

TIME SCHEDULE PELAKSANAAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

LOKASI : UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

TAHUN ANGGARAN : 2024

SUMBER DANA : DIPA UNSOED

KONSULTAN PERENCANA : PT. JOGLOMAS BRILIANT KONSULTAN

KONSULTAN PENGAWAS : PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT

KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. ARFAHMAULANA CIPTA RAYA

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN : 210 HARI (DUA PULUH SATU HARI) SEBELUM SPMK

NO.SPK : 27.28/UN23.35.5/PL.02.01/V/2024

NO.	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH HARGA	BOBOT PRESENTASE (%)	MEI 2024	JUNI 2024					JULI 2024					AGUSTUS 2024					SEPTEMBER 2024					OKTOBER 2024					NOVEMBER 2024					DESEMBER 2024				
				M-1	M-2	M-3	M-4	M-5	M-6	M-7	M-8	M-9	M-10	M-11	M-12	M-13	M-14	M-15	M-16	M-17	M-18	M-19	M-20	M-21	M-22	M-23	M-24	M-25	M-26	M-27	M-28	M-29	M-30						
				27 - 02 JUNI	03 - 09 JUNI	10 - 16 JUNI	17 - 23 JUNI	24 - 30 JUNI	01 - 07 JULI	08 - 14 JULI	15 - 21 JULI	22 - 28 JULI	29 - 04 AGUST	05 - 11 AGUST	12 - 18 AGUST	19 - 25 AGUST	26 - 01 AGUST	02 - 08 SEPT	09 - 15 SEPT	16 - 22 SEPT	23 - 29 SEPT	30 - 06 OKTOBR	07 - 13 OKTOBR	14 - 20 OKTOBR	21 - 27 OKTOBR	28 - 03 NOVEMBR	04 - 10 NOVEMBR	11 - 17 NOVEMBR	18 - 24 NOVEMBR	25 - 01 DESEMBR	02 - 08 DESEMBR	09 - 15 DESEMBR	16 - 22 DESEMBR						
1. GEDUNG																																100,00							
I. PELAKSANAAN K3 DAN PERSIAPAN																																							
A. PELAKSANAAN K3 & PROTOKOL KESEHATAN = Rp 99.459.613,75			0,557	0,186	0,186	0,186																										95,262							
B. PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN = Rp 141.681.499,00			0,793			0,159	0,159	0,159	0,159	0,159																													
II. PEKERJAAN TANAH & URUGAN = Rp 89.880.387,30			0,503									0,036	0,072	0,072	0,072	0,072	0,036	0,072	0,072													90,159							
III. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG																																							
A. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. I = Rp 2.093.837.184,88			11,717				1,172	2,343	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	84,228								
B. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. II = Rp 1.253.156.996,53			7,012								0,438	0,877	0,877	0,877	0,877	0,877	0,146	0,438	0,146	0,146	0,146	0,438	0,438	0,438	0,438	0,438	0,438	0,315	0,315	0,315	0,315								
C. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. III = Rp 899.874.246,98			5,035														0,629	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	79,203								
D. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. ROOF = Rp 110.942.691,74			0,621														0,103	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052								
E. PEKERJAAN STRUKTUR BETON RUANG LIFT = Rp 253.246.679,88			1,417																0,177	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177								
IV. PEKERJAAN STRUKTUR BAJA DAN PENUTUP ATAP = Rp 528.276.378,53			2,956																0,185	0,092	0,092	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370								
V. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR																																							
A. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.I = Rp 2.098.593.640,20			11,743											0,979	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489								
B. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.II = Rp 1.877.257.670,79			10,505														1,050	0,788	0,525	0,530	0,525	0,525	0,525	0,525	0,525	0,525	0,525	0,525	0,525	0,525	0,525								
C. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.III = Rp 1.802.471.665,79			10,086																	0,630	1,261	0,630	0,630	0,630	0,630	0,630	0,630	0,630	0,630	0,630	0,630	0,630							
D. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt. ROOF TOP = Rp 345.188.220,55			1,932																			0,161	0,322	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161							
VI. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL																																							
A. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL Lt. I = Rp 930.706.136,82			5,208													0,347	0,347	0,347	0,347	0,347	0,347	0,347	0,347	0,347	0,347	0,347	0,347	0,347	0,347	0,347	0,347								
B. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL Lt. II = Rp 480.253.573,09			2,687														0,134	0,269	0,134	0,269	0,269	0,269	0,090	0,090	0,090	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269	0,090								
C. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL Lt. III = Rp 573.907.716,79			3,211																							0,401	0,201	0,201	0,201	0,401	0,401	0,401	0,401						
D. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL Lt. ROOF = Rp 81.184.718,99			0,454																													0,065							
E. PEKERJAAN INST. KITCHEN ROOM = Rp 78.820.535,00			0,441																													0,065							
F. PEKERJAAN INST. TATA UDARA = Rp 2.371.071.079,70			13,268																			1,106	1,106	1,106	1,106	1,106	1,106	1,106	1,106	1,106	1,106	1,106							
G. PEKERJAAN PENANGKAL PETIR = Rp 23.450.910,27			0,131																													0,033							
H. PEKERJAAN PEMASANGAN PASSENGER LIFT = Rp 513.061.869,33			2,871																													0,239							
I. PEKERJAAN SAMBUNGAN DAYA = Rp 640.470.202,63			3,584																													0,398							
2. TAMAN DAN HALAMAN																																							
I. PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN = Rp 8.700.172,80			0,049																																				
II. PEKERJAAN TANAH & URUGAN = Rp 1.750.854,60			0,010																																				
III. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR = Rp 36.004.696,03			0,201																																				
IV. PEKERJAAN PERKERASAN HALAMAN = Rp 218.374.150,00			1,222																																				
V. PEKERJAAN TAMAN DAN TANAMAN = Rp 9.403.000,00			0,053																																				
VI. PEKERJAAN ELEKTRIKAL = Rp 16.128.078,26			0,090																																				
3. RUMAH GENSET																																							
I. PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN = Rp 1.486.540,00			0,008																																				
II. PEKERJAAN TANAH & URUGAN = Rp 4.562.071,80			0,026																																				
III. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG = Rp 108.637.030,51			0,608																																				
IV. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR = Rp 95.397.142,08			0,534																																				
V. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL																																							
A. PEKERJAAN PLUMBING = Rp 15.090.869,95			0,084																																				
B. PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL = Rp 68.339.343,00			0,382																																				
PRESENTASE PROGRESS RENCANA = Rp 17.870.667.567,57				100,00	0,186	0,186	0,371	0,715	2,045	4,547	5,526	6,505	7,799	9,568	11,336	13,105	16,167	19,338	22,607	25,456	28,601	32,163	36,143	40,830	45,645	51,448	57,048	62,381	68,168	73,936	79,203	84,228							
KOMULATIF PRESENTASE PROGRESS RENCANA = Rp 19.836.441.000,00				100,00	0,186	0,371	0,715	2,045	4,547	5,526	6,505	7,799	9,568	11,336	13,105	16,167	19,338	22,607	25,456	28,601	32,163	36,143	40,830	45,645	51,448	57,048	62,381	68,168	73,936	79,203	84,228	90,159							
PRESENTASE PROGRESS REALISASI = Rp 17.870.667.567,57				100,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
KOMULATIF																																							

MENGETAHUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PPK FIKES UNSOED

MENGETAHUI
TIM TEKNIS FIKES UNSOED

DISETUJUI OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT

KAB. BANYUM