Universitas Jenderal Soedirman
Fakultas Ilmu Ilmu Kesehatan



LAPORAN PELAKSANAAN

MONITORING DAN EVALUASI

BULAN KE : 1 (SATU) dan 2 (DUA)

Periode Tanggal

27 Mei 2024 s/d 30 Juni 2024

PEKERJAAN :

PEMBANGUNAN GEDUNG

INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB)

FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

TAHUN 2024

Kontraktor Pelaksana

PT. ARFAHMAULANA CIPTA RAYA

Konsultan Pengawas

ELCENTRO Engineering Consultant

KONSULTAN PENGAWAS

LAPORAN BULANAN

DAFTAR ISI

Halaman

1	DAFTAR ISI	i
2	LAPORAN UMUM	1
3	LAPORAN PENGAMATAN TENAGA	3
4	LAPORAN PENGAMATAN ALAT	4
5	LAPORAN PENGAMATAN MATERIAL	5
6	LAPORAN CUACA	6
7	LAPORAN VISUAL	
8	LAPORAN PROGRESS BOBOT PEKERJAAN	
	- REKAPITULASI PROGRES - LAPORAN PROGRES PEKERJAAN	

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN UMUM 1	HALAMAN	1

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

I. DATA PROYEK

1	Pekerjaan	:	PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
2	Lokasi	:	FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
3	Pemberi Tugas	:	FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
4	Konsultan Pengawas	:	PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT
5	Kontraktor Pelaksana	:	PT. ARFAMAULANA CIPTA RAYA
6	Tanggal Dimulainya Pekerjaan	:	27 Mei 2024
7	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	210 hari kalender
8	Jangka Waktu Pemeliharaan	:	180 hari kalender

II. EVALUASI PEKERJAAN

1	Prestasi Menurut Rencana	:	4,547 %	
2	Prestasi Dicapai	:	4,879 %	
3	Deviasi Prestasi Komulatif	:	0,332 %	-CEPAT-

B. Waktu Pelaksanaan

1	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	210 hari
2	Waktu Yang Telah Berjalan	:	35 hari
3	Sisa Waktu Pelaksanaan	:	175 hari

C. Masalah / Hambatan/Keterlambatan

NO	URAIAN	USULAN SOLUSI	STATUS
1	Rumas sampah eksisting perlu dibongkar karena termasuk area pekerjaan, namun belum ada lokasi untuk pengganti rumah sampah eksisting	PJ mengajukan shop drawing pembuatan/pemindahan rumah sampah, Lokasi baru di ACC oleh Dekan di sebelah rumah genset	CLOSE
2	Terjadi penurunan tanah di area bekas galian	Area bekas galian di stemper perlapis untuk menghindari penurunan tanah	CLOSE
3	Jumlah pekerja relatif sedikit dibandingkan dengan lahan pekerjaan yang tersedia di lapangan.	PJ menyediakan tenaga kerja sesuai kebutuhan lapangan, untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pekerjaan	OPEN

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN UMUM 2	HALAMAN	**2**

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

III. PEKERJAAN TERLAKSANA BULAN INI

NO	PEKERJAAN	STATUS	
		PROSES	SELESAI
	Alat Pelindung Diri	V	
	Pagar Proyek	V	
	Pemindahan Tiang Listrik PLN		V
	Pengukuran & Pasang Bouwplank Kayu Lokal	V	
	Sewa kantor sementara lantai plesteran 3x3m		V
	Sewa Gudang Semen dan Peralatan 3x6m		V
	Urugan Tanah Tidak Mendatangkan & Pemadatan (Sisa Galian untuk Pile Halaman Elv.	V	
	PEKERJAAN TANAH & URUGAN		
	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	V	
	Menggali Tanah Biasa Sedalam 2 m		V
	Urugan tanah kembali	V	
	Urugan pasir bawah Pondasi dan Sloof	V	
	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. I		
	a.) Lantai Kerja Bawah Footplat t=7cm		V
	Pekerjaan Pondasi Footplat FP 180x180x50cm, K250		V
	Pekerjaan Pondasi Footplat FP1 150x150x35cm, K250		V
	Pekerjaan Pondasi Footplat FP2 120x120x30cm, K250		V
	Pekerjaan Beton Bertulang Sloof S1 20x40cm, K250	V	
	Pekerjaan Beton Bertulang Sloof S 15x20cm, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr	V	
	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K1 50x50cm, K250	V	
	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K2 30x50cm, K250	V	
	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K4 D60cm, K250	V	
	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1' 30x60, K250	V	
	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Selatan, K250	V	
	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Praktis KP 12x12cm, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr		
	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. II		
	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K1 50x50cm, K250	V	
	PEKERJAAN STRUKTUR BETON RUANG LIFT		
	Pekerjaan Beton Sudah Termasuk Pekerjaan Besi Tulangan dan Bekisting		
	Pekerjaan Beton Bertulang Pit Lift	V	
	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Sloof S 20x30, K250	V	
	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur Lift K1 L 25x80cm, K250	V	
	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur Lift K2 40x45cm, K250	V	
	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR		
	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.I		
	PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN		
	Aanstampeng Batu Belah	V	
	Pas. Pondasi Batu Belah 1 PC : 6 PP	V	

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

IV. SARAN DAN MASUKAN

NO	SARAN ATAU MASUKAN
1	Pemakaian APD oleh pekerja lebih diperhatikan terutama untuk pekerja di ketinggian
2	Kebersihan area pengecoran sebelum dilakukan pengecoran
3	Pelaksana membuat time schedule material untuk kontrol pengadaan material
4	Approval material arsitektur diserahkan dan disetujui sebelum order material
5	Penambahan tenaga kerja untuk percepatan pekerjaan
6	Leveling lantai disesuaikan dengan gambar kerja

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN TENAGA	HALAMAN	**3**

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB)
FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI : FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN : 2024

TENAGA KERJA		SATUAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
			SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG
			27-May	28-May	29-May	30-May	31-May	01-Jun	02-Jun	03-Jun	04-Jun	05-Jun	06-Jun	07-Jun	08-Jun	09-Jun	10-Jun	11-Jun	12-Jun	13-Jun	14-Jun	15-Jun	16-Jun	17-Jun	18-Jun	19-Jun	20-Jun	21-Jun	22-Jun	23-Jun	24-Jun	25-Jun	26-Jun	27-Jun	28-Jun	29-Jun	30-Jun
A. STAF KONSULTAN PENGAWAS :																																					
1	Team Leader	orang	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
2	Tenaga Ahli Struktur	orang	1	1	1	1	1	1																													
3	Pengawas Lapangan	orang	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	Tenaga Administrasi	orang	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
	Jumlah A	orang	5	5	5	5	5	5	1	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	2
B. STAF KONTRAKTOR :																																					
1	Project Manager	orang								1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
2	Site Manager	orang	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
3	HSE	orang								1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
4	Supervisor	orang	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
5	Surveyor	orang								1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
6	Logistik & administrasi	orang	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
7	Engineer	orang								1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
8	Mekanik	orang								1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
	PEKERJA :																																				
1	Mandor sipil	orang	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Mandor besi	orang								1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Mandor kayu	orang											1	1	1					1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Tukang batu	orang	7	7	7	7	7	7		6	6	6	6	6	6		6	6	6	6	6	6		18	18	18	18	18	18	14	18	18	18	18	18	18	14
5	Tukang besi	orang								9	9	9	9	9	9		9	9	9	9	9	9		8	8	8	8	8	8	4	8	8	8	8	8	8	4
6	Tukang kayu	orang											7	7	7					7	7	7		10	10	10	10	10	10	6	10	10	10	10	10	8	6
7	Pekerja	orang								4	4	4	5	5	5		4	4	4	5	5	5																
8	Tukang Hebel	orang																																			
9	Operator Alat Berat	orang																						1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
	Jumlah B	orang	11	11	11	11	11	11	0	29	29	29	38	38	38	0	29	29	29	38	38	38	0	48	48	48	48	48	48	27	48	48	48	48	48	46	27
TOTAL TENAGA KERJA (A + B)		**orang**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**1**	**33**	**33**	**33**	**42**	**42**	**42**	**0**	**33**	**33**	**33**	**42**	**42**	**42**	**0**	**52**	**52**	**52**	**52**	**52**	**52**	**29**	**52**	**52**	**52**	**52**	**52**	**50**	**29**

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN ALAT	HALAMAN	**4**

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

NO	NAMA ALAT	JUMLAH	SATUAN	JENIS	KAPASITAS	MOBILISASI / DEMOBILISASI
1	Meteran	1	pcs			
2	Cangkul	1	pcs			
3	Concerete Mixer	1	unit			
4	Bar cutter	1	unit			
5	Bar bender	1	unit			
6	Artco	3	pcs			
7	Alat Tukang Batu	1	set			
8	Alat Tukang Kayu	5	set			
9	Stemper	3	unit			
10	Gerobak	4	unit			
11	Excavator	1	unit			
12	Concerete pump long boom	1	unit			
13	Scafolding	150	unit			
14	Gergaji manual	4	pcs			
15	Gergaji mesin	4	pcs			

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN MATERIAL	HALAMAN	**5**

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB)
FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI : FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN : 2024

NO	MATERIAL	SAT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	34	JUMLAH
			SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	SB	
			27-May	28-May	29-May	30-May	31-May	01-Jun	02-Jun	03-Jun	04-Jun	05-Jun	06-Jun	07-Jun	08-Jun	09-Jun	10-Jun	11-Jun	12-Jun	13-Jun	14-Jun	15-Jun	16-Jun	17-Jun	18-Jun	19-Jun	20-Jun	21-Jun	22-Jun	23-Jun	24-Jun	25-Jun	26-Jun	27-Jun	28-Jun	29-Jun	29-Jun	
1	C 75	btg			135					75																												210
2	Reng Baja Ringan	btg			14																																	14
3	Galvalum	lbr			100																																	100
4	Pasir	m3			3											7,5										8,1			8,6				8,3	8,3		8,6		52
5	Semen	zak			5													10				200												200				415
6	Besi Ø8	btg												100																								100
7	Besi Ø10	btg												1000																								1.000
8	Besi DØ13	btg												800																								800
9	Besi DØ16	btg												800																								800
10	Besi DØ19	btg												450																								450
11	Sirtu	m3													8,5																							9
12	Bambu	btg														10																							10
13	Batu split	m3																8,5								8,6			16		8,6		8,6	8,6		16		75
14	Polywood 12mm	lbr																		250																		250
15	Beton Ready Mix K-250	m3																				33								51		16	8	8				116
16	Beton Ready Mix K-250	m3																												8								8
17	Triplek	lbr																				2																2

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
	HALAMAN	6

LAPORAN CUACA

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

NO	HARI / TANGGAL	KEADAAN CUACA PADA JAM																						
		02.00	03.00	04.00	05.00	06.00	07.00	08.00	09.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00
1	SENIN 27/05/24																							
2	SELASA 28/05/24																							
3	RABU 29/05/24																							
4	KAMIS 30/05/24																							
5	JUMAT 31/05/24																							
6	SABTU 01/06/24																							
7	MINGGU 02/06/24																							
8	SENIN 03/06/24																							
9	SELASA 04/06/24																							
10	RABU 05/06/24																							
11	KAMIS 06/06/24																							

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
	HALAMAN	6

LAPORAN CUACA

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

NO	HARI	TANGGAL	KEADAAN CUACA PADA JAM																						
			02.00	03.00	04.00	05.00	06.00	07.00	08.00	09.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00
12	JUMAT	07/06/24																							
13	SABTU	08/06/24																							
14	MINGGU	09/06/24																							
15	SENIN	10/06/24																							
16	SELASA	11/06/24																							
17	RABU	12/06/24																							
18	KAMIS	13/06/24																							
19	JUMAT	14/06/24																							
20	SABTU	15/06/24																							
21	MINGGU	16/06/24																							
22	SENIN	17/06/24																							
23	SELASA	18/06/24																							

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
	HALAMAN	6

LAPORAN CUACA

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

NO	HARI	TANGGAL	KEADAAN CUACA PADA JAM																					
			02.00	03.00	04.00	05.00	06.00	07.00	08.00	09.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00
24	RABU	19/06/24																							
25	KAMIS	20/06/24																							
26	JUMAT	21/06/24																							
27	SABTU	22/06/24																							
28	MINGGU	23/06/24																							
29	SENIN	24/06/24																							
30	SELASA	25/06/24																							
31	RABU	26/06/24																							
32	KAMIS	27/06/24																							
33	JUMAT	28/06/24																							
34	SABTU	29/06/24																							

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN CUACA	HALAMAN	**6**

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

NO	HARI / TANGGAL	KEADAAN CUACA PADA JAM																					
		02.00	03.00	04.00	05.00	06.00	07.00	08.00	09.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00
35	MINGGU 30/06/24																							

Keterangan :

	CERAH
	MENDUNG
	GERIMIS
	HUJAN

REKAPITULASI PROGRES

BULAN KE-1

NO.	: 1/LAP.BULAN/EEC/FIKES/VI/2024
TGL TERBIT	: 3 JUNI 2024
PERIODE	: BULAN KE-1
DARI TANGGAL	: 27 MEI 2024
S/D TANGGAL	: 2 JUNI 2024

PEKERJAAN : **PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**
LOKASI : **FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**
TAHUN ANGGARAN : **2024**
KONSULTAN PERENCANA : **PT. JOGLOMAS BRILIANT KONSULTAN**
KONSULTAN PENGAWAS : **PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT**
KONTRAKTOR PELAKSANA : **PT. ARFAMAULANA CIPTA RAYA**
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN : **210 HARI KALENDER**

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN			PERSENTASE TERHADAP BOBOT	SISA S/D BULAN INI
			BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1.	**GEDUNG**	**96,733**	**-**	**0,211**	**0,211**		
I.	PELAKSANAAN K3 DAN PERSIAPAN						
	A. PELAKSANAAN K3 & PROTOKOL KESEHATAN	0,557	-	0,023	0,023	4,09%	95,91%
	B. PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN	0,793	-	0,188	0,188	23,75%	76,25%
II.	PEKERJAAN TANAH & URUGAN	0,503	-	-	-	0,00%	100,00%
III.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG						
	A. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. I	11,717	-	-	-	0,00%	100,00%
	B. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. II	7,012	-	-	-	0,00%	100,00%
	C. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. III	5,035	-	-	-	0,00%	100,00%
	D. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. ROOFTOP	0,621	-	-	-	0,00%	100,00%
	E. PEKERJAAN STRUKTUR BETON RUANG LIFT	1,417	-	-	-	0,00%	100,00%
IV.	PEKERJAAN STRUKTUR BAJA DAN PENUTUP ATAP	2,956	-	-	-	0,00%	100,00%
V.	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR						
	A. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.I	11,743	-	-	-	0,00%	100,00%
	B. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.II	10,505	-	-	-	0,00%	100,00%
	C. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.III	10,086	-	-	-	0,00%	100,00%
	D. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt. ROOF TOP	1,932	-	-	-	0,00%	100,00%
VI.	PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL						
	A. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.I	5,208	-	-	-	0,00%	100,00%
	B. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.II	2,687	-	-	-	0,00%	100,00%
	C. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.III	3,211	-	-	-	0,00%	100,00%
	D. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL ROOF TOP	0,454	-	-	-	0,00%	100,00%
	E. PEKERJAAN INST. KITCHEN ROOM	0,441	-	-	-	0,00%	100,00%
	F. PEKERJAAN INST. TATA UDARA	13,268	-	-	-	0,00%	100,00%
	G. PEKERJAAN PENANGKAL PETIR	0,131	-	-	-	0,00%	100,00%
	H. PEKERJAAN PEMASANGAN PASSENGER LIFT	2,871	-	-	-	0,00%	100,00%
	I. PEKERJAAN SAMBUNGAN DAYA	3,584	-	-	-	0,00%	100,00%
2.	**TAMAN DAN HALAMAN**	**1,625**	**-**	**-**	**-**		
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN	0,049	-	-	-	0,00%	100%
II.	PEKERJAAN TANAH & URUGAN	0,010	-	-	-	0,00%	100%
III.	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR	0,201	-	-	-	0,00%	100%
IV.	PEKERJAAN PERKERASAN HALAMAN	1,222	-	-	-	0,00%	100%
V.	PEKERJAAN TAMAN DAN TANAMAN	0,053	-	-	-	0,00%	100%
VI.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	0,090	-	-	-	0,00%	100%
3.	**RUMAH GENSET**	**1,642**	**-**	**-**	**-**		
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN	0,008	-	-	-	0,00%	100%
II.	PEKERJAAN TANAH & URUGAN	0,026	-	-	-	0,00%	100%
III.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG	0,608	-	-	-	0,00%	100%
IV.	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR	0,534	-	-	-	0,00%	100%
V.	PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL						
	A. PEKERJAAN PLUMBING	0,084	-	-	-	0,00%	100%
	B. PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL	0,382	-	-	-	0,00%	100%
	TOTAL	**100,000**	**0,000**	**0,211**	**0,211**		

REALISASI PEKERJAAN	:	**0,211%**	**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**	:	**210**	**HARI KALENDER**
RENCANA KERJA	:	**0,186%**	**WAKTU TERPAKAI**	:	**7**	**HARI KALENDER**
DEVIASI	:	**0,026%** **-CEPAT-**	**SISA WAKTU**	:	**203**	**HARI KALENDER**

Purwokerto, 3 Juni 2024

Diperiksa/Disetujui
Tim Teknis
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Dr. Ir. NANANG GUNAWAN WARIYANTO, S.T., M.T.
NIP. 197703262001121003

Konsultan Pengawas
PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT

ETI NURHAYATI, ST.
Team Leader

Penyedia Jasa
PT. ARFAMAULANA CIPTA RAYA

BADRUZZAMAN, ST.
Project Manager

Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Ir. GATHOT HERI SUDIBYO, S.T., M.T.
NIP. 197202222000031001

LAPORAN PROGRES PEKERJAAN

BULAN KE-1

NO.	: 1/LAP.BULAN/EEC/FIKES/VI/2024
TGL TERBIT	: 3 JUNI 2024
PERIODE	: BULAN KE-1
DARI TANGGAL	: 27 MEI 2024
S/D TANGGAL	: 2 JUNI 2024

PEKERJAAN	:	**PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**
LOKASI	:	**FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**
TAHUN ANGGARAN	:	**2024**
KONSULTAN PERENCANA	:	**PT. JOGLOMAS BRILIANT KONSULTAN**
KONSULTAN PENGAWAS	:	**PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT**
KONTRAKTOR PELAKSANA	:	**PT. ARFAMAULANA CIPTA RAYA**
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	:	**210 HARI KALENDER**

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
1.	**GEDUNG**										
I.	**PELAKSANAAN K3 DAN PERSIAPAN**										
A.	**PELAKSANAAN K3 & PROTOKOL KESEHATAN**										
1	Sewa Alat Pelindung Diri *(Asumsi Untuk 100 orang pekerja)* : - Topi pelindung (Safety helmet) - Sarung tangan (Safety gloves) - Sepatu keselamatan (Safety shoes) - Sepatu boot - Pelindung pernafasan dan mulut (Masker) - Rompi keselamatan (Safety vest) - Penunjang tubuh (full body harness) - Pelindung jatuh (fall arrester)	1,00	pkt	0,008		-		-	-	-	0,00%
2	Alat Pelindung Kerja: - Sewa Pagar Proyek	216,00	m'	0,224		-	22,00	0,023	22,000	0,023	10,19%
3	Alat Pelindung Kerja: - Sewa Jaring Safety	380,00	m'	0,319		-		-	-	-	0,00%
4	Penyediaan Fasilitas Kesehatan: - Pencuci tangan (Air, Sabun & Hand sanitizer) - Perlengkapan P3K	1,00	pkt	0,003		-		-	-	-	0,00%
5	Rambu- Rambu: - Papan Nama Proyek - Rambu Petunjuk - Rambu Larangan (Pengaman) - Rambu Peringatan - Rambu Kewajiban - Rambu Informasi - Pita / Patok Pengaman	1,00	pkt	0,003		-		-	-	-	0,00%
	JUMLAH A. PELAKSANAAN K3 & PROTOKOL KESEHATAN			0,557		-		0,023	-	0,023	4,09%
B.	**PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN**										
1	Membersihkan Lapangan (Selama Pekerjaan)	2250,00	m^2	0,208		-	75,00	0,007	75,000	0,007	3,33%
2	Air kerja (Selama Project)	1,00	pkt	0,003		-	0,03	0,000	0,033	0,000	3,33%
3	Listrik kerja (Selama Project)	1,00	pkt	0,003		-	0,03	0,000	0,033	0,000	3,33%
4	Administrasi / dokumentasi	1,00	pkt	0,003		-	0,03	0,000	0,033	0,000	3,33%
5	Penebangan dan Cabut Akar Pohon	11,00	bh	0,154		-	11,00	0,154	11,000	0,154	100,00%
6	Pemindahan Tiang Listrik PLN	1,00	ttk	0,042		-		-	-	-	0,00%
7	Pengukuran & Pasang Bouwplank Kayu Lokal	147,00	m'	0,028		-		-	-	-	0,00%
8	Sewa kantor sementara lantai plesteran 3x3m	9,00	m^2	0,053		-	4,50	0,026	4,500	0,026	50,00%
9	Sewa Gudang Semen dan Peralatan 3x6m	18,00	m^2	0,096		-		-	-	-	0,00%
10	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	pkt	0,028		-	0,03	0,001	0,033	0,001	3,33%
	Penyiapan Lahan dan Pemadatan										
11	Striping Tanah *(Pile Halaman Elv. +102.00)*	390,00	m^3	0,012		-		-	-	-	0,00%
12	Urugan Tanah Tidak Mendatangkan & Pemadatan *(Sisa Galian untuk Pile Halaman Elv. +102.00)*	311,00	m^3	0,049		-		-	-	-	0,00%
13	Urugan Tanah Tidak Mendatangkan & Pemadatan *(Pile Bangunan + 0.65 dari Muka Halaman Rencana)*	309,76	m^3	0,049		-		-	-	-	0,00%
14	Urugan Tanah Mendatangkan & Pemadatan*(Pile Bangunan + 0.65 dari Muka Halaman Rencana)*	64,34	m^3	0,067		-		-	-	-	0,00%
	JUMLAH B. PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN			0,793		-		0,188		0,188	23,75%
II.	**PEKERJAAN TANAH & URUGAN**										
1	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	352,99	m^3	0,153		-		-	-	-	0,00%
2	Menggali Tanah Biasa Sedalam 2 m	162,78	m^3	0,087		-		-	-	-	0,00%
3	Urugan tanah kembali	154,73	m^3	0,049		-		-	-	-	0,00%
4	Urugan pasir bawah lantai	94,38	m^3	0,170		-		-	-	-	0,00%
5	Urugan pasir bawah Pondasi dan Sloof	24,95	m^3	0,045		-		-	-	-	0,00%
	JUMLAH II. PEKERJAAN TANAH & URUGAN			0,503		-		-	-	-	0,00%
III.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG**										
A.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. I**										
	Pekerjaan Beton Sudah Termasuk Pekerjaan Besi Tulangan dan Bekisting										
1	Membuat Beton campuran 1SP : 3 PB : 4 Kr, slump (30±60) mm										
	a.) Lantai Kerja Bawah Footplat t=7cm	11,54	m^3	0,060		-		-	-	-	0,00%
	b.) Rabat Bawah Lantai t=5cm	50,38	m^3	0,260		-		-	-	-	0,00%
2	Pekerjaan Rabat Keliling Bangunan 1SP : 2,6 PB : 3,4 Kr, slump (120 ± 20) mm										
	a.) Rabat Beton Keliling t=5cm	7,50	m^3	0,040		-		-	-	-	0,00%
	b.) Pemasangan Acian Permukaan	150,00	m^2	0,032		-		-	-	-	0,00%
3	Pekerjaan Pondasi Footplat FP 180x180x50cm, K250										
	a.) Pembesian dengan Besi Ulir	5017,72	kg	0,379		-		-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	51,84	m^3	0,305		-		-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	115,20	m^2	0,063		-		-	-	-	0,00%
4	Pekerjaan Pondasi Footplat FP1 150x150x35cm, K250										
	a.) Pembesian dengan Besi Ulir	1038,25	kg	0,079		-		-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	7,88	m^3	0,046		-		-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	21,00	m^2	0,011		-		-	-	-	0,00%
5	Pekerjaan Pondasi Footplat FP2 120x120x30cm, K250										
	a.) Pembesian dengan Besi Ulir	203,87	kg	0,015		-		-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	1,30	m^3	0,008		-		-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	4,32	m^2	0,002		-		-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
6	Pekerjaan Beton Bertulang Sloof S1 20x40cm, K250										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	2208,94	kg	0,167		-		-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	5099,82	kg	0,386		-		-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	34,31	m^3	0,202		-		-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	321,84	m^2	0,177		-		-	-	-	0,00%
7	Pekerjaan Beton Bertulang Sloof S 15x20cm, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	319,59	kg	0,024		-		-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	2,43	m^3	0,014		-		-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	32,36	m^2	0,018		-		-	-	-	0,00%
8	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Lantai Conference, K250										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1121,75	kg	0,085		-		-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	10,50	m^3	0,062		-		-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	87,46	m^2	0,048		-		-	-	-	0,00%
9	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K1 50x50cm, K250										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	4932,54	kg	0,373		-		-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	9062,14	kg	0,685		-		-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	61,20	m^3	0,360		-		-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	489,60	m^2	0,381		-		-	-	-	0,00%
10	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K2 30x50cm, K250										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	302,43	kg	0,023		-		-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	1207,17	kg	0,091		-		-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	6,48	m^3	0,038		-		-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	69,12	m^2	0,054		-		-	-	-	0,00%
11	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K3 25x25cm, K250										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	63,11	kg	0,005		-		-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	231,55	kg	0,018		-		-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	1,35	m^3	0,008		-		-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	21,60	m^2	0,017		-		-	-	-	0,00%
12	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K4 D60cm, K250										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	146,99	kg	0,011		-		-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	237,87	kg	0,018		-		-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,07	m^3	0,024		-		-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	27,15	m^2	0,021		-		-	-	-	0,00%
13	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1 30x60, K250										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	3473,56	kg	0,263		-		-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	12194,40	kg	0,922		-		-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	72,99	m^3	0,429		-		-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	510,93	m^2	0,448		-		-	-	-	0,00%
14	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1' 30x60, K250										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	68,99	kg	0,005		-		-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	122,22	kg	0,009		-		-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	0,86	m^3	0,005		-		-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	8,24	m^2	0,007		-		-	-	-	0,00%
15	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B 20x40, K250										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1566,09	kg	0,118		-		-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	6001,65	kg	0,454		-		-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	22,87	m^3	0,135		-		-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	217,28	m^2	0,190		-		-	-	-	0,00%
16	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B' 20x40 - 20x20, K250										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	377,23	kg	0,029		-		-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	603,68	kg	0,046		-		-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	5,10	m^3	0,030		-		-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	48,45	m^2	0,042		-		-	-	-	0,00%
17	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba 15x35, K250										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	21,69	kg	0,002		-		-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	200,56	kg	0,015		-		-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	0,71	m^3	0,004		-		-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	8,24	m^2	0,007		-		-	-	-	0,00%
18	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba1 15x20, K250										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	514,36	kg	0,039		-		-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,47	m^3	0,026		-		-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	103,73	m^2	0,091		-		-	-	-	0,00%
19	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba2 20x40 listplank 10x45, K250										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	492,45	kg	0,037		-		-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	364,57	kg	0,028		-		-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,81	m^3	0,028		-		-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	58,52	m^2	0,051		-		-	-	-	0,00%
20	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Lantai Lt. II & Atap Dropoff, K250										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	19441,21	kg	1,470		-		-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	111,21	m^3	0,654		-		-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	926,71	m^2	0,865		-		-	-	-	0,00%
21	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Utama, K250										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	656,36	kg	0,050		-		-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	33,14	kg	0,003		-		-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	3,54	m^3	0,021		-		-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Footplat Tangga	1,25	m^2	0,001		-		-	-	-	0,00%
	e.) Bekisting Kayu Tahun Plat Tangga	19,55	m^2	0,017		-		-	-	-	0,00%
	f.) Bekisting Kayu Tahun Trap Tangga	7,25	m^2	0,004		-		-	-	-	0,00%
	g.) Bekisting Kayu Tahun Balok Tangga	0,66	m^2	0,001		-		-	-	-	0,00%
22	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Selatan, K250										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	866,52	kg	0,066		-		-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	38,82	kg	0,003		-		-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,45	m^3	0,026		-		-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Footplat Tangga	1,38	m^2	0,001		-		-	-	-	0,00%
	e.) Bekisting Kayu Tahun Plat Tangga	25,49	m^2	0,022		-		-	-	-	0,00%
	f.) Bekisting Kayu Tahun Trap Tangga	8,23	m^2	0,005		-		-	-	-	0,00%
	g.) Bekisting Kayu Tahun Balok Tangga	0,74	m^2	0,001		-		-	-	-	0,00%
23	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Praktis KP 12x12cm, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1151,03	kg	0,087		-		-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	6,30	m^3	0,035		-		-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	84,06	m^2	0,046		-		-	-	-	0,00%
24	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL 12x15, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	113,39	kg	0,009		-		-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,54	m^3	0,003		-		-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	12,69	m^2	0,007		-		-	-	-	0,00%
25	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL1 15x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	838,25	kg	0,063		-		-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	6,00	m^3	0,033		-		-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	c.) Bekisting Kayu Tahun	56,39	m^2	0,031		-		-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Plat	63,58	m^2	0,059		-		-	-	-	0,00%
26	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL2 12x25, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	88,99	kg	0,007		-		-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,64	m^3	0,004		-		-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun Balok	11,05	m^2	0,006		-		-	-	-	0,00%
27	Pekerjaan Beton Bertulang Ring Balok, RB 12x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	289,86	kg	0,022		-		-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	1,31	m^3	0,007		-		-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	28,37	m^2	0,016		-		-	-	-	0,00%
28	Pekerjaan Beton Bertulang Meja Pantry, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	24,96	kg	0,002		-		-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,21	m^3	0,001		-		-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	3,35	m^2	0,002		-		-	-	-	0,00%
	JUMLAH A. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. I			11,717		-		-	-	-	0,00%
B.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. II**										
1	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K1 50x50cm, K250										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	2202,14	kg	0,167		-		-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	4238,90	kg	0,320		-		-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	33,60	m^3	0,198		-		-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	268,80	m^2	0,209		-		-	-	-	0,00%
2	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K2 30x50cm, K250										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	169,51	kg	0,013		-		-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	585,27	kg	0,044		-		-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	3,78	m^3	0,022		-		-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	40,32	m^2	0,031		-		-	-	-	0,00%
3	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K3 25x25cm, K250										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	31,16	kg	0,002		-		-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	118,02	kg	0,009		-		-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	0,79	m^3	0,005		-		-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	12,60	m^2	0,010		-		-	-	-	0,00%
4	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1 30x60, K250										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	3150,59	kg	0,238		-		-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	11525,76	kg	0,871		-		-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	66,20	m^3	0,390		-		-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	463,37	m^2	0,406		-		-	-	-	0,00%
5	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1' 30x60, K250										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	261,32	kg	0,020		-		-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	905,54	kg	0,068		-		-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	5,72	m^3	0,034		-		-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	56,16	m^2	0,049		-		-	-	-	0,00%
6	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B 20x40, K250										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1566,09	kg	0,118		-		-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	6001,65	kg	0,454		-		-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	22,87	m^3	0,135		-		-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	217,28	m^2	0,190		-		-	-	-	0,00%
7	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B' 20x40 - 20x20, K250										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	280,18	kg	0,021		-		-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	447,43	kg	0,034		-		-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	3,78	m^3	0,022		-		-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	35,91	m^2	0,031		-		-	-	-	0,00%
8	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba 15x35, K250										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	50,96	kg	0,004		-		-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	388,34	kg	0,029		-		-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	1,68	m^3	0,010		-		-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	19,55	m^2	0,017		-		-	-	-	0,00%
9	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba1 15x20, K250										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	507,67	kg	0,038		-		-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,47	m^3	0,026		-		-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	103,73	m^2	0,091		-		-	-	-	0,00%
10	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Lt.III, K250										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	15739,23	kg	1,190		-		-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	90,39	m^3	0,542		-		-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	446,76	m^2	0,417		-		-	-	-	0,00%
11	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Utama, K250										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	587,56	kg	0,044		-		-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	33,14	kg	0,003		-		-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	3,28	m^3	0,019		-		-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Plat Tangga	19,55	m^2	0,017		-		-	-	-	0,00%
	e.) Bekisting Kayu Tahun Trap Tangga	7,25	m^2	0,004		-		-	-	-	0,00%
	f.) Bekisting Kayu Tahun Balok Tangga	0,66	m^2	0,001		-		-	-	-	0,00%
12	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Selatan, K250										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	787,31	kg	0,060		-		-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	38,82	kg	0,003		-		-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,13	m^3	0,024		-		-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Plat Tangga	25,49	m^2	0,022		-		-	-	-	0,00%
	e.) Bekisting Kayu Tahun Trap Tangga	8,23	m^2	0,005		-		-	-	-	0,00%
	f.) Bekisting Kayu Tahun Balok Tangga	0,74	m^2	0,001		-		-	-	-	0,00%
13	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Praktis KP 12x12cm, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	905,03	kg	0,068		-		-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	3,66	m^3	0,020		-		-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	61,06	m^2	0,034		-		-	-	-	0,00%
14	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL 12x15, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	133,22	kg	0,010		-		-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,64	m^3	0,004		-		-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	14,91	m^2	0,008		-		-	-	-	0,00%
15	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL1 15x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	651,02	kg	0,049		-		-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	4,66	m^3	0,026		-		-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun Balok	43,23	m^2	0,024		-		-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Plat	50,11	m^2	0,047		-		-	-	-	0,00%
16	Pekerjaan Beton Bertulang Ring Balok RB 12x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	38,16	kg	0,003		-		-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,17	m^3	0,001		-		-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	3,72	m^2	0,002		-		-	-	-	0,00%
17	Pekerjaan Beton Bertulang Meja Pantry, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	29,71	kg	0,002		-		-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,26	m^3	0,001		-		-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	4,04	m^2	0,002		-		-	-	-	0,00%
18	Pas. Waterproofing Polyurethane Acrilic Waterbased	295,50	m^2	0,031		-		-	-	-	0,00%
	JUMLAH B. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. II			7,012		-		-	-	-	0,00%
C.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. III**										
1	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K1 50x50cm, K250										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1926,87	kg	0,146		-		-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	3140,72	kg	0,237		-		-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	29,40	m^3	0,173		-		-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	235,20	m^2	0,183		-		-	-	-	0,00%
2	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K2 30x50cm, K250										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	113,00	kg	0,009		-		-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	330,39	kg	0,025		-		-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	2,52	m^3	0,015		-		-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	26,88	m^2	0,021		-		-	-	-	0,00%
3	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K3 25x25cm, K250										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	31,16	kg	0,002		-		-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	118,02	kg	0,009		-		-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	0,79	m^3	0,005		-		-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	12,60	m^2	0,010		-		-	-	-	0,00%
4	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1 30x60, K250										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	2123,19	kg	0,161		-		-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	6219,35	kg	0,470		-		-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	44,53	m^3	0,262		-		-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	311,72	m^2	0,273		-		-	-	-	0,00%
5	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1' 30x60, K250										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	191,27	kg	0,014		-		-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	783,32	kg	0,059		-		-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,84	m^3	0,028		-		-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	47,52	m^2	0,042		-		-	-	-	0,00%
6	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B 20x40, K250										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	362,36	kg	0,027		-		-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	1830,55	kg	0,138		-		-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	5,26	m^3	0,031		-		-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	49,93	m^2	0,044		-		-	-	-	0,00%
7	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B' 20x40 - 20x20, K250										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	352,23	kg	0,027		-		-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	686,26	kg	0,052		-		-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,75	m^3	0,028		-		-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	45,14	m^2	0,040		-		-	-	-	0,00%
8	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok BK 25x60, K250										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	397,62	kg	0,030		-		-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	1377,82	kg	0,104		-		-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	11,52	m^3	0,068		-		-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	92,93	m^2	0,081		-		-	-	-	0,00%
9	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Rooftop, K250										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	9308,34	kg	0,704		-		-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	64,55	m^3	0,380		-		-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	544,55	m^2	0,508		-		-	-	-	0,00%
10	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Utama, K250										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	587,56	kg	0,044		-		-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	33,14	kg	0,003		-		-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	3,28	m^3	0,019		-		-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Plat Tangga	19,55	m^2	0,017		-		-	-	-	0,00%
	e.) Bekisting Kayu Tahun Trap Tangga	7,25	m^2	0,004		-		-	-	-	0,00%
	f.) Bekisting Kayu Tahun Balok Tangga	0,66	m^2	0,001		-		-	-	-	0,00%
11	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Praktis, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1393,67	kg	0,105		-		-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	5,63	m^3	0,031		-		-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	93,89	m^2	0,052		-		-	-	-	0,00%
12	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL 12x15, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	235,92	kg	0,018		-		-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,85	m^3	0,005		-		-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	19,88	m^2	0,011		-		-	-	-	0,00%
13	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL2 15x25, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	707,88	kg	0,054		-		-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	6,14	m^3	0,034		-		-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun Balok	47,74	m^2	0,026		-		-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Plat	39,55	m^2	0,037		-		-	-	-	0,00%
14	Pekerjaan Beton Bertulang Ring Balok RB 12x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	370,57	kg	0,028		-		-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	1,67	m^3	0,009		-		-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	36,27	m^2	0,020		-		-	-	-	0,00%
15	Pekerjaan Beton Bertulang Meja Beton, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	470,43	kg	0,036		-		-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	4,28	m^3	0,024		-		-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	66,18	m^2	0,036		-		-	-	-	0,00%
16	Pas. Waterproofing Polyurethane Acrilic Waterbased	151,73	m^2	0,016		-		-	-	-	0,00%
	JUMLAH C. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. III			5,035		-		-	-	-	0,00%
D.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. ROOFTOP**										
1	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K3 25x25cm, K250										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	119,22	kg	0,009		-		-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	215,05	kg	0,016		-		-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	1,61	m^3	0,009		-		-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	25,80	m^2	0,020		-		-	-	-	0,00%
2	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba 15x35, K250										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	126,87	kg	0,010		-		-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	807,46	kg	0,061		-		-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,21	m^3	0,025		-		-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	48,89	m^2	0,043		-		-	-	-	0,00%
3	Pekerjaan Beton Bertulang Plat Atap Struktur, K250										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1000,10	kg	0,076		-		-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	6,21	m^3	0,037		-		-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	51,74	m^2	0,048		-		-	-	-	0,00%
4	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Praktis, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	556,46	kg	0,042		-		-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	2,34	m^3	0,013		-		-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	38,99	m^2	0,021		-		-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
5	Pekerjaan Beton Bertulang Ring Balok RB 12x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	571,05	kg	0,043		-		-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	4,65	m^3	0,026		-		-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	80,60	m^2	0,044		-		-	-	-	0,00%
6	Pas. Waterproofing Polyurethane Acrilic Waterbased	725,56	m^2	0,077		-		-	-	-	0,00%
	JUMLAH D. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. ROOFTOP			0,621		-		-	-	-	0,00%
E.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON RUANG LIFT**										
	Pekerjaan Beton Sudah Termasuk Pekerjaan Besi Tulangan dan Bekisting										
1	Pekerjaan Beton Bertulang Pit Lift										
	a.) Pembesian dengan Besi Ulir	1506,60	kg	0,114		-		-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	7,92	m3	0,047		-		-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	45,44	m2	0,042		-		-	-	-	0,00%
	d.) Pas. Pondasi siklop, 60% beton campuran 1SP : 2PB : 3Kr dan 40% batu belah	14,00	m3	0,196		-		-	-	-	0,00%
	e.) Pas. Waterproofing Polyurethane Acrilic Waterbased	35,26	m2	0,004		-		-	-	-	0,00%
2	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Sloof S 20x30, K250										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	35,24	kg	0,003		-		-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	123,10	kg	0,009		-		-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	0,78	m^3	0,005		-		-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	13,00	m^2	0,007		-		-	-	-	0,00%
3	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur Lift K1 L 25x80cm, K250										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1077,26	kg	0,081		-		-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	2347,16	kg	0,177		-		-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	22,82	m3	0,134		-		-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	216,32	m2	0,168		-		-	-	-	0,00%
4	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur Lift K2 40x45cm, K250										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	63,59	kg	0,005		-		-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	125,00	kg	0,009		-		-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	2,38	m3	0,014		-		-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	22,44	m2	0,017		-		-	-	-	0,00%
5	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok BL 40x45, K250										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	38,34	kg	0,003		-		-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	73,86	kg	0,006		-		-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	1,40	m^3	0,008		-		-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	13,26	m^2	0,012		-		-	-	-	0,00%
6	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Struktur Lift B1 20x30, K250										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	188,67	kg	0,014		-		-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	883,81	kg	0,067		-		-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,20	m3	0,025		-		-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	56,00	m2	0,049		-		-	-	-	0,00%
7	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Struktur Lift B 20x40, K250										
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	43,57	kg	0,003		-		-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	164,14	kg	0,012		-		-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	1,04	m3	0,006		-		-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	13,00	m2	0,011		-		-	-	-	0,00%
8	Pekerjaan Beton Bertulang Plat Struktur Atap Lift, K250										
	a.) Pembesian dengan Besi Ulir	235,13	kg	0,018		-		-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	2,10	m3	0,012		-		-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	10,50	m2	0,010		-		-	-	-	0,00%
9	Pekerjaan Struktur Rangka Baja Lift (*Termasuk Pengelasan*)										
	a.) Pemasangan Besi Baja IWF + zinc chromate	74,20	kg	0,015		-		-	-	-	0,00%
	b.) Pemasangan Besi Baja UNP + zinc chromate	32,50	kg	0,005		-		-	-	-	0,00%
	c.) Pemasangan Besi Baja T-Beam + zinc chromate	404,60	kg	0,068		-		-	-	-	0,00%
	d.) Pemasangan Plat Baja + zinc chromate	49,77	kg	0,010		-		-	-	-	0,00%
	e.) Angkur M16 p=40cm	24,00	bh	0,020		-		-	-	-	0,00%
	f.) Ladder Lift Pipa Seamless SCH 40 Ø2½" & Ø1"	2,70	m'	0,009		-		-	-	-	0,00%
	JUMLAH E. PEKERJAAN STRUKTUR BETON RUANG LIFT			1,417		-		-	-	-	0,00%
IV.	**PEKERJAAN STRUKTUR BAJA DAN PENUTUP ATAP**										
	Pekerjaan Baja Atap Utama (Sudah Termasuk Pengelasan)										
1	Pek. Kolom & Rafter Baja IWF.200.100.5,5.8	3787,14	kg	0,744		-		-	-	-	0,00%
2	Eaves Haunch Baja IWF.200.100.5,5.8	894,60	kg	0,176		-		-	-	-	0,00%
3	Pek. Gording CNP 150.50.20.2,3	2850,87	kg	0,481		-		-	-	-	0,00%
4	Pekerjaan perakitan Baja	7532,61	kg	0,016		-		-	-	-	0,00%
5	Pas. Base plat & Fixed Platt=12mm	340,23	kg	0,067		-		-	-	-	0,00%
6	End plat, Stiffener, dudukan gording etc. t=8mm	558,01	kg	0,110		-		-	-	-	0,00%
7	Angkur M16 p=40cm	168,00	bh	0,141		-		-	-	-	0,00%
8	Baut Mur Ø12mm (½"x2")	840,00	bh	0,016		-		-	-	-	0,00%
9	Sagrod Ø12mm	332,38	kg	0,025		-		-	-	-	0,00%
10	Spanner kuda-kuda Ø16mm	343,43	kg	0,026		-		-	-	-	0,00%
11	Span Skrup M16	24,00	bh	0,010		-		-	-	-	0,00%
12	Pemasangan Grouting Beton	0,88	m^2	0,000		-		-	-	-	0,00%
13	Pek. Insulation Buble t=8mm + Roof Mesh	496,10	m^2	0,245		-		-	-	-	0,00%
14	Pemasangan Atap Galvalum Pasir, t=0.35mm	496,10	m^2	0,373		-		-	-	-	0,00%
15	Pemasangan Nok Galvalum Pasir, t=0.3mm	41,00	m'	0,023		-		-	-	-	0,00%
16	Pengecatan Permukaan Baja dg Zinc Chromate	485,20	m^2	0,087		-		-	-	-	0,00%
17	Pas. Lisplank wood plank 8x300 mm	65,20	m'	0,039		-		-	-	-	0,00%
18	Pengecatan Bidang Listplank Menggunakan Cat Minyak	19,56	m^2	0,006		-		-	-	-	0,00%
	Pekerjaan Atap Dropoff										
19	Pas. Rangka Atap, Kaso dan Reng Baja Ringan	63,82	m^2	0,197		-		-	-	-	0,00%
20	Pek. Insulation Buble t=8mm + Roof Mesh	63,82	m^2	0,031		-		-	-	-	0,00%
21	Pemasangan Atap Genteng Glazur Besar	63,82	m^2	0,088		-		-	-	-	0,00%
22	Pemasangan Bubung Genteng Glazur	24,72	m'	0,027		-		-	-	-	0,00%
23	Mahkota Bubungan	6,00	bh	0,008		-		-	-	-	0,00%
24	Pengecatan Genteng *(Bubungan & Mahkota Bubungan)*	7,94	m^2	0,002		-		-	-	-	0,00%
25	Pas. Lisplank wood plank 8x300 mm	26,80	m'	0,016		-		-	-	-	0,00%
26	Pengecatan Bidang Listplank Menggunakan Cat Minyak	8,04	m^2	0,003		-		-	-	-	0,00%
	JUMLAH IV. PEKERJAAN STRUKTUR BAJA DAN PENUTUP ATAP			2,956		-		-	-	-	0,00%
V.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR**										
A.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.I**										
1.A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**										
1	Aanstampeng Batu Belah	45,86	m^3	0,163		-		-	-	-	0,00%
2	Pas. Pondasi Batu Belah 1 PC : 6 PP	150,82	m^3	0,708		-		-	-	-	0,00%
3	Pemasangan Dinding Ruang Lift Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	45,68	m^2	0,050		-		-	-	-	0,00%
4	Pemasangan Rolag Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	12,68	m^2	0,014		-		-	-	-	0,00%
5	Pemasangan Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	115,06	m^2	0,072		-		-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	923,77	m^2	0,726		-		-	-	-	0,00%
7	Pemasangan Plesteran 1 SP : 6 PP Tebal 15mm	200,61	m^2	0,073		-		-	-	-	0,00%
8	Pemasangan Finishing Plesteran Mortar Siap Pakai	1776,18	m^2	0,695		-		-	-	-	0,00%
9	Pemasangan Plesteran Skoning 1 SP : 2 PP, lebar 10mm	877,00	m'	0,124		-		-	-	-	0,00%
10	Pemasangan Acian	200,61	m^2	0,043		-		-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
11	Pemasangan Finishing Acian Mortar Siap Pakai	2130,54	m²	0,571		-		-	-	-	0,00%
1.B	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**										
1	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	886,23	m²	1,250		-		-	-	-	0,00%
2	Pas. Lantai Tangga Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	50,55	m²	0,071		-		-	-	-	0,00%
3	Pas. Meja Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	3,61	m²	0,005		-		-	-	-	0,00%
4	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Doff *(Area Toilet)*	23,39	m²	0,035		-		-	-	-	0,00%
5	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Doff *(Area Entrance)*	113,43	m²	0,168		-		-	-	-	0,00%
6	Pas. Dinding Homogenous Tile uk. 60 x 120cm *(Dinding Lift)*	10,40	m²	0,017		-		-	-	-	0,00%
7	Pas. Stepnosing uk. 10x60cm *(Tangga Utama, Tangga Selatan, Teras, R. Conference*	162,10	m'	0,066		-		-	-	-	0,00%
8	Pas. Homogenous Tile Dinding uk. 60 x 120cm *(Area Toilet, Janitor & Pantry)*	110,28	m²	0,178		-		-	-	-	0,00%
1.C	**PEKERJAAN SANITAIR**										
1	Memasang Closet Duduk / Mono Blok	5,00	bh	0,128		-		-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Floor Drain	4,00	bh	0,010		-		-	-	-	0,00%
3	Memasang Kitchen Sink 90x50cm One Hole + Wing stainlessteel Lengkap (Sifon + Kran) *Pantry*	1,00	bh	0,010		-		-	-	-	0,00%
4	Memasang Washtafle Wall Hung Lavatory 1 Tap Hole Lengkap (Sifon + Kran) *Toilet Difable*	1,00	bh	0,023		-		-	-	-	0,00%
5	Memasang Washtafle Semi Recessed Lavatory Lengkap (Sifon + Kran) *Toilet Pria & Wanita*	3,00	bh	0,050		-		-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Kran Ø ½"	8,00	bh	0,017		-		-	-	-	0,00%
7	Pemasangan Jet Shower	5,00	bh	0,012		-		-	-	-	0,00%
8	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 175x100cm *(Lavatory Toilet Wanita)*	1,00	bh	0,002		-		-	-	-	0,00%
9	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 90x100cm *(Lavatory Toilet Pria)*	1,00	bh	0,001		-		-	-	-	0,00%
10	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 60x100cm *(Lavatory Diffable)*	1,00	bh	0,001		-		-	-	-	0,00%
11	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 60x100cm *(Mushola)*	1,00	bh	0,001		-		-	-	-	0,00%
12	Pemasangan Handrail For Washbasin with Screws (For Wheelchair and Crutch Users)	1,00	bh	0,043		-		-	-	-	0,00%
1.D	**PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA**										
1	Pas. Pintu Type P1, Pintu Kaca Frameless	1,00	unit	0,179		-		-	-	-	0,00%
2	Pas. Pintu Type P2, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4	5,00	unit	0,221		-		-	-	-	0,00%
3	Pas. Pintu Type P3, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4	8,00	unit	0,182		-		-	-	-	0,00%
4	Pas. Pintu Type P3, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4	1,00	unit	0,023		-		-	-	-	0,00%
5	Pas. Pintu Type P4, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4	2,00	unit	0,037		-		-	-	-	0,00%
6	Pas. Pintu Type P4, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4	1,00	unit	0,022		-		-	-	-	0,00%
7	Pas. Pintu Type P5, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4	2,00	unit	0,054		-		-	-	-	0,00%
8	Pas. Pintu Type PS, Pintu Spandrell Rk. Alummunium 4	1,00	unit	0,017		-		-	-	-	0,00%
9	Pas. Jendela Type J1, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4	25,00	unit	0,630		-		-	-	-	0,00%
10	Pas. Kaca Mati Type KM	2,00	unit	0,148		-		-	-	-	0,00%
11	Pas. Kaca Mati Type KM2	1,00	unit	0,323		-		-	-	-	0,00%
12	Pas. Kaca Mati Type KC	3,00	unit	0,031		-		-	-	-	0,00%
13	Pas. Boven Type BV	4,00	unit	0,023		-		-	-	-	0,00%
14	Pas. Railling Ram Difabel Stainlessteel	18,60	m'	0,037		-		-	-	-	0,00%
15	Pas. Railling Tangga Utama Stainlessteel	18,00	m'	0,036		-		-	-	-	0,00%
16	Pas. Railling Tangga Selatan Stainlessteel	21,60	m'	0,043		-		-	-	-	0,00%
17	Pas. Listplank Ornamen Plat Galvanis 1,2mm, Cutting CNC Fin. Cat Duco	19,20	m²	0,096		-		-	-	-	0,00%
18	Pas. Cover Kolom ACP Rk. Hollow	37,96	m²	0,226		-		-	-	-	0,00%
1.E	**PEKERJAAN DINDING PARTISI**										
1	Pas. Meja Resepsionis \/ Front Office	1,00	unit	0,113		-		-	-	-	0,00%
2	Pas. Meja Resepsionis TPII	1,00	unit	0,118		-		-	-	-	0,00%
3	Pas. Fasad Gunungan Depan Type. DG	2,00	unit	0,495		-		-	-	-	0,00%
4	Pas. Dinding Partisi Type 1, Calsyboard\/ GRCboard t=6mm Dua sisi, Rk. Metalstud	1,00	unit	0,031		-		-	-	-	0,00%
5	Pas. Dinding Partisi Type 2, Calsyboard\/ GRCboard t=6mm Dua sisi, Rk. Metalstud	1,00	unit	0,047		-		-	-	-	0,00%
6	Pas. Dinding Backdrop Type BK.1	1,00	unit	0,093		-		-	-	-	0,00%
7	Pas. Dinding Backdrop Type BK.2	1,00	unit	0,045		-		-	-	-	0,00%
8	Pas. Dinding Backdrop Type BK.3	1,00	unit	0,063		-		-	-	-	0,00%
9	Pas. Dinding Backdrop Type BK.4	1,00	unit	0,033		-		-	-	-	0,00%
10	Pas. Dinding Backdrop Type BK.18	1,00	unit	0,158		-		-	-	-	0,00%
11	Pas. Dinding Kedap Suara (Ava Studio & Lab Podcast)	205,09	m²	0,445		-		-	-	-	0,00%
12	Pas. Papan Tulis Kaca Bening 8mm + Bevel	1,00	unit	0,007		-		-	-	-	0,00%
13	Pas. Kitchen Set Multyplek Fin. HPL (Kabinet Meja)	2,70	m'	0,024		-		-	-	-	0,00%
14	Pas. Kitchen Set Multyplek Fin. HPL (Kabinet Gantung)	2,70	m'	0,035		-		-	-	-	0,00%
15	Pas. Dinding Cubicle Temperd Glass Laminated 6mm +1.14 PVB + 6mm	2,00	unit	0,243		-		-	-	-	0,00%
1.F	**PEKERJAAN LANGIT - LANGIT**										
1	Memasang Rk. hollow Galvanis, modul 60 x 60 cm, plafon	1055,65	m²	0,709		-		-	-	-	0,00%
2	Memasang Langit-langit Gypsum Board, Uk. 120x240 tebal 9mm	798,16	m²	0,183		-		-	-	-	0,00%
3	Memasang Langit-langit Tritisan PVC tebal 6mm lebar 20cm	136,08	m²	0,145		-		-	-	-	0,00%
4	Pemasangan 1 m2 Langit-langit Akustik Ukuran 60 cm x 120 cm Berikut Rangka T	86,30	m²	0,020		-		-	-	-	0,00%
5	Pemasangan Langit-langit Multyplek t=3mm Lapis HPL *(R. Konference)*	121,41	m²	0,096		-		-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Kisi-kisi Plafond Hollow Fin. Cat DUCO	87,25	m²	0,275		-		-	-	-	0,00%
7	List Langit-Langit Shadowline Alluminium lebar 15mm	852,30	m'	0,133		-		-	-	-	0,00%
8	Pemasangan drop celling + Rangka	264,00	m'	0,073		-		-	-	-	0,00%
1.G	**PEKERJAAN PENGECATAN**										
1	Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield	372,72	m²	0,094		-		-	-	-	0,00%
2	Pengecat Tembok Baru Interior	1263,30	m²	0,256		-		-	-	-	0,00%
3	Compound Beton expose	39,96	m²	0,004		-		-	-	-	0,00%
4	Pengecatan Plafond	980,76	m²	0,153		-		-	-	-	0,00%
	JUMLAH A. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.I			11,743		-		-	-	-	0,00%
B.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.II**										
2.A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**										
1	Pemasangan Dinding Ruang Lift Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	45,68	m²	0,050		-		-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Rolag Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	0,96	m²	0,001		-		-	-	-	0,00%
3	Pemasangan Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	111,06	m²	0,069		-		-	-	-	0,00%
4	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	755,64	m²	0,593		-		-	-	-	0,00%
5	Pemasangan Plesteran 1 SP : 6 PP Tebal 15mm	201,29	m²	0,073		-		-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Finishing Plesteran Mortar Siap Pakai	1496,63	m²	0,586		-		-	-	-	0,00%
7	Pemasangan Plesteran Skoning 1 SP : 2 PP, lebar 10mm	821,04	m'	0,116		-		-	-	-	0,00%
8	Pemasangan Acian	201,29	m²	0,043		-		-	-	-	0,00%
9	Pemasangan Finishing Acian Mortar Siap Pakai	1496,63	m²	0,401		-		-	-	-	0,00%
2.B	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**										
1	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	841,86	m²	1,187		-		-	-	-	0,00%
2	Pas. Lantai Tangga Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	50,55	m²	0,071		-		-	-	-	0,00%
3	Pas. Meja Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	3,68	m²	0,005		-		-	-	-	0,00%
4	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Doff *(Area Toilet dan Janitor)*	19,79	m²	0,029		-		-	-	-	0,00%
5	Pas. Homogenous Tile Dinding uk. 60 x 120cm *(Dinding depan Lift)*	10,40	m²	0,017		-		-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
6	Pas. Stepnosing uk. 10x60cm *(Tangga Utama & Tangga Selatan)*	91,00	m'	0,037		-		-	-	-	0,00%
7	Pas. Homogenous Tile Dinding uk. 60 x 120cm *(Area Toilet, Janitor & Pantry)*	85,18	m²	0,138		-		-	-	-	0,00%
2.C	**PEKERJAAN SANITAIR**										
	Dalam Gedung			0,000		-		-	-	-	0,00%
1	Memasang Closet Duduk / Mono Blok	5,00	bh	0,128		-		-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Floor Drain	6,00	bh	0,015		-		-	-	-	0,00%
3	Memasang Kitchen Sink 90x50cm One Hole + Wing stainlessteel Lengkap (Sifon + Kran) *Pantry*	1,00	bh	0,010		-		-	-	-	0,00%
4	Memasang Washtafle Wall Hung Lavatory 1 Tap Hole Lengkap (Sifon + Kran) *Toilet Difable*	1,00	bh	0,023		-		-	-	-	0,00%
5	Memasang Washtafle Semi Recessed Lavatory Lengkap (Sifon + Kran) *Toilet Pria & Wanita*	3,00	bh	0,050		-		-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Kran Ø ½"	12,00	bh	0,025		-		-	-	-	0,00%
7	Pemasangan Jet Shower	5,00	bh	0,012		-		-	-	-	0,00%
8	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 175x100cm *(Lavatory Toilet Wanita)*	1,00	bh	0,002		-		-	-	-	0,00%
9	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 90x100cm *(Lavatory Toilet Pria)*	1,00	bh	0,001		-		-	-	-	0,00%
10	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 60x100cm *(Lavatory Diffable)*	1,00	bh	0,001		-		-	-	-	0,00%
11	Pemasangan Handrail For Washbasin with Screws (For Wheelchair and Crutch Use	1,00	bh	0,043		-		-	-	-	0,00%
2.D	**PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA**										
1	Pas. Pintu Type P2, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4	7,00	unit	0,310		-		-	-	-	0,00%
2	Pas. Pintu Type P3, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4	3,00	unit	0,068		-		-	-	-	0,00%
3	Pas. Pintu Type P4, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4	2,00	unit	0,037		-		-	-	-	0,00%
4	Pas. Pintu Type P4, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4	1,00	unit	0,022		-		-	-	-	0,00%
5	Pas. Pintu Type PS, Pintu Spandrell Rk. Alummunium 4	1,00	unit	0,017		-		-	-	-	0,00%
6	Pas. Jendela Type J1, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4	25,00	unit	0,630		-		-	-	-	0,00%
7	Pas. Kaca Mati Type KM1	4,00	unit	1,283		-		-	-	-	0,00%
8	Pas. Kaca Mati Type KS	2,00	unit	0,109		-		-	-	-	0,00%
9	Pas. Railling Tangga Utama Stainlessteel	18,00	m'	0,036		-		-	-	-	0,00%
10	Pas. Railling Tangga Selatan Stainlessteel	21,60	m'	0,043		-		-	-	-	0,00%
11	Pas. Fasad Utama Depan Type. FU 1	1,00	unit	0,859		-		-	-	-	0,00%
12	Pas. Fasad Utama Depan Type. FU 2	2,00	unit	1,099		-		-	-	-	0,00%
2.E	**PEKERJAAN DINDING PARTISI**										
1	Pas. Dinding Backdrop Type BK.6	1,00	unit	0,032		-		-	-	-	0,00%
2	Pas. Dinding Backdrop Type BK.7	1,00	unit	0,058		-		-	-	-	0,00%
3	Pas. Dinding Backdrop Type BK.8	2,00	unit	0,120		-		-	-	-	0,00%
4	Pas. Dinding Backdrop Type BK.9	1,00	unit	0,051		-		-	-	-	0,00%
5	Pas. Dinding Backdrop Type BK.10	3,00	unit	0,186		-		-	-	-	0,00%
6	Pas. Papan Tulis Kaca Bening 8mm + Bevel	15,00	unit	0,110		-		-	-	-	0,00%
7	Pas. Kitchen Set Multyplek Fin. HPL (Kabinet Meja)	2,70	m'	0,024		-		-	-	-	0,00%
8	Pas. Kitchen Set Multyplek Fin. HPL (Kabinet Gantung)	2,70	m'	0,035		-		-	-	-	0,00%
9	Pas. Dinding Cubicle Temperd Glass Laminated 6mm +1.14 PVB + 6mm	2,00	unit	0,243		-		-	-	-	0,00%
2.F	**PEKERJAAN LANGIT - LANGIT**										
1	Memasang Rk. hollow Galvanis, modul 60 x 60 cm, plafon	926,82	m²	0,623		-		-	-	-	0,00%
2	Memasang Langit-langit Gypsum Board, Uk(120x240) tebal 9mm	855,18	m²	0,196		-		-	-	-	0,00%
3	Memasang Langit-langit Tritisan PVC tebal 6mm lebar 20cm	71,64	m²	0,076		-		-	-	-	0,00%
4	List Langit-Langit Shadowline Alluminium lebar 15mm	634,65	m'	0,099		-		-	-	-	0,00%
2.G	**PEKERJAAN PENGECATAN**										
1	Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield	279,81	m²	0,070		-		-	-	-	0,00%
2	Pengecat Tembok Baru Interior	974,85	m²	0,198		-		-	-	-	0,00%
3	Compound Beton expose	39,96	m²	0,004		-		-	-	-	0,00%
4	Pengecatan Plafond	895,14	m²	0,139		-		-	-	-	0,00%
	JUMLAH B. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.II			10,505		-		-	-	-	0,00%
C.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.III**										
3.A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**										
1	Pemasangan Dinding Ruang Lift Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	45,46	m²	0,049		-		-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Rolag Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	0,96	m²	0,001		-		-	-	-	0,00%
3	Pemasangan Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	113,71	m²	0,071		-		-	-	-	0,00%
4	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	912,08	m²	0,716		-		-	-	-	0,00%
5	Pemasangan Plesteran 1 SP : 6 PP Tebal 15mm	200,56	m²	0,072		-		-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Finishing Plesteran Mortar Siap Pakai	1807,93	m²	0,708		-		-	-	-	0,00%
7	Pemasangan Plesteran Skoning 1 SP : 2 PP, lebar 10mm	801,28	m'	0,114		-		-	-	-	0,00%
8	Pemasangan Acian	200,56	m²	0,043		-		-	-	-	0,00%
9	Pemasangan Finishing Acian Mortar Siap Pakai	1807,93	m²	0,485		-		-	-	-	0,00%
3.B	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**										
1	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	841,86	m²	1,187		-		-	-	-	0,00%
2	Pas. Lantai Tangga Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	21,60	m²	0,030		-		-	-	-	0,00%
3	Pas. Meja Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	61,18	m²	0,086		-		-	-	-	0,00%
4	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Doff *(Area Toilet & Janitor)*	19,79	m²	0,029		-		-	-	-	0,00%
5	Pemasangan Hospital Plint Ukuran 10 x 30cm	444,10	m'	0,232		-		-	-	-	0,00%
6	Pas. Homogenous Tile Dinding uk. 60 x 120cm *(Dinding Lift)*	10,43	m²	0,017		-		-	-	-	0,00%
7	Pas. Stepnosing uk. 10x60cm *(Tangga Utama)*	42,00	m'	0,017		-		-	-	-	0,00%
8	Pas. Homogenous Tile Dinding uk. 60 x 120cm *(Area Toilet)*	81,49	m²	0,132		-		-	-	-	0,00%
9	Pas. Keramik dinding 30x60 cm *(Area Washtafle Laborat, Janitor & Pantry)*	26,25	m²	0,064		-		-	-	-	0,00%
3.C	**PEKERJAAN SANITAIR**										
	Dalam Gedung			0,000		-		-	-	-	0,00%
1	Memasang Closet Duduk / Mono Blok	5,00	bh	0,128		-		-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Floor Drain	6,00	bh	0,015		-		-	-	-	0,00%
3	Memasang Kitchen Sink 90x50cm One Hole + Wing stainlessteel Lengkap (Sifon + Kran) *Pantry, Area Tutorial* & Area Pengolahan	12,00	bh	0,121		-		-	-	-	0,00%
4	Memasang Kitchen Sink 80x50cm stainlessteel Lengkap (Sifon + Kran) *Area Cuci Alat*	3,00	bh	0,028		-		-	-	-	0,00%
5	Memasang Washtafle Wall Hung Lavatory 1 Tap Hole Lengkap (Sifon + Kran) *Toilet Difable*	1,00	bh	0,023		-		-	-	-	0,00%
6	Memasang Washtafle Semi Recessed Lavatory Lengkap (Sifon + Kran) *Toilet Pria & Wanita*	3,00	bh	0,050		-		-	-	-	0,00%
7	Memasang Washtafle Self Rimming Lavatory Lengkap (Sifon + Kran) *Lab. Bioteknologi Farmasi, Area Praktikum Mahasiswa* & Lab. PSG	9,00	bh	0,150		-		-	-	-	0,00%
8	Pemasangan Kran Ø ½"	6,00	bh	0,012		-		-	-	-	0,00%
9	Pemasangan Jet Shower	5,00	bh	0,012		-		-	-	-	0,00%
10	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 175x100cm *(Lavatory Toilet Wanita)*	1,00	bh	0,002		-		-	-	-	0,00%
11	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 100x90cm *(Lavatory Toilet Pria)*	1,00	bh	0,001		-		-	-	-	0,00%
12	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 60x100cm *(Lavatory Diffable)*	1,00	bh	0,001		-		-	-	-	0,00%
13	Pemasangan Handrail For Washbasin with Screws (For Wheelchair and Crutch Use	1,00	bh	0,043		-		-	-	-	0,00%
3.D	**PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA**										
1	Pas. Pintu Type P2, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4	12,00	unit	0,531		-		-	-	-	0,00%
2	Pas. Pintu Type P3, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4	10,00	unit	0,228		-		-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
3	Pas. Pintu Type P4, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4	2,00	unit	0,037		-		-	-	-	0,00%
4	Pas. Pintu Type P4, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4	1,00	unit	0,022		-		-	-	-	0,00%
5	Pas. Pintu Type PS, Pintu Spandrell Rk. Alummunium 4	1,00	unit	0,017		-		-	-	-	0,00%
6	Pas. Pintu Type PJ, Pintu Jendela Kaca Es Rk. Alummunium 4	1,00	unit	0,040		-		-	-	-	0,00%
7	Pas. Jendela Type J1, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4	14,00	unit	0,353		-		-	-	-	0,00%
8	Pas. Jendela Type J2, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4	1,00	unit	0,014		-		-	-	-	0,00%
9	Pas. Jendela Type J3, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4	8,00	unit	0,088		-		-	-	-	0,00%
10	Pas. Kaca Mati Type KS	2,00	unit	0,109		-		-	-	-	0,00%
11	Pas. Boven Type BV	3,00	unit	0,018		-		-	-	-	0,00%
12	Pas. Boven Type BV1	1,00	unit	0,007		-		-	-	-	0,00%
13	Pas. Railling Tangga Utama Stainlessteel	18,00	m'	0,036		-		-	-	-	0,00%
14	Pas. Railing Kaca Type R1	20,00	m'	0,040		-		-	-	-	0,00%
15	Pasang Dinding Ruster Type RS	2,00	unit	0,023		-		-	-	-	0,00%
3.E	**PEKERJAAN DINDING PARTISI**										
1	Pas. Dinding Partisi Type 3, Calsyboard/ GRCboard t=6mm Dua sisi, Rk. Metalstud	4,00	unit	0,142		-		-	-	-	0,00%
2	Pas. Dinding Partisi Type 4, Calsyboard/ GRCboard t=6mm Dua sisi, Rk. Metalstud	1,00	unit	0,020		-		-	-	-	0,00%
3	Pas. Dinding Partisi Type 5, Calsyboard/ GRCboard t=6mm Dua sisi, Rk. Metalstud	2,00	unit	0,071		-		-	-	-	0,00%
4	Pas. Dinding Partisi Type 6, Multyplek 6mm Lapis HPL Dua sisi; Calsyboard/ GRCboard t=6mm Dua sisi; Rk. Metalstud	2,00	unit	0,099		-		-	-	-	0,00%
5	Pas. Dinding Partisi Type 7, Calsyboard/ GRCboard t=6mm Dua sisi, Rk. Metalstud	1,00	unit	0,038		-		-	-	-	0,00%
6	Pas. Dinding Backdrop Type BK.11	1,00	unit	0,070		-		-	-	-	0,00%
7	Pas. Dinding Backdrop Type BK.12	1,00	unit	0,048		-		-	-	-	0,00%
8	Pas. Dinding Backdrop Type BK.13	2,00	unit	0,136		-		-	-	-	0,00%
9	Pas. Dinding Backdrop Type BK.14	3,00	unit	0,093		-		-	-	-	0,00%
10	Pas. Dinding Backdrop Type BK.15	1,00	unit	0,029		-		-	-	-	0,00%
11	Pas. Dinding Backdrop Type BK.16	1,00	unit	0,062		-		-	-	-	0,00%
12	Pas. Dinding Backdrop Type BK.17	2,00	unit	0,077		-		-	-	-	0,00%
13	Pas. Kitchen set ACP Rk. Alluminium	78,80	m'	0,961		-		-	-	-	0,00%
14	Pas. Kitchen Set Multyplek Fin. HPL (Kabinet Meja)	8,85	m'	0,078		-		-	-	-	0,00%
15	Pas. Kitchen Set Multyplek Fin. HPL (Kabinet Gantung)	8,85	m'	0,113		-		-	-	-	0,00%
16	Pas. Dinding Cubicle Temperd Glass Laminated 6mm +1.14 PVB + 6mm	2,00	unit	0,243		-		-	-	-	0,00%
3.F	**PEKERJAAN LANGIT - LANGIT**										
1	Memasang Rk. hollow Galvanis, modul 60 x 60 cm, plafon	947,97	m^2	0,637		-		-	-	-	0,00%
2	Memasang Langit-langit Gypsum Board, Uk(120x240) tebal 9mm	876,33	m^2	0,201		-		-	-	-	0,00%
3	Memasang Langit-langit Tritisan PVC tebal 6mm lebar 20cm	71,64	m^2	0,076		-		-	-	-	0,00%
4	List Langit-Langit Shadowline Alluminium lebar 15mm	770,75	m'	0,120		-		-	-	-	0,00%
5	Pemasangan drop celling + Rangka	141,00	m'	0,039		-		-	-	-	0,00%
3.G	**PEKERJAAN PENGECATAN**										
1	Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield	418,79	m^2	0,105		-		-	-	-	0,00%
2	Pengecat Tembok Baru Interior	1424,54	m^2	0,289		-		-	-	-	0,00%
3	Compound Beton expose	17,10	m^2	0,002		-		-	-	-	0,00%
4	Pengecatan Plafond + Compound	876,33	m^2	0,136		-		-	-	-	0,00%
	JUMLAH C. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.III			10,086		-		-	-	-	0,00%
D.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt. ROOF TOP**										
4.A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**										
1	Pemasangan Dinding Ruang Lift Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	30,38	m^2	0,033		-		-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	542,84	m^2	0,426		-		-	-	-	0,00%
3	Pemasangan Plesteran 1 SP : 6 PP Tebal 15mm	60,76	m^2	0,022		-		-	-	-	0,00%
4	Pemasangan Finishing Plesteran Mortar Siap Pakai	1048,88	m^2	0,411		-		-	-	-	0,00%
5	Pemasangan Plesteran Skoning 1 SP : 2 PP, lebar 10mm	142,40	m'	0,020		-		-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Acian	60,76	m^2	0,013		-		-	-	-	0,00%
7	Pemasangan Finishing Acian Mortar Siap Pakai	1048,88	m^2	0,281		-		-	-	-	0,00%
4.B	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**										
1	Pas. Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	3,60	m^2	0,005		-		-	-	-	0,00%
	Finishing Lantai Roof Top			0,000		-		-	-	-	0,00%
2	Beton Screed Leveling Lantai	13,85	m^3	0,077		-		-	-	-	0,00%
3	Pas. Floor Harderner *(Atap Roof Top)*	276,94	m^2	0,258		-		-	-	-	0,00%
4.C	**PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA**										
1	Pas. Pintu Type P6, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4	2,00	unit	0,034		-		-	-	-	0,00%
2	Pas. Pintu Type PB, Pintu Besi Rk. Hollow 40.40.1,2 Kusen Hollow 40.60.1,2	2,00	unit	0,034		-		-	-	-	0,00%
3	Pas. Jendela Type J2, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4	4,00	unit	0,057		-		-	-	-	0,00%
4	Pas. Boven Type BV	4,00	unit	0,023		-		-	-	-	0,00%
4.D	**PEKERJAAN LANGIT - LANGIT**										
1	Memasang Rk. hollow Galvanis, modul 60 x 60 cm, plafon	18,75	m^2	0,013		-		-	-	-	0,00%
2	Memasang Langit-langit Gypsum Board, Uk(120x240) tebal 9mm	18,75	m^2	0,003		-		-	-	-	0,00%
3	List Langit-Langit Shadowline Alluminium lebar 15mm	18,50	m'	0,003		-		-	-	-	0,00%
4.E	**PEKERJAAN PENGECATAN**			0,000		-		-	-	-	0,00%
1	Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield	777,37	m^2	0,195		-		-	-	-	0,00%
2	Pengecat Tembok Baru Interior	76,64	m^2	0,016		-		-	-	-	0,00%
3	Compound Beton expose	21,20	m^2	0,002		-		-	-	-	0,00%
4	Pengecatan Plafond + Compound	39,95	m^2	0,006		-		-	-	-	0,00%
	JUMLAH D. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt. ROOF TOP			1,932		-		-	-	-	0,00%
VI.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL**										
A.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.I**										
1.	**PEKERJAAN PLUMBING**										
	Distribusi Air Bersih										
1	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1/2" ke Unit Saniter	68,00	m'	0,012		-		-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø ¾"	69,80	m'	0,014		-		-	-	-	0,00%
3	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1"	3,00	m'	0,001		-		-	-	-	0,00%
4	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1¼"	59,40	m'	0,027		-		-	-	-	0,00%
	Sanitasi Air Kotor & Bekas										
5	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"	79,60	m'	0,023		-		-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	98,00	m'	0,037		-		-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 45x45 tinggi 50 cm	1,00	bh	0,004		-		-	-	-	0,00%
7	Material Konsumable Instalasi *(Valve, Pressure Gauge, Knee, Tee, dll)*	1,00	pkt	0,028		-		-	-	-	0,00%
	Luar Gedung										
8	Membuat Instalasi Bio Septic Tank Kapasitas 5000 L	1,00	paket	0,143		-		-	-	-	0,00%
9	Pas. pipa buis beton, dia 30 cm tiap m'	19,00	m'	0,034		-		-	-	-	0,00%
10	Pas. Saluran buis beton, 1/2 Ø 30 cm dinding bata, dalam 50cm tiap m'	133,00	m'	0,226		-		-	-	-	0,00%
11	Pas. Grill Tutup Saluran Rangka Siku L30.30.3 Kisi-kisi C 100.50.20.2,3	65,50	m'	0,192		-		-	-	-	0,00%
12	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 45x45 tinggi 50 cm	8,00	bh	0,031		-		-	-	-	0,00%
13	Pek. Sumur Bor per m + Pipa & ACC	30,00	m'	0,081		-		-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
14	Ground Tank kapasitas 10.000L Lengkap + Rumah Pompa	1,00	paket	0,350		-		-	-	-	0,00%
15	Membuat Resapan Air Bekas Buis Beton Ø80 cm h=300 cm	3,00	unit	0,256		-		-	-	-	0,00%
16	Membuat Resapan Air Kotor Overflow Bioseptic Buis Beton Ø80 cm h=200 cm	1,00	unit	0,040		-		-	-	-	0,00%
17	Membuat Resapan Air Hujan Buis Beton Ø80 cm dalam 3 m	6,00	unit	0,074		-		-	-	-	0,00%
2.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**										
2.a	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**										
1	PEKERJAAN PANEL										
	- Instalasi Main Distribution Panel	1,00	pkt	0,121		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel Penerangan Lt.1	1,00	pkt	0,012		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel Stop Kontak Lt.1	1,00	pkt	0,028		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel AC Lt.1	1,00	pkt	0,026		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel Pompa	1,00	pkt	0,016		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel Elektronik	1,00	pkt	0,019		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Grounding MDP System Pipa Tembaga Ø5/8"	1,00	pkt	0,043		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Grounding Elektronik System Pipa Tembaga Ø5/8"	1,00	pkt	0,043		-		-	-	-	0,00%
	- UPS 10kVA	1,00	pkt	0,042		-		-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI										
	- Penyambungan Over Spanning ke Box MCB	1,00	pkt	0,008		-		-	-	-	0,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x6mm² + BC 6mm²	46,40	m'	0,027		-		-	-	-	0,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x35mm² + BC 16mm²	6,10	m'	0,015		-		-	-	-	0,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x4mm² + BC 4mm²	6,10	m'	0,006		-		-	-	-	0,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x10mm² + BC 10mm²	6,10	m'	0,005		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm²	185,00	ttk	0,260		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Ceiling Exhaust Fan, Kabel NYM 3x2.5mm²	7,00	ttk	0,010		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	109,00	ttk	0,217		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Pompa, Kabel NYY 3x2.5mm²	5,00	ttk	0,052		-		-	-	-	0,00%
	- Photo Cell	1,00	ttk	0,001		-		-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	140,00	ttk	0,059		-		-	-	-	0,00%
3	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL										
	- Pemasangan Saklar Tunggal	10,00	bh	0,003		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Ganda	19,00	bh	0,005		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Hotel	2,00	bh	0,001		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Dinding	22,00	bh	0,007		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Lantai	20,00	bh	0,037		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Ganda Dinding	67,00	bh	0,025		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 3W 3000K	23,00	ttk	0,029		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 4000K	87,00	ttk	0,127		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 3000K	14,00	ttk	0,020		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 12W 6500K	50,00	ttk	0,089		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Outbow LED 12W 6500K	5,00	ttk	0,008		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Ceiling Spotlight LED 3W 3000K	4,00	ttk	0,006		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Floor Spotlight LED 5W 3000K	2,00	ttk	0,002		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Strip 4,8W/m 3000K	221,60	m'	0,099		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Strip Dotless 3000K Dengan Housing	116,40	m'	0,238		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Ceiling Exhaust Fan 10"	7,00	bh	0,026		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Pompa Submersible 3A-18 1,5PK	1,00	bh	0,052		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Pompa Transfer 580W Head Max. 60m Kap. 35l/m	2,00	bh	0,022		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Pompa Transfer 1300W Head Max. 80m Kap. 32l/m	2,00	bh	0,047		-		-	-	-	0,00%
2.b	**PEKERJAAN INST. FIRE ALARM Lt.I**										
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL			0,000		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Master Control Fire Alarm Panel Semi Addressable	1,00	unit	0,094		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Terminal Box Fire Alarm & Module	1,00	unit	0,029		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Announciator 10 Zone Fire Alarm + Kabel FRC 2x1,5mm²	1,00	unit	0,046		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Conventional Manual Call Point + Instalasi	2,00	unit	0,031		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Conventional Horn Strobe + Instalasi	2,00	unit	0,031		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Smoke Detector	29,00	unit	0,104		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan ROR Detector	2,00	unit	0,006		-		-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI										
	- Instalasi Master Control Fire Alarm Panel Semi Addressable	1,00	pkt	0,001		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Terminal Box Fire Alarm & Module	1,00	pkt	0,003		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Announciator 10 Zone Fire Alarm + Kabel FRC 2x1,5mm²	1,00	pkt	0,002		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Conventional Manual Call Point + Instalasi	2,00	ttk	0,002		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Conventional Horn Strobe + Instalasi	2,00	ttk	0,002		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Smoke Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	29,00	ttk	0,131		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi ROR Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	2,00	ttk	0,009		-		-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi FA	31,00	ttk	0,013		-		-	-	-	0,00%
	- Terminasi, Testing Commisioning, Dan Programming	1,00	ls	0,049		-		-	-	-	0,00%
2.c	**PEKERJAAN INST. AUDIO / SOUND SYSTEM Lt.I**										
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL			0,000		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	15,00	bh	0,028		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Microphone Pagging	3,00	bh	0,031		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Power Amplifier With EVAC System 60 W	3,00	bh	0,092		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Mounting Rack Audio 6U	3,00	Unit	0,013		-		-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI										
	- Instalasi Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	15,00	ttk	0,016		-		-	-	-	0,00%
	- Material Konektor + Konsumable	1,00	ls	0,003		-		-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi	15,00	ttk	0,006		-		-	-	-	0,00%
2.d	**PEKERJAAN INST. TELEPHONE Lt.I**										
	- PABX 8 CO Line (24 Ext.)	1,00	unit	0,024		-		-	-	-	0,00%
	- Box MDF	1,00	unit	0,005		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Single Line Telephone Analog	4,00	unit	0,004		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Wall Outlet Telephone	4,00	unit	0,004		-		-	-	-	0,00%
	- Penarikan Kabel ITC 2x2x0.6 Dengan Pipa Conduit	4,00	set	0,020		-		-	-	-	0,00%
	- Penarikan Kabel Telephone ke Jaringan Existing Kabel U-ES 1x2x0,6	70,00	m'	0,037		-		-	-	-	0,00%
	- Terminasi Instalasi & Program PABX	1,00	set	0,006		-		-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	4,00	ttk	0,001		-		-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,005		-		-	-	-	0,00%
2.e	**PEKERJAAN INST. DATA/ LAN Lt.I**										
1	Pekerjaan Peralatan Utama Data LAN lantai 1										
	- Pemasangan Wall Outlet LAN	18,00	ttk	0,016		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Ceiling Access Point	6,00	ttk	0,100		-		-	-	-	0,00%
	- Switch Hub 24G 2SFP+ 2XGT	1,00	ttk	0,013		-		-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	18,00	Ttk	0,008		-		-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan crimp Modular Data Outlet	18,00	ls	0,015		-		-	-	-	0,00%
	- Patch Panel Discrete Distribution Module Panel 24port	1,00	bh	0,001		-		-	-	-	0,00%
	- Patch Cord Cat6 1m	18,00	bh	0,013		-		-	-	-	0,00%
	- Wire management 1U	1,00	bh	0,000		-		-	-	-	0,00%
	- Patch Cord OM4 LC to LC , Fiber Patch Cord OM4 Duplex, 1m	1,00	bh	0,001		-		-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	- OTB Rackmounted 12 port LC MM duplex adapters	1,00	bh	0,000		-		-	-	-	0,00%
	- 12U Close Rack Depth 550mm Glass Door 19"	1,00	Unit	0,049		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi LAN Dengan Kabel STP CAT.6	18,00	ttk	0,045		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Kabel Accses Point Dengan Kabel STP CAT.6	6,00	titik	0,035		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi power Switch Hub & Kotak Kontak ke power UPS	1,00	titik	0,005		-		-	-	-	0,00%
	- Pasang Jalur Kabel Fiber Optic (FO) ½Ø300mm 100x60x100cm	50,00	m'	0,022		-		-	-	-	0,00%
	- Pasang Hand Hole Fiber Optic (FO) Pas Dinding Bata 80x80x100cm	2,00	bh	0,008		-		-	-	-	0,00%
	- Kabel Fiber Optic Single mode 1x12 Core + Pipa HDPE Ø2"	50,00	m'	0,040		-		-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	18,00	ttk	0,005		-		-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,008		-		-	-	-	0,00%
2	Pekerjaan penarikan jaringan dari existing										
	- OTB 24 port Rackmounted	1,00	bh	0,000		-		-	-	-	0,00%
	- Patch Cord OM4 LC to LC , Fiber Patch Cord Multimode Duplex, 1m	24,00	bh	0,010		-		-	-	-	0,00%
	- Router Utama Mikrotik Routerboard CCR2004-1G-12S+2XS	1,00	Unit	0,000		-		-	-	-	0,00%
	- Fiber Pigtails LC	24,00	set	0,010		-		-	-	-	0,00%
	- Modul SFP+ 10G Singlemode Miktorik	24,00	bh	0,010		-		-	-	-	0,00%
	- Wire management 1U	6,00	bh	0,003		-		-	-	-	0,00%
	- Close rack 20U depth 800mm Glass door	1,00	Unit	0,000		-		-	-	-	0,00%
	- Splicing Fiber Optic	6,00	set	0,003		-		-	-	-	0,00%
	- Fiber Optic Single mode 6 Core dari Switch to Switch	22,50	m	0,011		-		-	-	-	0,00%
2.f	**PEKERJAAN INST. CCTV Lt.I**										
	- Pemasangan & Instalasi Indoor Unit CCTV Dengan Kabel CAT 6 Fungsional	2,00	ttk	0,024		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan & Instalasi Outdoor Unit CCTV Dengan Kabel CAT 6 Fungsional	3,00	ttk	0,053		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan NVR 24 Chanel	1,00	ttk	0,121		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Monitor LED 32"	2,00	ttk	0,125		-		-	-	-	0,00%
	- Terminasi, Testing Commisioning, Dan Programming	1,00	ls	0,032		-		-	-	-	0,00%
2.g	**PEKERJAAN PROYEKTOR Lt.I**										
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL										
	- Pemasangan Wall Outlet HDMI & VGA	2,00	ttk	0,002		-		-	-	-	0,00%
	- Screen Proyektor 120"	2,00	unit	0,023		-		-	-	-	0,00%
	- Proyektor Long Throw 3800lm WXGA	2,00	unit	0,098		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Bracket	2,00	unit	0,008		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak	2,00	bh	0,001		-		-	-	-	0,00%
	- Kabel Extension HDMI 10m	2,00	bh	0,000		-		-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,001		-		-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI										
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	2,00	ttk	0,004		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel HDMI	2,00	ttk	0,004		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel VGA	2,00	ttk	0,003		-		-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi	2,00	Ttk	0,001		-		-	-	-	0,00%
	JUMLAH A. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.I			5,208		-		-	-	-	0,00%
B.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.II**										
1.	**PEKERJAAN PLUMBING**										
	Distribusi Air Bersih										
1	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1/2" ke Unit Saniter	57,80	m'	0,010		-		-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø ¾"	31,40	m'	0,006		-		-	-	-	0,00%
3	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1"	3,00	m'	0,001		-		-	-	-	0,00%
	Sanitasi Air Kotor & Bekas										
4	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"	29,00	m'	0,009		-		-	-	-	0,00%
5	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	29,00	m'	0,011		-		-	-	-	0,00%
6	Material Konsumable Instalasi *(Valve, Pressure Gauge, Knee, Tee, dll)*	1,00	pkt	0,010		-		-	-	-	0,00%
	Sanitasi Air Hujan										
7	Pemasangan Roff Drain	2,00	bh	0,003		-		-	-	-	0,00%
8	Pemasangan Pipa Air Hujan PVC tipe AW Ø 4"	9,40	m'	0,004		-		-	-	-	0,00%
2.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**										
2.a	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**										
1	PEKERJAAN PANEL										
	- Instalasi Panel Penerangan Lt.2	1,00	pkt	0,019		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel Stop Kontak Lt.2	1,00	pkt	0,025		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel AC Lt.2	1,00	pkt	0,023		-		-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI										
	- Penarikan kabel NYY 4x4mm²+ BC 4mm²	22,60	m'	0,017		-		-	-	-	0,00%
	- Penarikan Kabel NYY 4x35mm² + BC 16mm²	11,30	m'	0,016		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm²	171,00	ttk	0,241		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	65,00	ttk	0,130		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Ceiling Exhaust Fan, Kabel NYM 3x2.5mm²	7,00	ttk	0,010		-		-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	91,00	ttk	0,038		-		-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,026		-		-	-	-	0,00%
3	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL										
	- Pemasangan Saklar Tunggal	5,00	bh	0,001		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Ganda	17,00	bh	0,005		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Hotel	4,00	bh	0,003		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Dinding	18,00	bh	0,006		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Ganda Dinding	47,00	bh	0,018		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 3W 3000K	3,00	ttk	0,004		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 4000K	36,00	ttk	0,053		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 3000K	14,00	ttk	0,020		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 12W 6500K	50,00	ttk	0,089		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Outbow LED 12W 6500K	5,00	ttk	0,008		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Slim Panel 28W 6500K 30x120cm	56,00	ttk	0,247		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Slim Panel 28W 6500K 60x60cm	7,00	ttk	0,026		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Ceiling Exhaust Fan 10"	7,00	bh	0,026		-		-	-	-	0,00%
2.b	**PEKERJAAN INST. FIRE ALARM Lt.II**										
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL										
	- Pemasangan Terminal Box Fire Alarm & Module	1,00	pkt	0,029		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Conventional Manual Call Point + Instalasi	2,00	bh	0,031		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Conventional Horn Strobe + Instalasi	2,00	bh	0,031		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Smoke Detector	23,00	bh	0,082		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan ROR Detector	2,00	bh	0,006		-		-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI										
	- Instalasi Terminal Box Fire Alarm & Module	1,00	pkt	0,003		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Conventional Manual Call Point + Instalasi	2,00	ttk	0,002		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Conventional Horn Strobe + Instalasi	2,00	ttk	0,002		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Smoke Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	23,00	ttk	0,104		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi ROR Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	2,00	ttk	0,009		-		-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi FA	25,00	ttk	0,010		-		-	-	-	0,00%
	- Terminasi, Testing Commisioning, Dan Programming	1,00	ls	0,030		-		-	-	-	0,00%
2.c	**PEKERJAAN INST. AUDIO / SOUND SYSTEM Lt.II**										
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL										

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	- Pemasangan Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	21,00	bh	0,040		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Microphone Pagging	8,00	bh	0,083		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Power Amplifier With EVAC System 60 W	8,00	bh	0,246		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Mounting Rack Audio 6U	8,00	Unit	0,007		-		-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI										
	- Instalasi Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	21,00		0,022		-		-	-	-	0,00%
	- Material Konektor + Konsumable	1,00	ls	0,003		-		-	-	-	0,00%
2.d	**PEKERJAAN INST. DATA/ LAN Lt.II**										
1	Pekerjaan Peralatan Utama Data jaringan lantai 2										
	- Pemasangan Wall Outlet LAN	14,00	ttk	0,012		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Ceiling Access Point	7,00	ttk	0,092		-		-	-	-	0,00%
	- Switch Hub 24G 2SFP+ 2XGT	1,00	unit	0,017		-		-	-	-	0,00%
	- Commscope Patch Panel Discrete Distribution Module Panel 24port	1,00	bh	0,001		-		-	-	-	0,00%
	- Commscope Patch Cord Cat6 1m	14,00	bh	0,010		-		-	-	-	0,00%
	- Commscope Wire management 1U	1,00	bh	0,000		-		-	-	-	0,00%
	- Patch Cord OM4 LC to LC , Fiber Patch Cord OM4 Duplex, 1m	1,00	bh	0,001		-		-	-	-	0,00%
	- OTB Rackmounted 12 port LC	1,00	Unit	0,000		-		-	-	-	0,00%
	- 12U Close Rack Depth 550mm Glass Door 19"	1,00	Unit	0,049		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi LAN Dengan Kabel STP CAT.6	14,00	ttk	0,035		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Kabel Accses Point Dengan Kabel STP CAT.6	7,00	titik	0,040		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi power Switch Hub & Kotak Kontak ke power UPS	1,00	titik	0,005		-		-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	14,00	ttk	0,006		-		-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,007		-		-	-	-	0,00%
2.f	**PEKERJAAN INST. CCTV Lt.II**										
	- Pemasangan & Instalasi Indoor Unit CCTV Dengan Kabel CAT 6	2,00	ttk	0,024		-		-	-	-	0,00%
2.g	**PEKERJAAN INST. PROYEKTOR Lt.II**										
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL										
	- Pemasangan Wall Outlet HDMI & VGA	8,00	ttk	0,008		-		-	-	-	0,00%
	- Screen Proyektor 70"	2,00	unit	0,012		-		-	-	-	0,00%
	- Screen Proyektor 120"	6,00	unit	0,070		-		-	-	-	0,00%
	- Proyektor Long Throw 3800lm WXGA	8,00	unit	0,391		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Bracket	8,00	unit	0,011		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak	8,00	bh	0,003		-		-	-	-	0,00%
	- Kabel Extension HDMI 10m	8,00	bh	0,001		-		-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,003		-		-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI										
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	8,00	ttk	0,016		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel HDMI	8,00	ttk	0,015		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel VGA	8,00	ttk	0,012		-		-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi	8,00	Ttk	0,003		-		-	-	-	0,00%
	JUMLAH B. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.II			2,687		-		-	-	-	0,00%
C.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.III**										
1.	**PEKERJAAN PLUMBING**										
	Distribusi Air Bersih										
1	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1/2" ke Unit Saniter	146,20	m'	0,025		-		-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10	121,00	m'	0,025		-		-	-	-	0,00%
3	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1"	15,75	m'	0,005		-		-	-	-	0,00%
4	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1¼"	27,30	m'	0,012		-		-	-	-	0,00%
	Sanitasi Air Kotor & Bekas										
5	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"	29,00	m'	0,009		-		-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	24,00	m'	0,009		-		-	-	-	0,00%
	Distribusi Air Limbah										
7	Pasang Grease trap stainless 3 sections	12,00	bh	0,090		-		-	-	-	0,00%
8	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"	111,60	m'	0,033		-		-	-	-	0,00%
9	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	23,50	m'	0,009		-		-	-	-	0,00%
10	Material Konsumable Instalasi *(Valve, Pressure Gauge, Knee, Tee, dll)*	1,00	pkt	0,031		-		-	-	-	0,00%
2.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**										
2.a	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**										
1	PEKERJAAN PANEL										
	- Instalasi Panel Penerangan Lt.3	1,00	pkt	0,025		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel Stop Kontak Lt.3	1,00	pkt	0,044		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel AC Lt.3	1,00	pkt	0,025		-		-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN Instalasi										
	- Penarikan kabel NYY 4x6mm² + BC 6mm²	13,50	m'	0,008		-		-	-	-	0,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x50mm² + BC 25mm²	13,50	m'	0,086		-		-	-	-	0,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x4mm² + BC 4mm²	13,50	m'	0,013		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm²	167,00	ttk	0,235		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	102,00	ttk	0,204		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Stop Kontak 3P, Kabel NYY 4x2.5mm²	5,00	ttk	0,017		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Exhaust Fan, Kabel NYM 3x2.5mm²	40,00	ttk	0,056		-		-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	162,00	ttk	0,068		-		-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,039		-		-	-	-	0,00%
3	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL										
	- Pemasangan Saklar Tunggal	11,00	bh	0,003		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Ganda	24,00	bh	0,007		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Hotel Tunggal	4,00	bh	0,002		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Dinding	47,00	bh	0,016		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Lantai	7,00	bh	0,013		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Ganda Dinding	48,00	bh	0,018		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tiga Phase Dinding	5,00	bh	0,002		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 3W 3000K	3,00	ttk	0,004		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 4000K	50,00	ttk	0,073		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 3000K	14,00	ttk	0,020		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 12W 4000K	39,00	ttk	0,070		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Outbow LED 12W 4000K	5,00	ttk	0,008		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Strip Dotless COB 8W/m 3000K Dengan Housing (Ornamen Cutting)	33,00	m'	0,068		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Strip 4,8W/m 3000K (drop ceiling)	138,24	m'	0,062		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Floor Spotlight LED 5W 3000K-6500K	6,00	bh	0,007		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Slim Panel 28W 6500K 30x120cm	21,00	ttk	0,079		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Slim Panel 28W 6500K 60x60cm	3,00	ttk	0,009		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Slim Panel 40W 6500K 30x120cm	20,00	ttk	0,088		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Ceiling Exhaust Fan 10"	24,00	bh	0,088		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Wall Mount Exhaust Fan 12"	16,00	bh	0,069		-		-	-	-	0,00%
2.b	**PEKERJAAN INST. FIRE ALARM LT.III**										
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL										
	- Pemasangan Terminal Box Fire Alarm & Module	1,00	pkt	0,029		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Conventional Manual Call Point + Instalasi	2,00	bh	0,031		-		-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	- Pemasangan Conventional Horn Strobe + Instalasi	2,00	bh	0,031		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Smoke Detector	27,00	bh	0,096		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan ROR Detector	2,00	bh	0,006		-		-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI			0,000		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Terminal Box Fire Alarm & Module	1,00	pkt	0,003		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Conventional Manual Call Point + Instalasi	2,00	ttk	0,002		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Conventional Horn Strobe + Instalasi	2,00	ttk	0,002		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Smoke Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	27,00	ttk	0,122		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi ROR Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	2,00	ttk	0,009		-		-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi FA	29,00	ttk	0,012		-		-	-	-	0,00%
	- Terminasi & Testing Commisioning	1,00	ls	0,033		-		-	-	-	0,00%
2.c	**PEKERJAAN INST. AUDIO / SOUND SYSTEM Lt.III**										
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL										
	- Pemasangan Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	11,00	bh	0,021		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Microphone Pagging	2,00	bh	0,021		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Power Amplifier With EVAC System 60 W	2,00	bh	0,061		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Mounting Rack Audio 6U	2,00	Unit	0,008		-		-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI			0,000		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	11,00	ttk	0,012		-		-	-	-	0,00%
	- Material Konektor + Konsumable	1,00	ls	0,003		-		-	-	-	0,00%
2.d	**PEKERJAAN INST. DATA/ LAN LT.III**										
1	Pekerjaan Peralatan Utama Data LAN lantai 3										
	- Pemasangan Wall Outlet LAN	10,00	ttk	0,009		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Ceiling Access Point	6,00	ttk	0,079		-		-	-	-	0,00%
	- Switch Hub 24G 2SFP+ 2XGT	1,00	unit	0,017		-		-	-	-	0,00%
	- Commscope Patch Panel Discrete Distribution Module Panel 24port	1,00	bh	0,001		-		-	-	-	0,00%
	- Commscope Patch Cord Cat6 1m	10,00	bh	0,007		-		-	-	-	0,00%
	- Commscope Wire management 1U	1,00	bh	0,000		-		-	-	-	0,00%
	- Patch Cord OM4 LC to LC , Fiber Patch Cord OM4 Duplex, 1m	1,00	bh	0,001		-		-	-	-	0,00%
	- OTB Rackmounted 12 port LC	1,00	Unit	0,000		-		-	-	-	0,00%
	- 12U Close Rack Depth 550mm Glass Door 19"	1,00	Unit	0,049		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi LAN Dengan Kabel STP CAT.6	10,00	ttk	0,025		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Kabel Accses Point Dengan Kabel STP CAT.6	6,00	titik	0,035		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi power Switch Hub & Kotak Kontak ke power UPS	1,00	titik	0,005		-		-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	10,00	ttk	0,004		-		-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,003		-		-	-	-	0,00%
2.e	**PEKERJAAN INST. TELEPHONE LT.III**										
	- Pemasangan Single Line Telephone Analog	1,00	unit	0,002		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Wall Outlet Telephone	1,00	unit	0,010		-		-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,001		-		-	-	-	0,00%
2.f	**PEKERJAAN INST. CCTV LT.III**										
	- Pemasangan & Instalasi Indoor Unit CCTV Dengan Kabel CAT 6	8,00	ttk	0,097		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan NVR 8 Chanel	1,00	ttk	0,121		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Monitor LED 40"	1,00	ttk	0,062		-		-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,028		-		-	-	-	0,00%
2.g	**PEKERJAAN INST. PROYEKTOR LT.III**										
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL										
	- Pemasangan Wall Outlet HDMI & VGA	6,00	ttk	0,006		-		-	-	-	0,00%
	- Screen Proyektor 70"	6,00	unit	0,036		-		-	-	-	0,00%
	- Proyektor Long Throw 3800lm WXGA	6,00	unit	0,293		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Bracket	6,00	unit	0,008		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal	6,00	bh	0,002		-		-	-	-	0,00%
	- Kabel Extension HDMI 10m	6,00	bh	0,001		-		-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI										
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	6,00	ttk	0,012		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel HDMI	6,00	ttk	0,011		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel VGA	6,00	ttk	0,009		-		-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi	6,00	Ttk	0,003		-		-	-	-	0,00%
	JUMLAH C. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.III			3,211		-		-	-	-	0,00%
D.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL ROOF TOP**										
1.	**PEKERJAAN PLUMBING**										
	Distribusi Air Hujan										
1	Pemasangan Roff Drain	14,00	bh	0,021		-		-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Pipa Air Hujan PVC tipe AW Ø 4"	211,40	m'	0,080		-		-	-	-	0,00%
	Luar Gedung										
3	Pasang Toren Air Kapasitas 1050 L	3,00	bh	0,029		-		-	-	-	0,00%
4	Pemasangan Pipa PVC tipe PVC AW Ø 2" (Pipa Kuras Toren Air)	15,90	m'	0,003		-		-	-	-	0,00%
5	Material Konsumable Instalasi *(Header, Valve, Klem, Knee, Tee, dll)*	1,00	pkt	0,016		-		-	-	-	0,00%
2.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**										
2.a	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**										
1	PEKERJAAN PANEL										
	- Instalasi Panel Lift	1,00	pkt	0,018		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel AC Outdoor	1,00	pkt	0,036		-		-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN Instalasi										
	- Penyambungan Over Spanning ke Box MCB	1,00	pkt	0,008		-		-	-	-	0,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x16mm² + BC 16mm²	19,70	m'	0,027		-		-	-	-	0,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x120mm² + BC 70mm²	19,70	m'	0,162		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm²	7,00	ttk	0,010		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Pompa, Kabel NYY 3x2.5mm²	1,00	ttk	0,010		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	2,00	ttk	0,004		-		-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	5,00	ttk	0,002		-		-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,011		-		-	-	-	0,00%
3	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL										
	- Pemasangan Saklar Tunggal	1,00	bh	0,000		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Ganda	1,00	bh	0,000		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Hotel Tunggal	1,00	bh	0,001		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Dinding	2,00	bh	0,001		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 4000K	3,00	ttk	0,004		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Outbow LED 12W 6500K	4,00	ttk	0,006		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Pompa Boster 390W Head Max 33m Kap. 40l/m	1,00	tk	0,005		-		-	-	-	0,00%
	JUMLAH D. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL ROOF TOP			0,454		-		-	-	-	0,00%
E.	**PEKERJAAN INST. KITCHEN ROOM**										
	Air Circulation System										
	- Pemasangan Spiral Ducting Galvanis t=0,5mm	60,00	m'	0,008		-		-	-	-	0,00%
	- Elbow Ducting Galvanis t=0,5mm	11,00	bh	0,006		-		-	-	-	0,00%
	- Reducer Ducting Galvanis t=0,5mm	11,00	bh	0,006		-		-	-	-	0,00%
	- Pengadaan dan instalasi Peredam Suara Ducting Exhaust	1,00	ls	0,008		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Island Cooker Hood Type x/ Grease Filter1500x800x500mm S/S 20	6,00	unit	0,050		-		-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	- Pemasangan Exhaust Hood Wall Type x/ Grease Filter1500x800x500mm S/S 201	3,00	unit	0,025		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Wall Mounted Cooker Hood 450x898mm	2,00	unit	0,085		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Axial Fan 32" 2200watt 3 Phase + Cover	1,00	unit	0,017		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Axial Fan Fan, Kabel NYY 4x4mm²	15,00	m'	0,014		-		-	-	-	0,00%
	- Pas. Kompor Tanam uk. P310xL520xT130 RB-3311S (GBS)	1,00	ttk	0,008		-		-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi *(Hanger, Insulation carpet, etc)*	1,00	ls	0,011		-		-	-	-	0,00%
	GAS Distribution System										
	- Pengadaan & Instalasi Gas 1 Lot *(Selenoid system)*	1,00	ls	0,196		-		-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi	15,00	Ttk	0,006		-		-	-	-	0,00%
	JUMLAH E. PEKERJAAN INST. KITCHEN ROOM			0,441		-		-	-	-	0,00%
F.	**PEKERJAAN INST. TATA UDARA**										
1	Indoor Multi V (VRF)										
	- Indoor Unit AC Wall Mounted 5500 Btu/h	4,00	unit	0,102		-		-	-	-	0,00%
	- Indoor Unit AC Wall Mounted 7500 Btu/h	8,00	unit	0,204		-		-	-	-	0,00%
	- Indoor Unit AC Wall Mounted 9600 Btu/h	1,00	unit	0,027		-		-	-	-	0,00%
	- Indoor Unit AC 1- way ceiling cassette 7500 Btu/h	4,00	unit	0,101		-		-	-	-	0,00%
	- Indoor Unit AC 2- way ceiling cassette 19100 Btu/h	2,00	unit	0,084		-		-	-	-	0,00%
	- Indoor Unit AC 2- way ceiling cassette 24200 Btu/h	3,00	unit	0,151		-		-	-	-	0,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette 19100 Btu/h	2,00	unit	0,050		-		-	-	-	0,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 24200 Btu/h	3,00	unit	0,227		-		-	-	-	0,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 28000 Btu/h	8,00	unit	0,694		-		-	-	-	0,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 30700 Btu/h	1,00	unit	0,104		-		-	-	-	0,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 36200 Btu/h	12,00	unit	1,309		-		-	-	-	0,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 42000 Btu/h	8,00	unit	1,231		-		-	-	-	0,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 48100 Btu/h	2,00	unit	0,375		-		-	-	-	0,00%
	- Stop Kontak AC Dinding 200W	13,00	bh	0,004		-		-	-	-	0,00%
	- Dudukan Indoor Unit	55,00	set	0,462		-		-	-	-	0,00%
2	Outdoor MULTI V (VRF)										
	- Outdoor Multi-V 5 Pro II 210200 Btu/h	1,00	unit	1,035		-		-	-	-	0,00%
	- Outdoor Multi-V 5 Pro II 248400 Btu/h	1,00	unit	1,203		-		-	-	-	0,00%
	- Outdoor Multi-V 5 Pro II 267500 Btu/h	1,00	unit	1,315		-		-	-	-	0,00%
	- Outdoor Multi-V 5 Pro II 210200 Btu/h	1,00	unit	1,035		-		-	-	-	0,00%
	- Outdoor Multi-V 5 Pro II 286600 Btu/h	1,00	unit	1,371		-		-	-	-	0,00%
	- Dudukan Outdoor Unit OU.1.1	1,00	lot	0,004		-		-	-	-	0,00%
	- Dudukan Outdoor Unit OU.1.2	1,00	lot	0,004		-		-	-	-	0,00%
	- Dudukan Outdoor Unit OU.2.1	1,00	lot	0,004		-		-	-	-	0,00%
	- Dudukan Outdoor Unit OU.2.2	1,00	lot	0,004		-		-	-	-	0,00%
	- Dudukan Outdoor Unit OU.3.1	1,00	lot	0,004		-		-	-	-	0,00%
3	Accessories MULTI V (VRF)										
	- Y-Branch	19,00	bh	0,005		-		-	-	-	0,00%
	- Y-Branch	19,00	bh	0,005		-		-	-	-	0,00%
	- Y-Branch	12,00	bh	0,003		-		-	-	-	0,00%
	- Y-Branch	1,00	bh	0,000		-		-	-	-	0,00%
	- Outdoor Pipe Connection	3,00	bh	0,001		-		-	-	-	0,00%
	- Wireless Remocon	11,00	bh	0,009		-		-	-	-	0,00%
	- Standard III Wired Remocon White	45,00	bh	0,011		-		-	-	-	0,00%
	- AC SMART 5	1,00	bh	0,027		-		-	-	-	0,00%
4	PIPES										
	- Pipa Refrigrant Ø1/4"	130,00	m'	0,031		-		-	-	-	0,00%
	- Pipa Refrigrant Ø3/8"	416,00	m'	0,126		-		-	-	-	0,00%
	- Pipa Refrigrant Ø1/2"	175,50	m'	0,073		-		-	-	-	0,00%
	- Pipa Refrigrant Ø5/8"	364,00	m'	0,198		-		-	-	-	0,00%
	- Pipa Refrigrant Ø3/4"	208,00	m'	0,141		-		-	-	-	0,00%
	- Pipa Refrigrant Ø7/8"	97,50	m'	0,081		-		-	-	-	0,00%
	- Pipa Refrigrant Ø1 1/8"	136,50	m'	0,167		-		-	-	-	0,00%
	- Pipa Refrigrant Ø1 3/8"	117,00	m'	0,189		-		-	-	-	0,00%
	- Pipa Refrigrant Ø1 5/8"	19,50	m'	0,032		-		-	-	-	0,00%
	- Pipa Drain Ø3/4" with insulation	169,00	m'	0,033		-		-	-	-	0,00%
	- Pipa Drain Ø1" with insulation	455,00	m'	0,140		-		-	-	-	0,00%
	- Pipa Drain Ø1 1/2" with insulation	435,00	m'	0,183		-		-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi (Hanger, Insulation, etc)	1,00	ls	0,014		-		-	-	-	0,00%
5	WIRING										
	- Instalasi Power AC Indoor Unit Dengan Kabel NYM 3x2,5mm²	58,00	titik	0,190		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Power AC Outdoor Unit Dengan Kabel NYY 4x25mm²	40,00	m'	0,077		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Power AC Outdoor Unit Dengan Kabel NYY 4x35mm²	10,00	m'	0,025		-		-	-	-	0,00%
	- Communication Cable Shielded 2 x 1,5mm + conduit	1580,00	m'	0,066		-		-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,004		-		-	-	-	0,00%
6	PEKERJAAN TESTING - COMMISIONING										
	- Jasa pemasangan Indoor Unit AC Wall Mount	13,00	unit	0,055		-		-	-	-	0,00%
	- Jasa Pemasangan Indoor Unit AC Cassete	45,00	unit	0,189		-		-	-	-	0,00%
	- Jasa Pemasangan OU.1.1	1,00	lot	0,014		-		-	-	-	0,00%
	- Jasa Pemasangan OU.1.2	1,00	lot	0,014		-		-	-	-	0,00%
	- Jasa Pemasangan OU.2.1	1,00	lot	0,014		-		-	-	-	0,00%
	- Jasa Pemasangan OU.2.2	1,00	lot	0,014		-		-	-	-	0,00%
	- Jasa Pemasangan OU.3.1	1,00	lot	0,014		-		-	-	-	0,00%
	- Test instalasi pipa, flushing dan start up OU.1.1	1,00	lot	0,004		-		-	-	-	0,00%
	- Test instalasi pipa, flushing dan start up OU.1.2	1,00	lot	0,004		-		-	-	-	0,00%
	- Test instalasi pipa, flushing dan start up OU.2.1	1,00	lot	0,004		-		-	-	-	0,00%
	- Test instalasi pipa, flushing dan start up OU.2.2	1,00	lot	0,004		-		-	-	-	0,00%
	- Test instalasi pipa, flushing dan start up OU.3.1	1,00	lot	0,004		-		-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi (Freon, Acc, dll)	1,00	ls	0,001		-		-	-	-	0,00%
	JUMLAH F. PEKERJAAN INST. TATA UDARA			13,268		-		-	-	-	0,00%
G.	**PEKERJAAN PENANGKAL PETIR**										
1	Instalasi Penangkal Petir Electro Static (Instalasi, Grounding dan Peralatan Bantu) R110 Kebutuhan per paket : - Kabel NYA 70mm = 35,00 m' - Klem BC/Conduit 20mm = 20,00 bh - Pipa Medium B Galvanis DN 63 (2") = 6,00 m' - Air Terminal Viking V4 = 1,00 bh - Pipa Conduit Ø3/4" = 35,00 m' - Grounding system = 1,00 bh - Bak Kontrol = 1,00 bh	1,00	pkt	0,112		-		-	-	-	0,00%
2	Izin Depnaker	1,00	pkt	0,020		-		-	-	-	0,00%
	JUMLAH G. PEKERJAAN PENANGKAL PETIR			0,131		-		-	-	-	0,00%
H.	**PEKERJAAN PEMASANGAN PASSENGER LIFT**										
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL UTAMA										

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	- Lift YZER 1 + ARD Loading 1600kg Model VB1600/1.0-VVVF 3/3/3 (Automatic Resque Device) + Mobilisasi	1,00	pkt	2,840		-		-	-	-	0,00%
	- Grounding System	1,00	pkt	0,003		-		-	-	-	0,00%
	- Stabilizer Tegangan 15kVA 3Phase	1,00	pkt	0,000		-		-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI PASSENGER LIFT										
	- pemasangan lift termasuk material lokal, ijin Depnaker, dan masa pemeliharaan cuma-cuma selama 3 bulan sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima unit	1,00	pkt	0,028		-		-	-	-	0,00%
	JUMLAH H. PEKERJAAN PEMASANGAN PASSENGER LIFT			2,871		-		-	-	-	0,00%
I.	**PEKERJAAN SAMBUNGAN DAYA**										
1	Kabel Feeder dari PLN ke MDP Gedung Dengan Kabel NYFGBY 4x150mm² + BC 95 mm²	40,00	m'	0,448		-		-	-	-	0,00%
2	Sambungan Daya Baru 240kVA + Jaminan Langganan	1,00	pkt	1,477		-		-	-	-	0,00%
3	Transformer 400 kVA Prime Capacity : 315 kVA Voltage : 3Ø 3W 20kV/380V Vektor Group : YnYn0 Frekwensi : 50 HZ Cooling : Oil	1,00	pkt	0,644		-		-	-	-	0,00%
4	Kubikel Pelanggan (Panel Tegangan Menengah 20 kV) Supply and Install Medium Voltage Cable Distribution complete with relay, grounding , copper bar, breaker & others accessories in according to the specification and drawing. Lengkap Incoming LBS 1 unit lengkap Outgoing Panel 1 unit	1,00	pkt	0,532		-		-	-	-	0,00%
3	Raychem kabel TM 20 kv Pekerjaan instalasi Kabel TM 20 Kv	1,00	set	0,014		-		-	-	-	0,00%
4	Kabel TM dari kubikel PLN ke kubikel Pelanggan N2XSEBY 4 x 1 x 70 mm2	24,00	m'	0,186		-		-	-	-	0,00%
5	Kabel TM dari kubikel Pelanggan ke Trafo N2XSY 4 x 1 x 70 mm2	9,00	m'	0,070		-		-	-	-	0,00%
	Pekerjaan instalasi Kabel TR			0,000		-		-	-	-	0,00%
6	Kabel TR dari Transformer ke Panel ATS NYY 4x1x240 mm2	9,00	m'	0,093		-		-	-	-	0,00%
7	Kabel TR dari Genset ke Panel ATS NYY 4x1x240 mm2	9,00	m'	0,093		-		-	-	-	0,00%
4	Biaya SLO	1,00	pkt	0,028		-		-	-	-	0,00%
	JUMLAH I. PEKERJAAN SAMBUNGAN DAYA			3,584		-		-	-	-	0,00%
	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN GEDUNG			96,733					-	-	0,00%
2.	**TAMAN DAN HALAMAN**										
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN**			0,000		-		-	-	-	0,00%
1	Pengukuran & Pasang Bouwplank Kayu Lokal	258,00	m'	0,049		-		-	-	-	0,00%
	JUMLAH I. PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN			0,049		-		-	-	-	0,00%
II.	**PEKERJAAN TANAH & URUGAN**										
1	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	13,00	m³	0,006		-		-	-	-	0,00%
2	Urugan tanah kembali	3,90	m³	0,001		-		-	-	-	0,00%
3	Urugan pasir bawah Pondasi	1,63	m³	0,003		-		-	-	-	0,00%
	JUMLAH II. PEKERJAAN TANAH & URUGAN			0,010		-		-	-	-	0,00%
III.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR**										
A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**										
1	Pas. Pondasi Batu Belah 1 PC : 6 PP	24,38	m³	0,114		-		-	-	-	0,00%
2	Pas. Dinding Pot Bunga Bata Merah Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	65,52	m²	0,041		-		-	-	-	0,00%
3	Pemasangan Plesteran 1 SP : 4 PP Tebal 15 mm	65,46	m²	0,024		-		-	-	-	0,00%
4	Pemasangan Acian	65,46	m²	0,014		-		-	-	-	0,00%
5	Pemasangan Finishing Siar Pasangan Batu Kali, Campuran 1SP : 2PP	10,00	m'	0,004		-		-	-	-	0,00%
B	**PEKERJAAN PENGECATAN**										
1	Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield	20,01	m²	0,005		-		-	-	-	0,00%
	JUMLAH III. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR			0,201		-		-	-	-	0,00%
IV.	**PEKERJAAN PERKERASAN HALAMAN**										
1	Lapisan Pondasi Bawah Agregat Kelas B	308,40	m³	0,431		-		-	-	-	0,00%
2	Mengurug Sirtu Padat	154,20	m³	0,259		-		-	-	-	0,00%
3	Pemasangan Paving Block t=8cm K300 dengan Abu Batu	513,59	m²	0,532		-		-	-	-	0,00%
	JUMLAH IV. PEKERJAAN PERKERASAN HALAMAN			1,222		-		-	-	-	0,00%
V.	**PEKERJAAN TAMAN DAN TANAMAN**										
1	Penanaman Pohon Ketapang Kencana h=2m	13,00	bh	0,007		-		-	-	-	0,00%
2	Penanaman Pohon Beringin Dolar Bonsai h=2m	2,00	bh	0,001		-		-	-	-	0,00%
3	Penanaman Tanaman Hias Peace Lily	22,20	bh	0,012		-		-	-	-	0,00%
4	Penanaman Tanaman Hias Gardenia	22,20	bh	0,012		-		-	-	-	0,00%
5	Penanaman Rumput Gajah Mini	26,64	m²	0,015		-		-	-	-	0,00%
6	Tanah Humus + Pupuk	7,99	m³	0,004		-		-	-	-	0,00%
	JUMLAH V. PEKERJAAN TAMAN DAN TANAMAN			0,053		-		-	-	-	0,00%
VI.	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**										
1	Instalasi Penerangan Dengan Kabel 3x2.5mm	12,00	ttk	0,017		-		-	-	-	0,00%
2	PJU Single LED 100 W + tiang lampu	1,00	unit	0,027		-		-	-	-	0,00%
3	PJU Doble LED 100 W + tiang lampu	1,00	unit	0,029		-		-	-	-	0,00%
4	Pemasangan Lampu Taman Tiang 6W 3000K h=80cm	10,00	unit	0,014		-		-	-	-	0,00%
5	Photo Cell	3,00	ttk	0,004		-		-	-	-	0,00%
	JUMLAH VI. PEKERJAAN ELEKTRIKAL			0,090		-		-	-	-	0,00%
	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN TAMAN DAN HALAMAN			1,625					-	-	0,00%
3.	**RUMAH GENSET**										
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN**										
1	Membersihkan Lapangan dan Perataan	39,00	m²	0,004		-		-	-	-	0,00%
2	Pengukuran & Pasang Bouwplank Kayu Lokal	25,00	m'	0,005		-		-	-	-	0,00%
	JUMLAH I. PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN			0,008		-		-	-	-	0,00%
II.	**PEKERJAAN TANAH & URUGAN**										
1	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	29,30	m³	0,013		-		-	-	-	0,00%
2	Urugan tanah kembali	8,79	m³	0,003		-		-	-	-	0,00%
3	Urugan pasir bawah lantai	3,90	m³	0,007		-		-	-	-	0,00%
4	Urugan pasir bawah Pondasi dan Sloof	1,69	m³	0,003		-		-	-	-	0,00%
	JUMLAH II. PEKERJAAN TANAH & URUGAN			0,026		-		-	-	-	0,00%
III.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG**										
1	Membuat Lantai Kerja Beton campuran 1SP : 3 PB : 4 Kr, slump (30±60) mm	2,40	m³	0,012		-		-	-	-	0,00%
2	Membuat Rabat Keliling Beton campuran 1SP : 2,6 PB : 3,4 Kr, slump (120 ± 20) mm	1,40	m³	0,007		-		-	-	-	0,00%
	a.) Pas. Acian lantai	20,00	m²	0,004		-		-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
3	Pemasangan Pondasi Siklop, 60% Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr dan 40% batu belah	5,13	m^3	0,072		-		-	-	-	0,00%
4	Pekerjaan Beton Bertulang Footplat, Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20)mm			0,000		-		-	-	-	0,00%
	a.) Pembesian dengan Besi Ulir	270,06	kg	0,020		-		-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20) mm	1,44	m^3	0,008		-		-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	7,20	m^2	0,005		-		-	-	-	0,00%
5	Pekerjaan Beton Bertulang Sloof, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr			0,000		-		-	-	-	0,00%
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	34,48	kg	0,003		-		-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	110,08	kg	0,008		-		-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=24,0 MPa (K275), slump (120±20) mm	0,93	m^3	0,005		-		-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	12,40	m^2	0,008		-		-	-	-	0,00%
6	Pekerjaan Beton Bertulang Plat Lantai, Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20)mm			0,000		-		-	-	-	0,00%
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	175,64	kg	0,013		-		-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20) mm	5,70	m^3	0,033		-		-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	5,50	m^2	0,003		-		-	-	-	0,00%
	Finishing Lantai			0,000		-		-	-	-	0,00%
	d.) Beton Screed Leveling Lantai	1,95	m^3	0,011		-		-	-	-	0,00%
	e.) Pas. Floor Harderner *(Atap Roof Top)*	39,00	m^2	0,036		-		-	-	-	0,00%
7	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom, Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20)mm			0,000		-		-	-	-	0,00%
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	136,95	kg	0,010		-		-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	276,06	kg	0,021		-		-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20) mm	2,40	m^3	0,014		-		-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	96,00	m^2	0,075		-		-	-	-	0,00%
8	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Atap, Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20)mm			0,000		-		-	-	-	0,00%
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	71,60	kg	0,005		-		-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	243,80	kg	0,018		-		-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20) mm	1,46	m^3	0,008		-		-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	25,35	m^2	0,022		-		-	-	-	0,00%
9	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Atap, Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20)mm			0,000		-		-	-	-	0,00%
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	545,36	kg	0,041		-		-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20) mm	6,77	m^3	0,039		-		-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	74,55	m^2	0,070		-		-	-	-	0,00%
8	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Latei, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr			0,000		-		-	-	-	0,00%
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	59,89	kg	0,005		-		-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	81,38	kg	0,006		-		-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,99	m^3	0,006		-		-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	18,15	m^2	0,010		-		-	-	-	0,00%
9	Pas. Waterproofing Polyurethane Acrilic Waterbased	61,56	m^2	0,007		-		-	-	-	0,00%
	JUMLAH III. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG			0,608		-		-	-	-	0,00%
IV.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR**										
A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**										
1	Aanstampeng Batu Belah	3,72	m^3	0,013		-		-	-	-	0,00%
2	Pas. Pondasi Batu Belah 1 PC : 6 PP	13,64	m^3	0,064		-		-	-	-	0,00%
3	Pas. Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	99,07	m^2	0,062		-		-	-	-	0,00%
4	Pas. Plesteran 1 SP : 6 PP Tebal 15 mm	387,89	m^2	0,140		-		-	-	-	0,00%
5	Pas. Acian dinding	387,89	m^2	0,083		-		-	-	-	0,00%
B	**PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA**										
1	Pas. Pintu Type PB, Pintu Besi Rk. Hollow 40.40.1,2 Kusen Hollow 40.60.1,2	3,00	unit	0,051		-		-	-	-	0,00%
2	Pas. Boven Type Boven Kisi-kisi Alluminium	7,00	unit	0,057		-		-	-	-	0,00%
C	**PEKERJAAN PENGECATAN**										
1	Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield	87,66	m^2	0,022		-		-	-	-	0,00%
2	Pengecat Tembok Baru Interior	128,86	m^2	0,026		-		-	-	-	0,00%
3	Compound Beton expose	61,56	m^2	0,007		-		-	-	-	0,00%
4	Pengecatan Plafond	61,56	m^2	0,010		-		-	-	-	0,00%
	JUMLAH IV. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR			0,534		-		-	-	-	0,00%
V.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL**										
A.	**PEKERJAAN PLUMBING**										
1	Pemasangan Roof Drain	6,00	bh	0,009		-		-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	29,61	m'	0,011		-		-	-	-	0,00%
3	Pas. Saluran buis beton, 1/2 Ø 30 cm dinding bata, dalam 50cm tiap m'	16,90	m'	0,029		-		-	-	-	0,00%
4	Memasang pipa buis beton, dia 30 cm tiap m'	11,30	m'	0,020		-		-	-	-	0,00%
5	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 45x45 tinggi 50 cm	4,00	bh	0,015		-		-	-	-	0,00%
	JUMLAH A. PEKERJAAN PLUMBING			0,084		-		-	-	-	0,00%
B.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**										
1	Penarikan Kabel Over Spaning NYY 4x50mm^2 + BC 25mm^2	30,00	m'	0,247		-		-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN PANEL & INSTALASI LISTRIK										
	- Instalasi Panel Power House	1,00	pkt	0,014		-		-	-	-	0,00%
	- Penyambungan Over Spanning ke Box MCB	1,00	pkt	0,014		-		-	-	-	0,00%
	- Inst. Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm^2	8,00	Ttk	0,011		-		-	-	-	0,00%
	- Inst. Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm^2	2,00	Ttk	0,004		-		-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	5,00	Ttk	0,002		-		-	-	-	0,00%
	- Instalasi Grounding System Pipa Tembaga Ø5/8"	1,00	pkt	0,043		-		-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	pkt	0,009		-		-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
3	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL										
	- Pemasangan Lampu TL T5 14W 3000K	4,00	ttk	0,006		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Outbow LED 6W 3000K-6500K	4,00	Ttk	0,005		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Dinding	2,00	Ttk	0,001		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Tunggal	3,00	Ttk	0,001		-		-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Wall Mount Exhaust Fan 12"	6,00	bh	0,026		-		-	-	-	0,00%
	JUMLAH B. PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL			0,382		-		-	-	-	0,00%
	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN RUMAH GENSET			1,642					-	-	0,00%
JUMLAH TOTAL SELURUH PEKERJAAN				100,000		0,000		0,211		0,211	

Purwokerto, 3 Juni 2024

Diperiksa/Disetujui	Konsultan Pengawas	Penyedia Jasa
Tim Teknis	PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT	PT. ARFAMAULANA CIPTA RAYA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN		
Dr. Ir. NANANG GUNAWAN WARIYANTO, S.T., M.T.	**ETI NURHAYATI, ST.**	**BADRUZZAMAN, ST.**
NIP. 197703262001121003	Team Leader	Project Manager

Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Ir. GATHOT HERI SUDIBYO, S.T., M.T.
NIP. 197202222000031001

REKAPITULASI PROGRES

BULAN KE-2

NO.	: 2/LAP.BULAN/EEC/FIKES/VII/2024
TGL TERBIT	: 1 JULI 2024
PERIODE	: BULAN KE-2
DARI TANGGAL	: 3 JUNI 2024
S/D TANGGAL	: 30 JUNI 2024

PEKERJAAN : **PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**
LOKASI : **FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**
TAHUN ANGGARAN : **2024**
KONSULTAN PERENCANA : **PT. JOGLOMAS BRILIANT KONSULTAN**
KONSULTAN PENGAWAS : **PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT**
KONTRAKTOR PELAKSANA : **PT. ARFAMAULANA CIPTA RAYA**
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN : **210 HARI KALENDER**

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN			PERSENTASE TERHADAP BOBOT	SISA S/D BULAN INI
			BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1.	**GEDUNG**	**96,733**	**0,211**	**4,668**	**4,879**		
I.	PELAKSANAAN K3 DAN PERSIAPAN						
	A. PELAKSANAAN K3 & PROTOKOL KESEHATAN	0,557	0,023	0,195	0,217	39,07%	60,93%
	B. PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN	0,793	0,188	0,341	0,529	66,77%	33,23%
II.	PEKERJAAN TANAH & URUGAN	0,503	-	0,231	0,231	45,87%	54,13%
III.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG						
	A. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. I	11,717	-	3,063	3,063	26,14%	73,86%
	B. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. II	7,012	-	-	-	0,00%	100,00%
	C. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. III	5,035	-	-	-	0,00%	100,00%
	D. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. ROOFTOP	0,621	-	-	-	0,00%	100,00%
	E. PEKERJAAN STRUKTUR BETON RUANG LIFT	1,417	-	0,366	0,366	25,85%	74,15%
IV.	PEKERJAAN STRUKTUR BAJA DAN PENUTUP ATAP	2,956	-	-	-	0,00%	100,00%
V.	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR						
	A. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.I	11,743	-	0,473	0,473	4,03%	95,97%
	B. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.II	10,505	-	-	-	0,00%	100,00%
	C. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.III	10,086	-	-	-	0,00%	100,00%
	D. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt. ROOF TOP	1,932	-	-	-	0,00%	100,00%
VI.	PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL						
	A. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.I	5,208	-	-	-	0,00%	100,00%
	B. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.II	2,687	-	-	-	0,00%	100,00%
	C. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.III	3,211	-	-	-	0,00%	100,00%
	D. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL ROOF TOP	0,454	-	-	-	0,00%	100,00%
	E. PEKERJAAN INST. KITCHEN ROOM	0,441	-	-	-	0,00%	100,00%
	F. PEKERJAAN INST. TATA UDARA	13,268	-	-	-	0,00%	100,00%
	G. PEKERJAAN PENANGKAL PETIR	0,131	-	-	-	0,00%	100,00%
	H. PEKERJAAN PEMASANGAN PASSENGER LIFT	2,871	-	-	-	0,00%	100,00%
	I. PEKERJAAN SAMBUNGAN DAYA	3,584	-	-	-	0,00%	100,00%
2.	**TAMAN DAN HALAMAN**	**1,625**	**-**	**-**	**-**		
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN	0,049	-	-	-	0,00%	100%
II.	PEKERJAAN TANAH & URUGAN	0,010	-	-	-	0,00%	100%
III.	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR	0,201	-	-	-	0,00%	100%
IV.	PEKERJAAN PERKERASAN HALAMAN	1,222	-	-	-	0,00%	100%
V.	PEKERJAAN TAMAN DAN TANAMAN	0,053	-	-	-	0,00%	100%
VI.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	0,090	-	-	-	0,00%	100%
3.	**RUMAH GENSET**	**1,642**	**-**	**-**	**-**		
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN	0,008	-	-	-	0,00%	100%
II.	PEKERJAAN TANAH & URUGAN	0,026	-	-	-	0,00%	100%
III.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG	0,608	-	-	-	0,00%	100%
IV.	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR	0,534	-	-	-	0,00%	100%
V.	PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL						
	A. PEKERJAAN PLUMBING	0,084	-	-	-	0,00%	100%
	B. PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL	0,382	-	-	-	0,00%	100%
	TOTAL	**100,000**	**0,211**	**4,668**	**4,879**		

REALISASI PEKERJAAN	:	**4,879%**	**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**	:	**210**	**HARI KALENDER**
RENCANA KERJA	:	**4,547%**	**WAKTU TERPAKAI**	:	**35**	**HARI KALENDER**
DEVIASI	:	**0,332%** **-CEPAT-**	**SISA WAKTU**	:	**175**	**HARI KALENDER**

Purwokerto, 1 Juli 2024

Diperiksa/Disetujui
Tim Teknis
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Dr. Ir. NANANG GUNAWAN WARIYANTO, S.T., M.T.
NIP. 197703262001121003

Konsultan Pengawas
PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT

ETI NURHAYATI, ST.
Team Leader

Penyedia Jasa
PT. ARFAMAULANA CIPTA RAYA

BADRUZZAMAN, ST.
Project Manager

Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Ir. GATHOT HERI SUDIBYO, S.T., M.T.
NIP. 197202222000031001

LAPORAN PROGRES PEKERJAAN

BULAN KE-2

NO.	: 2/LAP.BULAN/EEC/FIKES/VII/2024
TGL TERBIT	: 1 JULI 2024
PERIODE	: BULAN KE-2
DARI TANGGAL	: 3 JUNI 2024
S/D TANGGAL	: 30 JUNI 2024

PEKERJAAN	:	**PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**
LOKASI	:	**FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**
TAHUN ANGGARAN	:	**2024**
KONSULTAN PERENCANA	:	**PT. JOGLOMAS BRILIANT KONSULTAN**
KONSULTAN PENGAWAS	:	**PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT**
KONTRAKTOR PELAKSANA	:	**PT. ARFAMAULANA CIPTA RAYA**
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	:	**210 HARI KALENDER**

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
1.	**GEDUNG**										
I.	**PELAKSANAAN K3 DAN PERSIAPAN**										
A.	**PELAKSANAAN K3 & PROTOKOL KESEHATAN**						-				
1	Sewa Alat Pelindung Diri *(Asumsi Untuk 100 orang pekerja)* : - Topi pelindung (Safety helmet) - Sarung tangan (Safety gloves) - Sepatu keselamatan (Safety shoes) - Sepatu boot - Pelindung pernafasan dan mulut (Masker) - Rompi keselamatan (Safety vest) - Penunjang tubuh (full body harness) - Pelindung jatuh (fall arrester)	1,00	pkt	0,008		-	0,30	0,003	0,300	0,003	30,00%
2	Alat Pelindung Kerja: - Sewa Pagar Proyek	216,00	m'	0,224	22,00	0,023	183,60	0,190	205,600	0,213	95,19%
3	Alat Pelindung Kerja: - Sewa Jaring Safety	380,00	m'	0,319		-	-	-	-	-	0,00%
4	Penyediaan Fasilitas Kesehatan: - Pencuci tangan (Air, Sabun & Hand sanitizer) - Perlengkapan P3K	1,00	pkt	0,003		-	-	-	-	-	0,00%
5	Rambu- Rambu: - Papan Nama Proyek - Rambu Petunjuk - Rambu Larangan (Pengaman) - Rambu Peringatan - Rambu Kewajiban - Rambu Informasi - Pita / Patok Pengaman	1,00	pkt	0,003		-	0,75	0,002	0,750	0,002	75,00%
	JUMLAH A. PELAKSANAAN K3 & PROTOKOL KESEHATAN			0,557		0,023	-	0,195	-	0,217	39,07%
B.	**PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN**						-				
1	Membersihkan Lapangan (Selama Pekerjaan)	2250,00	m^2	0,208	75,00	0,007	1.105,00	0,102	1.180,000	0,109	52,44%
2	Air kerja (Selama Project)	1,00	pkt	0,003	0,03	0,000	0,13	0,000	0,167	0,000	16,67%
3	Listrik kerja (Selama Project)	1,00	pkt	0,003	0,03	0,000	0,13	0,000	0,167	0,000	16,67%
4	Administrasi / dokumentasi	1,00	pkt	0,003	0,03	0,000	0,13	0,000	0,167	0,000	16,67%
5	Penebangan dan Cabut Akar Pohon	11,00	bh	0,154	11,00	0,154	-	-	11,000	0,154	100,00%
6	Pemindahan Tiang Listrik PLN	1,00	ttk	0,042		-	1,00	0,042	1,000	0,042	100,00%
7	Pengukuran & Pasang Bouwplank Kayu Lokal	147,00	m'	0,028		-	139,00	0,026	139,000	0,026	94,56%
8	Sewa kantor sementara lantai plesteran 3x3m	9,00	m^2	0,053	4,50	0,026	4,50	0,026	9,000	0,053	100,00%
9	Sewa Gudang Semen dan Peralatan 3x6m	18,00	m^2	0,096		-	18,00	0,096	18,000	0,096	100,00%
10	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	pkt	0,028	0,03	0,001	0,13	0,004	0,167	0,005	16,67%
	Penyiapan Lahan dan Pemadatan						-				
11	Striping Tanah *(Pile Halaman Elv. +102.00)*	390,00	m^3	0,012		-	-	-	-	-	0,00%
12	Urugan Tanah Tidak Mendatangkan & Pemadatan *(Sisa Galian untuk Pile Halaman Elv. +102.00)*	311,00	m^3	0,049		-	279,90	0,044	279,900	0,044	90,00%
13	Urugan Tanah Tidak Mendatangkan & Pemadatan *(Pile Bangunan + 0.65 dari Muka Halaman Rencana)*	309,76	m^3	0,049		-	-	-	-	-	0,00%
14	Urugan Tanah Mendatangkan & Pemadatan*(Pile Bangunan + 0.65 dari Muka Halaman Rencana)*	64,34	m^3	0,067		-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH B. PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN			0,793		0,188	-	0,341		0,529	66,77%
II.	**PEKERJAAN TANAH & URUGAN**						-				
1	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	352,99	m^3	0,153		-	234,48	0,102	234,481	0,102	66,43%
2	Menggali Tanah Biasa Sedalam 2 m	162,78	m^3	0,087		-	162,78	0,087	162,780	0,087	100,00%
3	Urugan tanah kembali	154,73	m^3	0,049		-	56,87	0,018	56,866	0,018	36,75%
4	Urugan pasir bawah lantai	94,38	m^3	0,170		-	-	-	-	-	0,00%
5	Urugan pasir bawah Pondasi dan Sloof	24,95	m^3	0,045		-	13,65	0,025	13,651	0,025	54,71%
	JUMLAH II. PEKERJAAN TANAH & URUGAN			0,503		-	-	0,231	-	0,231	45,87%
III.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG**						-				
A.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. I**						-				
	Pekerjaan Beton Sudah Termasuk Pekerjaan Besi Tulangan dan Bekisting						-				
1	Membuat Beton campuran 1SP : 3 PB : 4 Kr, slump (30±60) mm						-				
	a.) Lantai Kerja Bawah Footplat t=7cm	11,54	m^3	0,060		-	11,54	0,060	11,540	0,060	100,00%
	b.) Rabat Bawah Lantai t=5cm	50,38	m^3	0,260		-	-	-	-	-	0,00%
2	Pekerjaan Rabat Keliling Bangunan 1SP : 2,6 PB : 3,4 Kr, slump (120 ± 20) mm						-				
	a.) Rabat Beton Keliling t=5cm	7,50	m^3	0,040		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pemasangan Acian Permukaan	150,00	m^2	0,032		-	-	-	-	-	0,00%
3	Pekerjaan Pondasi Footplat FP 180x180x50cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Ulir	5017,72	kg	0,379		-	4.766,83	0,360	4.766,834	0,360	95,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	51,84	m^3	0,305		-	49,25	0,290	49,248	0,290	95,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	115,20	m^2	0,063		-	109,44	0,060	109,440	0,060	95,00%
4	Pekerjaan Pondasi Footplat FP1 150x150x35cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Ulir	1038,25	kg	0,079		-	986,34	0,075	986,338	0,075	95,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	7,88	m^3	0,046		-	7,49	0,044	7,486	0,044	95,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	21,00	m^2	0,011		-	19,95	0,011	19,950	0,011	95,00%
5	Pekerjaan Pondasi Footplat FP2 120x120x30cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Ulir	203,87	kg	0,015		-	193,68	0,015	193,677	0,015	95,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	1,30	m^3	0,008		-	1,24	0,007	1,235	0,007	95,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	4,32	m^2	0,002		-	4,10	0,002	4,104	0,002	95,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
6	Pekerjaan Beton Bertulang Sloof S1 20x40cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	2208,94	kg	0,167		-	2.098,49	0,159	2.098,493	0,159	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	5099,82	kg	0,386		-	4.844,83	0,366	4.844,829	0,366	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	34,31	m^3	0,202		-	10,80	0,064	10,800	0,064	31,48%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	321,84	m^2	0,177		-	207,12	0,114	207,120	0,114	64,35%
7	Pekerjaan Beton Bertulang Sloof S 15x20cm, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	319,59	kg	0,024		-	21,90	0,002	21,898	0,002	6,85%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	2,43	m^3	0,014		-	0,17	0,001	0,165	0,001	6,79%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	32,36	m^2	0,018		-	2,20	0,001	2,200	0,001	6,80%
8	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Lantai Conference, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1121,75	kg	0,085		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	10,50	m^3	0,062		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	87,46	m^2	0,048		-	-	-	-	-	0,00%
9	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K1 50x50cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	4932,54	kg	0,373		-	3.838,08	0,290	3.838,082	0,290	77,81%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	9062,14	kg	0,685		-	7.340,09	0,555	7.340,091	0,555	81,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	61,20	m^3	0,360		-	29,25	0,172	29,250	0,172	47,79%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	489,60	m^2	0,381		-	304,80	0,237	304,800	0,237	62,25%
10	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K2 30x50cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	302,43	kg	0,023		-	214,67	0,016	214,671	0,016	70,98%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	1207,17	kg	0,091		-	895,21	0,068	895,213	0,068	74,16%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	6,48	m^3	0,038		-	2,70	0,016	2,700	0,016	41,67%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	69,12	m^2	0,054		-	48,96	0,038	48,960	0,038	70,83%
11	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K3 25x25cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	63,11	kg	0,005		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	231,55	kg	0,018		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	1,35	m^3	0,008		-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	21,60	m^2	0,017		-	-	-	-	-	0,00%
12	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K4 D60cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	146,99	kg	0,011		-	61,64	0,005	61,643	0,005	41,94%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	237,87	kg	0,018		-	115,65	0,009	115,653	0,009	48,62%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,07	m^3	0,024		-	1,70	0,010	1,696	0,010	41,66%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	27,15	m^2	0,021		-	11,31	0,009	11,314	0,009	41,67%
13	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1 30x60, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	3473,56	kg	0,263		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	12194,40	kg	0,922		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	72,99	m^3	0,429		-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	510,93	m^2	0,448		-	-	-	-	-	0,00%
14	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1' 30x60, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	68,99	kg	0,005		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	122,22	kg	0,009		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	0,86	m^3	0,005		-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	8,24	m^2	0,007		-	-	-	-	-	0,00%
15	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B 20x40, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1566,09	kg	0,118		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	6001,65	kg	0,454		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	22,87	m^3	0,135		-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	217,28	m^2	0,190		-	-	-	-	-	0,00%
16	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B' 20x40 - 20x20, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	377,23	kg	0,029		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	603,68	kg	0,046		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	5,10	m^3	0,030		-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	48,45	m^2	0,042		-	-	-	-	-	0,00%
17	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba 15x35, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	21,69	kg	0,002		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	200,56	kg	0,015		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	0,71	m^3	0,004		-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	8,24	m^2	0,007		-	-	-	-	-	0,00%
18	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba1 15x20, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	514,36	kg	0,039		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,47	m^3	0,026		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	103,73	m^2	0,091		-	-	-	-	-	0,00%
19	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba2 20x40 listplank 10x45, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	492,45	kg	0,037		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	364,57	kg	0,028		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,81	m^3	0,028		-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	58,52	m^2	0,051		-	-	-	-	-	0,00%
20	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Lantai Lt. II & Atap Dropoff, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	19441,21	kg	1,470		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	111,21	m^3	0,654		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	926,71	m^2	0,865		-	-	-	-	-	0,00%
21	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Utama, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	656,36	kg	0,050		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	33,14	kg	0,003		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	3,54	m^3	0,021		-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Footplat Tangga	1,25	m^2	0,001		-	-	-	-	-	0,00%
	e.) Bekisting Kayu Tahun Plat Tangga	19,55	m^2	0,017		-	-	-	-	-	0,00%
	f.) Bekisting Kayu Tahun Trap Tangga	7,25	m^2	0,004		-	-	-	-	-	0,00%
	g.) Bekisting Kayu Tahun Balok Tangga	0,66	m^2	0,001		-	-	-	-	-	0,00%
22	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Selatan, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	866,52	kg	0,066		-	72,13	0,005	72,131	0,005	8,32%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	38,82	kg	0,003		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,45	m^3	0,026		-	0,44	0,003	0,438	0,003	9,83%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Footplat Tangga	1,38	m^2	0,001		-	1,38	0,001	1,380	0,001	100,00%
	e.) Bekisting Kayu Tahun Plat Tangga	25,49	m^2	0,022		-	-	-	-	-	0,00%
	f.) Bekisting Kayu Tahun Trap Tangga	8,23	m^2	0,005		-	-	-	-	-	0,00%
	g.) Bekisting Kayu Tahun Balok Tangga	0,74	m^2	0,001		-	-	-	-	-	0,00%
23	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Praktis KP 12x12cm, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1151,03	kg	0,087		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	6,30	m^3	0,035		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	84,06	m^2	0,046		-	-	-	-	-	0,00%
24	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL 12x15, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	113,39	kg	0,009		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,54	m^3	0,003		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	12,69	m^2	0,007		-	-	-	-	-	0,00%
25	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL1 15x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	838,25	kg	0,063		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	6,00	m^3	0,033		-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	c.) Bekisting Kayu Tahun	56,39	m^2	0,031		-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Plat	63,58	m^2	0,059		-	-	-	-	-	0,00%
26	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL2 12x25, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	88,99	kg	0,007		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,64	m^3	0,004		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun Balok	11,05	m^2	0,006		-	-	-	-	-	0,00%
27	Pekerjaan Beton Bertulang Ring Balok, RB 12x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	289,86	kg	0,022		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	1,31	m^3	0,007		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	28,37	m^2	0,016		-	-	-	-	-	0,00%
28	Pekerjaan Beton Bertulang Meja Pantry, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	24,96	kg	0,002		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,21	m^3	0,001		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	3,35	m^2	0,002		-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH A. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. I			11,717		-	-	3,063	-	3,063	26,14%
B.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. II**						-				
1	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K1 50x50cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	2202,14	kg	0,167		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	4238,90	kg	0,320		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	33,60	m^3	0,198		-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	268,80	m^2	0,209		-	-	-	-	-	0,00%
2	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K2 30x50cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	169,51	kg	0,013		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	585,27	kg	0,044		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	3,78	m^3	0,022		-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	40,32	m^2	0,031		-	-	-	-	-	0,00%
3	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K3 25x25cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	31,16	kg	0,002		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	118,02	kg	0,009		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	0,79	m^3	0,005		-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	12,60	m^2	0,010		-	-	-	-	-	0,00%
4	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1 30x60, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	3150,59	kg	0,238		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	11525,76	kg	0,871		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	66,20	m^3	0,390		-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	463,37	m^2	0,406		-	-	-	-	-	0,00%
5	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1' 30x60, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	261,32	kg	0,020		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	905,54	kg	0,068		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	5,72	m^3	0,034		-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	56,16	m^2	0,049		-	-	-	-	-	0,00%
6	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B 20x40, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1566,09	kg	0,118		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	6001,65	kg	0,454		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	22,87	m^3	0,135		-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	217,28	m^2	0,190		-	-	-	-	-	0,00%
7	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B' 20x40 - 20x20, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	280,18	kg	0,021		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	447,43	kg	0,034		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	3,78	m^3	0,022		-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	35,91	m^2	0,031		-	-	-	-	-	0,00%
8	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba 15x35, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	50,96	kg	0,004		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	388,34	kg	0,029		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	1,68	m^3	0,010		-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	19,55	m^2	0,017		-	-	-	-	-	0,00%
9	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba1 15x20, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	507,67	kg	0,038		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,47	m^3	0,026		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	103,73	m^2	0,091		-	-	-	-	-	0,00%
10	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Lt.III, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	15739,23	kg	1,190		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	90,39	m^3	0,542		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	446,76	m^2	0,417		-	-	-	-	-	0,00%
11	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Utama, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	587,56	kg	0,044		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	33,14	kg	0,003		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	3,28	m^3	0,019		-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Plat Tangga	19,55	m^2	0,017		-	-	-	-	-	0,00%
	e.) Bekisting Kayu Tahun Trap Tangga	7,25	m^2	0,004		-	-	-	-	-	0,00%
	f.) Bekisting Kayu Tahun Balok Tangga	0,66	m^2	0,001		-	-	-	-	-	0,00%
12	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Selatan, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	787,31	kg	0,060		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	38,82	kg	0,003		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,13	m^3	0,024		-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Plat Tangga	25,49	m^2	0,022		-	-	-	-	-	0,00%
	e.) Bekisting Kayu Tahun Trap Tangga	8,23	m^2	0,005		-	-	-	-	-	0,00%
	f.) Bekisting Kayu Tahun Balok Tangga	0,74	m^2	0,001		-	-	-	-	-	0,00%
13	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Praktis KP 12x12cm, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	905,03	kg	0,068		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	3,66	m^3	0,020		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	61,06	m^2	0,034		-	-	-	-	-	0,00%
14	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL 12x15, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	133,22	kg	0,010		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,64	m^3	0,004		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	14,91	m^2	0,008		-	-	-	-	-	0,00%
15	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL1 15x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	651,02	kg	0,049		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	4,66	m^3	0,026		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun Balok	43,23	m^2	0,024		-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Plat	50,11	m^2	0,047		-	-	-	-	-	0,00%
16	Pekerjaan Beton Bertulang Ring Balok RB 12x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	38,16	kg	0,003		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,17	m^3	0,001		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	3,72	m^2	0,002		-	-	-	-	-	0,00%
17	Pekerjaan Beton Bertulang Meja Pantry, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	29,71	kg	0,002		-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,26	m^3	0,001		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	4,04	m^2	0,002		-	-	-	-	-	0,00%
18	Pas. Waterproofing Polyurethane Acrilic Waterbased	295,50	m^2	0,031		-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH B. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. II			7,012		-	-	-	-	-	0,00%
C.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. III**						-				
1	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K1 50x50cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1926,87	kg	0,146		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	3140,72	kg	0,237		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	29,40	m^3	0,173		-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	235,20	m^2	0,183		-	-	-	-	-	0,00%
2	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K2 30x50cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	113,00	kg	0,009		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	330,39	kg	0,025		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	2,52	m^3	0,015		-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	26,88	m^2	0,021		-	-	-	-	-	0,00%
3	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K3 25x25cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	31,16	kg	0,002		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	118,02	kg	0,009		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	0,79	m^3	0,005		-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	12,60	m^2	0,010		-	-	-	-	-	0,00%
4	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1 30x60, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	2123,19	kg	0,161		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	6219,35	kg	0,470		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	44,53	m^3	0,262		-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	311,72	m^2	0,273		-	-	-	-	-	0,00%
5	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1' 30x60, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	191,27	kg	0,014		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	783,32	kg	0,059		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,84	m^3	0,028		-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	47,52	m^2	0,042		-	-	-	-	-	0,00%
6	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B 20x40, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	362,36	kg	0,027		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	1830,55	kg	0,138		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	5,26	m^3	0,031		-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	49,93	m^2	0,044		-	-	-	-	-	0,00%
7	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B' 20x40 - 20x20, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	352,23	kg	0,027		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	686,26	kg	0,052		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,75	m^3	0,028		-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	45,14	m^2	0,040		-	-	-	-	-	0,00%
8	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok BK 25x60, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	397,62	kg	0,030		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	1377,82	kg	0,104		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	11,52	m^3	0,068		-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	92,93	m^2	0,081		-	-	-	-	-	0,00%
9	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Rooftop, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	9308,34	kg	0,704		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	64,55	m^3	0,380		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	544,55	m^2	0,508		-	-	-	-	-	0,00%
10	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Utama, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	587,56	kg	0,044		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	33,14	kg	0,003		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	3,28	m^3	0,019		-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Plat Tangga	19,55	m^2	0,017		-	-	-	-	-	0,00%
	e.) Bekisting Kayu Tahun Trap Tangga	7,25	m^2	0,004		-	-	-	-	-	0,00%
	f.) Bekisting Kayu Tahun Balok Tangga	0,66	m^2	0,001		-	-	-	-	-	0,00%
11	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Praktis, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1393,67	kg	0,105		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	5,63	m^3	0,031		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	93,89	m^2	0,052		-	-	-	-	-	0,00%
12	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL 12x15, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	235,92	kg	0,018		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,85	m^3	0,005		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	19,88	m^2	0,011		-	-	-	-	-	0,00%
13	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL2 15x25, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	707,88	kg	0,054		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	6,14	m^3	0,034		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun Balok	47,74	m^2	0,026		-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Plat	39,55	m^2	0,037		-	-	-	-	-	0,00%
14	Pekerjaan Beton Bertulang Ring Balok RB 12x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	370,57	kg	0,028		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	1,67	m^3	0,009		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	36,27	m^2	0,020		-	-	-	-	-	0,00%
15	Pekerjaan Beton Bertulang Meja Beton, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	470,43	kg	0,036		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	4,28	m^3	0,024		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	66,18	m^2	0,036		-	-	-	-	-	0,00%
16	Pas. Waterproofing Polyurethane Acrilic Waterbased	151,73	m^2	0,016		-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH C. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. III			5,035		-	-	-	-	-	0,00%
D.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. ROOFTOP**						-				
1	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K3 25x25cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	119,22	kg	0,009		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	215,05	kg	0,016		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	1,61	m^3	0,009		-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	25,80	m^2	0,020		-	-	-	-	-	0,00%
2	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba 15x35, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	126,87	kg	0,010		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	807,46	kg	0,061		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,21	m^3	0,025		-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	48,89	m^2	0,043		-	-	-	-	-	0,00%
3	Pekerjaan Beton Bertulang Plat Atap Struktur, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1000,10	kg	0,076		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	6,21	m^3	0,037		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	51,74	m^2	0,048		-	-	-	-	-	0,00%
4	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Praktis, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	556,46	kg	0,042		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	2,34	m^3	0,013		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	38,99	m^2	0,021		-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
5	Pekerjaan Beton Bertulang Ring Balok RB 12x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	571,05	kg	0,043		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	4,65	m^3	0,026		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	80,60	m^2	0,044		-	-	-	-	-	0,00%
6	Pas. Waterproofing Polyurethane Acrilic Waterbased	725,56	m^2	0,077		-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH D. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. ROOFTOP			0,621		-	-	-	-	-	0,00%
E.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON RUANG LIFT**						-				
	Pekerjaan Beton Sudah Termasuk Pekerjaan Besi Tulangan dan Bekisting						-				
1	Pekerjaan Beton Bertulang Pit Lift						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Ulir	1506,60	kg	0,114		-	1.431,27	0,108	1.431,270	0,108	95,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	7,92	m3	0,047		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	45,44	m2	0,042		-	22,72	0,021	22,720	0,021	50,00%
	d.) Pas. Pondasi siklop, 60% beton campuran 1SP : 2PB : 3Kr dan 40% batu belah	14,00	m3	0,196		-	14,00	0,196	14,000	0,196	100,00%
	e.) Pas. Waterproofing Polyurethane Acrilic Waterbased	35,26	m2	0,004		-	-	-	-	-	0,00%
2	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Sloof S 20x30, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	35,24	kg	0,003		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	123,10	kg	0,009		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	0,78	m^3	0,005		-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	13,00	m^2	0,007		-	-	-	-	-	0,00%
3	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur Lift K1 L 25x80cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1077,26	kg	0,081		-	108,87	0,008	108,866	0,008	10,11%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	2347,16	kg	0,177		-	222,22	0,017	222,216	0,017	9,47%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	22,82	m3	0,134		-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	216,32	m2	0,168		-	20,48	0,016	20,480	0,016	9,47%
4	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur Lift K2 40x45cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	63,59	kg	0,005		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	125,00	kg	0,009		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	2,38	m3	0,014		-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	22,44	m2	0,017		-	-	-	-	-	0,00%
5	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok BL 40x45, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	38,34	kg	0,003		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	73,86	kg	0,006		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	1,40	m^3	0,008		-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	13,26	m^2	0,012		-	-	-	-	-	0,00%
6	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Struktur Lift B1 20x30, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	188,67	kg	0,014		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	883,81	kg	0,067		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,20	m3	0,025		-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	56,00	m2	0,049		-	-	-	-	-	0,00%
7	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Struktur Lift B 20x40, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	43,57	kg	0,003		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	164,14	kg	0,012		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	1,04	m3	0,006		-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	13,00	m2	0,011		-	-	-	-	-	0,00%
8	Pekerjaan Beton Bertulang Plat Struktur Atap Lift, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Ulir	235,13	kg	0,018		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	2,10	m3	0,012		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	10,50	m2	0,010		-	-	-	-	-	0,00%
9	Pekerjaan Struktur Rangka Baja Lift (*Termasuk Pengelasan*)						-				
	a.) Pemasangan Besi Baja IWF + zinc chromate	74,20	kg	0,015		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pemasangan Besi Baja UNP + zinc chromate	32,50	kg	0,005		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Pemasangan Besi Baja T-Beam + zinc chromate	404,60	kg	0,068		-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Pemasangan Plat Baja + zinc chromate	49,77	kg	0,010		-	-	-	-	-	0,00%
	e.) Angkur M16 p=40cm	24,00	bh	0,020		-	-	-	-	-	0,00%
	f.) Ladder Lift Pipa Seamless SCH 40 Ø2½" & Ø1"	2,70	m'	0,009		-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH E. PEKERJAAN STRUKTUR BETON RUANG LIFT			1,417		-	-	0,366	-	0,366	25,85%
IV.	**PEKERJAAN STRUKTUR BAJA DAN PENUTUP ATAP**						-				
	Pekerjaan Baja Atap Utama (Sudah Termasuk Pengelasan)						-				
1	Pek. Kolom & Rafter Baja IWF.200.100.5,5.8	3787,14	kg	0,744		-	-	-	-	-	0,00%
2	Eaves Haunch Baja IWF.200.100.5,5.8	894,60	kg	0,176		-	-	-	-	-	0,00%
3	Pek. Gording CNP 150.50.20.2,3	2850,87	kg	0,481		-	-	-	-	-	0,00%
4	Pekerjaan perakitan Baja	7532,61	kg	0,016		-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Base plat & Fixed Platt=12mm	340,23	kg	0,067		-	-	-	-	-	0,00%
6	End plat, Stiffener, dudukan gording etc. t=8mm	558,01	kg	0,110		-	-	-	-	-	0,00%
7	Angkur M16 p=40cm	168,00	bh	0,141		-	-	-	-	-	0,00%
8	Baut Mur Ø12mm (½"x2")	840,00	bh	0,016		-	-	-	-	-	0,00%
9	Sagrod Ø12mm	332,38	kg	0,025		-	-	-	-	-	0,00%
10	Spanner kuda-kuda Ø16mm	343,43	kg	0,026		-	-	-	-	-	0,00%
11	Span Skrup M16	24,00	bh	0,010		-	-	-	-	-	0,00%
12	Pemasangan Grouting Beton	0,88	m^2	0,000		-	-	-	-	-	0,00%
13	Pek. Insulation Buble t=8mm + Roof Mesh	496,10	m^2	0,245		-	-	-	-	-	0,00%
14	Pemasangan Atap Galvalum Pasir, t=0.35mm	496,10	m^2	0,373		-	-	-	-	-	0,00%
15	Pemasangan Nok Galvalum Pasir, t=0.3mm	41,00	m'	0,023		-	-	-	-	-	0,00%
16	Pengecatan Permukaan Baja dg Zinc Chromate	485,20	m^2	0,087		-	-	-	-	-	0,00%
17	Pas. Lisplank wood plank 8x300 mm	65,20	m'	0,039		-	-	-	-	-	0,00%
18	Pengecatan Bidang Listplank Menggunakan Cat Minyak	19,56	m^2	0,006		-	-	-	-	-	0,00%
	Pekerjaan Atap Dropoff						-				
19	Pas. Rangka Atap, Kaso dan Reng Baja Ringan	63,82	m^2	0,197		-	-	-	-	-	0,00%
20	Pek. Insulation Buble t=8mm + Roof Mesh	63,82	m^2	0,031		-	-	-	-	-	0,00%
21	Pemasangan Atap Genteng Glazur Besar	63,82	m^2	0,088		-	-	-	-	-	0,00%
22	Pemasangan Bubung Genteng Glazur	24,72	m'	0,027		-	-	-	-	-	0,00%
23	Mahkota Bubungan	6,00	bh	0,008		-	-	-	-	-	0,00%
24	Pengecatan Genteng *(Bubungan & Mahkota Bubungan)*	7,94	m^2	0,002		-	-	-	-	-	0,00%
25	Pas. Lisplank wood plank 8x300 mm	26,80	m'	0,016		-	-	-	-	-	0,00%
26	Pengecatan Bidang Listplank Menggunakan Cat Minyak	8,04	m^2	0,003		-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH IV. PEKERJAAN STRUKTUR BAJA DAN PENUTUP ATAP			2,956		-	-	-	-	-	0,00%
V.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR**						-				
A.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.I**						-				
1.A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**						-				
1	Aanstampeng Batu Belah	45,86	m^3	0,163		-	21,29	0,076	21,293	0,076	46,43%
2	Pas. Pondasi Batu Belah 1 PC : 6 PP	150,82	m^3	0,708		-	84,63	0,397	84,630	0,397	56,11%
3	Pemasangan Dinding Ruang Lift Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	45,68	m^2	0,050		-	-	-	-	-	0,00%
4	Pemasangan Rolag Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	12,68	m^2	0,014		-	-	-	-	-	0,00%
5	Pemasangan Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	115,06	m^2	0,072		-	-	-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	923,77	m^2	0,726		-	-	-	-	-	0,00%
7	Pemasangan Plesteran 1 SP : 6 PP Tebal 15mm	200,61	m^2	0,073		-	-	-	-	-	0,00%
8	Pemasangan Finishing Plesteran Mortar Siap Pakai	1776,18	m^2	0,695		-	-	-	-	-	0,00%
9	Pemasangan Plesteran Skoning 1 SP : 2 PP, lebar 10mm	877,00	m'	0,124		-	-	-	-	-	0,00%
10	Pemasangan Acian	200,61	m^2	0,043		-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
11	Pemasangan Finishing Acian Mortar Siap Pakai	2130,54	m²	0,571		-	-	-	-	-	0,00%
1.B	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**						-				
1	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	886,23	m²	1,250		-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Lantai Tangga Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	50,55	m²	0,071		-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Meja Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	3,61	m²	0,005		-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Doff *(Area Toilet)*	23,39	m²	0,035		-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Doff *(Area Entrance)*	113,43	m²	0,168		-	-	-	-	-	0,00%
6	Pas. Dinding Homogenous Tile uk. 60 x 120cm *(Dinding Lift)*	10,40	m²	0,017		-	-	-	-	-	0,00%
7	Pas. Stepnosing uk. 10x60cm *(Tangga Utama, Tangga Selatan, Teras, R. Conference*	162,10	m'	0,066		-	-	-	-	-	0,00%
8	Pas. Homogenous Tile Dinding uk. 60 x 120cm *(Area Toilet, Janitor & Pantry)*	110,28	m²	0,178		-	-	-	-	-	0,00%
1.C	**PEKERJAAN SANITAIR**						-				
1	Memasang Closet Duduk / Mono Blok	5,00	bh	0,128		-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Floor Drain	4,00	bh	0,010		-	-	-	-	-	0,00%
3	Memasang Kitchen Sink 90x50cm One Hole + Wing stainlessteel Lengkap (Sifon + Kran) *Pantry*	1,00	bh	0,010		-	-	-	-	-	0,00%
4	Memasang Washtafle Wall Hung Lavatory 1 Tap Hole Lengkap (Sifon + Kran) *Toilet Difable*	1,00	bh	0,023		-	-	-	-	-	0,00%
5	Memasang Washtafle Semi Recessed Lavatory Lengkap (Sifon + Kran) *Toilet Pria & Wanita*	3,00	bh	0,050		-	-	-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Kran Ø ½"	8,00	bh	0,017		-	-	-	-	-	0,00%
7	Pemasangan Jet Shower	5,00	bh	0,012		-	-	-	-	-	0,00%
8	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 175x100cm *(Lavatory Toilet Wanita)*	1,00	bh	0,002		-	-	-	-	-	0,00%
9	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 90x100cm *(Lavatory Toilet Pria)*	1,00	bh	0,001		-	-	-	-	-	0,00%
10	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 60x100cm *(Lavatory Diffable)*	1,00	bh	0,001		-	-	-	-	-	0,00%
11	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 60x100cm *(Mushola)*	1,00	bh	0,001		-	-	-	-	-	0,00%
12	Pemasangan Handrail For Washbasin with Screws (For Wheelchair and Crutch Users)	1,00	bh	0,043		-	-	-	-	-	0,00%
1.D	**PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA**						-				
1	Pas. Pintu Type P1, Pintu Kaca Frameless	1,00	unit	0,179		-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Pintu Type P2, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4	5,00	unit	0,221		-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Pintu Type P3, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4	8,00	unit	0,182		-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Pintu Type P3, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4	1,00	unit	0,023		-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Pintu Type P4, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4	2,00	unit	0,037		-	-	-	-	-	0,00%
6	Pas. Pintu Type P4, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4	1,00	unit	0,022		-	-	-	-	-	0,00%
7	Pas. Pintu Type P5, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4	2,00	unit	0,054		-	-	-	-	-	0,00%
8	Pas. Pintu Type PS, Pintu Spandrell Rk. Alummunium 4	1,00	unit	0,017		-	-	-	-	-	0,00%
9	Pas. Jendela Type J1, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4	25,00	unit	0,630		-	-	-	-	-	0,00%
10	Pas. Kaca Mati Type KM	2,00	unit	0,148		-	-	-	-	-	0,00%
11	Pas. Kaca Mati Type KM2	1,00	unit	0,323		-	-	-	-	-	0,00%
12	Pas. Kaca Mati Type KC	3,00	unit	0,031		-	-	-	-	-	0,00%
13	Pas. Boven Type BV	4,00	unit	0,023		-	-	-	-	-	0,00%
14	Pas. Railling Ram Difabel Stainlessteel	18,60	m'	0,037		-	-	-	-	-	0,00%
15	Pas. Railling Tangga Utama Stainlessteel	18,00	m'	0,036		-	-	-	-	-	0,00%
16	Pas. Railling Tangga Selatan Stainlessteel	21,60	m'	0,043		-	-	-	-	-	0,00%
17	Pas. Listplank Ornamen Plat Galvanis 1,2mm, Cutting CNC Fin. Cat Duco	19,20	m²	0,096		-	-	-	-	-	0,00%
18	Pas. Cover Kolom ACP Rk. Hollow	37,96	m²	0,226		-	-	-	-	-	0,00%
1.E	**PEKERJAAN DINDING PARTISI**						-				
1	Pas. Meja Resepsionis \/ Front Office	1,00	unit	0,113		-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Meja Resepsionis TPII	1,00	unit	0,118		-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Fasad Gunungan Depan Type. DG	2,00	unit	0,495		-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Dinding Partisi Type 1, Calsyboard\/ GRCboard t=6mm Dua sisi, Rk. Metalstud	1,00	unit	0,031		-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Dinding Partisi Type 2, Calsyboard\/ GRCboard t=6mm Dua sisi, Rk. Metalstud	1,00	unit	0,047		-	-	-	-	-	0,00%
6	Pas. Dinding Backdrop Type BK.1	1,00	unit	0,093		-	-	-	-	-	0,00%
7	Pas. Dinding Backdrop Type BK.2	1,00	unit	0,045		-	-	-	-	-	0,00%
8	Pas. Dinding Backdrop Type BK.3	1,00	unit	0,063		-	-	-	-	-	0,00%
9	Pas. Dinding Backdrop Type BK.4	1,00	unit	0,033		-	-	-	-	-	0,00%
10	Pas. Dinding Backdrop Type BK.18	1,00	unit	0,158		-	-	-	-	-	0,00%
11	Pas. Dinding Kedap Suara (Ava Studio & Lab Podcast)	205,09	m²	0,445		-	-	-	-	-	0,00%
12	Pas. Papan Tulis Kaca Bening 8mm + Bevel	1,00	unit	0,007		-	-	-	-	-	0,00%
13	Pas. Kitchen Set Multyplek Fin. HPL (Kabinet Meja)	2,70	m'	0,024		-	-	-	-	-	0,00%
14	Pas. Kitchen Set Multyplek Fin. HPL (Kabinet Gantung)	2,70	m'	0,035		-	-	-	-	-	0,00%
15	Pas. Dinding Cubicle Temperd Glass Laminated 6mm +1.14 PVB + 6mm	2,00	unit	0,243		-	-	-	-	-	0,00%
1.F	**PEKERJAAN LANGIT - LANGIT**						-				
1	Memasang Rk. hollow Galvanis, modul 60 x 60 cm, plafon	1055,65	m²	0,709		-	-	-	-	-	0,00%
2	Memasang Langit-langit Gypsum Board, Uk. 120x240 tebal 9mm	798,16	m²	0,183		-	-	-	-	-	0,00%
3	Memasang Langit-langit Tritisan PVC tebal 6mm lebar 20cm	136,08	m²	0,145		-	-	-	-	-	0,00%
4	Pemasangan 1 m2 Langit-langit Akustik Ukuran 60 cm x 120 cm Berikut Rangka T	86,30	m²	0,020		-	-	-	-	-	0,00%
5	Pemasangan Langit-langit Multyplek t=3mm Lapis HPL *(R. Konference)*	121,41	m²	0,096		-	-	-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Kisi-kisi Plafond Hollow Fin. Cat DUCO	87,25	m²	0,275		-	-	-	-	-	0,00%
7	List Langit-Langit Shadowline Alluminium lebar 15mm	852,30	m'	0,133		-	-	-	-	-	0,00%
8	Pemasangan drop celling + Rangka	264,00	m'	0,073		-	-	-	-	-	0,00%
1.G	**PEKERJAAN PENGECATAN**						-				
1	Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield	372,72	m²	0,094		-	-	-	-	-	0,00%
2	Pengecat Tembok Baru Interior	1263,30	m²	0,256		-	-	-	-	-	0,00%
3	Compound Beton expose	39,96	m²	0,004		-	-	-	-	-	0,00%
4	Pengecatan Plafond	980,76	m²	0,153		-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH A. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.I			11,743		-	-	0,473	-	0,473	4,03%
B.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.II**						-				
2.A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**						-				
1	Pemasangan Dinding Ruang Lift Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	45,68	m²	0,050		-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Rolag Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	0,96	m²	0,001		-	-	-	-	-	0,00%
3	Pemasangan Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	111,06	m²	0,069		-	-	-	-	-	0,00%
4	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	755,64	m²	0,593		-	-	-	-	-	0,00%
5	Pemasangan Plesteran 1 SP : 6 PP Tebal 15mm	201,29	m²	0,073		-	-	-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Finishing Plesteran Mortar Siap Pakai	1496,63	m²	0,586		-	-	-	-	-	0,00%
7	Pemasangan Plesteran Skoning 1 SP : 2 PP, lebar 10mm	821,04	m'	0,116		-	-	-	-	-	0,00%
8	Pemasangan Acian	201,29	m²	0,043		-	-	-	-	-	0,00%
9	Pemasangan Finishing Acian Mortar Siap Pakai	1496,63	m²	0,401		-	-	-	-	-	0,00%
2.B	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**						-				
1	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	841,86	m²	1,187		-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Lantai Tangga Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	50,55	m²	0,071		-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Meja Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	3,68	m²	0,005		-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Doff *(Area Toilet dan Janitor)*	19,79	m²	0,029		-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Homogenous Tile Dinding uk. 60 x 120cm *(Dinding depan Lift)*	10,40	m²	0,017		-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
6	Pas. Stepnosing uk. 10x60cm *(Tangga Utama & Tangga Selatan)*	91,00	m'	0,037		-	-	-	-	-	0,00%
7	Pas. Homogenous Tile Dinding uk. 60 x 120cm *(Area Toilet, Janitor & Pantry)*	85,18	m²	0,138		-	-	-	-	-	0,00%
2.C	**PEKERJAAN SANITAIR**						-				
	Dalam Gedung			0,000		-	-	-	-	-	0,00%
1	Memasang Closet Duduk / Mono Blok	5,00	bh	0,128		-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Floor Drain	6,00	bh	0,015		-	-	-	-	-	0,00%
3	Memasang Kitchen Sink 90x50cm One Hole + Wing stainlessteel Lengkap (Sifon + Kran) *Pantry*	1,00	bh	0,010		-	-	-	-	-	0,00%
4	Memasang Washtafle Wall Hung Lavatory 1 Tap Hole Lengkap (Sifon + Kran) *Toilet Difable*	1,00	bh	0,023		-	-	-	-	-	0,00%
5	Memasang Washtafle Semi Recessed Lavatory Lengkap (Sifon + Kran) *Toilet Pria & Wanita*	3,00	bh	0,050		-	-	-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Kran Ø ½"	12,00	bh	0,025		-	-	-	-	-	0,00%
7	Pemasangan Jet Shower	5,00	bh	0,012		-	-	-	-	-	0,00%
8	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 175x100cm *(Lavatory Toilet Wanita)*	1,00	bh	0,002		-	-	-	-	-	0,00%
9	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 90x100cm *(Lavatory Toilet Pria)*	1,00	bh	0,001		-	-	-	-	-	0,00%
10	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 60x100cm *(Lavatory Diffable)*	1,00	bh	0,001		-	-	-	-	-	0,00%
11	Pemasangan Handrail For Washbasin with Screws (For Wheelchair and Crutch Use	1,00	bh	0,043		-	-	-	-	-	0,00%
2.D	**PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA**						-				
1	Pas. Pintu Type P2, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4	7,00	unit	0,310		-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Pintu Type P3, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4	3,00	unit	0,068		-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Pintu Type P4, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4	2,00	unit	0,037		-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Pintu Type P4, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4	1,00	unit	0,022		-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Pintu Type PS, Pintu Spandrell Rk. Alummunium 4	1,00	unit	0,017		-	-	-	-	-	0,00%
6	Pas. Jendela Type J1, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4	25,00	unit	0,630		-	-	-	-	-	0,00%
7	Pas. Kaca Mati Type KM1	4,00	unit	1,283		-	-	-	-	-	0,00%
8	Pas. Kaca Mati Type KS	2,00	unit	0,109		-	-	-	-	-	0,00%
9	Pas. Railling Tangga Utama Stainlessteel	18,00	m'	0,036		-	-	-	-	-	0,00%
10	Pas. Railling Tangga Selatan Stainlessteel	21,60	m'	0,043		-	-	-	-	-	0,00%
11	Pas. Fasad Utama Depan Type. FU 1	1,00	unit	0,859		-	-	-	-	-	0,00%
12	Pas. Fasad Utama Depan Type. FU 2	2,00	unit	1,099		-	-	-	-	-	0,00%
2.E	**PEKERJAAN DINDING PARTISI**						-				
1	Pas. Dinding Backdrop Type BK.6	1,00	unit	0,032		-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Dinding Backdrop Type BK.7	1,00	unit	0,058		-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Dinding Backdrop Type BK.8	2,00	unit	0,120		-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Dinding Backdrop Type BK.9	1,00	unit	0,051		-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Dinding Backdrop Type BK.10	3,00	unit	0,186		-	-	-	-	-	0,00%
6	Pas. Papan Tulis Kaca Bening 8mm + Bevel	15,00	unit	0,110		-	-	-	-	-	0,00%
7	Pas. Kitchen Set Multyplek Fin. HPL (Kabinet Meja)	2,70	m'	0,024		-	-	-	-	-	0,00%
8	Pas. Kitchen Set Multyplek Fin. HPL (Kabinet Gantung)	2,70	m'	0,035		-	-	-	-	-	0,00%
9	Pas. Dinding Cubicle Temperd Glass Laminated 6mm +1.14 PVB + 6mm	2,00	unit	0,243		-	-	-	-	-	0,00%
2.F	**PEKERJAAN LANGIT - LANGIT**						-				
1	Memasang Rk. hollow Galvanis, modul 60 x 60 cm, plafon	926,82	m²	0,623		-	-	-	-	-	0,00%
2	Memasang Langit-langit Gypsum Board, Uk(120x240) tebal 9mm	855,18	m²	0,196		-	-	-	-	-	0,00%
3	Memasang Langit-langit Tritisan PVC tebal 6mm lebar 20cm	71,64	m²	0,076		-	-	-	-	-	0,00%
4	List Langit-Langit Shadowline Alluminium lebar 15mm	634,65	m'	0,099		-	-	-	-	-	0,00%
2.G	**PEKERJAAN PENGECATAN**						-				
1	Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield	279,81	m²	0,070		-	-	-	-	-	0,00%
2	Pengecat Tembok Baru Interior	974,85	m²	0,198		-	-	-	-	-	0,00%
3	Compound Beton expose	39,96	m²	0,004		-	-	-	-	-	0,00%
4	Pengecatan Plafond	895,14	m²	0,139		-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH B. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.II			10,505		-	-	-	-	-	0,00%
C.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.III**						-				
3.A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**						-				
1	Pemasangan Dinding Ruang Lift Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	45,46	m²	0,049		-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Rolag Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	0,96	m²	0,001		-	-	-	-	-	0,00%
3	Pemasangan Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	113,71	m²	0,071		-	-	-	-	-	0,00%
4	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	912,08	m²	0,716		-	-	-	-	-	0,00%
5	Pemasangan Plesteran 1 SP : 6 PP Tebal 15mm	200,56	m²	0,072		-	-	-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Finishing Plesteran Mortar Siap Pakai	1807,93	m²	0,708		-	-	-	-	-	0,00%
7	Pemasangan Plesteran Skoning 1 SP : 2 PP, lebar 10mm	801,28	m'	0,114		-	-	-	-	-	0,00%
8	Pemasangan Acian	200,56	m²	0,043		-	-	-	-	-	0,00%
9	Pemasangan Finishing Acian Mortar Siap Pakai	1807,93	m²	0,485		-	-	-	-	-	0,00%
3.B	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**						-				
1	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	841,86	m²	1,187		-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Lantai Tangga Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	21,60	m²	0,030		-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Meja Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	61,18	m²	0,086		-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Doff *(Area Toilet & Janitor)*	19,79	m²	0,029		-	-	-	-	-	0,00%
5	Pemasangan Hospital Plint Ukuran 10 x 30cm	444,10	m'	0,232		-	-	-	-	-	0,00%
6	Pas. Homogenous Tile Dinding uk. 60 x 120cm *(Dinding Lift)*	10,43	m²	0,017		-	-	-	-	-	0,00%
7	Pas. Stepnosing uk. 10x60cm *(Tangga Utama)*	42,00	m'	0,017		-	-	-	-	-	0,00%
8	Pas. Homogenous Tile Dinding uk. 60 x 120cm *(Area Toilet)*	81,49	m²	0,132		-	-	-	-	-	0,00%
9	Pas. Keramik dinding 30x60 cm *(Area Washtafle Laborat, Janitor & Pantry)*	26,25	m²	0,064		-	-	-	-	-	0,00%
3.C	**PEKERJAAN SANITAIR**						-				
	Dalam Gedung			0,000		-	-	-	-	-	0,00%
1	Memasang Closet Duduk / Mono Blok	5,00	bh	0,128		-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Floor Drain	6,00	bh	0,015		-	-	-	-	-	0,00%
3	Memasang Kitchen Sink 90x50cm One Hole + Wing stainlessteel Lengkap (Sifon + Kran) *Pantry, Area Tutorial* & Area Pengolahan	12,00	bh	0,121		-	-	-	-	-	0,00%
4	Memasang Kitchen Sink 80x50cm stainlessteel Lengkap (Sifon + Kran) *Area Cuci Alat*	3,00	bh	0,028		-	-	-	-	-	0,00%
5	Memasang Washtafle Wall Hung Lavatory 1 Tap Hole Lengkap (Sifon + Kran) *Toilet Difable*	1,00	bh	0,023		-	-	-	-	-	0,00%
6	Memasang Washtafle Semi Recessed Lavatory Lengkap (Sifon + Kran) *Toilet Pria & Wanita*	3,00	bh	0,050		-	-	-	-	-	0,00%
7	Memasang Washtafle Self Rimming Lavatory Lengkap (Sifon + Kran) *Lab. Bioteknologi Farmasi, Area Praktikum Mahasiswa* & Lab. PSG	9,00	bh	0,150		-	-	-	-	-	0,00%
8	Pemasangan Kran Ø ½"	6,00	bh	0,012		-	-	-	-	-	0,00%
9	Pemasangan Jet Shower	5,00	bh	0,012		-	-	-	-	-	0,00%
10	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 175x100cm *(Lavatory Toilet Wanita)*	1,00	bh	0,002		-	-	-	-	-	0,00%
11	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 100x90cm *(Lavatory Toilet Pria)*	1,00	bh	0,001		-	-	-	-	-	0,00%
12	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 60x100cm *(Lavatory Diffable)*	1,00	bh	0,001		-	-	-	-	-	0,00%
13	Pemasangan Handrail For Washbasin with Screws (For Wheelchair and Crutch Use	1,00	bh	0,043		-	-	-	-	-	0,00%
3.D	**PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA**						-				
1	Pas. Pintu Type P2, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4	12,00	unit	0,531		-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Pintu Type P3, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4	10,00	unit	0,228		-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
3	Pas. Pintu Type P4, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4	2,00	unit	0,037		-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Pintu Type P4, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4	1,00	unit	0,022		-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Pintu Type PS, Pintu Spandrell Rk. Alummunium 4	1,00	unit	0,017		-	-	-	-	-	0,00%
6	Pas. Pintu Type PJ, Pintu Jendela Kaca Es Rk. Alummunium 4	1,00	unit	0,040		-	-	-	-	-	0,00%
7	Pas. Jendela Type J1, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4	14,00	unit	0,353		-	-	-	-	-	0,00%
8	Pas. Jendela Type J2, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4	1,00	unit	0,014		-	-	-	-	-	0,00%
9	Pas. Jendela Type J3, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4	8,00	unit	0,088		-	-	-	-	-	0,00%
10	Pas. Kaca Mati Type KS	2,00	unit	0,109		-	-	-	-	-	0,00%
11	Pas. Boven Type BV	3,00	unit	0,018		-	-	-	-	-	0,00%
12	Pas. Boven Type BV1	1,00	unit	0,007		-	-	-	-	-	0,00%
13	Pas. Railling Tangga Utama Stainlessteel	18,00	m'	0,036		-	-	-	-	-	0,00%
14	Pas. Railing Kaca Type R1	20,00	m'	0,040		-	-	-	-	-	0,00%
15	Pasang Dinding Ruster Type RS	2,00	unit	0,023		-	-	-	-	-	0,00%
3.E	**PEKERJAAN DINDING PARTISI**						-				
1	Pas. Dinding Partisi Type 3, Calsyboard/ GRCboard t=6mm Dua sisi, Rk. Metalstud	4,00	unit	0,142		-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Dinding Partisi Type 4, Calsyboard/ GRCboard t=6mm Dua sisi, Rk. Metalstud	1,00	unit	0,020		-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Dinding Partisi Type 5, Calsyboard/ GRCboard t=6mm Dua sisi, Rk. Metalstud	2,00	unit	0,071		-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Dinding Partisi Type 6, Multyplek 6mm Lapis HPL Dua sisi; Calsyboard/ GRCboard t=6mm Dua sisi; Rk. Metalstud	2,00	unit	0,099		-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Dinding Partisi Type 7, Calsyboard/ GRCboard t=6mm Dua sisi, Rk. Metalstud	1,00	unit	0,038		-	-	-	-	-	0,00%
6	Pas. Dinding Backdrop Type BK.11	1,00	unit	0,070		-	-	-	-	-	0,00%
7	Pas. Dinding Backdrop Type BK.12	1,00	unit	0,048		-	-	-	-	-	0,00%
8	Pas. Dinding Backdrop Type BK.13	2,00	unit	0,136		-	-	-	-	-	0,00%
9	Pas. Dinding Backdrop Type BK.14	3,00	unit	0,093		-	-	-	-	-	0,00%
10	Pas. Dinding Backdrop Type BK.15	1,00	unit	0,029		-	-	-	-	-	0,00%
11	Pas. Dinding Backdrop Type BK.16	1,00	unit	0,062		-	-	-	-	-	0,00%
12	Pas. Dinding Backdrop Type BK.17	2,00	unit	0,077		-	-	-	-	-	0,00%
13	Pas. Kitchen set ACP Rk. Alluminium	78,80	m'	0,961		-	-	-	-	-	0,00%
14	Pas. Kitchen Set Multyplek Fin. HPL (Kabinet Meja)	8,85	m'	0,078		-	-	-	-	-	0,00%
15	Pas. Kitchen Set Multyplek Fin. HPL (Kabinet Gantung)	8,85	m'	0,113		-	-	-	-	-	0,00%
16	Pas. Dinding Cubicle Temperd Glass Laminated 6mm +1.14 PVB + 6mm	2,00	unit	0,243		-	-	-	-	-	0,00%
3.F	**PEKERJAAN LANGIT - LANGIT**						-				
1	Memasang Rk. hollow Galvanis, modul 60 x 60 cm, plafon	947,97	m^2	0,637		-	-	-	-	-	0,00%
2	Memasang Langit-langit Gypsum Board, Uk(120x240) tebal 9mm	876,33	m^2	0,201		-	-	-	-	-	0,00%
3	Memasang Langit-langit Tritisan PVC tebal 6mm lebar 20cm	71,64	m^2	0,076		-	-	-	-	-	0,00%
4	List Langit-Langit Shadowline Alluminium lebar 15mm	770,75	m'	0,120		-	-	-	-	-	0,00%
5	Pemasangan drop celling + Rangka	141,00	m'	0,039		-	-	-	-	-	0,00%
3.G	**PEKERJAAN PENGECATAN**						-				
1	Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield	418,79	m^2	0,105		-	-	-	-	-	0,00%
2	Pengecat Tembok Baru Interior	1424,54	m^2	0,289		-	-	-	-	-	0,00%
3	Compound Beton expose	17,10	m^2	0,002		-	-	-	-	-	0,00%
4	Pengecatan Plafond + Compound	876,33	m^2	0,136		-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH C. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.III			10,086		-	-	-	-	-	0,00%
D.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt. ROOF TOP**						-				
4.A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**						-				
1	Pemasangan Dinding Ruang Lift Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	30,38	m^2	0,033		-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	542,84	m^2	0,426		-	-	-	-	-	0,00%
3	Pemasangan Plesteran 1 SP : 6 PP Tebal 15mm	60,76	m^2	0,022		-	-	-	-	-	0,00%
4	Pemasangan Finishing Plesteran Mortar Siap Pakai	1048,88	m^2	0,411		-	-	-	-	-	0,00%
5	Pemasangan Plesteran Skoning 1 SP : 2 PP, lebar 10mm	142,40	m'	0,020		-	-	-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Acian	60,76	m^2	0,013		-	-	-	-	-	0,00%
7	Pemasangan Finishing Acian Mortar Siap Pakai	1048,88	m^2	0,281		-	-	-	-	-	0,00%
4.B	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**						-				
1	Pas. Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	3,60	m^2	0,005		-	-	-	-	-	0,00%
	Finishing Lantai Roof Top			0,000		-	-	-	-	-	0,00%
2	Beton Screed Leveling Lantai	13,85	m^3	0,077		-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Floor Harderner *(Atap Roof Top)*	276,94	m^2	0,258		-	-	-	-	-	0,00%
4.C	**PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA**						-				
1	Pas. Pintu Type P6, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4	2,00	unit	0,034		-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Pintu Type PB, Pintu Besi Rk. Hollow 40.40.1,2 Kusen Hollow 40.60.1,2	2,00	unit	0,034		-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Jendela Type J2, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4	4,00	unit	0,057		-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Boven Type BV	4,00	unit	0,023		-	-	-	-	-	0,00%
4.D	**PEKERJAAN LANGIT - LANGIT**						-				
1	Memasang Rk. hollow Galvanis, modul 60 x 60 cm, plafon	18,75	m^2	0,013		-	-	-	-	-	0,00%
2	Memasang Langit-langit Gypsum Board, Uk(120x240) tebal 9mm	18,75	m^2	0,003		-	-	-	-	-	0,00%
3	List Langit-Langit Shadowline Alluminium lebar 15mm	18,50	m'	0,003		-	-	-	-	-	0,00%
4.E	**PEKERJAAN PENGECATAN**			0,000		-	-	-	-	-	0,00%
1	Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield	777,37	m^2	0,195		-	-	-	-	-	0,00%
2	Pengecat Tembok Baru Interior	76,64	m^2	0,016		-	-	-	-	-	0,00%
3	Compound Beton expose	21,20	m^2	0,002		-	-	-	-	-	0,00%
4	Pengecatan Plafond + Compound	39,95	m^2	0,006		-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH D. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt. ROOF TOP			1,932		-	-	-	-	-	0,00%
VI.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL**						-				
A.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.I**						-				
1.	**PEKERJAAN PLUMBING**						-				
	Distribusi Air Bersih						-				
1	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1/2" ke Unit Saniter	68,00	m'	0,012		-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø ¾"	69,80	m'	0,014		-	-	-	-	-	0,00%
3	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1"	3,00	m'	0,001		-	-	-	-	-	0,00%
4	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1¼"	59,40	m'	0,027		-	-	-	-	-	0,00%
	Sanitasi Air Kotor & Bekas						-				
5	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"	79,60	m'	0,023		-	-	-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	98,00	m'	0,037		-	-	-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 45x45 tinggi 50 cm	1,00	bh	0,004		-	-	-	-	-	0,00%
7	Material Konsumable Instalasi *(Valve, Pressure Gauge, Knee, Tee, dll)*	1,00	pkt	0,028		-	-	-	-	-	0,00%
	Luar Gedung						-				
8	Membuat Instalasi Bio Septic Tank Kapasitas 5000 L	1,00	paket	0,143		-	-	-	-	-	0,00%
9	Pas. pipa buis beton, dia 30 cm tiap m'	19,00	m'	0,034		-	-	-	-	-	0,00%
10	Pas. Saluran buis beton, 1/2 Ø 30 cm dinding bata, dalam 50cm tiap m'	133,00	m'	0,226		-	-	-	-	-	0,00%
11	Pas. Grill Tutup Saluran Rangka Siku L30.30.3 Kisi-kisi C 100.50.20.2,3	65,50	m'	0,192		-	-	-	-	-	0,00%
12	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 45x45 tinggi 50 cm	8,00	bh	0,031		-	-	-	-	-	0,00%
13	Pek. Sumur Bor per m + Pipa & ACC	30,00	m'	0,081		-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
14	Ground Tank kapasitas 10.000L Lengkap + Rumah Pompa	1,00	paket	0,350		-	-	-	-	-	0,00%
15	Membuat Resapan Air Bekas Buis Beton Ø80 cm h=300 cm	3,00	unit	0,256		-	-	-	-	-	0,00%
16	Membuat Resapan Air Kotor Overflow Bioseptic Buis Beton Ø80 cm h=200 cm	1,00	unit	0,040		-	-	-	-	-	0,00%
17	Membuat Resapan Air Hujan Buis Beton Ø80 cm dalam 3 m	6,00	unit	0,074		-	-	-	-	-	0,00%
2.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**						-				
2.a	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**						-				
1	PEKERJAAN PANEL						-				
	- Instalasi Main Distribution Panel	1,00	pkt	0,121		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel Penerangan Lt.1	1,00	pkt	0,012		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel Stop Kontak Lt.1	1,00	pkt	0,028		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel AC Lt.1	1,00	pkt	0,026		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel Pompa	1,00	pkt	0,016		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel Elektronik	1,00	pkt	0,019		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Grounding MDP System Pipa Tembaga Ø5/8"	1,00	pkt	0,043		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Grounding Elektronik System Pipa Tembaga Ø5/8"	1,00	pkt	0,043		-	-	-	-	-	0,00%
	- UPS 10kVA	1,00	pkt	0,042		-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI						-				
	- Penyambungan Over Spanning ke Box MCB	1,00	pkt	0,008		-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x6mm² + BC 6mm²	46,40	m'	0,027		-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x35mm² + BC 16mm²	6,10	m'	0,015		-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x4mm² + BC 4mm²	6,10	m'	0,006		-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x10mm² + BC 10mm²	6,10	m'	0,005		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm²	185,00	ttk	0,260		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Ceiling Exhaust Fan, Kabel NYM 3x2.5mm²	7,00	ttk	0,010		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	109,00	ttk	0,217		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Pompa, Kabel NYY 3x2.5mm²	5,00	ttk	0,052		-	-	-	-	-	0,00%
	- Photo Cell	1,00	ttk	0,001		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	140,00	ttk	0,059		-	-	-	-	-	0,00%
3	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Saklar Tunggal	10,00	bh	0,003		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Ganda	19,00	bh	0,005		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Hotel	2,00	bh	0,001		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Dinding	22,00	bh	0,007		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Lantai	20,00	bh	0,037		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Ganda Dinding	67,00	bh	0,025		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 3W 3000K	23,00	ttk	0,029		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 4000K	87,00	ttk	0,127		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 3000K	14,00	ttk	0,020		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 12W 6500K	50,00	ttk	0,089		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Outbow LED 12W 6500K	5,00	ttk	0,008		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Ceiling Spotlight LED 3W 3000K	4,00	ttk	0,006		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Floor Spotlight LED 5W 3000K	2,00	ttk	0,002		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Strip 4,8W/m 3000K	221,60	m'	0,099		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Strip Dotless 3000K Dengan Housing	116,40	m'	0,238		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Ceiling Exhaust Fan 10"	7,00	bh	0,026		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Pompa Submersible 3A-18 1,5PK	1,00	bh	0,052		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Pompa Transfer 580W Head Max. 60m Kap. 35l/m	2,00	bh	0,022		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Pompa Transfer 1300W Head Max. 80m Kap. 32l/m	2,00	bh	0,047		-	-	-	-	-	0,00%
2.b	**PEKERJAAN INST. FIRE ALARM Lt.I**						-				
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL			0,000		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Master Control Fire Alarm Panel Semi Addressable	1,00	unit	0,094		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Terminal Box Fire Alarm & Module	1,00	unit	0,029		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Announciator 10 Zone Fire Alarm + Kabel FRC 2x1,5mm²	1,00	unit	0,046		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Conventional Manual Call Point + Instalasi	2,00	unit	0,031		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Conventional Horn Strobe + Instalasi	2,00	unit	0,031		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Smoke Detector	29,00	unit	0,104		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan ROR Detector	2,00	unit	0,006		-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI						-				
	- Instalasi Master Control Fire Alarm Panel Semi Addressable	1,00	pkt	0,001		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Terminal Box Fire Alarm & Module	1,00	pkt	0,003		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Announciator 10 Zone Fire Alarm + Kabel FRC 2x1,5mm²	1,00	pkt	0,002		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Conventional Manual Call Point + Instalasi	2,00	ttk	0,002		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Conventional Horn Strobe + Instalasi	2,00	ttk	0,002		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Smoke Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	29,00	ttk	0,131		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi ROR Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	2,00	ttk	0,009		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi FA	31,00	ttk	0,013		-	-	-	-	-	0,00%
	- Terminasi, Testing Commisioning, Dan Programming	1,00	ls	0,049		-	-	-	-	-	0,00%
2.c	**PEKERJAAN INST. AUDIO / SOUND SYSTEM Lt.I**						-				
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL			0,000		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	15,00	bh	0,028		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Microphone Pagging	3,00	bh	0,031		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Power Amplifier With EVAC System 60 W	3,00	bh	0,092		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Mounting Rack Audio 6U	3,00	Unit	0,013		-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI						-				
	- Instalasi Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	15,00	ttk	0,016		-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konektor + Konsumable	1,00	ls	0,003		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi	15,00	ttk	0,006		-	-	-	-	-	0,00%
2.d	**PEKERJAAN INST. TELEPHONE Lt.I**						-				
	- PABX 8 CO Line (24 Ext.)	1,00	unit	0,024		-	-	-	-	-	0,00%
	- Box MDF	1,00	unit	0,005		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Single Line Telephone Analog	4,00	unit	0,004		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Wall Outlet Telephone	4,00	unit	0,004		-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan Kabel ITC 2x2x0.6 Dengan Pipa Conduit	4,00	set	0,020		-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan Kabel Telephone ke Jaringan Existing Kabel U-ES 1x2x0,6	70,00	m'	0,037		-	-	-	-	-	0,00%
	- Terminasi Instalasi & Program PABX	1,00	set	0,006		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	4,00	ttk	0,001		-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,005		-	-	-	-	-	0,00%
2.e	**PEKERJAAN INST. DATA/ LAN Lt.I**						-				
1	Pekerjaan Peralatan Utama Data LAN lantai 1						-				
	- Pemasangan Wall Outlet LAN	18,00	ttk	0,016		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Ceiling Access Point	6,00	ttk	0,100		-	-	-	-	-	0,00%
	- Switch Hub 24G 2SFP+ 2XGT	1,00	ttk	0,013		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	18,00	Ttk	0,008		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan crimp Modular Data Outlet	18,00	ls	0,015		-	-	-	-	-	0,00%
	- Patch Panel Discrete Distribution Module Panel 24port	1,00	bh	0,001		-	-	-	-	-	0,00%
	- Patch Cord Cat6 1m	18,00	bh	0,013		-	-	-	-	-	0,00%
	- Wire management 1U	1,00	bh	0,000		-	-	-	-	-	0,00%
	- Patch Cord OM4 LC to LC , Fiber Patch Cord OM4 Duplex, 1m	1,00	bh	0,001		-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	- OTB Rackmounted 12 port LC MM duplex adapters	1,00	bh	0,000		-	-	-	-	-	0,00%
	- 12U Close Rack Depth 550mm Glass Door 19"	1,00	Unit	0,049		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi LAN Dengan Kabel STP CAT.6	18,00	ttk	0,045		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Kabel Accses Point Dengan Kabel STP CAT.6	6,00	titik	0,035		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi power Switch Hub & Kotak Kontak ke power UPS	1,00	titik	0,005		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pasang Jalur Kabel Fiber Optic (FO) ½Ø300mm 100x60x100cm	50,00	m'	0,022		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pasang Hand Hole Fiber Optic (FO) Pas Dinding Bata 80x80x100cm	2,00	bh	0,008		-	-	-	-	-	0,00%
	- Kabel Fiber Optic Single mode 1x12 Core + Pipa HDPE Ø2"	50,00	m'	0,040		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	18,00	ttk	0,005		-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,008		-	-	-	-	-	0,00%
2	Pekerjaan penarikan jaringan dari existing						-				
	- OTB 24 port Rackmounted	1,00	bh	0,000		-	-	-	-	-	0,00%
	- Patch Cord OM4 LC to LC , Fiber Patch Cord Multimode Duplex, 1m	24,00	bh	0,010		-	-	-	-	-	0,00%
	- Router Utama Mikrotik Routerboard CCR2004-1G-12S+2XS	1,00	Unit	0,000		-	-	-	-	-	0,00%
	- Fiber Pigtails LC	24,00	set	0,010		-	-	-	-	-	0,00%
	- Modul SFP+ 10G Singlemode Miktorik	24,00	bh	0,010		-	-	-	-	-	0,00%
	- Wire management 1U	6,00	bh	0,003		-	-	-	-	-	0,00%
	- Close rack 20U depth 800mm Glass door	1,00	Unit	0,000		-	-	-	-	-	0,00%
	- Splicing Fiber Optic	6,00	set	0,003		-	-	-	-	-	0,00%
	- Fiber Optic Single mode 6 Core dari Switch to Switch	22,50	m	0,011		-	-	-	-	-	0,00%
2.f	**PEKERJAAN INST. CCTV Lt.I**						-				
	- Pemasangan & Instalasi Indoor Unit CCTV Dengan Kabel CAT 6 Fungsional	2,00	ttk	0,024		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan & Instalasi Outdoor Unit CCTV Dengan Kabel CAT 6 Fungsional	3,00	ttk	0,053		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan NVR 24 Chanel	1,00	ttk	0,121		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Monitor LED 32"	2,00	ttk	0,125		-	-	-	-	-	0,00%
	- Terminasi, Testing Commisioning, Dan Programming	1,00	ls	0,032		-	-	-	-	-	0,00%
2.g	**PEKERJAAN PROYEKTOR Lt.I**						-				
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Wall Outlet HDMI & VGA	2,00	ttk	0,002		-	-	-	-	-	0,00%
	- Screen Proyektor 120"	2,00	unit	0,023		-	-	-	-	-	0,00%
	- Proyektor Long Throw 3800lm WXGA	2,00	unit	0,098		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Bracket	2,00	unit	0,008		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak	2,00	bh	0,001		-	-	-	-	-	0,00%
	- Kabel Extension HDMI 10m	2,00	bh	0,000		-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,001		-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI						-				
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	2,00	ttk	0,004		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel HDMI	2,00	ttk	0,004		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel VGA	2,00	ttk	0,003		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi	2,00	Ttk	0,001		-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH A. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.I			5,208		-	-	-	-	-	0,00%
B.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.II**						-				
1.	**PEKERJAAN PLUMBING**						-				
	Distribusi Air Bersih						-				
1	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1/2" ke Unit Saniter	57,80	m'	0,010		-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø ¾"	31,40	m'	0,006		-	-	-	-	-	0,00%
3	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1"	3,00	m'	0,001		-	-	-	-	-	0,00%
	Sanitasi Air Kotor & Bekas						-				
4	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"	29,00	m'	0,009		-	-	-	-	-	0,00%
5	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	29,00	m'	0,011		-	-	-	-	-	0,00%
6	Material Konsumable Instalasi *(Valve, Pressure Gauge, Knee, Tee, dll)*	1,00	pkt	0,010		-	-	-	-	-	0,00%
	Sanitasi Air Hujan						-				
7	Pemasangan Roff Drain	2,00	bh	0,003		-	-	-	-	-	0,00%
8	Pemasangan Pipa Air Hujan PVC tipe AW Ø 4"	9,40	m'	0,004		-	-	-	-	-	0,00%
2.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**						-				
2.a	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**						-				
1	PEKERJAAN PANEL						-				
	- Instalasi Panel Penerangan Lt.2	1,00	pkt	0,019		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel Stop Kontak Lt.2	1,00	pkt	0,025		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel AC Lt.2	1,00	pkt	0,023		-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI						-				
	- Penarikan kabel NYY 4x4mm²+ BC 4mm²	22,60	m'	0,017		-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan Kabel NYY 4x35mm² + BC 16mm²	11,30	m'	0,016		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm²	171,00	ttk	0,241		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	65,00	ttk	0,130		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Ceiling Exhaust Fan, Kabel NYM 3x2.5mm²	7,00	ttk	0,010		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	91,00	ttk	0,038		-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,026		-	-	-	-	-	0,00%
3	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Saklar Tunggal	5,00	bh	0,001		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Ganda	17,00	bh	0,005		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Hotel	4,00	bh	0,003		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Dinding	18,00	bh	0,006		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Ganda Dinding	47,00	bh	0,018		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 3W 3000K	3,00	ttk	0,004		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 4000K	36,00	ttk	0,053		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 3000K	14,00	ttk	0,020		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 12W 6500K	50,00	ttk	0,089		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Outbow LED 12W 6500K	5,00	ttk	0,008		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Slim Panel 28W 6500K 30x120cm	56,00	ttk	0,247		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Slim Panel 28W 6500K 60x60cm	7,00	ttk	0,026		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Ceiling Exhaust Fan 10"	7,00	bh	0,026		-	-	-	-	-	0,00%
2.b	**PEKERJAAN INST. FIRE ALARM Lt.II**						-				
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Terminal Box Fire Alarm & Module	1,00	pkt	0,029		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Conventional Manual Call Point + Instalasi	2,00	bh	0,031		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Conventional Horn Strobe + Instalasi	2,00	bh	0,031		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Smoke Detector	23,00	bh	0,082		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan ROR Detector	2,00	bh	0,006		-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI						-				
	- Instalasi Terminal Box Fire Alarm & Module	1,00	pkt	0,003		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Conventional Manual Call Point + Instalasi	2,00	ttk	0,002		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Conventional Horn Strobe + Instalasi	2,00	ttk	0,002		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Smoke Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	23,00	ttk	0,104		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi ROR Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	2,00	ttk	0,009		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi FA	25,00	ttk	0,010		-	-	-	-	-	0,00%
	- Terminasi, Testing Commisioning, Dan Programming	1,00	ls	0,030		-	-	-	-	-	0,00%
2.c	**PEKERJAAN INST. AUDIO / SOUND SYSTEM Lt.II**						-				
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	- Pemasangan Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	21,00	bh	0,040		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Microphone Pagging	8,00	bh	0,083		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Power Amplifier With EVAC System 60 W	8,00	bh	0,246		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Mounting Rack Audio 6U	8,00	Unit	0,007		-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI						-				
	- Instalasi Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	21,00		0,022		-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konektor + Konsumable	1,00	ls	0,003		-	-	-	-	-	0,00%
2.d	**PEKERJAAN INST. DATA/ LAN Lt.II**						-				
1	Pekerjaan Peralatan Utama Data jaringan lantai 2						-				
	- Pemasangan Wall Outlet LAN	14,00	ttk	0,012		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Ceiling Access Point	7,00	ttk	0,092		-	-	-	-	-	0,00%
	- Switch Hub 24G 2SFP+ 2XGT	1,00	unit	0,017		-	-	-	-	-	0,00%
	- Commscope Patch Panel Discrete Distribution Module Panel 24port	1,00	bh	0,001		-	-	-	-	-	0,00%
	- Commscope Patch Cord Cat6 1m	14,00	bh	0,010		-	-	-	-	-	0,00%
	- Commscope Wire management 1U	1,00	bh	0,000		-	-	-	-	-	0,00%
	- Patch Cord OM4 LC to LC , Fiber Patch Cord OM4 Duplex, 1m	1,00	bh	0,001		-	-	-	-	-	0,00%
	- OTB Rackmounted 12 port LC	1,00	Unit	0,000		-	-	-	-	-	0,00%
	- 12U Close Rack Depth 550mm Glass Door 19"	1,00	Unit	0,049		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi LAN Dengan Kabel STP CAT.6	14,00	ttk	0,035		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Kabel Accses Point Dengan Kabel STP CAT.6	7,00	titik	0,040		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi power Switch Hub & Kotak Kontak ke power UPS	1,00	titik	0,005		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	14,00	ttk	0,006		-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,007		-	-	-	-	-	0,00%
2.f	**PEKERJAAN INST. CCTV Lt.II**						-				
	- Pemasangan & Instalasi Indoor Unit CCTV Dengan Kabel CAT 6	2,00	ttk	0,024		-	-	-	-	-	0,00%
2.g	**PEKERJAAN INST. PROYEKTOR Lt.II**						-				
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Wall Outlet HDMI & VGA	8,00	ttk	0,008		-	-	-	-	-	0,00%
	- Screen Proyektor 70"	2,00	unit	0,012		-	-	-	-	-	0,00%
	- Screen Proyektor 120"	6,00	unit	0,070		-	-	-	-	-	0,00%
	- Proyektor Long Throw 3800lm WXGA	8,00	unit	0,391		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Bracket	8,00	unit	0,011		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak	8,00	bh	0,003		-	-	-	-	-	0,00%
	- Kabel Extension HDMI 10m	8,00	bh	0,001		-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,003		-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI						-				
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	8,00	ttk	0,016		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel HDMI	8,00	ttk	0,015		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel VGA	8,00	ttk	0,012		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi	8,00	Ttk	0,003		-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH B. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.II			2,687		-	-	-	-	-	0,00%
C.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.III**						-				
1.	**PEKERJAAN PLUMBING**						-				
	Distribusi Air Bersih						-				
1	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1/2" ke Unit Saniter	146,20	m'	0,025		-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10	121,00	m'	0,025		-	-	-	-	-	0,00%
3	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1"	15,75	m'	0,005		-	-	-	-	-	0,00%
4	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1¼"	27,30	m'	0,012		-	-	-	-	-	0,00%
	Sanitasi Air Kotor & Bekas						-				
5	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"	29,00	m'	0,009		-	-	-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	24,00	m'	0,009		-	-	-	-	-	0,00%
	Distribusi Air Limbah						-				
7	Pasang Grease trap stainless 3 sections	12,00	bh	0,090		-	-	-	-	-	0,00%
8	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"	111,60	m'	0,033		-	-	-	-	-	0,00%
9	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	23,50	m'	0,009		-	-	-	-	-	0,00%
10	Material Konsumable Instalasi *(Valve, Pressure Gauge, Knee, Tee, dll)*	1,00	pkt	0,031		-	-	-	-	-	0,00%
2.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**						-				
2.a	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**						-				
1	PEKERJAAN PANEL						-				
	- Instalasi Panel Penerangan Lt.3	1,00	pkt	0,025		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel Stop Kontak Lt.3	1,00	pkt	0,044		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel AC Lt.3	1,00	pkt	0,025		-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN Instalasi						-				
	- Penarikan kabel NYY 4x6mm² + BC 6mm²	13,50	m'	0,008		-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x50mm² + BC 25mm²	13,50	m'	0,086		-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x4mm² + BC 4mm²	13,50	m'	0,013		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm²	167,00	ttk	0,235		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	102,00	ttk	0,204		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Stop Kontak 3P, Kabel NYY 4x2.5mm²	5,00	ttk	0,017		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Exhaust Fan, Kabel NYM 3x2.5mm²	40,00	ttk	0,056		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	162,00	ttk	0,068		-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,039		-	-	-	-	-	0,00%
3	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Saklar Tunggal	11,00	bh	0,003		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Ganda	24,00	bh	0,007		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Hotel Tunggal	4,00	bh	0,002		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Dinding	47,00	bh	0,016		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Lantai	7,00	bh	0,013		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Ganda Dinding	48,00	bh	0,018		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tiga Phase Dinding	5,00	bh	0,002		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 3W 3000K	3,00	ttk	0,004		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 4000K	50,00	ttk	0,073		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 3000K	14,00	ttk	0,020		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 12W 4000K	39,00	ttk	0,070		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Outbow LED 12W 4000K	5,00	ttk	0,008		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Strip Dotless COB 8W/m 3000K Dengan Housing (Ornamen Cutting)	33,00	m'	0,068		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Strip 4,8W/m 3000K (drop ceiling)	138,24	m'	0,062		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Floor Spotlight LED 5W 3000K-6500K	6,00	bh	0,007		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Slim Panel 28W 6500K 30x120cm	21,00	ttk	0,079		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Slim Panel 28W 6500K 60x60cm	3,00	ttk	0,009		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Slim Panel 40W 6500K 30x120cm	20,00	ttk	0,088		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Ceiling Exhaust Fan 10"	24,00	bh	0,088		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Wall Mount Exhaust Fan 12"	16,00	bh	0,069		-	-	-	-	-	0,00%
2.b	**PEKERJAAN INST. FIRE ALARM LT.III**						-				
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Terminal Box Fire Alarm & Module	1,00	pkt	0,029		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Conventional Manual Call Point + Instalasi	2,00	bh	0,031		-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	- Pemasangan Conventional Horn Strobe + Instalasi	2,00	bh	0,031		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Smoke Detector	27,00	bh	0,096		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan ROR Detector	2,00	bh	0,006		-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI			0,000		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Terminal Box Fire Alarm & Module	1,00	pkt	0,003		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Conventional Manual Call Point + Instalasi	2,00	ttk	0,002		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Conventional Horn Strobe + Instalasi	2,00	ttk	0,002		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Smoke Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	27,00	ttk	0,122		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi ROR Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	2,00	ttk	0,009		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi FA	29,00	ttk	0,012		-	-	-	-	-	0,00%
	- Terminasi & Testing Commisioning	1,00	ls	0,033		-	-	-	-	-	0,00%
2.c	**PEKERJAAN INST. AUDIO / SOUND SYSTEM Lt.III**						-				
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	11,00	bh	0,021		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Microphone Pagging	2,00	bh	0,021		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Power Amplifier With EVAC System 60 W	2,00	bh	0,061		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Mounting Rack Audio 6U	2,00	Unit	0,008		-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI			0,000		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	11,00	ttk	0,012		-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konektor + Konsumable	1,00	ls	0,003		-	-	-	-	-	0,00%
2.d	**PEKERJAAN INST. DATA/ LAN LT.III**						-				
1	Pekerjaan Peralatan Utama Data LAN lantai 3						-				
	- Pemasangan Wall Outlet LAN	10,00	ttk	0,009		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Ceiling Access Point	6,00	ttk	0,079		-	-	-	-	-	0,00%
	- Switch Hub 24G 2SFP+ 2XGT	1,00	unit	0,017		-	-	-	-	-	0,00%
	- Commscope Patch Panel Discrete Distribution Module Panel 24port	1,00	bh	0,001		-	-	-	-	-	0,00%
	- Commscope Patch Cord Cat6 1m	10,00	bh	0,007		-	-	-	-	-	0,00%
	- Commscope Wire management 1U	1,00	bh	0,000		-	-	-	-	-	0,00%
	- Patch Cord OM4 LC to LC , Fiber Patch Cord OM4 Duplex, 1m	1,00	bh	0,001		-	-	-	-	-	0,00%
	- OTB Rackmounted 12 port LC	1,00	Unit	0,000		-	-	-	-	-	0,00%
	- 12U Close Rack Depth 550mm Glass Door 19"	1,00	Unit	0,049		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi LAN Dengan Kabel STP CAT.6	10,00	ttk	0,025		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Kabel Accses Point Dengan Kabel STP CAT.6	6,00	titik	0,035		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi power Switch Hub & Kotak Kontak ke power UPS	1,00	titik	0,005		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	10,00	ttk	0,004		-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,003		-	-	-	-	-	0,00%
2.e	**PEKERJAAN INST. TELEPHONE LT.III**						-				
	- Pemasangan Single Line Telephone Analog	1,00	unit	0,002		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Wall Outlet Telephone	1,00	unit	0,010		-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,001		-	-	-	-	-	0,00%
2.f	**PEKERJAAN INST. CCTV LT.III**						-				
	- Pemasangan & Instalasi Indoor Unit CCTV Dengan Kabel CAT 6	8,00	ttk	0,097		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan NVR 8 Chanel	1,00	ttk	0,121		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Monitor LED 40"	1,00	ttk	0,062		-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,028		-	-	-	-	-	0,00%
2.g	**PEKERJAAN INST. PROYEKTOR LT.III**						-				
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Wall Outlet HDMI & VGA	6,00	ttk	0,006		-	-	-	-	-	0,00%
	- Screen Proyektor 70"	6,00	unit	0,036		-	-	-	-	-	0,00%
	- Proyektor Long Throw 3800lm WXGA	6,00	unit	0,293		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Bracket	6,00	unit	0,008		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal	6,00	bh	0,002		-	-	-	-	-	0,00%
	- Kabel Extension HDMI 10m	6,00	bh	0,001		-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI						-				
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	6,00	ttk	0,012		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel HDMI	6,00	ttk	0,011		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel VGA	6,00	ttk	0,009		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi	6,00	Ttk	0,003		-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH C. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.III			3,211		-	-	-	-	-	0,00%
D.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL ROOF TOP**						-				
1.	**PEKERJAAN PLUMBING**						-				
	Distribusi Air Hujan						-				
1	Pemasangan Roff Drain	14,00	bh	0,021		-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Pipa Air Hujan PVC tipe AW Ø 4"	211,40	m'	0,080		-	-	-	-	-	0,00%
	Luar Gedung						-				
3	Pasang Toren Air Kapasitas 1050 L	3,00	bh	0,029		-	-	-	-	-	0,00%
4	Pemasangan Pipa PVC tipe PVC AW Ø 2" (Pipa Kuras Toren Air)	15,90	m'	0,003		-	-	-	-	-	0,00%
5	Material Konsumable Instalasi *(Header, Valve, Klem, Knee, Tee, dll)*	1,00	pkt	0,016		-	-	-	-	-	0,00%
2.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**						-				
2.a	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**						-				
1	PEKERJAAN PANEL						-				
	- Instalasi Panel Lift	1,00	pkt	0,018		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel AC Outdoor	1,00	pkt	0,036		-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN Instalasi						-				
	- Penyambungan Over Spanning ke Box MCB	1,00	pkt	0,008		-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x16mm² + BC 16mm²	19,70	m'	0,027		-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x120mm² + BC 70mm²	19,70	m'	0,162		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm²	7,00	ttk	0,010		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Pompa, Kabel NYY 3x2.5mm²	1,00	ttk	0,010		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	2,00	ttk	0,004		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	5,00	ttk	0,002		-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,011		-	-	-	-	-	0,00%
3	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Saklar Tunggal	1,00	bh	0,000		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Ganda	1,00	bh	0,000		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Hotel Tunggal	1,00	bh	0,001		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Dinding	2,00	bh	0,001		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 4000K	3,00	ttk	0,004		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Outbow LED 12W 6500K	4,00	ttk	0,006		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Pompa Boster 390W Head Max 33m Kap. 40l/m	1,00	tk	0,005		-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH D. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL ROOF TOP			0,454		-	-	-	-	-	0,00%
E.	**PEKERJAAN INST. KITCHEN ROOM**						-				
	Air Circulation System						-				
	- Pemasangan Spiral Ducting Galvanis t=0,5mm	60,00	m'	0,008		-	-	-	-	-	0,00%
	- Elbow Ducting Galvanis t=0,5mm	11,00	bh	0,006		-	-	-	-	-	0,00%
	- Reducer Ducting Galvanis t=0,5mm	11,00	bh	0,006		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pengadaan dan instalasi Peredam Suara Ducting Exhaust	1,00	ls	0,008		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Island Cooker Hood Type x/ Grease Filter1500x800x500mm S/S 20	6,00	unit	0,050		-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	- Pemasangan Exhaust Hood Wall Type x/ Grease Filter1500x800x500mm S/S 201	3,00	unit	0,025		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Wall Mounted Cooker Hood 450x898mm	2,00	unit	0,085		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Axial Fan 32" 2200watt 3 Phase + Cover	1,00	unit	0,017		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Axial Fan Fan, Kabel NYY 4x4mm²	15,00	m'	0,014		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pas. Kompor Tanam uk. P310xL520xT130 RB-3311S (GBS)	1,00	ttk	0,008		-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi *(Hanger, Insulation carpet, etc)*	1,00	ls	0,011		-	-	-	-	-	0,00%
	GAS Distribution System						-				
	- Pengadaan & Instalasi Gas 1 Lot *(Selenoid system)*	1,00	ls	0,196		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi	15,00	Ttk	0,006		-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH E. PEKERJAAN INST. KITCHEN ROOM			0,441		-	-	-	-	-	0,00%
F.	**PEKERJAAN INST. TATA UDARA**						-				
1	Indoor Multi V (VRF)						-				
	- Indoor Unit AC Wall Mounted 5500 Btu/h	4,00	unit	0,102		-	-	-	-	-	0,00%
	- Indoor Unit AC Wall Mounted 7500 Btu/h	8,00	unit	0,204		-	-	-	-	-	0,00%
	- Indoor Unit AC Wall Mounted 9600 Btu/h	1,00	unit	0,027		-	-	-	-	-	0,00%
	- Indoor Unit AC 1- way ceiling cassette 7500 Btu/h	4,00	unit	0,101		-	-	-	-	-	0,00%
	- Indoor Unit AC 2- way ceiling cassette 19100 Btu/h	2,00	unit	0,084		-	-	-	-	-	0,00%
	- Indoor Unit AC 2- way ceiling cassette 24200 Btu/h	3,00	unit	0,151		-	-	-	-	-	0,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette 19100 Btu/h	2,00	unit	0,050		-	-	-	-	-	0,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 24200 Btu/h	3,00	unit	0,227		-	-	-	-	-	0,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 28000 Btu/h	8,00	unit	0,694		-	-	-	-	-	0,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 30700 Btu/h	1,00	unit	0,104		-	-	-	-	-	0,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 36200 Btu/h	12,00	unit	1,309		-	-	-	-	-	0,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 42000 Btu/h	8,00	unit	1,231		-	-	-	-	-	0,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 48100 Btu/h	2,00	unit	0,375		-	-	-	-	-	0,00%
	- Stop Kontak AC Dinding 200W	13,00	bh	0,004		-	-	-	-	-	0,00%
	- Dudukan Indoor Unit	55,00	set	0,462		-	-	-	-	-	0,00%
2	Outdoor MULTI V (VRF)						-				
	- Outdoor Multi-V 5 Pro II 210200 Btu/h	1,00	unit	1,035		-	-	-	-	-	0,00%
	- Outdoor Multi-V 5 Pro II 248400 Btu/h	1,00	unit	1,203		-	-	-	-	-	0,00%
	- Outdoor Multi-V 5 Pro II 267500 Btu/h	1,00	unit	1,315		-	-	-	-	-	0,00%
	- Outdoor Multi-V 5 Pro II 210200 Btu/h	1,00	unit	1,035		-	-	-	-	-	0,00%
	- Outdoor Multi-V 5 Pro II 286600 Btu/h	1,00	unit	1,371		-	-	-	-	-	0,00%
	- Dudukan Outdoor Unit OU.1.1	1,00	lot	0,004		-	-	-	-	-	0,00%
	- Dudukan Outdoor Unit OU.1.2	1,00	lot	0,004		-	-	-	-	-	0,00%
	- Dudukan Outdoor Unit OU.2.1	1,00	lot	0,004		-	-	-	-	-	0,00%
	- Dudukan Outdoor Unit OU.2.2	1,00	lot	0,004		-	-	-	-	-	0,00%
	- Dudukan Outdoor Unit OU.3.1	1,00	lot	0,004		-	-	-	-	-	0,00%
3	Accessories MULTI V (VRF)						-				
	- Y-Branch	19,00	bh	0,005		-	-	-	-	-	0,00%
	- Y-Branch	19,00	bh	0,005		-	-	-	-	-	0,00%
	- Y-Branch	12,00	bh	0,003		-	-	-	-	-	0,00%
	- Y-Branch	1,00	bh	0,000		-	-	-	-	-	0,00%
	- Outdoor Pipe Connection	3,00	bh	0,001		-	-	-	-	-	0,00%
	- Wireless Remocon	11,00	bh	0,009		-	-	-	-	-	0,00%
	- Standard III Wired Remocon White	45,00	bh	0,011		-	-	-	-	-	0,00%
	- AC SMART 5	1,00	bh	0,027		-	-	-	-	-	0,00%
4	PIPES						-				
	- Pipa Refrigrant Ø1/4"	130,00	m'	0,031		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pipa Refrigrant Ø3/8"	416,00	m'	0,126		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pipa Refrigrant Ø1/2"	175,50	m'	0,073		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pipa Refrigrant Ø5/8"	364,00	m'	0,198		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pipa Refrigrant Ø3/4"	208,00	m'	0,141		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pipa Refrigrant Ø7/8"	97,50	m'	0,081		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pipa Refrigrant Ø1 1/8"	136,50	m'	0,167		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pipa Refrigrant Ø1 3/8"	117,00	m'	0,189		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pipa Refrigrant Ø1 5/8"	19,50	m'	0,032		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pipa Drain Ø3/4" with insulation	169,00	m'	0,033		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pipa Drain Ø1" with insulation	455,00	m'	0,140		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pipa Drain Ø1 1/2" with insulation	435,00	m'	0,183		-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi (Hanger, Insulation, etc)	1,00	ls	0,014		-	-	-	-	-	0,00%
5	WIRING						-				
	- Instalasi Power AC Indoor Unit Dengan Kabel NYM 3x2,5mm²	58,00	titik	0,190		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Power AC Outdoor Unit Dengan Kabel NYY 4x25mm²	40,00	m'	0,077		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Power AC Outdoor Unit Dengan Kabel NYY 4x35mm²	10,00	m'	0,025		-	-	-	-	-	0,00%
	- Communication Cable Shielded 2 x 1,5mm + conduit	1580,00	m'	0,066		-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,004		-	-	-	-	-	0,00%
6	PEKERJAAN TESTING - COMMISIONING						-				
	- Jasa pemasangan Indoor Unit AC Wall Mount	13,00	unit	0,055		-	-	-	-	-	0,00%
	- Jasa Pemasangan Indoor Unit AC Cassete	45,00	unit	0,189		-	-	-	-	-	0,00%
	- Jasa Pemasangan OU.1.1	1,00	lot	0,014		-	-	-	-	-	0,00%
	- Jasa Pemasangan OU.1.2	1,00	lot	0,014		-	-	-	-	-	0,00%
	- Jasa Pemasangan OU.2.1	1,00	lot	0,014		-	-	-	-	-	0,00%
	- Jasa Pemasangan OU.2.2	1,00	lot	0,014		-	-	-	-	-	0,00%
	- Jasa Pemasangan OU.3.1	1,00	lot	0,014		-	-	-	-	-	0,00%
	- Test instalasi pipa, flushing dan start up OU.1.1	1,00	lot	0,004		-	-	-	-	-	0,00%
	- Test instalasi pipa, flushing dan start up OU.1.2	1,00	lot	0,004		-	-	-	-	-	0,00%
	- Test instalasi pipa, flushing dan start up OU.2.1	1,00	lot	0,004		-	-	-	-	-	0,00%
	- Test instalasi pipa, flushing dan start up OU.2.2	1,00	lot	0,004		-	-	-	-	-	0,00%
	- Test instalasi pipa, flushing dan start up OU.3.1	1,00	lot	0,004		-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi (Freon, Acc, dll)	1,00	ls	0,001		-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH F. PEKERJAAN INST. TATA UDARA			13,268		-	-	-	-	-	0,00%
G.	**PEKERJAAN PENANGKAL PETIR**						-				
1	Instalasi Penangkal Petir Electro Static (Instalasi, Grounding dan Peralatan Bantu) R110 Kebutuhan per paket : - Kabel NYA 70mm = 35,00 m' - Klem BC/Conduit 20mm = 20,00 bh - Pipa Medium B Galvanis DN 63 (2") = 6,00 m' - Air Terminal Viking V4 = 1,00 bh - Pipa Conduit Ø3/4" = 35,00 m' - Grounding system = 1,00 bh - Bak Kontrol = 1,00 bh	1,00	pkt	0,112		-	-	-	-	-	0,00%
2	Izin Depnaker	1,00	pkt	0,020		-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH G. PEKERJAAN PENANGKAL PETIR			0,131		-	-	-	-	-	0,00%
H.	**PEKERJAAN PEMASANGAN PASSENGER LIFT**						-				
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL UTAMA						-				

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	- Lift YZER 1 + ARD Loading 1600kg Model VB1600/1.0-VVVF 3/3/3 (Automatic Resque Device) + Mobilisasi	1,00	pkt	2,840		-	-	-	-	-	0,00%
	- Grounding System	1,00	pkt	0,003		-	-	-	-	-	0,00%
	- Stabilizer Tegangan 15kVA 3Phase	1,00	pkt	0,000		-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI PASSENGER LIFT						-				
	- pemasangan lift termasuk material lokal, ijin Depnaker, dan masa pemeliharaan cuma-cuma selama 3 bulan sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima unit	1,00	pkt	0,028		-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH H. PEKERJAAN PEMASANGAN PASSENGER LIFT			2,871		-	-	-	-	-	0,00%
I.	**PEKERJAAN SAMBUNGAN DAYA**						-				
1	Kabel Feeder dari PLN ke MDP Gedung Dengan Kabel NYFGBY 4x150mm² + BC 95 mm²	40,00	m'	0,448		-	-	-	-	-	0,00%
2	Sambungan Daya Baru 240kVA + Jaminan Langganan	1,00	pkt	1,477		-	-	-	-	-	0,00%
3	Transformer 400 kVA Prime Capacity : 315 kVA Voltage : 3Ø 3W 20kV/380V Vektor Group : YnYn0 Frekwensi : 50 HZ Cooling : Oil	1,00	pkt	0,644		-	-	-	-	-	0,00%
4	Kubikel Pelanggan (Panel Tegangan Menengah 20 kV) Supply and Install Medium Voltage Cable Distribution complete with relay, grounding , copper bar, breaker & others accessories in according to the specification and drawing. Lengkap Incoming LBS 1 unit lengkap Outgoing Panel 1 unit	1,00	pkt	0,532		-	-	-	-	-	0,00%
3	Raychem kabel TM 20 kv Pekerjaan instalasi Kabel TM 20 Kv	1,00	set	0,014		-	-	-	-	-	0,00%
4	Kabel TM dari kubikel PLN ke kubikel Pelanggan N2XSEBY 4 x 1 x 70 mm2	24,00	m'	0,186		-	-	-	-	-	0,00%
5	Kabel TM dari kubikel Pelanggan ke Trafo N2XSY 4 x 1 x 70 mm2	9,00	m'	0,070		-	-	-	-	-	0,00%
	Pekerjaan instalasi Kabel TR			0,000		-	-	-	-	-	0,00%
6	Kabel TR dari Transformer ke Panel ATS NYY 4x1x240 mm2	9,00	m'	0,093		-	-	-	-	-	0,00%
7	Kabel TR dari Genset ke Panel ATS NYY 4x1x240 mm2	9,00	m'	0,093		-	-	-	-	-	0,00%
4	Biaya SLO	1,00	pkt	0,028		-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH I. PEKERJAAN SAMBUNGAN DAYA			3,584		-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN GEDUNG			96,733			-		-	-	0,00%
2.	**TAMAN DAN HALAMAN**						-				
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN**			0,000		-	-	-	-	-	0,00%
1	Pengukuran & Pasang Bouwplank Kayu Lokal	258,00	m'	0,049		-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH I. PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN			0,049		-	-	-	-	-	0,00%
II.	**PEKERJAAN TANAH & URUGAN**						-				
1	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	13,00	m³	0,006		-	-	-	-	-	0,00%
2	Urugan tanah kembali	3,90	m³	0,001		-	-	-	-	-	0,00%
3	Urugan pasir bawah Pondasi	1,63	m³	0,003		-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH II. PEKERJAAN TANAH & URUGAN			0,010		-	-	-	-	-	0,00%
III.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR**						-				
A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**						-				
1	Pas. Pondasi Batu Belah 1 PC : 6 PP	24,38	m³	0,114		-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Dinding Pot Bunga Bata Merah Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	65,52	m²	0,041		-	-	-	-	-	0,00%
3	Pemasangan Plesteran 1 SP : 4 PP Tebal 15 mm	65,46	m²	0,024		-	-	-	-	-	0,00%
4	Pemasangan Acian	65,46	m²	0,014		-	-	-	-	-	0,00%
5	Pemasangan Finishing Siar Pasangan Batu Kali, Campuran 1SP : 2PP	10,00	m'	0,004		-	-	-	-	-	0,00%
B	**PEKERJAAN PENGECATAN**						-				
1	Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield	20,01	m²	0,005		-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH III. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR			0,201		-	-	-	-	-	0,00%
IV.	**PEKERJAAN PERKERASAN HALAMAN**						-				
1	Lapisan Pondasi Bawah Agregat Kelas B	308,40	m³	0,431		-	-	-	-	-	0,00%
2	Mengurug Sirtu Padat	154,20	m³	0,259		-	-	-	-	-	0,00%
3	Pemasangan Paving Block t=8cm K300 dengan Abu Batu	513,59	m²	0,532		-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH IV. PEKERJAAN PERKERASAN HALAMAN			1,222		-	-	-	-	-	0,00%
V.	**PEKERJAAN TAMAN DAN TANAMAN**						-				
1	Penanaman Pohon Ketapang Kencana h=2m	13,00	bh	0,007		-	-	-	-	-	0,00%
2	Penanaman Pohon Beringin Dolar Bonsai h=2m	2,00	bh	0,001		-	-	-	-	-	0,00%
3	Penanaman Tanaman Hias Peace Lily	22,20	bh	0,012		-	-	-	-	-	0,00%
4	Penanaman Tanaman Hias Gardenia	22,20	bh	0,012		-	-	-	-	-	0,00%
5	Penanaman Rumput Gajah Mini	26,64	m²	0,015		-	-	-	-	-	0,00%
6	Tanah Humus + Pupuk	7,99	m³	0,004		-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH V. PEKERJAAN TAMAN DAN TANAMAN			0,053		-	-	-	-	-	0,00%
VI.	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**						-				
1	Instalasi Penerangan Dengan Kabel 3x2.5mm	12,00	ttk	0,017		-	-	-	-	-	0,00%
2	PJU Single LED 100 W + tiang lampu	1,00	unit	0,027		-	-	-	-	-	0,00%
3	PJU Doble LED 100 W + tiang lampu	1,00	unit	0,029		-	-	-	-	-	0,00%
4	Pemasangan Lampu Taman Tiang 6W 3000K h=80cm	10,00	unit	0,014		-	-	-	-	-	0,00%
5	Photo Cell	3,00	ttk	0,004		-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH VI. PEKERJAAN ELEKTRIKAL			0,090		-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN TAMAN DAN HALAMAN			1,625			-		-	-	0,00%
3.	**RUMAH GENSET**						-				
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN**						-				
1	Membersihkan Lapangan dan Perataan	39,00	m²	0,004		-	-	-	-	-	0,00%
2	Pengukuran & Pasang Bouwplank Kayu Lokal	25,00	m'	0,005		-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH I. PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN			0,008		-	-	-	-	-	0,00%
II.	**PEKERJAAN TANAH & URUGAN**						-				
1	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	29,30	m³	0,013		-	-	-	-	-	0,00%
2	Urugan tanah kembali	8,79	m³	0,003		-	-	-	-	-	0,00%
3	Urugan pasir bawah lantai	3,90	m³	0,007		-	-	-	-	-	0,00%
4	Urugan pasir bawah Pondasi dan Sloof	1,69	m³	0,003		-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH II. PEKERJAAN TANAH & URUGAN			0,026		-	-	-	-	-	0,00%
III.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG**						-				
1	Membuat Lantai Kerja Beton campuran 1SP : 3 PB : 4 Kr, slump (30±60) mm	2,40	m³	0,012		-	-	-	-	-	0,00%
2	Membuat Rabat Keliling Beton campuran 1SP : 2,6 PB : 3,4 Kr, slump (120 ± 20) mm	1,40	m³	0,007		-	-	-	-	-	0,00%
	a.) Pas. Acian lantai	20,00	m²	0,004		-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
3	Pemasangan Pondasi Siklop, 60% Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr dan 40% batu belah	5,13	m^3	0,072		-	-	-	-	-	0,00%
4	Pekerjaan Beton Bertulang Footplat, Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20)mm			0,000		-	-	-	-	-	0,00%
	a.) Pembesian dengan Besi Ulir	270,06	kg	0,020		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20) mm	1,44	m^3	0,008		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	7,20	m^2	0,005		-	-	-	-	-	0,00%
5	Pekerjaan Beton Bertulang Sloof, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr			0,000		-	-	-	-	-	0,00%
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	34,48	kg	0,003		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	110,08	kg	0,008		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=24,0 MPa (K275), slump (120±20) mm	0,93	m^3	0,005		-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	12,40	m^2	0,008		-	-	-	-	-	0,00%
6	Pekerjaan Beton Bertulang Plat Lantai, Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20)mm			0,000		-	-	-	-	-	0,00%
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	175,64	kg	0,013		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20) mm	5,70	m^3	0,033		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	5,50	m^2	0,003		-	-	-	-	-	0,00%
	Finishing Lantai			0,000		-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Beton Screed Leveling Lantai	1,95	m^3	0,011		-	-	-	-	-	0,00%
	e.) Pas. Floor Harderner *(Atap Roof Top)*	39,00	m^2	0,036		-	-	-	-	-	0,00%
7	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom, Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20)mm			0,000		-	-	-	-	-	0,00%
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	136,95	kg	0,010		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	276,06	kg	0,021		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20) mm	2,40	m^3	0,014		-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	96,00	m^2	0,075		-	-	-	-	-	0,00%
8	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Atap, Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20)mm			0,000		-	-	-	-	-	0,00%
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	71,60	kg	0,005		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	243,80	kg	0,018		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20) mm	1,46	m^3	0,008		-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	25,35	m^2	0,022		-	-	-	-	-	0,00%
9	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Atap, Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20)mm			0,000		-	-	-	-	-	0,00%
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	545,36	kg	0,041		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20) mm	6,77	m^3	0,039		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	74,55	m^2	0,070		-	-	-	-	-	0,00%
8	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Latei, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr			0,000		-	-	-	-	-	0,00%
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	59,89	kg	0,005		-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	81,38	kg	0,006		-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,99	m^3	0,006		-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	18,15	m^2	0,010		-	-	-	-	-	0,00%
9	Pas. Waterproofing Polyurethane Acrilic Waterbased	61,56	m^2	0,007		-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH III. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG			0,608		-	-	-	-	-	0,00%
IV.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR**						-				
A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**						-				
1	Aanstampeng Batu Belah	3,72	m^3	0,013		-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Pondasi Batu Belah 1 PC : 6 PP	13,64	m^3	0,064		-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	99,07	m^2	0,062		-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Plesteran 1 SP : 6 PP Tebal 15 mm	387,89	m^2	0,140		-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Acian dinding	387,89	m^2	0,083		-	-	-	-	-	0,00%
B	**PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA**						-				
1	Pas. Pintu Type PB, Pintu Besi Rk. Hollow 40.40.1,2 Kusen Hollow 40.60.1,2	3,00	unit	0,051		-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Boven Type Boven Kisi-kisi Alluminium	7,00	unit	0,057		-	-	-	-	-	0,00%
C	**PEKERJAAN PENGECATAN**						-				
1	Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield	87,66	m^2	0,022		-	-	-	-	-	0,00%
2	Pengecat Tembok Baru Interior	128,86	m^2	0,026		-	-	-	-	-	0,00%
3	Compound Beton expose	61,56	m^2	0,007		-	-	-	-	-	0,00%
4	Pengecatan Plafond	61,56	m^2	0,010		-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH IV. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR			0,534		-	-	-	-	-	0,00%
V.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL**						-				
A.	**PEKERJAAN PLUMBING**						-				
1	Pemasangan Roof Drain	6,00	bh	0,009		-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	29,61	m'	0,011		-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Saluran buis beton, 1/2 Ø 30 cm dinding bata, dalam 50cm tiap m'	16,90	m'	0,029		-	-	-	-	-	0,00%
4	Memasang pipa buis beton, dia 30 cm tiap m'	11,30	m'	0,020		-	-	-	-	-	0,00%
5	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 45x45 tinggi 50 cm	4,00	bh	0,015		-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH A. PEKERJAAN PLUMBING			0,084		-	-	-	-	-	0,00%
B.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**						-				
1	Penarikan Kabel Over Spaning NYY 4x50mm² + BC 25mm²	30,00	m'	0,247		-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN PANEL & INSTALASI LISTRIK						-				
	- Instalasi Panel Power House	1,00	pkt	0,014		-	-	-	-	-	0,00%
	- Penyambungan Over Spanning ke Box MCB	1,00	pkt	0,014		-	-	-	-	-	0,00%
	- Inst. Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm²	8,00	Ttk	0,011		-	-	-	-	-	0,00%
	- Inst. Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	2,00	Ttk	0,004		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	5,00	Ttk	0,002		-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Grounding System Pipa Tembaga Ø5/8"	1,00	pkt	0,043		-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	pkt	0,009		-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
3	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Lampu TL T5 14W 3000K	4,00	ttk	0,006		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Outbow LED 6W 3000K-6500K	4,00	Ttk	0,005		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Dinding	2,00	Ttk	0,001		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Tunggal	3,00	Ttk	0,001		-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Wall Mount Exhaust Fan 12"	6,00	bh	0,026		-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH B. PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL			0,382		-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN RUMAH GENSET			1,642			-		-	-	0,00%
JUMLAH TOTAL SELURUH PEKERJAAN				100,000		0,211		4,668		4,879	

Purwokerto, 1 Juli 2024

Diperiksa/Disetujui	Konsultan Pengawas	Penyedia Jasa
Tim Teknis	PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT	PT. ARFAMAULANA CIPTA RAYA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN		
Dr. Ir. NANANG GUNAWAN WARIYANTO, S.T., M.T.	**ETI NURHAYATI, ST.**	**BADRUZZAMAN, ST.**
NIP. 197703262001121003	Team Leader	Project Manager

Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Ir. GATHOT HERI SUDIBYO, S.T., M.T.
NIP. 197202222000031001

Universitas Jenderal Soedirman
Fakultas Ilmu Ilmu Kesehatan



LAPORAN PELAKSANAAN

MONITORING DAN EVALUASI

BULAN KE : 3 (TIGA)

Periode Tanggal

1 Juli 2024 s/d 28 Juli 2024

PEKERJAAN :

PEMBANGUNAN GEDUNG

INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB)

FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

TAHUN 2024

Kontraktor Pelaksana

PT. ARFAHMAULANA CIPTA RAYA

Konsultan Pengawas

ELCENTRO Engineering Consultant

KONSULTAN PENGAWAS

LAPORAN BULANAN

DAFTAR ISI

		Halaman
1	DAFTAR ISI	i
2	LAPORAN UMUM	1
3	LAPORAN PENGAMATAN TENAGA	3
4	LAPORAN PENGAMATAN ALAT	4
5	LAPORAN PENGAMATAN MATERIAL	5
6	LAPORAN CUACA	6
7	LAPORAN VISUAL	
8	LAPORAN PROGRESS BOBOT PEKERJAAN	
	- REKAPITULASI PROGRES - LAPORAN PROGRES PEKERJAAN	

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN UMUM 1	HALAMAN	1

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

I. DATA PROYEK

1	Pekerjaan	:	PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
2	Lokasi	:	FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
3	Pemberi Tugas	:	FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
4	Konsultan Pengawas	:	PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT
5	Kontraktor Pelaksana	:	PT. ARFAMAULANA CIPTA RAYA
6	Tanggal Dimulainya Pekerjaan	:	27 Mei 2024
7	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	210 hari kalender
8	Jangka Waktu Pemeliharaan	:	180 hari kalender

II. EVALUASI PEKERJAAN

1	Prestasi Menurut Rencana	:	9,568 %	
2	Prestasi Dicapai	:	15,007 %	
3	Deviasi Prestasi Komulatif	:	5,440 %	-CEPAT-

B. Waktu Pelaksanaan

1	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	210	hari
2	Waktu Yang Telah Berjalan	:	63	hari
3	Sisa Waktu Pelaksanaan	:	147	hari

C. Masalah / Hambatan/Keterlambatan

NO	URAIAN	USULAN SOLUSI	STATUS
1	Terdapat sloof yang mengalami penurunan atau melengkung diakibatkan pembongkaran bekisting pada saat umur beton belum tercapai.	Sloof yang melengkung akan dibongkar dan dilakukan pengecoran ulang untuk menghindari kegagalan struktur. Harus dipastikan untuk pembongkaran bekisting saat umur beton sudah	CLOSE
2	Koordinasi/komunikasi antara direksi pelaksana dan tim lapangan pelaksana sangat kurang sehingga beberapa instruksi tidak tersampaikan dengan baik.	PJ mengadakan rapat rutin mingguan bersama dengan para mandor dan subkon untuk membahas pelaksanaan lapangan. Selain itu perlu dibuat juga group WA khusus untuk tim direksi, mandor dan subkon sebagai sarana komunikasi harian.	CLOSE

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

III. PEKERJAAN TERLAKSANA BULAN INI

NO	PEKERJAAN	STATUS	
		PROSES	SELESAI
	PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN		
1	Urugan Tanah Tidak Mendatangkan & Pemadatan (Sisa Galian untuk Pile Halaman Elv. +102.00)	V	
2	Urugan Tanah Tidak Mendatangkan & Pemadatan (Pile Bangunan + 0.65 dari Muka Halaman Rencana)	V	
3	Urugan Tanah Mendatangkan & Pemadatan(Pile Bangunan + 0.65 dari Muka Halaman Rencana)	V	
	PEKERJAAN TANAH & URUGAN		
1	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	V	
2	Urugan tanah kembali		V
3	Urugan pasir bawah Pondasi dan Sloof	V	
	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. I		
1	Pekerjaan Beton Bertulang Sloof S1 20x40cm, K250		V
2	Pekerjaan Beton Bertulang Sloof S 15x20cm, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr		V
3	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K1 50x50cm, K250		V
4	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K2 30x50cm, K250		V
5	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K3 25x25cm, K250		V
6	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K4 D60cm, K250		V
7	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1 30x60, K250		V
8	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1' 30x60, K250		V
9	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B 20x40, K250		V
10	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B' 20x40 - 20x20, K250		V
11	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba 15x35, K250		V
12	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba1 15x20, K250		V
13	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba2 20x40 listplank 10x45, K250		V
14	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Lantai Lt. II & Atap Dropoff, K250		V
15	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Utama, K250	V	
16	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Selatan, K250	V	
	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. II		
1	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K1 50x50cm, K250		V
2	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K2 30x50cm, K250		V
3	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K3 25x25cm, K250		V
4	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1 30x60, K250	V	
5	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Lt.III, K250	V	
	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. III		
1	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K1 50x50cm, K250	V	
2	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K2 30x50cm, K250	V	
3	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K3 25x25cm, K250	V	
	PEKERJAAN STRUKTUR BETON RUANG LIFT		

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN UMUM 2	HALAMAN	**2**

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

III. PEKERJAAN TERLAKSANA BULAN INI

NO	PEKERJAAN	STATUS	
		PROSES	SELESAI
	Pekerjaan Beton Sudah Termasuk Pekerjaan Besi Tulangan dan Bekisting		
1	Pekerjaan Beton Bertulang Pit Lift	V	
2	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Sloof S 20x30, K250		V
3	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur Lift K1 L 25x80cm, K250	V	
	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR		
	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.I		
	PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN		
1	Aanstampeng Batu Belah	V	
2	Pas. Pondasi Batu Belah 1 PC : 6 PP	V	

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

IV. SARAN DAN MASUKAN

NO	SARAN ATAU MASUKAN
1	Pemakaian APD oleh pekerja lebih diperhatikan terutama untuk pekerja di ketinggian.
2	Kontrol jumlah material dilapangan agar pekerjaan tidak terhenti akibat kehabisan material.
3	Pelaksana memperhatikan tinggi jatuh beton saat pengecoran beton untuk mencegah beton kropos.
4	Pelaksana sebaiknya menyediakan pipa termi pada saat pengecoran kolom untuk menghindari segregasi beton
5	Kebersihan area pengecoran sebelum dilakukan pengecoran
6	Pemasangan dacking beton dan besi bendrat diperhatikan sebelum dilakukan pengecoran
7	Perhitungkan kebutuhan material besi dilapangan agar pekerjaan tidak berhenti karena material habis
8	Pelaksana membuat time schedule material untuk kontrol pengadaan material

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN TENAGA	HALAMAN	**3**

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB)
FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI : FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN : 2024

	TENAGA KERJA	SATUAN	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG
			01-Jul	02-Jul	03-Jul	04-Jul	05-Jul	06-Jul	07-Jul	08-Jul	09-Jul	10-Jul	11-Jul	12-Jul	13-Jul	14-Jul	15-Jul	16-Jul	17-Jul	18-Jul	19-Jul	20-Jul	21-Jul	22-Jul	23-Jul	24-Jul	25-Jul	26-Jul	27-Jul	28-Jul
	A. STAF KONSULTAN PENGAWAS :																													
1	Team Leader	orang	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
2	Tenaga Ahli Struktur	orang															1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
3	Pengawas Lapangan	orang	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	Tenaga Administrasi	orang	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
	Jumlah A	orang	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	2	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	2
	B. STAF KONTRAKTOR :																													
1	Project Manager	orang	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
2	Site Manager	orang	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
3	HSE	orang	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1				1	1	1	1	1	1								
4	Supervisor	orang	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
5	Surveyor	orang	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
6	Logistik & administrasi	orang	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
7	Engineer	orang	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
8	Mekanik	orang	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
	PEKERJA :																													
1	Mandor sipil	orang	1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
2	Mandor besi	orang	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
3	Mandor kayu	orang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
4	Tukang batu	orang	18	18	17		14	14		4	4	12	17	12	12	5	10	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	3	3
5	Tukang besi	orang	5	7	6	5	5	5	6	9	11	11	8	8	8	4	0	7	10	10	10	11	10	9	11	11	13	13	13	13
6	Tukang kayu	orang	13	13	18	13	15	15	8	9	13	13	15	14	14	7	17	19	19	19	20	20	7	13	13	15	15	15	13	13
7	Pekerja	orang																												
8	Tukang Hebel	orang																												

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN TENAGA	HALAMAN	**3**

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB)
FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI : FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN : 2024

	TENAGA KERJA	SATUAN	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG
			01-Jul	02-Jul	03-Jul	04-Jul	05-Jul	06-Jul	07-Jul	08-Jul	09-Jul	10-Jul	11-Jul	12-Jul	13-Jul	14-Jul	15-Jul	16-Jul	17-Jul	18-Jul	19-Jul	20-Jul	21-Jul	22-Jul	23-Jul	24-Jul	25-Jul	26-Jul	27-Jul	28-Jul
9	Operator Alat Berat	orang	2	1	2	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1														
	Jumlah B	orang	49	50	54	28	46	46	16	34	40	48	52	45	45	24	38	45	48	48	49	50	24	39	41	43	45	45	39	29
	TOTAL TENAGA KERJA (A + B)	**orang**	**53**	**54**	**58**	**32**	**50**	**50**	**18**	**38**	**44**	**52**	**56**	**49**	**49**	**26**	**43**	**50**	**53**	**53**	**54**	**55**	**26**	**44**	**46**	**48**	**50**	**50**	**44**	**31**

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN ALAT	HALAMAN	**4**

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

NO	NAMA ALAT	JUMLAH	SATUAN	JENIS	KAPASITAS	MOBILISASI / DEMOBILISASI
1	Meteran	1	pcs			
2	Cangkul	1	pcs			
3	Concerete Mixer	1	unit			
4	Bar cutter	1	unit			
5	Bar bender	1	unit			
6	Artco	3	pcs			
7	Alat Tukang Batu	1	set			
8	Alat Tukang Kayu	5	set			
9	Stemper	3	unit			
10	Gerobak	4	unit			
11	Excavator	1	unit			
12	Concerete pump long boom	1	unit			
13	Scafolding	150	unit			
14	Gergaji manual	4	pcs			
15	Gergaji mesin	4	pcs			

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN MATERIAL	HALAMAN	5

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB)
FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI : FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN : 2024

NO	MATERIAL	SAT	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	JUMLAH
			SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	
			01-Jul	02-Jul	03-Jul	04-Jul	05-Jul	06-Jul	07-Jul	08-Jul	09-Jul	10-Jul	11-Jul	12-Jul	13-Jul	14-Jul	15-Jul	16-Jul	17-Jul	18-Jul	19-Jul	20-Jul	21-Jul	22-Jul	23-Jul	24-Jul	25-Jul	26-Jul	27-Jul	28-Jul	
1	Beton Ready Mix K-250	m3	25		33						1		42		36	36	36		4		4			70		65,5		62,5			415
2	Batu belah	m3	8,6																												9
3	Pasir	m3	8,3																												8
4	Tanah Urug	m3										208	45				15					15					10				293
5	Bendrat	roll																								10					10
6	Besi																														0
	D16	btng												800													150				950
	D19	btng												300																	300
	Ø8	btng												200																	200
	D12	btng												100																	100
	Ø10	btng												2000												300	600				2.900
7	Triplek	lmbr																	131												131

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
	HALAMAN	6

LAPORAN CUACA

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

NO	HARI / TANGGAL	KEADAAN CUACA PADA JAM																						
		02.00	03.00	04.00	05.00	06.00	07.00	08.00	09.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00
1	SENIN 01/07/24																							
2	SELASA 02/07/24																							
3	RABU 03/07/24																							
4	KAMIS 04/07/24																							
5	JUMAT 05/07/24																							
6	SABTU 06/07/24																							
7	MINGGU 07/07/24																							
8	SENIN 08/07/24																							
9	SELASA 09/07/24																							
10	RABU 10/07/24																							
11	KAMIS 11/07/24																							

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
	HALAMAN	6

LAPORAN CUACA

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

NO	HARI	KEADAAN CUACA PADA JAM																					
	TANGGAL	02.00	03.00	04.00	05.00	06.00	07.00	08.00	09.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00
12	JUMAT 12/07/24																							
13	SABTU 13/07/24																							
14	MINGGU 14/07/24																							
15	SENIN 15/07/24																							
16	SELASA 16/07/24																							
17	RABU 17/07/24																							
18	KAMIS 18/07/24																							
19	JUMAT 19/07/24																							
20	SABTU 20/07/24																							
21	MINGGU 21/07/24																							
22	SENIN 22/07/24																							
23	SELASA 23/07/24																							

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
	HALAMAN	6

LAPORAN CUACA

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

NO	HARI	KEADAAN CUACA PADA JAM																					
	TANGGAL	02.00	03.00	04.00	05.00	06.00	07.00	08.00	09.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00
24	RABU 24/07/24																							
25	KAMIS 25/07/24																							
26	JUMAT 26/07/24																							
27	SABTU 27/07/24																							
28	MINGGU 28/07/24																							

Keterangan :

CERAH

MENDUNG

GERIMIS

HUJAN

REKAPITULASI PROGRES

BULAN KE-3

NO.	: 3/LAP.BULAN/EEC/FIKES/VII/2024
TGL TERBIT	: 29 JULI 2024
PERIODE	: BULAN KE-3
DARI TANGGAL	: 1 JULI 2024
S/D TANGGAL	: 28 JULI 2024

PEKERJAAN : **PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**
LOKASI : **FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**
TAHUN ANGGARAN : **2024**
KONSULTAN PERENCANA : **PT. JOGLOMAS BRILIANT KONSULTAN**
KONSULTAN PENGAWAS : **PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT**
KONTRAKTOR PELAKSANA : **PT. ARFAMAULANA CIPTA RAYA**
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN : **210 HARI KALENDER**

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN			PERSENTASE TERHADAP BOBOT	SISA S/D BULAN INI
			BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1.	**GEDUNG**	**96,733**	**4,879**	**10,128**	**15,007**		
I.	PELAKSANAAN K3 DAN PERSIAPAN						
	A. PELAKSANAAN K3 & PROTOKOL KESEHATAN	0,557	0,217	-	0,217	39,07%	60,93%
	B. PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN	0,793	0,529	0,117	0,647	81,56%	18,44%
II.	PEKERJAAN TANAH & URUGAN	0,503	0,231	0,090	0,321	63,80%	36,20%
III.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG						
	A. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. I	11,717	3,063	6,968	10,031	85,61%	14,39%
	B. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. II	7,012	-	2,257	2,257	32,18%	67,82%
	C. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. III	5,035	-	0,081	0,081	1,62%	98,38%
	D. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. ROOFTOP	0,621	-	-	-	0,00%	100,00%
	E. PEKERJAAN STRUKTUR BETON RUANG LIFT	1,417	0,366	0,303	0,670	47,26%	52,74%
IV.	PEKERJAAN STRUKTUR BAJA DAN PENUTUP ATAP	2,956	-	-	-	0,00%	100,00%
V.	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR						
	A. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.I	11,743	0,473	0,311	0,784	6,67%	93,33%
	B. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.II	10,505	-	-	-	0,00%	100,00%
	C. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.III	10,086	-	-	-	0,00%	100,00%
	D. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt. ROOF TOP	1,932	-	-	-	0,00%	100,00%
VI.	PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL						
	A. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.I	5,208	-	-	-	0,00%	100,00%
	B. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.II	2,687	-	-	-	0,00%	100,00%
	C. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.III	3,211	-	-	-	0,00%	100,00%
	D. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL ROOF TOP	0,454	-	-	-	0,00%	100,00%
	E. PEKERJAAN INST. KITCHEN ROOM	0,441	-	-	-	0,00%	100,00%
	F. PEKERJAAN INST. TATA UDARA	13,268	-	-	-	0,00%	100,00%
	G. PEKERJAAN PENANGKAL PETIR	0,131	-	-	-	0,00%	100,00%
	H. PEKERJAAN PEMASANGAN PASSENGER LIFT	2,871	-	-	-	0,00%	100,00%
	I. PEKERJAAN SAMBUNGAN DAYA	3,584	-	-	-	0,00%	100,00%
2.	**TAMAN DAN HALAMAN**	**1,625**	**-**	**-**	**-**		
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN	0,049	-	-	-	0,00%	100%
II.	PEKERJAAN TANAH & URUGAN	0,010	-	-	-	0,00%	100%
III.	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR	0,201	-	-	-	0,00%	100%
IV.	PEKERJAAN PERKERASAN HALAMAN	1,222	-	-	-	0,00%	100%
V.	PEKERJAAN TAMAN DAN TANAMAN	0,053	-	-	-	0,00%	100%
VI.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	0,090	-	-	-	0,00%	100%
3.	**RUMAH GENSET**	**1,642**	**-**	**-**	**-**		
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN	0,008	-	-	-	0,00%	100%
II.	PEKERJAAN TANAH & URUGAN	0,026	-	-	-	0,00%	100%
III.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG	0,608	-	-	-	0,00%	100%
IV.	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR	0,534	-	-	-	0,00%	100%
V.	PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL						
	A. PEKERJAAN PLUMBING	0,084	-	-	-	0,00%	100%
	B. PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL	0,382	-	-	-	0,00%	100%
	TOTAL	**100,000**	**4,879**	**10,128**	**15,007**		

REALISASI PEKERJAAN	:	**15,007%**	**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**	:	**210**	**HARI KALENDER**
RENCANA KERJA	:	**9,568%**	**WAKTU TERPAKAI**	:	**63**	**HARI KALENDER**
DEVIASI	:	**5,440%** **-CEPAT-**	**SISA WAKTU**	:	**147**	**HARI KALENDER**

Purwokerto, 29 Juli 2024

Diperiksa/Disetujui
Tim Teknis
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Dr. Ir. NANANG GUNAWAN WARIYANTO, S.T., M.T.
NIP. 197703262001121003

Konsultan Pengawas
PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT

ETI NURHAYATI, ST.
Team Leader

Penyedia Jasa
PT. ARFAMAULANA CIPTA RAYA

BADRUZZAMAN, ST.
Project Manager

Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Ir. GATHOT HERI SUDIBYO, S.T., M.T.
NIP. 197202222000031001

LAPORAN PROGRES PEKERJAAN

BULAN KE-3

NO.	: 3/LAP.BULAN/EEC/FIKES/VII/2024
TGL TERBIT	: 29 JULI 2024
PERIODE	: BULAN KE-3
DARI TANGGAL	: 1 JULI 2024
S/D TANGGAL	: 28 JULI 2024

PEKERJAAN	:	**PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**
LOKASI	:	**FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**
TAHUN ANGGARAN	:	**2024**
KONSULTAN PERENCANA	:	**PT. JOGLOMAS BRILIANT KONSULTAN**
KONSULTAN PENGAWAS	:	**PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT**
KONTRAKTOR PELAKSANA	:	**PT. ARFAMAULANA CIPTA RAYA**
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	:	**210 HARI KALENDER**

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
1.	**GEDUNG**										
I.	**PELAKSANAAN K3 DAN PERSIAPAN**										
A.	**PELAKSANAAN K3 & PROTOKOL KESEHATAN**						-				
1	Sewa Alat Pelindung Diri *(Asumsi Untuk 100 orang pekerja)* : - Topi pelindung (Safety helmet) - Sarung tangan (Safety gloves) - Sepatu keselamatan (Safety shoes) - Sepatu boot - Pelindung pernafasan dan mulut (Masker) - Rompi keselamatan (Safety vest) - Penunjang tubuh (full body harness) - Pelindung jatuh (fall arrester)	1,00	pkt	0,008	0,30	0,003	-	-	0,300	0,003	30,00%
2	Alat Pelindung Kerja: - Sewa Pagar Proyek	216,00	m'	0,224	205,60	0,213	-	-	205,600	0,213	95,19%
3	Alat Pelindung Kerja: - Sewa Jaring Safety	380,00	m'	0,319	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Penyediaan Fasilitas Kesehatan: - Pencuci tangan (Air, Sabun & Hand sanitizer) - Perlengkapan P3K	1,00	pkt	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Rambu- Rambu: - Papan Nama Proyek - Rambu Petunjuk - Rambu Larangan (Pengaman) - Rambu Peringatan - Rambu Kewajiban - Rambu Informasi - Pita / Patok Pengaman	1,00	pkt	0,003	0,75	0,002	-	-	0,750	0,002	75,00%
	JUMLAH A. PELAKSANAAN K3 & PROTOKOL KESEHATAN			0,557	-	0,217	-	-	-	0,217	39,07%
B.	**PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN**						-				
1	Membersihkan Lapangan (Selama Pekerjaan)	2250,00	m^2	0,208	1.180,00	0,109	-	-	1.180,000	0,109	52,44%
2	Air kerja (Selama Project)	1,00	pkt	0,003	0,17	0,000	0,13	0,000	0,300	0,001	30,00%
3	Listrik kerja (Selama Project)	1,00	pkt	0,003	0,17	0,000	0,13	0,000	0,300	0,001	30,00%
4	Administrasi / dokumentasi	1,00	pkt	0,003	0,17	0,000	0,13	0,000	0,300	0,001	30,00%
5	Penebangan dan Cabut Akar Pohon	11,00	bh	0,154	11,00	0,154	-	-	11,000	0,154	100,00%
6	Pemindahan Tiang Listrik PLN	1,00	ttk	0,042	1,00	0,042	-	-	1,000	0,042	100,00%
7	Pengukuran & Pasang Bouwplank Kayu Lokal	147,00	m'	0,028	139,00	0,026	-	-	139,000	0,026	94,56%
8	Sewa kantor sementara lantai plesteran 3x3m	9,00	m^2	0,053	9,00	0,053	-	-	9,000	0,053	100,00%
9	Sewa Gudang Semen dan Peralatan 3x6m	18,00	m^2	0,096	18,00	0,096	-	-	18,000	0,096	100,00%
10	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	pkt	0,028	0,17	0,005	0,13	0,004	0,300	0,008	30,00%
	Penyiapan Lahan dan Pemadatan						-				
11	Striping Tanah *(Pile Halaman Elv. +102.00)*	390,00	m^3	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	Urugan Tanah Tidak Mendatangkan & Pemadatan *(Sisa Galian untuk Pile Halaman Elv. +102.00)*	311,00	m^3	0,049	279,90	0,044	15,55	0,002	295,450	0,046	95,00%
13	Urugan Tanah Tidak Mendatangkan & Pemadatan *(Pile Bangunan + 0.65 dari Muka Halaman Rencana)*	309,76	m^3	0,049	-	-	294,27	0,046	294,272	0,046	95,00%
14	Urugan Tanah Mendatangkan & Pemadatan*(Pile Bangunan + 0.65 dari Muka Halaman Rencana)*	64,34	m^3	0,067	-	-	61,12	0,064	61,123	0,064	95,00%
	JUMLAH B. PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN			0,793		0,529	-	0,117		0,647	81,56%
II.	**PEKERJAAN TANAH & URUGAN**						-				
1	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	352,99	m^3	0,153	234,48	0,102	100,86	0,044	335,341	0,146	95,00%
2	Menggali Tanah Biasa Sedalam 2 m	162,78	m^3	0,087	162,78	0,087	-	-	162,780	0,087	100,00%
3	Urugan tanah kembali	154,73	m^3	0,049	56,87	0,018	90,13	0,028	146,994	0,046	95,00%
4	Urugan pasir bawah lantai	94,38	m^3	0,170	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Urugan pasir bawah Pondasi dan Sloof	24,95	m^3	0,045	13,65	0,025	10,05	0,018	23,703	0,043	95,00%
	JUMLAH II. PEKERJAAN TANAH & URUGAN			0,503	-	0,231	-	0,090	-	0,321	63,80%
III.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG**						-				
A.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. I**						-				
	Pekerjaan Beton Sudah Termasuk Pekerjaan Besi Tulangan dan Bekisting						-				
1	Membuat Beton campuran 1SP : 3 PB : 4 Kr, slump (30±60) mm						-				
	a.) Lantai Kerja Bawah Footplat t=7cm	11,54	m^3	0,060	11,54	0,060	-	-	11,540	0,060	100,00%
	b.) Rabat Bawah Lantai t=5cm	50,38	m^3	0,260	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pekerjaan Rabat Keliling Bangunan 1SP : 2,6 PB : 3,4 Kr, slump (120 ± 20) mm						-				
	a.) Rabat Beton Keliling t=5cm	7,50	m^3	0,040	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pemasangan Acian Permukaan	150,00	m^2	0,032	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pekerjaan Pondasi Footplat FP 180x180x50cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Ulir	5017,72	kg	0,379	4.766,83	0,360	-	-	4.766,834	0,360	95,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	51,84	m^3	0,305	49,25	0,290	-	-	49,248	0,290	95,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	115,20	m^2	0,063	109,44	0,060	-	-	109,440	0,060	95,00%
4	Pekerjaan Pondasi Footplat FP1 150x150x35cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Ulir	1038,25	kg	0,079	986,34	0,075	-	-	986,338	0,075	95,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	7,88	m^3	0,046	7,49	0,044	-	-	7,486	0,044	95,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	21,00	m^2	0,011	19,95	0,011	-	-	19,950	0,011	95,00%
5	Pekerjaan Pondasi Footplat FP2 120x120x30cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Ulir	203,87	kg	0,015	193,68	0,015	-	-	193,677	0,015	95,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	1,30	m^3	0,008	1,24	0,007	-	-	1,235	0,007	95,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	4,32	m^2	0,002	4,10	0,002	-	-	4,104	0,002	95,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
6	Pekerjaan Beton Bertulang Sloof S1 20x40cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	2208,94	kg	0,167	2.098,49	0,159	-	-	2.098,493	0,159	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	5099,82	kg	0,386	4.844,83	0,366	-	-	4.844,829	0,366	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	34,31	m^3	0,202	10,80	0,064	21,79	0,128	32,595	0,192	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	321,84	m^2	0,177	207,12	0,114	98,63	0,054	305,748	0,168	95,00%
7	Pekerjaan Beton Bertulang Sloof S 15x20cm, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	319,59	kg	0,024	21,90	0,002	281,71	0,021	303,611	0,023	95,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	2,43	m^3	0,014	0,17	0,001	2,14	0,012	2,309	0,013	95,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	32,36	m^2	0,018	2,20	0,001	28,54	0,016	30,742	0,017	95,00%
8	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Lantai Conference, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1121,75	kg	0,085	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	10,50	m^3	0,062	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	87,46	m^2	0,048	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K1 50x50cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	4932,54	kg	0,373	3.838,08	0,290	847,83	0,064	4.685,913	0,354	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	9062,14	kg	0,685	7.340,09	0,555	1.268,94	0,096	8.609,033	0,651	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	61,20	m^3	0,360	29,25	0,172	28,89	0,170	58,140	0,342	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	489,60	m^2	0,381	304,80	0,237	160,32	0,125	465,120	0,362	95,00%
10	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K2 30x50cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	302,43	kg	0,023	214,67	0,016	72,64	0,005	287,309	0,022	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	1207,17	kg	0,091	895,21	0,068	251,60	0,019	1.146,812	0,087	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	6,48	m^3	0,038	2,70	0,016	3,46	0,020	6,156	0,036	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	69,12	m^2	0,054	48,96	0,038	16,70	0,013	65,664	0,051	95,00%
11	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K3 25x25cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	63,11	kg	0,005	-	-	59,95	0,005	59,955	0,005	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	231,55	kg	0,018	-	-	219,97	0,017	219,973	0,017	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	1,35	m^3	0,008	-	-	1,28	0,008	1,283	0,008	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	21,60	m^2	0,017	-	-	20,52	0,016	20,520	0,016	95,00%
12	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K4 D60cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	146,99	kg	0,011	61,64	0,005	78,00	0,006	139,641	0,011	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	237,87	kg	0,018	115,65	0,009	110,32	0,008	225,977	0,017	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,07	m^3	0,024	1,70	0,010	2,17	0,013	3,867	0,023	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	27,15	m^2	0,021	11,31	0,009	14,48	0,011	25,793	0,020	95,00%
13	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1 30x60, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	3473,56	kg	0,263	-	-	3.299,88	0,250	3.299,882	0,250	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	12194,40	kg	0,922	-	-	11.686,37	0,884	11.686,367	0,884	95,83%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	72,99	m^3	0,429	-	-	69,34	0,408	69,341	0,408	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	510,93	m^2	0,448	-	-	485,38	0,425	485,384	0,425	95,00%
14	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1' 30x60, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	68,99	kg	0,005	-	-	65,54	0,005	65,541	0,005	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	122,22	kg	0,009	-	-	116,11	0,009	116,109	0,009	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	0,86	m^3	0,005	-	-	0,82	0,005	0,817	0,005	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	8,24	m^2	0,007	-	-	7,83	0,007	7,828	0,007	95,00%
15	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B 20x40, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1566,09	kg	0,118	-	-	1.487,79	0,112	1.487,786	0,112	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	6001,65	kg	0,454	-	-	5.701,57	0,431	5.701,568	0,431	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	22,87	m^3	0,135	-	-	21,73	0,128	21,727	0,128	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	217,28	m^2	0,190	-	-	206,42	0,181	206,416	0,181	95,00%
16	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B' 20x40 - 20x20, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	377,23	kg	0,029	-	-	358,37	0,027	358,369	0,027	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	603,68	kg	0,046	-	-	573,50	0,043	573,496	0,043	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	5,10	m^3	0,030	-	-	4,85	0,029	4,845	0,029	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	48,45	m^2	0,042	-	-	46,03	0,040	46,028	0,040	95,00%
17	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba 15x35, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	21,69	kg	0,002	-	-	20,61	0,002	20,606	0,002	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	200,56	kg	0,015	-	-	190,53	0,014	190,532	0,014	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	0,71	m^3	0,004	-	-	0,67	0,004	0,675	0,004	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	8,24	m^2	0,007	-	-	7,83	0,007	7,828	0,007	95,00%
18	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba1 15x20, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	514,36	kg	0,039	-	-	488,64	0,037	488,642	0,037	95,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,47	m^3	0,026	-	-	4,25	0,025	4,247	0,025	95,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	103,73	m^2	0,091	-	-	98,54	0,086	98,544	0,086	95,00%
19	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba2 20x40 listplank 10x45, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	492,45	kg	0,037	-	-	467,83	0,035	467,828	0,035	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	364,57	kg	0,028	-	-	346,34	0,026	346,342	0,026	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,81	m^3	0,028	-	-	4,57	0,027	4,570	0,027	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	58,52	m^2	0,051	-	-	55,59	0,049	55,594	0,049	95,00%
20	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Lantai Lt. II & Atap Dropoff, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	19441,21	kg	1,470	-	-	18.469,15	1,396	18.469,150	1,396	95,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	111,21	m^3	0,654	-	-	105,65	0,622	105,650	0,622	95,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	926,71	m^2	0,865	-	-	880,37	0,822	880,375	0,822	95,00%
21	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Utama, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	656,36	kg	0,050	-	-	32,82	0,002	32,818	0,002	5,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	33,14	kg	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	3,54	m^3	0,021	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Footplat Tangga	1,25	m^2	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	e.) Bekisting Kayu Tahun Plat Tangga	19,55	m^2	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
	f.) Bekisting Kayu Tahun Trap Tangga	7,25	m^2	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	g.) Bekisting Kayu Tahun Balok Tangga	0,66	m^2	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
22	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Selatan, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	866,52	kg	0,066	72,13	0,005	43,33	0,003	115,457	0,009	13,32%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	38,82	kg	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,45	m^3	0,026	0,44	0,003	-	-	0,438	0,003	9,83%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Footplat Tangga	1,38	m^2	0,001	1,38	0,001	-	-	1,380	0,001	100,00%
	e.) Bekisting Kayu Tahun Plat Tangga	25,49	m^2	0,022	-	-	-	-	-	-	0,00%
	f.) Bekisting Kayu Tahun Trap Tangga	8,23	m^2	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	g.) Bekisting Kayu Tahun Balok Tangga	0,74	m^2	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
23	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Praktis KP 12x12cm, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1151,03	kg	0,087	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	6,30	m^3	0,035	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	84,06	m^2	0,046	-	-	-	-	-	-	0,00%
24	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL 12x15, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	113,39	kg	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,54	m^3	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	12,69	m^2	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
25	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL1 15x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	838,25	kg	0,063	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	6,00	m^3	0,033	-	-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	c.) Bekisting Kayu Tahun	56,39	m^2	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Plat	63,58	m^2	0,059	-	-	-	-	-	-	0,00%
26	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL2 12x25, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	88,99	kg	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,64	m^3	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun Balok	11,05	m^2	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
27	Pekerjaan Beton Bertulang Ring Balok, RB 12x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	289,86	kg	0,022	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	1,31	m^3	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	28,37	m^2	0,016	-	-	-	-	-	-	0,00%
28	Pekerjaan Beton Bertulang Meja Pantry, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	24,96	kg	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,21	m^3	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	3,35	m^2	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH A. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. I			11,717	-	3,063	-	6,968	-	10,031	85,61%
B.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. II**						-				
1	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K1 50x50cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	2202,14	kg	0,167	-	-	2.092,03	0,158	2.092,033	0,158	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	4238,90	kg	0,320	-	-	4.026,96	0,304	4.026,955	0,304	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	33,60	m^3	0,198	-	-	31,92	0,188	31,920	0,188	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	268,80	m^2	0,209	-	-	255,36	0,199	255,360	0,199	95,00%
2	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K2 30x50cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	169,51	kg	0,013	-	-	161,03	0,012	161,035	0,012	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	585,27	kg	0,044	-	-	556,01	0,042	556,007	0,042	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	3,78	m^3	0,022	-	-	3,59	0,021	3,591	0,021	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	40,32	m^2	0,031	-	-	38,30	0,030	38,304	0,030	95,00%
3	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K3 25x25cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	31,16	kg	0,002	-	-	29,60	0,002	29,602	0,002	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	118,02	kg	0,009	-	-	112,12	0,008	112,119	0,008	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	0,79	m^3	0,005	-	-	0,75	0,004	0,751	0,004	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	12,60	m^2	0,010	-	-	11,97	0,009	11,970	0,009	95,00%
4	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1 30x60, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	3150,59	kg	0,238	-	-	1.575,30	0,119	1.575,295	0,119	50,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	11525,76	kg	0,871	-	-	5.762,88	0,436	5.762,880	0,436	50,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	66,20	m^3	0,390	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	463,37	m^2	0,406	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1' 30x60, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	261,32	kg	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	905,54	kg	0,068	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	5,72	m^3	0,034	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	56,16	m^2	0,049	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B 20x40, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1566,09	kg	0,118	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	6001,65	kg	0,454	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	22,87	m^3	0,135	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	217,28	m^2	0,190	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B' 20x40 - 20x20, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	280,18	kg	0,021	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	447,43	kg	0,034	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	3,78	m^3	0,022	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	35,91	m^2	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba 15x35, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	50,96	kg	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	388,34	kg	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	1,68	m^3	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	19,55	m^2	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba1 15x20, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	507,67	kg	0,038	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,47	m^3	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	103,73	m^2	0,091	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Lt.III, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	15739,23	kg	1,190	-	-	7.082,65	0,536	7.082,654	0,536	45,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	90,39	m^3	0,542	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	446,76	m^2	0,417	-	-	201,04	0,188	201,042	0,188	45,00%
11	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Utama, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	587,56	kg	0,044	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	33,14	kg	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	3,28	m^3	0,019	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Plat Tangga	19,55	m^2	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
	e.) Bekisting Kayu Tahun Trap Tangga	7,25	m^2	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	f.) Bekisting Kayu Tahun Balok Tangga	0,66	m^2	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Selatan, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	787,31	kg	0,060	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	38,82	kg	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,13	m^3	0,024	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Plat Tangga	25,49	m^2	0,022	-	-	-	-	-	-	0,00%
	e.) Bekisting Kayu Tahun Trap Tangga	8,23	m^2	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	f.) Bekisting Kayu Tahun Balok Tangga	0,74	m^2	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
13	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Praktis KP 12x12cm, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	905,03	kg	0,068	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	3,66	m^3	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	61,06	m^2	0,034	-	-	-	-	-	-	0,00%
14	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL 12x15, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	133,22	kg	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,64	m^3	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	14,91	m^2	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
15	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL1 15x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	651,02	kg	0,049	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	4,66	m^3	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun Balok	43,23	m^2	0,024	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Plat	50,11	m^2	0,047	-	-	-	-	-	-	0,00%
16	Pekerjaan Beton Bertulang Ring Balok RB 12x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	38,16	kg	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,17	m^3	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	3,72	m^2	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
17	Pekerjaan Beton Bertulang Meja Pantry, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	29,71	kg	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,26	m^3	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	4,04	m^2	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
18	Pas. Waterproofing Polyurethane Acrilic Waterbased	295,50	m^2	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH B. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. II			7,012	-	-	-	2,257	-	2,257	32,18%
C.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. III**						-				
1	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K1 50x50cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1926,87	kg	0,146	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	3140,72	kg	0,237	-	-	942,22	0,071	942,216	0,071	30,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	29,40	m^3	0,173	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	235,20	m^2	0,183	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K2 30x50cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	113,00	kg	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	330,39	kg	0,025	-	-	99,12	0,007	99,117	0,007	30,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	2,52	m^3	0,015	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	26,88	m^2	0,021	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K3 25x25cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	31,16	kg	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	118,02	kg	0,009	-	-	35,41	0,003	35,406	0,003	30,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	0,79	m^3	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	12,60	m^2	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1 30x60, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	2123,19	kg	0,161	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	6219,35	kg	0,470	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	44,53	m^3	0,262	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	311,72	m^2	0,273	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1' 30x60, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	191,27	kg	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	783,32	kg	0,059	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,84	m^3	0,028	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	47,52	m^2	0,042	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B 20x40, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	362,36	kg	0,027	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	1830,55	kg	0,138	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	5,26	m^3	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	49,93	m^2	0,044	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B' 20x40 - 20x20, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	352,23	kg	0,027	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	686,26	kg	0,052	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,75	m^3	0,028	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	45,14	m^2	0,040	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok BK 25x60, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	397,62	kg	0,030	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	1377,82	kg	0,104	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	11,52	m^3	0,068	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	92,93	m^2	0,081	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Rooftop, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	9308,34	kg	0,704	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	64,55	m^3	0,380	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	544,55	m^2	0,508	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Utama, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	587,56	kg	0,044	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	33,14	kg	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	3,28	m^3	0,019	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Plat Tangga	19,55	m^2	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
	e.) Bekisting Kayu Tahun Trap Tangga	7,25	m^2	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	f.) Bekisting Kayu Tahun Balok Tangga	0,66	m^2	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
11	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Praktis, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1393,67	kg	0,105	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	5,63	m^3	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	93,89	m^2	0,052	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL 12x15, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	235,92	kg	0,018	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,85	m^3	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	19,88	m^2	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
13	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL2 15x25, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	707,88	kg	0,054	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	6,14	m^3	0,034	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun Balok	47,74	m^2	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Plat	39,55	m^2	0,037	-	-	-	-	-	-	0,00%
14	Pekerjaan Beton Bertulang Ring Balok RB 12x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	370,57	kg	0,028	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	1,67	m^3	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	36,27	m^2	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
15	Pekerjaan Beton Bertulang Meja Beton, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	470,43	kg	0,036	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	4,28	m^3	0,024	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	66,18	m^2	0,036	-	-	-	-	-	-	0,00%
16	Pas. Waterproofing Polyurethane Acrilic Waterbased	151,73	m^2	0,016	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH C. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. III			5,035	-	-	-	0,081	-	0,081	1,62%
D.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. ROOFTOP**						-				
1	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K3 25x25cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	119,22	kg	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	215,05	kg	0,016	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	1,61	m^3	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	25,80	m^2	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba 15x35, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	126,87	kg	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	807,46	kg	0,061	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,21	m^3	0,025	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	48,89	m^2	0,043	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pekerjaan Beton Bertulang Plat Atap Struktur, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1000,10	kg	0,076	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	6,21	m^3	0,037	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	51,74	m^2	0,048	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Praktis, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	556,46	kg	0,042	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	2,34	m^3	0,013	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	38,99	m^2	0,021	-	-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
5	Pekerjaan Beton Bertulang Ring Balok RB 12x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	571,05	kg	0,043	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	4,65	m^3	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	80,60	m^2	0,044	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pas. Waterproofing Polyurethane Acrilic Waterbased	725,56	m^2	0,077	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH D. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. ROOFTOP			0,621	-	-	-	-	-	-	0,00%
E.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON RUANG LIFT**						-				
	Pekerjaan Beton Sudah Termasuk Pekerjaan Besi Tulangan dan Bekisting						-				
1	Pekerjaan Beton Bertulang Pit Lift						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Ulir	1506,60	kg	0,114	1.431,27	0,108	-	-	1.431,270	0,108	95,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	7,92	m3	0,047	-	-	7,52	0,044	7,524	0,044	95,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	45,44	m2	0,042	22,72	0,021	20,45	0,019	43,168	0,040	95,00%
	d.) Pas. Pondasi siklop, 60% beton campuran 1SP : 2PB : 3Kr dan 40% batu belah	14,00	m3	0,196	14,00	0,196	-	-	14,000	0,196	100,00%
	e.) Pas. Waterproofing Polyurethane Acrilic Waterbased	35,26	m2	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Sloof S 20x30, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	35,24	kg	0,003	-	-	33,48	0,003	33,478	0,003	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	123,10	kg	0,009	-	-	116,95	0,009	116,945	0,009	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	0,78	m^3	0,005	-	-	0,74	0,004	0,741	0,004	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	13,00	m^2	0,007	-	-	12,35	0,007	12,350	0,007	95,00%
3	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur Lift K1 L 25x80cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1077,26	kg	0,081	108,87	0,008	531,67	0,040	640,535	0,048	59,46%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	2347,16	kg	0,177	222,22	0,017	1.166,64	0,088	1.388,851	0,105	59,17%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	22,82	m3	0,134	-	-	7,83	0,046	7,830	0,046	34,31%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	216,32	m2	0,168	20,48	0,016	55,23	0,043	75,712	0,059	35,00%
4	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur Lift K2 40x45cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	63,59	kg	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	125,00	kg	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	2,38	m3	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	22,44	m2	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok BL 40x45, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	38,34	kg	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	73,86	kg	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	1,40	m^3	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	13,26	m^2	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Struktur Lift B1 20x30, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	188,67	kg	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	883,81	kg	0,067	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,20	m3	0,025	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	56,00	m2	0,049	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Struktur Lift B 20x40, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	43,57	kg	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	164,14	kg	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	1,04	m3	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	13,00	m2	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pekerjaan Beton Bertulang Plat Struktur Atap Lift, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Ulir	235,13	kg	0,018	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	2,10	m3	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	10,50	m2	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pekerjaan Struktur Rangka Baja Lift (*Termasuk Pengelasan*)						-				
	a.) Pemasangan Besi Baja IWF + zinc chromate	74,20	kg	0,015	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pemasangan Besi Baja UNP + zinc chromate	32,50	kg	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Pemasangan Besi Baja T-Beam + zinc chromate	404,60	kg	0,068	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Pemasangan Plat Baja + zinc chromate	49,77	kg	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	e.) Angkur M16 p=40cm	24,00	bh	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
	f.) Ladder Lift Pipa Seamless SCH 40 Ø2½" & Ø1"	2,70	m'	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH E. PEKERJAAN STRUKTUR BETON RUANG LIFT			1,417	-	0,366	-	0,303	-	0,670	47,26%
IV.	**PEKERJAAN STRUKTUR BAJA DAN PENUTUP ATAP**						-				
	Pekerjaan Baja Atap Utama (Sudah Termasuk Pengelasan)						-				
1	Pek. Kolom & Rafter Baja IWF.200.100.5,5.8	3787,14	kg	0,744	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Eaves Haunch Baja IWF.200.100.5,5.8	894,60	kg	0,176	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pek. Gording CNP 150.50.20.2,3	2850,87	kg	0,481	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pekerjaan perakitan Baja	7532,61	kg	0,016	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Base plat & Fixed Platt=12mm	340,23	kg	0,067	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	End plat, Stiffener, dudukan gording etc. t=8mm	558,01	kg	0,110	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Angkur M16 p=40cm	168,00	bh	0,141	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Baut Mur Ø12mm (½"x2")	840,00	bh	0,016	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Sagrod Ø12mm	332,38	kg	0,025	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Spanner kuda-kuda Ø16mm	343,43	kg	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
11	Span Skrup M16	24,00	bh	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	Pemasangan Grouting Beton	0,88	m^2	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
13	Pek. Insulation Buble t=8mm + Roof Mesh	496,10	m^2	0,245	-	-	-	-	-	-	0,00%
14	Pemasangan Atap Galvalum Pasir, t=0.35mm	496,10	m^2	0,373	-	-	-	-	-	-	0,00%
15	Pemasangan Nok Galvalum Pasir, t=0.3mm	41,00	m'	0,023	-	-	-	-	-	-	0,00%
16	Pengecatan Permukaan Baja dg Zinc Chromate	485,20	m^2	0,087	-	-	-	-	-	-	0,00%
17	Pas. Lisplank wood plank 8x300 mm	65,20	m'	0,039	-	-	-	-	-	-	0,00%
18	Pengecatan Bidang Listplank Menggunakan Cat Minyak	19,56	m^2	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Pekerjaan Atap Dropoff						-				
19	Pas. Rangka Atap, Kaso dan Reng Baja Ringan	63,82	m^2	0,197	-	-	-	-	-	-	0,00%
20	Pek. Insulation Buble t=8mm + Roof Mesh	63,82	m^2	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
21	Pemasangan Atap Genteng Glazur Besar	63,82	m^2	0,088	-	-	-	-	-	-	0,00%
22	Pemasangan Bubung Genteng Glazur	24,72	m'	0,027	-	-	-	-	-	-	0,00%
23	Mahkota Bubungan	6,00	bh	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
24	Pengecatan Genteng *(Bubungan & Mahkota Bubungan)*	7,94	m^2	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
25	Pas. Lisplank wood plank 8x300 mm	26,80	m'	0,016	-	-	-	-	-	-	0,00%
26	Pengecatan Bidang Listplank Menggunakan Cat Minyak	8,04	m^2	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH IV. PEKERJAAN STRUKTUR BAJA DAN PENUTUP ATAP			2,956	-	-	-	-	-	-	0,00%
V.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR**						-				
A.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.I**						-				
1.A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**						-				
1	Aanstampeng Batu Belah	45,86	m^3	0,163	21,29	0,076	19,98	0,071	41,274	0,147	90,00%
2	Pas. Pondasi Batu Belah 1 PC : 6 PP	150,82	m^3	0,708	84,63	0,397	51,11	0,240	135,738	0,637	90,00%
3	Pemasangan Dinding Ruang Lift Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	45,68	m^2	0,050	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pemasangan Rolag Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	12,68	m^2	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pemasangan Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	115,06	m^2	0,072	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	923,77	m^2	0,726	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pemasangan Plesteran 1 SP : 6 PP Tebal 15mm	200,61	m^2	0,073	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pemasangan Finishing Plesteran Mortar Siap Pakai	1776,18	m^2	0,695	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pemasangan Plesteran Skoning 1 SP : 2 PP, lebar 10mm	877,00	m'	0,124	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Pemasangan Acian	200,61	m^2	0,043	-	-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
11	Pemasangan Finishing Acian Mortar Siap Pakai	2130,54	m²	0,571	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.B	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**						-				
1	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	886,23	m²	1,250	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Lantai Tangga Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	50,55	m²	0,071	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Meja Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	3,61	m²	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Doff *(Area Toilet)*	23,39	m²	0,035	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Doff *(Area Entrance)*	113,43	m²	0,168	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pas. Dinding Homogenous Tile uk. 60 x 120cm *(Dinding Lift)*	10,40	m²	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pas. Stepnosing uk. 10x60cm *(Tangga Utama, Tangga Selatan, Teras, R. Conference*	162,10	m'	0,066	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pas. Homogenous Tile Dinding uk. 60 x 120cm *(Area Toilet, Janitor & Pantry)*	110,28	m²	0,178	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.C	**PEKERJAAN SANITAIR**						-				
1	Memasang Closet Duduk / Mono Blok	5,00	bh	0,128	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Floor Drain	4,00	bh	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Memasang Kitchen Sink 90x50cm One Hole + Wing stainlessteel Lengkap (Sifon + Kran) *Pantry*	1,00	bh	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Memasang Washtafle Wall Hung Lavatory 1 Tap Hole Lengkap (Sifon + Kran) *Toilet Difable*	1,00	bh	0,023	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Memasang Washtafle Semi Recessed Lavatory Lengkap (Sifon + Kran) *Toilet Pria & Wanita*	3,00	bh	0,050	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Kran Ø ½"	8,00	bh	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pemasangan Jet Shower	5,00	bh	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 175x100cm *(Lavatory Toilet Wanita)*	1,00	bh	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 90x100cm *(Lavatory Toilet Pria)*	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 60x100cm *(Lavatory Diffable)*	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
11	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 60x100cm *(Mushola)*	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	Pemasangan Handrail For Washbasin with Screws (For Wheelchair and Crutch Users)	1,00	bh	0,043	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.D	**PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA**						-				
1	Pas. Pintu Type P1, Pintu Kaca Frameless	1,00	unit	0,179	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Pintu Type P2, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4	5,00	unit	0,221	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Pintu Type P3, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4	8,00	unit	0,182	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Pintu Type P3, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4	1,00	unit	0,023	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Pintu Type P4, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4	2,00	unit	0,037	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pas. Pintu Type P4, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4	1,00	unit	0,022	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pas. Pintu Type P5, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4	2,00	unit	0,054	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pas. Pintu Type PS, Pintu Spandrell Rk. Alummunium 4	1,00	unit	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pas. Jendela Type J1, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4	25,00	unit	0,630	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Pas. Kaca Mati Type KM	2,00	unit	0,148	-	-	-	-	-	-	0,00%
11	Pas. Kaca Mati Type KM2	1,00	unit	0,323	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	Pas. Kaca Mati Type KC	3,00	unit	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
13	Pas. Boven Type BV	4,00	unit	0,023	-	-	-	-	-	-	0,00%
14	Pas. Railling Ram Difabel Stainlessteel	18,60	m'	0,037	-	-	-	-	-	-	0,00%
15	Pas. Railling Tangga Utama Stainlessteel	18,00	m'	0,036	-	-	-	-	-	-	0,00%
16	Pas. Railling Tangga Selatan Stainlessteel	21,60	m'	0,043	-	-	-	-	-	-	0,00%
17	Pas. Listplank Ornamen Plat Galvanis 1,2mm, Cutting CNC Fin. Cat Duco	19,20	m²	0,096	-	-	-	-	-	-	0,00%
18	Pas. Cover Kolom ACP Rk. Hollow	37,96	m²	0,226	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.E	**PEKERJAAN DINDING PARTISI**						-				
1	Pas. Meja Resepsionis \/ Front Office	1,00	unit	0,113	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Meja Resepsionis TPII	1,00	unit	0,118	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Fasad Gunungan Depan Type. DG	2,00	unit	0,495	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Dinding Partisi Type 1, Calsyboard\/ GRCboard t=6mm Dua sisi, Rk. Metalstud	1,00	unit	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Dinding Partisi Type 2, Calsyboard\/ GRCboard t=6mm Dua sisi, Rk. Metalstud	1,00	unit	0,047	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pas. Dinding Backdrop Type BK.1	1,00	unit	0,093	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pas. Dinding Backdrop Type BK.2	1,00	unit	0,045	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pas. Dinding Backdrop Type BK.3	1,00	unit	0,063	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pas. Dinding Backdrop Type BK.4	1,00	unit	0,033	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Pas. Dinding Backdrop Type BK.18	1,00	unit	0,158	-	-	-	-	-	-	0,00%
11	Pas. Dinding Kedap Suara (Ava Studio & Lab Podcast)	205,09	m²	0,445	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	Pas. Papan Tulis Kaca Bening 8mm + Bevel	1,00	unit	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
13	Pas. Kitchen Set Multyplek Fin. HPL (Kabinet Meja)	2,70	m'	0,024	-	-	-	-	-	-	0,00%
14	Pas. Kitchen Set Multyplek Fin. HPL (Kabinet Gantung)	2,70	m'	0,035	-	-	-	-	-	-	0,00%
15	Pas. Dinding Cubicle Temperd Glass Laminated 6mm +1.14 PVB + 6mm	2,00	unit	0,243	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.F	**PEKERJAAN LANGIT - LANGIT**						-				
1	Memasang Rk. hollow Galvanis, modul 60 x 60 cm, plafon	1055,65	m²	0,709	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Memasang Langit-langit Gypsum Board, Uk. 120x240 tebal 9mm	798,16	m²	0,183	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Memasang Langit-langit Tritisan PVC tebal 6mm lebar 20cm	136,08	m²	0,145	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pemasangan 1 m2 Langit-langit Akustik Ukuran 60 cm x 120 cm Berikut Rangka T	86,30	m²	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pemasangan Langit-langit Multyplek t=3mm Lapis HPL *(R. Konference)*	121,41	m²	0,096	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Kisi-kisi Plafond Hollow Fin. Cat DUCO	87,25	m²	0,275	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	List Langit-Langit Shadowline Alluminium lebar 15mm	852,30	m'	0,133	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pemasangan drop celling + Rangka	264,00	m'	0,073	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.G	**PEKERJAAN PENGECATAN**						-				
1	Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield	372,72	m²	0,094	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pengecat Tembok Baru Interior	1263,30	m²	0,256	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Compound Beton expose	39,96	m²	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pengecatan Plafond	980,76	m²	0,153	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH A. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.I			11,743	-	0,473	-	0,311	-	0,784	6,67%
B.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.II**						-				
2.A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**						-				
1	Pemasangan Dinding Ruang Lift Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	45,68	m²	0,050	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Rolag Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	0,96	m²	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pemasangan Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	111,06	m²	0,069	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	755,64	m²	0,593	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pemasangan Plesteran 1 SP : 6 PP Tebal 15mm	201,29	m²	0,073	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Finishing Plesteran Mortar Siap Pakai	1496,63	m²	0,586	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pemasangan Plesteran Skoning 1 SP : 2 PP, lebar 10mm	821,04	m'	0,116	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pemasangan Acian	201,29	m²	0,043	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pemasangan Finishing Acian Mortar Siap Pakai	1496,63	m²	0,401	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.B	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**						-				
1	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	841,86	m²	1,187	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Lantai Tangga Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	50,55	m²	0,071	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Meja Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	3,68	m²	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Doff *(Area Toilet dan Janitor)*	19,79	m²	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Homogenous Tile Dinding uk. 60 x 120cm *(Dinding depan Lift)*	10,40	m²	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
6	Pas. Stepnosing uk. 10x60cm *(Tangga Utama & Tangga Selatan)*	91,00	m'	0,037	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pas. Homogenous Tile Dinding uk. 60 x 120cm *(Area Toilet, Janitor & Pantry)*	85,18	m²	0,138	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.C	**PEKERJAAN SANITAIR**						-				
	Dalam Gedung			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
1	Memasang Closet Duduk / Mono Blok	5,00	bh	0,128	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Floor Drain	6,00	bh	0,015	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Memasang Kitchen Sink 90x50cm One Hole + Wing stainlessteel Lengkap (Sifon + Kran) *Pantry*	1,00	bh	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Memasang Washtafle Wall Hung Lavatory 1 Tap Hole Lengkap (Sifon + Kran) *Toilet Difable*	1,00	bh	0,023	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Memasang Washtafle Semi Recessed Lavatory Lengkap (Sifon + Kran) *Toilet Pria & Wanita*	3,00	bh	0,050	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Kran Ø ½"	12,00	bh	0,025	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pemasangan Jet Shower	5,00	bh	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 175x100cm *(Lavatory Toilet Wanita)*	1,00	bh	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 90x100cm *(Lavatory Toilet Pria)*	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 60x100cm *(Lavatory Diffable)*	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
11	Pemasangan Handrail For Washbasin with Screws (For Wheelchair and Crutch Use	1,00	bh	0,043	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.D	**PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA**						-				
1	Pas. Pintu Type P2, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4	7,00	unit	0,310	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Pintu Type P3, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4	3,00	unit	0,068	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Pintu Type P4, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4	2,00	unit	0,037	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Pintu Type P4, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4	1,00	unit	0,022	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Pintu Type PS, Pintu Spandrell Rk. Alummunium 4	1,00	unit	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pas. Jendela Type J1, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4	25,00	unit	0,630	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pas. Kaca Mati Type KM1	4,00	unit	1,283	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pas. Kaca Mati Type KS	2,00	unit	0,109	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pas. Railling Tangga Utama Stainlessteel	18,00	m'	0,036	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Pas. Railling Tangga Selatan Stainlessteel	21,60	m'	0,043	-	-	-	-	-	-	0,00%
11	Pas. Fasad Utama Depan Type. FU 1	1,00	unit	0,859	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	Pas. Fasad Utama Depan Type. FU 2	2,00	unit	1,099	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.E	**PEKERJAAN DINDING PARTISI**						-				
1	Pas. Dinding Backdrop Type BK.6	1,00	unit	0,032	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Dinding Backdrop Type BK.7	1,00	unit	0,058	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Dinding Backdrop Type BK.8	2,00	unit	0,120	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Dinding Backdrop Type BK.9	1,00	unit	0,051	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Dinding Backdrop Type BK.10	3,00	unit	0,186	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pas. Papan Tulis Kaca Bening 8mm + Bevel	15,00	unit	0,110	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pas. Kitchen Set Multyplek Fin. HPL (Kabinet Meja)	2,70	m'	0,024	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pas. Kitchen Set Multyplek Fin. HPL (Kabinet Gantung)	2,70	m'	0,035	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pas. Dinding Cubicle Temperd Glass Laminated 6mm +1.14 PVB + 6mm	2,00	unit	0,243	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.F	**PEKERJAAN LANGIT - LANGIT**						-				
1	Memasang Rk. hollow Galvanis, modul 60 x 60 cm, plafon	926,82	m²	0,623	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Memasang Langit-langit Gypsum Board, Uk(120x240) tebal 9mm	855,18	m²	0,196	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Memasang Langit-langit Tritisan PVC tebal 6mm lebar 20cm	71,64	m²	0,076	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	List Langit-Langit Shadowline Alluminium lebar 15mm	634,65	m'	0,099	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.G	**PEKERJAAN PENGECATAN**						-				
1	Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield	279,81	m²	0,070	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pengecat Tembok Baru Interior	974,85	m²	0,198	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Compound Beton expose	39,96	m²	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pengecatan Plafond	895,14	m²	0,139	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH B. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.II			10,505	-	-	-	-	-	-	0,00%
C.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.III**						-				
3.A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**						-				
1	Pemasangan Dinding Ruang Lift Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	45,46	m²	0,049	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Rolag Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	0,96	m²	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pemasangan Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	113,71	m²	0,071	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	912,08	m²	0,716	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pemasangan Plesteran 1 SP : 6 PP Tebal 15mm	200,56	m²	0,072	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Finishing Plesteran Mortar Siap Pakai	1807,93	m²	0,708	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pemasangan Plesteran Skoning 1 SP : 2 PP, lebar 10mm	801,28	m'	0,114	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pemasangan Acian	200,56	m²	0,043	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pemasangan Finishing Acian Mortar Siap Pakai	1807,93	m²	0,485	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.B	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**						-				
1	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	841,86	m²	1,187	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Lantai Tangga Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	21,60	m²	0,030	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Meja Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	61,18	m²	0,086	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Doff *(Area Toilet & Janitor)*	19,79	m²	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pemasangan Hospital Plint Ukuran 10 x 30cm	444,10	m'	0,232	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pas. Homogenous Tile Dinding uk. 60 x 120cm *(Dinding Lift)*	10,43	m²	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pas. Stepnosing uk. 10x60cm *(Tangga Utama)*	42,00	m'	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pas. Homogenous Tile Dinding uk. 60 x 120cm *(Area Toilet)*	81,49	m²	0,132	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pas. Keramik dinding 30x60 cm *(Area Washtafle Laborat, Janitor & Pantry)*	26,25	m²	0,064	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.C	**PEKERJAAN SANITAIR**						-				
	Dalam Gedung			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
1	Memasang Closet Duduk / Mono Blok	5,00	bh	0,128	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Floor Drain	6,00	bh	0,015	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Memasang Kitchen Sink 90x50cm One Hole + Wing stainlessteel Lengkap (Sifon + Kran) *Pantry, Area Tutorial* & Area Pengolahan	12,00	bh	0,121	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Memasang Kitchen Sink 80x50cm stainlessteel Lengkap (Sifon + Kran) *Area Cuci Alat*	3,00	bh	0,028	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Memasang Washtafle Wall Hung Lavatory 1 Tap Hole Lengkap (Sifon + Kran) *Toilet Difable*	1,00	bh	0,023	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Memasang Washtafle Semi Recessed Lavatory Lengkap (Sifon + Kran) *Toilet Pria & Wanita*	3,00	bh	0,050	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Memasang Washtafle Self Rimming Lavatory Lengkap (Sifon + Kran) *Lab. Bioteknologi Farmasi, Area Praktikum Mahasiswa* & Lab. PSG	9,00	bh	0,150	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pemasangan Kran Ø ½"	6,00	bh	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pemasangan Jet Shower	5,00	bh	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 175x100cm *(Lavatory Toilet Wanita)*	1,00	bh	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
11	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 100x90cm *(Lavatory Toilet Pria)*	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 60x100cm *(Lavatory Diffable)*	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
13	Pemasangan Handrail For Washbasin with Screws (For Wheelchair and Crutch Use	1,00	bh	0,043	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.D	**PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA**						-				
1	Pas. Pintu Type P2, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4	12,00	unit	0,531	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Pintu Type P3, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4	10,00	unit	0,228	-	-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
3	Pas. Pintu Type P4, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4	2,00	unit	0,037	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Pintu Type P4, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4	1,00	unit	0,022	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Pintu Type PS, Pintu Spandrell Rk. Alummunium 4	1,00	unit	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pas. Pintu Type PJ, Pintu Jendela Kaca Es Rk. Alummunium 4	1,00	unit	0,040	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pas. Jendela Type J1, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4	14,00	unit	0,353	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pas. Jendela Type J2, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4	1,00	unit	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pas. Jendela Type J3, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4	8,00	unit	0,088	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Pas. Kaca Mati Type KS	2,00	unit	0,109	-	-	-	-	-	-	0,00%
11	Pas. Boven Type BV	3,00	unit	0,018	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	Pas. Boven Type BV1	1,00	unit	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
13	Pas. Railling Tangga Utama Stainlessteel	18,00	m'	0,036	-	-	-	-	-	-	0,00%
14	Pas. Railing Kaca Type R1	20,00	m'	0,040	-	-	-	-	-	-	0,00%
15	Pasang Dinding Ruster Type RS	2,00	unit	0,023	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.E	**PEKERJAAN DINDING PARTISI**						-				
1	Pas. Dinding Partisi Type 3, Calsyboard/ GRCboard t=6mm Dua sisi, Rk. Metalstud	4,00	unit	0,142	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Dinding Partisi Type 4, Calsyboard/ GRCboard t=6mm Dua sisi, Rk. Metalstud	1,00	unit	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Dinding Partisi Type 5, Calsyboard/ GRCboard t=6mm Dua sisi, Rk. Metalstud	2,00	unit	0,071	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Dinding Partisi Type 6, Multyplek 6mm Lapis HPL Dua sisi; Calsyboard/ GRCboard t=6mm Dua sisi; Rk. Metalstud	2,00	unit	0,099	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Dinding Partisi Type 7, Calsyboard/ GRCboard t=6mm Dua sisi, Rk. Metalstud	1,00	unit	0,038	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pas. Dinding Backdrop Type BK.11	1,00	unit	0,070	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pas. Dinding Backdrop Type BK.12	1,00	unit	0,048	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pas. Dinding Backdrop Type BK.13	2,00	unit	0,136	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pas. Dinding Backdrop Type BK.14	3,00	unit	0,093	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Pas. Dinding Backdrop Type BK.15	1,00	unit	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
11	Pas. Dinding Backdrop Type BK.16	1,00	unit	0,062	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	Pas. Dinding Backdrop Type BK.17	2,00	unit	0,077	-	-	-	-	-	-	0,00%
13	Pas. Kitchen set ACP Rk. Alluminium	78,80	m'	0,961	-	-	-	-	-	-	0,00%
14	Pas. Kitchen Set Multyplek Fin. HPL (Kabinet Meja)	8,85	m'	0,078	-	-	-	-	-	-	0,00%
15	Pas. Kitchen Set Multyplek Fin. HPL (Kabinet Gantung)	8,85	m'	0,113	-	-	-	-	-	-	0,00%
16	Pas. Dinding Cubicle Temperd Glass Laminated 6mm +1.14 PVB + 6mm	2,00	unit	0,243	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.F	**PEKERJAAN LANGIT - LANGIT**						-				
1	Memasang Rk. hollow Galvanis, modul 60 x 60 cm, plafon	947,97	m^2	0,637	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Memasang Langit-langit Gypsum Board, Uk(120x240) tebal 9mm	876,33	m^2	0,201	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Memasang Langit-langit Tritisan PVC tebal 6mm lebar 20cm	71,64	m^2	0,076	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	List Langit-Langit Shadowline Alluminium lebar 15mm	770,75	m'	0,120	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pemasangan drop celling + Rangka	141,00	m'	0,039	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.G	**PEKERJAAN PENGECATAN**						-				
1	Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield	418,79	m^2	0,105	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pengecat Tembok Baru Interior	1424,54	m^2	0,289	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Compound Beton expose	17,10	m^2	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pengecatan Plafond + Compound	876,33	m^2	0,136	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH C. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.III			10,086	-	-	-	-	-	-	0,00%
D.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt. ROOF TOP**						-				
4.A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**						-				
1	Pemasangan Dinding Ruang Lift Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	30,38	m^2	0,033	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	542,84	m^2	0,426	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pemasangan Plesteran 1 SP : 6 PP Tebal 15mm	60,76	m^2	0,022	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pemasangan Finishing Plesteran Mortar Siap Pakai	1048,88	m^2	0,411	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pemasangan Plesteran Skoning 1 SP : 2 PP, lebar 10mm	142,40	m'	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Acian	60,76	m^2	0,013	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pemasangan Finishing Acian Mortar Siap Pakai	1048,88	m^2	0,281	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.B	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**						-				
1	Pas. Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	3,60	m^2	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Finishing Lantai Roof Top			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Beton Screed Leveling Lantai	13,85	m^3	0,077	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Floor Harderner *(Atap Roof Top)*	276,94	m^2	0,258	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.C	**PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA**						-				
1	Pas. Pintu Type P6, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4	2,00	unit	0,034	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Pintu Type PB, Pintu Besi Rk. Hollow 40.40.1,2 Kusen Hollow 40.60.1,2	2,00	unit	0,034	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Jendela Type J2, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4	4,00	unit	0,057	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Boven Type BV	4,00	unit	0,023	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.D	**PEKERJAAN LANGIT - LANGIT**						-				
1	Memasang Rk. hollow Galvanis, modul 60 x 60 cm, plafon	18,75	m^2	0,013	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Memasang Langit-langit Gypsum Board, Uk(120x240) tebal 9mm	18,75	m^2	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	List Langit-Langit Shadowline Alluminium lebar 15mm	18,50	m'	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.E	**PEKERJAAN PENGECATAN**			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
1	Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield	777,37	m^2	0,195	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pengecat Tembok Baru Interior	76,64	m^2	0,016	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Compound Beton expose	21,20	m^2	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pengecatan Plafond + Compound	39,95	m^2	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH D. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt. ROOF TOP			1,932	-	-	-	-	-	-	0,00%
VI.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL**						-				
A.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.I**						-				
1.	**PEKERJAAN PLUMBING**						-				
	Distribusi Air Bersih						-				
1	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1/2" ke Unit Saniter	68,00	m'	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø ¾"	69,80	m'	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1"	3,00	m'	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1¼"	59,40	m'	0,027	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Sanitasi Air Kotor & Bekas						-				
5	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"	79,60	m'	0,023	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	98,00	m'	0,037	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 45x45 tinggi 50 cm	1,00	bh	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Material Konsumable Instalasi *(Valve, Pressure Gauge, Knee, Tee, dll)*	1,00	pkt	0,028	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Luar Gedung						-				
8	Membuat Instalasi Bio Septic Tank Kapasitas 5000 L	1,00	paket	0,143	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pas. pipa buis beton, dia 30 cm tiap m'	19,00	m'	0,034	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Pas. Saluran buis beton, 1/2 Ø 30 cm dinding bata, dalam 50cm tiap m'	133,00	m'	0,226	-	-	-	-	-	-	0,00%
11	Pas. Grill Tutup Saluran Rangka Siku L30.30.3 Kisi-kisi C 100.50.20.2,3	65,50	m'	0,192	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 45x45 tinggi 50 cm	8,00	bh	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
13	Pek. Sumur Bor per m + Pipa & ACC	30,00	m'	0,081	-	-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
14	Ground Tank kapasitas 10.000L Lengkap + Rumah Pompa	1,00	paket	0,350	-	-	-	-	-	-	0,00%
15	Membuat Resapan Air Bekas Buis Beton Ø80 cm h=300 cm	3,00	unit	0,256	-	-	-	-	-	-	0,00%
16	Membuat Resapan Air Kotor Overflow Bioseptic Buis Beton Ø80 cm h=200 cm	1,00	unit	0,040	-	-	-	-	-	-	0,00%
17	Membuat Resapan Air Hujan Buis Beton Ø80 cm dalam 3 m	6,00	unit	0,074	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**						-				
2.a	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**						-				
1	PEKERJAAN PANEL						-				
	- Instalasi Main Distribution Panel	1,00	pkt	0,121	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel Penerangan Lt.1	1,00	pkt	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel Stop Kontak Lt.1	1,00	pkt	0,028	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel AC Lt.1	1,00	pkt	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel Pompa	1,00	pkt	0,016	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel Elektronik	1,00	pkt	0,019	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Grounding MDP System Pipa Tembaga Ø5/8"	1,00	pkt	0,043	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Grounding Elektronik System Pipa Tembaga Ø5/8"	1,00	pkt	0,043	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- UPS 10kVA	1,00	pkt	0,042	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI						-				
	- Penyambungan Over Spanning ke Box MCB	1,00	pkt	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x6mm² + BC 6mm²	46,40	m'	0,027	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x35mm² + BC 16mm²	6,10	m'	0,015	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x4mm² + BC 4mm²	6,10	m'	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x10mm² + BC 10mm²	6,10	m'	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm²	185,00	ttk	0,260	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Ceiling Exhaust Fan, Kabel NYM 3x2.5mm²	7,00	ttk	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	109,00	ttk	0,217	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Pompa, Kabel NYY 3x2.5mm²	5,00	ttk	0,052	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Photo Cell	1,00	ttk	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	140,00	ttk	0,059	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Saklar Tunggal	10,00	bh	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Ganda	19,00	bh	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Hotel	2,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Dinding	22,00	bh	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Lantai	20,00	bh	0,037	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Ganda Dinding	67,00	bh	0,025	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 3W 3000K	23,00	ttk	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 4000K	87,00	ttk	0,127	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 3000K	14,00	ttk	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 12W 6500K	50,00	ttk	0,089	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Outbow LED 12W 6500K	5,00	ttk	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Ceiling Spotlight LED 3W 3000K	4,00	ttk	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Floor Spotlight LED 5W 3000K	2,00	ttk	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Strip 4,8W/m 3000K	221,60	m'	0,099	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Strip Dotless 3000K Dengan Housing	116,40	m'	0,238	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Ceiling Exhaust Fan 10"	7,00	bh	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Pompa Submersible 3A-18 1,5PK	1,00	bh	0,052	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Pompa Transfer 580W Head Max. 60m Kap. 35l/m	2,00	bh	0,022	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Pompa Transfer 1300W Head Max. 80m Kap. 32l/m	2,00	bh	0,047	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.b	**PEKERJAAN INST. FIRE ALARM Lt.I**						-				
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Master Control Fire Alarm Panel Semi Addressable	1,00	unit	0,094	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Terminal Box Fire Alarm & Module	1,00	unit	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Announciator 10 Zone Fire Alarm + Kabel FRC 2x1,5mm²	1,00	unit	0,046	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Conventional Manual Call Point + Instalasi	2,00	unit	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Conventional Horn Strobe + Instalasi	2,00	unit	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Smoke Detector	29,00	unit	0,104	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan ROR Detector	2,00	unit	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI						-				
	- Instalasi Master Control Fire Alarm Panel Semi Addressable	1,00	pkt	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Terminal Box Fire Alarm & Module	1,00	pkt	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Announciator 10 Zone Fire Alarm + Kabel FRC 2x1,5mm²	1,00	pkt	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Conventional Manual Call Point + Instalasi	2,00	ttk	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Conventional Horn Strobe + Instalasi	2,00	ttk	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Smoke Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	29,00	ttk	0,131	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi ROR Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	2,00	ttk	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi FA	31,00	ttk	0,013	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Terminasi, Testing Commisioning, Dan Programming	1,00	ls	0,049	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.c	**PEKERJAAN INST. AUDIO / SOUND SYSTEM Lt.I**						-				
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	15,00	bh	0,028	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Microphone Pagging	3,00	bh	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Power Amplifier With EVAC System 60 W	3,00	bh	0,092	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Mounting Rack Audio 6U	3,00	Unit	0,013	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI						-				
	- Instalasi Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	15,00	ttk	0,016	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konektor + Konsumable	1,00	ls	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi	15,00	ttk	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.d	**PEKERJAAN INST. TELEPHONE Lt.I**						-				
	- PABX 8 CO Line (24 Ext.)	1,00	unit	0,024	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Box MDF	1,00	unit	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Single Line Telephone Analog	4,00	unit	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Wall Outlet Telephone	4,00	unit	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan Kabel ITC 2x2x0.6 Dengan Pipa Conduit	4,00	set	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan Kabel Telephone ke Jaringan Existing Kabel U-ES 1x2x0,6	70,00	m'	0,037	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Terminasi Instalasi & Program PABX	1,00	set	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	4,00	ttk	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.e	**PEKERJAAN INST. DATA/ LAN Lt.I**						-				
1	Pekerjaan Peralatan Utama Data LAN lantai 1						-				
	- Pemasangan Wall Outlet LAN	18,00	ttk	0,016	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Ceiling Access Point	6,00	ttk	0,100	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Switch Hub 24G 2SFP+ 2XGT	1,00	ttk	0,013	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	18,00	Ttk	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan crimp Modular Data Outlet	18,00	ls	0,015	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Patch Panel Discrete Distribution Module Panel 24port	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Patch Cord Cat6 1m	18,00	bh	0,013	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Wire management 1U	1,00	bh	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Patch Cord OM4 LC to LC , Fiber Patch Cord OM4 Duplex, 1m	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	- OTB Rackmounted 12 port LC MM duplex adapters	1,00	bh	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- 12U Close Rack Depth 550mm Glass Door 19"	1,00	Unit	0,049	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi LAN Dengan Kabel STP CAT.6	18,00	ttk	0,045	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Kabel Accses Point Dengan Kabel STP CAT.6	6,00	titik	0,035	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi power Switch Hub & Kotak Kontak ke power UPS	1,00	titik	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pasang Jalur Kabel Fiber Optic (FO) ½Ø300mm 100x60x100cm	50,00	m'	0,022	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pasang Hand Hole Fiber Optic (FO) Pas Dinding Bata 80x80x100cm	2,00	bh	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Kabel Fiber Optic Single mode 1x12 Core + Pipa HDPE Ø2"	50,00	m'	0,040	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	18,00	ttk	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pekerjaan penarikan jaringan dari existing						-				
	- OTB 24 port Rackmounted	1,00	bh	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Patch Cord OM4 LC to LC , Fiber Patch Cord Multimode Duplex, 1m	24,00	bh	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Router Utama Mikrotik Routerboard CCR2004-1G-12S+2XS	1,00	Unit	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Fiber Pigtails LC	24,00	set	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Modul SFP+ 10G Singlemode Miktorik	24,00	bh	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Wire management 1U	6,00	bh	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Close rack 20U depth 800mm Glass door	1,00	Unit	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Splicing Fiber Optic	6,00	set	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Fiber Optic Single mode 6 Core dari Switch to Switch	22,50	m	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.f	**PEKERJAAN INST. CCTV Lt.I**						-				
	- Pemasangan & Instalasi Indoor Unit CCTV Dengan Kabel CAT 6 Fungsional	2,00	ttk	0,024	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan & Instalasi Outdoor Unit CCTV Dengan Kabel CAT 6 Fungsional	3,00	ttk	0,053	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan NVR 24 Chanel	1,00	ttk	0,121	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Monitor LED 32"	2,00	ttk	0,125	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Terminasi, Testing Commisioning, Dan Programming	1,00	ls	0,032	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.g	**PEKERJAAN PROYEKTOR Lt.I**						-				
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Wall Outlet HDMI & VGA	2,00	ttk	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Screen Proyektor 120"	2,00	unit	0,023	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Proyektor Long Throw 3800lm WXGA	2,00	unit	0,098	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Bracket	2,00	unit	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak	2,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Kabel Extension HDMI 10m	2,00	bh	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI						-				
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	2,00	ttk	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel HDMI	2,00	ttk	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel VGA	2,00	ttk	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi	2,00	Ttk	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH A. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.I			5,208	-	-	-	-	-	-	0,00%
B.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.II**						-				
1.	**PEKERJAAN PLUMBING**						-				
	Distribusi Air Bersih						-				
1	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1/2" ke Unit Saniter	57,80	m'	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø ¾"	31,40	m'	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1"	3,00	m'	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Sanitasi Air Kotor & Bekas						-				
4	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"	29,00	m'	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	29,00	m'	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Material Konsumable Instalasi *(Valve, Pressure Gauge, Knee, Tee, dll)*	1,00	pkt	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Sanitasi Air Hujan						-				
7	Pemasangan Roff Drain	2,00	bh	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pemasangan Pipa Air Hujan PVC tipe AW Ø 4"	9,40	m'	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**						-				
2.a	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**						-				
1	PEKERJAAN PANEL						-				
	- Instalasi Panel Penerangan Lt.2	1,00	pkt	0,019	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel Stop Kontak Lt.2	1,00	pkt	0,025	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel AC Lt.2	1,00	pkt	0,023	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI						-				
	- Penarikan kabel NYY 4x4mm²+ BC 4mm²	22,60	m'	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan Kabel NYY 4x35mm² + BC 16mm²	11,30	m'	0,016	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm²	171,00	ttk	0,241	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	65,00	ttk	0,130	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Ceiling Exhaust Fan, Kabel NYM 3x2.5mm²	7,00	ttk	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	91,00	ttk	0,038	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Saklar Tunggal	5,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Ganda	17,00	bh	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Hotel	4,00	bh	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Dinding	18,00	bh	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Ganda Dinding	47,00	bh	0,018	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 3W 3000K	3,00	ttk	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 4000K	36,00	ttk	0,053	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 3000K	14,00	ttk	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 12W 6500K	50,00	ttk	0,089	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Outbow LED 12W 6500K	5,00	ttk	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Slim Panel 28W 6500K 30x120cm	56,00	ttk	0,247	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Slim Panel 28W 6500K 60x60cm	7,00	ttk	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Ceiling Exhaust Fan 10"	7,00	bh	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.b	**PEKERJAAN INST. FIRE ALARM Lt.II**						-				
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Terminal Box Fire Alarm & Module	1,00	pkt	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Conventional Manual Call Point + Instalasi	2,00	bh	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Conventional Horn Strobe + Instalasi	2,00	bh	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Smoke Detector	23,00	bh	0,082	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan ROR Detector	2,00	bh	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI						-				
	- Instalasi Terminal Box Fire Alarm & Module	1,00	pkt	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Conventional Manual Call Point + Instalasi	2,00	ttk	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Conventional Horn Strobe + Instalasi	2,00	ttk	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Smoke Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	23,00	ttk	0,104	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi ROR Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	2,00	ttk	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi FA	25,00	ttk	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Terminasi, Testing Commisioning, Dan Programming	1,00	ls	0,030	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.c	**PEKERJAAN INST. AUDIO / SOUND SYSTEM Lt.II**						-				
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	- Pemasangan Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	21,00	bh	0,040	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Microphone Pagging	8,00	bh	0,083	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Power Amplifier With EVAC System 60 W	8,00	bh	0,246	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Mounting Rack Audio 6U	8,00	Unit	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI						-				
	- Instalasi Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	21,00		0,022	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konektor + Konsumable	1,00	ls	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.d	**PEKERJAAN INST. DATA/ LAN Lt.II**						-				
1	Pekerjaan Peralatan Utama Data jaringan lantai 2						-				
	- Pemasangan Wall Outlet LAN	14,00	ttk	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Ceiling Access Point	7,00	ttk	0,092	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Switch Hub 24G 2SFP+ 2XGT	1,00	unit	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Commscope Patch Panel Discrete Distribution Module Panel 24port	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Commscope Patch Cord Cat6 1m	14,00	bh	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Commscope Wire management 1U	1,00	bh	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Patch Cord OM4 LC to LC , Fiber Patch Cord OM4 Duplex, 1m	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- OTB Rackmounted 12 port LC	1,00	Unit	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- 12U Close Rack Depth 550mm Glass Door 19"	1,00	Unit	0,049	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi LAN Dengan Kabel STP CAT.6	14,00	ttk	0,035	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Kabel Accses Point Dengan Kabel STP CAT.6	7,00	titik	0,040	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi power Switch Hub & Kotak Kontak ke power UPS	1,00	titik	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	14,00	ttk	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.f	**PEKERJAAN INST. CCTV Lt.II**						-				
	- Pemasangan & Instalasi Indoor Unit CCTV Dengan Kabel CAT 6	2,00	ttk	0,024	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.g	**PEKERJAAN INST. PROYEKTOR Lt.II**						-				
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Wall Outlet HDMI & VGA	8,00	ttk	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Screen Proyektor 70"	2,00	unit	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Screen Proyektor 120"	6,00	unit	0,070	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Proyektor Long Throw 3800lm WXGA	8,00	unit	0,391	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Bracket	8,00	unit	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak	8,00	bh	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Kabel Extension HDMI 10m	8,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI						-				
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	8,00	ttk	0,016	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel HDMI	8,00	ttk	0,015	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel VGA	8,00	ttk	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi	8,00	Ttk	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH B. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.II			2,687	-	-	-	-	-	-	0,00%
C.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.III**						-				
1.	**PEKERJAAN PLUMBING**						-				
	Distribusi Air Bersih						-				
1	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1/2" ke Unit Saniter	146,20	m'	0,025	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10	121,00	m'	0,025	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1"	15,75	m'	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1¼"	27,30	m'	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Sanitasi Air Kotor & Bekas						-				
5	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"	29,00	m'	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	24,00	m'	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Distribusi Air Limbah						-				
7	Pasang Grease trap stainless 3 sections	12,00	bh	0,090	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"	111,60	m'	0,033	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	23,50	m'	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Material Konsumable Instalasi *(Valve, Pressure Gauge, Knee, Tee, dll)*	1,00	pkt	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**						-				
2.a	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**						-				
1	PEKERJAAN PANEL						-				
	- Instalasi Panel Penerangan Lt.3	1,00	pkt	0,025	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel Stop Kontak Lt.3	1,00	pkt	0,044	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel AC Lt.3	1,00	pkt	0,025	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN Instalasi						-				
	- Penarikan kabel NYY 4x6mm² + BC 6mm²	13,50	m'	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x50mm² + BC 25mm²	13,50	m'	0,086	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x4mm² + BC 4mm²	13,50	m'	0,013	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm²	167,00	ttk	0,235	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	102,00	ttk	0,204	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Stop Kontak 3P, Kabel NYY 4x2.5mm²	5,00	ttk	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Exhaust Fan, Kabel NYM 3x2.5mm²	40,00	ttk	0,056	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	162,00	ttk	0,068	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,039	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Saklar Tunggal	11,00	bh	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Ganda	24,00	bh	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Hotel Tunggal	4,00	bh	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Dinding	47,00	bh	0,016	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Lantai	7,00	bh	0,013	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Ganda Dinding	48,00	bh	0,018	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tiga Phase Dinding	5,00	bh	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 3W 3000K	3,00	ttk	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 4000K	50,00	ttk	0,073	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 3000K	14,00	ttk	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 12W 4000K	39,00	ttk	0,070	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Outbow LED 12W 4000K	5,00	ttk	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Strip Dotless COB 8W/m 3000K Dengan Housing (Ornamen Cutting)	33,00	m'	0,068	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Strip 4,8W/m 3000K (drop ceiling)	138,24	m'	0,062	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Floor Spotlight LED 5W 3000K-6500K	6,00	bh	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Slim Panel 28W 6500K 30x120cm	21,00	ttk	0,079	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Slim Panel 28W 6500K 60x60cm	3,00	ttk	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Slim Panel 40W 6500K 30x120cm	20,00	ttk	0,088	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Ceiling Exhaust Fan 10"	24,00	bh	0,088	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Wall Mount Exhaust Fan 12"	16,00	bh	0,069	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.b	**PEKERJAAN INST. FIRE ALARM LT.III**						-				
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Terminal Box Fire Alarm & Module	1,00	pkt	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Conventional Manual Call Point + Instalasi	2,00	bh	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	- Pemasangan Conventional Horn Strobe + Instalasi	2,00	bh	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Smoke Detector	27,00	bh	0,096	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan ROR Detector	2,00	bh	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Terminal Box Fire Alarm & Module	1,00	pkt	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Conventional Manual Call Point + Instalasi	2,00	ttk	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Conventional Horn Strobe + Instalasi	2,00	ttk	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Smoke Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	27,00	ttk	0,122	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi ROR Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	2,00	ttk	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi FA	29,00	ttk	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Terminasi & Testing Commisioning	1,00	ls	0,033	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.c	**PEKERJAAN INST. AUDIO / SOUND SYSTEM Lt.III**						-				
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	11,00	bh	0,021	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Microphone Pagging	2,00	bh	0,021	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Power Amplifier With EVAC System 60 W	2,00	bh	0,061	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Mounting Rack Audio 6U	2,00	Unit	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	11,00	ttk	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konektor + Konsumable	1,00	ls	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.d	**PEKERJAAN INST. DATA/ LAN LT.III**						-				
1	Pekerjaan Peralatan Utama Data LAN lantai 3						-				
	- Pemasangan Wall Outlet LAN	10,00	ttk	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Ceiling Access Point	6,00	ttk	0,079	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Switch Hub 24G 2SFP+ 2XGT	1,00	unit	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Commscope Patch Panel Discrete Distribution Module Panel 24port	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Commscope Patch Cord Cat6 1m	10,00	bh	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Commscope Wire management 1U	1,00	bh	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Patch Cord OM4 LC to LC , Fiber Patch Cord OM4 Duplex, 1m	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- OTB Rackmounted 12 port LC	1,00	Unit	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- 12U Close Rack Depth 550mm Glass Door 19"	1,00	Unit	0,049	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi LAN Dengan Kabel STP CAT.6	10,00	ttk	0,025	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Kabel Accses Point Dengan Kabel STP CAT.6	6,00	titik	0,035	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi power Switch Hub & Kotak Kontak ke power UPS	1,00	titik	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	10,00	ttk	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.e	**PEKERJAAN INST. TELEPHONE LT.III**						-				
	- Pemasangan Single Line Telephone Analog	1,00	unit	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Wall Outlet Telephone	1,00	unit	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.f	**PEKERJAAN INST. CCTV LT.III**						-				
	- Pemasangan & Instalasi Indoor Unit CCTV Dengan Kabel CAT 6	8,00	ttk	0,097	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan NVR 8 Chanel	1,00	ttk	0,121	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Monitor LED 40"	1,00	ttk	0,062	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,028	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.g	**PEKERJAAN INST. PROYEKTOR LT.III**						-				
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Wall Outlet HDMI & VGA	6,00	ttk	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Screen Proyektor 70"	6,00	unit	0,036	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Proyektor Long Throw 3800lm WXGA	6,00	unit	0,293	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Bracket	6,00	unit	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal	6,00	bh	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Kabel Extension HDMI 10m	6,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI						-				
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	6,00	ttk	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel HDMI	6,00	ttk	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel VGA	6,00	ttk	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi	6,00	Ttk	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH C. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.III			3,211	-	-	-	-	-	-	0,00%
D.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL ROOF TOP**						-				
1.	**PEKERJAAN PLUMBING**						-				
	Distribusi Air Hujan						-				
1	Pemasangan Roff Drain	14,00	bh	0,021	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Pipa Air Hujan PVC tipe AW Ø 4"	211,40	m'	0,080	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Luar Gedung						-				
3	Pasang Toren Air Kapasitas 1050 L	3,00	bh	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pemasangan Pipa PVC tipe PVC AW Ø 2" (Pipa Kuras Toren Air)	15,90	m'	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Material Konsumable Instalasi *(Header, Valve, Klem, Knee, Tee, dll)*	1,00	pkt	0,016	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**						-				
2.a	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**						-				
1	PEKERJAAN PANEL						-				
	- Instalasi Panel Lift	1,00	pkt	0,018	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel AC Outdoor	1,00	pkt	0,036	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN Instalasi						-				
	- Penyambungan Over Spanning ke Box MCB	1,00	pkt	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x16mm² + BC 16mm²	19,70	m'	0,027	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x120mm² + BC 70mm²	19,70	m'	0,162	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm²	7,00	ttk	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Pompa, Kabel NYY 3x2.5mm²	1,00	ttk	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	2,00	ttk	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	5,00	ttk	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Saklar Tunggal	1,00	bh	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Ganda	1,00	bh	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Hotel Tunggal	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Dinding	2,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 4000K	3,00	ttk	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Outbow LED 12W 6500K	4,00	ttk	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Pompa Boster 390W Head Max 33m Kap. 40l/m	1,00	tk	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH D. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL ROOF TOP			0,454	-	-	-	-	-	-	0,00%
E.	**PEKERJAAN INST. KITCHEN ROOM**						-				
	Air Circulation System						-				
	- Pemasangan Spiral Ducting Galvanis t=0,5mm	60,00	m'	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Elbow Ducting Galvanis t=0,5mm	11,00	bh	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Reducer Ducting Galvanis t=0,5mm	11,00	bh	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pengadaan dan instalasi Peredam Suara Ducting Exhaust	1,00	ls	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Island Cooker Hood Type x/ Grease Filter1500x800x500mm S/S 20	6,00	unit	0,050	-	-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	- Pemasangan Exhaust Hood Wall Type x/ Grease Filter1500x800x500mm S/S 201	3,00	unit	0,025	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Wall Mounted Cooker Hood 450x898mm	2,00	unit	0,085	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Axial Fan 32" 2200watt 3 Phase + Cover	1,00	unit	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Axial Fan Fan, Kabel NYY 4x4mm²	15,00	m'	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pas. Kompor Tanam uk. P310xL520xT130 RB-3311S (GBS)	1,00	ttk	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi *(Hanger, Insulation carpet, etc)*	1,00	ls	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
	GAS Distribution System						-				
	- Pengadaan & Instalasi Gas 1 Lot *(Selenoid system)*	1,00	ls	0,196	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi	15,00	Ttk	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH E. PEKERJAAN INST. KITCHEN ROOM			0,441	-	-	-	-	-	-	0,00%
F.	**PEKERJAAN INST. TATA UDARA**						-				
1	Indoor Multi V (VRF)						-				
	- Indoor Unit AC Wall Mounted 5500 Btu/h	4,00	unit	0,102	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Indoor Unit AC Wall Mounted 7500 Btu/h	8,00	unit	0,204	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Indoor Unit AC Wall Mounted 9600 Btu/h	1,00	unit	0,027	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Indoor Unit AC 1- way ceiling cassette 7500 Btu/h	4,00	unit	0,101	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Indoor Unit AC 2- way ceiling cassette 19100 Btu/h	2,00	unit	0,084	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Indoor Unit AC 2- way ceiling cassette 24200 Btu/h	3,00	unit	0,151	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette 19100 Btu/h	2,00	unit	0,050	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 24200 Btu/h	3,00	unit	0,227	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 28000 Btu/h	8,00	unit	0,694	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 30700 Btu/h	1,00	unit	0,104	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 36200 Btu/h	12,00	unit	1,309	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 42000 Btu/h	8,00	unit	1,231	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 48100 Btu/h	2,00	unit	0,375	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Stop Kontak AC Dinding 200W	13,00	bh	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Dudukan Indoor Unit	55,00	set	0,462	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Outdoor MULTI V (VRF)						-				
	- Outdoor Multi-V 5 Pro II 210200 Btu/h	1,00	unit	1,035	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Outdoor Multi-V 5 Pro II 248400 Btu/h	1,00	unit	1,203	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Outdoor Multi-V 5 Pro II 267500 Btu/h	1,00	unit	1,315	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Outdoor Multi-V 5 Pro II 210200 Btu/h	1,00	unit	1,035	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Outdoor Multi-V 5 Pro II 286600 Btu/h	1,00	unit	1,371	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Dudukan Outdoor Unit OU.1.1	1,00	lot	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Dudukan Outdoor Unit OU.1.2	1,00	lot	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Dudukan Outdoor Unit OU.2.1	1,00	lot	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Dudukan Outdoor Unit OU.2.2	1,00	lot	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Dudukan Outdoor Unit OU.3.1	1,00	lot	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Accessories MULTI V (VRF)						-				
	- Y-Branch	19,00	bh	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Y-Branch	19,00	bh	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Y-Branch	12,00	bh	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Y-Branch	1,00	bh	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Outdoor Pipe Connection	3,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Wireless Remocon	11,00	bh	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Standard III Wired Remocon White	45,00	bh	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- AC SMART 5	1,00	bh	0,027	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	PIPES						-				
	- Pipa Refrigrant Ø1/4"	130,00	m'	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pipa Refrigrant Ø3/8"	416,00	m'	0,126	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pipa Refrigrant Ø1/2"	175,50	m'	0,073	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pipa Refrigrant Ø5/8"	364,00	m'	0,198	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pipa Refrigrant Ø3/4"	208,00	m'	0,141	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pipa Refrigrant Ø7/8"	97,50	m'	0,081	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pipa Refrigrant Ø1 1/8"	136,50	m'	0,167	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pipa Refrigrant Ø1 3/8"	117,00	m'	0,189	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pipa Refrigrant Ø1 5/8"	19,50	m'	0,032	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pipa Drain Ø3/4" with insulation	169,00	m'	0,033	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pipa Drain Ø1" with insulation	455,00	m'	0,140	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pipa Drain Ø1 1/2" with insulation	435,00	m'	0,183	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi (Hanger, Insulation, etc)	1,00	ls	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	WIRING						-				
	- Instalasi Power AC Indoor Unit Dengan Kabel NYM 3x2,5mm²	58,00	titik	0,190	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Power AC Outdoor Unit Dengan Kabel NYY 4x25mm²	40,00	m'	0,077	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Power AC Outdoor Unit Dengan Kabel NYY 4x35mm²	10,00	m'	0,025	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Communication Cable Shielded 2 x 1,5mm + conduit	1580,00	m'	0,066	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	PEKERJAAN TESTING - COMMISIONING						-				
	- Jasa pemasangan Indoor Unit AC Wall Mount	13,00	unit	0,055	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Jasa Pemasangan Indoor Unit AC Cassete	45,00	unit	0,189	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Jasa Pemasangan OU.1.1	1,00	lot	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Jasa Pemasangan OU.1.2	1,00	lot	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Jasa Pemasangan OU.2.1	1,00	lot	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Jasa Pemasangan OU.2.2	1,00	lot	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Jasa Pemasangan OU.3.1	1,00	lot	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Test instalasi pipa, flushing dan start up OU.1.1	1,00	lot	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Test instalasi pipa, flushing dan start up OU.1.2	1,00	lot	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Test instalasi pipa, flushing dan start up OU.2.1	1,00	lot	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Test instalasi pipa, flushing dan start up OU.2.2	1,00	lot	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Test instalasi pipa, flushing dan start up OU.3.1	1,00	lot	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi (Freon, Acc, dll)	1,00	ls	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH F. PEKERJAAN INST. TATA UDARA			13,268	-	-	-	-	-	-	0,00%
G.	**PEKERJAAN PENANGKAL PETIR**						-				
1	Instalasi Penangkal Petir Electro Static (Instalasi, Grounding dan Peralatan Bantu) R110 Kebutuhan per paket : - Kabel NYA 70mm = 35,00 m' - Klem BC/Conduit 20mm = 20,00 bh - Pipa Medium B Galvanis DN 63 (2") = 6,00 m' - Air Terminal Viking V4 = 1,00 bh - Pipa Conduit Ø3/4" = 35,00 m' - Grounding system = 1,00 bh - Bak Kontrol = 1,00 bh	1,00	pkt	0,112	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Izin Depnaker	1,00	pkt	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH G. PEKERJAAN PENANGKAL PETIR			0,131	-	-	-	-	-	-	0,00%
H.	**PEKERJAAN PEMASANGAN PASSENGER LIFT**						-				
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL UTAMA						-				

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	- Lift YZER 1 + ARD Loading 1600kg Model VB1600/1.0-VVVF 3/3/3 (Automatic Resque Device) + Mobilisasi	1,00	pkt	2,840	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Grounding System	1,00	pkt	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Stabilizer Tegangan 15kVA 3Phase	1,00	pkt	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI PASSENGER LIFT						-				
	- pemasangan lift termasuk material lokal, ijin Depnaker, dan masa pemeliharaan cuma-cuma selama 3 bulan sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima unit	1,00	pkt	0,028	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH H. PEKERJAAN PEMASANGAN PASSENGER LIFT			2,871	-	-	-	-	-	-	0,00%
I.	**PEKERJAAN SAMBUNGAN DAYA**						-				
1	Kabel Feeder dari PLN ke MDP Gedung Dengan Kabel NYFGBY 4x150mm² + BC 95 mm²	40,00	m'	0,448	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Sambungan Daya Baru 240kVA + Jaminan Langganan	1,00	pkt	1,477	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Transformer 400 kVA Prime Capacity : 315 kVA Voltage : 3Ø 3W 20kV/380V Vektor Group : YnYn0 Frekwensi : 50 HZ Cooling : Oil	1,00	pkt	0,644	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Kubikel Pelanggan (Panel Tegangan Menengah 20 kV) Supply and Install Medium Voltage Cable Distribution complete with relay, grounding , copper bar, breaker & others accessories in according to the specification and drawing. Lengkap Incoming LBS 1 unit lengkap Outgoing Panel 1 unit	1,00	pkt	0,532	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Raychem kabel TM 20 kv Pekerjaan instalasi Kabel TM 20 Kv	1,00	set	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Kabel TM dari kubikel PLN ke kubikel Pelanggan N2XSEBY 4 x 1 x 70 mm2	24,00	m'	0,186	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Kabel TM dari kubikel Pelanggan ke Trafo N2XSY 4 x 1 x 70 mm2	9,00	m'	0,070	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Pekerjaan instalasi Kabel TR			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Kabel TR dari Transformer ke Panel ATS NYY 4x1x240 mm2	9,00	m'	0,093	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Kabel TR dari Genset ke Panel ATS NYY 4x1x240 mm2	9,00	m'	0,093	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Biaya SLO	1,00	pkt	0,028	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH I. PEKERJAAN SAMBUNGAN DAYA			3,584	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN GEDUNG			96,733	-		-		-	-	0,00%
2.	**TAMAN DAN HALAMAN**						-				
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN**			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
1	Pengukuran & Pasang Bouwplank Kayu Lokal	258,00	m'	0,049	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH I. PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN			0,049	-	-	-	-	-	-	0,00%
II.	**PEKERJAAN TANAH & URUGAN**						-				
1	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	13,00	m³	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Urugan tanah kembali	3,90	m³	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Urugan pasir bawah Pondasi	1,63	m³	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH II. PEKERJAAN TANAH & URUGAN			0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
III.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR**						-				
A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**						-				
1	Pas. Pondasi Batu Belah 1 PC : 6 PP	24,38	m³	0,114	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Dinding Pot Bunga Bata Merah Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	65,52	m²	0,041	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pemasangan Plesteran 1 SP : 4 PP Tebal 15 mm	65,46	m²	0,024	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pemasangan Acian	65,46	m²	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pemasangan Finishing Siar Pasangan Batu Kali, Campuran 1SP : 2PP	10,00	m'	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
B	**PEKERJAAN PENGECATAN**						-				
1	Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield	20,01	m²	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH III. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR			0,201	-	-	-	-	-	-	0,00%
IV.	**PEKERJAAN PERKERASAN HALAMAN**						-				
1	Lapisan Pondasi Bawah Agregat Kelas B	308,40	m³	0,431	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Mengurug Sirtu Padat	154,20	m³	0,259	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pemasangan Paving Block t=8cm K300 dengan Abu Batu	513,59	m²	0,532	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH IV. PEKERJAAN PERKERASAN HALAMAN			1,222	-	-	-	-	-	-	0,00%
V.	**PEKERJAAN TAMAN DAN TANAMAN**						-				
1	Penanaman Pohon Ketapang Kencana h=2m	13,00	bh	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Penanaman Pohon Beringin Dolar Bonsai h=2m	2,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Penanaman Tanaman Hias Peace Lily	22,20	bh	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Penanaman Tanaman Hias Gardenia	22,20	bh	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Penanaman Rumput Gajah Mini	26,64	m²	0,015	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Tanah Humus + Pupuk	7,99	m³	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH V. PEKERJAAN TAMAN DAN TANAMAN			0,053	-	-	-	-	-	-	0,00%
VI.	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**						-				
1	Instalasi Penerangan Dengan Kabel 3x2.5mm	12,00	ttk	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PJU Single LED 100 W + tiang lampu	1,00	unit	0,027	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	PJU Doble LED 100 W + tiang lampu	1,00	unit	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pemasangan Lampu Taman Tiang 6W 3000K h=80cm	10,00	unit	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Photo Cell	3,00	ttk	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH VI. PEKERJAAN ELEKTRIKAL			0,090	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN TAMAN DAN HALAMAN			1,625	-		-		-	-	0,00%
3.	**RUMAH GENSET**						-				
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN**						-				
1	Membersihkan Lapangan dan Perataan	39,00	m²	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pengukuran & Pasang Bouwplank Kayu Lokal	25,00	m'	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH I. PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN			0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
II.	**PEKERJAAN TANAH & URUGAN**						-				
1	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	29,30	m³	0,013	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Urugan tanah kembali	8,79	m³	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Urugan pasir bawah lantai	3,90	m³	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Urugan pasir bawah Pondasi dan Sloof	1,69	m³	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH II. PEKERJAAN TANAH & URUGAN			0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
III.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG**						-				
1	Membuat Lantai Kerja Beton campuran 1SP : 3 PB : 4 Kr, slump (30±60) mm	2,40	m³	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Membuat Rabat Keliling Beton campuran 1SP : 2,6 PB : 3,4 Kr, slump (120 ± 20) mm	1,40	m³	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
	a.) Pas. Acian lantai	20,00	m²	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
3	Pemasangan Pondasi Siklop, 60% Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr dan 40% batu belah	5,13	m^3	0,072	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pekerjaan Beton Bertulang Footplat, Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20)mm			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	a.) Pembesian dengan Besi Ulir	270,06	kg	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20) mm	1,44	m^3	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	7,20	m^2	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pekerjaan Beton Bertulang Sloof, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	34,48	kg	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	110,08	kg	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=24,0 MPa (K275), slump (120±20) mm	0,93	m^3	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	12,40	m^2	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pekerjaan Beton Bertulang Plat Lantai, Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20)mm			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	175,64	kg	0,013	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20) mm	5,70	m^3	0,033	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	5,50	m^2	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Finishing Lantai			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Beton Screed Leveling Lantai	1,95	m^3	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
	e.) Pas. Floor Harderner *(Atap Roof Top)*	39,00	m^2	0,036	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom, Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20)mm			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	136,95	kg	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	276,06	kg	0,021	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20) mm	2,40	m^3	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	96,00	m^2	0,075	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Atap, Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20)mm			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	71,60	kg	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	243,80	kg	0,018	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20) mm	1,46	m^3	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	25,35	m^2	0,022	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Atap, Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20)mm			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	545,36	kg	0,041	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20) mm	6,77	m^3	0,039	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	74,55	m^2	0,070	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Latei, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	59,89	kg	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	81,38	kg	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,99	m^3	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	18,15	m^2	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pas. Waterproofing Polyurethane Acrilic Waterbased	61,56	m^2	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH III. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG			0,608	-	-	-	-	-	-	0,00%
IV.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR**						-				
A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**						-				
1	Aanstampeng Batu Belah	3,72	m^3	0,013	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Pondasi Batu Belah 1 PC : 6 PP	13,64	m^3	0,064	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	99,07	m^2	0,062	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Plesteran 1 SP : 6 PP Tebal 15 mm	387,89	m^2	0,140	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Acian dinding	387,89	m^2	0,083	-	-	-	-	-	-	0,00%
B	**PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA**						-				
1	Pas. Pintu Type PB, Pintu Besi Rk. Hollow 40.40.1,2 Kusen Hollow 40.60.1,2	3,00	unit	0,051	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Boven Type Boven Kisi-kisi Alluminium	7,00	unit	0,057	-	-	-	-	-	-	0,00%
C	**PEKERJAAN PENGECATAN**						-				
1	Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield	87,66	m^2	0,022	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pengecat Tembok Baru Interior	128,86	m^2	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Compound Beton expose	61,56	m^2	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pengecatan Plafond	61,56	m^2	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH IV. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR			0,534	-	-	-	-	-	-	0,00%
V.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL**						-				
A.	**PEKERJAAN PLUMBING**						-				
1	Pemasangan Roof Drain	6,00	bh	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	29,61	m'	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Saluran buis beton, 1/2 Ø 30 cm dinding bata, dalam 50cm tiap m'	16,90	m'	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Memasang pipa buis beton, dia 30 cm tiap m'	11,30	m'	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 45x45 tinggi 50 cm	4,00	bh	0,015	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH A. PEKERJAAN PLUMBING			0,084	-	-	-	-	-	-	0,00%
B.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**						-				
1	Penarikan Kabel Over Spaning NYY 4x50mm^2 + BC 25mm^2	30,00	m'	0,247	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN PANEL & INSTALASI LISTRIK						-				
	- Instalasi Panel Power House	1,00	pkt	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Penyambungan Over Spanning ke Box MCB	1,00	pkt	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Inst. Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm^2	8,00	Ttk	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Inst. Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm^2	2,00	Ttk	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	5,00	Ttk	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Grounding System Pipa Tembaga Ø5/8"	1,00	pkt	0,043	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	pkt	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
3	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Lampu TL T5 14W 3000K	4,00	ttk	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Outbow LED 6W 3000K-6500K	4,00	Ttk	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Dinding	2,00	Ttk	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Tunggal	3,00	Ttk	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Wall Mount Exhaust Fan 12"	6,00	bh	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH B. PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL			0,382	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN RUMAH GENSET			1,642	-		-		-	-	0,00%
JUMLAH TOTAL SELURUH PEKERJAAN				100,000		4,879		10,128		15,007	

Purwokerto, 29 Juli 2024

Diperiksa/Disetujui	Konsultan Pengawas	Penyedia Jasa
Tim Teknis	PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT	PT. ARFAMAULANA CIPTA RAYA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN		
Dr. Ir. NANANG GUNAWAN WARIYANTO, S.T., M.T.	**ETI NURHAYATI, ST.**	**BADRUZZAMAN, ST.**
NIP. 197703262001121003	Team Leader	Project Manager

Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Ir. GATHOT HERI SUDIBYO, S.T., M.T.
NIP. 197202222000031001

Universitas Jenderal Soedirman
Fakultas Ilmu Ilmu Kesehatan



LAPORAN PELAKSANAAN

MONITORING DAN EVALUASI

BULAN KE : 4 (EMPAT)

Periode Tanggal

29 Juli 2024 s/d 1 September 2024

PEKERJAAN :

PEMBANGUNAN GEDUNG

INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB)

FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

TAHUN 2024

Kontraktor Pelaksana

PT. ARFAHMAULANA CIPTA RAYA

Konsultan Pengawas

ELCENTRO Engineering Consultant

KONSULTAN PENGAWAS

LAPORAN BULANAN

DAFTAR ISI

		Halaman
1	DAFTAR ISI	i
2	LAPORAN UMUM	1
3	LAPORAN PENGAMATAN TENAGA	3
4	LAPORAN PENGAMATAN ALAT	4
5	LAPORAN PENGAMATAN MATERIAL	5
6	LAPORAN CUACA	6
7	LAPORAN VISUAL	
8	LAPORAN PROGRESS BOBOT PEKERJAAN	
	- REKAPITULASI PROGRES - LAPORAN PROGRES PEKERJAAN	

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN UMUM 1	HALAMAN	1

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

I. DATA PROYEK

1	Pekerjaan	:	PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
2	Lokasi	:	FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
3	Pemberi Tugas	:	FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
4	Konsultan Pengawas	:	PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT
5	Kontraktor Pelaksana	:	PT. ARFAMAULANA CIPTA RAYA
6	Tanggal Dimulainya Pekerjaan	:	27 Mei 2024
7	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	210 hari kalender
8	Jangka Waktu Pemeliharaan	:	180 hari kalender

II. EVALUASI PEKERJAAN

1	Prestasi Menurut Rencana	:	22,607 %	
2	Prestasi Dicapai	:	25,372 %	
3	Deviasi Prestasi Komulatif	:	2,764 %	-CEPAT-

B. Waktu Pelaksanaan

1	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	210 hari
2	Waktu Yang Telah Berjalan	:	98 hari
3	Sisa Waktu Pelaksanaan	:	112 hari

C. Masalah / Hambatan/Keterlambatan

NO	URAIAN	USULAN SOLUSI	STATUS
1	Terdapat perbadaan keterangan material untuk material plafond area tritisan. Pada gambar kerja material menggunakan palfond ACP sedangkan pada BQ menggunakan plafond PVC.	Material yang digunakan yaitu plafond PVC. PJ menyesuaikan shop drawing dan as built drawing mengikuti keterangan pada BQ.	CLOSE
2	Beberapa spot hasil pengecoran beton mengalami segregasi atau beton kropos.	Saat pengecoran dilakukan untuk penggunaan vibrator di maksimalkan, selain itu tinggi jatuh beton perlu diperhatikan. Untuk beton yang mengalami segregasi untuk dilakukan grouting.	CLOSE
3	Langsiran material ke lantai 3 terutama besi masih dengan cara manual tukang. Hal ini kurang efektif dan efisien serta meningkatkan resiko kecelakaan kerja.	Pekerja bagian langsiran material ke lantai 3 untuk dibekali dengan K3 yang memadai. Disarankan untuk PJ mendatangkan tadano atau mobile crane untuk langsir material ke lantai atas.	CLOSE

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

III. PEKERJAAN TERLAKSANA BULAN INI

NO	PEKERJAAN	STATUS	
		PROSES	SELESAI
	PEKERJAAN TANAH & URUGAN		
1	Urugan pasir bawah lantai	V	
	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. I		
1	Rabat Bawah Lantai t=5cm	V	
2	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Utama, K250		V
3	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Selatan, K250		V
4	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Praktis KP 12x12cm, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr	V	
5	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL 12x15, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr	V	
6	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL1 15x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr	V	
7	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL2 12x25, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr		V
8	Pekerjaan Beton Bertulang Ring Balok, RB 12x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr	V	
	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. II		
1	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K1 50x50cm, K250		V
2	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K2 30x50cm, K250		V
3	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K3 25x25cm, K250		V
4	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1 30x60, K250		V
5	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1' 30x60, K250		V
6	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B 20x40, K250		V
7	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B' 20x40 - 20x20, K250		V
8	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba 15x35, K250		V
9	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba1 15x20, K250		V
10	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Lt.III, K250		V
11	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Utama, K250		V
12	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Selatan, K250		V
	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. III		
1	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K1 50x50cm, K250		V
2	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K2 30x50cm, K250		V
3	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K3 25x25cm, K250		V
4	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1 30x60, K250	V	
5	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1' 30x60, K250		V
6	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B 20x40, K250	V	
7	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B' 20x40 - 20x20, K250	V	
8	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok BK 25x60, K250	V	
9	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Rooftop, K250	V	
	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. ROOFTOP		
1	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K3 25x25cm, K250	V	
	PEKERJAAN STRUKTUR BETON RUANG LIFT		
1	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok BL 40x45, K250	V	
2	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Struktur Lift B1 20x30, K250	V	
	PEKERJAAN STRUKTUR BAJA DAN PENUTUP ATAP		
	Pekerjaan Baja Atap Utama (Sudah Termasuk Pengelasan)		

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

III. PEKERJAAN TERLAKSANA BULAN INI

NO	PEKERJAAN	STATUS	
		PROSES	SELESAI
1	Angkur M16 p=40cm	V	
	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR		
	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.I		
	PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN		
1	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	V	
	PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL		
	PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.I		
	PEKERJAAN PLUMBING		
	Sanitasi Air Kotor & Bekas		
1	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"	V	
2	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	V	
	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL		
	PEKERJAAN ELEKTRIKAL		
1	PEKERJAAN INSTALASI		
	- Instalasi Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm^2	V	
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm^2	V	
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	V	
	PEKERJAAN INST. FIRE ALARM Lt.I		
	- Instalasi Smoke Detector + Kabel NYA 2x1,5mm^2	V	
	PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL ROOF TOP		
	PEKERJAAN PLUMBING		
	Distribusi Air Hujan		
1	Pemasangan Pipa Air Hujan PVC tipe AW Ø 4"	V	
	PEKERJAAN INST. TATA UDARA		
1	Indoor Multi V (VRF)		
	- Indoor Unit AC Wall Mounted 5500 Btu/h	V	
	- Indoor Unit AC Wall Mounted 7500 Btu/h	V	
	- Indoor Unit AC Wall Mounted 9600 Btu/h	V	
	- Indoor Unit AC 1- way ceiling cassette 7500 Btu/h	V	
	- Indoor Unit AC 2- way ceiling cassette 19100 Btu/h	V	
	- Indoor Unit AC 2- way ceiling cassette 24200 Btu/h	V	
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette 19100 Btu/h	V	
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 24200 Btu/h	V	
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 28000 Btu/h	V	
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 30700 Btu/h	V	
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 36200 Btu/h	V	
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 42000 Btu/h	V	
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 48100 Btu/h	V	
2	Outdoor MULTI V (VRF)		

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

III. PEKERJAAN TERLAKSANA BULAN INI

NO	PEKERJAAN	STATUS	
		PROSES	SELESAI
	- Outdoor Multi-V 5 Pro II 210200 Btu/h	V	
	- Outdoor Multi-V 5 Pro II 248400 Btu/h	V	
	- Outdoor Multi-V 5 Pro II 267500 Btu/h	V	
	- Outdoor Multi-V 5 Pro II 210200 Btu/h	V	
	- Outdoor Multi-V 5 Pro II 286600 Btu/h	V	
3	Accessories MULTI V (VRF)		
	- Y-Branch	V	
	- Y-Branch	V	
	- Y-Branch	V	
	- Y-Branch	V	
	- Outdoor Pipe Connection	V	
	- Wireless Remocon	V	
	- Standard III Wired Remocon White	V	
	- AC SMART 5	V	
	PEKERJAAN PEMASANGAN PASSENGER LIFT		
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL UTAMA	V	
2	PEKERJAAN INSTALASI PASSENGER LIFT	V	

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

IV. SARAN DAN MASUKAN

NO	SARAN ATAU MASUKAN
1	Pemakaian APD oleh pekerja lebih diperhatikan terutama untuk pekerja di ketinggian
2	Kebersihan area pengecoran sebelum dilakukan pengecoran
3	Perhitungkan kebutuhan material besi dilapangan agar pekerjaan tidak berhenti karena material habis
4	Pelaksana membuat time schedule material untuk kontrol pengadaan material
5	Approval material arsitektur diserahkan dan disetujui sebelum order material
6	Penambahan tenaga kerja untuk percepatan pekerjaan
7	Leveling lantai disesuaikan dengan gambar kerja
8	Pelaksana diharapkan selalu stanby di site untuk mengawal pelaksanaan pekerjaan
9	PJ mengagendakan kunjungan ke workshop baja bersama dengan konsultan pengawas dan tim UNSOED,
	untuk mengecek material baja.

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN TENAGA	HALAMAN	**3**

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB)
FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI : FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN : 2024

TENAGA KERJA		SATUAN	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
			SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG
			29-Jul	30-Jul	31-Jul	01-Aug	02-Aug	03-Aug	04-Aug	05-Aug	06-Aug	07-Aug	08-Aug	09-Aug	10-Aug	11-Aug	12-Aug	13-Aug	14-Aug	15-Aug	16-Aug	17-Aug	18-Aug	19-Aug	20-Aug	21-Aug	22-Aug	23-Aug	24-Aug	25-Aug	26-Aug	27-Aug	28-Aug	29-Aug	30-Aug	31-Aug	01-Sep
A. STAF KONSULTAN PENGAWAS :																																					
1	Team Leader	orang	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
2	Tenaga Ahli Struktur	orang	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
3	Pengawas Lapangan	orang	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2		1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1
4	Tenaga Administrasi	orang	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
	Jumlah A	orang	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	0	1	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	1
B. STAF KONTRAKTOR :																																					
1	Project Manager	orang																																			
2	Site Manager	orang	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1							1	1	1	1	1	
3	HSE	orang																																			
4	Supervisor	orang	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	
5	Surveyor	orang																																			
6	Logistik & administrasi	orang								1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1								
7	Engineer	orang																																			
8	Mekanik	orang																						1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
	PEKERJA :																																				
1	Mandor sipil	orang	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Mandor besi	orang	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Mandor kayu	orang	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Tukang batu	orang	7	7	4	7	7	7	6	7	3	7	7	8	7		7	8	0	6	8			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Tukang besi	orang	14	14	15	19	19	14	8	14	14	14	14	16	16		16	16	16	16	16		10	4	4	3	3		8		5	9	9	9	9	9	5
6	Tukang kayu	orang	10	10	10	10	10	10	10	19	19	19	19	19	17		17	17	17	17	17		8	12	12	12	12	12	12	4	8	8	8	7	7	7	7
7	Tukang Hebel	orang																					4	14	14	20	20	11	14	2	12	12	12	14	14	12	7
8	Tukang MEP	orang																						6	6	6	6			5	5	5	0	5	5	5	5	5
9																								1	2	2	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Jumlah B	orang	36	36	34	41	41	35	24	45	42	46	46	49	46	0	46	47	39	45	47	0	23	45	46	50	53	35	46	21	42	42	47	48	48	46	35
TOTAL TENAGA KERJA (A + B)		**orang**	**41**	**41**	**39**	**46**	**46**	**40**	**26**	**50**	**47**	**51**	**51**	**54**	**51**	**1**	**51**	**52**	**44**	**50**	**52**	**0**	**24**	**50**	**51**	**55**	**58**	**40**	**51**	**22**	**47**	**47**	**52**	**53**	**53**	**51**	**36**

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN ALAT	HALAMAN	**4**

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

NO	NAMA ALAT	JUMLAH	SATUAN	JENIS	KAPASITAS	MOBILISASI / DEMOBILISASI
1	Meteran	1	pcs			
2	Cangkul	1	pcs			
3	Concerete Mixer	1	unit			
4	Bar cutter	1	unit			
5	Bar bender	1	unit			
6	Artco	3	pcs			
7	Alat Tukang Batu	1	set			
8	Alat Tukang Kayu	5	set			
9	Stemper	3	unit			
10	Gerobak	4	unit			
11	Excavator	1	unit			
12	Concerete pump long boom	1	unit			
13	Scafolding	150	unit			
14	Gergaji manual	4	pcs			
15	Gergaji mesin	4	pcs			

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN MATERIAL	HALAMAN	**5**

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB)
FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI : FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN : 2024

NO	MATERIAL	SAT	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	JUMLAH
			SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	
			29-Jul	30-Jul	31-Jul	01-Aug	02-Aug	03-Aug	04-Aug	05-Aug	06-Aug	07-Aug	08-Aug	09-Aug	10-Aug	11-Aug	12-Aug	13-Aug	14-Aug	15-Aug	16-Aug	17-Aug	18-Aug	19-Aug	20-Aug	21-Aug	22-Aug	23-Aug	24-Aug	25-Aug	26-Aug	27-Aug	28-Aug	29-Aug	30-Aug	31-Aug	01-Sep	
1	Pasir	rit		2																												1						3
2	Tanah Urug	rit	2																						3	2									3			10
3	Triplek	lmbr					150																															150
4	Beton Ready Mix	m3								102																		100,3								14		216
5	Besi																																					0
	ø12	btng				50																				50												100
	ø10	btng				1698							2000													100								200				3.998
	ø8	btng				400							300																									700
	D16	btng											400																					85				485
	D13	btng											100																									100
	D10	btng																								700												700
6	Batu split	rit				1					1																				1							3
7	Semen	zak						190							200																								390
8	Kawat	kg											25																										25
9	Hebel/Bata ringan	m3															47520	120															100					47.740
10	Mortar	zak															30																					30

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
	HALAMAN	6

LAPORAN CUACA

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

NO	HARI	KEADAAN CUACA PADA JAM																						
	TANGGAL	02.00	03.00	04.00	05.00	06.00	07.00	08.00	09.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00
1	SENIN 29/07/24																							
2	SELASA 30/07/24																							
3	RABU 31/07/24																							
4	KAMIS 01/08/24																							
5	JUMAT 02/08/24																							
6	SABTU 03/08/24																							
7	MINGGU 04/08/24																							
8	SENIN 05/08/24																							
9	SELASA 06/08/24																							
10	RABU 07/08/24																							
11	KAMIS 08/08/24																							

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
	HALAMAN	6

LAPORAN CUACA

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

NO	HARI	TANGGAL	KEADAAN CUACA PADA JAM																					
			02.00	03.00	04.00	05.00	06.00	07.00	08.00	09.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00
12	JUMAT	09/08/24																							
13	SABTU	10/08/24																							
14	MINGGU	11/08/24																							
15	SENIN	12/08/24																							
16	SELASA	13/08/24																							
17	RABU	14/08/24																							
18	KAMIS	15/08/24																							
19	JUMAT	16/08/24																							
20	SABTU	17/08/24																							
21	MINGGU	18/08/24																							
22	SENIN	19/08/24																							
23	SELASA	20/08/24																							

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
	HALAMAN	6

LAPORAN CUACA

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

NO	HARI	KEADAAN CUACA PADA JAM																					
	TANGGAL	02.00	03.00	04.00	05.00	06.00	07.00	08.00	09.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00
24	RABU 21/08/24																							
25	KAMIS 22/08/24																							
26	JUMAT 23/08/24																							
27	SABTU 24/08/24																							
28	MINGGU 25/08/24																							
29	SENIN 26/08/24																							
30	SELASA 27/08/24																							
31	RABU 28/08/24																							
32	KAMIS 29/08/24																							
33	JUMAT 30/08/24																							
34	SABTU 31/08/24																							

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN CUACA	HALAMAN	**6**

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

NO	HARI	KEADAAN CUACA PADA JAM																					
	TANGGAL	02.00	03.00	04.00	05.00	06.00	07.00	08.00	09.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00
35	MINGGU 01/09/24																							

Keterangan :

CERAH

MENDUNG

GERIMIS

HUJAN

REKAPITULASI PROGRES

BULAN KE-4

NO.	: 4/LAP.BULAN/EEC/FIKES/IX/2024
TGL TERBIT	: 2 SEPTEMBER 2024
PERIODE	: BULAN KE-4
DARI TANGGAL	: 29 JULI 2024
S/D TANGGAL	: 1 SEPTEMBER 2024

PEKERJAAN : **PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**
LOKASI : **FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**
TAHUN ANGGARAN : **2024**
KONSULTAN PERENCANA : **PT. JOGLOMAS BRILIANT KONSULTAN**
KONSULTAN PENGAWAS : **PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT**
KONTRAKTOR PELAKSANA : **PT. ARFAMAULANA CIPTA RAYA**
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN : **210 HARI KALENDER**

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN			PERSENTASE TERHADAP BOBOT	SISA S/D BULAN INI
			BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1.	**GEDUNG**	**96,733**	**15,007**	**10,364**	**25,372**		
I.	PELAKSANAAN K3 DAN PERSIAPAN						
	A. PELAKSANAAN K3 & PROTOKOL KESEHATAN	0,557	0,217	0,004	0,222	39,88%	60,12%
	B. PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN	0,793	0,647	0,006	0,653	82,32%	17,68%
II.	PEKERJAAN TANAH & URUGAN	0,503	0,321	0,093	0,414	82,36%	17,64%
III.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG						
	A. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. I	11,717	10,031	0,611	10,641	90,82%	9,18%
	B. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. II	7,012	2,257	4,088	6,345	90,48%	9,52%
	C. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. III	5,035	0,081	3,431	3,513	69,76%	30,24%
	D. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. ROOFTOP	0,621	-	0,043	0,043	6,94%	93,06%
	E. PEKERJAAN STRUKTUR BETON RUANG LIFT	1,417	0,670	0,320	0,989	69,81%	30,19%
IV.	PEKERJAAN STRUKTUR BAJA DAN PENUTUP ATAP	2,956	-	0,094	0,094	3,18%	96,82%
V.	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR						
	A. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.I	11,743	0,784	0,633	1,417	12,06%	87,94%
	B. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.II	10,505	-	-	-	0,00%	100,00%
	C. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.III	10,086	-	-	-	0,00%	100,00%
	D. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt. ROOF TOP	1,932	-	-	-	0,00%	100,00%
VI.	PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL						
	A. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.I	5,208	-	0,216	0,216	4,15%	95,85%
	B. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.II	2,687	-	-	-	0,00%	100,00%
	C. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.III	3,211	-	-	-	0,00%	100,00%
	D. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL ROOF TOP	0,454	-	0,005	0,005	1,16%	98,84%
	E. PEKERJAAN INST. KITCHEN ROOM	0,441	-	-	-	0,00%	100,00%
	F. PEKERJAAN INST. TATA UDARA	13,268	-	0,534	0,534	4,02%	95,98%
	G. PEKERJAAN PENANGKAL PETIR	0,131	-	-	-	0,00%	100,00%
	H. PEKERJAAN PEMASANGAN PASSENGER LIFT	2,871	-	0,285	0,285	9,94%	90,06%
	I. PEKERJAAN SAMBUNGAN DAYA	3,584	-	-	-	0,00%	100,00%
2.	**TAMAN DAN HALAMAN**	**1,625**	**-**	**-**	**-**		
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN	0,049	-	-	-	0,00%	100%
II.	PEKERJAAN TANAH & URUGAN	0,010	-	-	-	0,00%	100%
III.	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR	0,201	-	-	-	0,00%	100%
IV.	PEKERJAAN PERKERASAN HALAMAN	1,222	-	-	-	0,00%	100%
V.	PEKERJAAN TAMAN DAN TANAMAN	0,053	-	-	-	0,00%	100%
VI.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	0,090	-	-	-	0,00%	100%
3.	**RUMAH GENSET**	**1,642**	**-**	**-**	**-**		
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN	0,008	-	-	-	0,00%	100%
II.	PEKERJAAN TANAH & URUGAN	0,026	-	-	-	0,00%	100%
III.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG	0,608	-	-	-	0,00%	100%
IV.	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR	0,534	-	-	-	0,00%	100%
V.	PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL						
	A. PEKERJAAN PLUMBING	0,084	-	-	-	0,00%	100%
	B. PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL	0,382	-	-	-	0,00%	100%
	TOTAL	**100,000**	**15,007**	**10,364**	**25,372**		

REALISASI PEKERJAAN	:	**25,372%**	**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**	:	**210**	**HARI KALENDER**
RENCANA KERJA	:	**22,607%**	**WAKTU TERPAKAI**	:	**98**	**HARI KALENDER**
DEVIASI	:	**2,764%** **-CEPAT-**	**SISA WAKTU**	:	**112**	**HARI KALENDER**

Purwokerto, 2 September 2024

Diperiksa/Disetujui
Tim Teknis
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Dr. Ir. NANANG GUNAWAN WARIYANTO, S.T., M.T.
NIP. 197703262001121003

Konsultan Pengawas
PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT

ETI NURHAYATI, ST.
Team Leader

Penyedia Jasa
PT. ARFAMAULANA CIPTA RAYA

BADRUZZAMAN, ST.
Project Manager

Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Ir. GATHOT HERI SUDIBYO, S.T., M.T.
NIP. 197202222000031001

LAPORAN PROGRES PEKERJAAN

BULAN KE-4

NO.	: 4/LAP.BULAN/EEC/FIKES/IX/2024
TGL TERBIT	: 2 SEPTEMBER 2024
PERIODE	: BULAN KE-4
DARI TANGGAL	: 29 JULI 2024
S/D TANGGAL	: 1 SEPTEMBER 2024

PEKERJAAN	:	**PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**
LOKASI	:	**FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**
TAHUN ANGGARAN	:	**2024**
KONSULTAN PERENCANA	:	**PT. JOGLOMAS BRILIANT KONSULTAN**
KONSULTAN PENGAWAS	:	**PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT**
KONTRAKTOR PELAKSANA	:	**PT. ARFAMAULANA CIPTA RAYA**
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	:	**210 HARI KALENDER**

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
1.	**GEDUNG**										
I.	**PELAKSANAAN K3 DAN PERSIAPAN**										
A.	**PELAKSANAAN K3 & PROTOKOL KESEHATAN**						-				
1	Sewa Alat Pelindung Diri *(Asumsi Untuk 100 orang pekerja)* : - Topi pelindung (Safety helmet) - Sarung tangan (Safety gloves) - Sepatu keselamatan (Safety shoes) - Sepatu boot - Pelindung pernafasan dan mulut (Masker) - Rompi keselamatan (Safety vest) - Penunjang tubuh (full body harness) - Pelindung jatuh (fall arrester)	1,00	pkt	0,008	0,30	0,003	0,35	0,003	0,650	0,005	65,00%
2	Alat Pelindung Kerja: - Sewa Pagar Proyek	216,00	m'	0,224	205,60	0,213	-	-	205,600	0,213	95,19%
3	Alat Pelindung Kerja: - Sewa Jaring Safety	380,00	m'	0,319	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Penyediaan Fasilitas Kesehatan: - Pencuci tangan (Air, Sabun & Hand sanitizer) - Perlengkapan P3K	1,00	pkt	0,003	-	-	0,50	0,001	0,500	0,001	50,00%
5	Rambu- Rambu: - Papan Nama Proyek - Rambu Petunjuk - Rambu Larangan (Pengaman) - Rambu Peringatan - Rambu Kewajiban - Rambu Informasi - Pita / Patok Pengaman	1,00	pkt	0,003	0,75	0,002	0,05	0,000	0,800	0,002	80,00%
	JUMLAH A. PELAKSANAAN K3 & PROTOKOL KESEHATAN			0,557	-	0,217	-	0,004	-	0,222	39,88%
B.	**PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN**						-				
1	Membersihkan Lapangan (Selama Pekerjaan)	2250,00	m^2	0,208	1.180,00	0,109	-	-	1.180,000	0,109	52,44%
2	Air kerja (Selama Project)	1,00	pkt	0,003	0,30	0,001	0,17	0,000	0,467	0,001	46,67%
3	Listrik kerja (Selama Project)	1,00	pkt	0,003	0,30	0,001	0,17	0,000	0,467	0,001	46,67%
4	Administrasi / dokumentasi	1,00	pkt	0,003	0,30	0,001	0,17	0,000	0,467	0,001	46,67%
5	Penebangan dan Cabut Akar Pohon	11,00	bh	0,154	11,00	0,154	-	-	11,000	0,154	100,00%
6	Pemindahan Tiang Listrik PLN	1,00	ttk	0,042	1,00	0,042	-	-	1,000	0,042	100,00%
7	Pengukuran & Pasang Bouwplank Kayu Lokal	147,00	m'	0,028	139,00	0,026	-	-	139,000	0,026	94,56%
8	Sewa kantor sementara lantai plesteran 3x3m	9,00	m^2	0,053	9,00	0,053	-	-	9,000	0,053	100,00%
9	Sewa Gudang Semen dan Peralatan 3x6m	18,00	m^2	0,096	18,00	0,096	-	-	18,000	0,096	100,00%
10	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	pkt	0,028	0,30	0,008	0,17	0,005	0,467	0,013	46,67%
	Penyiapan Lahan dan Pemadatan						-				
11	Striping Tanah *(Pile Halaman Elv. +102.00)*	390,00	m^3	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	Urugan Tanah Tidak Mendatangkan & Pemadatan *(Sisa Galian untuk Pile Halaman Elv. +102.00)*	311,00	m^3	0,049	295,45	0,046	-	-	295,450	0,046	95,00%
13	Urugan Tanah Tidak Mendatangkan & Pemadatan *(Pile Bangunan + 0.65 dari Muka Halaman Rencana)*	309,76	m^3	0,049	294,27	0,046	-	-	294,272	0,046	95,00%
14	Urugan Tanah Mendatangkan & Pemadatan*(Pile Bangunan + 0.65 dari Muka Halaman Rencana)*	64,34	m^3	0,067	61,12	0,064	-	-	61,123	0,064	95,00%
	JUMLAH B. PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN			0,793		0,647	-	0,006		0,653	82,32%
II.	**PEKERJAAN TANAH & URUGAN**						-				
1	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	352,99	m^3	0,153	335,34	0,146	-	-	335,341	0,146	95,00%
2	Menggali Tanah Biasa Sedalam 2 m	162,78	m^3	0,087	162,78	0,087	-	-	162,780	0,087	100,00%
3	Urugan tanah kembali	154,73	m^3	0,049	146,99	0,046	-	-	146,994	0,046	95,00%
4	Urugan pasir bawah lantai	94,38	m^3	0,170	-	-	51,91	0,093	51,909	0,093	55,00%
5	Urugan pasir bawah Pondasi dan Sloof	24,95	m^3	0,045	23,70	0,043	-	-	23,703	0,043	95,00%
	JUMLAH II. PEKERJAAN TANAH & URUGAN			0,503	-	0,321	-	0,093	-	0,414	82,36%
III.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG**						-				
A.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. I**						-				
	Pekerjaan Beton Sudah Termasuk Pekerjaan Besi Tulangan dan Bekisting						-				
1	Membuat Beton campuran 1SP : 3 PB : 4 Kr, slump (30±60) mm						-				
	a.) Lantai Kerja Bawah Footplat t=7cm	11,54	m^3	0,060	11,54	0,060	-	-	11,540	0,060	100,00%
	b.) Rabat Bawah Lantai t=5cm	50,38	m^3	0,260	-	-	27,71	0,143	27,709	0,143	55,00%
2	Pekerjaan Rabat Keliling Bangunan 1SP : 2,6 PB : 3,4 Kr, slump (120 ± 20) mm						-				
	a.) Rabat Beton Keliling t=5cm	7,50	m^3	0,040	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pemasangan Acian Permukaan	150,00	m^2	0,032	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pekerjaan Pondasi Footplat FP 180x180x50cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Ulir	5017,72	kg	0,379	4.766,83	0,360	-	-	4.766,834	0,360	95,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	51,84	m^3	0,305	49,25	0,290	-	-	49,248	0,290	95,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	115,20	m^2	0,063	109,44	0,060	-	-	109,440	0,060	95,00%
4	Pekerjaan Pondasi Footplat FP1 150x150x35cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Ulir	1038,25	kg	0,079	986,34	0,075	-	-	986,338	0,075	95,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	7,88	m^3	0,046	7,49	0,044	-	-	7,486	0,044	95,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	21,00	m^2	0,011	19,95	0,011	-	-	19,950	0,011	95,00%
5	Pekerjaan Pondasi Footplat FP2 120x120x30cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Ulir	203,87	kg	0,015	193,68	0,015	-	-	193,677	0,015	95,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	1,30	m^3	0,008	1,24	0,007	-	-	1,235	0,007	95,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	4,32	m^2	0,002	4,10	0,002	-	-	4,104	0,002	95,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
6	Pekerjaan Beton Bertulang Sloof S1 20x40cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	2208,94	kg	0,167	2.098,49	0,159	-	-	2.098,493	0,159	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	5099,82	kg	0,386	4.844,83	0,366	-	-	4.844,829	0,366	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	34,31	m^3	0,202	32,59	0,192	-	-	32,595	0,192	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	321,84	m^2	0,177	305,75	0,168	-	-	305,748	0,168	95,00%
7	Pekerjaan Beton Bertulang Sloof S 15x20cm, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	319,59	kg	0,024	303,61	0,023	-	-	303,611	0,023	95,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	2,43	m^3	0,014	2,31	0,013	-	-	2,309	0,013	95,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	32,36	m^2	0,018	30,74	0,017	-	-	30,742	0,017	95,00%
8	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Lantai Conference, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1121,75	kg	0,085	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	10,50	m^3	0,062	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	87,46	m^2	0,048	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K1 50x50cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	4932,54	kg	0,373	4.685,91	0,354	-	-	4.685,913	0,354	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	9062,14	kg	0,685	8.609,03	0,651	-	-	8.609,033	0,651	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	61,20	m^3	0,360	58,14	0,342	-	-	58,140	0,342	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	489,60	m^2	0,381	465,12	0,362	-	-	465,120	0,362	95,00%
10	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K2 30x50cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	302,43	kg	0,023	287,31	0,022	-	-	287,309	0,022	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	1207,17	kg	0,091	1.146,81	0,087	-	-	1.146,812	0,087	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	6,48	m^3	0,038	6,16	0,036	-	-	6,156	0,036	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	69,12	m^2	0,054	65,66	0,051	-	-	65,664	0,051	95,00%
11	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K3 25x25cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	63,11	kg	0,005	59,95	0,005	-	-	59,955	0,005	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	231,55	kg	0,018	219,97	0,017	-	-	219,973	0,017	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	1,35	m^3	0,008	1,28	0,008	-	-	1,283	0,008	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	21,60	m^2	0,017	20,52	0,016	-	-	20,520	0,016	95,00%
12	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K4 D60cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	146,99	kg	0,011	139,64	0,011	-	-	139,641	0,011	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	237,87	kg	0,018	225,98	0,017	-	-	225,977	0,017	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,07	m^3	0,024	3,87	0,023	-	-	3,867	0,023	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	27,15	m^2	0,021	25,79	0,020	-	-	25,793	0,020	95,00%
13	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1 30x60, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	3473,56	kg	0,263	3.299,88	0,250	-	-	3.299,882	0,250	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	12194,40	kg	0,922	11.686,37	0,884	-	-	11.686,367	0,884	95,83%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	72,99	m^3	0,429	69,34	0,408	-	-	69,341	0,408	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	510,93	m^2	0,448	485,38	0,425	-	-	485,384	0,425	95,00%
14	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1' 30x60, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	68,99	kg	0,005	65,54	0,005	-	-	65,541	0,005	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	122,22	kg	0,009	116,11	0,009	-	-	116,109	0,009	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	0,86	m^3	0,005	0,82	0,005	-	-	0,817	0,005	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	8,24	m^2	0,007	7,83	0,007	-	-	7,828	0,007	95,00%
15	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B 20x40, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1566,09	kg	0,118	1.487,79	0,112	-	-	1.487,786	0,112	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	6001,65	kg	0,454	5.701,57	0,431	-	-	5.701,568	0,431	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	22,87	m^3	0,135	21,73	0,128	-	-	21,727	0,128	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	217,28	m^2	0,190	206,42	0,181	-	-	206,416	0,181	95,00%
16	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B' 20x40 - 20x20, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	377,23	kg	0,029	358,37	0,027	-	-	358,369	0,027	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	603,68	kg	0,046	573,50	0,043	-	-	573,496	0,043	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	5,10	m^3	0,030	4,85	0,029	-	-	4,845	0,029	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	48,45	m^2	0,042	46,03	0,040	-	-	46,028	0,040	95,00%
17	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba 15x35, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	21,69	kg	0,002	20,61	0,002	-	-	20,606	0,002	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	200,56	kg	0,015	190,53	0,014	-	-	190,532	0,014	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	0,71	m^3	0,004	0,67	0,004	-	-	0,675	0,004	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	8,24	m^2	0,007	7,83	0,007	-	-	7,828	0,007	95,00%
18	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba1 15x20, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	514,36	kg	0,039	488,64	0,037	-	-	488,642	0,037	95,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,47	m^3	0,026	4,25	0,025	-	-	4,247	0,025	95,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	103,73	m^2	0,091	98,54	0,086	-	-	98,544	0,086	95,00%
19	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba2 20x40 listplank 10x45, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	492,45	kg	0,037	467,83	0,035	-	-	467,828	0,035	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	364,57	kg	0,028	346,34	0,026	-	-	346,342	0,026	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,81	m^3	0,028	4,57	0,027	-	-	4,570	0,027	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	58,52	m^2	0,051	55,59	0,049	-	-	55,594	0,049	95,00%
20	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Lantai Lt. II & Atap Dropoff, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	19441,21	kg	1,470	18.469,15	1,396	-	-	18.469,150	1,396	95,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	111,21	m^3	0,654	105,65	0,622	-	-	105,650	0,622	95,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	926,71	m^2	0,865	880,37	0,822	-	-	880,375	0,822	95,00%
21	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Utama, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	656,36	kg	0,050	32,82	0,002	590,72	0,045	623,542	0,047	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	33,14	kg	0,003	-	-	31,48	0,002	31,483	0,002	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	3,54	m^3	0,021	-	-	3,36	0,020	3,363	0,020	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Footplat Tangga	1,25	m^2	0,001	-	-	1,19	0,001	1,188	0,001	95,00%
	e.) Bekisting Kayu Tahun Plat Tangga	19,55	m^2	0,017	-	-	18,57	0,016	18,573	0,016	95,00%
	f.) Bekisting Kayu Tahun Trap Tangga	7,25	m^2	0,004	-	-	6,89	0,004	6,888	0,004	95,00%
	g.) Bekisting Kayu Tahun Balok Tangga	0,66	m^2	0,001	-	-	0,63	0,001	0,627	0,001	95,00%
22	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Selatan, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	866,52	kg	0,066	115,46	0,009	707,74	0,054	823,194	0,062	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	38,82	kg	0,003	-	-	36,88	0,003	36,879	0,003	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,45	m^3	0,026	0,44	0,003	3,79	0,022	4,228	0,025	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Footplat Tangga	1,38	m^2	0,001	1,38	0,001	-	-	1,380	0,001	100,00%
	e.) Bekisting Kayu Tahun Plat Tangga	25,49	m^2	0,022	-	-	24,22	0,021	24,216	0,021	95,00%
	f.) Bekisting Kayu Tahun Trap Tangga	8,23	m^2	0,005	-	-	7,82	0,004	7,819	0,004	95,00%
	g.) Bekisting Kayu Tahun Balok Tangga	0,74	m^2	0,001	-	-	0,70	0,001	0,703	0,001	95,00%
23	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Praktis KP 12x12cm, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1151,03	kg	0,087	-	-	690,62	0,052	690,618	0,052	60,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	6,30	m^3	0,035	-	-	3,75	0,021	3,754	0,021	59,59%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	84,06	m^2	0,046	-	-	50,44	0,028	50,436	0,028	60,00%
24	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL 12x15, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	113,39	kg	0,009	-	-	51,03	0,004	51,026	0,004	45,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,54	m^3	0,003	-	-	0,24	0,001	0,243	0,001	45,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	12,69	m^2	0,007	-	-	5,71	0,003	5,711	0,003	45,00%
25	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL1 15x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	838,25	kg	0,063	-	-	754,43	0,057	754,425	0,057	90,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	6,00	m^3	0,033	-	-	5,40	0,030	5,400	0,030	90,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	c.) Bekisting Kayu Tahun	56,39	m^2	0,031	-	-	50,75	0,028	50,751	0,028	90,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Plat	63,58	m^2	0,059	-	-	-	-	-	-	0,00%
26	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL2 12x25, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	88,99	kg	0,007	-	-	84,54	0,006	84,541	0,006	95,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,64	m^3	0,004	-	-	0,61	0,003	0,608	0,003	95,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun Balok	11,05	m^2	0,006	-	-	10,50	0,006	10,498	0,006	95,00%
27	Pekerjaan Beton Bertulang Ring Balok, RB 12x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	289,86	kg	0,022	-	-	231,89	0,018	231,888	0,018	80,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	1,31	m^3	0,007	-	-	1,02	0,006	1,020	0,006	77,86%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	28,37	m^2	0,016	-	-	22,70	0,012	22,696	0,012	80,00%
28	Pekerjaan Beton Bertulang Meja Pantry, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	24,96	kg	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,21	m^3	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	3,35	m^2	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH A. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. I			11,717	-	10,031	-	0,611	-	10,641	90,82%
B.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. II**						-				
1	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K1 50x50cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	2202,14	kg	0,167	2.092,03	0,158	-	-	2.092,033	0,158	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	4238,90	kg	0,320	4.026,96	0,304	-	-	4.026,955	0,304	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	33,60	m^3	0,198	31,92	0,188	-	-	31,920	0,188	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	268,80	m^2	0,209	255,36	0,199	-	-	255,360	0,199	95,00%
2	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K2 30x50cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	169,51	kg	0,013	161,03	0,012	-	-	161,035	0,012	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	585,27	kg	0,044	556,01	0,042	-	-	556,007	0,042	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	3,78	m^3	0,022	3,59	0,021	-	-	3,591	0,021	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	40,32	m^2	0,031	38,30	0,030	-	-	38,304	0,030	95,00%
3	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K3 25x25cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	31,16	kg	0,002	29,60	0,002	-	-	29,602	0,002	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	118,02	kg	0,009	112,12	0,008	-	-	112,119	0,008	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	0,79	m^3	0,005	0,75	0,004	-	-	0,751	0,004	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	12,60	m^2	0,010	11,97	0,009	-	-	11,970	0,009	95,00%
4	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1 30x60, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	3150,59	kg	0,238	1.575,30	0,119	1.417,77	0,107	2.993,061	0,226	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	11525,76	kg	0,871	5.762,88	0,436	5.186,59	0,392	10.949,472	0,828	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	66,20	m^3	0,390	-	-	62,89	0,370	62,890	0,370	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	463,37	m^2	0,406	-	-	440,20	0,386	440,202	0,386	95,00%
5	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1' 30x60, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	261,32	kg	0,020	-	-	248,25	0,019	248,254	0,019	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	905,54	kg	0,068	-	-	860,26	0,065	860,263	0,065	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	5,72	m^3	0,034	-	-	5,43	0,032	5,434	0,032	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	56,16	m^2	0,049	-	-	53,35	0,047	53,352	0,047	95,00%
6	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B 20x40, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1566,09	kg	0,118	-	-	1.487,79	0,112	1.487,786	0,112	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	6001,65	kg	0,454	-	-	5.701,57	0,431	5.701,568	0,431	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	22,87	m^3	0,135	-	-	21,73	0,128	21,727	0,128	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	217,28	m^2	0,190	-	-	206,42	0,181	206,416	0,181	95,00%
7	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B' 20x40 - 20x20, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	280,18	kg	0,021	-	-	266,17	0,020	266,171	0,020	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	447,43	kg	0,034	-	-	425,06	0,032	425,059	0,032	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	3,78	m^3	0,022	-	-	3,59	0,021	3,591	0,021	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	35,91	m^2	0,031	-	-	34,11	0,030	34,115	0,030	95,00%
8	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba 15x35, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	50,96	kg	0,004	-	-	48,41	0,004	48,412	0,004	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	388,34	kg	0,029	-	-	368,92	0,028	368,923	0,028	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	1,68	m^3	0,010	-	-	1,60	0,009	1,596	0,009	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	19,55	m^2	0,017	-	-	18,57	0,016	18,573	0,016	95,00%
9	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba1 15x20, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	507,67	kg	0,038	-	-	482,29	0,036	482,287	0,036	95,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,47	m^3	0,026	-	-	4,25	0,025	4,247	0,025	95,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	103,73	m^2	0,091	-	-	98,54	0,086	98,544	0,086	95,00%
10	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Lt.III, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	15739,23	kg	1,190	7.082,65	0,536	7.869,62	0,595	14.952,269	1,131	95,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	90,39	m^3	0,542	-	-	85,87	0,515	85,871	0,515	95,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	446,76	m^2	0,417	201,04	0,188	223,38	0,209	424,422	0,396	95,00%
11	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Utama, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	587,56	kg	0,044	-	-	558,18	0,042	558,182	0,042	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	33,14	kg	0,003	-	-	31,48	0,002	31,483	0,002	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	3,28	m^3	0,019	-	-	3,12	0,018	3,116	0,018	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Plat Tangga	19,55	m^2	0,017	-	-	18,57	0,016	18,573	0,016	95,00%
	e.) Bekisting Kayu Tahun Trap Tangga	7,25	m^2	0,004	-	-	6,89	0,004	6,888	0,004	95,00%
	f.) Bekisting Kayu Tahun Balok Tangga	0,66	m^2	0,001	-	-	0,63	0,001	0,627	0,001	95,00%
12	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Selatan, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	787,31	kg	0,060	-	-	747,94	0,057	747,945	0,057	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	38,82	kg	0,003	-	-	36,88	0,003	36,879	0,003	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,13	m^3	0,024	-	-	3,92	0,023	3,924	0,023	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Plat Tangga	25,49	m^2	0,022	-	-	24,22	0,021	24,216	0,021	95,00%
	e.) Bekisting Kayu Tahun Trap Tangga	8,23	m^2	0,005	-	-	7,82	0,004	7,819	0,004	95,00%
	f.) Bekisting Kayu Tahun Balok Tangga	0,74	m^2	0,001	-	-	0,70	0,001	0,703	0,001	95,00%
13	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Praktis KP 12x12cm, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	905,03	kg	0,068	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	3,66	m^3	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	61,06	m^2	0,034	-	-	-	-	-	-	0,00%
14	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL 12x15, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	133,22	kg	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,64	m^3	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	14,91	m^2	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
15	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL1 15x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	651,02	kg	0,049	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	4,66	m^3	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun Balok	43,23	m^2	0,024	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Plat	50,11	m^2	0,047	-	-	-	-	-	-	0,00%
16	Pekerjaan Beton Bertulang Ring Balok RB 12x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	38,16	kg	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,17	m^3	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	3,72	m^2	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
17	Pekerjaan Beton Bertulang Meja Pantry, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	29,71	kg	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,26	m^3	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	4,04	m^2	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
18	Pas. Waterproofing Polyurethane Acrilic Waterbased	295,50	m^2	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH B. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. II			7,012	-	2,257	-	4,088	-	6,345	90,48%
C.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. III**						-				
1	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K1 50x50cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1926,87	kg	0,146	-	-	1.830,53	0,138	1.830,527	0,138	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	3140,72	kg	0,237	942,22	0,071	2.041,47	0,154	2.983,684	0,226	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	29,40	m^3	0,173	-	-	27,93	0,164	27,930	0,164	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	235,20	m^2	0,183	-	-	223,44	0,174	223,440	0,174	95,00%
2	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K2 30x50cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	113,00	kg	0,009	-	-	107,35	0,008	107,350	0,008	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	330,39	kg	0,025	99,12	0,007	214,75	0,016	313,871	0,024	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	2,52	m^3	0,015	-	-	2,39	0,014	2,394	0,014	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	26,88	m^2	0,021	-	-	25,54	0,020	25,536	0,020	95,00%
3	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K3 25x25cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	31,16	kg	0,002	-	-	29,60	0,002	29,602	0,002	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	118,02	kg	0,009	35,41	0,003	76,71	0,006	112,119	0,008	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	0,79	m^3	0,005	-	-	0,75	0,004	0,751	0,004	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	12,60	m^2	0,010	-	-	11,97	0,009	11,970	0,009	95,00%
4	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1 30x60, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	2123,19	kg	0,161	-	-	2.017,03	0,153	2.017,031	0,153	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	6219,35	kg	0,470	-	-	5.908,38	0,447	5.908,383	0,447	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	44,53	m^3	0,262	-	-	26,72	0,157	26,718	0,157	60,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	311,72	m^2	0,273	-	-	249,38	0,218	249,376	0,218	80,00%
5	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1' 30x60, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	191,27	kg	0,014	-	-	181,71	0,014	181,707	0,014	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	783,32	kg	0,059	-	-	744,15	0,056	744,154	0,056	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,84	m^3	0,028	-	-	4,60	0,027	4,598	0,027	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	47,52	m^2	0,042	-	-	45,14	0,040	45,144	0,040	95,00%
6	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B 20x40, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	362,36	kg	0,027	-	-	344,24	0,026	344,242	0,026	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	1830,55	kg	0,138	-	-	1.739,02	0,131	1.739,023	0,131	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	5,26	m^3	0,031	-	-	3,16	0,019	3,156	0,019	60,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	49,93	m^2	0,044	-	-	39,94	0,035	39,944	0,035	80,00%
7	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B' 20x40 - 20x20, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	352,23	kg	0,027	-	-	334,62	0,025	334,619	0,025	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	686,26	kg	0,052	-	-	651,95	0,049	651,947	0,049	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,75	m^3	0,028	-	-	1,90	0,011	1,900	0,011	40,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	45,14	m^2	0,040	-	-	36,11	0,032	36,112	0,032	80,00%
8	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok BK 25x60, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	397,62	kg	0,030	-	-	377,74	0,029	377,739	0,029	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	1377,82	kg	0,104	-	-	1.308,93	0,099	1.308,929	0,099	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	11,52	m^3	0,068	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	92,93	m^2	0,081	-	-	74,34	0,065	74,344	0,065	80,00%
9	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Rooftop, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	9308,34	kg	0,704	-	-	6.515,84	0,493	6.515,838	0,493	70,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	64,55	m^3	0,380	-	-	40,67	0,239	40,667	0,239	63,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	544,55	m^2	0,508	-	-	381,19	0,356	381,185	0,356	70,00%
10	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Utama, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	587,56	kg	0,044	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	33,14	kg	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	3,28	m^3	0,019	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Plat Tangga	19,55	m^2	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
	e.) Bekisting Kayu Tahun Trap Tangga	7,25	m^2	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	f.) Bekisting Kayu Tahun Balok Tangga	0,66	m^2	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
11	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Praktis, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1393,67	kg	0,105	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	5,63	m^3	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	93,89	m^2	0,052	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL 12x15, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	235,92	kg	0,018	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,85	m^3	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	19,88	m^2	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
13	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL2 15x25, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	707,88	kg	0,054	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	6,14	m^3	0,034	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun Balok	47,74	m^2	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Plat	39,55	m^2	0,037	-	-	-	-	-	-	0,00%
14	Pekerjaan Beton Bertulang Ring Balok RB 12x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	370,57	kg	0,028	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	1,67	m^3	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	36,27	m^2	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
15	Pekerjaan Beton Bertulang Meja Beton, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	470,43	kg	0,036	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	4,28	m^3	0,024	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	66,18	m^2	0,036	-	-	-	-	-	-	0,00%
16	Pas. Waterproofing Polyurethane Acrilic Waterbased	151,73	m^2	0,016	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH C. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. III			5,035	-	0,081	-	3,431	-	3,513	69,76%
D.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. ROOFTOP**						-				
1	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K3 25x25cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	119,22	kg	0,009	-	-	113,26	0,009	113,259	0,009	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	215,05	kg	0,016	-	-	204,30	0,015	204,298	0,015	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	1,61	m^3	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	25,80	m^2	0,020	-	-	24,51	0,019	24,510	0,019	95,00%
2	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba 15x35, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	126,87	kg	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	807,46	kg	0,061	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,21	m^3	0,025	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	48,89	m^2	0,043	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pekerjaan Beton Bertulang Plat Atap Struktur, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1000,10	kg	0,076	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	6,21	m^3	0,037	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	51,74	m^2	0,048	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Praktis, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	556,46	kg	0,042	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	2,34	m^3	0,013	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	38,99	m^2	0,021	-	-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
5	Pekerjaan Beton Bertulang Ring Balok RB 12x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	571,05	kg	0,043	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	4,65	m^3	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	80,60	m^2	0,044	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pas. Waterproofing Polyurethane Acrilic Waterbased	725,56	m^2	0,077	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH D. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. ROOFTOP			0,621	-	-	-	0,043	-	0,043	6,94%
E.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON RUANG LIFT**						-				
	Pekerjaan Beton Sudah Termasuk Pekerjaan Besi Tulangan dan Bekisting						-				
1	Pekerjaan Beton Bertulang Pit Lift						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Ulir	1506,60	kg	0,114	1.431,27	0,108	-	-	1.431,270	0,108	95,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	7,92	m3	0,047	7,52	0,044	-	-	7,524	0,044	95,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	45,44	m2	0,042	43,17	0,040	-	-	43,168	0,040	95,00%
	d.) Pas. Pondasi siklop, 60% beton campuran 1SP : 2PB : 3Kr dan 40% batu belah	14,00	m3	0,196	14,00	0,196	-	-	14,000	0,196	100,00%
	e.) Pas. Waterproofing Polyurethane Acrilic Waterbased	35,26	m2	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Sloof S 20x30, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	35,24	kg	0,003	33,48	0,003	-	-	33,478	0,003	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	123,10	kg	0,009	116,95	0,009	-	-	116,945	0,009	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	0,78	m^3	0,005	0,74	0,004	-	-	0,741	0,004	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	13,00	m^2	0,007	12,35	0,007	-	-	12,350	0,007	95,00%
3	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur Lift K1 L 25x80cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1077,26	kg	0,081	640,54	0,048	382,86	0,029	1.023,397	0,077	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	2347,16	kg	0,177	1.388,85	0,105	840,95	0,064	2.229,802	0,169	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	22,82	m3	0,134	7,83	0,046	5,86	0,034	13,692	0,081	60,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	216,32	m2	0,168	75,71	0,059	129,79	0,101	205,504	0,160	95,00%
4	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur Lift K2 40x45cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	63,59	kg	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	125,00	kg	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	2,38	m3	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	22,44	m2	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok BL 40x45, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	38,34	kg	0,003	-	-	19,17	0,001	19,170	0,001	50,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	73,86	kg	0,006	-	-	36,93	0,003	36,930	0,003	50,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	1,40	m^3	0,008	-	-	0,70	0,004	0,700	0,004	50,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	13,26	m^2	0,012	-	-	6,63	0,006	6,630	0,006	50,00%
6	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Struktur Lift B1 20x30, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	188,67	kg	0,014	-	-	94,34	0,007	94,335	0,007	50,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	883,81	kg	0,067	-	-	441,91	0,033	441,905	0,033	50,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,20	m3	0,025	-	-	2,10	0,012	2,100	0,012	50,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	56,00	m2	0,049	-	-	28,00	0,025	28,000	0,025	50,00%
7	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Struktur Lift B 20x40, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	43,57	kg	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	164,14	kg	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	1,04	m3	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	13,00	m2	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pekerjaan Beton Bertulang Plat Struktur Atap Lift, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Ulir	235,13	kg	0,018	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	2,10	m3	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	10,50	m2	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pekerjaan Struktur Rangka Baja Lift (*Termasuk Pengelasan*)						-				
	a.) Pemasangan Besi Baja IWF + zinc chromate	74,20	kg	0,015	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pemasangan Besi Baja UNP + zinc chromate	32,50	kg	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Pemasangan Besi Baja T-Beam + zinc chromate	404,60	kg	0,068	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Pemasangan Plat Baja + zinc chromate	49,77	kg	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	e.) Angkur M16 p=40cm	24,00	bh	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
	f.) Ladder Lift Pipa Seamless SCH 40 Ø2½" & Ø1"	2,70	m'	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH E. PEKERJAAN STRUKTUR BETON RUANG LIFT			1,417	-	0,670	-	0,320	-	0,989	69,81%
IV.	**PEKERJAAN STRUKTUR BAJA DAN PENUTUP ATAP**						-				
	Pekerjaan Baja Atap Utama (Sudah Termasuk Pengelasan)						-				
1	Pek. Kolom & Rafter Baja IWF.200.100.5,5.8	3787,14	kg	0,744	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Eaves Haunch Baja IWF.200.100.5,5.8	894,60	kg	0,176	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pek. Gording CNP 150.50.20.2,3	2850,87	kg	0,481	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pekerjaan perakitan Baja	7532,61	kg	0,016	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Base plat & Fixed Platt=12mm	340,23	kg	0,067	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	End plat, Stiffener, dudukan gording etc. t=8mm	558,01	kg	0,110	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Angkur M16 p=40cm	168,00	bh	0,141	-	-	112,00	0,094	112,000	0,094	66,67%
8	Baut Mur Ø12mm (½"x2")	840,00	bh	0,016	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Sagrod Ø12mm	332,38	kg	0,025	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Spanner kuda-kuda Ø16mm	343,43	kg	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
11	Span Skrup M16	24,00	bh	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	Pemasangan Grouting Beton	0,88	m^2	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
13	Pek. Insulation Buble t=8mm + Roof Mesh	496,10	m^2	0,245	-	-	-	-	-	-	0,00%
14	Pemasangan Atap Galvalum Pasir, t=0.35mm	496,10	m^2	0,373	-	-	-	-	-	-	0,00%
15	Pemasangan Nok Galvalum Pasir, t=0.3mm	41,00	m'	0,023	-	-	-	-	-	-	0,00%
16	Pengecatan Permukaan Baja dg Zinc Chromate	485,20	m^2	0,087	-	-	-	-	-	-	0,00%
17	Pas. Lisplank wood plank 8x300 mm	65,20	m'	0,039	-	-	-	-	-	-	0,00%
18	Pengecatan Bidang Listplank Menggunakan Cat Minyak	19,56	m^2	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Pekerjaan Atap Dropoff						-				
19	Pas. Rangka Atap, Kaso dan Reng Baja Ringan	63,82	m^2	0,197	-	-	-	-	-	-	0,00%
20	Pek. Insulation Buble t=8mm + Roof Mesh	63,82	m^2	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
21	Pemasangan Atap Genteng Glazur Besar	63,82	m^2	0,088	-	-	-	-	-	-	0,00%
22	Pemasangan Bubung Genteng Glazur	24,72	m'	0,027	-	-	-	-	-	-	0,00%
23	Mahkota Bubungan	6,00	bh	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
24	Pengecatan Genteng *(Bubungan & Mahkota Bubungan)*	7,94	m^2	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
25	Pas. Lisplank wood plank 8x300 mm	26,80	m'	0,016	-	-	-	-	-	-	0,00%
26	Pengecatan Bidang Listplank Menggunakan Cat Minyak	8,04	m^2	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH IV. PEKERJAAN STRUKTUR BAJA DAN PENUTUP ATAP			2,956	-	-	-	0,094	-	0,094	3,18%
V.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR**						-				
A.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.I**						-				
1.A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**						-				
1	Aanstampeng Batu Belah	45,86	m^3	0,163	41,27	0,147	-	-	41,274	0,147	90,00%
2	Pas. Pondasi Batu Belah 1 PC : 6 PP	150,82	m^3	0,708	135,74	0,637	-	-	135,738	0,637	90,00%
3	Pemasangan Dinding Ruang Lift Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	45,68	m^2	0,050	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pemasangan Rolag Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	12,68	m^2	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pemasangan Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	115,06	m^2	0,072	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	923,77	m^2	0,726	-	-	805,85	0,633	805,850	0,633	87,23%
7	Pemasangan Plesteran 1 SP : 6 PP Tebal 15mm	200,61	m^2	0,073	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pemasangan Finishing Plesteran Mortar Siap Pakai	1776,18	m^2	0,695	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pemasangan Plesteran Skoning 1 SP : 2 PP, lebar 10mm	877,00	m'	0,124	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Pemasangan Acian	200,61	m^2	0,043	-	-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
11	Pemasangan Finishing Acian Mortar Siap Pakai	2130,54	m²	0,571	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.B	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**						-				
1	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	886,23	m²	1,250	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Lantai Tangga Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	50,55	m²	0,071	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Meja Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	3,61	m²	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Doff *(Area Toilet)*	23,39	m²	0,035	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Doff *(Area Entrance)*	113,43	m²	0,168	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pas. Dinding Homogenous Tile uk. 60 x 120cm *(Dinding Lift)*	10,40	m²	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pas. Stepnosing uk. 10x60cm *(Tangga Utama, Tangga Selatan, Teras, R. Conference*	162,10	m'	0,066	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pas. Homogenous Tile Dinding uk. 60 x 120cm *(Area Toilet, Janitor & Pantry)*	110,28	m²	0,178	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.C	**PEKERJAAN SANITAIR**						-				
1	Memasang Closet Duduk / Mono Blok	5,00	bh	0,128	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Floor Drain	4,00	bh	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Memasang Kitchen Sink 90x50cm One Hole + Wing stainlessteel Lengkap (Sifon + Kran) *Pantry*	1,00	bh	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Memasang Washtafle Wall Hung Lavatory 1 Tap Hole Lengkap (Sifon + Kran) *Toilet Difable*	1,00	bh	0,023	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Memasang Washtafle Semi Recessed Lavatory Lengkap (Sifon + Kran) *Toilet Pria & Wanita*	3,00	bh	0,050	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Kran Ø ½"	8,00	bh	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pemasangan Jet Shower	5,00	bh	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 175x100cm *(Lavatory Toilet Wanita)*	1,00	bh	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 90x100cm *(Lavatory Toilet Pria)*	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 60x100cm *(Lavatory Diffable)*	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
11	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 60x100cm *(Mushola)*	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	Pemasangan Handrail For Washbasin with Screws (For Wheelchair and Crutch Users)	1,00	bh	0,043	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.D	**PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA**						-				
1	Pas. Pintu Type P1, Pintu Kaca Frameless	1,00	unit	0,179	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Pintu Type P2, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4	5,00	unit	0,221	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Pintu Type P3, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4	8,00	unit	0,182	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Pintu Type P3, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4	1,00	unit	0,023	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Pintu Type P4, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4	2,00	unit	0,037	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pas. Pintu Type P4, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4	1,00	unit	0,022	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pas. Pintu Type P5, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4	2,00	unit	0,054	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pas. Pintu Type PS, Pintu Spandrell Rk. Alummunium 4	1,00	unit	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pas. Jendela Type J1, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4	25,00	unit	0,630	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Pas. Kaca Mati Type KM	2,00	unit	0,148	-	-	-	-	-	-	0,00%
11	Pas. Kaca Mati Type KM2	1,00	unit	0,323	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	Pas. Kaca Mati Type KC	3,00	unit	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
13	Pas. Boven Type BV	4,00	unit	0,023	-	-	-	-	-	-	0,00%
14	Pas. Railling Ram Difabel Stainlessteel	18,60	m'	0,037	-	-	-	-	-	-	0,00%
15	Pas. Railling Tangga Utama Stainlessteel	18,00	m'	0,036	-	-	-	-	-	-	0,00%
16	Pas. Railling Tangga Selatan Stainlessteel	21,60	m'	0,043	-	-	-	-	-	-	0,00%
17	Pas. Listplank Ornamen Plat Galvanis 1,2mm, Cutting CNC Fin. Cat Duco	19,20	m²	0,096	-	-	-	-	-	-	0,00%
18	Pas. Cover Kolom ACP Rk. Hollow	37,96	m²	0,226	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.E	**PEKERJAAN DINDING PARTISI**						-				
1	Pas. Meja Resepsionis \/ Front Office	1,00	unit	0,113	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Meja Resepsionis TPII	1,00	unit	0,118	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Fasad Gunungan Depan Type. DG	2,00	unit	0,495	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Dinding Partisi Type 1, Calsyboard\/ GRCboard t=6mm Dua sisi, Rk. Metalstud	1,00	unit	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Dinding Partisi Type 2, Calsyboard\/ GRCboard t=6mm Dua sisi, Rk. Metalstud	1,00	unit	0,047	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pas. Dinding Backdrop Type BK.1	1,00	unit	0,093	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pas. Dinding Backdrop Type BK.2	1,00	unit	0,045	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pas. Dinding Backdrop Type BK.3	1,00	unit	0,063	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pas. Dinding Backdrop Type BK.4	1,00	unit	0,033	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Pas. Dinding Backdrop Type BK.18	1,00	unit	0,158	-	-	-	-	-	-	0,00%
11	Pas. Dinding Kedap Suara (Ava Studio & Lab Podcast)	205,09	m²	0,445	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	Pas. Papan Tulis Kaca Bening 8mm + Bevel	1,00	unit	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
13	Pas. Kitchen Set Multyplek Fin. HPL (Kabinet Meja)	2,70	m'	0,024	-	-	-	-	-	-	0,00%
14	Pas. Kitchen Set Multyplek Fin. HPL (Kabinet Gantung)	2,70	m'	0,035	-	-	-	-	-	-	0,00%
15	Pas. Dinding Cubicle Temperd Glass Laminated 6mm +1.14 PVB + 6mm	2,00	unit	0,243	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.F	**PEKERJAAN LANGIT - LANGIT**						-				
1	Memasang Rk. hollow Galvanis, modul 60 x 60 cm, plafon	1055,65	m²	0,709	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Memasang Langit-langit Gypsum Board, Uk. 120x240 tebal 9mm	798,16	m²	0,183	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Memasang Langit-langit Tritisan PVC tebal 6mm lebar 20cm	136,08	m²	0,145	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pemasangan 1 m2 Langit-langit Akustik Ukuran 60 cm x 120 cm Berikut Rangka T	86,30	m²	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pemasangan Langit-langit Multyplek t=3mm Lapis HPL *(R. Konference)*	121,41	m²	0,096	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Kisi-kisi Plafond Hollow Fin. Cat DUCO	87,25	m²	0,275	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	List Langit-Langit Shadowline Alluminium lebar 15mm	852,30	m'	0,133	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pemasangan drop celling + Rangka	264,00	m'	0,073	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.G	**PEKERJAAN PENGECATAN**						-				
1	Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield	372,72	m²	0,094	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pengecat Tembok Baru Interior	1263,30	m²	0,256	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Compound Beton expose	39,96	m²	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pengecatan Plafond	980,76	m²	0,153	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH A. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.I			11,743	-	0,784	-	0,633	-	1,417	12,06%
B.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.II**						-				
2.A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**						-				
1	Pemasangan Dinding Ruang Lift Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	45,68	m²	0,050	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Rolag Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	0,96	m²	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pemasangan Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	111,06	m²	0,069	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	755,64	m²	0,593	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pemasangan Plesteran 1 SP : 6 PP Tebal 15mm	201,29	m²	0,073	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Finishing Plesteran Mortar Siap Pakai	1496,63	m²	0,586	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pemasangan Plesteran Skoning 1 SP : 2 PP, lebar 10mm	821,04	m'	0,116	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pemasangan Acian	201,29	m²	0,043	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pemasangan Finishing Acian Mortar Siap Pakai	1496,63	m²	0,401	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.B	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**						-				
1	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	841,86	m²	1,187	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Lantai Tangga Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	50,55	m²	0,071	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Meja Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	3,68	m²	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Doff *(Area Toilet dan Janitor)*	19,79	m²	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Homogenous Tile Dinding uk. 60 x 120cm *(Dinding depan Lift)*	10,40	m²	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
6	Pas. Stepnosing uk. 10x60cm *(Tangga Utama & Tangga Selatan)*	91,00	m'	0,037	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pas. Homogenous Tile Dinding uk. 60 x 120cm *(Area Toilet, Janitor & Pantry)*	85,18	m²	0,138	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.C	**PEKERJAAN SANITAIR**						-				
	Dalam Gedung			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
1	Memasang Closet Duduk / Mono Blok	5,00	bh	0,128	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Floor Drain	6,00	bh	0,015	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Memasang Kitchen Sink 90x50cm One Hole + Wing stainlessteel Lengkap (Sifon + Kran) *Pantry*	1,00	bh	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Memasang Washtafle Wall Hung Lavatory 1 Tap Hole Lengkap (Sifon + Kran) *Toilet Difable*	1,00	bh	0,023	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Memasang Washtafle Semi Recessed Lavatory Lengkap (Sifon + Kran) *Toilet Pria & Wanita*	3,00	bh	0,050	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Kran Ø ½"	12,00	bh	0,025	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pemasangan Jet Shower	5,00	bh	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 175x100cm *(Lavatory Toilet Wanita)*	1,00	bh	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 90x100cm *(Lavatory Toilet Pria)*	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 60x100cm *(Lavatory Diffable)*	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
11	Pemasangan Handrail For Washbasin with Screws (For Wheelchair and Crutch Use	1,00	bh	0,043	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.D	**PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA**						-				
1	Pas. Pintu Type P2, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4	7,00	unit	0,310	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Pintu Type P3, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4	3,00	unit	0,068	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Pintu Type P4, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4	2,00	unit	0,037	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Pintu Type P4, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4	1,00	unit	0,022	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Pintu Type PS, Pintu Spandrell Rk. Alummunium 4	1,00	unit	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pas. Jendela Type J1, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4	25,00	unit	0,630	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pas. Kaca Mati Type KM1	4,00	unit	1,283	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pas. Kaca Mati Type KS	2,00	unit	0,109	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pas. Railling Tangga Utama Stainlessteel	18,00	m'	0,036	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Pas. Railling Tangga Selatan Stainlessteel	21,60	m'	0,043	-	-	-	-	-	-	0,00%
11	Pas. Fasad Utama Depan Type. FU 1	1,00	unit	0,859	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	Pas. Fasad Utama Depan Type. FU 2	2,00	unit	1,099	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.E	**PEKERJAAN DINDING PARTISI**						-				
1	Pas. Dinding Backdrop Type BK.6	1,00	unit	0,032	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Dinding Backdrop Type BK.7	1,00	unit	0,058	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Dinding Backdrop Type BK.8	2,00	unit	0,120	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Dinding Backdrop Type BK.9	1,00	unit	0,051	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Dinding Backdrop Type BK.10	3,00	unit	0,186	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pas. Papan Tulis Kaca Bening 8mm + Bevel	15,00	unit	0,110	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pas. Kitchen Set Multyplek Fin. HPL (Kabinet Meja)	2,70	m'	0,024	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pas. Kitchen Set Multyplek Fin. HPL (Kabinet Gantung)	2,70	m'	0,035	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pas. Dinding Cubicle Temperd Glass Laminated 6mm +1.14 PVB + 6mm	2,00	unit	0,243	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.F	**PEKERJAAN LANGIT - LANGIT**						-				
1	Memasang Rk. hollow Galvanis, modul 60 x 60 cm, plafon	926,82	m²	0,623	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Memasang Langit-langit Gypsum Board, Uk(120x240) tebal 9mm	855,18	m²	0,196	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Memasang Langit-langit Tritisan PVC tebal 6mm lebar 20cm	71,64	m²	0,076	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	List Langit-Langit Shadowline Alluminium lebar 15mm	634,65	m'	0,099	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.G	**PEKERJAAN PENGECATAN**						-				
1	Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield	279,81	m²	0,070	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pengecat Tembok Baru Interior	974,85	m²	0,198	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Compound Beton expose	39,96	m²	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pengecatan Plafond	895,14	m²	0,139	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH B. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.II			10,505	-	-	-	-	-	-	0,00%
C.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.III**						-				
3.A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**						-				
1	Pemasangan Dinding Ruang Lift Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	45,46	m²	0,049	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Rolag Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	0,96	m²	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pemasangan Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	113,71	m²	0,071	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	912,08	m²	0,716	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pemasangan Plesteran 1 SP : 6 PP Tebal 15mm	200,56	m²	0,072	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Finishing Plesteran Mortar Siap Pakai	1807,93	m²	0,708	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pemasangan Plesteran Skoning 1 SP : 2 PP, lebar 10mm	801,28	m'	0,114	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pemasangan Acian	200,56	m²	0,043	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pemasangan Finishing Acian Mortar Siap Pakai	1807,93	m²	0,485	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.B	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**						-				
1	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	841,86	m²	1,187	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Lantai Tangga Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	21,60	m²	0,030	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Meja Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	61,18	m²	0,086	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Doff *(Area Toilet & Janitor)*	19,79	m²	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pemasangan Hospital Plint Ukuran 10 x 30cm	444,10	m'	0,232	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pas. Homogenous Tile Dinding uk. 60 x 120cm *(Dinding Lift)*	10,43	m²	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pas. Stepnosing uk. 10x60cm *(Tangga Utama)*	42,00	m'	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pas. Homogenous Tile Dinding uk. 60 x 120cm *(Area Toilet)*	81,49	m²	0,132	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pas. Keramik dinding 30x60 cm *(Area Washtafle Laborat, Janitor & Pantry)*	26,25	m²	0,064	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.C	**PEKERJAAN SANITAIR**						-				
	Dalam Gedung			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
1	Memasang Closet Duduk / Mono Blok	5,00	bh	0,128	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Floor Drain	6,00	bh	0,015	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Memasang Kitchen Sink 90x50cm One Hole + Wing stainlessteel Lengkap (Sifon + Kran) *Pantry, Area Tutorial* & Area Pengolahan	12,00	bh	0,121	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Memasang Kitchen Sink 80x50cm stainlessteel Lengkap (Sifon + Kran) *Area Cuci Alat*	3,00	bh	0,028	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Memasang Washtafle Wall Hung Lavatory 1 Tap Hole Lengkap (Sifon + Kran) *Toilet Difable*	1,00	bh	0,023	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Memasang Washtafle Semi Recessed Lavatory Lengkap (Sifon + Kran) *Toilet Pria & Wanita*	3,00	bh	0,050	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Memasang Washtafle Self Rimming Lavatory Lengkap (Sifon + Kran) *Lab. Bioteknologi Farmasi, Area Praktikum Mahasiswa* & Lab. PSG	9,00	bh	0,150	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pemasangan Kran Ø ½"	6,00	bh	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pemasangan Jet Shower	5,00	bh	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 175x100cm *(Lavatory Toilet Wanita)*	1,00	bh	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
11	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 100x90cm *(Lavatory Toilet Pria)*	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 60x100cm *(Lavatory Diffable)*	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
13	Pemasangan Handrail For Washbasin with Screws (For Wheelchair and Crutch Use	1,00	bh	0,043	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.D	**PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA**						-				
1	Pas. Pintu Type P2, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4	12,00	unit	0,531	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Pintu Type P3, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4	10,00	unit	0,228	-	-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
3	Pas. Pintu Type P4, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4	2,00	unit	0,037	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Pintu Type P4, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4	1,00	unit	0,022	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Pintu Type PS, Pintu Spandrell Rk. Alummunium 4	1,00	unit	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pas. Pintu Type PJ, Pintu Jendela Kaca Es Rk. Alummunium 4	1,00	unit	0,040	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pas. Jendela Type J1, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4	14,00	unit	0,353	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pas. Jendela Type J2, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4	1,00	unit	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pas. Jendela Type J3, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4	8,00	unit	0,088	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Pas. Kaca Mati Type KS	2,00	unit	0,109	-	-	-	-	-	-	0,00%
11	Pas. Boven Type BV	3,00	unit	0,018	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	Pas. Boven Type BV1	1,00	unit	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
13	Pas. Railling Tangga Utama Stainlessteel	18,00	m'	0,036	-	-	-	-	-	-	0,00%
14	Pas. Railing Kaca Type R1	20,00	m'	0,040	-	-	-	-	-	-	0,00%
15	Pasang Dinding Ruster Type RS	2,00	unit	0,023	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.E	**PEKERJAAN DINDING PARTISI**						-				
1	Pas. Dinding Partisi Type 3, Calsyboard/ GRCboard t=6mm Dua sisi, Rk. Metalstud	4,00	unit	0,142	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Dinding Partisi Type 4, Calsyboard/ GRCboard t=6mm Dua sisi, Rk. Metalstud	1,00	unit	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Dinding Partisi Type 5, Calsyboard/ GRCboard t=6mm Dua sisi, Rk. Metalstud	2,00	unit	0,071	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Dinding Partisi Type 6, Multyplek 6mm Lapis HPL Dua sisi; Calsyboard/ GRCboard t=6mm Dua sisi; Rk. Metalstud	2,00	unit	0,099	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Dinding Partisi Type 7, Calsyboard/ GRCboard t=6mm Dua sisi, Rk. Metalstud	1,00	unit	0,038	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pas. Dinding Backdrop Type BK.11	1,00	unit	0,070	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pas. Dinding Backdrop Type BK.12	1,00	unit	0,048	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pas. Dinding Backdrop Type BK.13	2,00	unit	0,136	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pas. Dinding Backdrop Type BK.14	3,00	unit	0,093	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Pas. Dinding Backdrop Type BK.15	1,00	unit	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
11	Pas. Dinding Backdrop Type BK.16	1,00	unit	0,062	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	Pas. Dinding Backdrop Type BK.17	2,00	unit	0,077	-	-	-	-	-	-	0,00%
13	Pas. Kitchen set ACP Rk. Alluminium	78,80	m'	0,961	-	-	-	-	-	-	0,00%
14	Pas. Kitchen Set Multyplek Fin. HPL (Kabinet Meja)	8,85	m'	0,078	-	-	-	-	-	-	0,00%
15	Pas. Kitchen Set Multyplek Fin. HPL (Kabinet Gantung)	8,85	m'	0,113	-	-	-	-	-	-	0,00%
16	Pas. Dinding Cubicle Temperd Glass Laminated 6mm +1.14 PVB + 6mm	2,00	unit	0,243	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.F	**PEKERJAAN LANGIT - LANGIT**						-				
1	Memasang Rk. hollow Galvanis, modul 60 x 60 cm, plafon	947,97	m^2	0,637	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Memasang Langit-langit Gypsum Board, Uk(120x240) tebal 9mm	876,33	m^2	0,201	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Memasang Langit-langit Tritisan PVC tebal 6mm lebar 20cm	71,64	m^2	0,076	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	List Langit-Langit Shadowline Alluminium lebar 15mm	770,75	m'	0,120	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pemasangan drop celling + Rangka	141,00	m'	0,039	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.G	**PEKERJAAN PENGECATAN**						-				
1	Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield	418,79	m^2	0,105	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pengecat Tembok Baru Interior	1424,54	m^2	0,289	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Compound Beton expose	17,10	m^2	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pengecatan Plafond + Compound	876,33	m^2	0,136	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH C. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.III			10,086	-	-	-	-	-	-	0,00%
D.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt. ROOF TOP**						-				
4.A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**						-				
1	Pemasangan Dinding Ruang Lift Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	30,38	m^2	0,033	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	542,84	m^2	0,426	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pemasangan Plesteran 1 SP : 6 PP Tebal 15mm	60,76	m^2	0,022	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pemasangan Finishing Plesteran Mortar Siap Pakai	1048,88	m^2	0,411	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pemasangan Plesteran Skoning 1 SP : 2 PP, lebar 10mm	142,40	m'	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Acian	60,76	m^2	0,013	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pemasangan Finishing Acian Mortar Siap Pakai	1048,88	m^2	0,281	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.B	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**						-				
1	Pas. Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	3,60	m^2	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Finishing Lantai Roof Top			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Beton Screed Leveling Lantai	13,85	m^3	0,077	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Floor Harderner *(Atap Roof Top)*	276,94	m^2	0,258	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.C	**PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA**						-				
1	Pas. Pintu Type P6, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4	2,00	unit	0,034	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Pintu Type PB, Pintu Besi Rk. Hollow 40.40.1,2 Kusen Hollow 40.60.1,2	2,00	unit	0,034	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Jendela Type J2, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4	4,00	unit	0,057	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Boven Type BV	4,00	unit	0,023	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.D	**PEKERJAAN LANGIT - LANGIT**						-				
1	Memasang Rk. hollow Galvanis, modul 60 x 60 cm, plafon	18,75	m^2	0,013	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Memasang Langit-langit Gypsum Board, Uk(120x240) tebal 9mm	18,75	m^2	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	List Langit-Langit Shadowline Alluminium lebar 15mm	18,50	m'	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.E	**PEKERJAAN PENGECATAN**			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
1	Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield	777,37	m^2	0,195	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pengecat Tembok Baru Interior	76,64	m^2	0,016	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Compound Beton expose	21,20	m^2	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pengecatan Plafond + Compound	39,95	m^2	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH D. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt. ROOF TOP			1,932	-	-	-	-	-	-	0,00%
VI.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL**						-				
A.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.I**						-				
1.	**PEKERJAAN PLUMBING**						-				
	Distribusi Air Bersih						-				
1	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1/2" ke Unit Saniter	68,00	m'	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø ¾"	69,80	m'	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1"	3,00	m'	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1¼"	59,40	m'	0,027	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Sanitasi Air Kotor & Bekas						-				
5	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"	79,60	m'	0,023	-	-	51,74	0,015	51,740	0,015	65,00%
6	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	98,00	m'	0,037	-	-	63,70	0,024	63,700	0,024	65,00%
6	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 45x45 tinggi 50 cm	1,00	bh	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Material Konsumable Instalasi *(Valve, Pressure Gauge, Knee, Tee, dll)*	1,00	pkt	0,028	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Luar Gedung						-				
8	Membuat Instalasi Bio Septic Tank Kapasitas 5000 L	1,00	paket	0,143	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pas. pipa buis beton, dia 30 cm tiap m'	19,00	m'	0,034	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Pas. Saluran buis beton, 1/2 Ø 30 cm dinding bata, dalam 50cm tiap m'	133,00	m'	0,226	-	-	-	-	-	-	0,00%
11	Pas. Grill Tutup Saluran Rangka Siku L30.30.3 Kisi-kisi C 100.50.20.2,3	65,50	m'	0,192	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 45x45 tinggi 50 cm	8,00	bh	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
13	Pek. Sumur Bor per m + Pipa & ACC	30,00	m'	0,081	-	-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
14	Ground Tank kapasitas 10.000L Lengkap + Rumah Pompa	1,00	paket	0,350	-	-	-	-	-	-	0,00%
15	Membuat Resapan Air Bekas Buis Beton Ø80 cm h=300 cm	3,00	unit	0,256	-	-	-	-	-	-	0,00%
16	Membuat Resapan Air Kotor Overflow Bioseptic Buis Beton Ø80 cm h=200 cm	1,00	unit	0,040	-	-	-	-	-	-	0,00%
17	Membuat Resapan Air Hujan Buis Beton Ø80 cm dalam 3 m	6,00	unit	0,074	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**						-				
2.a	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**						-				
1	PEKERJAAN PANEL						-				
	- Instalasi Main Distribution Panel	1,00	pkt	0,121	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel Penerangan Lt.1	1,00	pkt	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel Stop Kontak Lt.1	1,00	pkt	0,028	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel AC Lt.1	1,00	pkt	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel Pompa	1,00	pkt	0,016	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel Elektronik	1,00	pkt	0,019	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Grounding MDP System Pipa Tembaga Ø5/8"	1,00	pkt	0,043	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Grounding Elektronik System Pipa Tembaga Ø5/8"	1,00	pkt	0,043	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- UPS 10kVA	1,00	pkt	0,042	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI						-				
	- Penyambungan Over Spanning ke Box MCB	1,00	pkt	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x6mm² + BC 6mm²	46,40	m'	0,027	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x35mm² + BC 16mm²	6,10	m'	0,015	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x4mm² + BC 4mm²	6,10	m'	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x10mm² + BC 10mm²	6,10	m'	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm²	185,00	ttk	0,260	-	-	46,00	0,065	46,000	0,065	24,86%
	- Instalasi Ceiling Exhaust Fan, Kabel NYM 3x2.5mm²	7,00	ttk	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	109,00	ttk	0,217	-	-	27,00	0,054	27,000	0,054	24,77%
	- Instalasi Pompa, Kabel NYY 3x2.5mm²	5,00	ttk	0,052	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Photo Cell	1,00	ttk	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	140,00	ttk	0,059	-	-	63,00	0,026	63,000	0,026	45,00%
3	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Saklar Tunggal	10,00	bh	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Ganda	19,00	bh	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Hotel	2,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Dinding	22,00	bh	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Lantai	20,00	bh	0,037	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Ganda Dinding	67,00	bh	0,025	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 3W 3000K	23,00	ttk	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 4000K	87,00	ttk	0,127	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 3000K	14,00	ttk	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 12W 6500K	50,00	ttk	0,089	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Outbow LED 12W 6500K	5,00	ttk	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Ceiling Spotlight LED 3W 3000K	4,00	ttk	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Floor Spotlight LED 5W 3000K	2,00	ttk	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Strip 4,8W/m 3000K	221,60	m'	0,099	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Strip Dotless 3000K Dengan Housing	116,40	m'	0,238	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Ceiling Exhaust Fan 10"	7,00	bh	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Pompa Submersible 3A-18 1,5PK	1,00	bh	0,052	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Pompa Transfer 580W Head Max. 60m Kap. 35l/m	2,00	bh	0,022	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Pompa Transfer 1300W Head Max. 80m Kap. 32l/m	2,00	bh	0,047	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.b	**PEKERJAAN INST. FIRE ALARM Lt.I**						-				
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Master Control Fire Alarm Panel Semi Addressable	1,00	unit	0,094	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Terminal Box Fire Alarm & Module	1,00	unit	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Announciator 10 Zone Fire Alarm + Kabel FRC 2x1,5mm²	1,00	unit	0,046	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Conventional Manual Call Point + Instalasi	2,00	unit	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Conventional Horn Strobe + Instalasi	2,00	unit	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Smoke Detector	29,00	unit	0,104	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan ROR Detector	2,00	unit	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI						-				
	- Instalasi Master Control Fire Alarm Panel Semi Addressable	1,00	pkt	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Terminal Box Fire Alarm & Module	1,00	pkt	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Announciator 10 Zone Fire Alarm + Kabel FRC 2x1,5mm²	1,00	pkt	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Conventional Manual Call Point + Instalasi	2,00	ttk	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Conventional Horn Strobe + Instalasi	2,00	ttk	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Smoke Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	29,00	ttk	0,131	-	-	7,00	0,032	7,000	0,032	24,14%
	- Instalasi ROR Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	2,00	ttk	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi FA	31,00	ttk	0,013	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Terminasi, Testing Commisioning, Dan Programming	1,00	ls	0,049	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.c	**PEKERJAAN INST. AUDIO / SOUND SYSTEM Lt.I**						-				
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	15,00	bh	0,028	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Microphone Pagging	3,00	bh	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Power Amplifier With EVAC System 60 W	3,00	bh	0,092	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Mounting Rack Audio 6U	3,00	Unit	0,013	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI						-				
	- Instalasi Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	15,00	ttk	0,016	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konektor + Konsumable	1,00	ls	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi	15,00	ttk	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.d	**PEKERJAAN INST. TELEPHONE Lt.I**						-				
	- PABX 8 CO Line (24 Ext.)	1,00	unit	0,024	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Box MDF	1,00	unit	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Single Line Telephone Analog	4,00	unit	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Wall Outlet Telephone	4,00	unit	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan Kabel ITC 2x2x0.6 Dengan Pipa Conduit	4,00	set	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan Kabel Telephone ke Jaringan Existing Kabel U-ES 1x2x0,6	70,00	m'	0,037	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Terminasi Instalasi & Program PABX	1,00	set	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	4,00	ttk	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.e	**PEKERJAAN INST. DATA/ LAN Lt.I**						-				
1	Pekerjaan Peralatan Utama Data LAN lantai 1						-				
	- Pemasangan Wall Outlet LAN	18,00	ttk	0,016	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Ceiling Access Point	6,00	ttk	0,100	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Switch Hub 24G 2SFP+ 2XGT	1,00	ttk	0,013	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	18,00	Ttk	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan crimp Modular Data Outlet	18,00	ls	0,015	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Patch Panel Discrete Distribution Module Panel 24port	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Patch Cord Cat6 1m	18,00	bh	0,013	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Wire management 1U	1,00	bh	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Patch Cord OM4 LC to LC , Fiber Patch Cord OM4 Duplex, 1m	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	- OTB Rackmounted 12 port LC MM duplex adapters	1,00	bh	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- 12U Close Rack Depth 550mm Glass Door 19"	1,00	Unit	0,049	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi LAN Dengan Kabel STP CAT.6	18,00	ttk	0,045	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Kabel Accses Point Dengan Kabel STP CAT.6	6,00	titik	0,035	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi power Switch Hub & Kotak Kontak ke power UPS	1,00	titik	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pasang Jalur Kabel Fiber Optic (FO) ½Ø300mm 100x60x100cm	50,00	m'	0,022	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pasang Hand Hole Fiber Optic (FO) Pas Dinding Bata 80x80x100cm	2,00	bh	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Kabel Fiber Optic Single mode 1x12 Core + Pipa HDPE Ø2"	50,00	m'	0,040	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	18,00	ttk	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pekerjaan penarikan jaringan dari existing						-				
	- OTB 24 port Rackmounted	1,00	bh	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Patch Cord OM4 LC to LC , Fiber Patch Cord Multimode Duplex, 1m	24,00	bh	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Router Utama Mikrotik Routerboard CCR2004-1G-12S+2XS	1,00	Unit	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Fiber Pigtails LC	24,00	set	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Modul SFP+ 10G Singlemode Miktorik	24,00	bh	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Wire management 1U	6,00	bh	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Close rack 20U depth 800mm Glass door	1,00	Unit	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Splicing Fiber Optic	6,00	set	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Fiber Optic Single mode 6 Core dari Switch to Switch	22,50	m	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.f	**PEKERJAAN INST. CCTV Lt.I**						-				
	- Pemasangan & Instalasi Indoor Unit CCTV Dengan Kabel CAT 6 Fungsional	2,00	ttk	0,024	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan & Instalasi Outdoor Unit CCTV Dengan Kabel CAT 6 Fungsional	3,00	ttk	0,053	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan NVR 24 Chanel	1,00	ttk	0,121	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Monitor LED 32"	2,00	ttk	0,125	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Terminasi, Testing Commisioning, Dan Programming	1,00	ls	0,032	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.g	**PEKERJAAN PROYEKTOR Lt.I**						-				
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Wall Outlet HDMI & VGA	2,00	ttk	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Screen Proyektor 120"	2,00	unit	0,023	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Proyektor Long Throw 3800lm WXGA	2,00	unit	0,098	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Bracket	2,00	unit	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak	2,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Kabel Extension HDMI 10m	2,00	bh	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI						-				
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	2,00	ttk	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel HDMI	2,00	ttk	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel VGA	2,00	ttk	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi	2,00	Ttk	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH A. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.I			5,208	-	-	-	0,216	-	0,216	4,15%
B.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.II**						-				
1.	**PEKERJAAN PLUMBING**						-				
	Distribusi Air Bersih						-				
1	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1/2" ke Unit Saniter	57,80	m'	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø ¾"	31,40	m'	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1"	3,00	m'	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Sanitasi Air Kotor & Bekas						-				
4	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"	29,00	m'	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	29,00	m'	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Material Konsumable Instalasi *(Valve, Pressure Gauge, Knee, Tee, dll)*	1,00	pkt	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Sanitasi Air Hujan						-				
7	Pemasangan Roff Drain	2,00	bh	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pemasangan Pipa Air Hujan PVC tipe AW Ø 4"	9,40	m'	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**						-				
2.a	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**						-				
1	PEKERJAAN PANEL						-				
	- Instalasi Panel Penerangan Lt.2	1,00	pkt	0,019	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel Stop Kontak Lt.2	1,00	pkt	0,025	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel AC Lt.2	1,00	pkt	0,023	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI						-				
	- Penarikan kabel NYY 4x4mm²+ BC 4mm²	22,60	m'	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan Kabel NYY 4x35mm² + BC 16mm²	11,30	m'	0,016	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm²	171,00	ttk	0,241	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	65,00	ttk	0,130	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Ceiling Exhaust Fan, Kabel NYM 3x2.5mm²	7,00	ttk	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	91,00	ttk	0,038	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Saklar Tunggal	5,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Ganda	17,00	bh	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Hotel	4,00	bh	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Dinding	18,00	bh	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Ganda Dinding	47,00	bh	0,018	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 3W 3000K	3,00	ttk	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 4000K	36,00	ttk	0,053	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 3000K	14,00	ttk	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 12W 6500K	50,00	ttk	0,089	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Outbow LED 12W 6500K	5,00	ttk	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Slim Panel 28W 6500K 30x120cm	56,00	ttk	0,247	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Slim Panel 28W 6500K 60x60cm	7,00	ttk	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Ceiling Exhaust Fan 10"	7,00	bh	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.b	**PEKERJAAN INST. FIRE ALARM Lt.II**						-				
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Terminal Box Fire Alarm & Module	1,00	pkt	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Conventional Manual Call Point + Instalasi	2,00	bh	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Conventional Horn Strobe + Instalasi	2,00	bh	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Smoke Detector	23,00	bh	0,082	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan ROR Detector	2,00	bh	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI						-				
	- Instalasi Terminal Box Fire Alarm & Module	1,00	pkt	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Conventional Manual Call Point + Instalasi	2,00	ttk	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Conventional Horn Strobe + Instalasi	2,00	ttk	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Smoke Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	23,00	ttk	0,104	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi ROR Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	2,00	ttk	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi FA	25,00	ttk	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Terminasi, Testing Commisioning, Dan Programming	1,00	ls	0,030	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.c	**PEKERJAAN INST. AUDIO / SOUND SYSTEM Lt.II**						-				
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	- Pemasangan Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	21,00	bh	0,040	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Microphone Pagging	8,00	bh	0,083	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Power Amplifier With EVAC System 60 W	8,00	bh	0,246	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Mounting Rack Audio 6U	8,00	Unit	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI						-				
	- Instalasi Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	21,00		0,022	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konektor + Konsumable	1,00	ls	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.d	**PEKERJAAN INST. DATA/ LAN Lt.II**						-				
1	Pekerjaan Peralatan Utama Data jaringan lantai 2						-				
	- Pemasangan Wall Outlet LAN	14,00	ttk	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Ceiling Access Point	7,00	ttk	0,092	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Switch Hub 24G 2SFP+ 2XGT	1,00	unit	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Commscope Patch Panel Discrete Distribution Module Panel 24port	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Commscope Patch Cord Cat6 1m	14,00	bh	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Commscope Wire management 1U	1,00	bh	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Patch Cord OM4 LC to LC , Fiber Patch Cord OM4 Duplex, 1m	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- OTB Rackmounted 12 port LC	1,00	Unit	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- 12U Close Rack Depth 550mm Glass Door 19"	1,00	Unit	0,049	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi LAN Dengan Kabel STP CAT.6	14,00	ttk	0,035	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Kabel Accses Point Dengan Kabel STP CAT.6	7,00	titik	0,040	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi power Switch Hub & Kotak Kontak ke power UPS	1,00	titik	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	14,00	ttk	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.f	**PEKERJAAN INST. CCTV Lt.II**						-				
	- Pemasangan & Instalasi Indoor Unit CCTV Dengan Kabel CAT 6	2,00	ttk	0,024	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.g	**PEKERJAAN INST. PROYEKTOR Lt.II**						-				
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Wall Outlet HDMI & VGA	8,00	ttk	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Screen Proyektor 70"	2,00	unit	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Screen Proyektor 120"	6,00	unit	0,070	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Proyektor Long Throw 3800lm WXGA	8,00	unit	0,391	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Bracket	8,00	unit	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak	8,00	bh	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Kabel Extension HDMI 10m	8,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI						-				
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	8,00	ttk	0,016	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel HDMI	8,00	ttk	0,015	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel VGA	8,00	ttk	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi	8,00	Ttk	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH B. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.II			2,687	-	-	-	-	-	-	0,00%
C.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.III**						-				
1.	**PEKERJAAN PLUMBING**						-				
	Distribusi Air Bersih						-				
1	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1/2" ke Unit Saniter	146,20	m'	0,025	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10	121,00	m'	0,025	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1"	15,75	m'	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1¼"	27,30	m'	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Sanitasi Air Kotor & Bekas						-				
5	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"	29,00	m'	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	24,00	m'	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Distribusi Air Limbah						-				
7	Pasang Grease trap stainless 3 sections	12,00	bh	0,090	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"	111,60	m'	0,033	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	23,50	m'	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Material Konsumable Instalasi *(Valve, Pressure Gauge, Knee, Tee, dll)*	1,00	pkt	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**						-				
2.a	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**						-				
1	PEKERJAAN PANEL						-				
	- Instalasi Panel Penerangan Lt.3	1,00	pkt	0,025	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel Stop Kontak Lt.3	1,00	pkt	0,044	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel AC Lt.3	1,00	pkt	0,025	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN Instalasi						-				
	- Penarikan kabel NYY 4x6mm² + BC 6mm²	13,50	m'	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x50mm² + BC 25mm²	13,50	m'	0,086	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x4mm² + BC 4mm²	13,50	m'	0,013	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm²	167,00	ttk	0,235	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	102,00	ttk	0,204	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Stop Kontak 3P, Kabel NYY 4x2.5mm²	5,00	ttk	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Exhaust Fan, Kabel NYM 3x2.5mm²	40,00	ttk	0,056	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	162,00	ttk	0,068	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,039	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Saklar Tunggal	11,00	bh	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Ganda	24,00	bh	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Hotel Tunggal	4,00	bh	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Dinding	47,00	bh	0,016	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Lantai	7,00	bh	0,013	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Ganda Dinding	48,00	bh	0,018	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tiga Phase Dinding	5,00	bh	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 3W 3000K	3,00	ttk	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 4000K	50,00	ttk	0,073	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 3000K	14,00	ttk	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 12W 4000K	39,00	ttk	0,070	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Outbow LED 12W 4000K	5,00	ttk	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Strip Dotless COB 8W/m 3000K Dengan Housing (Ornamen Cutting)	33,00	m'	0,068	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Strip 4,8W/m 3000K (drop ceiling)	138,24	m'	0,062	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Floor Spotlight LED 5W 3000K-6500K	6,00	bh	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Slim Panel 28W 6500K 30x120cm	21,00	ttk	0,079	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Slim Panel 28W 6500K 60x60cm	3,00	ttk	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Slim Panel 40W 6500K 30x120cm	20,00	ttk	0,088	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Ceiling Exhaust Fan 10"	24,00	bh	0,088	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Wall Mount Exhaust Fan 12"	16,00	bh	0,069	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.b	**PEKERJAAN INST. FIRE ALARM LT.III**						-				
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Terminal Box Fire Alarm & Module	1,00	pkt	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Conventional Manual Call Point + Instalasi	2,00	bh	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	- Pemasangan Conventional Horn Strobe + Instalasi	2,00	bh	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Smoke Detector	27,00	bh	0,096	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan ROR Detector	2,00	bh	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Terminal Box Fire Alarm & Module	1,00	pkt	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Conventional Manual Call Point + Instalasi	2,00	ttk	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Conventional Horn Strobe + Instalasi	2,00	ttk	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Smoke Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	27,00	ttk	0,122	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi ROR Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	2,00	ttk	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi FA	29,00	ttk	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Terminasi & Testing Commisioning	1,00	ls	0,033	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.c	**PEKERJAAN INST. AUDIO / SOUND SYSTEM Lt.III**						-				
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	11,00	bh	0,021	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Microphone Pagging	2,00	bh	0,021	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Power Amplifier With EVAC System 60 W	2,00	bh	0,061	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Mounting Rack Audio 6U	2,00	Unit	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	11,00	ttk	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konektor + Konsumable	1,00	ls	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.d	**PEKERJAAN INST. DATA/ LAN LT.III**						-				
1	Pekerjaan Peralatan Utama Data LAN lantai 3						-				
	- Pemasangan Wall Outlet LAN	10,00	ttk	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Ceiling Access Point	6,00	ttk	0,079	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Switch Hub 24G 2SFP+ 2XGT	1,00	unit	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Commscope Patch Panel Discrete Distribution Module Panel 24port	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Commscope Patch Cord Cat6 1m	10,00	bh	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Commscope Wire management 1U	1,00	bh	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Patch Cord OM4 LC to LC , Fiber Patch Cord OM4 Duplex, 1m	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- OTB Rackmounted 12 port LC	1,00	Unit	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- 12U Close Rack Depth 550mm Glass Door 19"	1,00	Unit	0,049	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi LAN Dengan Kabel STP CAT.6	10,00	ttk	0,025	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Kabel Accses Point Dengan Kabel STP CAT.6	6,00	titik	0,035	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi power Switch Hub & Kotak Kontak ke power UPS	1,00	titik	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	10,00	ttk	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.e	**PEKERJAAN INST. TELEPHONE LT.III**						-				
	- Pemasangan Single Line Telephone Analog	1,00	unit	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Wall Outlet Telephone	1,00	unit	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.f	**PEKERJAAN INST. CCTV LT.III**						-				
	- Pemasangan & Instalasi Indoor Unit CCTV Dengan Kabel CAT 6	8,00	ttk	0,097	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan NVR 8 Chanel	1,00	ttk	0,121	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Monitor LED 40"	1,00	ttk	0,062	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,028	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.g	**PEKERJAAN INST. PROYEKTOR LT.III**						-				
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Wall Outlet HDMI & VGA	6,00	ttk	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Screen Proyektor 70"	6,00	unit	0,036	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Proyektor Long Throw 3800lm WXGA	6,00	unit	0,293	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Bracket	6,00	unit	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal	6,00	bh	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Kabel Extension HDMI 10m	6,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI						-				
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	6,00	ttk	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel HDMI	6,00	ttk	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel VGA	6,00	ttk	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi	6,00	Ttk	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH C. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.III			3,211	-	-	-	-	-	-	0,00%
D.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL ROOF TOP**						-				
1.	**PEKERJAAN PLUMBING**						-				
	Distribusi Air Hujan						-				
1	Pemasangan Roff Drain	14,00	bh	0,021	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Pipa Air Hujan PVC tipe AW Ø 4"	211,40	m'	0,080	-	-	14,00	0,005	14,000	0,005	6,62%
	Luar Gedung						-				
3	Pasang Toren Air Kapasitas 1050 L	3,00	bh	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pemasangan Pipa PVC tipe PVC AW Ø 2" (Pipa Kuras Toren Air)	15,90	m'	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Material Konsumable Instalasi *(Header, Valve, Klem, Knee, Tee, dll)*	1,00	pkt	0,016	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**						-				
2.a	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**						-				
1	PEKERJAAN PANEL						-				
	- Instalasi Panel Lift	1,00	pkt	0,018	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel AC Outdoor	1,00	pkt	0,036	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN Instalasi						-				
	- Penyambungan Over Spanning ke Box MCB	1,00	pkt	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x16mm² + BC 16mm²	19,70	m'	0,027	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x120mm² + BC 70mm²	19,70	m'	0,162	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm²	7,00	ttk	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Pompa, Kabel NYY 3x2.5mm²	1,00	ttk	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	2,00	ttk	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	5,00	ttk	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Saklar Tunggal	1,00	bh	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Ganda	1,00	bh	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Hotel Tunggal	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Dinding	2,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 4000K	3,00	ttk	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Outbow LED 12W 6500K	4,00	ttk	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Pompa Boster 390W Head Max 33m Kap. 40l/m	1,00	tk	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH D. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL ROOF TOP			0,454	-	-	-	0,005	-	0,005	1,16%
E.	**PEKERJAAN INST. KITCHEN ROOM**						-				
	Air Circulation System						-				
	- Pemasangan Spiral Ducting Galvanis t=0,5mm	60,00	m'	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Elbow Ducting Galvanis t=0,5mm	11,00	bh	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Reducer Ducting Galvanis t=0,5mm	11,00	bh	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pengadaan dan instalasi Peredam Suara Ducting Exhaust	1,00	ls	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Island Cooker Hood Type x/ Grease Filter1500x800x500mm S/S 20	6,00	unit	0,050	-	-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	- Pemasangan Exhaust Hood Wall Type x/ Grease Filter1500x800x500mm S/S 201	3,00	unit	0,025	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Wall Mounted Cooker Hood 450x898mm	2,00	unit	0,085	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Axial Fan 32" 2200watt 3 Phase + Cover	1,00	unit	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Axial Fan Fan, Kabel NYY 4x4mm²	15,00	m'	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pas. Kompor Tanam uk. P310xL520xT130 RB-3311S (GBS)	1,00	ttk	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi *(Hanger, Insulation carpet, etc)*	1,00	ls	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
	GAS Distribution System						-				
	- Pengadaan & Instalasi Gas 1 Lot *(Selenoid system)*	1,00	ls	0,196	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi	15,00	Ttk	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH E. PEKERJAAN INST. KITCHEN ROOM			0,441	-	-	-	-	-	-	0,00%
F.	**PEKERJAAN INST. TATA UDARA**						-				
1	Indoor Multi V (VRF)						-				
	- Indoor Unit AC Wall Mounted 5500 Btu/h	4,00	unit	0,102	-	-	0,20	0,005	0,200	0,005	5,00%
	- Indoor Unit AC Wall Mounted 7500 Btu/h	8,00	unit	0,204	-	-	0,40	0,010	0,400	0,010	5,00%
	- Indoor Unit AC Wall Mounted 9600 Btu/h	1,00	unit	0,027	-	-	0,05	0,001	0,050	0,001	5,00%
	- Indoor Unit AC 1- way ceiling cassette 7500 Btu/h	4,00	unit	0,101	-	-	0,20	0,005	0,200	0,005	5,00%
	- Indoor Unit AC 2- way ceiling cassette 19100 Btu/h	2,00	unit	0,084	-	-	0,10	0,004	0,100	0,004	5,00%
	- Indoor Unit AC 2- way ceiling cassette 24200 Btu/h	3,00	unit	0,151	-	-	0,15	0,008	0,150	0,008	5,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette 19100 Btu/h	2,00	unit	0,050	-	-	0,10	0,003	0,100	0,003	5,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 24200 Btu/h	3,00	unit	0,227	-	-	0,15	0,011	0,150	0,011	5,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 28000 Btu/h	8,00	unit	0,694	-	-	0,40	0,035	0,400	0,035	5,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 30700 Btu/h	1,00	unit	0,104	-	-	0,05	0,005	0,050	0,005	5,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 36200 Btu/h	12,00	unit	1,309	-	-	0,60	0,065	0,600	0,065	5,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 42000 Btu/h	8,00	unit	1,231	-	-	0,40	0,062	0,400	0,062	5,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 48100 Btu/h	2,00	unit	0,375	-	-	0,10	0,019	0,100	0,019	5,00%
	- Stop Kontak AC Dinding 200W	13,00	bh	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Dudukan Indoor Unit	55,00	set	0,462	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Outdoor MULTI V (VRF)						-				
	- Outdoor Multi-V 5 Pro II 210200 Btu/h	1,00	unit	1,035	-	-	0,05	0,052	0,050	0,052	5,00%
	- Outdoor Multi-V 5 Pro II 248400 Btu/h	1,00	unit	1,203	-	-	0,05	0,060	0,050	0,060	5,00%
	- Outdoor Multi-V 5 Pro II 267500 Btu/h	1,00	unit	1,315	-	-	0,05	0,066	0,050	0,066	5,00%
	- Outdoor Multi-V 5 Pro II 210200 Btu/h	1,00	unit	1,035	-	-	0,05	0,052	0,050	0,052	5,00%
	- Outdoor Multi-V 5 Pro II 286600 Btu/h	1,00	unit	1,371	-	-	0,05	0,069	0,050	0,069	5,00%
	- Dudukan Outdoor Unit OU.1.1	1,00	lot	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Dudukan Outdoor Unit OU.1.2	1,00	lot	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Dudukan Outdoor Unit OU.2.1	1,00	lot	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Dudukan Outdoor Unit OU.2.2	1,00	lot	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Dudukan Outdoor Unit OU.3.1	1,00	lot	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Accessories MULTI V (VRF)						-				
	- Y-Branch	19,00	bh	0,005	-	-	0,95	0,000	0,950	0,000	5,00%
	- Y-Branch	19,00	bh	0,005	-	-	0,95	0,000	0,950	0,000	5,00%
	- Y-Branch	12,00	bh	0,003	-	-	0,60	0,000	0,600	0,000	5,00%
	- Y-Branch	1,00	bh	0,000	-	-	0,05	0,000	0,050	0,000	5,00%
	- Outdoor Pipe Connection	3,00	bh	0,001	-	-	0,15	0,000	0,150	0,000	5,00%
	- Wireless Remocon	11,00	bh	0,009	-	-	0,55	0,000	0,550	0,000	5,00%
	- Standard III Wired Remocon White	45,00	bh	0,011	-	-	2,25	0,001	2,250	0,001	5,00%
	- AC SMART 5	1,00	bh	0,027	-	-	0,05	0,001	0,050	0,001	5,00%
4	PIPES						-				
	- Pipa Refrigrant Ø1/4"	130,00	m'	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pipa Refrigrant Ø3/8"	416,00	m'	0,126	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pipa Refrigrant Ø1/2"	175,50	m'	0,073	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pipa Refrigrant Ø5/8"	364,00	m'	0,198	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pipa Refrigrant Ø3/4"	208,00	m'	0,141	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pipa Refrigrant Ø7/8"	97,50	m'	0,081	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pipa Refrigrant Ø1 1/8"	136,50	m'	0,167	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pipa Refrigrant Ø1 3/8"	117,00	m'	0,189	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pipa Refrigrant Ø1 5/8"	19,50	m'	0,032	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pipa Drain Ø3/4" with insulation	169,00	m'	0,033	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pipa Drain Ø1" with insulation	455,00	m'	0,140	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pipa Drain Ø1 1/2" with insulation	435,00	m'	0,183	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi (Hanger, Insulation, etc)	1,00	ls	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	WIRING						-				
	- Instalasi Power AC Indoor Unit Dengan Kabel NYM 3x2,5mm²	58,00	titik	0,190	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Power AC Outdoor Unit Dengan Kabel NYY 4x25mm²	40,00	m'	0,077	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Power AC Outdoor Unit Dengan Kabel NYY 4x35mm²	10,00	m'	0,025	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Communication Cable Shielded 2 x 1,5mm + conduit	1580,00	m'	0,066	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	PEKERJAAN TESTING - COMMISIONING						-				
	- Jasa pemasangan Indoor Unit AC Wall Mount	13,00	unit	0,055	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Jasa Pemasangan Indoor Unit AC Cassete	45,00	unit	0,189	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Jasa Pemasangan OU.1.1	1,00	lot	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Jasa Pemasangan OU.1.2	1,00	lot	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Jasa Pemasangan OU.2.1	1,00	lot	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Jasa Pemasangan OU.2.2	1,00	lot	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Jasa Pemasangan OU.3.1	1,00	lot	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Test instalasi pipa, flushing dan start up OU.1.1	1,00	lot	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Test instalasi pipa, flushing dan start up OU.1.2	1,00	lot	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Test instalasi pipa, flushing dan start up OU.2.1	1,00	lot	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Test instalasi pipa, flushing dan start up OU.2.2	1,00	lot	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Test instalasi pipa, flushing dan start up OU.3.1	1,00	lot	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi (Freon, Acc, dll)	1,00	ls	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH F. PEKERJAAN INST. TATA UDARA			13,268	-	-	-	0,534	-	0,534	4,02%
G.	**PEKERJAAN PENANGKAL PETIR**						-				
1	Instalasi Penangkal Petir Electro Static (Instalasi, Grounding dan Peralatan Bantu) R110 Kebutuhan per paket : - Kabel NYA 70mm = 35,00 m' - Klem BC/Conduit 20mm = 20,00 bh - Pipa Medium B Galvanis DN 63 (2") = 6,00 m' - Air Terminal Viking V4 = 1,00 bh - Pipa Conduit Ø3/4" = 35,00 m' - Grounding system = 1,00 bh - Bak Kontrol = 1,00 bh	1,00	pkt	0,112	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Izin Depnaker	1,00	pkt	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH G. PEKERJAAN PENANGKAL PETIR			0,131	-	-	-	-	-	-	0,00%
H.	**PEKERJAAN PEMASANGAN PASSENGER LIFT**						-				
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL UTAMA						-				

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	- Lift YZER 1 + ARD Loading 1600kg Model VB1600/1.0-VVVF 3/3/3 (Automatic Resque Device) + Mobilisasi	1,00	pkt	2,840	-	-	0,10	0,284	0,100	0,284	10,00%
	- Grounding System	1,00	pkt	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Stabilizer Tegangan 15kVA 3Phase	1,00	pkt	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI PASSENGER LIFT						-				
	- pemasangan lift termasuk material lokal, ijin Depnaker, dan masa pemeliharaan cuma-cuma selama 3 bulan sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima unit	1,00	pkt	0,028	-	-	0,05	0,001	0,050	0,001	5,00%
	JUMLAH H. PEKERJAAN PEMASANGAN PASSENGER LIFT			2,871	-	-	-	0,285	-	0,285	9,94%
I.	**PEKERJAAN SAMBUNGAN DAYA**						-				
1	Kabel Feeder dari PLN ke MDP Gedung Dengan Kabel NYFGBY 4x150mm² + BC 95 mm²	40,00	m'	0,448	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Sambungan Daya Baru 240kVA + Jaminan Langganan	1,00	pkt	1,477	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Transformer 400 kVA Prime Capacity : 315 kVA Voltage : 3Ø 3W 20kV/380V Vektor Group : YnYn0 Frekwensi : 50 HZ Cooling : Oil	1,00	pkt	0,644	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Kubikel Pelanggan (Panel Tegangan Menengah 20 kV) Supply and Install Medium Voltage Cable Distribution complete with relay, grounding , copper bar, breaker & others accessories in according to the specification and drawing. Lengkap Incoming LBS 1 unit lengkap Outgoing Panel 1 unit	1,00	pkt	0,532	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Raychem kabel TM 20 kv Pekerjaan instalasi Kabel TM 20 Kv	1,00	set	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Kabel TM dari kubikel PLN ke kubikel Pelanggan N2XSEBY 4 x 1 x 70 mm2	24,00	m'	0,186	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Kabel TM dari kubikel Pelanggan ke Trafo N2XSY 4 x 1 x 70 mm2	9,00	m'	0,070	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Pekerjaan instalasi Kabel TR			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Kabel TR dari Transformer ke Panel ATS NYY 4x1x240 mm2	9,00	m'	0,093	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Kabel TR dari Genset ke Panel ATS NYY 4x1x240 mm2	9,00	m'	0,093	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Biaya SLO	1,00	pkt	0,028	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH I. PEKERJAAN SAMBUNGAN DAYA			3,584	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN GEDUNG			96,733	-		-		-	-	0,00%
2.	**TAMAN DAN HALAMAN**						-				
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN**			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
1	Pengukuran & Pasang Bouwplank Kayu Lokal	258,00	m'	0,049	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH I. PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN			0,049	-	-	-	-	-	-	0,00%
II.	**PEKERJAAN TANAH & URUGAN**						-				
1	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	13,00	m³	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Urugan tanah kembali	3,90	m³	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Urugan pasir bawah Pondasi	1,63	m³	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH II. PEKERJAAN TANAH & URUGAN			0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
III.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR**						-				
A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**						-				
1	Pas. Pondasi Batu Belah 1 PC : 6 PP	24,38	m³	0,114	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Dinding Pot Bunga Bata Merah Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	65,52	m²	0,041	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pemasangan Plesteran 1 SP : 4 PP Tebal 15 mm	65,46	m²	0,024	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pemasangan Acian	65,46	m²	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pemasangan Finishing Siar Pasangan Batu Kali, Campuran 1SP : 2PP	10,00	m'	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
B	**PEKERJAAN PENGECATAN**						-				
1	Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield	20,01	m²	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH III. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR			0,201	-	-	-	-	-	-	0,00%
IV.	**PEKERJAAN PERKERASAN HALAMAN**						-				
1	Lapisan Pondasi Bawah Agregat Kelas B	308,40	m³	0,431	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Mengurug Sirtu Padat	154,20	m³	0,259	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pemasangan Paving Block t=8cm K300 dengan Abu Batu	513,59	m²	0,532	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH IV. PEKERJAAN PERKERASAN HALAMAN			1,222	-	-	-	-	-	-	0,00%
V.	**PEKERJAAN TAMAN DAN TANAMAN**						-				
1	Penanaman Pohon Ketapang Kencana h=2m	13,00	bh	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Penanaman Pohon Beringin Dolar Bonsai h=2m	2,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Penanaman Tanaman Hias Peace Lily	22,20	bh	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Penanaman Tanaman Hias Gardenia	22,20	bh	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Penanaman Rumput Gajah Mini	26,64	m²	0,015	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Tanah Humus + Pupuk	7,99	m³	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH V. PEKERJAAN TAMAN DAN TANAMAN			0,053	-	-	-	-	-	-	0,00%
VI.	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**						-				
1	Instalasi Penerangan Dengan Kabel 3x2.5mm	12,00	ttk	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PJU Single LED 100 W + tiang lampu	1,00	unit	0,027	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	PJU Doble LED 100 W + tiang lampu	1,00	unit	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pemasangan Lampu Taman Tiang 6W 3000K h=80cm	10,00	unit	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Photo Cell	3,00	ttk	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH VI. PEKERJAAN ELEKTRIKAL			0,090	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN TAMAN DAN HALAMAN			1,625	-		-		-	-	0,00%
3.	**RUMAH GENSET**						-				
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN**						-				
1	Membersihkan Lapangan dan Perataan	39,00	m²	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pengukuran & Pasang Bouwplank Kayu Lokal	25,00	m'	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH I. PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN			0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
II.	**PEKERJAAN TANAH & URUGAN**						-				
1	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	29,30	m³	0,013	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Urugan tanah kembali	8,79	m³	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Urugan pasir bawah lantai	3,90	m³	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Urugan pasir bawah Pondasi dan Sloof	1,69	m³	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH II. PEKERJAAN TANAH & URUGAN			0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
III.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG**						-				
1	Membuat Lantai Kerja Beton campuran 1SP : 3 PB : 4 Kr, slump (30±60) mm	2,40	m³	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Membuat Rabat Keliling Beton campuran 1SP : 2,6 PB : 3,4 Kr, slump (120 ± 20) mm	1,40	m³	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
	a.) Pas. Acian lantai	20,00	m²	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
3	Pemasangan Pondasi Siklop, 60% Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr dan 40% batu belah	5,13	m^3	0,072	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pekerjaan Beton Bertulang Footplat, Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20)mm			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	a.) Pembesian dengan Besi Ulir	270,06	kg	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20) mm	1,44	m^3	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	7,20	m^2	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pekerjaan Beton Bertulang Sloof, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	34,48	kg	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	110,08	kg	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=24,0 MPa (K275), slump (120±20) mm	0,93	m^3	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	12,40	m^2	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pekerjaan Beton Bertulang Plat Lantai, Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20)mm			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	175,64	kg	0,013	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20) mm	5,70	m^3	0,033	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	5,50	m^2	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Finishing Lantai			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Beton Screed Leveling Lantai	1,95	m^3	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
	e.) Pas. Floor Harderner *(Atap Roof Top)*	39,00	m^2	0,036	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom, Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20)mm			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	136,95	kg	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	276,06	kg	0,021	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20) mm	2,40	m^3	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	96,00	m^2	0,075	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Atap, Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20)mm			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	71,60	kg	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	243,80	kg	0,018	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20) mm	1,46	m^3	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	25,35	m^2	0,022	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Atap, Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20)mm			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	545,36	kg	0,041	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20) mm	6,77	m^3	0,039	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	74,55	m^2	0,070	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Latei, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	59,89	kg	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	81,38	kg	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,99	m^3	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	18,15	m^2	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pas. Waterproofing Polyurethane Acrilic Waterbased	61,56	m^2	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH III. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG			0,608	-	-	-	-	-	-	0,00%
IV.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR**						-				
A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**						-				
1	Aanstampeng Batu Belah	3,72	m^3	0,013	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Pondasi Batu Belah 1 PC : 6 PP	13,64	m^3	0,064	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	99,07	m^2	0,062	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Plesteran 1 SP : 6 PP Tebal 15 mm	387,89	m^2	0,140	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Acian dinding	387,89	m^2	0,083	-	-	-	-	-	-	0,00%
B	**PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA**						-				
1	Pas. Pintu Type PB, Pintu Besi Rk. Hollow 40.40.1,2 Kusen Hollow 40.60.1,2	3,00	unit	0,051	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Boven Type Boven Kisi-kisi Alluminium	7,00	unit	0,057	-	-	-	-	-	-	0,00%
C	**PEKERJAAN PENGECATAN**						-				
1	Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield	87,66	m^2	0,022	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pengecat Tembok Baru Interior	128,86	m^2	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Compound Beton expose	61,56	m^2	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pengecatan Plafond	61,56	m^2	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH IV. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR			0,534	-	-	-	-	-	-	0,00%
V.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL**						-				
A.	**PEKERJAAN PLUMBING**						-				
1	Pemasangan Roof Drain	6,00	bh	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	29,61	m'	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Saluran buis beton, 1/2 Ø 30 cm dinding bata, dalam 50cm tiap m'	16,90	m'	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Memasang pipa buis beton, dia 30 cm tiap m'	11,30	m'	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 45x45 tinggi 50 cm	4,00	bh	0,015	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH A. PEKERJAAN PLUMBING			0,084	-	-	-	-	-	-	0,00%
B.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**						-				
1	Penarikan Kabel Over Spaning NYY 4x50mm^2 + BC 25mm^2	30,00	m'	0,247	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN PANEL & INSTALASI LISTRIK						-				
	- Instalasi Panel Power House	1,00	pkt	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Penyambungan Over Spanning ke Box MCB	1,00	pkt	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Inst. Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm^2	8,00	Ttk	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Inst. Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm^2	2,00	Ttk	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	5,00	Ttk	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Grounding System Pipa Tembaga Ø5/8"	1,00	pkt	0,043	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	pkt	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
3	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Lampu TL T5 14W 3000K	4,00	ttk	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Outbow LED 6W 3000K-6500K	4,00	Ttk	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Dinding	2,00	Ttk	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Tunggal	3,00	Ttk	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Wall Mount Exhaust Fan 12"	6,00	bh	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH B. PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL			0,382	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN RUMAH GENSET			1,642	-		-		-	-	0,00%
JUMLAH TOTAL SELURUH PEKERJAAN				100,000		15,007		10,364		25,372	

Purwokerto, 2 September 2024

Diperiksa/Disetujui	Konsultan Pengawas	Penyedia Jasa
Tim Teknis	PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT	PT. ARFAMAULANA CIPTA RAYA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN		
Dr. Ir. NANANG GUNAWAN WARIYANTO, S.T., M.T.	**ETI NURHAYATI, ST.**	**BADRUZZAMAN, ST.**
NIP. 197703262001121003	Team Leader	Project Manager

Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Ir. GATHOT HERI SUDIBYO, S.T., M.T.
NIP. 197202222000031001

Universitas Jenderal Soedirman
Fakultas Ilmu Ilmu Kesehatan



LAPORAN PELAKSANAAN

MONITORING DAN EVALUASI

BULAN KE : 5 (LIMA)

Periode Tanggal

2 September 2024 s/d 29 September 2024

PEKERJAAN :

PEMBANGUNAN GEDUNG

INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB)

FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

TAHUN 2024

Kontraktor Pelaksana

PT. ARFAHMAULANA CIPTA RAYA

Konsultan Pengawas

ELCENTRO Engineering Consultant

KONSULTAN PENGAWAS

LAPORAN BULANAN

DAFTAR ISI

Halaman

1	DAFTAR ISI	i
2	LAPORAN UMUM	1
3	LAPORAN PENGAMATAN TENAGA	3
4	LAPORAN PENGAMATAN ALAT	4
5	LAPORAN PENGAMATAN MATERIAL	5
6	LAPORAN CUACA	6
7	LAPORAN VISUAL	
8	LAPORAN PROGRESS BOBOT PEKERJAAN	
	- REKAPITULASI PROGRES - LAPORAN PROGRES PEKERJAAN	

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN UMUM 1	HALAMAN	1

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

I. DATA PROYEK

1	Pekerjaan	:	PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
2	Lokasi	:	FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
3	Pemberi Tugas	:	FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
4	Konsultan Pengawas	:	PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT
5	Kontraktor Pelaksana	:	PT. ARFAMAULANA CIPTA RAYA
6	Tanggal Dimulainya Pekerjaan	:	27 Mei 2024
7	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	210 hari kalender
8	Jangka Waktu Pemeliharaan	:	180 hari kalender

II. EVALUASI PEKERJAAN

1	Prestasi Menurut Rencana	:	36,143 %	
2	Prestasi Dicapai	:	38,578 %	
3	Deviasi Prestasi Komulatif	:	2,435 %	-CEPAT-

B. Waktu Pelaksanaan

1	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	210 hari
2	Waktu Yang Telah Berjalan	:	126 hari
3	Sisa Waktu Pelaksanaan	:	84 hari

C. Masalah / Hambatan/Keterlambatan

NO	URAIAN	USULAN SOLUSI	STATUS
1	Beberapa spot hasil pengecoran beton mengalami segregasi atau beton kropos.	Saat pengecoran dilakukan untuk penggunaan vibrator di maksimalkan, selain itu tinggi jatuh beton perlu diperhatikan. Untuk beton yang mengalami segregasi untuk dilakukan grouting.	CLOSE
2	Rangka plafond yang diajukan oleh vendor Aplus menggunakan hollow 2x4 sedangkan untk di BQ rangka plafond menggunakan hollow 4x4. Rangka Aplus menggunakan standar pabrikan untuk mendapatkan garansi resmi dar pabrik.	PJ mengadakan pemaparan vendor Aplus. Hasil yang disetujui yaitu menggunakan sistem Aplus dengan rangka hollow 2x4 agar pekerjaan rangka mendapatkan garansi pabrik 5 tahun.	CLOSE

ELCENTRO Engineering Consultant / PT. CIPTA RAYA — PT. ARFAHMAULANA CIPTA RAYA	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN UMUM 2	HALAMAN	**2**

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

III. PEKERJAAN TERLAKSANA BULAN INI

NO	PEKERJAAN	STATUS	
		PROSES	SELESAI
	PEKERJAAN TANAH & URUGAN		
1	Urugan pasir bawah lantai		V
	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG		
	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. I		
1	b.) Rabat Bawah Lantai t=5cm	V	
2	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Praktis KP 12x12cm, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr	V	
3	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL 12x15, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr	V	
4	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL1 15x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr	V	
5	Pekerjaan Beton Bertulang Ring Balok, RB 12x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr	V	
	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. II		
1	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Praktis KP 12x12cm, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr	V	
2	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL 12x15, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr	V	
3	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL1 15x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr	V	
4	Pekerjaan Beton Bertulang Ring Balok RB 12x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr	V	
	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. III		
1	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1 30x60, K250		V
2	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B 20x40, K250		V
3	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B' 20x40 - 20x20, K250		V
4	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok BK 25x60, K250		V
5	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Rooftop, K250		V
6	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Utama, K250		V
	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. ROOFTOP		
1	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K3 25x25cm, K250		V
2	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba 15x35, K250	V	
3	Pekerjaan Beton Bertulang Plat Atap Struktur, K250	V	
	PEKERJAAN STRUKTUR BETON RUANG LIFT		
1	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur Lift K1 L 25x80cm, K250		V
2	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur Lift K2 40x45cm, K250	V	
3	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok BL 40x45, K250	V	
4	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Struktur Lift B1 20x30, K250	V	
5	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Struktur Lift B 20x40, K250	V	
6	Pekerjaan Beton Bertulang Plat Struktur Atap Lift, K250	V	
	PEKERJAAN STRUKTUR BAJA DAN PENUTUP ATAP		
	Pekerjaan Baja Atap Utama (Sudah Termasuk Pengelasan)		
1	Pek. Kolom & Rafter Baja IWF.200.100.5,5.8		V
2	Eaves Haunch Baja IWF.200.100.5,5.8		V
3	Pek. Gording CNP 150.50.20.2,3		V
4	Pekerjaan perakitan Baja		V
5	Pas. Base plat & Fixed Platt=12mm		V
6	End plat, Stiffener, dudukan gording etc. t=8mm		V

ELCENTRO Engineering Consultant / PT. ARFAHMAULANA CIPTA RAYA	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN UMUM 2	HALAMAN	**2**

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

III. PEKERJAAN TERLAKSANA BULAN INI

NO	PEKERJAAN	STATUS	
		PROSES	SELESAI
7	Angkur M16 p=40cm		V
8	Baut Mur Ø12mm (½"x2")		V
9	Sagrod Ø12mm		V
10	Spanner kuda-kuda Ø16mm		V
11	Span Skrup M16		V
12	Pengecatan Permukaan Baja dg Zinc Chromate		V
	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR		
	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.I		
	PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN		
1	Aanstampeng Batu Belah		V
2	Pas. Pondasi Batu Belah 1 PC : 6 PP		V
3	Pemasangan Rolag Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	V	
4	Pemasangan Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	V	
5	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	V	
6	Pemasangan Finishing Plesteran Mortar Siap Pakai	V	
7	Pemasangan Plesteran Skoning 1 SP : 2 PP, lebar 10mm	V	
8	Pemasangan Finishing Acian Mortar Siap Pakai	V	
	PEKERJAAN LANGIT - LANGIT		
1	Memasang Rk. hollow Galvanis, modul 60 x 60 cm, plafon	V	
2	Memasang Langit-langit Gypsum Board, Uk. 120x240 tebal 9mm	V	
	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.II		
	PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN		
1	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	V	
2	Pemasangan Finishing Plesteran Mortar Siap Pakai	V	
3	Pemasangan Finishing Acian Mortar Siap Pakai	V	
	PEKERJAAN LANGIT - LANGIT		
1	Memasang Rk. hollow Galvanis, modul 60 x 60 cm, plafon	V	
	PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL		
	PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.I		
	PEKERJAAN PLUMBING		
	Distribusi Air Bersih		
1	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1/2" ke Unit Saniter	V	
2	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø ¾"	V	
3	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1"	V	
	Sanitasi Air Kotor & Bekas		
1	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	V	
2	Material Konsumable Instalasi *(Valve, Pressure Gauge, Knee, Tee, dll)*	V	
	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL		
	PEKERJAAN ELEKTRIKAL		

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN UMUM 2	HALAMAN	**2**

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

III. PEKERJAAN TERLAKSANA BULAN INI

NO	PEKERJAAN	STATUS	
		PROSES	SELESAI
1	PEKERJAAN INSTALASI		
	- Instalasi Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm²	V	
	- Instalasi Ceiling Exhaust Fan, Kabel NYM 3x2.5mm²	V	
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	V	
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	V	
2.b	**PEKERJAAN INST. FIRE ALARM Lt.I**		
	- Instalasi Announciator 10 Zone Fire Alarm + Kabel FRC 2x1,5mm²	V	
	- Instalasi Conventional Manual Call Point + Instalasi	V	
	- Instalasi Conventional Horn Strobe + Instalasi	V	
	- Instalasi Smoke Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	V	
	- Instalasi ROR Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	V	
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi FA	V	
2.c	**PEKERJAAN INST. AUDIO / SOUND SYSTEM Lt.I**		
	- Instalasi Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	V	
	- Material Konektor + Konsumable	V	
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi	V	
2.d	**PEKERJAAN INST. TELEPHONE Lt.I**		
	- Pemasangan Single Line Telephone Analog	V	
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	V	
	- Material Konsumable Instalasi	V	
2.e	**PEKERJAAN INST. DATA/ LAN Lt.I**		
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	V	
	- Instalasi LAN Dengan Kabel STP CAT.6	V	
	- Instalasi Kabel Accses Point Dengan Kabel STP CAT.6	V	
	- Instalasi power Switch Hub & Kotak Kontak ke power UPS	V	
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	V	
	- Material Konsumable Instalasi	V	
2.f	**PEKERJAAN INST. CCTV Lt.I**		
	- Pemasangan & Instalasi Indoor Unit CCTV Dengan Kabel CAT 6 Fungsional	V	
	- Pemasangan & Instalasi Outdoor Unit CCTV Dengan Kabel CAT 6 Fungsional	V	
2.g	**PEKERJAAN PROYEKTOR Lt.I**		
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	V	
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel HDMI	V	
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel VGA	V	
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi	V	
	PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.II		
	PEKERJAAN PLUMBING		
	Distribusi Air Bersih		
	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø ¾"	V	
	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1"	V	
	Sanitasi Air Kotor & Bekas		

ELCENTRO Engineering Consultant / PT. ARFAHMAULANA CIPTA RAYA	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN UMUM 2	HALAMAN	**2**

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

III. PEKERJAAN TERLAKSANA BULAN INI

NO	PEKERJAAN	STATUS	
		PROSES	SELESAI
	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"	V	
	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	V	
	Material Konsumable Instalasi *(Valve, Pressure Gauge, Knee, Tee, dll)*	V	
	Sanitasi Air Hujan		
	Pemasangan Pipa Air Hujan PVC tipe AW Ø 4"	V	
	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL		
2.a	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**		
	PEKERJAAN INSTALASI		
	- Instalasi Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm²	V	
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	V	
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	V	
	- Material Konsumable Instalasi	V	
2.b	**PEKERJAAN INST. FIRE ALARM Lt.II**		
	- Instalasi Smoke Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	V	
	- Instalasi ROR Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	V	
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi FA	V	
2.f	**PEKERJAAN INST. CCTV Lt.II**		
	- Pemasangan & Instalasi Indoor Unit CCTV Dengan Kabel CAT 6	V	
2.g	**PEKERJAAN INST. PROYEKTOR Lt.II**		
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	V	
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi	V	
	PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.III		
	PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL ROOF TOP		
1.	**PEKERJAAN PLUMBING**		
	Distribusi Air Hujan		
	Pemasangan Pipa Air Hujan PVC tipe AW Ø 4"	V	
	PEKERJAAN INST. TATA UDARA		
1	Indoor Multi V (VRF)	V	
2	Outdoor MULTI V (VRF)	V	
3	Accessories MULTI V (VRF)	V	
4	PIPES	V	
5	WIRING	V	
	RUMAH GENSET		
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN**		
1	Membersihkan Lapangan dan Perataan		V
2	Pengukuran & Pasang Bouwplank Kayu Lokal		V
II.	**PEKERJAAN TANAH & URUGAN**		
1	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		V
2	Urugan tanah kembali		V

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN UMUM 2	HALAMAN	**2**

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

III. **PEKERJAAN TERLAKSANA BULAN INI**

NO	PEKERJAAN	STATUS	
		PROSES	SELESAI
3	Urugan pasir bawah Pondasi dan Sloof		V
III.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG**		
1	Membuat Lantai Kerja Beton campuran 1SP : 3 PB : 4 Kr, slump (30±60) mm		V
2	Pemasangan Pondasi Siklop, 60% Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr dan 40% batu belah		V
3	Pekerjaan Beton Bertulang Footplat, Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20)m		V
4	Pekerjaan Beton Bertulang Sloof, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr	V	
5	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom, Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20)mm	V	
IV.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR**		
A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**		
1	Aanstampeng Batu Belah		V
2	Pas. Pondasi Batu Belah 1 PC : 6 PP		V

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

IV. SARAN DAN MASUKAN

NO	SARAN ATAU MASUKAN
1	Pemakaian APD oleh pekerja lebih diperhatikan terutama untuk pekerja di ketinggian
2	Kebersihan area pengecoran sebelum dilakukan pengecoran
3	Pelaksana membuat time schedule material untuk kontrol pengadaan material
4	Approval material arsitektur diserahkan dan disetujui sebelum order material
5	Pelaksana diharapkan selalu stanby di site untuk mengawal pelaksanaan pekerjaan
6	PJ mengagendakan kunjungan ke workshop baja bersama dengan konsultan pengawas dan tim UNSOED,
	untuk mengecek material baja.
7	Mengingat waktu pelaksanaan dan cuaca dimohon untuk pelaksana memperhatikan efektifitas dan efisiensi
	pelaksanaan pekerjaan.
8	Segala hal terkait pekerjaan dilapangan dikoordinasikan dan diputuskan bersama.
9	Penyelesian pekerjaan atap segera diselesaikan mengingat sudah musim hujan
10	Pabrikasi alumunium segera dikerjakan, mengingat openingan sudah ready di lapangan
11	Pekerjaan penggantian septictank segera dikerjakan

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN TENAGA	HALAMAN	**3**

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB)
FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI : FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN : 2024

	TENAGA KERJA	SATUAN	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126
			SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG
			02-Sep	03-Sep	04-Sep	05-Sep	06-Sep	07-Sep	08-Sep	09-Sep	10-Sep	11-Sep	12-Sep	13-Sep	14-Sep	15-Sep	16-Sep	17-Sep	18-Sep	19-Sep	20-Sep	21-Sep	22-Sep	23-Sep	24-Sep	25-Sep	26-Sep	27-Sep	28-Sep	29-Sep
	A. STAF KONSULTAN PENGAWAS :																													
1	Team Leader	orang	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
2	Tenaga Ahli Struktur	orang	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
3	Pengawas Lapangan	orang	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1
4	Tenaga Administrasi	orang	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
	Jumlah A	orang	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	1
	B. STAF KONTRAKTOR :																													
1	Project Manager	orang																												
2	Site Manager	orang		1	1	1	1	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1	1			1	1	1	1			
3	HSE	orang																												
4	Supervisor	orang	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	
5	Surveyor	orang																												
6	Logistik & administrasi	orang																						1	1	1	1	1	1	
7	Engineer	orang																												
8	Mekanik	orang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
	PEKERJA :																													
1	Mandor sipil	orang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															
2	Mandor besi	orang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															
3	Mandor kayu	orang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															
4	Mandor MEP	orang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															
5	Tukang batu	orang	5	9	9	9	9	9	5	8	8	8	8	8	8		8	8	8	8	8	8		6	17	17	17	17	17	
6	Tukang besi	orang	8	8	8	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
7	Tukang kayu	orang	12	12	12	14	14	12	7	8	10	10	12	12	12		12	12	12	10	10	12		12	12	12	10	10	12	
8	Tukang Hebel	orang	5	0	5	5	5	5	5	15	15	15	15	15	15		15	15	15	15	15	15		10	10	10	10	14	12	

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN TENAGA	HALAMAN	**3**

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB)
FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI : FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN : 2024

	TENAGA KERJA	SATUAN	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126
			SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG
			02-Sep	03-Sep	04-Sep	05-Sep	06-Sep	07-Sep	08-Sep	09-Sep	10-Sep	11-Sep	12-Sep	13-Sep	14-Sep	15-Sep	16-Sep	17-Sep	18-Sep	19-Sep	20-Sep	21-Sep	22-Sep	23-Sep	24-Sep	25-Sep	26-Sep	27-Sep	28-Sep	29-Sep
9	Tukang MEP	orang	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	10	10	10		10	10	10	10	10	10		10	10	10	10	10	10	
10	Tukang Baja	orang															8	8	8	8	8	8								
11	Operator alat berat	orang															1	0	0	1	0	0		1	1	1		1	1	
12	Tukang Plafond	orang																						4	5	5	7	7	7	
13	Tukang ACP	orang																							3	3	3	4	4	
	Jumlah B	orang	42	42	47	48	48	46	35	46	48	48	52	51	52	0	57	56	56	55	54	54	0	47	62	62	61	66	66	0
	TOTAL TENAGA KERJA (A + B)	**orang**	**47**	**47**	**52**	**53**	**53**	**51**	**36**	**51**	**53**	**53**	**57**	**56**	**57**	**1**	**62**	**61**	**61**	**60**	**59**	**59**	**1**	**52**	**67**	**67**	**66**	**71**	**71**	**1**

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN ALAT	HALAMAN	**4**

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

NO	NAMA ALAT	JUMLAH	SATUAN	JENIS	KAPASITAS	MOBILISASI / DEMOBILISASI
1	Meteran	1	pcs			
2	Cangkul	1	pcs			
3	Concerete Mixer	1	unit			
4	Bar cutter	1	unit			
5	Bar bender	1	unit			
6	Artco	3	pcs			
7	Alat Tukang Batu	1	set			
8	Alat Tukang Kayu	5	set			
9	Stemper	3	unit			
10	Gerobak	4	unit			
11	Excavator	1	unit			
12	Concerete pump long boom	1	unit			
13	Scafolding	150	unit			
14	Gergaji manual	4	pcs			
15	Gergaji mesin	4	pcs			

ELCENTRO Engineering Consultant / PT. ARFAHMAULANA CIPTA RAYA	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN MATERIAL	HALAMAN	5

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB)
FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI : FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN : 2024

NO	MATERIAL	SAT	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	JUMLAH
			SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	
			02-Sep	03-Sep	04-Sep	05-Sep	06-Sep	07-Sep	08-Sep	09-Sep	10-Sep	11-Sep	12-Sep	13-Sep	14-Sep	15-Sep	16-Sep	17-Sep	18-Sep	19-Sep	20-Sep	21-Sep	22-Sep	23-Sep	24-Sep	25-Sep	26-Sep	27-Sep	28-Sep	29-Sep	
1	Batu belah	dt	1							1									2												4
2	Beton Ready Mix	m3						14							18																32
3	Besi Beton																														0
	D16	btng				85																									85
	ø10	btng				200																									200
4	Pasir	dt		1									1				1									2					5
5	Batu bata ringan/hebel	pcs			100																					1300					1.400
6	Tanah merah	dt					3																								3
7	Bata merah	pcs								400																					400
8	Semen/mortar Plester	zak												200	100													400			700
9	semen/mortar Acian	zak													100																100
10	Semen PC	zak																		200											200
11	ACP	pcs																										70			70

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
	HALAMAN	6

LAPORAN CUACA

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

NO	HARI / TANGGAL	KEADAAN CUACA PADA JAM																						
		02.00	03.00	04.00	05.00	06.00	07.00	08.00	09.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00
1	SENIN 02/09/24																							
2	SELASA 03/09/24																							
3	RABU 04/09/24																							
4	KAMIS 05/09/24																							
5	JUMAT 06/09/24																							
6	SABTU 07/09/24																							
7	MINGGU 08/09/24																							
8	SENIN 09/09/24																							
9	SELASA 10/09/24																							
10	RABU 11/09/24																							
11	KAMIS 12/09/24																							

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
	HALAMAN	6

LAPORAN CUACA

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

NO	HARI	TANGGAL	KEADAAN CUACA PADA JAM																						
			02.00	03.00	04.00	05.00	06.00	07.00	08.00	09.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00
12	JUMAT	13/09/24																							
13	SABTU	14/09/24																							
14	MINGGU	15/09/24																							
15	SENIN	16/09/24																							
16	SELASA	17/09/24																							
17	RABU	18/09/24																							
18	KAMIS	19/09/24																							
19	JUMAT	20/09/24																							
20	SABTU	21/09/24																							
21	MINGGU	22/09/24																							
22	SENIN	23/09/24																							
23	SELASA	24/09/24																							

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
	HALAMAN	6

LAPORAN CUACA

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

NO	HARI / TANGGAL	KEADAAN CUACA PADA JAM																					
		02.00	03.00	04.00	05.00	06.00	07.00	08.00	09.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00
24	RABU 25/09/24																							
25	KAMIS 26/09/24																							
26	JUMAT 27/09/24																							
27	SABTU 28/09/24																							
28	MINGGU 29/09/24																							

Keterangan :

- CERAH
- MENDUNG
- GERIMIS
- HUJAN

REKAPITULASI PROGRES

BULAN KE-5

NO.	: 5/LAP.BULAN/EEC/FIKES/IX/2024
TGL TERBIT	: 30 SEPTEMBER 2024
PERIODE	: BULAN KE-5
DARI TANGGAL	: 2 SEPTEMBER 2024
S/D TANGGAL	: 29 SEPTEMBER 2024

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI : FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN ANGGARAN : 2024
KONSULTAN PERENCANA : PT. JOGLOMAS BRILIANT KONSULTAN
KONSULTAN PENGAWAS : PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. ARFAMAULANA CIPTA RAYA
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN : 210 HARI KALENDER

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN			PERSENTASE TERHADAP BOBOT	SISA S/D BULAN INI
			BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1.	**GEDUNG**	**96,733**	**25,372**	**12,940**	**38,312**		
I.	PELAKSANAAN K3 DAN PERSIAPAN						
	A. PELAKSANAAN K3 & PROTOKOL KESEHATAN	0,557	0,222	0,106	0,328	58,94%	41,06%
	B. PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN	0,793	0,653	0,043	0,695	87,72%	12,28%
II.	PEKERJAAN TANAH & URUGAN	0,503	0,414	0,068	0,482	95,86%	4,14%
III.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG						
	A. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. I	11,717	10,641	0,234	10,875	92,82%	7,18%
	B. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. II	7,012	6,345	0,211	6,556	93,49%	6,51%
	C. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. III	5,035	3,513	0,756	4,269	84,77%	15,23%
	D. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. ROOFTOP	0,621	0,043	0,235	0,278	44,72%	55,28%
	E. PEKERJAAN STRUKTUR BETON RUANG LIFT	1,417	0,989	0,212	1,201	84,73%	15,27%
IV.	PEKERJAAN STRUKTUR BAJA DAN PENUTUP ATAP	2,956	0,094	1,804	1,898	64,22%	35,78%
V.	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR						
	A. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.I	11,743	1,417	2,025	3,441	29,31%	70,69%
	B. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.II	10,505	-	1,383	1,383	13,17%	86,83%
	C. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.III	10,086	-	-	-	0,00%	100,00%
	D. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt. ROOF TOP	1,932	-	-	-	0,00%	100,00%
VI.	PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL						
	A. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.I	5,208	0,216	0,726	0,942	18,09%	81,91%
	B. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.II	2,687	-	0,398	0,398	14,83%	85,17%
	C. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.III	3,211	-	-	-	0,00%	100,00%
	D. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL ROOF TOP	0,454	0,005	0,058	0,064	14,01%	85,99%
	E. PEKERJAAN INST. KITCHEN ROOM	0,441	-	-	-	0,00%	100,00%
	F. PEKERJAAN INST. TATA UDARA	13,268	0,534	4,058	4,592	34,61%	65,39%
	G. PEKERJAAN PENANGKAL PETIR	0,131	-	-	-	0,00%	100,00%
	H. PEKERJAAN PEMASANGAN PASSENGER LIFT	2,871	0,285	0,623	0,909	31,65%	68,35%
	I. PEKERJAAN SAMBUNGAN DAYA	3,584	-	-	-	0,00%	100,00%
2.	**TAMAN DAN HALAMAN**	**1,625**	**-**	**-**	**-**		
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN	0,049	-	-	-	0,00%	100%
II.	PEKERJAAN TANAH & URUGAN	0,010	-	-	-	0,00%	100%
III.	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR	0,201	-	-	-	0,00%	100%
IV.	PEKERJAAN PERKERASAN HALAMAN	1,222	-	-	-	0,00%	100%
V.	PEKERJAAN TAMAN DAN TANAMAN	0,053	-	-	-	0,00%	100%
VI.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	0,090	-	-	-	0,00%	100%
3.	**RUMAH GENSET**	**1,642**	**-**	**0,266**	**0,266**		
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN	0,008	-	0,008	0,008	95,00%	5%
II.	PEKERJAAN TANAH & URUGAN	0,026	-	0,018	0,018	68,90%	31%
III.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG	0,608	-	0,168	0,168	27,57%	72%
IV.	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR	0,534	-	0,073	0,073	13,74%	86%
V.	PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL						
	A. PEKERJAAN PLUMBING	0,084	-	-	-	0,00%	100%
	B. PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL	0,382	-	-	-	0,00%	100%
	TOTAL	**100,000**	**25,372**	**13,207**	**38,578**		

REALISASI PEKERJAAN	:	**38,578%**	**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**	:	**210**	**HARI KALENDER**
RENCANA KERJA	:	**36,143%**	**WAKTU TERPAKAI**	:	**126**	**HARI KALENDER**
DEVIASI	:	**2,435%** **-CEPAT-**	**SISA WAKTU**	:	**84**	**HARI KALENDER**

Purwokerto, 30 September 2024

Diperiksa/Disetujui
Tim Teknis
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Dr. Ir. NANANG GUNAWAN WARIYANTO, S.T., M.T.
NIP. 197703262001121003

Konsultan Pengawas
PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT

ETI NURHAYATI, ST.
Team Leader

Penyedia Jasa
PT. ARFAMAULANA CIPTA RAYA

BADRUZZAMAN, ST.
Project Manager

Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Ir. GATHOT HERI SUDIBYO, S.T., M.T.
NIP. 197202222000031001

LAPORAN PROGRES PEKERJAAN

BULAN KE-5

NO.	: 5/LAP.BULAN/EEC/FIKES/IX/2024
TGL TERBIT	: 30 SEPTEMBER 2024
PERIODE	: BULAN KE-5
DARI TANGGAL	: 2 SEPTEMBER 2024
S/D TANGGAL	: 29 SEPTEMBER 2024

PEKERJAAN	:	**PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**
LOKASI	:	**FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**
TAHUN ANGGARAN	:	**2024**
KONSULTAN PERENCANA	:	**PT. JOGLOMAS BRILIANT KONSULTAN**
KONSULTAN PENGAWAS	:	**PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT**
KONTRAKTOR PELAKSANA	:	**PT. ARFAMAULANA CIPTA RAYA**
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	:	**210 HARI KALENDER**

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
1.	**GEDUNG**										
I.	**PELAKSANAAN K3 DAN PERSIAPAN**										
A.	**PELAKSANAAN K3 & PROTOKOL KESEHATAN**						-				
1	Sewa Alat Pelindung Diri *(Asumsi Untuk 100 orang pekerja)* : - Topi pelindung (Safety helmet) - Sarung tangan (Safety gloves) - Sepatu keselamatan (Safety shoes) - Sepatu boot - Pelindung pernafasan dan mulut (Masker) - Rompi keselamatan (Safety vest) - Penunjang tubuh (full body harness) - Pelindung jatuh (fall arrester)	1,00	pkt	0,008	0,65	0,005	0,01	0,000	0,660	0,006	66,00%
2	Alat Pelindung Kerja: - Sewa Pagar Proyek	216,00	m'	0,224	205,60	0,213	-	-	205,600	0,213	95,19%
3	Alat Pelindung Kerja: - Sewa Jaring Safety	380,00	m'	0,319	-	-	124,00	0,104	124,000	0,104	32,63%
4	Penyediaan Fasilitas Kesehatan: - Pencuci tangan (Air, Sabun & Hand sanitizer) - Perlengkapan P3K	1,00	pkt	0,003	0,50	0,001	0,50	0,001	1,000	0,003	100,00%
5	Rambu- Rambu: - Papan Nama Proyek - Rambu Petunjuk - Rambu Larangan (Pengaman) - Rambu Peringatan - Rambu Kewajiban - Rambu Informasi - Pita / Patok Pengaman	1,00	pkt	0,003	0,80	0,002	0,20	0,001	1,000	0,003	100,00%
	JUMLAH A. PELAKSANAAN K3 & PROTOKOL KESEHATAN			0,557	-	0,222	-	0,106	-	0,328	58,94%
B.	**PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN**						-				
1	Membersihkan Lapangan (Selama Pekerjaan)	2250,00	m^2	0,208	1.180,00	0,109	395,00	0,036	1.575,000	0,145	70,00%
2	Air kerja (Selama Project)	1,00	pkt	0,003	0,47	0,001	0,13	0,000	0,600	0,002	60,00%
3	Listrik kerja (Selama Project)	1,00	pkt	0,003	0,47	0,001	0,13	0,000	0,600	0,002	60,00%
4	Administrasi / dokumentasi	1,00	pkt	0,003	0,47	0,001	0,13	0,000	0,600	0,002	60,00%
5	Penebangan dan Cabut Akar Pohon	11,00	bh	0,154	11,00	0,154	-	-	11,000	0,154	100,00%
6	Pemindahan Tiang Listrik PLN	1,00	ttk	0,042	1,00	0,042	-	-	1,000	0,042	100,00%
7	Pengukuran & Pasang Bouwplank Kayu Lokal	147,00	m'	0,028	139,00	0,026	8,00	0,002	147,000	0,028	100,00%
8	Sewa kantor sementara lantai plesteran 3x3m	9,00	m^2	0,053	9,00	0,053	-	-	9,000	0,053	100,00%
9	Sewa Gudang Semen dan Peralatan 3x6m	18,00	m^2	0,096	18,00	0,096	-	-	18,000	0,096	100,00%
10	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	pkt	0,028	0,47	0,013	0,13	0,004	0,600	0,017	60,00%
	Penyiapan Lahan dan Pemadatan						-				
11	Striping Tanah *(Pile Halaman Elv. +102.00)*	390,00	m^3	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	Urugan Tanah Tidak Mendatangkan & Pemadatan *(Sisa Galian untuk Pile Halaman Elv. +102.00)*	311,00	m^3	0,049	295,45	0,046	-	-	295,450	0,046	95,00%
13	Urugan Tanah Tidak Mendatangkan & Pemadatan *(Pile Bangunan + 0.65 dari Muka Halaman Rencana)*	309,76	m^3	0,049	294,27	0,046	-	-	294,272	0,046	95,00%
14	Urugan Tanah Mendatangkan & Pemadatan*(Pile Bangunan + 0.65 dari Muka Halaman Rencana)*	64,34	m^3	0,067	61,12	0,064	-	-	61,123	0,064	95,00%
	JUMLAH B. PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN			0,793		0,653	-	0,043		0,695	87,72%
II.	**PEKERJAAN TANAH & URUGAN**						-				
1	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	352,99	m^3	0,153	335,34	0,146	-	-	335,341	0,146	95,00%
2	Menggali Tanah Biasa Sedalam 2 m	162,78	m^3	0,087	162,78	0,087	-	-	162,780	0,087	100,00%
3	Urugan tanah kembali	154,73	m^3	0,049	146,99	0,046	-	-	146,994	0,046	95,00%
4	Urugan pasir bawah lantai	94,38	m^3	0,170	51,91	0,093	37,75	0,068	89,661	0,161	95,00%
5	Urugan pasir bawah Pondasi dan Sloof	24,95	m^3	0,045	23,70	0,043	-	-	23,703	0,043	95,00%
	JUMLAH II. PEKERJAAN TANAH & URUGAN			0,503	-	0,414	-	0,068	-	0,482	95,86%
III.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG**						-				
A.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. I**						-				
	Pekerjaan Beton Sudah Termasuk Pekerjaan Besi Tulangan dan Bekisting						-				
1	Membuat Beton campuran 1SP : 3 PB : 4 Kr, slump (30±60) mm						-				
	a.) Lantai Kerja Bawah Footplat t=7cm	11,54	m^3	0,060	11,54	0,060	-	-	11,540	0,060	100,00%
	b.) Rabat Bawah Lantai t=5cm	50,38	m^3	0,260	27,71	0,143	20,15	0,104	47,861	0,247	95,00%
2	Pekerjaan Rabat Keliling Bangunan 1SP : 2,6 PB : 3,4 Kr, slump (120 ± 20) mm						-				
	a.) Rabat Beton Keliling t=5cm	7,50	m^3	0,040	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pemasangan Acian Permukaan	150,00	m^2	0,032	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pekerjaan Pondasi Footplat FP 180x180x50cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Ulir	5017,72	kg	0,379	4.766,83	0,360	-	-	4.766,834	0,360	95,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	51,84	m^3	0,305	49,25	0,290	-	-	49,248	0,290	95,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	115,20	m^2	0,063	109,44	0,060	-	-	109,440	0,060	95,00%
4	Pekerjaan Pondasi Footplat FP1 150x150x35cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Ulir	1038,25	kg	0,079	986,34	0,075	-	-	986,338	0,075	95,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	7,88	m^3	0,046	7,49	0,044	-	-	7,486	0,044	95,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	21,00	m^2	0,011	19,95	0,011	-	-	19,950	0,011	95,00%
5	Pekerjaan Pondasi Footplat FP2 120x120x30cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Ulir	203,87	kg	0,015	193,68	0,015	-	-	193,677	0,015	95,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	1,30	m^3	0,008	1,24	0,007	-	-	1,235	0,007	95,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	4,32	m^2	0,002	4,10	0,002	-	-	4,104	0,002	95,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
6	Pekerjaan Beton Bertulang Sloof S1 20x40cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	2208,94	kg	0,167	2.098,49	0,159	-	-	2.098,493	0,159	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	5099,82	kg	0,386	4.844,83	0,366	-	-	4.844,829	0,366	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	34,31	m^3	0,202	32,59	0,192	-	-	32,595	0,192	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	321,84	m^2	0,177	305,75	0,168	-	-	305,748	0,168	95,00%
7	Pekerjaan Beton Bertulang Sloof S 15x20cm, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	319,59	kg	0,024	303,61	0,023	-	-	303,611	0,023	95,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	2,43	m^3	0,014	2,31	0,013	-	-	2,309	0,013	95,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	32,36	m^2	0,018	30,74	0,017	-	-	30,742	0,017	95,00%
8	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Lantai Conference, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1121,75	kg	0,085	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	10,50	m^3	0,062	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	87,46	m^2	0,048	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K1 50x50cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	4932,54	kg	0,373	4.685,91	0,354	-	-	4.685,913	0,354	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	9062,14	kg	0,685	8.609,03	0,651	-	-	8.609,033	0,651	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	61,20	m^3	0,360	58,14	0,342	-	-	58,140	0,342	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	489,60	m^2	0,381	465,12	0,362	-	-	465,120	0,362	95,00%
10	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K2 30x50cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	302,43	kg	0,023	287,31	0,022	-	-	287,309	0,022	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	1207,17	kg	0,091	1.146,81	0,087	-	-	1.146,812	0,087	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	6,48	m^3	0,038	6,16	0,036	-	-	6,156	0,036	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	69,12	m^2	0,054	65,66	0,051	-	-	65,664	0,051	95,00%
11	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K3 25x25cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	63,11	kg	0,005	59,95	0,005	-	-	59,955	0,005	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	231,55	kg	0,018	219,97	0,017	-	-	219,973	0,017	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	1,35	m^3	0,008	1,28	0,008	-	-	1,283	0,008	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	21,60	m^2	0,017	20,52	0,016	-	-	20,520	0,016	95,00%
12	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K4 D60cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	146,99	kg	0,011	139,64	0,011	-	-	139,641	0,011	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	237,87	kg	0,018	225,98	0,017	-	-	225,977	0,017	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,07	m^3	0,024	3,87	0,023	-	-	3,867	0,023	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	27,15	m^2	0,021	25,79	0,020	-	-	25,793	0,020	95,00%
13	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1 30x60, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	3473,56	kg	0,263	3.299,88	0,250	-	-	3.299,882	0,250	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	12194,40	kg	0,922	11.686,37	0,884	-	-	11.686,367	0,884	95,83%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	72,99	m^3	0,429	69,34	0,408	-	-	69,341	0,408	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	510,93	m^2	0,448	485,38	0,425	-	-	485,384	0,425	95,00%
14	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1' 30x60, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	68,99	kg	0,005	65,54	0,005	-	-	65,541	0,005	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	122,22	kg	0,009	116,11	0,009	-	-	116,109	0,009	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	0,86	m^3	0,005	0,82	0,005	-	-	0,817	0,005	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	8,24	m^2	0,007	7,83	0,007	-	-	7,828	0,007	95,00%
15	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B 20x40, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1566,09	kg	0,118	1.487,79	0,112	-	-	1.487,786	0,112	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	6001,65	kg	0,454	5.701,57	0,431	-	-	5.701,568	0,431	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	22,87	m^3	0,135	21,73	0,128	-	-	21,727	0,128	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	217,28	m^2	0,190	206,42	0,181	-	-	206,416	0,181	95,00%
16	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B' 20x40 - 20x20, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	377,23	kg	0,029	358,37	0,027	-	-	358,369	0,027	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	603,68	kg	0,046	573,50	0,043	-	-	573,496	0,043	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	5,10	m^3	0,030	4,85	0,029	-	-	4,845	0,029	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	48,45	m^2	0,042	46,03	0,040	-	-	46,028	0,040	95,00%
17	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba 15x35, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	21,69	kg	0,002	20,61	0,002	-	-	20,606	0,002	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	200,56	kg	0,015	190,53	0,014	-	-	190,532	0,014	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	0,71	m^3	0,004	0,67	0,004	-	-	0,675	0,004	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	8,24	m^2	0,007	7,83	0,007	-	-	7,828	0,007	95,00%
18	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba1 15x20, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	514,36	kg	0,039	488,64	0,037	-	-	488,642	0,037	95,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,47	m^3	0,026	4,25	0,025	-	-	4,247	0,025	95,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	103,73	m^2	0,091	98,54	0,086	-	-	98,544	0,086	95,00%
19	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba2 20x40 listplank 10x45, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	492,45	kg	0,037	467,83	0,035	-	-	467,828	0,035	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	364,57	kg	0,028	346,34	0,026	-	-	346,342	0,026	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,81	m^3	0,028	4,57	0,027	-	-	4,570	0,027	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	58,52	m^2	0,051	55,59	0,049	-	-	55,594	0,049	95,00%
20	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Lantai Lt. II & Atap Dropoff, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	19441,21	kg	1,470	18.469,15	1,396	-	-	18.469,150	1,396	95,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	111,21	m^3	0,654	105,65	0,622	-	-	105,650	0,622	95,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	926,71	m^2	0,865	880,37	0,822	-	-	880,375	0,822	95,00%
21	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Utama, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	656,36	kg	0,050	623,54	0,047	-	-	623,542	0,047	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	33,14	kg	0,003	31,48	0,002	-	-	31,483	0,002	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	3,54	m^3	0,021	3,36	0,020	-	-	3,363	0,020	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Footplat Tangga	1,25	m^2	0,001	1,19	0,001	-	-	1,188	0,001	95,00%
	e.) Bekisting Kayu Tahun Plat Tangga	19,55	m^2	0,017	18,57	0,016	-	-	18,573	0,016	95,00%
	f.) Bekisting Kayu Tahun Trap Tangga	7,25	m^2	0,004	6,89	0,004	-	-	6,888	0,004	95,00%
	g.) Bekisting Kayu Tahun Balok Tangga	0,66	m^2	0,001	0,63	0,001	-	-	0,627	0,001	95,00%
22	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Selatan, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	866,52	kg	0,066	823,19	0,062	-	-	823,194	0,062	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	38,82	kg	0,003	36,88	0,003	-	-	36,879	0,003	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,45	m^3	0,026	4,23	0,025	-	-	4,228	0,025	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Footplat Tangga	1,38	m^2	0,001	1,38	0,001	-	-	1,380	0,001	100,00%
	e.) Bekisting Kayu Tahun Plat Tangga	25,49	m^2	0,022	24,22	0,021	-	-	24,216	0,021	95,00%
	f.) Bekisting Kayu Tahun Trap Tangga	8,23	m^2	0,005	7,82	0,004	-	-	7,819	0,004	95,00%
	g.) Bekisting Kayu Tahun Balok Tangga	0,74	m^2	0,001	0,70	0,001	-	-	0,703	0,001	95,00%
23	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Praktis KP 12x12cm, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1151,03	kg	0,087	690,62	0,052	345,31	0,026	1.035,927	0,078	90,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	6,30	m^3	0,035	3,75	0,021	1,92	0,011	5,670	0,032	90,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	84,06	m^2	0,046	50,44	0,028	25,22	0,014	75,654	0,042	90,00%
24	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL 12x15, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	113,39	kg	0,009	51,03	0,004	56,70	0,004	107,721	0,008	95,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,54	m^3	0,003	0,24	0,001	0,27	0,002	0,513	0,003	95,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	12,69	m^2	0,007	5,71	0,003	6,35	0,003	12,056	0,007	95,00%
25	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL1 15x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	838,25	kg	0,063	754,43	0,057	41,91	0,003	796,338	0,060	95,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	6,00	m^3	0,033	5,40	0,030	0,30	0,002	5,700	0,032	95,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	c.) Bekisting Kayu Tahun	56,39	m^2	0,031	50,75	0,028	2,82	0,002	53,571	0,029	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Plat	63,58	m^2	0,059	-	-	60,40	0,056	60,401	0,056	95,00%
26	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL2 12x25, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	88,99	kg	0,007	84,54	0,006	-	-	84,541	0,006	95,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,64	m^3	0,004	0,61	0,003	-	-	0,608	0,003	95,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun Balok	11,05	m^2	0,006	10,50	0,006	-	-	10,498	0,006	95,00%
27	Pekerjaan Beton Bertulang Ring Balok, RB 12x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	289,86	kg	0,022	231,89	0,018	43,48	0,003	275,367	0,021	95,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	1,31	m^3	0,007	1,02	0,006	0,22	0,001	1,245	0,007	95,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	28,37	m^2	0,016	22,70	0,012	4,26	0,002	26,952	0,015	95,00%
28	Pekerjaan Beton Bertulang Meja Pantry, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	24,96	kg	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,21	m^3	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	3,35	m^2	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH A. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. I			11,717	-	10,641	-	0,234	-	10,875	92,82%
B.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. II**						-				
1	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K1 50x50cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	2202,14	kg	0,167	2.092,03	0,158	-	-	2.092,033	0,158	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	4238,90	kg	0,320	4.026,96	0,304	-	-	4.026,955	0,304	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	33,60	m^3	0,198	31,92	0,188	-	-	31,920	0,188	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	268,80	m^2	0,209	255,36	0,199	-	-	255,360	0,199	95,00%
2	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K2 30x50cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	169,51	kg	0,013	161,03	0,012	-	-	161,035	0,012	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	585,27	kg	0,044	556,01	0,042	-	-	556,007	0,042	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	3,78	m^3	0,022	3,59	0,021	-	-	3,591	0,021	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	40,32	m^2	0,031	38,30	0,030	-	-	38,304	0,030	95,00%
3	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K3 25x25cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	31,16	kg	0,002	29,60	0,002	-	-	29,602	0,002	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	118,02	kg	0,009	112,12	0,008	-	-	112,119	0,008	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	0,79	m^3	0,005	0,75	0,004	-	-	0,751	0,004	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	12,60	m^2	0,010	11,97	0,009	-	-	11,970	0,009	95,00%
4	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1 30x60, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	3150,59	kg	0,238	2.993,06	0,226	-	-	2.993,061	0,226	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	11525,76	kg	0,871	10.949,47	0,828	-	-	10.949,472	0,828	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	66,20	m^3	0,390	62,89	0,370	-	-	62,890	0,370	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	463,37	m^2	0,406	440,20	0,386	-	-	440,202	0,386	95,00%
5	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1' 30x60, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	261,32	kg	0,020	248,25	0,019	-	-	248,254	0,019	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	905,54	kg	0,068	860,26	0,065	-	-	860,263	0,065	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	5,72	m^3	0,034	5,43	0,032	-	-	5,434	0,032	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	56,16	m^2	0,049	53,35	0,047	-	-	53,352	0,047	95,00%
6	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B 20x40, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1566,09	kg	0,118	1.487,79	0,112	-	-	1.487,786	0,112	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	6001,65	kg	0,454	5.701,57	0,431	-	-	5.701,568	0,431	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	22,87	m^3	0,135	21,73	0,128	-	-	21,727	0,128	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	217,28	m^2	0,190	206,42	0,181	-	-	206,416	0,181	95,00%
7	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B' 20x40 - 20x20, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	280,18	kg	0,021	266,17	0,020	-	-	266,171	0,020	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	447,43	kg	0,034	425,06	0,032	-	-	425,059	0,032	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	3,78	m^3	0,022	3,59	0,021	-	-	3,591	0,021	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	35,91	m^2	0,031	34,11	0,030	-	-	34,115	0,030	95,00%
8	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba 15x35, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	50,96	kg	0,004	48,41	0,004	-	-	48,412	0,004	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	388,34	kg	0,029	368,92	0,028	-	-	368,923	0,028	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	1,68	m^3	0,010	1,60	0,009	-	-	1,596	0,009	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	19,55	m^2	0,017	18,57	0,016	-	-	18,573	0,016	95,00%
9	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba1 15x20, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	507,67	kg	0,038	482,29	0,036	-	-	482,287	0,036	95,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,47	m^3	0,026	4,25	0,025	-	-	4,247	0,025	95,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	103,73	m^2	0,091	98,54	0,086	-	-	98,544	0,086	95,00%
10	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Lt.III, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	15739,23	kg	1,190	14.952,27	1,131	-	-	14.952,269	1,131	95,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	90,39	m^3	0,542	85,87	0,515	-	-	85,871	0,515	95,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	446,76	m^2	0,417	424,42	0,396	-	-	424,422	0,396	95,00%
11	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Utama, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	587,56	kg	0,044	558,18	0,042	-	-	558,182	0,042	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	33,14	kg	0,003	31,48	0,002	-	-	31,483	0,002	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	3,28	m^3	0,019	3,12	0,018	-	-	3,116	0,018	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Plat Tangga	19,55	m^2	0,017	18,57	0,016	-	-	18,573	0,016	95,00%
	e.) Bekisting Kayu Tahun Trap Tangga	7,25	m^2	0,004	6,89	0,004	-	-	6,888	0,004	95,00%
	f.) Bekisting Kayu Tahun Balok Tangga	0,66	m^2	0,001	0,63	0,001	-	-	0,627	0,001	95,00%
12	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Selatan, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	787,31	kg	0,060	747,94	0,057	-	-	747,945	0,057	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	38,82	kg	0,003	36,88	0,003	-	-	36,879	0,003	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,13	m^3	0,024	3,92	0,023	-	-	3,924	0,023	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Plat Tangga	25,49	m^2	0,022	24,22	0,021	-	-	24,216	0,021	95,00%
	e.) Bekisting Kayu Tahun Trap Tangga	8,23	m^2	0,005	7,82	0,004	-	-	7,819	0,004	95,00%
	f.) Bekisting Kayu Tahun Balok Tangga	0,74	m^2	0,001	0,70	0,001	-	-	0,703	0,001	95,00%
13	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Praktis KP 12x12cm, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	905,03	kg	0,068	-	-	769,28	0,058	769,276	0,058	85,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	3,66	m^3	0,020	-	-	3,11	0,017	3,111	0,017	85,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	61,06	m^2	0,034	-	-	51,90	0,029	51,901	0,029	85,00%
14	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL 12x15, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	133,22	kg	0,010	-	-	113,24	0,009	113,237	0,009	85,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,64	m^3	0,004	-	-	0,54	0,003	0,544	0,003	85,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	14,91	m^2	0,008	-	-	12,67	0,007	12,674	0,007	85,00%
15	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL1 15x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	651,02	kg	0,049	-	-	618,47	0,047	618,469	0,047	95,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	4,66	m^3	0,026	-	-	2,33	0,013	2,330	0,013	50,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun Balok	43,23	m^2	0,024	-	-	41,07	0,023	41,069	0,023	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Plat	50,11	m^2	0,047	-	-	-	-	-	-	0,00%
16	Pekerjaan Beton Bertulang Ring Balok RB 12x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	38,16	kg	0,003	-	-	36,25	0,003	36,252	0,003	95,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,17	m^3	0,001	-	-	0,16	0,001	0,162	0,001	95,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	3,72	m^2	0,002	-	-	3,53	0,002	3,534	0,002	95,00%
17	Pekerjaan Beton Bertulang Meja Pantry, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	29,71	kg	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,26	m^3	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	4,04	m^2	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
18	Pas. Waterproofing Polyurethane Acrilic Waterbased	295,50	m^2	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH B. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. II			7,012	-	6,345	-	0,211	-	6,556	93,49%
C.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. III**						-				
1	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K1 50x50cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1926,87	kg	0,146	1.830,53	0,138	-	-	1.830,527	0,138	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	3140,72	kg	0,237	2.983,68	0,226	-	-	2.983,684	0,226	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	29,40	m^3	0,173	27,93	0,164	-	-	27,930	0,164	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	235,20	m^2	0,183	223,44	0,174	-	-	223,440	0,174	95,00%
2	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K2 30x50cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	113,00	kg	0,009	107,35	0,008	-	-	107,350	0,008	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	330,39	kg	0,025	313,87	0,024	-	-	313,871	0,024	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	2,52	m^3	0,015	2,39	0,014	-	-	2,394	0,014	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	26,88	m^2	0,021	25,54	0,020	-	-	25,536	0,020	95,00%
3	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K3 25x25cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	31,16	kg	0,002	29,60	0,002	-	-	29,602	0,002	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	118,02	kg	0,009	112,12	0,008	-	-	112,119	0,008	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	0,79	m^3	0,005	0,75	0,004	-	-	0,751	0,004	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	12,60	m^2	0,010	11,97	0,009	-	-	11,970	0,009	95,00%
4	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1 30x60, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	2123,19	kg	0,161	2.017,03	0,153	-	-	2.017,031	0,153	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	6219,35	kg	0,470	5.908,38	0,447	-	-	5.908,383	0,447	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	44,53	m^3	0,262	26,72	0,157	15,59	0,092	42,304	0,249	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	311,72	m^2	0,273	249,38	0,218	46,76	0,041	296,134	0,259	95,00%
5	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1' 30x60, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	191,27	kg	0,014	181,71	0,014	-	-	181,707	0,014	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	783,32	kg	0,059	744,15	0,056	-	-	744,154	0,056	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,84	m^3	0,028	4,60	0,027	-	-	4,598	0,027	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	47,52	m^2	0,042	45,14	0,040	-	-	45,144	0,040	95,00%
6	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B 20x40, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	362,36	kg	0,027	344,24	0,026	-	-	344,242	0,026	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	1830,55	kg	0,138	1.739,02	0,131	-	-	1.739,023	0,131	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	5,26	m^3	0,031	3,16	0,019	1,84	0,011	4,997	0,029	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	49,93	m^2	0,044	39,94	0,035	7,49	0,007	47,434	0,042	95,00%
7	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B' 20x40 - 20x20, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	352,23	kg	0,027	334,62	0,025	-	-	334,619	0,025	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	686,26	kg	0,052	651,95	0,049	-	-	651,947	0,049	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,75	m^3	0,028	1,90	0,011	2,61	0,015	4,513	0,027	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	45,14	m^2	0,040	36,11	0,032	6,77	0,006	42,883	0,038	95,00%
8	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok BK 25x60, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	397,62	kg	0,030	377,74	0,029	-	-	377,739	0,029	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	1377,82	kg	0,104	1.308,93	0,099	-	-	1.308,929	0,099	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	11,52	m^3	0,068	-	-	10,94	0,064	10,944	0,064	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	92,93	m^2	0,081	74,34	0,065	13,94	0,012	88,284	0,077	95,00%
9	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Rooftop, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	9308,34	kg	0,704	6.515,84	0,493	2.327,09	0,176	8.842,923	0,669	95,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	64,55	m^3	0,380	40,67	0,239	20,66	0,122	61,323	0,361	95,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	544,55	m^2	0,508	381,19	0,356	136,14	0,127	517,323	0,483	95,00%
10	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Utama, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	587,56	kg	0,044	-	-	558,18	0,042	558,182	0,042	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	33,14	kg	0,003	-	-	31,48	0,002	31,483	0,002	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	3,28	m^3	0,019	-	-	3,12	0,018	3,116	0,018	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Plat Tangga	19,55	m^2	0,017	-	-	18,57	0,016	18,573	0,016	95,00%
	e.) Bekisting Kayu Tahun Trap Tangga	7,25	m^2	0,004	-	-	6,89	0,004	6,888	0,004	95,00%
	f.) Bekisting Kayu Tahun Balok Tangga	0,66	m^2	0,001	-	-	0,63	0,001	0,627	0,001	95,00%
11	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Praktis, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1393,67	kg	0,105	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	5,63	m^3	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	93,89	m^2	0,052	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL 12x15, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	235,92	kg	0,018	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,85	m^3	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	19,88	m^2	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
13	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL2 15x25, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	707,88	kg	0,054	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	6,14	m^3	0,034	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun Balok	47,74	m^2	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Plat	39,55	m^2	0,037	-	-	-	-	-	-	0,00%
14	Pekerjaan Beton Bertulang Ring Balok RB 12x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	370,57	kg	0,028	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	1,67	m^3	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	36,27	m^2	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
15	Pekerjaan Beton Bertulang Meja Beton, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	470,43	kg	0,036	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	4,28	m^3	0,024	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	66,18	m^2	0,036	-	-	-	-	-	-	0,00%
16	Pas. Waterproofing Polyurethane Acrilic Waterbased	151,73	m^2	0,016	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH C. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. III			5,035	-	3,513	-	0,756	-	4,269	84,77%
D.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. ROOFTOP**						-				
1	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K3 25x25cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	119,22	kg	0,009	113,26	0,009	-	-	113,259	0,009	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	215,05	kg	0,016	204,30	0,015	-	-	204,298	0,015	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	1,61	m^3	0,009	-	-	1,53	0,009	1,530	0,009	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	25,80	m^2	0,020	24,51	0,019	-	-	24,510	0,019	95,00%
2	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba 15x35, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	126,87	kg	0,010	-	-	120,53	0,009	120,527	0,009	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	807,46	kg	0,061	-	-	767,09	0,058	767,087	0,058	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,21	m^3	0,025	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	48,89	m^2	0,043	-	-	46,45	0,041	46,446	0,041	95,00%
3	Pekerjaan Beton Bertulang Plat Atap Struktur, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1000,10	kg	0,076	-	-	950,10	0,072	950,095	0,072	95,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	6,21	m^3	0,037	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	51,74	m^2	0,048	-	-	49,15	0,046	49,153	0,046	95,00%
4	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Praktis, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	556,46	kg	0,042	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	2,34	m^3	0,013	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	38,99	m^2	0,021	-	-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
5	Pekerjaan Beton Bertulang Ring Balok RB 12x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	571,05	kg	0,043	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	4,65	m^3	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	80,60	m^2	0,044	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pas. Waterproofing Polyurethane Acrilic Waterbased	725,56	m^2	0,077	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH D. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. ROOFTOP			0,621	-	0,043	-	0,235	-	0,278	44,72%
E.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON RUANG LIFT**						-				
	Pekerjaan Beton Sudah Termasuk Pekerjaan Besi Tulangan dan Bekisting						-				
1	Pekerjaan Beton Bertulang Pit Lift						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Ulir	1506,60	kg	0,114	1.431,27	0,108	-	-	1.431,270	0,108	95,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	7,92	m3	0,047	7,52	0,044	-	-	7,524	0,044	95,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	45,44	m2	0,042	43,17	0,040	-	-	43,168	0,040	95,00%
	d.) Pas. Pondasi siklop, 60% beton campuran 1SP : 2PB : 3Kr dan 40% batu belah	14,00	m3	0,196	14,00	0,196	-	-	14,000	0,196	100,00%
	e.) Pas. Waterproofing Polyurethane Acrilic Waterbased	35,26	m2	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Sloof S 20x30, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	35,24	kg	0,003	33,48	0,003	-	-	33,478	0,003	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	123,10	kg	0,009	116,95	0,009	-	-	116,945	0,009	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	0,78	m^3	0,005	0,74	0,004	-	-	0,741	0,004	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	13,00	m^2	0,007	12,35	0,007	-	-	12,350	0,007	95,00%
3	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur Lift K1 L 25x80cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1077,26	kg	0,081	1.023,40	0,077	-	-	1.023,397	0,077	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	2347,16	kg	0,177	2.229,80	0,169	-	-	2.229,802	0,169	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	22,82	m3	0,134	13,69	0,081	7,99	0,047	21,679	0,128	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	216,32	m2	0,168	205,50	0,160	-	-	205,504	0,160	95,00%
4	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur Lift K2 40x45cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	63,59	kg	0,005	-	-	60,41	0,005	60,411	0,005	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	125,00	kg	0,009	-	-	118,75	0,009	118,750	0,009	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	2,38	m3	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	22,44	m2	0,017	-	-	21,32	0,017	21,318	0,017	95,00%
5	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok BL 40x45, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	38,34	kg	0,003	19,17	0,001	17,25	0,001	36,423	0,003	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	73,86	kg	0,006	36,93	0,003	33,24	0,003	70,167	0,005	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	1,40	m^3	0,008	0,70	0,004	0,63	0,004	1,330	0,008	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	13,26	m^2	0,012	6,63	0,006	5,97	0,005	12,597	0,011	95,00%
6	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Struktur Lift B1 20x30, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	188,67	kg	0,014	94,34	0,007	84,90	0,006	179,237	0,014	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	883,81	kg	0,067	441,91	0,033	397,71	0,030	839,620	0,063	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,20	m3	0,025	2,10	0,012	1,89	0,011	3,990	0,023	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	56,00	m2	0,049	28,00	0,025	25,20	0,022	53,200	0,047	95,00%
7	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Struktur Lift B 20x40, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	43,57	kg	0,003	-	-	41,39	0,003	41,392	0,003	95,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	164,14	kg	0,012	-	-	155,93	0,012	155,933	0,012	95,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	1,04	m3	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	13,00	m2	0,011	-	-	12,35	0,011	12,350	0,011	95,00%
8	Pekerjaan Beton Bertulang Plat Struktur Atap Lift, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Ulir	235,13	kg	0,018	-	-	223,37	0,017	223,374	0,017	95,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	2,10	m3	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	10,50	m2	0,010	-	-	9,98	0,009	9,975	0,009	95,00%
9	Pekerjaan Struktur Rangka Baja Lift (*Termasuk Pengelasan*)						-				
	a.) Pemasangan Besi Baja IWF + zinc chromate	74,20	kg	0,015	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pemasangan Besi Baja UNP + zinc chromate	32,50	kg	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Pemasangan Besi Baja T-Beam + zinc chromate	404,60	kg	0,068	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Pemasangan Plat Baja + zinc chromate	49,77	kg	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	e.) Angkur M16 p=40cm	24,00	bh	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
	f.) Ladder Lift Pipa Seamless SCH 40 Ø2½" & Ø1"	2,70	m'	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH E. PEKERJAAN STRUKTUR BETON RUANG LIFT			1,417	-	0,989	-	0,212	-	1,201	84,73%
IV.	**PEKERJAAN STRUKTUR BAJA DAN PENUTUP ATAP**						-				
	Pekerjaan Baja Atap Utama (Sudah Termasuk Pengelasan)						-				
1	Pek. Kolom & Rafter Baja IWF.200.100.5,5.8	3787,14	kg	0,744	-	-	3.787,14	0,744	3.787,140	0,744	100,00%
2	Eaves Haunch Baja IWF.200.100.5,5.8	894,60	kg	0,176	-	-	894,60	0,176	894,600	0,176	100,00%
3	Pek. Gording CNP 150.50.20.2,3	2850,87	kg	0,481	-	-	2.850,87	0,481	2.850,870	0,481	100,00%
4	Pekerjaan perakitan Baja	7532,61	kg	0,016	-	-	7.532,61	0,016	7.532,610	0,016	100,00%
5	Pas. Base plat & Fixed Platt=12mm	340,23	kg	0,067	-	-	340,23	0,067	340,230	0,067	100,00%
6	End plat, Stiffener, dudukan gording etc. t=8mm	558,01	kg	0,110	-	-	558,01	0,110	558,010	0,110	100,00%
7	Angkur M16 p=40cm	168,00	bh	0,141	112,00	0,094	56,00	0,047	168,000	0,141	100,00%
8	Baut Mur Ø12mm (½"x2")	840,00	bh	0,016	-	-	840,00	0,016	840,000	0,016	100,00%
9	Sagrod Ø12mm	332,38	kg	0,025	-	-	332,38	0,025	332,380	0,025	100,00%
10	Spanner kuda-kuda Ø16mm	343,43	kg	0,026	-	-	343,43	0,026	343,430	0,026	100,00%
11	Span Skrup M16	24,00	bh	0,010	-	-	24,00	0,010	24,000	0,010	100,00%
12	Pemasangan Grouting Beton	0,88	m^2	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
13	Pek. Insulation Buble t=8mm + Roof Mesh	496,10	m^2	0,245	-	-	-	-	-	-	0,00%
14	Pemasangan Atap Galvalum Pasir, t=0.35mm	496,10	m^2	0,373	-	-	-	-	-	-	0,00%
15	Pemasangan Nok Galvalum Pasir, t=0.3mm	41,00	m'	0,023	-	-	-	-	-	-	0,00%
16	Pengecatan Permukaan Baja dg Zinc Chromate	485,20	m^2	0,087	-	-	485,20	0,087	485,200	0,087	100,00%
17	Pas. Lisplank wood plank 8x300 mm	65,20	m'	0,039	-	-	-	-	-	-	0,00%
18	Pengecatan Bidang Listplank Menggunakan Cat Minyak	19,56	m^2	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Pekerjaan Atap Dropoff						-				
19	Pas. Rangka Atap, Kaso dan Reng Baja Ringan	63,82	m^2	0,197	-	-	-	-	-	-	0,00%
20	Pek. Insulation Buble t=8mm + Roof Mesh	63,82	m^2	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
21	Pemasangan Atap Genteng Glazur Besar	63,82	m^2	0,088	-	-	-	-	-	-	0,00%
22	Pemasangan Bubung Genteng Glazur	24,72	m'	0,027	-	-	-	-	-	-	0,00%
23	Mahkota Bubungan	6,00	bh	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
24	Pengecatan Genteng *(Bubungan & Mahkota Bubungan)*	7,94	m^2	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
25	Pas. Lisplank wood plank 8x300 mm	26,80	m'	0,016	-	-	-	-	-	-	0,00%
26	Pengecatan Bidang Listplank Menggunakan Cat Minyak	8,04	m^2	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH IV. PEKERJAAN STRUKTUR BAJA DAN PENUTUP ATAP			2,956	-	0,094	-	1,804	-	1,898	64,22%
V.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR**						-				
A.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.I**						-				
1.A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**						-				
1	Aanstampeng Batu Belah	45,86	m^3	0,163	41,27	0,147	2,29	0,008	43,567	0,155	95,00%
2	Pas. Pondasi Batu Belah 1 PC : 6 PP	150,82	m^3	0,708	135,74	0,637	7,54	0,035	143,279	0,672	95,00%
3	Pemasangan Dinding Ruang Lift Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	45,68	m^2	0,050	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pemasangan Rolag Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	12,68	m^2	0,014	-	-	1,27	0,001	1,268	0,001	10,00%
5	Pemasangan Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	115,06	m^2	0,072	-	-	69,04	0,043	69,036	0,043	60,00%
6	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	923,77	m^2	0,726	805,85	0,633	71,73	0,056	877,582	0,689	95,00%
7	Pemasangan Plesteran 1 SP : 6 PP Tebal 15mm	200,61	m^2	0,073	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pemasangan Finishing Plesteran Mortar Siap Pakai	1776,18	m^2	0,695	-	-	1.687,37	0,660	1.687,371	0,660	95,00%
9	Pemasangan Plesteran Skoning 1 SP : 2 PP, lebar 10mm	877,00	m'	0,124	-	-	789,30	0,112	789,300	0,112	90,00%
10	Pemasangan Acian	200,61	m^2	0,043	-	-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
11	Pemasangan Finishing Acian Mortar Siap Pakai	2130,54	m²	0,571	-	-	2.024,01	0,542	2.024,013	0,542	95,00%
1.B	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**						-				
1	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	886,23	m²	1,250	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Lantai Tangga Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	50,55	m²	0,071	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Meja Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	3,61	m²	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Doff *(Area Toilet)*	23,39	m²	0,035	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Doff *(Area Entrance)*	113,43	m²	0,168	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pas. Dinding Homogenous Tile uk. 60 x 120cm *(Dinding Lift)*	10,40	m²	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pas. Stepnosing uk. 10x60cm *(Tangga Utama, Tangga Selatan, Teras, R. Conference*	162,10	m'	0,066	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pas. Homogenous Tile Dinding uk. 60 x 120cm *(Area Toilet, Janitor & Pantry)*	110,28	m²	0,178	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.C	**PEKERJAAN SANITAIR**						-				
1	Memasang Closet Duduk / Mono Blok	5,00	bh	0,128	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Floor Drain	4,00	bh	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Memasang Kitchen Sink 90x50cm One Hole + Wing stainlessteel Lengkap (Sifon + Kran) *Pantry*	1,00	bh	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Memasang Washtafle Wall Hung Lavatory 1 Tap Hole Lengkap (Sifon + Kran) *Toilet Difable*	1,00	bh	0,023	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Memasang Washtafle Semi Recessed Lavatory Lengkap (Sifon + Kran) *Toilet Pria & Wanita*	3,00	bh	0,050	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Kran Ø ½"	8,00	bh	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pemasangan Jet Shower	5,00	bh	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 175x100cm *(Lavatory Toilet Wanita)*	1,00	bh	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 90x100cm *(Lavatory Toilet Pria)*	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 60x100cm *(Lavatory Diffable)*	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
11	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 60x100cm *(Mushola)*	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	Pemasangan Handrail For Washbasin with Screws (For Wheelchair and Crutch Users)	1,00	bh	0,043	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.D	**PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA**						-				
1	Pas. Pintu Type P1, Pintu Kaca Frameless	1,00	unit	0,179	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Pintu Type P2, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4	5,00	unit	0,221	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Pintu Type P3, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4	8,00	unit	0,182	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Pintu Type P3, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4	1,00	unit	0,023	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Pintu Type P4, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4	2,00	unit	0,037	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pas. Pintu Type P4, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4	1,00	unit	0,022	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pas. Pintu Type P5, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4	2,00	unit	0,054	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pas. Pintu Type PS, Pintu Spandrell Rk. Alummunium 4	1,00	unit	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pas. Jendela Type J1, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4	25,00	unit	0,630	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Pas. Kaca Mati Type KM	2,00	unit	0,148	-	-	-	-	-	-	0,00%
11	Pas. Kaca Mati Type KM2	1,00	unit	0,323	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	Pas. Kaca Mati Type KC	3,00	unit	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
13	Pas. Boven Type BV	4,00	unit	0,023	-	-	-	-	-	-	0,00%
14	Pas. Railling Ram Difabel Stainlessteel	18,60	m'	0,037	-	-	-	-	-	-	0,00%
15	Pas. Railling Tangga Utama Stainlessteel	18,00	m'	0,036	-	-	-	-	-	-	0,00%
16	Pas. Railling Tangga Selatan Stainlessteel	21,60	m'	0,043	-	-	-	-	-	-	0,00%
17	Pas. Listplank Ornamen Plat Galvanis 1,2mm, Cutting CNC Fin. Cat Duco	19,20	m²	0,096	-	-	-	-	-	-	0,00%
18	Pas. Cover Kolom ACP Rk. Hollow	37,96	m²	0,226	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.E	**PEKERJAAN DINDING PARTISI**						-				
1	Pas. Meja Resepsionis \/ Front Office	1,00	unit	0,113	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Meja Resepsionis TPII	1,00	unit	0,118	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Fasad Gunungan Depan Type. DG	2,00	unit	0,495	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Dinding Partisi Type 1, Calsyboard\/ GRCboard t=6mm Dua sisi, Rk. Metalstud	1,00	unit	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Dinding Partisi Type 2, Calsyboard\/ GRCboard t=6mm Dua sisi, Rk. Metalstud	1,00	unit	0,047	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pas. Dinding Backdrop Type BK.1	1,00	unit	0,093	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pas. Dinding Backdrop Type BK.2	1,00	unit	0,045	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pas. Dinding Backdrop Type BK.3	1,00	unit	0,063	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pas. Dinding Backdrop Type BK.4	1,00	unit	0,033	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Pas. Dinding Backdrop Type BK.18	1,00	unit	0,158	-	-	-	-	-	-	0,00%
11	Pas. Dinding Kedap Suara (Ava Studio & Lab Podcast)	205,09	m²	0,445	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	Pas. Papan Tulis Kaca Bening 8mm + Bevel	1,00	unit	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
13	Pas. Kitchen Set Multyplek Fin. HPL (Kabinet Meja)	2,70	m'	0,024	-	-	-	-	-	-	0,00%
14	Pas. Kitchen Set Multyplek Fin. HPL (Kabinet Gantung)	2,70	m'	0,035	-	-	-	-	-	-	0,00%
15	Pas. Dinding Cubicle Temperd Glass Laminated 6mm +1.14 PVB + 6mm	2,00	unit	0,243	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.F	**PEKERJAAN LANGIT - LANGIT**						-				
1	Memasang Rk. hollow Galvanis, modul 60 x 60 cm, plafon	1055,65	m²	0,709	-	-	810,55	0,545	810,550	0,545	76,78%
2	Memasang Langit-langit Gypsum Board, Uk. 120x240 tebal 9mm	798,16	m²	0,183	-	-	92,51	0,021	92,510	0,021	11,59%
3	Memasang Langit-langit Tritisan PVC tebal 6mm lebar 20cm	136,08	m²	0,145	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pemasangan 1 m2 Langit-langit Akustik Ukuran 60 cm x 120 cm Berikut Rangka T	86,30	m²	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pemasangan Langit-langit Multyplek t=3mm Lapis HPL *(R. Konference)*	121,41	m²	0,096	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Kisi-kisi Plafond Hollow Fin. Cat DUCO	87,25	m²	0,275	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	List Langit-Langit Shadowline Alluminium lebar 15mm	852,30	m'	0,133	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pemasangan drop celling + Rangka	264,00	m'	0,073	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.G	**PEKERJAAN PENGECATAN**						-				
1	Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield	372,72	m²	0,094	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pengecat Tembok Baru Interior	1263,30	m²	0,256	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Compound Beton expose	39,96	m²	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pengecatan Plafond	980,76	m²	0,153	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH A. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.I			11,743	-	1,417	-	2,025	-	3,441	29,31%
B.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.II**						-				
2.A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**						-				
1	Pemasangan Dinding Ruang Lift Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	45,68	m²	0,050	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Rolag Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	0,96	m²	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pemasangan Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	111,06	m²	0,069	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	755,64	m²	0,593	-	-	717,86	0,564	717,858	0,564	95,00%
5	Pemasangan Plesteran 1 SP : 6 PP Tebal 15mm	201,29	m²	0,073	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Finishing Plesteran Mortar Siap Pakai	1496,63	m²	0,586	-	-	1.421,80	0,556	1.421,799	0,556	95,00%
7	Pemasangan Plesteran Skoning 1 SP : 2 PP, lebar 10mm	821,04	m'	0,116	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pemasangan Acian	201,29	m²	0,043	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pemasangan Finishing Acian Mortar Siap Pakai	1496,63	m²	0,401	-	-	448,99	0,120	448,989	0,120	30,00%
2.B	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**						-				
1	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	841,86	m²	1,187	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Lantai Tangga Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	50,55	m²	0,071	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Meja Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	3,68	m²	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Doff *(Area Toilet dan Janitor)*	19,79	m²	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Homogenous Tile Dinding uk. 60 x 120cm *(Dinding depan Lift)*	10,40	m²	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
6	Pas. Stepnosing uk. 10x60cm *(Tangga Utama & Tangga Selatan)*	91,00	m'	0,037	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pas. Homogenous Tile Dinding uk. 60 x 120cm *(Area Toilet, Janitor & Pantry)*	85,18	m²	0,138	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.C	**PEKERJAAN SANITAIR**						-				
	Dalam Gedung			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
1	Memasang Closet Duduk / Mono Blok	5,00	bh	0,128	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Floor Drain	6,00	bh	0,015	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Memasang Kitchen Sink 90x50cm One Hole + Wing stainlessteel Lengkap (Sifon + Kran) *Pantry*	1,00	bh	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Memasang Washtafle Wall Hung Lavatory 1 Tap Hole Lengkap (Sifon + Kran) *Toilet Difable*	1,00	bh	0,023	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Memasang Washtafle Semi Recessed Lavatory Lengkap (Sifon + Kran) *Toilet Pria & Wanita*	3,00	bh	0,050	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Kran Ø ½"	12,00	bh	0,025	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pemasangan Jet Shower	5,00	bh	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 175x100cm *(Lavatory Toilet Wanita)*	1,00	bh	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 90x100cm *(Lavatory Toilet Pria)*	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 60x100cm *(Lavatory Diffable)*	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
11	Pemasangan Handrail For Washbasin with Screws (For Wheelchair and Crutch Use	1,00	bh	0,043	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.D	**PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA**						-				
1	Pas. Pintu Type P2, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4	7,00	unit	0,310	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Pintu Type P3, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4	3,00	unit	0,068	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Pintu Type P4, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4	2,00	unit	0,037	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Pintu Type P4, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4	1,00	unit	0,022	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Pintu Type PS, Pintu Spandrell Rk. Alummunium 4	1,00	unit	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pas. Jendela Type J1, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4	25,00	unit	0,630	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pas. Kaca Mati Type KM1	4,00	unit	1,283	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pas. Kaca Mati Type KS	2,00	unit	0,109	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pas. Railling Tangga Utama Stainlessteel	18,00	m'	0,036	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Pas. Railling Tangga Selatan Stainlessteel	21,60	m'	0,043	-	-	-	-	-	-	0,00%
11	Pas. Fasad Utama Depan Type. FU 1	1,00	unit	0,859	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	Pas. Fasad Utama Depan Type. FU 2	2,00	unit	1,099	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.E	**PEKERJAAN DINDING PARTISI**						-				
1	Pas. Dinding Backdrop Type BK.6	1,00	unit	0,032	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Dinding Backdrop Type BK.7	1,00	unit	0,058	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Dinding Backdrop Type BK.8	2,00	unit	0,120	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Dinding Backdrop Type BK.9	1,00	unit	0,051	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Dinding Backdrop Type BK.10	3,00	unit	0,186	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pas. Papan Tulis Kaca Bening 8mm + Bevel	15,00	unit	0,110	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pas. Kitchen Set Multyplek Fin. HPL (Kabinet Meja)	2,70	m'	0,024	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pas. Kitchen Set Multyplek Fin. HPL (Kabinet Gantung)	2,70	m'	0,035	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pas. Dinding Cubicle Temperd Glass Laminated 6mm +1.14 PVB + 6mm	2,00	unit	0,243	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.F	**PEKERJAAN LANGIT - LANGIT**						-				
1	Memasang Rk. hollow Galvanis, modul 60 x 60 cm, plafon	926,82	m²	0,623	-	-	212,50	0,143	212,500	0,143	22,93%
2	Memasang Langit-langit Gypsum Board, Uk(120x240) tebal 9mm	855,18	m²	0,196	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Memasang Langit-langit Tritisan PVC tebal 6mm lebar 20cm	71,64	m²	0,076	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	List Langit-Langit Shadowline Alluminium lebar 15mm	634,65	m'	0,099	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.G	**PEKERJAAN PENGECATAN**						-				
1	Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield	279,81	m²	0,070	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pengecat Tembok Baru Interior	974,85	m²	0,198	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Compound Beton expose	39,96	m²	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pengecatan Plafond	895,14	m²	0,139	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH B. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.II			10,505	-	-	-	1,383	-	1,383	13,17%
C.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.III**						-				
3.A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**						-				
1	Pemasangan Dinding Ruang Lift Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	45,46	m²	0,049	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Rolag Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	0,96	m²	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pemasangan Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	113,71	m²	0,071	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	912,08	m²	0,716	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pemasangan Plesteran 1 SP : 6 PP Tebal 15mm	200,56	m²	0,072	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Finishing Plesteran Mortar Siap Pakai	1807,93	m²	0,708	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pemasangan Plesteran Skoning 1 SP : 2 PP, lebar 10mm	801,28	m'	0,114	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pemasangan Acian	200,56	m²	0,043	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pemasangan Finishing Acian Mortar Siap Pakai	1807,93	m²	0,485	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.B	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**						-				
1	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	841,86	m²	1,187	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Lantai Tangga Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	21,60	m²	0,030	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Meja Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	61,18	m²	0,086	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Doff *(Area Toilet & Janitor)*	19,79	m²	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pemasangan Hospital Plint Ukuran 10 x 30cm	444,10	m'	0,232	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pas. Homogenous Tile Dinding uk. 60 x 120cm *(Dinding Lift)*	10,43	m²	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pas. Stepnosing uk. 10x60cm *(Tangga Utama)*	42,00	m'	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pas. Homogenous Tile Dinding uk. 60 x 120cm *(Area Toilet)*	81,49	m²	0,132	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pas. Keramik dinding 30x60 cm *(Area Washtafle Laborat, Janitor & Pantry)*	26,25	m²	0,064	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.C	**PEKERJAAN SANITAIR**						-				
	Dalam Gedung			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
1	Memasang Closet Duduk / Mono Blok	5,00	bh	0,128	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Floor Drain	6,00	bh	0,015	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Memasang Kitchen Sink 90x50cm One Hole + Wing stainlessteel Lengkap (Sifon + Kran) *Pantry, Area Tutorial* & Area Pengolahan	12,00	bh	0,121	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Memasang Kitchen Sink 80x50cm stainlessteel Lengkap (Sifon + Kran) *Area Cuci Alat*	3,00	bh	0,028	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Memasang Washtafle Wall Hung Lavatory 1 Tap Hole Lengkap (Sifon + Kran) *Toilet Difable*	1,00	bh	0,023	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Memasang Washtafle Semi Recessed Lavatory Lengkap (Sifon + Kran) *Toilet Pria & Wanita*	3,00	bh	0,050	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Memasang Washtafle Self Rimming Lavatory Lengkap (Sifon + Kran) *Lab. Bioteknologi Farmasi, Area Praktikum Mahasiswa* & Lab. PSG	9,00	bh	0,150	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pemasangan Kran Ø ½"	6,00	bh	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pemasangan Jet Shower	5,00	bh	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 175x100cm *(Lavatory Toilet Wanita)*	1,00	bh	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
11	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 100x90cm *(Lavatory Toilet Pria)*	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 60x100cm *(Lavatory Diffable)*	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
13	Pemasangan Handrail For Washbasin with Screws (For Wheelchair and Crutch Use	1,00	bh	0,043	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.D	**PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA**						-				
1	Pas. Pintu Type P2, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4	12,00	unit	0,531	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Pintu Type P3, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4	10,00	unit	0,228	-	-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
3	Pas. Pintu Type P4, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4	2,00	unit	0,037	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Pintu Type P4, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4	1,00	unit	0,022	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Pintu Type PS, Pintu Spandrell Rk. Alummunium 4	1,00	unit	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pas. Pintu Type PJ, Pintu Jendela Kaca Es Rk. Alummunium 4	1,00	unit	0,040	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pas. Jendela Type J1, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4	14,00	unit	0,353	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pas. Jendela Type J2, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4	1,00	unit	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pas. Jendela Type J3, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4	8,00	unit	0,088	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Pas. Kaca Mati Type KS	2,00	unit	0,109	-	-	-	-	-	-	0,00%
11	Pas. Boven Type BV	3,00	unit	0,018	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	Pas. Boven Type BV1	1,00	unit	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
13	Pas. Railling Tangga Utama Stainlessteel	18,00	m'	0,036	-	-	-	-	-	-	0,00%
14	Pas. Railing Kaca Type R1	20,00	m'	0,040	-	-	-	-	-	-	0,00%
15	Pasang Dinding Ruster Type RS	2,00	unit	0,023	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.E	**PEKERJAAN DINDING PARTISI**						-				
1	Pas. Dinding Partisi Type 3, Calsyboard/ GRCboard t=6mm Dua sisi, Rk. Metalstud	4,00	unit	0,142	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Dinding Partisi Type 4, Calsyboard/ GRCboard t=6mm Dua sisi, Rk. Metalstud	1,00	unit	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Dinding Partisi Type 5, Calsyboard/ GRCboard t=6mm Dua sisi, Rk. Metalstud	2,00	unit	0,071	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Dinding Partisi Type 6, Multyplek 6mm Lapis HPL Dua sisi; Calsyboard/ GRCboard t=6mm Dua sisi; Rk. Metalstud	2,00	unit	0,099	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Dinding Partisi Type 7, Calsyboard/ GRCboard t=6mm Dua sisi, Rk. Metalstud	1,00	unit	0,038	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pas. Dinding Backdrop Type BK.11	1,00	unit	0,070	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pas. Dinding Backdrop Type BK.12	1,00	unit	0,048	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pas. Dinding Backdrop Type BK.13	2,00	unit	0,136	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pas. Dinding Backdrop Type BK.14	3,00	unit	0,093	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Pas. Dinding Backdrop Type BK.15	1,00	unit	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
11	Pas. Dinding Backdrop Type BK.16	1,00	unit	0,062	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	Pas. Dinding Backdrop Type BK.17	2,00	unit	0,077	-	-	-	-	-	-	0,00%
13	Pas. Kitchen set ACP Rk. Alluminium	78,80	m'	0,961	-	-	-	-	-	-	0,00%
14	Pas. Kitchen Set Multyplek Fin. HPL (Kabinet Meja)	8,85	m'	0,078	-	-	-	-	-	-	0,00%
15	Pas. Kitchen Set Multyplek Fin. HPL (Kabinet Gantung)	8,85	m'	0,113	-	-	-	-	-	-	0,00%
16	Pas. Dinding Cubicle Temperd Glass Laminated 6mm +1.14 PVB + 6mm	2,00	unit	0,243	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.F	**PEKERJAAN LANGIT - LANGIT**						-				
1	Memasang Rk. hollow Galvanis, modul 60 x 60 cm, plafon	947,97	m^2	0,637	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Memasang Langit-langit Gypsum Board, Uk(120x240) tebal 9mm	876,33	m^2	0,201	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Memasang Langit-langit Tritisan PVC tebal 6mm lebar 20cm	71,64	m^2	0,076	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	List Langit-Langit Shadowline Alluminium lebar 15mm	770,75	m'	0,120	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pemasangan drop celling + Rangka	141,00	m'	0,039	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.G	**PEKERJAAN PENGECATAN**						-				
1	Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield	418,79	m^2	0,105	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pengecat Tembok Baru Interior	1424,54	m^2	0,289	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Compound Beton expose	17,10	m^2	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pengecatan Plafond + Compound	876,33	m^2	0,136	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH C. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.III			10,086	-	-	-	-	-	-	0,00%
D.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt. ROOF TOP**						-				
4.A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**						-				
1	Pemasangan Dinding Ruang Lift Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	30,38	m^2	0,033	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	542,84	m^2	0,426	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pemasangan Plesteran 1 SP : 6 PP Tebal 15mm	60,76	m^2	0,022	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pemasangan Finishing Plesteran Mortar Siap Pakai	1048,88	m^2	0,411	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pemasangan Plesteran Skoning 1 SP : 2 PP, lebar 10mm	142,40	m'	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Acian	60,76	m^2	0,013	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pemasangan Finishing Acian Mortar Siap Pakai	1048,88	m^2	0,281	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.B	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**						-				
1	Pas. Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	3,60	m^2	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Finishing Lantai Roof Top			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Beton Screed Leveling Lantai	13,85	m^3	0,077	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Floor Harderner *(Atap Roof Top)*	276,94	m^2	0,258	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.C	**PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA**						-				
1	Pas. Pintu Type P6, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4	2,00	unit	0,034	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Pintu Type PB, Pintu Besi Rk. Hollow 40.40.1,2 Kusen Hollow 40.60.1,2	2,00	unit	0,034	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Jendela Type J2, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4	4,00	unit	0,057	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Boven Type BV	4,00	unit	0,023	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.D	**PEKERJAAN LANGIT - LANGIT**						-				
1	Memasang Rk. hollow Galvanis, modul 60 x 60 cm, plafon	18,75	m^2	0,013	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Memasang Langit-langit Gypsum Board, Uk(120x240) tebal 9mm	18,75	m^2	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	List Langit-Langit Shadowline Alluminium lebar 15mm	18,50	m'	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.E	**PEKERJAAN PENGECATAN**			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
1	Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield	777,37	m^2	0,195	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pengecat Tembok Baru Interior	76,64	m^2	0,016	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Compound Beton expose	21,20	m^2	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pengecatan Plafond + Compound	39,95	m^2	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH D. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt. ROOF TOP			1,932	-	-	-	-	-	-	0,00%
VI.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL**						-				
A.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.I**						-				
1.	**PEKERJAAN PLUMBING**						-				
	Distribusi Air Bersih						-				
1	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1/2" ke Unit Saniter	68,00	m'	0,012	-	-	57,80	0,010	57,800	0,010	85,00%
2	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø ¾"	69,80	m'	0,014	-	-	59,33	0,012	59,330	0,012	85,00%
3	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1"	3,00	m'	0,001	-	-	2,55	0,001	2,550	0,001	85,00%
4	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1¼"	59,40	m'	0,027	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Sanitasi Air Kotor & Bekas						-				
5	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"	79,60	m'	0,023	51,74	0,015	-	-	51,740	0,015	65,00%
6	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	98,00	m'	0,037	63,70	0,024	4,90	0,002	68,600	0,026	70,00%
6	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 45x45 tinggi 50 cm	1,00	bh	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Material Konsumable Instalasi *(Valve, Pressure Gauge, Knee, Tee, dll)*	1,00	pkt	0,028	-	-	0,70	0,020	0,700	0,020	70,00%
	Luar Gedung						-				
8	Membuat Instalasi Bio Septic Tank Kapasitas 5000 L	1,00	paket	0,143	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pas. pipa buis beton, dia 30 cm tiap m'	19,00	m'	0,034	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Pas. Saluran buis beton, 1/2 Ø 30 cm dinding bata, dalam 50cm tiap m'	133,00	m'	0,226	-	-	-	-	-	-	0,00%
11	Pas. Grill Tutup Saluran Rangka Siku L30.30.3 Kisi-kisi C 100.50.20.2,3	65,50	m'	0,192	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 45x45 tinggi 50 cm	8,00	bh	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
13	Pek. Sumur Bor per m + Pipa & ACC	30,00	m'	0,081	-	-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
14	Ground Tank kapasitas 10.000L Lengkap + Rumah Pompa	1,00	paket	0,350	-	-	-	-	-	-	0,00%
15	Membuat Resapan Air Bekas Buis Beton Ø80 cm h=300 cm	3,00	unit	0,256	-	-	-	-	-	-	0,00%
16	Membuat Resapan Air Kotor Overflow Bioseptic Buis Beton Ø80 cm h=200 cm	1,00	unit	0,040	-	-	-	-	-	-	0,00%
17	Membuat Resapan Air Hujan Buis Beton Ø80 cm dalam 3 m	6,00	unit	0,074	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**						-				
2.a	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**						-				
1	PEKERJAAN PANEL						-				
	- Instalasi Main Distribution Panel	1,00	pkt	0,121	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel Penerangan Lt.1	1,00	pkt	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel Stop Kontak Lt.1	1,00	pkt	0,028	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel AC Lt.1	1,00	pkt	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel Pompa	1,00	pkt	0,016	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel Elektronik	1,00	pkt	0,019	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Grounding MDP System Pipa Tembaga Ø5/8"	1,00	pkt	0,043	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Grounding Elektronik System Pipa Tembaga Ø5/8"	1,00	pkt	0,043	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- UPS 10kVA	1,00	pkt	0,042	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI						-				
	- Penyambungan Over Spanning ke Box MCB	1,00	pkt	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x6mm² + BC 6mm²	46,40	m'	0,027	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x35mm² + BC 16mm²	6,10	m'	0,015	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x4mm² + BC 4mm²	6,10	m'	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x10mm² + BC 10mm²	6,10	m'	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm²	185,00	ttk	0,260	46,00	0,065	129,00	0,182	175,000	0,246	94,59%
	- Instalasi Ceiling Exhaust Fan, Kabel NYM 3x2.5mm²	7,00	ttk	0,010	-	-	6,00	0,008	6,000	0,008	85,71%
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	109,00	ttk	0,217	27,00	0,054	77,00	0,154	104,000	0,207	95,41%
	- Instalasi Pompa, Kabel NYY 3x2.5mm²	5,00	ttk	0,052	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Photo Cell	1,00	ttk	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	140,00	ttk	0,059	63,00	0,026	70,00	0,029	133,000	0,056	95,00%
3	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Saklar Tunggal	10,00	bh	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Ganda	19,00	bh	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Hotel	2,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Dinding	22,00	bh	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Lantai	20,00	bh	0,037	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Ganda Dinding	67,00	bh	0,025	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 3W 3000K	23,00	ttk	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 4000K	87,00	ttk	0,127	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 3000K	14,00	ttk	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 12W 6500K	50,00	ttk	0,089	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Outbow LED 12W 6500K	5,00	ttk	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Ceiling Spotlight LED 3W 3000K	4,00	ttk	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Floor Spotlight LED 5W 3000K	2,00	ttk	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Strip 4,8W/m 3000K	221,60	m'	0,099	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Strip Dotless 3000K Dengan Housing	116,40	m'	0,238	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Ceiling Exhaust Fan 10"	7,00	bh	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Pompa Submersible 3A-18 1,5PK	1,00	bh	0,052	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Pompa Transfer 580W Head Max. 60m Kap. 35l/m	2,00	bh	0,022	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Pompa Transfer 1300W Head Max. 80m Kap. 32l/m	2,00	bh	0,047	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.b	**PEKERJAAN INST. FIRE ALARM Lt.I**						-				
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Master Control Fire Alarm Panel Semi Addressable	1,00	unit	0,094	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Terminal Box Fire Alarm & Module	1,00	unit	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Announciator 10 Zone Fire Alarm + Kabel FRC 2x1,5mm²	1,00	unit	0,046	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Conventional Manual Call Point + Instalasi	2,00	unit	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Conventional Horn Strobe + Instalasi	2,00	unit	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Smoke Detector	29,00	unit	0,104	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan ROR Detector	2,00	unit	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI						-				
	- Instalasi Master Control Fire Alarm Panel Semi Addressable	1,00	pkt	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Terminal Box Fire Alarm & Module	1,00	pkt	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Announciator 10 Zone Fire Alarm + Kabel FRC 2x1,5mm²	1,00	pkt	0,002	-	-	0,90	0,002	0,900	0,002	90,00%
	- Instalasi Conventional Manual Call Point + Instalasi	2,00	ttk	0,002	-	-	1,80	0,002	1,800	0,002	90,00%
	- Instalasi Conventional Horn Strobe + Instalasi	2,00	ttk	0,002	-	-	1,80	0,002	1,800	0,002	90,00%
	- Instalasi Smoke Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	29,00	ttk	0,131	7,00	0,032	19,10	0,086	26,100	0,118	90,00%
	- Instalasi ROR Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	2,00	ttk	0,009	-	-	1,80	0,008	1,800	0,008	90,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi FA	31,00	ttk	0,013	-	-	29,50	0,012	29,500	0,012	95,16%
	- Terminasi, Testing Commisioning, Dan Programming	1,00	ls	0,049	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.c	**PEKERJAAN INST. AUDIO / SOUND SYSTEM Lt.I**						-				
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	15,00	bh	0,028	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Microphone Pagging	3,00	bh	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Power Amplifier With EVAC System 60 W	3,00	bh	0,092	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Mounting Rack Audio 6U	3,00	Unit	0,013	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI						-				
	- Instalasi Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	15,00	ttk	0,016	-	-	12,00	0,013	12,000	0,013	80,00%
	- Material Konektor + Konsumable	1,00	ls	0,003	-	-	0,80	0,002	0,800	0,002	80,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi	15,00	ttk	0,006	-	-	12,00	0,005	12,000	0,005	80,00%
2.d	**PEKERJAAN INST. TELEPHONE Lt.I**						-				
	- PABX 8 CO Line (24 Ext.)	1,00	unit	0,024	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Box MDF	1,00	unit	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Single Line Telephone Analog	4,00	unit	0,004	-	-	3,00	0,003	3,000	0,003	75,00%
	- Pemasangan Wall Outlet Telephone	4,00	unit	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan Kabel ITC 2x2x0.6 Dengan Pipa Conduit	4,00	set	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan Kabel Telephone ke Jaringan Existing Kabel U-ES 1x2x0,6	70,00	m'	0,037	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Terminasi Instalasi & Program PABX	1,00	set	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	4,00	ttk	0,001	-	-	3,00	0,001	3,000	0,001	75,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,005	-	-	0,25	0,001	0,250	0,001	25,00%
2.e	**PEKERJAAN INST. DATA/ LAN Lt.I**						-				
1	Pekerjaan Peralatan Utama Data LAN lantai 1						-				
	- Pemasangan Wall Outlet LAN	18,00	ttk	0,016	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Ceiling Access Point	6,00	ttk	0,100	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Switch Hub 24G 2SFP+ 2XGT	1,00	ttk	0,013	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	18,00	Ttk	0,008	-	-	17,00	0,007	17,000	0,007	94,44%
	- Pekerjaan crimp Modular Data Outlet	18,00	ls	0,015	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Patch Panel Discrete Distribution Module Panel 24port	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Patch Cord Cat6 1m	18,00	bh	0,013	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Wire management 1U	1,00	bh	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Patch Cord OM4 LC to LC , Fiber Patch Cord OM4 Duplex, 1m	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	- OTB Rackmounted 12 port LC MM duplex adapters	1,00	bh	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- 12U Close Rack Depth 550mm Glass Door 19"	1,00	Unit	0,049	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi LAN Dengan Kabel STP CAT.6	18,00	ttk	0,045	-	-	17,00	0,042	17,000	0,042	94,44%
	- Instalasi Kabel Accses Point Dengan Kabel STP CAT.6	6,00	titik	0,035	-	-	5,00	0,029	5,000	0,029	83,33%
	- Instalasi power Switch Hub & Kotak Kontak ke power UPS	1,00	titik	0,005	-	-	0,80	0,004	0,800	0,004	80,00%
	- Pasang Jalur Kabel Fiber Optic (FO) ½Ø300mm 100x60x100cm	50,00	m'	0,022	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pasang Hand Hole Fiber Optic (FO) Pas Dinding Bata 80x80x100cm	2,00	bh	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Kabel Fiber Optic Single mode 1x12 Core + Pipa HDPE Ø2"	50,00	m'	0,040	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	18,00	ttk	0,005	-	-	17,00	0,005	17,000	0,005	94,44%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,008	-	-	0,60	0,005	0,600	0,005	60,00%
2	Pekerjaan penarikan jaringan dari existing						-				
	- OTB 24 port Rackmounted	1,00	bh	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Patch Cord OM4 LC to LC , Fiber Patch Cord Multimode Duplex, 1m	24,00	bh	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Router Utama Mikrotik Routerboard CCR2004-1G-12S+2XS	1,00	Unit	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Fiber Pigtails LC	24,00	set	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Modul SFP+ 10G Singlemode Miktorik	24,00	bh	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Wire management 1U	6,00	bh	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Close rack 20U depth 800mm Glass door	1,00	Unit	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Splicing Fiber Optic	6,00	set	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Fiber Optic Single mode 6 Core dari Switch to Switch	22,50	m	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.f	**PEKERJAAN INST. CCTV Lt.I**						-				
	- Pemasangan & Instalasi Indoor Unit CCTV Dengan Kabel CAT 6 Fungsional	2,00	ttk	0,024	-	-	1,80	0,022	1,800	0,022	90,00%
	- Pemasangan & Instalasi Outdoor Unit CCTV Dengan Kabel CAT 6 Fungsional	3,00	ttk	0,053	-	-	2,70	0,048	2,700	0,048	90,00%
	- Pemasangan NVR 24 Chanel	1,00	ttk	0,121	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Monitor LED 32"	2,00	ttk	0,125	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Terminasi, Testing Commisioning, Dan Programming	1,00	ls	0,032	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.g	**PEKERJAAN PROYEKTOR Lt.I**						-				
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Wall Outlet HDMI & VGA	2,00	ttk	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Screen Proyektor 120"	2,00	unit	0,023	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Proyektor Long Throw 3800lm WXGA	2,00	unit	0,098	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Bracket	2,00	unit	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak	2,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Kabel Extension HDMI 10m	2,00	bh	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI						-				
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	2,00	ttk	0,004	-	-	1,80	0,004	1,800	0,004	90,00%
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel HDMI	2,00	ttk	0,004	-	-	1,80	0,003	1,800	0,003	90,00%
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel VGA	2,00	ttk	0,003	-	-	1,80	0,003	1,800	0,003	90,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi	2,00	Ttk	0,001	-	-	1,80	0,001	1,800	0,001	90,00%
	JUMLAH A. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.I			5,208	-	0,216	-	0,726	-	0,942	18,09%
B.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.II**						-				
1.	**PEKERJAAN PLUMBING**						-				
	Distribusi Air Bersih						-				
1	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1/2" ke Unit Saniter	57,80	m'	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø ¾"	31,40	m'	0,006	-	-	18,84	0,004	18,840	0,004	60,00%
3	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1"	3,00	m'	0,001	-	-	2,40	0,001	2,400	0,001	80,00%
	Sanitasi Air Kotor & Bekas						-				
4	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"	29,00	m'	0,009	-	-	14,50	0,004	14,500	0,004	50,00%
5	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	29,00	m'	0,011	-	-	19,50	0,007	19,500	0,007	67,24%
6	Material Konsumable Instalasi *(Valve, Pressure Gauge, Knee, Tee, dll)*	1,00	pkt	0,010	-	-	0,50	0,005	0,500	0,005	50,00%
	Sanitasi Air Hujan						-				
7	Pemasangan Roff Drain	2,00	bh	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pemasangan Pipa Air Hujan PVC tipe AW Ø 4"	9,40	m'	0,004	-	-	4,70	0,002	4,700	0,002	50,00%
2.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**						-				
2.a	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**						-				
1	PEKERJAAN PANEL						-				
	- Instalasi Panel Penerangan Lt.2	1,00	pkt	0,019	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel Stop Kontak Lt.2	1,00	pkt	0,025	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel AC Lt.2	1,00	pkt	0,023	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI						-				
	- Penarikan kabel NYY 4x4mm²+ BC 4mm²	22,60	m'	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan Kabel NYY 4x35mm² + BC 16mm²	11,30	m'	0,016	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm²	171,00	ttk	0,241	-	-	80,00	0,113	80,000	0,113	46,78%
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	65,00	ttk	0,130	-	-	50,00	0,100	50,000	0,100	76,92%
	- Instalasi Ceiling Exhaust Fan, Kabel NYM 3x2.5mm²	7,00	ttk	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	91,00	ttk	0,038	-	-	60,00	0,025	60,000	0,025	65,93%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,026	-	-	0,50	0,013	0,500	0,013	50,00%
3	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Saklar Tunggal	5,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Ganda	17,00	bh	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Hotel	4,00	bh	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Dinding	18,00	bh	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Ganda Dinding	47,00	bh	0,018	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 3W 3000K	3,00	ttk	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 4000K	36,00	ttk	0,053	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 3000K	14,00	ttk	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 12W 6500K	50,00	ttk	0,089	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Outbow LED 12W 6500K	5,00	ttk	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Slim Panel 28W 6500K 30x120cm	56,00	ttk	0,247	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Slim Panel 28W 6500K 60x60cm	7,00	ttk	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Ceiling Exhaust Fan 10"	7,00	bh	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.b	**PEKERJAAN INST. FIRE ALARM Lt.II**						-				
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Terminal Box Fire Alarm & Module	1,00	pkt	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Conventional Manual Call Point + Instalasi	2,00	bh	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Conventional Horn Strobe + Instalasi	2,00	bh	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Smoke Detector	23,00	bh	0,082	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan ROR Detector	2,00	bh	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI						-				
	- Instalasi Terminal Box Fire Alarm & Module	1,00	pkt	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Conventional Manual Call Point + Instalasi	2,00	ttk	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Conventional Horn Strobe + Instalasi	2,00	ttk	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Smoke Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	23,00	ttk	0,104	-	-	20,00	0,091	20,000	0,091	86,96%
	- Instalasi ROR Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	2,00	ttk	0,009	-	-	1,00	0,004	1,000	0,004	50,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi FA	25,00	ttk	0,010	-	-	22,00	0,009	22,000	0,009	88,00%
	- Terminasi, Testing Commisioning, Dan Programming	1,00	ls	0,030	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.c	**PEKERJAAN INST. AUDIO / SOUND SYSTEM Lt.II**						-				
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	- Pemasangan Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	21,00	bh	0,040	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Microphone Pagging	8,00	bh	0,083	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Power Amplifier With EVAC System 60 W	8,00	bh	0,246	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Mounting Rack Audio 6U	8,00	Unit	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI						-				
	- Instalasi Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	21,00		0,022	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konektor + Konsumable	1,00	ls	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.d	**PEKERJAAN INST. DATA/ LAN Lt.II**						-				
1	Pekerjaan Peralatan Utama Data jaringan lantai 2						-				
	- Pemasangan Wall Outlet LAN	14,00	ttk	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Ceiling Access Point	7,00	ttk	0,092	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Switch Hub 24G 2SFP+ 2XGT	1,00	unit	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Commscope Patch Panel Discrete Distribution Module Panel 24port	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Commscope Patch Cord Cat6 1m	14,00	bh	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Commscope Wire management 1U	1,00	bh	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Patch Cord OM4 LC to LC , Fiber Patch Cord OM4 Duplex, 1m	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- OTB Rackmounted 12 port LC	1,00	Unit	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- 12U Close Rack Depth 550mm Glass Door 19"	1,00	Unit	0,049	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi LAN Dengan Kabel STP CAT.6	14,00	ttk	0,035	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Kabel Accses Point Dengan Kabel STP CAT.6	7,00	titik	0,040	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi power Switch Hub & Kotak Kontak ke power UPS	1,00	titik	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	14,00	ttk	0,006	-	-	7,00	0,003	7,000	0,003	50,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.f	**PEKERJAAN INST. CCTV Lt.II**						-				
	- Pemasangan & Instalasi Indoor Unit CCTV Dengan Kabel CAT 6	2,00	ttk	0,024	-	-	0,25	0,003	0,250	0,003	12,50%
2.g	**PEKERJAAN INST. PROYEKTOR Lt.II**						-				
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Wall Outlet HDMI & VGA	8,00	ttk	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Screen Proyektor 70"	2,00	unit	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Screen Proyektor 120"	6,00	unit	0,070	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Proyektor Long Throw 3800lm WXGA	8,00	unit	0,391	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Bracket	8,00	unit	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak	8,00	bh	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Kabel Extension HDMI 10m	8,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI						-				
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	8,00	ttk	0,016	-	-	6,00	0,012	6,000	0,012	75,00%
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel HDMI	8,00	ttk	0,015	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel VGA	8,00	ttk	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi	8,00	Ttk	0,003	-	-	7,00	0,003	7,000	0,003	87,50%
	JUMLAH B. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.II			2,687	-	-	-	0,398	-	0,398	14,83%
C.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.III**						-				
1.	**PEKERJAAN PLUMBING**						-				
	Distribusi Air Bersih						-				
1	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1/2" ke Unit Saniter	146,20	m'	0,025	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10	121,00	m'	0,025	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1"	15,75	m'	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1¼"	27,30	m'	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Sanitasi Air Kotor & Bekas						-				
5	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"	29,00	m'	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	24,00	m'	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Distribusi Air Limbah						-				
7	Pasang Grease trap stainless 3 sections	12,00	bh	0,090	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"	111,60	m'	0,033	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	23,50	m'	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Material Konsumable Instalasi *(Valve, Pressure Gauge, Knee, Tee, dll)*	1,00	pkt	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**						-				
2.a	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**						-				
1	PEKERJAAN PANEL						-				
	- Instalasi Panel Penerangan Lt.3	1,00	pkt	0,025	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel Stop Kontak Lt.3	1,00	pkt	0,044	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel AC Lt.3	1,00	pkt	0,025	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN Instalasi						-				
	- Penarikan kabel NYY 4x6mm² + BC 6mm²	13,50	m'	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x50mm² + BC 25mm²	13,50	m'	0,086	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x4mm² + BC 4mm²	13,50	m'	0,013	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm²	167,00	ttk	0,235	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	102,00	ttk	0,204	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Stop Kontak 3P, Kabel NYY 4x2.5mm²	5,00	ttk	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Exhaust Fan, Kabel NYM 3x2.5mm²	40,00	ttk	0,056	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	162,00	ttk	0,068	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,039	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Saklar Tunggal	11,00	bh	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Ganda	24,00	bh	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Hotel Tunggal	4,00	bh	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Dinding	47,00	bh	0,016	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Lantai	7,00	bh	0,013	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Ganda Dinding	48,00	bh	0,018	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tiga Phase Dinding	5,00	bh	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 3W 3000K	3,00	ttk	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 4000K	50,00	ttk	0,073	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 3000K	14,00	ttk	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 12W 4000K	39,00	ttk	0,070	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Outbow LED 12W 4000K	5,00	ttk	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Strip Dotless COB 8W/m 3000K Dengan Housing (Ornamen Cutting)	33,00	m'	0,068	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Strip 4,8W/m 3000K (drop ceiling)	138,24	m'	0,062	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Floor Spotlight LED 5W 3000K-6500K	6,00	bh	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Slim Panel 28W 6500K 30x120cm	21,00	ttk	0,079	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Slim Panel 28W 6500K 60x60cm	3,00	ttk	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Slim Panel 40W 6500K 30x120cm	20,00	ttk	0,088	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Ceiling Exhaust Fan 10"	24,00	bh	0,088	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Wall Mount Exhaust Fan 12"	16,00	bh	0,069	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.b	**PEKERJAAN INST. FIRE ALARM LT.III**						-				
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Terminal Box Fire Alarm & Module	1,00	pkt	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Conventional Manual Call Point + Instalasi	2,00	bh	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	- Pemasangan Conventional Horn Strobe + Instalasi	2,00	bh	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Smoke Detector	27,00	bh	0,096	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan ROR Detector	2,00	bh	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Terminal Box Fire Alarm & Module	1,00	pkt	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Conventional Manual Call Point + Instalasi	2,00	ttk	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Conventional Horn Strobe + Instalasi	2,00	ttk	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Smoke Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	27,00	ttk	0,122	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi ROR Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	2,00	ttk	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi FA	29,00	ttk	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Terminasi & Testing Commisioning	1,00	ls	0,033	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.c	**PEKERJAAN INST. AUDIO / SOUND SYSTEM Lt.III**						-				
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	11,00	bh	0,021	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Microphone Pagging	2,00	bh	0,021	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Power Amplifier With EVAC System 60 W	2,00	bh	0,061	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Mounting Rack Audio 6U	2,00	Unit	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	11,00	ttk	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konektor + Konsumable	1,00	ls	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.d	**PEKERJAAN INST. DATA/ LAN LT.III**						-				
1	Pekerjaan Peralatan Utama Data LAN lantai 3						-				
	- Pemasangan Wall Outlet LAN	10,00	ttk	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Ceiling Access Point	6,00	ttk	0,079	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Switch Hub 24G 2SFP+ 2XGT	1,00	unit	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Commscope Patch Panel Discrete Distribution Module Panel 24port	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Commscope Patch Cord Cat6 1m	10,00	bh	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Commscope Wire management 1U	1,00	bh	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Patch Cord OM4 LC to LC , Fiber Patch Cord OM4 Duplex, 1m	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- OTB Rackmounted 12 port LC	1,00	Unit	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- 12U Close Rack Depth 550mm Glass Door 19"	1,00	Unit	0,049	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi LAN Dengan Kabel STP CAT.6	10,00	ttk	0,025	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Kabel Accses Point Dengan Kabel STP CAT.6	6,00	titik	0,035	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi power Switch Hub & Kotak Kontak ke power UPS	1,00	titik	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	10,00	ttk	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.e	**PEKERJAAN INST. TELEPHONE LT.III**						-				
	- Pemasangan Single Line Telephone Analog	1,00	unit	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Wall Outlet Telephone	1,00	unit	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.f	**PEKERJAAN INST. CCTV LT.III**						-				
	- Pemasangan & Instalasi Indoor Unit CCTV Dengan Kabel CAT 6	8,00	ttk	0,097	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan NVR 8 Chanel	1,00	ttk	0,121	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Monitor LED 40"	1,00	ttk	0,062	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,028	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.g	**PEKERJAAN INST. PROYEKTOR LT.III**						-				
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Wall Outlet HDMI & VGA	6,00	ttk	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Screen Proyektor 70"	6,00	unit	0,036	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Proyektor Long Throw 3800lm WXGA	6,00	unit	0,293	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Bracket	6,00	unit	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal	6,00	bh	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Kabel Extension HDMI 10m	6,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI						-				
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	6,00	ttk	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel HDMI	6,00	ttk	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel VGA	6,00	ttk	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi	6,00	Ttk	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH C. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.III			3,211	-	-	-	-	-	-	0,00%
D.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL ROOF TOP**						-				
1.	**PEKERJAAN PLUMBING**						-				
	Distribusi Air Hujan						-				
1	Pemasangan Roff Drain	14,00	bh	0,021	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Pipa Air Hujan PVC tipe AW Ø 4"	211,40	m'	0,080	14,00	0,005	155,12	0,058	169,120	0,064	80,00%
	Luar Gedung						-				
3	Pasang Toren Air Kapasitas 1050 L	3,00	bh	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pemasangan Pipa PVC tipe PVC AW Ø 2" (Pipa Kuras Toren Air)	15,90	m'	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Material Konsumable Instalasi *(Header, Valve, Klem, Knee, Tee, dll)*	1,00	pkt	0,016	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**						-				
2.a	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**						-				
1	PEKERJAAN PANEL						-				
	- Instalasi Panel Lift	1,00	pkt	0,018	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel AC Outdoor	1,00	pkt	0,036	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN Instalasi						-				
	- Penyambungan Over Spanning ke Box MCB	1,00	pkt	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x16mm² + BC 16mm²	19,70	m'	0,027	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x120mm² + BC 70mm²	19,70	m'	0,162	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm²	7,00	ttk	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Pompa, Kabel NYY 3x2.5mm²	1,00	ttk	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	2,00	ttk	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	5,00	ttk	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Saklar Tunggal	1,00	bh	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Ganda	1,00	bh	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Hotel Tunggal	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Dinding	2,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 4000K	3,00	ttk	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Outbow LED 12W 6500K	4,00	ttk	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Pompa Boster 390W Head Max 33m Kap. 40l/m	1,00	tk	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH D. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL ROOF TOP			0,454	-	0,005	-	0,058	-	0,064	14,01%
E.	**PEKERJAAN INST. KITCHEN ROOM**						-				
	Air Circulation System						-				
	- Pemasangan Spiral Ducting Galvanis t=0,5mm	60,00	m'	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Elbow Ducting Galvanis t=0,5mm	11,00	bh	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Reducer Ducting Galvanis t=0,5mm	11,00	bh	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pengadaan dan instalasi Peredam Suara Ducting Exhaust	1,00	ls	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Island Cooker Hood Type x/ Grease Filter1500x800x500mm S/S 20	6,00	unit	0,050	-	-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	- Pemasangan Exhaust Hood Wall Type x/ Grease Filter1500x800x500mm S/S 201	3,00	unit	0,025	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Wall Mounted Cooker Hood 450x898mm	2,00	unit	0,085	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Axial Fan 32" 2200watt 3 Phase + Cover	1,00	unit	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Axial Fan Fan, Kabel NYY 4x4mm²	15,00	m'	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pas. Kompor Tanam uk. P310xL520xT130 RB-3311S (GBS)	1,00	ttk	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi *(Hanger, Insulation carpet, etc)*	1,00	ls	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
	GAS Distribution System						-				
	- Pengadaan & Instalasi Gas 1 Lot *(Selenoid system)*	1,00	ls	0,196	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi	15,00	Ttk	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH E. PEKERJAAN INST. KITCHEN ROOM			0,441	-	-	-	-	-	-	0,00%
F.	**PEKERJAAN INST. TATA UDARA**						-				
1	Indoor Multi V (VRF)						-				
	- Indoor Unit AC Wall Mounted 5500 Btu/h	4,00	unit	0,102	0,20	0,005	1,12	0,029	1,320	0,034	33,00%
	- Indoor Unit AC Wall Mounted 7500 Btu/h	8,00	unit	0,204	0,40	0,010	2,24	0,057	2,640	0,067	33,00%
	- Indoor Unit AC Wall Mounted 9600 Btu/h	1,00	unit	0,027	0,05	0,001	0,28	0,008	0,330	0,009	33,00%
	- Indoor Unit AC 1- way ceiling cassette 7500 Btu/h	4,00	unit	0,101	0,20	0,005	1,12	0,028	1,320	0,033	33,00%
	- Indoor Unit AC 2- way ceiling cassette 19100 Btu/h	2,00	unit	0,084	0,10	0,004	0,56	0,024	0,660	0,028	33,00%
	- Indoor Unit AC 2- way ceiling cassette 24200 Btu/h	3,00	unit	0,151	0,15	0,008	0,84	0,042	0,990	0,050	33,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette 19100 Btu/h	2,00	unit	0,050	0,10	0,003	0,56	0,014	0,660	0,017	33,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 24200 Btu/h	3,00	unit	0,227	0,15	0,011	1,95	0,147	2,100	0,159	70,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 28000 Btu/h	8,00	unit	0,694	0,40	0,035	5,20	0,451	5,600	0,486	70,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 30700 Btu/h	1,00	unit	0,104	0,05	0,005	0,65	0,067	0,700	0,072	70,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 36200 Btu/h	12,00	unit	1,309	0,60	0,065	7,80	0,851	8,400	0,917	70,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 42000 Btu/h	8,00	unit	1,231	0,40	0,062	2,24	0,345	2,640	0,406	33,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 48100 Btu/h	2,00	unit	0,375	0,10	0,019	0,56	0,105	0,660	0,124	33,00%
	- Stop Kontak AC Dinding 200W	13,00	bh	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Dudukan Indoor Unit	55,00	set	0,462	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Outdoor MULTI V (VRF)						-				
	- Outdoor Multi-V 5 Pro II 210200 Btu/h	1,00	unit	1,035	0,05	0,052	0,28	0,290	0,330	0,342	33,00%
	- Outdoor Multi-V 5 Pro II 248400 Btu/h	1,00	unit	1,203	0,05	0,060	0,28	0,337	0,330	0,397	33,00%
	- Outdoor Multi-V 5 Pro II 267500 Btu/h	1,00	unit	1,315	0,05	0,066	0,28	0,368	0,330	0,434	33,00%
	- Outdoor Multi-V 5 Pro II 210200 Btu/h	1,00	unit	1,035	0,05	0,052	0,28	0,290	0,330	0,342	33,00%
	- Outdoor Multi-V 5 Pro II 286600 Btu/h	1,00	unit	1,371	0,05	0,069	0,28	0,384	0,330	0,452	33,00%
	- Dudukan Outdoor Unit OU.1.1	1,00	lot	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Dudukan Outdoor Unit OU.1.2	1,00	lot	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Dudukan Outdoor Unit OU.2.1	1,00	lot	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Dudukan Outdoor Unit OU.2.2	1,00	lot	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Dudukan Outdoor Unit OU.3.1	1,00	lot	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Accessories MULTI V (VRF)						-				
	- Y-Branch	19,00	bh	0,005	0,95	0,000	12,35	0,003	13,300	0,003	70,00%
	- Y-Branch	19,00	bh	0,005	0,95	0,000	12,35	0,003	13,300	0,003	70,00%
	- Y-Branch	12,00	bh	0,003	0,60	0,000	7,80	0,002	8,400	0,002	70,00%
	- Y-Branch	1,00	bh	0,000	0,05	0,000	0,65	0,000	0,700	0,000	70,00%
	- Outdoor Pipe Connection	3,00	bh	0,001	0,15	0,000	0,84	0,000	0,990	0,000	33,00%
	- Wireless Remocon	11,00	bh	0,009	0,55	0,000	3,08	0,003	3,630	0,003	33,00%
	- Standard III Wired Remocon White	45,00	bh	0,011	2,25	0,001	29,25	0,007	31,500	0,008	70,00%
	- AC SMART 5	1,00	bh	0,027	0,05	0,001	0,28	0,007	0,330	0,009	33,00%
4	PIPES						-				
	- Pipa Refrigrant Ø1/4"	130,00	m'	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pipa Refrigrant Ø3/8"	416,00	m'	0,126	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pipa Refrigrant Ø1/2"	175,50	m'	0,073	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pipa Refrigrant Ø5/8"	364,00	m'	0,198	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pipa Refrigrant Ø3/4"	208,00	m'	0,141	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pipa Refrigrant Ø7/8"	97,50	m'	0,081	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pipa Refrigrant Ø1 1/8"	136,50	m'	0,167	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pipa Refrigrant Ø1 3/8"	117,00	m'	0,189	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pipa Refrigrant Ø1 5/8"	19,50	m'	0,032	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pipa Drain Ø3/4" with insulation	169,00	m'	0,033	-	-	59,15	0,012	59,150	0,012	35,00%
	- Pipa Drain Ø1" with insulation	455,00	m'	0,140	-	-	159,25	0,049	159,250	0,049	35,00%
	- Pipa Drain Ø1 1/2" with insulation	435,00	m'	0,183	-	-	152,25	0,064	152,250	0,064	35,00%
	- Material Konsumable Instalasi (Hanger, Insulation, etc)	1,00	ls	0,014	-	-	0,35	0,005	0,350	0,005	35,00%
5	WIRING						-				
	- Instalasi Power AC Indoor Unit Dengan Kabel NYM 3x2,5mm²	58,00	titik	0,190	-	-	20,30	0,067	20,300	0,067	35,00%
	- Instalasi Power AC Outdoor Unit Dengan Kabel NYY 4x25mm²	40,00	m'	0,077	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Power AC Outdoor Unit Dengan Kabel NYY 4x35mm²	10,00	m'	0,025	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Communication Cable Shielded 2 x 1,5mm + conduit	1580,00	m'	0,066	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	PEKERJAAN TESTING - COMMISIONING						-				
	- Jasa pemasangan Indoor Unit AC Wall Mount	13,00	unit	0,055	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Jasa Pemasangan Indoor Unit AC Cassete	45,00	unit	0,189	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Jasa Pemasangan OU.1.1	1,00	lot	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Jasa Pemasangan OU.1.2	1,00	lot	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Jasa Pemasangan OU.2.1	1,00	lot	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Jasa Pemasangan OU.2.2	1,00	lot	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Jasa Pemasangan OU.3.1	1,00	lot	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Test instalasi pipa, flushing dan start up OU.1.1	1,00	lot	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Test instalasi pipa, flushing dan start up OU.1.2	1,00	lot	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Test instalasi pipa, flushing dan start up OU.2.1	1,00	lot	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Test instalasi pipa, flushing dan start up OU.2.2	1,00	lot	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Test instalasi pipa, flushing dan start up OU.3.1	1,00	lot	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi (Freon, Acc, dll)	1,00	ls	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH F. PEKERJAAN INST. TATA UDARA			13,268	-	0,534	-	4,058	-	4,592	34,61%
G.	**PEKERJAAN PENANGKAL PETIR**						-				
1	Instalasi Penangkal Petir Electro Static (Instalasi, Grounding dan Peralatan Bantu) R110 Kebutuhan per paket : - Kabel NYA 70mm = 35,00 m' - Klem BC/Conduit 20mm = 20,00 bh - Pipa Medium B Galvanis DN 63 (2") = 6,00 m' - Air Terminal Viking V4 = 1,00 bh - Pipa Conduit Ø3/4" = 35,00 m' - Grounding system = 1,00 bh - Bak Kontrol = 1,00 bh	1,00	pkt	0,112	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Izin Depnaker	1,00	pkt	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH G. PEKERJAAN PENANGKAL PETIR			0,131	-	-	-	-	-	-	0,00%
H.	**PEKERJAAN PEMASANGAN PASSENGER LIFT**						-				
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL UTAMA						-				

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	- Lift YZER 1 + ARD Loading 1600kg Model VB1600/1.0-VVVF 3/3/3 (Automatic Resque Device) + Mobilisasi	1,00	pkt	2,840	0,10	0,284	0,22	0,625	0,320	0,909	32,00%
	- Grounding System	1,00	pkt	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Stabilizer Tegangan 15kVA 3Phase	1,00	pkt	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI PASSENGER LIFT						-				
	- pemasangan lift termasuk material lokal, ijin Depnaker, dan masa pemeliharaan cuma-cuma selama 3 bulan sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima unit	1,00	pkt	0,028	0,05	0,001	- 0,05	- 0,001	-	-	0,00%
	JUMLAH H. PEKERJAAN PEMASANGAN PASSENGER LIFT			2,871	-	0,285	-	0,623	-	0,909	31,65%
I.	**PEKERJAAN SAMBUNGAN DAYA**						-				
1	Kabel Feeder dari PLN ke MDP Gedung Dengan Kabel NYFGBY 4x150mm² + BC 95 mm²	40,00	m'	0,448	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Sambungan Daya Baru 240kVA + Jaminan Langganan	1,00	pkt	1,477	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Transformer 400 kVA Prime Capacity : 315 kVA Voltage : 3Ø 3W 20kV/380V Vektor Group : YnYn0 Frekwensi : 50 HZ Cooling : Oil	1,00	pkt	0,644	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Kubikel Pelanggan (Panel Tegangan Menengah 20 kV) Supply and Install Medium Voltage Cable Distribution complete with relay, grounding , copper bar, breaker & others accessories in according to the specification and drawing. Lengkap Incoming LBS 1 unit lengkap Outgoing Panel 1 unit	1,00	pkt	0,532	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Raychem kabel TM 20 kv Pekerjaan instalasi Kabel TM 20 Kv	1,00	set	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Kabel TM dari kubikel PLN ke kubikel Pelanggan N2XSEBY 4 x 1 x 70 mm2	24,00	m'	0,186	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Kabel TM dari kubikel Pelanggan ke Trafo N2XSY 4 x 1 x 70 mm2	9,00	m'	0,070	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Pekerjaan instalasi Kabel TR			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Kabel TR dari Transformer ke Panel ATS NYY 4x1x240 mm2	9,00	m'	0,093	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Kabel TR dari Genset ke Panel ATS NYY 4x1x240 mm2	9,00	m'	0,093	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Biaya SLO	1,00	pkt	0,028	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH I. PEKERJAAN SAMBUNGAN DAYA			3,584	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN GEDUNG			96,733	-		-		-	-	0,00%
2.	**TAMAN DAN HALAMAN**						-				
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN**			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
1	Pengukuran & Pasang Bouwplank Kayu Lokal	258,00	m'	0,049	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH I. PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN			0,049	-	-	-	-	-	-	0,00%
II.	**PEKERJAAN TANAH & URUGAN**						-				
1	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	13,00	m³	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Urugan tanah kembali	3,90	m³	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Urugan pasir bawah Pondasi	1,63	m³	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH II. PEKERJAAN TANAH & URUGAN			0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
III.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR**						-				
A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**						-				
1	Pas. Pondasi Batu Belah 1 PC : 6 PP	24,38	m³	0,114	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Dinding Pot Bunga Bata Merah Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	65,52	m²	0,041	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pemasangan Plesteran 1 SP : 4 PP Tebal 15 mm	65,46	m²	0,024	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pemasangan Acian	65,46	m²	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pemasangan Finishing Siar Pasangan Batu Kali, Campuran 1SP : 2PP	10,00	m'	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
B	**PEKERJAAN PENGECATAN**						-				
1	Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield	20,01	m²	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH III. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR			0,201	-	-	-	-	-	-	0,00%
IV.	**PEKERJAAN PERKERASAN HALAMAN**						-				
1	Lapisan Pondasi Bawah Agregat Kelas B	308,40	m³	0,431	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Mengurug Sirtu Padat	154,20	m³	0,259	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pemasangan Paving Block t=8cm K300 dengan Abu Batu	513,59	m²	0,532	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH IV. PEKERJAAN PERKERASAN HALAMAN			1,222	-	-	-	-	-	-	0,00%
V.	**PEKERJAAN TAMAN DAN TANAMAN**						-				
1	Penanaman Pohon Ketapang Kencana h=2m	13,00	bh	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Penanaman Pohon Beringin Dolar Bonsai h=2m	2,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Penanaman Tanaman Hias Peace Lily	22,20	bh	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Penanaman Tanaman Hias Gardenia	22,20	bh	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Penanaman Rumput Gajah Mini	26,64	m²	0,015	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Tanah Humus + Pupuk	7,99	m³	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH V. PEKERJAAN TAMAN DAN TANAMAN			0,053	-	-	-	-	-	-	0,00%
VI.	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**						-				
1	Instalasi Penerangan Dengan Kabel 3x2.5mm	12,00	ttk	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PJU Single LED 100 W + tiang lampu	1,00	unit	0,027	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	PJU Doble LED 100 W + tiang lampu	1,00	unit	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pemasangan Lampu Taman Tiang 6W 3000K h=80cm	10,00	unit	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Photo Cell	3,00	ttk	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH VI. PEKERJAAN ELEKTRIKAL			0,090	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN TAMAN DAN HALAMAN			1,625	-		-		-	-	0,00%
3.	**RUMAH GENSET**						-				
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN**						-				
1	Membersihkan Lapangan dan Perataan	39,00	m²	0,004	-	-	37,05	0,003	37,050	0,003	95,00%
2	Pengukuran & Pasang Bouwplank Kayu Lokal	25,00	m'	0,005	-	-	23,75	0,004	23,750	0,004	95,00%
	JUMLAH I. PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN			0,008	-	-	-	0,008	-	0,008	95,00%
II.	**PEKERJAAN TANAH & URUGAN**						-				
1	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	29,30	m³	0,013	-	-	27,84	0,012	27,835	0,012	95,00%
2	Urugan tanah kembali	8,79	m³	0,003	-	-	8,35	0,003	8,351	0,003	95,00%
3	Urugan pasir bawah lantai	3,90	m³	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Urugan pasir bawah Pondasi dan Sloof	1,69	m³	0,003	-	-	1,61	0,003	1,606	0,003	95,00%
	JUMLAH II. PEKERJAAN TANAH & URUGAN			0,026	-	-	-	0,018	-	0,018	68,90%
III.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG**						-				
1	Membuat Lantai Kerja Beton campuran 1SP : 3 PB : 4 Kr, slump (30±60) mm	2,40	m³	0,012	-	-	2,28	0,012	2,280	0,012	95,00%
2	Membuat Rabat Keliling Beton campuran 1SP : 2,6 PB : 3,4 Kr, slump (120 ± 20) mm	1,40	m³	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
	a.) Pas. Acian lantai	20,00	m²	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
3	Pemasangan Pondasi Siklop, 60% Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr dan 40% batu belah	5,13	m^3	0,072	-	-	4,87	0,068	4,874	0,068	95,00%
4	Pekerjaan Beton Bertulang Footplat, Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20)mm			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	a.) Pembesian dengan Besi Ulir	270,06	kg	0,020	-	-	256,56	0,019	256,557	0,019	95,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20) mm	1,44	m^3	0,008	-	-	1,37	0,008	1,368	0,008	95,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	7,20	m^2	0,005	-	-	6,84	0,004	6,840	0,004	95,00%
5	Pekerjaan Beton Bertulang Sloof, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	34,48	kg	0,003	-	-	31,03	0,002	31,032	0,002	90,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	110,08	kg	0,008	-	-	99,07	0,007	99,072	0,007	90,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=24,0 MPa (K275), slump (120±20) mm	0,93	m^3	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	12,40	m^2	0,008	-	-	4,96	0,003	4,960	0,003	40,00%
6	Pekerjaan Beton Bertulang Plat Lantai, Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20)mm			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	175,64	kg	0,013	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20) mm	5,70	m^3	0,033	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	5,50	m^2	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Finishing Lantai			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Beton Screed Leveling Lantai	1,95	m^3	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
	e.) Pas. Floor Harderner *(Atap Roof Top)*	39,00	m^2	0,036	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom, Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20)mm			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	136,95	kg	0,010	-	-	109,56	0,008	109,560	0,008	80,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	276,06	kg	0,021	-	-	220,85	0,017	220,848	0,017	80,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20) mm	2,40	m^3	0,014	-	-	0,48	0,003	0,480	0,003	20,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	96,00	m^2	0,075	-	-	19,20	0,015	19,200	0,015	20,00%
8	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Atap, Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20)mm			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	71,60	kg	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	243,80	kg	0,018	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20) mm	1,46	m^3	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	25,35	m^2	0,022	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Atap, Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20)mm			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	545,36	kg	0,041	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20) mm	6,77	m^3	0,039	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	74,55	m^2	0,070	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Latei, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	59,89	kg	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	81,38	kg	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,99	m^3	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	18,15	m^2	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pas. Waterproofing Polyurethane Acrilic Waterbased	61,56	m^2	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH III. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG			0,608	-	-	-	0,168	-	0,168	27,57%
IV.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR**						-				
A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**						-				
1	Aanstampeng Batu Belah	3,72	m^3	0,013	-	-	3,53	0,013	3,534	0,013	95,00%
2	Pas. Pondasi Batu Belah 1 PC : 6 PP	13,64	m^3	0,064	-	-	12,96	0,061	12,958	0,061	95,00%
3	Pas. Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	99,07	m^2	0,062	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Plesteran 1 SP : 6 PP Tebal 15 mm	387,89	m^2	0,140	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Acian dinding	387,89	m^2	0,083	-	-	-	-	-	-	0,00%
B	**PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA**						-				
1	Pas. Pintu Type PB, Pintu Besi Rk. Hollow 40.40.1,2 Kusen Hollow 40.60.1,2	3,00	unit	0,051	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Boven Type Boven Kisi-kisi Alluminium	7,00	unit	0,057	-	-	-	-	-	-	0,00%
C	**PEKERJAAN PENGECATAN**						-				
1	Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield	87,66	m^2	0,022	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pengecat Tembok Baru Interior	128,86	m^2	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Compound Beton expose	61,56	m^2	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pengecatan Plafond	61,56	m^2	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH IV. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR			0,534	-	-	-	0,073	-	0,073	13,74%
V.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL**						-				
A.	**PEKERJAAN PLUMBING**						-				
1	Pemasangan Roof Drain	6,00	bh	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	29,61	m'	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Saluran buis beton, 1/2 Ø 30 cm dinding bata, dalam 50cm tiap m'	16,90	m'	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Memasang pipa buis beton, dia 30 cm tiap m'	11,30	m'	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 45x45 tinggi 50 cm	4,00	bh	0,015	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH A. PEKERJAAN PLUMBING			0,084	-	-	-	-	-	-	0,00%
B.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**						-				
1	Penarikan Kabel Over Spaning NYY 4x50mm^2 + BC 25mm^2	30,00	m'	0,247	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN PANEL & INSTALASI LISTRIK						-				
	- Instalasi Panel Power House	1,00	pkt	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Penyambungan Over Spanning ke Box MCB	1,00	pkt	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Inst. Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm^2	8,00	Ttk	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Inst. Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm^2	2,00	Ttk	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	5,00	Ttk	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Grounding System Pipa Tembaga Ø5/8"	1,00	pkt	0,043	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	pkt	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
3	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Lampu TL T5 14W 3000K	4,00	ttk	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Outbow LED 6W 3000K-6500K	4,00	Ttk	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Dinding	2,00	Ttk	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Tunggal	3,00	Ttk	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Wall Mount Exhaust Fan 12"	6,00	bh	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH B. PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL			0,382	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN RUMAH GENSET			1,642	-		-		-	-	0,00%
JUMLAH TOTAL SELURUH PEKERJAAN				100,000		25,372		13,207		38,578	

Purwokerto, 30 September 2024

Diperiksa/Disetujui	Konsultan Pengawas	Penyedia Jasa
Tim Teknis	PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT	PT. ARFAMAULANA CIPTA RAYA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN		
Dr. Ir. NANANG GUNAWAN WARIYANTO, S.T., M.T.	**ETI NURHAYATI, ST.**	**BADRUZZAMAN, ST.**
NIP. 197703262001121003	Team Leader	Project Manager

Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Ir. GATHOT HERI SUDIBYO, S.T., M.T.
NIP. 197202222000031001

Universitas Jenderal Soedirman
Fakultas Ilmu Ilmu Kesehatan



LAPORAN PELAKSANAAN

MONITORING DAN EVALUASI

BULAN KE : 6 (ENAM)

Periode Tanggal

30 September 2024 s/d 27 Oktober 2024

PEKERJAAN :

PEMBANGUNAN GEDUNG

INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB)

FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

TAHUN 2024

Kontraktor Pelaksana

PT. ARFAHMAULANA CIPTA RAYA

Konsultan Pengawas

ELCENTRO Engineering Consultant

KONSULTAN PENGAWAS

LAPORAN BULANAN

DAFTAR ISI

		Halaman
1	DAFTAR ISI	i
2	LAPORAN UMUM	1
3	LAPORAN PENGAMATAN TENAGA	3
4	LAPORAN PENGAMATAN ALAT	4
5	LAPORAN PENGAMATAN MATERIAL	5
6	LAPORAN CUACA	6
7	LAPORAN VISUAL	
8	LAPORAN PROGRESS BOBOT PEKERJAAN	
	- REKAPITULASI PROGRES - LAPORAN PROGRES PEKERJAAN	

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN UMUM 1	HALAMAN	**1**

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

I. DATA PROYEK

1	Pekerjaan	:	PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
2	Lokasi	:	FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
3	Pemberi Tugas	:	FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
4	Konsultan Pengawas	:	PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT
5	Kontraktor Pelaksana	:	PT. ARFAMAULANA CIPTA RAYA
6	Tanggal Dimulainya Pekerjaan	:	27 Mei 2024
7	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	210 hari kalender
8	Jangka Waktu Pemeliharaan	:	180 hari kalender

II. EVALUASI PEKERJAAN

1	Prestasi Menurut Rencana	:	57,048 %	
2	Prestasi Dicapai	:	55,528 %	
3	Deviasi Prestasi Komulatif	:	-1,520 %	-TERLAMBAT-

B. Waktu Pelaksanaan

1	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	210 hari
2	Waktu Yang Telah Berjalan	:	154 hari
3	Sisa Waktu Pelaksanaan	:	56 hari

C. Masalah / Hambatan/Keterlambatan

NO	URAIAN	USULAN SOLUSI	STATUS
1			
2			

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN UMUM 2	HALAMAN	**2**

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

III. PEKERJAAN TERLAKSANA BULAN INI

NO	PEKERJAAN	STATUS	
		PROSES	SELESAI
II.	**PEKERJAAN TANAH & URUGAN**		
1	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		V
2	Urugan tanah kembali		V
3	Urugan pasir bawah lantai		V
4	Urugan pasir bawah Pondasi dan Sloof		V
III.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG**		
A.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. I**		
	b.) Rabat Bawah Lantai t=5cm		V
1	Pekerjaan Pondasi Footplat FP 180x180x50cm, K250		V
2	Pekerjaan Pondasi Footplat FP1 150x150x35cm, K250		V
3	Pekerjaan Pondasi Footplat FP2 120x120x30cm, K250		V
4	Pekerjaan Beton Bertulang Sloof S1 20x40cm, K250		V
5	Pekerjaan Beton Bertulang Sloof S 15x20cm, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr		V
6	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Lantai Conference, K250	V	
7	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K1 50x50cm, K250		V
8	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K2 30x50cm, K250		V
9	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K3 25x25cm, K250		V
10	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K4 D60cm, K250		V
11	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1 30x60, K250		V
12	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1' 30x60, K250		V
13	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B 20x40, K250		V
14	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B' 20x40 - 20x20, K250		V
15	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba 15x35, K250		V
16	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba1 15x20, K250		V
17	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba2 20x40 listplank 10x45, K250		V
18	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Lantai Lt. II & Atap Dropoff, K250		V
19	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Utama, K250		V
20	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Selatan, K250		V
21	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Praktis KP 12x12cm, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr		V
22	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL 12x15, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr		V
23	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL1 15x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr		V
24	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL2 12x25, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr		V
25	Pekerjaan Beton Bertulang Ring Balok, RB 12x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr		V
B.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. II**		
1	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K1 50x50cm, K250		V
2	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K2 30x50cm, K250		V
3	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K3 25x25cm, K250		V
4	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1 30x60, K250		V
5	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1' 30x60, K250		V
6	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B 20x40, K250		V

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

III. PEKERJAAN TERLAKSANA BULAN INI

NO	PEKERJAAN	STATUS	
		PROSES	SELESAI
7	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B' 20x40 - 20x20, K250		V
8	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba 15x35, K250		V
9	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba1 15x20, K250		V
10	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Lt.III, K250		V
11	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Utama, K250		V
12	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Selatan, K250		V
13	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Praktis KP 12x12cm, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr		V
14	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL 12x15, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr		V
15	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL1 15x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr	V	
16	Pekerjaan Beton Bertulang Ring Balok RB 12x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr		V
C.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. III**		
1	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K1 50x50cm, K250		V
2	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K2 30x50cm, K250		V
3	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K3 25x25cm, K250		V
4	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1 30x60, K250		V
5	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1' 30x60, K250		V
6	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B 20x40, K250		V
7	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B' 20x40 - 20x20, K250		V
8	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok BK 25x60, K250		V
9	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Rooftop, K250		V
10	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Utama, K250		V
11	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Praktis, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr	V	
12	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL 12x15, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr	V	
13	Pekerjaan Beton Bertulang Ring Balok RB 12x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr	V	
D.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. ROOFTOP**		
1	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K3 25x25cm, K250		V
2	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba 15x35, K250		V
3	Pekerjaan Beton Bertulang Plat Atap Struktur, K250		V
4	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Praktis, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr	V	
5	Pekerjaan Beton Bertulang Ring Balok RB 12x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr	V	
E.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON RUANG LIFT**		
	Pekerjaan Beton Sudah Termasuk Pekerjaan Besi Tulangan dan Bekisting		
1	Pekerjaan Beton Bertulang Pit Lift		V
2	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Sloof S 20x30, K250		V
3	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur Lift K1 L 25x80cm, K250		V
4	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur Lift K2 40x45cm, K250		V
5	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok BL 40x45, K250		V
6	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Struktur Lift B1 20x30, K250		V
7	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Struktur Lift B 20x40, K250		V
8	Pekerjaan Beton Bertulang Plat Struktur Atap Lift, K250		V
IV.	**PEKERJAAN STRUKTUR BAJA DAN PENUTUP ATAP**		

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

III. PEKERJAAN TERLAKSANA BULAN INI

NO	PEKERJAAN	STATUS	
		PROSES	SELESAI
	Pekerjaan Baja Atap Utama (Sudah Termasuk Pengelasan)		
1	Pemasangan Grouting Beton		V
2	Pek. Insulation Buble t=8mm + Roof Mesh		V
3	Pemasangan Atap Galvalum Pasir, t=0.35mm		V
4	Pemasangan Nok Galvalum Pasir, t=0.3mm		V
V.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR**		
A.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.I**		
1.A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**		
1	Aanstampeng Batu Belah		V
2	Pas. Pondasi Batu Belah 1 PC : 6 PP		V
3	Pemasangan Dinding Ruang Lift Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	V	
4	Pemasangan Rolag Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP		V
5	Pemasangan Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP		V
6	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai		V
7	Pemasangan Plesteran 1 SP : 6 PP Tebal 15mm	V	
8	Pemasangan Finishing Plesteran Mortar Siap Pakai		V
9	Pemasangan Plesteran Skoning 1 SP : 2 PP, lebar 10mm		V
10	Pemasangan Acian	V	
11	Pemasangan Finishing Acian Mortar Siap Pakai		V
1.B	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**		
1	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	V	
1.D	**PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA**		
1	Pas. Pintu Type P2, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4	V	
2	Pas. Pintu Type P3, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4	V	
3	Pas. Pintu Type P3, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4	V	
4	Pas. Jendela Type J1, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4		V
5	Pas. Kaca Mati Type KC	V	
6	Pas. Boven Type BV		V
7	Pas. Listplank Ornamen Plat Galvanis 1,2mm, Cutting CNC Fin. Cat Duco	V	
8	Pas. Cover Kolom ACP Rk. Hollow	V	
1.F	**PEKERJAAN LANGIT - LANGIT**		
1	Memasang Rk. hollow Galvanis, modul 60 x 60 cm, plafon	V	
2	Memasang Langit-langit Gypsum Board, Uk. 120x240 tebal 9mm	V	
3	List Langit-Langit Shadowline Alluminium lebar 15mm	V	
4	Pemasangan drop celling + Rangka	V	
B.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.II**		
2.A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**		
1	Pemasangan Dinding Ruang Lift Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP		V
2	Pemasangan Rolag Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP		V
3	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai		V

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN UMUM 2	HALAMAN	**2**

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

III. PEKERJAAN TERLAKSANA BULAN INI

NO	PEKERJAAN	STATUS	
		PROSES	SELESAI
4	Pemasangan Finishing Plesteran Mortar Siap Pakai		V
5	Pemasangan Plesteran Skoning 1 SP : 2 PP, lebar 10mm	V	
6	Pemasangan Finishing Acian Mortar Siap Pakai		V
2.B	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**		
1	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	V	
2.D	**PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA**		
1	Pas. Jendela Type J1, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4	V	
2	Pas. Fasad Utama Depan Type. FU 1	V	
3	Pas. Fasad Utama Depan Type. FU 2	V	
2.F	**PEKERJAAN LANGIT - LANGIT**		
1	Memasang Rk. hollow Galvanis, modul 60 x 60 cm, plafon	V	
2	Memasang Langit-langit Gypsum Board, Uk(120x240) tebal 9mm	V	
3	List Langit-Langit Shadowline Alluminium lebar 15mm	V	
C.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.III**		
3.A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**		
1	Pemasangan Dinding Ruang Lift Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	V	
2	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	V	
3	Pemasangan Finishing Plesteran Mortar Siap Pakai	V	
4	Pemasangan Acian	V	
5	Pemasangan Finishing Acian Mortar Siap Pakai	V	
3.F	**PEKERJAAN LANGIT - LANGIT**		
1	Memasang Rk. hollow Galvanis, modul 60 x 60 cm, plafon	V	
2	Memasang Langit-langit Gypsum Board, Uk(120x240) tebal 9mm	V	
D.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt. ROOF TOP**		
4.A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**		
1	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	V	
2	Pemasangan Finishing Plesteran Mortar Siap Pakai	V	
3	Pemasangan Finishing Acian Mortar Siap Pakai	V	
VI.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL**		
A.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.I**		
1.	**PEKERJAAN PLUMBING**		
	Distribusi Air Bersih	V	
	Sanitasi Air Kotor & Bekas	V	
	Luar Gedung	V	
2.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**		
2.a	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**		
2	PEKERJAAN INSTALASI		
	- Penarikan kabel NYY 4x6mm^2 + BC 6mm^2	V	
	- Instalasi Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm^2	V	
	- Instalasi Ceiling Exhaust Fan, Kabel NYM 3x2.5mm^2	V	

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

III. PEKERJAAN TERLAKSANA BULAN INI

NO	PEKERJAAN	STATUS	
		PROSES	SELESAI
2.b	**PEKERJAAN INST. FIRE ALARM Lt.I**		
2	PEKERJAAN INSTALASI		
	- Instalasi Announciator 10 Zone Fire Alarm + Kabel FRC 2x1,5mm²	V	
	- Instalasi Conventional Manual Call Point + Instalasi	V	
	- Instalasi Conventional Horn Strobe + Instalasi	V	
	- Instalasi Smoke Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	V	
	- Instalasi ROR Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	V	
2.c	**PEKERJAAN INST. AUDIO / SOUND SYSTEM Lt.I**		
2	PEKERJAAN INSTALASI		
	- Instalasi Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	V	
	- Material Konektor + Konsumable	V	
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi	V	
2.d	**PEKERJAAN INST. TELEPHONE Lt.I**		
	- Penarikan Kabel ITC 2x2x0.6 Dengan Pipa Conduit	V	
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	V	
	- Material Konsumable Instalasi	V	
2.e	**PEKERJAAN INST. DATA/ LAN Lt.I**		
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	V	
	- Instalasi LAN Dengan Kabel STP CAT.6	V	
	- Instalasi Kabel Accses Point Dengan Kabel STP CAT.6	V	
	- Instalasi power Switch Hub & Kotak Kontak ke power UPS	V	
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	V	
	- Material Konsumable Instalasi	V	
2.g	**PEKERJAAN PROYEKTOR Lt.I**		
2	PEKERJAAN INSTALASI		
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	V	
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel HDMI	V	
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel VGA	V	
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi	V	
B.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.II**		
1.	**PEKERJAAN PLUMBING**		
	Distribusi Air Bersih	V	
	Sanitasi Air Kotor & Bekas	V	
	Sanitasi Air Hujan	V	
2.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**		
2.a	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**		
2	PEKERJAAN INSTALASI		
	- Instalasi Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm²	V	
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	V	
	- Instalasi Ceiling Exhaust Fan, Kabel NYM 3x2.5mm²	V	
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	V	

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN UMUM 2	HALAMAN	**2**

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

III. PEKERJAAN TERLAKSANA BULAN INI

NO	PEKERJAAN	STATUS	
		PROSES	SELESAI
	- Material Konsumable Instalasi	V	
2.b	**PEKERJAAN INST. FIRE ALARM Lt.II**		
2	PEKERJAAN INSTALASI		
	- Instalasi Conventional Manual Call Point + Instalasi	V	
	- Instalasi Conventional Horn Strobe + Instalasi	V	
	- Instalasi Smoke Detector + Kabel NYA 2x1,5mm^2	V	
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi FA	V	
2.c	**PEKERJAAN INST. AUDIO / SOUND SYSTEM Lt.II**		
2	PEKERJAAN INSTALASI		
	- Instalasi Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	V	
	- Material Konektor + Konsumable	V	
2.d	**PEKERJAAN INST. DATA/ LAN Lt.II**		
	- Instalasi LAN Dengan Kabel STP CAT.6	V	
	- Instalasi Kabel Accses Point Dengan Kabel STP CAT.6	V	
	- Instalasi power Switch Hub & Kotak Kontak ke power UPS	V	
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	V	
	- Material Konsumable Instalasi	V	
2.g	**PEKERJAAN INST. PROYEKTOR Lt.II**		
2	PEKERJAAN INSTALASI		
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm^2	V	
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi	V	
C.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.III**		
1.	**PEKERJAAN PLUMBING**		
	Distribusi Air Bersih	V	
	Sanitasi Air Kotor & Bekas	V	
	Distribusi Air Limbah	V	
2.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**		
2.a	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**		
2	PEKERJAAN Instalasi		
	- Instalasi Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm^2	V	
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm^2	V	
	- Instalasi Exhaust Fan, Kabel NYM 3x2.5mm^2	V	
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	V	
	- Material Konsumable Instalasi	V	
2.b	**PEKERJAAN INST. FIRE ALARM LT.III**		
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi FA	V	
2.c	**PEKERJAAN INST. AUDIO / SOUND SYSTEM Lt.III**		
2	PEKERJAAN INSTALASI		
	- Instalasi Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	V	
	- Material Konektor + Konsumable	V	
2.d	**PEKERJAAN INST. DATA/ LAN LT.III**		

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN UMUM 2	HALAMAN	**2**

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

III. PEKERJAAN TERLAKSANA BULAN INI

NO	PEKERJAAN	STATUS	
		PROSES	SELESAI
	- Instalasi LAN Dengan Kabel STP CAT.6	V	
	- Instalasi Kabel Accses Point Dengan Kabel STP CAT.6	V	
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	V	
D.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL ROOF TOP**		
1.	**PEKERJAAN PLUMBING**		
	Distribusi Air Hujan	V	
2.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**		
F.	**PEKERJAAN INST. TATA UDARA**		
1	Indoor Multi V (VRF)	V	
2	Outdoor MULTI V (VRF)	V	
3	Accessories MULTI V (VRF)	V	
4	PIPES	V	
5	WIRING	V	
3.	**RUMAH GENSET**		
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN**		V
II.	**PEKERJAAN TANAH & URUGAN**	V	
III.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG**	V	
IV.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR**		
A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**		
1	Aanstampeng Batu Belah		V
2	Pas. Pondasi Batu Belah 1 PC : 6 PP		V
V.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL**		
1	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	V	

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

IV. SARAN DAN MASUKAN

NO	SARAN ATAU MASUKAN
1	Pemakaian APD oleh pekerja lebih diperhatikan terutama untuk pekerja di ketinggian
2	Pelaksana membuat time schedule material untuk kontrol pengadaan material.
3	Approval material granit segera diajukan kembali dengan membawa sample yang sesuai.
4	Mengingat waktu pelaksanaan dan cuaca dimohon untuk pelaksana memperhatikan efektifitas dan efisiensi
	pelaksanaan pekerjaan.
5	Segala hal terkait pekerjaan dilapangan dikoordinasikan dan diputuskan bersama.
6	Penyelesian pekerjaan atap segera diselesaikan mengingat sudah musim hujan
7	Pabrikasi alumunium segera dikerjakan, mengingat openingan sudah ready di lapangan
8	Pekerjaan penggantian septictank segera dikerjakan
9	Pekerjaan AC untuk segera dikerjakan karena pekerjaan plafond sudah dilaksanakan
10	Pekerjaan penggantian septictank segera dikerjakan
11	Perhitungan CCO untuk segera diselesaikan agar progres pekerjaan dapat mengacu pada volume CCO
12	PJ untuk segera menyelesaikan pekerjaan ruang lift agar instalasi lift dapat segera dikerjakan
13	Waterproffing untuk segera dikerjakan
14	Mockup cat dinding untuk segera diajukan
15	Pabrikasi Back drop segera di laksanakan
16	Administrasi terkait pekerjaan proyek untuk segera dilengkapi terutama shop drawing dan as built drawing

ELCENTRO Engineering Consultant / PT. ARFAHMAULANA CIPTA RAYA	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN TENAGA	HALAMAN	**3**

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB)
FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI : FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN : 2024

	TENAGA KERJA	SATUAN	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154
			SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG
			30-Sep	01-Oct	02-Oct	03-Oct	04-Oct	05-Oct	06-Oct	07-Oct	08-Oct	09-Oct	10-Oct	11-Oct	12-Oct	13-Oct	14-Oct	15-Oct	16-Oct	17-Oct	18-Oct	19-Oct	20-Oct	21-Oct	22-Oct	23-Oct	24-Oct	25-Oct	26-Oct	27-Oct
A. STAF KONSULTAN PENGAWAS :																														
1	Team Leader	orang	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
2	Tenaga Ahli Struktur	orang	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
3	Pengawas Lapangan	orang	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1
4	Tenaga Administrasi	orang	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	
	Jumlah A	orang	5	5	5	5	5	4	1	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	1	4	4	5	5	5	5	1
B. STAF KONTRAKTOR :																														
1	Project Manager	orang																												
2	Site Manager	orang	1	1	1						1	1						1	1											
3	HSE	orang																												
4	Supervisor	orang	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
5	Surveyor	orang	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	
6	Logistik & administrasi	orang	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	
7	Engineer	orang																												
8	Mekanik	orang	1	1	1	1	1	1																1	1	1	1	1	1	
	PEKERJA :																													
1	Tukang batu	orang	15	15	15	15	13	12	3	6	6	8	8	8	8	3	8	8	8	8	8	8	5	11	11	11	11	11	11	
2	Tukang besi	orang																												
3	Tukang kayu	orang	5	5	5	5	5	5	2	4	4	6	6	6	6	2	6	1	6	6	6	7		4	4	4	4	4	4	
4	Tukang Bata, Plester dan Ac	orang	20	20	20	20	20	20	4	11	11	11	11	15	15		10	3	7	7	6	6		8	8	8	8	8	8	
5	Tukang Mekanikal Elektrikal	orang	8	8	8	8	8	8		2	2	3	3	5	6	8	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	
6	Tukang Plumbing	orang	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3															
7	Tukang Baja	orang				3		4																						
8	Operator Alat Berat	orang																										1	1	

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN TENAGA	HALAMAN	**3**

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB)
FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI : FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN : 2024

	TENAGA KERJA	SATUAN	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154
			SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG
			30-Sep	01-Oct	02-Oct	03-Oct	04-Oct	05-Oct	06-Oct	07-Oct	08-Oct	09-Oct	10-Oct	11-Oct	12-Oct	13-Oct	14-Oct	15-Oct	16-Oct	17-Oct	18-Oct	19-Oct	20-Oct	21-Oct	22-Oct	23-Oct	24-Oct	25-Oct	26-Oct	27-Oct
9	Tukang Plafond	orang	6	6	6	6	6	6		5	5	5	5	5	5		5	6	6	6	6	6		6	6	6	6	6	6	
10	Tukang ACP	orang	3	3	4	4	5	5		5	5		6	6	6		6	6	6	6	6	6	2	6	6	6	6	6	6	
11	Tukang Kusen	orang											4	4	4		5	4	4	4	5	5		5	5	7	7	7	7	
12	Tukang AC	orang														4	5	7	7	7	7	7	2	3	5	5	5	7	7	
13	Tukang Keramik/Granit	orang																			3	3	3	6	6	6	6	6	6	
14	Tukang metal cutting	orang																						5	5	5	5	5	5	
	Jumlah B	orang	66	66	67	69	65	68	9	40	41	41	50	56	57	17	56	47	56	55	58	60	24	67	69	71	70	73	73	0
	TOTAL TENAGA KERJA (A + B)	**orang**	**71**	**71**	**72**	**74**	**70**	**72**	**10**	**45**	**46**	**46**	**55**	**61**	**62**	**18**	**61**	**52**	**61**	**60**	**63**	**65**	**25**	**71**	**73**	**76**	**75**	**78**	**78**	**1**

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN ALAT	HALAMAN	**4**

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

NO	NAMA ALAT	JUMLAH	SATUAN	JENIS	KAPASITAS	MOBILISASI / DEMOBILISASI
1	Meteran	1	pcs			
2	Cangkul	1	pcs			
3	Concerete Mixer	1	unit			
4	Bar cutter	1	unit			
5	Bar bender	1	unit			
6	Artco	3	pcs			
7	Alat Tukang Batu	1	set			
8	Alat Tukang Kayu	5	set			
9	Stemper	3	unit			
10	Gerobak	4	unit			
11	Excavator	1	unit			
12	Concerete pump long boom	1	unit			
13	Scafolding	150	unit			
14	Gergaji manual	4	pcs			
15	Gergaji mesin	4	pcs			

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN MATERIAL	HALAMAN	5

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB)
FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI : FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN : 2024

NO	MATERIAL	SAT	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	JUMLAH
			SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	
			30-Sep	01-Oct	02-Oct	03-Oct	04-Oct	05-Oct	06-Oct	07-Oct	08-Oct	09-Oct	10-Oct	11-Oct	12-Oct	13-Oct	14-Oct	15-Oct	16-Oct	17-Oct	18-Oct	19-Oct	20-Oct	21-Oct	22-Oct	23-Oct	24-Oct	25-Oct	26-Oct	27-Oct	
1	Pipa tembaga	dus	11																												11
2	Pipa tembaga	ikat	10																												10
3	Nok spander pasir	lembar		14																											14
4	Alumunium foil	pcs		20																											20
5	Atap Galvalum pasir	lembar		116																											116
6	roofmash	roll		10																											10
7	Karet roofing 5 cm	pcs		600																											600
8	Hollow ACP																														0
9	Pasir	dt									1								3				2								6
10	Semen plester	zak									300																				300
11	Semen Aci	zak									300																				300
12	Bata/Hebel	m3										47,52											47,52								95
13	Beton	m3											4													24					28
14	Besi Diameter 8	btng																	100												100
15	Granit	duz																		900											900
16	Semen PC	zak																		200							200				400
17	Sirtu	dt																										10	10		20
18	LPB	dt																										10			10

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
	HALAMAN	6

LAPORAN CUACA

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

NO	HARI / TANGGAL	KEADAAN CUACA PADA JAM																						
		02.00	03.00	04.00	05.00	06.00	07.00	08.00	09.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00
1	SENIN 30/09/24																							
2	SELASA 01/10/24																							
3	RABU 02/10/24																							
4	KAMIS 03/10/24																							
5	JUMAT 04/10/24																							
6	SABTU 05/10/24																							
7	MINGGU 06/10/24																							
8	SENIN 07/10/24																							
9	SELASA 08/10/24																							
10	RABU 09/10/24																							
11	KAMIS 10/10/24																							

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
	HALAMAN	6

LAPORAN CUACA

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

NO	HARI	TANGGAL	KEADAAN CUACA PADA JAM																					
			02.00	03.00	04.00	05.00	06.00	07.00	08.00	09.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00
12	JUMAT	11/10/24																							
13	SABTU	12/10/24																							
14	MINGGU	13/10/24																							
15	SENIN	14/10/24																							
16	SELASA	15/10/24																							
17	RABU	16/10/24																							
18	KAMIS	17/10/24																							
19	JUMAT	18/10/24																							
20	SABTU	19/10/24																							
21	MINGGU	20/10/24																							
22	SENIN	21/10/24																							
23	SELASA	22/10/24																							

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
	HALAMAN	6

LAPORAN CUACA

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

NO	HARI	KEADAAN CUACA PADA JAM																					
	TANGGAL	02.00	03.00	04.00	05.00	06.00	07.00	08.00	09.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00
24	RABU 23/10/24																							
25	KAMIS 24/10/24																							
26	JUMAT 25/10/24																							
27	SABTU 26/10/24																							
28	MINGGU 27/10/24																							

Keterangan :

- CERAH
- MENDUNG
- GERIMIS
- HUJAN

REKAPITULASI PROGRES

BULAN KE-6

NO.	: 6/LAP.BULAN/EEC/FIKES/X/2024
TGL TERBIT	: 28 OKTOBER 2024
PERIODE	: BULAN KE-6
DARI TANGGAL	: 30 SEPTEMBER 2024
S/D TANGGAL	: 27 OKTOBER 2024

PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	:	FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN ANGGARAN	:	2024
KONSULTAN PERENCANA	:	PT. JOGLOMAS BRILIANT KONSULTAN
KONSULTAN PENGAWAS	:	PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT
KONTRAKTOR PELAKSANA	:	PT. ARFAMAULANA CIPTA RAYA
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	:	210 HARI KALENDER

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN			PERSENTASE TERHADAP BOBOT	SISA S/D BULAN INI
			BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1.	**GEDUNG**	**96,733**	**38,312**	**16,595**	**54,906**		
I.	PELAKSANAAN K3 DAN PERSIAPAN						
	A. PELAKSANAAN K3 & PROTOKOL KESEHATAN	0,557	0,328	0,011	0,339	60,94%	39,06%
	B. PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN	0,793	0,695	0,013	0,709	89,37%	10,63%
II.	PEKERJAAN TANAH & URUGAN	0,503	0,482	0,021	0,503	100,00%	0,00%
III.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG						
	A. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. I	11,717	10,875	0,698	11,573	98,78%	1,22%
	B. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. II	7,012	6,556	0,416	6,971	99,42%	0,58%
	C. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. III	5,035	4,269	0,487	4,755	94,43%	5,57%
	D. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. ROOFTOP	0,621	0,278	0,191	0,469	75,56%	24,44%
	E. PEKERJAAN STRUKTUR BETON RUANG LIFT	1,417	1,201	0,085	1,286	90,76%	9,24%
IV.	PEKERJAAN STRUKTUR BAJA DAN PENUTUP ATAP	2,956	1,898	0,641	2,539	85,89%	14,11%
V.	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR						
	A. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.I	11,743	3,441	2,820	6,262	53,32%	46,68%
	B. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.II	10,505	1,383	3,156	4,539	43,21%	56,79%
	C. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.III	10,086	-	1,784	1,784	17,69%	82,31%
	D. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt. ROOF TOP	1,932	-	0,602	0,602	31,15%	68,85%
VI.	PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL						
	A. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.I	5,208	0,942	0,144	1,087	20,87%	79,13%
	B. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.II	2,687	0,398	0,297	0,695	25,86%	74,14%
	C. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.III	3,211	-	0,364	0,364	11,32%	88,68%
	D. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL ROOF TOP	0,454	0,064	0,008	0,072	15,76%	84,24%
	E. PEKERJAAN INST. KITCHEN ROOM	0,441	-	-	-	0,00%	100,00%
	F. PEKERJAAN INST. TATA UDARA	13,268	4,592	3,778	8,370	63,08%	36,92%
	G. PEKERJAAN PENANGKAL PETIR	0,131	-	-	-	0,00%	100,00%
	H. PEKERJAAN PEMASANGAN PASSENGER LIFT	2,871	0,909	1,079	1,988	69,24%	30,76%
	I. PEKERJAAN SAMBUNGAN DAYA	3,584	-	-	-	0,00%	100,00%
2.	**TAMAN DAN HALAMAN**	**1,625**	**-**	**-**	**-**		
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN	0,049	-	-	-	0,00%	100%
II.	PEKERJAAN TANAH & URUGAN	0,010	-	-	-	0,00%	100%
III.	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR	0,201	-	-	-	0,00%	100%
IV.	PEKERJAAN PERKERASAN HALAMAN	1,222	-	-	-	0,00%	100%
V.	PEKERJAAN TAMAN DAN TANAMAN	0,053	-	-	-	0,00%	100%
VI.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	0,090	-	-	-	0,00%	100%
3.	**RUMAH GENSET**	**1,642**	**0,266**	**0,355**	**0,621**		
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN	0,008	0,008	0,000	0,008	100,00%	0%
II.	PEKERJAAN TANAH & URUGAN	0,026	0,018	0,001	0,019	72,52%	27%
III.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG	0,608	0,168	0,349	0,516	84,93%	15%
IV.	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR	0,534	0,073	0,004	0,077	14,47%	86%
V.	PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL						
	A. PEKERJAAN PLUMBING	0,084	-	0,001	0,001	0,89%	99%
	B. PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL	0,382	-	-	-	0,00%	100%
	TOTAL	**100,000**	**38,578**	**16,949**	**55,528**		

REALISASI PEKERJAAN	:	55,528%	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	:	210	HARI KALENDER
RENCANA KERJA	:	57,048%	WAKTU TERPAKAI	:	154	HARI KALENDER
DEVIASI	:	-1,520% -TERLAMBAT-	SISA WAKTU	:	56	HARI KALENDER

Purwokerto, 28 Oktober 2024

Diperiksa/Disetujui
Tim Teknis
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Dr. Ir. NANANG GUNAWAN WARIYANTO, S.T., M.T.
NIP. 197703262001121003

Konsultan Pengawas
PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT

ETI NURHAYATI, ST.
Team Leader

Penyedia Jasa
PT. ARFAMAULANA CIPTA RAYA

BADRUZZAMAN, ST.
Project Manager

Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Ir. GATHOT HERI SUDIBYO, S.T., M.T.
NIP. 197202222000031001

LAPORAN PROGRES PEKERJAAN

BULAN KE-6

NO.	: 6/LAP.BULAN/EEC/FIKES/X/2024
TGL TERBIT	: 28 OKTOBER 2024
PERIODE	: BULAN KE-6
DARI TANGGAL	: 30 SEPTEMBER 2024
S/D TANGGAL	: 27 OKTOBER 2024

PEKERJAAN	:	**PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**
LOKASI	:	**FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**
TAHUN ANGGARAN	:	**2024**
KONSULTAN PERENCANA	:	**PT. JOGLOMAS BRILIANT KONSULTAN**
KONSULTAN PENGAWAS	:	**PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT**
KONTRAKTOR PELAKSANA	:	**PT. ARFAMAULANA CIPTA RAYA**
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	:	**210 HARI KALENDER**

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
1.	**GEDUNG**										
I.	**PELAKSANAAN K3 DAN PERSIAPAN**										
A.	**PELAKSANAAN K3 & PROTOKOL KESEHATAN**						-				
1	Sewa Alat Pelindung Diri *(Asumsi Untuk 100 orang pekerja)* : - Topi pelindung (Safety helmet) - Sarung tangan (Safety gloves) - Sepatu keselamatan (Safety shoes) - Sepatu boot - Pelindung pernafasan dan mulut (Masker) - Rompi keselamatan (Safety vest) - Penunjang tubuh (full body harness) - Pelindung jatuh (fall arrester)	1,00	pkt	0,008	0,66	0,006	0,04	0,000	0,700	0,006	70,00%
2	Alat Pelindung Kerja: - Sewa Pagar Proyek	216,00	m'	0,224	205,60	0,213	10,40	0,011	216,000	0,224	100,00%
3	Alat Pelindung Kerja: - Sewa Jaring Safety	380,00	m'	0,319	124,00	0,104	-	-	124,000	0,104	32,63%
4	Penyediaan Fasilitas Kesehatan: - Pencuci tangan (Air, Sabun & Hand sanitizer) - Perlengkapan P3K	1,00	pkt	0,003	1,00	0,003	-	-	1,000	0,003	100,00%
5	Rambu- Rambu: - Papan Nama Proyek - Rambu Petunjuk - Rambu Larangan (Pengaman) - Rambu Peringatan - Rambu Kewajiban - Rambu Informasi - Pita / Patok Pengaman	1,00	pkt	0,003	1,00	0,003	-	-	1,000	0,003	100,00%
	JUMLAH A. PELAKSANAAN K3 & PROTOKOL KESEHATAN			0,557	-	0,328	-	0,011	-	0,339	60,94%
B.	**PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN**						-				
1	Membersihkan Lapangan (Selama Pekerjaan)	2250,00	m^2	0,208	1.575,00	0,145	-	-	1.575,000	0,145	70,00%
2	Air kerja (Selama Project)	1,00	pkt	0,003	0,60	0,002	0,13	0,000	0,733	0,002	73,33%
3	Listrik kerja (Selama Project)	1,00	pkt	0,003	0,60	0,002	0,13	0,000	0,733	0,002	73,33%
4	Administrasi / dokumentasi	1,00	pkt	0,003	0,60	0,002	0,13	0,000	0,733	0,002	73,33%
5	Penebangan dan Cabut Akar Pohon	11,00	bh	0,154	11,00	0,154	-	-	11,000	0,154	100,00%
6	Pemindahan Tiang Listrik PLN	1,00	ttk	0,042	1,00	0,042	-	-	1,000	0,042	100,00%
7	Pengukuran & Pasang Bouwplank Kayu Lokal	147,00	m'	0,028	147,00	0,028	-	-	147,000	0,028	100,00%
8	Sewa kantor sementara lantai plesteran 3x3m	9,00	m^2	0,053	9,00	0,053	-	-	9,000	0,053	100,00%
9	Sewa Gudang Semen dan Peralatan 3x6m	18,00	m^2	0,096	18,00	0,096	-	-	18,000	0,096	100,00%
10	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	pkt	0,028	0,60	0,017	0,13	0,004	0,733	0,021	73,33%
	Penyiapan Lahan dan Pemadatan						-				
11	Striping Tanah *(Pile Halaman Elv. +102.00)*	390,00	m^3	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	Urugan Tanah Tidak Mendatangkan & Pemadatan *(Sisa Galian untuk Pile Halaman Elv. +102.00)*	311,00	m^3	0,049	295,45	0,046	15,55	0,002	311,000	0,049	100,00%
13	Urugan Tanah Tidak Mendatangkan & Pemadatan *(Pile Bangunan + 0.65 dari Muka Halaman Rencana)*	309,76	m^3	0,049	294,27	0,046	15,49	0,002	309,760	0,049	100,00%
14	Urugan Tanah Mendatangkan & Pemadatan*(Pile Bangunan + 0.65 dari Muka Halaman Rencana)*	64,34	m^3	0,067	61,12	0,064	3,22	0,003	64,340	0,067	100,00%
	JUMLAH B. PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN			0,793		0,695	-	0,013		0,709	89,37%
II.	**PEKERJAAN TANAH & URUGAN**						-				
1	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	352,99	m^3	0,153	335,34	0,146	17,65	0,008	352,990	0,153	100,00%
2	Menggali Tanah Biasa Sedalam 2 m	162,78	m^3	0,087	162,78	0,087	-	-	162,780	0,087	100,00%
3	Urugan tanah kembali	154,73	m^3	0,049	146,99	0,046	7,74	0,002	154,730	0,049	100,00%
4	Urugan pasir bawah lantai	94,38	m^3	0,170	89,66	0,161	4,72	0,008	94,380	0,170	100,00%
5	Urugan pasir bawah Pondasi dan Sloof	24,95	m^3	0,045	23,70	0,043	1,25	0,002	24,950	0,045	100,00%
	JUMLAH II. PEKERJAAN TANAH & URUGAN			0,503	-	0,482	-	0,021	-	0,503	100,00%
III.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG**						-				
A.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. I**						-				
	Pekerjaan Beton Sudah Termasuk Pekerjaan Besi Tulangan dan Bekisting						-				
1	Membuat Beton campuran 1SP : 3 PB : 4 Kr, slump (30±60) mm						-				
	a.) Lantai Kerja Bawah Footplat t=7cm	11,54	m^3	0,060	11,54	0,060	-	-	11,540	0,060	100,00%
	b.) Rabat Bawah Lantai t=5cm	50,38	m^3	0,260	47,86	0,247	2,52	0,013	50,380	0,260	100,00%
2	Pekerjaan Rabat Keliling Bangunan 1SP : 2,6 PB : 3,4 Kr, slump (120 ± 20) mm						-				
	a.) Rabat Beton Keliling t=5cm	7,50	m^3	0,040	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pemasangan Acian Permukaan	150,00	m^2	0,032	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pekerjaan Pondasi Footplat FP 180x180x50cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Ulir	5017,72	kg	0,379	4.766,83	0,360	250,89	0,019	5.017,720	0,379	100,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	51,84	m^3	0,305	49,25	0,290	2,59	0,015	51,840	0,305	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	115,20	m^2	0,063	109,44	0,060	5,76	0,003	115,200	0,063	100,00%
4	Pekerjaan Pondasi Footplat FP1 150x150x35cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Ulir	1038,25	kg	0,079	986,34	0,075	51,91	0,004	1.038,250	0,079	100,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	7,88	m^3	0,046	7,49	0,044	0,39	0,002	7,880	0,046	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	21,00	m^2	0,011	19,95	0,011	1,05	0,001	21,000	0,011	100,00%
5	Pekerjaan Pondasi Footplat FP2 120x120x30cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Ulir	203,87	kg	0,015	193,68	0,015	10,19	0,001	203,870	0,015	100,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	1,30	m^3	0,008	1,24	0,007	0,07	0,000	1,300	0,008	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	4,32	m^2	0,002	4,10	0,002	0,22	0,000	4,320	0,002	100,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
6	Pekerjaan Beton Bertulang Sloof S1 20x40cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	2208,94	kg	0,167	2.098,49	0,159	110,45	0,008	2.208,940	0,167	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	5099,82	kg	0,386	4.844,83	0,366	254,99	0,019	5.099,820	0,386	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	34,31	m^3	0,202	32,59	0,192	1,72	0,010	34,310	0,202	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	321,84	m^2	0,177	305,75	0,168	16,09	0,009	321,840	0,177	100,00%
7	Pekerjaan Beton Bertulang Sloof S 15x20cm, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	319,59	kg	0,024	303,61	0,023	15,98	0,001	319,590	0,024	100,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	2,43	m^3	0,014	2,31	0,013	0,12	0,001	2,430	0,014	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	32,36	m^2	0,018	30,74	0,017	1,62	0,001	32,360	0,018	100,00%
8	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Lantai Conference, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1121,75	kg	0,085	-	-	560,88	0,042	560,875	0,042	50,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	10,50	m^3	0,062	-	-	10,50	0,062	10,500	0,062	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	87,46	m^2	0,048	-	-	43,73	0,024	43,730	0,024	50,00%
9	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K1 50x50cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	4932,54	kg	0,373	4.685,91	0,354	246,63	0,019	4.932,540	0,373	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	9062,14	kg	0,685	8.609,03	0,651	453,11	0,034	9.062,140	0,685	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	61,20	m^3	0,360	58,14	0,342	3,06	0,018	61,200	0,360	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	489,60	m^2	0,381	465,12	0,362	24,48	0,019	489,600	0,381	100,00%
10	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K2 30x50cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	302,43	kg	0,023	287,31	0,022	15,12	0,001	302,430	0,023	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	1207,17	kg	0,091	1.146,81	0,087	60,36	0,005	1.207,170	0,091	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	6,48	m^3	0,038	6,16	0,036	0,32	0,002	6,480	0,038	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	69,12	m^2	0,054	65,66	0,051	3,46	0,003	69,120	0,054	100,00%
11	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K3 25x25cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	63,11	kg	0,005	59,95	0,005	3,16	0,000	63,110	0,005	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	231,55	kg	0,018	219,97	0,017	11,58	0,001	231,550	0,018	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	1,35	m^3	0,008	1,28	0,008	0,07	0,000	1,350	0,008	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	21,60	m^2	0,017	20,52	0,016	1,08	0,001	21,600	0,017	100,00%
12	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K4 D60cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	146,99	kg	0,011	139,64	0,011	7,35	0,001	146,990	0,011	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	237,87	kg	0,018	225,98	0,017	11,89	0,001	237,870	0,018	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,07	m^3	0,024	3,87	0,023	0,20	0,001	4,070	0,024	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	27,15	m^2	0,021	25,79	0,020	1,36	0,001	27,150	0,021	100,00%
13	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1 30x60, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	3473,56	kg	0,263	3.299,88	0,250	173,68	0,013	3.473,560	0,263	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	12194,40	kg	0,922	11.686,37	0,884	508,03	0,038	12.194,400	0,922	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	72,99	m^3	0,429	69,34	0,408	3,65	0,021	72,990	0,429	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	510,93	m^2	0,448	485,38	0,425	25,55	0,022	510,930	0,448	100,00%
14	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1' 30x60, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	68,99	kg	0,005	65,54	0,005	3,45	0,000	68,990	0,005	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	122,22	kg	0,009	116,11	0,009	6,11	0,000	122,220	0,009	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	0,86	m^3	0,005	0,82	0,005	0,04	0,000	0,860	0,005	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	8,24	m^2	0,007	7,83	0,007	0,41	0,000	8,240	0,007	100,00%
15	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B 20x40, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1566,09	kg	0,118	1.487,79	0,112	78,30	0,006	1.566,090	0,118	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	6001,65	kg	0,454	5.701,57	0,431	300,08	0,023	6.001,650	0,454	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	22,87	m^3	0,135	21,73	0,128	1,14	0,007	22,870	0,135	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	217,28	m^2	0,190	206,42	0,181	10,86	0,010	217,280	0,190	100,00%
16	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B' 20x40 - 20x20, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	377,23	kg	0,029	358,37	0,027	18,86	0,001	377,230	0,029	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	603,68	kg	0,046	573,50	0,043	30,18	0,002	603,680	0,046	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	5,10	m^3	0,030	4,85	0,029	0,26	0,002	5,100	0,030	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	48,45	m^2	0,042	46,03	0,040	2,42	0,002	48,450	0,042	100,00%
17	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba 15x35, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	21,69	kg	0,002	20,61	0,002	1,08	0,000	21,690	0,002	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	200,56	kg	0,015	190,53	0,014	10,03	0,001	200,560	0,015	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	0,71	m^3	0,004	0,67	0,004	0,04	0,000	0,710	0,004	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	8,24	m^2	0,007	7,83	0,007	0,41	0,000	8,240	0,007	100,00%
18	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba1 15x20, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	514,36	kg	0,039	488,64	0,037	25,72	0,002	514,360	0,039	100,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,47	m^3	0,026	4,25	0,025	0,22	0,001	4,470	0,026	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	103,73	m^2	0,091	98,54	0,086	5,19	0,005	103,730	0,091	100,00%
19	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba2 20x40 listplank 10x45, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	492,45	kg	0,037	467,83	0,035	24,62	0,002	492,450	0,037	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	364,57	kg	0,028	346,34	0,026	18,23	0,001	364,570	0,028	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,81	m^3	0,028	4,57	0,027	0,24	0,001	4,810	0,028	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	58,52	m^2	0,051	55,59	0,049	2,93	0,003	58,520	0,051	100,00%
20	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Lantai Lt. II & Atap Dropoff, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	19441,21	kg	1,470	18.469,15	1,396	972,06	0,073	19.441,210	1,470	100,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	111,21	m^3	0,654	105,65	0,622	5,56	0,033	111,210	0,654	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	926,71	m^2	0,865	880,37	0,822	46,34	0,043	926,710	0,865	100,00%
21	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Utama, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	656,36	kg	0,050	623,54	0,047	32,82	0,002	656,360	0,050	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	33,14	kg	0,003	31,48	0,002	1,66	0,000	33,140	0,003	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	3,54	m^3	0,021	3,36	0,020	0,18	0,001	3,540	0,021	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Footplat Tangga	1,25	m^2	0,001	1,19	0,001	0,06	0,000	1,250	0,001	100,00%
	e.) Bekisting Kayu Tahun Plat Tangga	19,55	m^2	0,017	18,57	0,016	0,98	0,001	19,550	0,017	100,00%
	f.) Bekisting Kayu Tahun Trap Tangga	7,25	m^2	0,004	6,89	0,004	0,36	0,000	7,250	0,004	100,00%
	g.) Bekisting Kayu Tahun Balok Tangga	0,66	m^2	0,001	0,63	0,001	0,03	0,000	0,660	0,001	100,00%
22	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Selatan, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	866,52	kg	0,066	823,19	0,062	43,33	0,003	866,520	0,066	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	38,82	kg	0,003	36,88	0,003	1,94	0,000	38,820	0,003	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,45	m^3	0,026	4,23	0,025	0,22	0,001	4,450	0,026	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Footplat Tangga	1,38	m^2	0,001	1,38	0,001	-	-	1,380	0,001	100,00%
	e.) Bekisting Kayu Tahun Plat Tangga	25,49	m^2	0,022	24,22	0,021	1,27	0,001	25,490	0,022	100,00%
	f.) Bekisting Kayu Tahun Trap Tangga	8,23	m^2	0,005	7,82	0,004	0,41	0,000	8,230	0,005	100,00%
	g.) Bekisting Kayu Tahun Balok Tangga	0,74	m^2	0,001	0,70	0,001	0,04	0,000	0,740	0,001	100,00%
23	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Praktis KP 12x12cm, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1151,03	kg	0,087	1.035,93	0,078	115,10	0,009	1.151,030	0,087	100,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	6,30	m^3	0,035	5,67	0,032	0,63	0,004	6,300	0,035	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	84,06	m^2	0,046	75,65	0,042	8,41	0,005	84,060	0,046	100,00%
24	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL 12x15, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	113,39	kg	0,009	107,72	0,008	5,67	0,000	113,390	0,009	100,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,54	m^3	0,003	0,51	0,003	0,03	0,000	0,540	0,003	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	12,69	m^2	0,007	12,06	0,007	0,63	0,000	12,690	0,007	100,00%
25	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL1 15x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	838,25	kg	0,063	796,34	0,060	41,91	0,003	838,250	0,063	100,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	6,00	m^3	0,033	5,70	0,032	0,30	0,002	6,000	0,033	100,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	c.) Bekisting Kayu Tahun	56,39	m^2	0,031	53,57	0,029	2,82	0,002	56,390	0,031	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Plat	63,58	m^2	0,059	60,40	0,056	3,18	0,003	63,580	0,059	100,00%
26	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL2 12x25, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	88,99	kg	0,007	84,54	0,006	4,45	0,000	88,990	0,007	100,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,64	m^3	0,004	0,61	0,003	0,03	0,000	0,640	0,004	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun Balok	11,05	m^2	0,006	10,50	0,006	0,55	0,000	11,050	0,006	100,00%
27	Pekerjaan Beton Bertulang Ring Balok, RB 12x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	289,86	kg	0,022	275,37	0,021	14,49	0,001	289,860	0,022	100,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	1,31	m^3	0,007	1,24	0,007	0,07	0,000	1,310	0,007	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	28,37	m^2	0,016	26,95	0,015	1,42	0,001	28,370	0,016	100,00%
28	Pekerjaan Beton Bertulang Meja Pantry, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	24,96	kg	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,21	m^3	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	3,35	m^2	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH A. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. I			11,717	-	10,875	-	0,698	-	11,573	98,78%
B.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. II**						-				
1	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K1 50x50cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	2202,14	kg	0,167	2.092,03	0,158	110,11	0,008	2.202,140	0,167	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	4238,90	kg	0,320	4.026,96	0,304	211,95	0,016	4.238,900	0,320	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	33,60	m^3	0,198	31,92	0,188	1,68	0,010	33,600	0,198	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	268,80	m^2	0,209	255,36	0,199	13,44	0,010	268,800	0,209	100,00%
2	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K2 30x50cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	169,51	kg	0,013	161,03	0,012	8,48	0,001	169,510	0,013	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	585,27	kg	0,044	556,01	0,042	29,26	0,002	585,270	0,044	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	3,78	m^3	0,022	3,59	0,021	0,19	0,001	3,780	0,022	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	40,32	m^2	0,031	38,30	0,030	2,02	0,002	40,320	0,031	100,00%
3	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K3 25x25cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	31,16	kg	0,002	29,60	0,002	1,56	0,000	31,160	0,002	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	118,02	kg	0,009	112,12	0,008	5,90	0,000	118,020	0,009	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	0,79	m^3	0,005	0,75	0,004	0,04	0,000	0,790	0,005	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	12,60	m^2	0,010	11,97	0,009	0,63	0,000	12,600	0,010	100,00%
4	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1 30x60, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	3150,59	kg	0,238	2.993,06	0,226	157,53	0,012	3.150,590	0,238	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	11525,76	kg	0,871	10.949,47	0,828	576,29	0,044	11.525,760	0,871	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	66,20	m^3	0,390	62,89	0,370	3,31	0,019	66,200	0,390	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	463,37	m^2	0,406	440,20	0,386	23,17	0,020	463,370	0,406	100,00%
5	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1' 30x60, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	261,32	kg	0,020	248,25	0,019	13,07	0,001	261,320	0,020	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	905,54	kg	0,068	860,26	0,065	45,28	0,003	905,540	0,068	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	5,72	m^3	0,034	5,43	0,032	0,29	0,002	5,720	0,034	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	56,16	m^2	0,049	53,35	0,047	2,81	0,002	56,160	0,049	100,00%
6	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B 20x40, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1566,09	kg	0,118	1.487,79	0,112	78,30	0,006	1.566,090	0,118	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	6001,65	kg	0,454	5.701,57	0,431	300,08	0,023	6.001,650	0,454	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	22,87	m^3	0,135	21,73	0,128	1,14	0,007	22,870	0,135	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	217,28	m^2	0,190	206,42	0,181	10,86	0,010	217,280	0,190	100,00%
7	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B' 20x40 - 20x20, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	280,18	kg	0,021	266,17	0,020	14,01	0,001	280,180	0,021	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	447,43	kg	0,034	425,06	0,032	22,37	0,002	447,430	0,034	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	3,78	m^3	0,022	3,59	0,021	0,19	0,001	3,780	0,022	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	35,91	m^2	0,031	34,11	0,030	1,80	0,002	35,910	0,031	100,00%
8	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba 15x35, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	50,96	kg	0,004	48,41	0,004	2,55	0,000	50,960	0,004	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	388,34	kg	0,029	368,92	0,028	19,42	0,001	388,340	0,029	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	1,68	m^3	0,010	1,60	0,009	0,08	0,000	1,680	0,010	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	19,55	m^2	0,017	18,57	0,016	0,98	0,001	19,550	0,017	100,00%
9	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba1 15x20, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	507,67	kg	0,038	482,29	0,036	25,38	0,002	507,670	0,038	100,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,47	m^3	0,026	4,25	0,025	0,22	0,001	4,470	0,026	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	103,73	m^2	0,091	98,54	0,086	5,19	0,005	103,730	0,091	100,00%
10	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Lt.III, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	15739,23	kg	1,190	14.952,27	1,131	786,96	0,060	15.739,230	1,190	100,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	90,39	m^3	0,542	85,87	0,515	4,52	0,027	90,390	0,542	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	446,76	m^2	0,417	424,42	0,396	22,34	0,021	446,760	0,417	100,00%
11	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Utama, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	587,56	kg	0,044	558,18	0,042	29,38	0,002	587,560	0,044	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	33,14	kg	0,003	31,48	0,002	1,66	0,000	33,140	0,003	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	3,28	m^3	0,019	3,12	0,018	0,16	0,001	3,280	0,019	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Plat Tangga	19,55	m^2	0,017	18,57	0,016	0,98	0,001	19,550	0,017	100,00%
	e.) Bekisting Kayu Tahun Trap Tangga	7,25	m^2	0,004	6,89	0,004	0,36	0,000	7,250	0,004	100,00%
	f.) Bekisting Kayu Tahun Balok Tangga	0,66	m^2	0,001	0,63	0,001	0,03	0,000	0,660	0,001	100,00%
12	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Selatan, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	787,31	kg	0,060	747,94	0,057	39,37	0,003	787,310	0,060	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	38,82	kg	0,003	36,88	0,003	1,94	0,000	38,820	0,003	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,13	m^3	0,024	3,92	0,023	0,21	0,001	4,130	0,024	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Plat Tangga	25,49	m^2	0,022	24,22	0,021	1,27	0,001	25,490	0,022	100,00%
	e.) Bekisting Kayu Tahun Trap Tangga	8,23	m^2	0,005	7,82	0,004	0,41	0,000	8,230	0,005	100,00%
	f.) Bekisting Kayu Tahun Balok Tangga	0,74	m^2	0,001	0,70	0,001	0,04	0,000	0,740	0,001	100,00%
13	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Praktis KP 12x12cm, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	905,03	kg	0,068	769,28	0,058	135,75	0,010	905,030	0,068	100,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	3,66	m^3	0,020	3,11	0,017	0,55	0,003	3,660	0,020	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	61,06	m^2	0,034	51,90	0,029	9,16	0,005	61,060	0,034	100,00%
14	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL 12x15, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	133,22	kg	0,010	113,24	0,009	19,98	0,002	133,220	0,010	100,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,64	m^3	0,004	0,54	0,003	0,10	0,001	0,640	0,004	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	14,91	m^2	0,008	12,67	0,007	2,24	0,001	14,910	0,008	100,00%
15	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL1 15x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	651,02	kg	0,049	618,47	0,047	32,55	0,002	651,020	0,049	100,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	4,66	m^3	0,026	2,33	0,013	2,10	0,012	4,427	0,025	95,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun Balok	43,23	m^2	0,024	41,07	0,023	2,16	0,001	43,230	0,024	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Plat	50,11	m^2	0,047	-	-	47,60	0,044	47,605	0,044	95,00%
16	Pekerjaan Beton Bertulang Ring Balok RB 12x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	38,16	kg	0,003	36,25	0,003	1,91	0,000	38,160	0,003	100,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,17	m^3	0,001	0,16	0,001	0,01	0,000	0,170	0,001	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	3,72	m^2	0,002	3,53	0,002	0,19	0,000	3,720	0,002	100,00%
17	Pekerjaan Beton Bertulang Meja Pantry, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	29,71	kg	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,26	m^3	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	4,04	m^2	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
18	Pas. Waterproofing Polyurethane Acrilic Waterbased	295,50	m^2	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH B. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. II			7,012	-	6,556	-	0,416	-	6,971	99,42%
C.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. III**						-				
1	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K1 50x50cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1926,87	kg	0,146	1.830,53	0,138	96,34	0,007	1.926,870	0,146	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	3140,72	kg	0,237	2.983,68	0,226	157,04	0,012	3.140,720	0,237	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	29,40	m^3	0,173	27,93	0,164	1,47	0,009	29,400	0,173	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	235,20	m^2	0,183	223,44	0,174	11,76	0,009	235,200	0,183	100,00%
2	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K2 30x50cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	113,00	kg	0,009	107,35	0,008	5,65	0,000	113,000	0,009	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	330,39	kg	0,025	313,87	0,024	16,52	0,001	330,390	0,025	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	2,52	m^3	0,015	2,39	0,014	0,13	0,001	2,520	0,015	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	26,88	m^2	0,021	25,54	0,020	1,34	0,001	26,880	0,021	100,00%
3	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K3 25x25cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	31,16	kg	0,002	29,60	0,002	1,56	0,000	31,160	0,002	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	118,02	kg	0,009	112,12	0,008	5,90	0,000	118,020	0,009	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	0,79	m^3	0,005	0,75	0,004	0,04	0,000	0,790	0,005	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	12,60	m^2	0,010	11,97	0,009	0,63	0,000	12,600	0,010	100,00%
4	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1 30x60, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	2123,19	kg	0,161	2.017,03	0,153	106,16	0,008	2.123,190	0,161	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	6219,35	kg	0,470	5.908,38	0,447	310,97	0,024	6.219,350	0,470	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	44,53	m^3	0,262	42,30	0,249	2,23	0,013	44,530	0,262	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	311,72	m^2	0,273	296,13	0,259	15,59	0,014	311,720	0,273	100,00%
5	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1' 30x60, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	191,27	kg	0,014	181,71	0,014	9,56	0,001	191,270	0,014	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	783,32	kg	0,059	744,15	0,056	39,17	0,003	783,320	0,059	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,84	m^3	0,028	4,60	0,027	0,24	0,001	4,840	0,028	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	47,52	m^2	0,042	45,14	0,040	2,38	0,002	47,520	0,042	100,00%
6	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B 20x40, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	362,36	kg	0,027	344,24	0,026	18,12	0,001	362,360	0,027	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	1830,55	kg	0,138	1.739,02	0,131	91,53	0,007	1.830,550	0,138	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	5,26	m^3	0,031	5,00	0,029	0,26	0,002	5,260	0,031	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	49,93	m^2	0,044	47,43	0,042	2,50	0,002	49,930	0,044	100,00%
7	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B' 20x40 - 20x20, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	352,23	kg	0,027	334,62	0,025	17,61	0,001	352,230	0,027	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	686,26	kg	0,052	651,95	0,049	34,31	0,003	686,260	0,052	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,75	m^3	0,028	4,51	0,027	0,24	0,001	4,750	0,028	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	45,14	m^2	0,040	42,88	0,038	2,26	0,002	45,140	0,040	100,00%
8	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok BK 25x60, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	397,62	kg	0,030	377,74	0,029	19,88	0,002	397,620	0,030	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	1377,82	kg	0,104	1.308,93	0,099	68,89	0,005	1.377,820	0,104	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	11,52	m^3	0,068	10,94	0,064	0,58	0,003	11,520	0,068	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	92,93	m^2	0,081	88,28	0,077	4,65	0,004	92,930	0,081	100,00%
9	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Rooftop, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	9308,34	kg	0,704	8.842,92	0,669	465,42	0,035	9.308,340	0,704	100,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	64,55	m^3	0,380	61,32	0,361	3,23	0,019	64,550	0,380	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	544,55	m^2	0,508	517,32	0,483	27,23	0,025	544,550	0,508	100,00%
10	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Utama, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	587,56	kg	0,044	558,18	0,042	29,38	0,002	587,560	0,044	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	33,14	kg	0,003	31,48	0,002	1,66	0,000	33,140	0,003	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	3,28	m^3	0,019	3,12	0,018	0,16	0,001	3,280	0,019	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Plat Tangga	19,55	m^2	0,017	18,57	0,016	0,98	0,001	19,550	0,017	100,00%
	e.) Bekisting Kayu Tahun Trap Tangga	7,25	m^2	0,004	6,89	0,004	0,36	0,000	7,250	0,004	100,00%
	f.) Bekisting Kayu Tahun Balok Tangga	0,66	m^2	0,001	0,63	0,001	0,03	0,000	0,660	0,001	100,00%
11	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Praktis, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1393,67	kg	0,105	-	-	1.323,99	0,100	1.323,987	0,100	95,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	5,63	m^3	0,031	-	-	5,35	0,030	5,349	0,030	95,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	93,89	m^2	0,052	-	-	89,20	0,049	89,196	0,049	95,00%
12	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL 12x15, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	235,92	kg	0,018	-	-	200,53	0,015	200,532	0,015	85,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,85	m^3	0,005	-	-	0,72	0,004	0,723	0,004	85,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	19,88	m^2	0,011	-	-	16,90	0,009	16,898	0,009	85,00%
13	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL2 15x25, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	707,88	kg	0,054	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	6,14	m^3	0,034	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun Balok	47,74	m^2	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Plat	39,55	m^2	0,037	-	-	-	-	-	-	0,00%
14	Pekerjaan Beton Bertulang Ring Balok RB 12x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	370,57	kg	0,028	-	-	352,04	0,027	352,042	0,027	95,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	1,67	m^3	0,009	-	-	1,59	0,009	1,587	0,009	95,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	36,27	m^2	0,020	-	-	34,46	0,019	34,457	0,019	95,00%
15	Pekerjaan Beton Bertulang Meja Beton, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	470,43	kg	0,036	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	4,28	m^3	0,024	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	66,18	m^2	0,036	-	-	-	-	-	-	0,00%
16	Pas. Waterproofing Polyurethane Acrilic Waterbased	151,73	m^2	0,016	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH C. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. III			5,035	-	4,269	-	0,487	-	4,755	94,43%
D.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. ROOFTOP**						-				
1	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K3 25x25cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	119,22	kg	0,009	113,26	0,009	5,96	0,000	119,220	0,009	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	215,05	kg	0,016	204,30	0,015	10,75	0,001	215,050	0,016	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	1,61	m^3	0,009	1,53	0,009	0,08	0,000	1,610	0,009	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	25,80	m^2	0,020	24,51	0,019	1,29	0,001	25,800	0,020	100,00%
2	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba 15x35, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	126,87	kg	0,010	120,53	0,009	6,34	0,000	126,870	0,010	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	807,46	kg	0,061	767,09	0,058	40,37	0,003	807,460	0,061	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,21	m^3	0,025	-	-	4,21	0,025	4,210	0,025	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	48,89	m^2	0,043	46,45	0,041	2,44	0,002	48,890	0,043	100,00%
3	Pekerjaan Beton Bertulang Plat Atap Struktur, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1000,10	kg	0,076	950,10	0,072	50,01	0,004	1.000,100	0,076	100,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	6,21	m^3	0,037	-	-	6,21	0,037	6,210	0,037	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	51,74	m^2	0,048	49,15	0,046	2,59	0,002	51,740	0,048	100,00%
4	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Praktis, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	556,46	kg	0,042	-	-	361,70	0,027	361,699	0,027	65,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	2,34	m^3	0,013	-	-	1,52	0,008	1,521	0,008	65,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	38,99	m^2	0,021	-	-	25,34	0,014	25,344	0,014	65,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
5	Pekerjaan Beton Bertulang Ring Balok RB 12x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	571,05	kg	0,043	-	-	331,21	0,025	331,209	0,025	58,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	4,65	m^3	0,026	-	-	2,70	0,015	2,697	0,015	58,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	80,60	m^2	0,044	-	-	46,75	0,026	46,748	0,026	58,00%
6	Pas. Waterproofing Polyurethane Acrilic Waterbased	725,56	m^2	0,077	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH D. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. ROOFTOP			0,621	-	0,278	-	0,191	-	0,469	75,56%
E.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON RUANG LIFT**						-				
	Pekerjaan Beton Sudah Termasuk Pekerjaan Besi Tulangan dan Bekisting						-				
1	Pekerjaan Beton Bertulang Pit Lift						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Ulir	1506,60	kg	0,114	1.431,27	0,108	75,33	0,006	1.506,600	0,114	100,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	7,92	m3	0,047	7,52	0,044	0,40	0,002	7,920	0,047	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	45,44	m2	0,042	43,17	0,040	2,27	0,002	45,440	0,042	100,00%
	d.) Pas. Pondasi siklop, 60% beton campuran 1SP : 2PB : 3Kr dan 40% batu belah	14,00	m3	0,196	14,00	0,196	-	-	14,000	0,196	100,00%
	e.) Pas. Waterproofing Polyurethane Acrilic Waterbased	35,26	m2	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Sloof S 20x30, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	35,24	kg	0,003	33,48	0,003	1,76	0,000	35,240	0,003	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	123,10	kg	0,009	116,95	0,009	6,16	0,000	123,100	0,009	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	0,78	m^3	0,005	0,74	0,004	0,04	0,000	0,780	0,005	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	13,00	m^2	0,007	12,35	0,007	0,65	0,000	13,000	0,007	100,00%
3	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur Lift K1 L 25x80cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1077,26	kg	0,081	1.023,40	0,077	53,86	0,004	1.077,260	0,081	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	2347,16	kg	0,177	2.229,80	0,169	117,36	0,009	2.347,160	0,177	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	22,82	m3	0,134	21,68	0,128	1,14	0,007	22,820	0,134	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	216,32	m2	0,168	205,50	0,160	10,82	0,008	216,320	0,168	100,00%
4	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur Lift K2 40x45cm, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	63,59	kg	0,005	60,41	0,005	3,18	0,000	63,590	0,005	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	125,00	kg	0,009	118,75	0,009	6,25	0,000	125,000	0,009	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	2,38	m3	0,014	-	-	2,38	0,014	2,380	0,014	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	22,44	m2	0,017	21,32	0,017	1,12	0,001	22,440	0,017	100,00%
5	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok BL 40x45, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	38,34	kg	0,003	36,42	0,003	1,92	0,000	38,340	0,003	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	73,86	kg	0,006	70,17	0,005	3,69	0,000	73,860	0,006	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	1,40	m^3	0,008	1,33	0,008	0,07	0,000	1,400	0,008	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	13,26	m^2	0,012	12,60	0,011	0,66	0,001	13,260	0,012	100,00%
6	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Struktur Lift B1 20x30, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	188,67	kg	0,014	179,24	0,014	9,43	0,001	188,670	0,014	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	883,81	kg	0,067	839,62	0,063	44,19	0,003	883,810	0,067	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,20	m3	0,025	3,99	0,023	0,21	0,001	4,200	0,025	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	56,00	m2	0,049	53,20	0,047	2,80	0,002	56,000	0,049	100,00%
7	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Struktur Lift B 20x40, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	43,57	kg	0,003	41,39	0,003	2,18	0,000	43,570	0,003	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	164,14	kg	0,012	155,93	0,012	8,21	0,001	164,140	0,012	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	1,04	m3	0,006	-	-	1,04	0,006	1,040	0,006	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	13,00	m2	0,011	12,35	0,011	0,65	0,001	13,000	0,011	100,00%
8	Pekerjaan Beton Bertulang Plat Struktur Atap Lift, K250						-				
	a.) Pembesian dengan Besi Ulir	235,13	kg	0,018	223,37	0,017	11,76	0,001	235,130	0,018	100,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	2,10	m3	0,012	-	-	2,10	0,012	2,100	0,012	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	10,50	m2	0,010	9,98	0,009	0,53	0,000	10,500	0,010	100,00%
9	Pekerjaan Struktur Rangka Baja Lift (*Termasuk Pengelasan*)						-				
	a.) Pemasangan Besi Baja IWF + zinc chromate	74,20	kg	0,015	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pemasangan Besi Baja UNP + zinc chromate	32,50	kg	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Pemasangan Besi Baja T-Beam + zinc chromate	404,60	kg	0,068	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Pemasangan Plat Baja + zinc chromate	49,77	kg	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	e.) Angkur M16 p=40cm	24,00	bh	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
	f.) Ladder Lift Pipa Seamless SCH 40 Ø2½" & Ø1"	2,70	m'	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH E. PEKERJAAN STRUKTUR BETON RUANG LIFT			1,417	-	1,201	-	0,085	-	1,286	90,76%
IV.	**PEKERJAAN STRUKTUR BAJA DAN PENUTUP ATAP**						-				
	Pekerjaan Baja Atap Utama (Sudah Termasuk Pengelasan)						-				
1	Pek. Kolom & Rafter Baja IWF.200.100.5,5.8	3787,14	kg	0,744	3.787,14	0,744	-	-	3.787,140	0,744	100,00%
2	Eaves Haunch Baja IWF.200.100.5,5.8	894,60	kg	0,176	894,60	0,176	-	-	894,600	0,176	100,00%
3	Pek. Gording CNP 150.50.20.2,3	2850,87	kg	0,481	2.850,87	0,481	-	-	2.850,870	0,481	100,00%
4	Pekerjaan perakitan Baja	7532,61	kg	0,016	7.532,61	0,016	-	-	7.532,610	0,016	100,00%
5	Pas. Base plat & Fixed Platt=12mm	340,23	kg	0,067	340,23	0,067	-	-	340,230	0,067	100,00%
6	End plat, Stiffener, dudukan gording etc. t=8mm	558,01	kg	0,110	558,01	0,110	-	-	558,010	0,110	100,00%
7	Angkur M16 p=40cm	168,00	bh	0,141	168,00	0,141	-	-	168,000	0,141	100,00%
8	Baut Mur Ø12mm (½"x2")	840,00	bh	0,016	840,00	0,016	-	-	840,000	0,016	100,00%
9	Sagrod Ø12mm	332,38	kg	0,025	332,38	0,025	-	-	332,380	0,025	100,00%
10	Spanner kuda-kuda Ø16mm	343,43	kg	0,026	343,43	0,026	-	-	343,430	0,026	100,00%
11	Span Skrup M16	24,00	bh	0,010	24,00	0,010	-	-	24,000	0,010	100,00%
12	Pemasangan Grouting Beton	0,88	m^2	0,000	-	-	0,88	0,000	0,880	0,000	100,00%
13	Pek. Insulation Buble t=8mm + Roof Mesh	496,10	m^2	0,245	-	-	496,10	0,245	496,100	0,245	100,00%
14	Pemasangan Atap Galvalum Pasir, t=0.35mm	496,10	m^2	0,373	-	-	496,10	0,373	496,100	0,373	100,00%
15	Pemasangan Nok Galvalum Pasir, t=0.3mm	41,00	m'	0,023	-	-	41,00	0,023	41,000	0,023	100,00%
16	Pengecatan Permukaan Baja dg Zinc Chromate	485,20	m^2	0,087	485,20	0,087	-	-	485,200	0,087	100,00%
17	Pas. Lisplank wood plank 8x300 mm	65,20	m'	0,039	-	-	-	-	-	-	0,00%
18	Pengecatan Bidang Listplank Menggunakan Cat Minyak	19,56	m^2	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Pekerjaan Atap Dropoff						-				
19	Pas. Rangka Atap, Kaso dan Reng Baja Ringan	63,82	m^2	0,197	-	-	-	-	-	-	0,00%
20	Pek. Insulation Buble t=8mm + Roof Mesh	63,82	m^2	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
21	Pemasangan Atap Genteng Glazur Besar	63,82	m^2	0,088	-	-	-	-	-	-	0,00%
22	Pemasangan Bubung Genteng Glazur	24,72	m'	0,027	-	-	-	-	-	-	0,00%
23	Mahkota Bubungan	6,00	bh	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
24	Pengecatan Genteng *(Bubungan & Mahkota Bubungan)*	7,94	m^2	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
25	Pas. Lisplank wood plank 8x300 mm	26,80	m'	0,016	-	-	-	-	-	-	0,00%
26	Pengecatan Bidang Listplank Menggunakan Cat Minyak	8,04	m^2	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH IV. PEKERJAAN STRUKTUR BAJA DAN PENUTUP ATAP			2,956	-	1,898	-	0,641	-	2,539	85,89%
V.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR**						-				
A.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.I**						-				
1.A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**						-				
1	Aanstampeng Batu Belah	45,86	m^3	0,163	43,57	0,155	2,29	0,008	45,860	0,163	100,00%
2	Pas. Pondasi Batu Belah 1 PC : 6 PP	150,82	m^3	0,708	143,28	0,672	7,54	0,035	150,820	0,708	100,00%
3	Pemasangan Dinding Ruang Lift Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	45,68	m^2	0,050	-	-	43,40	0,047	43,396	0,047	95,00%
4	Pemasangan Rolag Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	12,68	m^2	0,014	1,27	0,001	11,41	0,012	12,680	0,014	100,00%
5	Pemasangan Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	115,06	m^2	0,072	69,04	0,043	46,02	0,029	115,060	0,072	100,00%
6	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	923,77	m^2	0,726	877,58	0,689	46,19	0,036	923,770	0,726	100,00%
7	Pemasangan Plesteran 1 SP : 6 PP Tebal 15mm	200,61	m^2	0,073	-	-	160,49	0,058	160,488	0,058	80,00%
8	Pemasangan Finishing Plesteran Mortar Siap Pakai	1776,18	m^2	0,695	1.687,37	0,660	88,81	0,035	1.776,180	0,695	100,00%
9	Pemasangan Plesteran Skoning 1 SP : 2 PP, lebar 10mm	877,00	m'	0,124	789,30	0,112	87,70	0,012	877,000	0,124	100,00%
10	Pemasangan Acian	200,61	m^2	0,043	-	-	160,49	0,034	160,488	0,034	80,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
11	Pemasangan Finishing Acian Mortar Siap Pakai	2130,54	m²	0,571	2.024,01	0,542	106,53	0,029	2.130,540	0,571	100,00%
1.B	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**						-				
1	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	886,23	m²	1,250	-	-	707,28	0,997	707,278	0,997	79,81%
2	Pas. Lantai Tangga Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	50,55	m²	0,071	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Meja Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	3,61	m²	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Doff *(Area Toilet)*	23,39	m²	0,035	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Doff *(Area Entrance)*	113,43	m²	0,168	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pas. Dinding Homogenous Tile uk. 60 x 120cm *(Dinding Lift)*	10,40	m²	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pas. Stepnosing uk. 10x60cm *(Tangga Utama, Tangga Selatan, Teras, R. Conference*	162,10	m'	0,066	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pas. Homogenous Tile Dinding uk. 60 x 120cm *(Area Toilet, Janitor & Pantry)*	110,28	m²	0,178	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.C	**PEKERJAAN SANITAIR**						-				
1	Memasang Closet Duduk / Mono Blok	5,00	bh	0,128	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Floor Drain	4,00	bh	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Memasang Kitchen Sink 90x50cm One Hole + Wing stainlessteel Lengkap (Sifon + Kran) *Pantry*	1,00	bh	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Memasang Washtafle Wall Hung Lavatory 1 Tap Hole Lengkap (Sifon + Kran) *Toilet Difable*	1,00	bh	0,023	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Memasang Washtafle Semi Recessed Lavatory Lengkap (Sifon + Kran) *Toilet Pria & Wanita*	3,00	bh	0,050	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Kran Ø ½"	8,00	bh	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pemasangan Jet Shower	5,00	bh	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 175x100cm *(Lavatory Toilet Wanita)*	1,00	bh	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 90x100cm *(Lavatory Toilet Pria)*	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 60x100cm *(Lavatory Diffable)*	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
11	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 60x100cm *(Mushola)*	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	Pemasangan Handrail For Washbasin with Screws (For Wheelchair and Crutch Users)	1,00	bh	0,043	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.D	**PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA**						-				
1	Pas. Pintu Type P1, Pintu Kaca Frameless	1,00	unit	0,179	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Pintu Type P2, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4	5,00	unit	0,221	-	-	3,00	0,133	3,000	0,133	60,00%
3	Pas. Pintu Type P3, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4	8,00	unit	0,182	-	-	5,00	0,114	5,000	0,114	62,50%
4	Pas. Pintu Type P3, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4	1,00	unit	0,023	-	-	0,50	0,011	0,500	0,011	50,00%
5	Pas. Pintu Type P4, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4	2,00	unit	0,037	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pas. Pintu Type P4, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4	1,00	unit	0,022	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pas. Pintu Type P5, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4	2,00	unit	0,054	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pas. Pintu Type PS, Pintu Spandrell Rk. Alummunium 4	1,00	unit	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pas. Jendela Type J1, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4	25,00	unit	0,630	-	-	25,00	0,630	25,000	0,630	100,00%
10	Pas. Kaca Mati Type KM	2,00	unit	0,148	-	-	-	-	-	-	0,00%
11	Pas. Kaca Mati Type KM2	1,00	unit	0,323	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	Pas. Kaca Mati Type KC	3,00	unit	0,031	-	-	1,00	0,010	1,000	0,010	33,33%
13	Pas. Boven Type BV	4,00	unit	0,023	-	-	4,00	0,023	4,000	0,023	100,00%
14	Pas. Railling Ram Difabel Stainlessteel	18,60	m'	0,037	-	-	-	-	-	-	0,00%
15	Pas. Railling Tangga Utama Stainlessteel	18,00	m'	0,036	-	-	-	-	-	-	0,00%
16	Pas. Railling Tangga Selatan Stainlessteel	21,60	m'	0,043	-	-	-	-	-	-	0,00%
17	Pas. Listplank Ornamen Plat Galvanis 1,2mm, Cutting CNC Fin. Cat Duco	19,20	m²	0,096	-	-	5,76	0,029	5,760	0,029	30,00%
18	Pas. Cover Kolom ACP Rk. Hollow	37,96	m²	0,226	-	-	18,98	0,113	18,980	0,113	50,00%
1.E	**PEKERJAAN DINDING PARTISI**						-				
1	Pas. Meja Resepsionis \/ Front Office	1,00	unit	0,113	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Meja Resepsionis TPII	1,00	unit	0,118	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Fasad Gunungan Depan Type. DG	2,00	unit	0,495	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Dinding Partisi Type 1, Calsyboard\/ GRCboard t=6mm Dua sisi, Rk. Metalstud	1,00	unit	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Dinding Partisi Type 2, Calsyboard\/ GRCboard t=6mm Dua sisi, Rk. Metalstud	1,00	unit	0,047	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pas. Dinding Backdrop Type BK.1	1,00	unit	0,093	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pas. Dinding Backdrop Type BK.2	1,00	unit	0,045	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pas. Dinding Backdrop Type BK.3	1,00	unit	0,063	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pas. Dinding Backdrop Type BK.4	1,00	unit	0,033	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Pas. Dinding Backdrop Type BK.18	1,00	unit	0,158	-	-	-	-	-	-	0,00%
11	Pas. Dinding Kedap Suara (Ava Studio & Lab Podcast)	205,09	m²	0,445	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	Pas. Papan Tulis Kaca Bening 8mm + Bevel	1,00	unit	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
13	Pas. Kitchen Set Multyplek Fin. HPL (Kabinet Meja)	2,70	m'	0,024	-	-	-	-	-	-	0,00%
14	Pas. Kitchen Set Multyplek Fin. HPL (Kabinet Gantung)	2,70	m'	0,035	-	-	-	-	-	-	0,00%
15	Pas. Dinding Cubicle Temperd Glass Laminated 6mm +1.14 PVB + 6mm	2,00	unit	0,243	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.F	**PEKERJAAN LANGIT - LANGIT**						-				
1	Memasang Rk. hollow Galvanis, modul 60 x 60 cm, plafon	1055,65	m²	0,709	810,55	0,545	139,54	0,094	950,085	0,638	90,00%
2	Memasang Langit-langit Gypsum Board, Uk. 120x240 tebal 9mm	798,16	m²	0,183	92,51	0,021	625,83	0,143	718,344	0,165	90,00%
3	Memasang Langit-langit Tritisan PVC tebal 6mm lebar 20cm	136,08	m²	0,145	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pemasangan 1 m2 Langit-langit Akustik Ukuran 60 cm x 120 cm Berikut Rangka T	86,30	m²	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pemasangan Langit-langit Multyplek t=3mm Lapis HPL *(R. Konference)*	121,41	m²	0,096	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Kisi-kisi Plafond Hollow Fin. Cat DUCO	87,25	m²	0,275	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	List Langit-Langit Shadowline Alluminium lebar 15mm	852,30	m'	0,133	-	-	767,07	0,119	767,070	0,119	90,00%
8	Pemasangan drop celling + Rangka	264,00	m'	0,073	-	-	237,60	0,066	237,600	0,066	90,00%
1.G	**PEKERJAAN PENGECATAN**						-				
1	Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield	372,72	m²	0,094	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pengecat Tembok Baru Interior	1263,30	m²	0,256	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Compound Beton expose	39,96	m²	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pengecatan Plafond	980,76	m²	0,153	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH A. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.I			11,743	-	3,441	-	2,820	-	6,262	53,32%
B.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.II**						-				
2.A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**						-				
1	Pemasangan Dinding Ruang Lift Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	45,68	m²	0,050	-	-	45,68	0,050	45,680	0,050	100,00%
2	Pemasangan Rolag Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	0,96	m²	0,001	-	-	0,96	0,001	0,960	0,001	100,00%
3	Pemasangan Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	111,06	m²	0,069	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	755,64	m²	0,593	717,86	0,564	37,78	0,030	755,640	0,593	100,00%
5	Pemasangan Plesteran 1 SP : 6 PP Tebal 15mm	201,29	m²	0,073	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Finishing Plesteran Mortar Siap Pakai	1496,63	m²	0,586	1.421,80	0,556	74,83	0,029	1.496,630	0,586	100,00%
7	Pemasangan Plesteran Skoning 1 SP : 2 PP, lebar 10mm	821,04	m'	0,116	-	-	738,94	0,105	738,936	0,105	90,00%
8	Pemasangan Acian	201,29	m²	0,043	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pemasangan Finishing Acian Mortar Siap Pakai	1496,63	m²	0,401	448,99	0,120	1.047,64	0,281	1.496,630	0,401	100,00%
2.B	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**						-				
1	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	841,86	m²	1,187	-	-	84,19	0,119	84,186	0,119	10,00%
2	Pas. Lantai Tangga Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	50,55	m²	0,071	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Meja Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	3,68	m²	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Doff *(Area Toilet dan Janitor)*	19,79	m²	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Homogenous Tile Dinding uk. 60 x 120cm *(Dinding depan Lift)*	10,40	m²	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
6	Pas. Stepnosing uk. 10x60cm *(Tangga Utama & Tangga Selatan)*	91,00	m'	0,037	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pas. Homogenous Tile Dinding uk. 60 x 120cm *(Area Toilet, Janitor & Pantry)*	85,18	m²	0,138	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.C	**PEKERJAAN SANITAIR**						-				
	Dalam Gedung			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
1	Memasang Closet Duduk / Mono Blok	5,00	bh	0,128	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Floor Drain	6,00	bh	0,015	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Memasang Kitchen Sink 90x50cm One Hole + Wing stainlessteel Lengkap (Sifon + Kran) *Pantry*	1,00	bh	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Memasang Washtafle Wall Hung Lavatory 1 Tap Hole Lengkap (Sifon + Kran) *Toilet Difable*	1,00	bh	0,023	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Memasang Washtafle Semi Recessed Lavatory Lengkap (Sifon + Kran) *Toilet Pria & Wanita*	3,00	bh	0,050	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Kran Ø ½"	12,00	bh	0,025	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pemasangan Jet Shower	5,00	bh	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 175x100cm *(Lavatory Toilet Wanita)*	1,00	bh	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 90x100cm *(Lavatory Toilet Pria)*	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 60x100cm *(Lavatory Diffable)*	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
11	Pemasangan Handrail For Washbasin with Screws (For Wheelchair and Crutch Use	1,00	bh	0,043	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.D	**PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA**						-				
1	Pas. Pintu Type P2, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4	7,00	unit	0,310	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Pintu Type P3, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4	3,00	unit	0,068	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Pintu Type P4, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4	2,00	unit	0,037	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Pintu Type P4, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4	1,00	unit	0,022	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Pintu Type PS, Pintu Spandrell Rk. Alummunium 4	1,00	unit	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pas. Jendela Type J1, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4	25,00	unit	0,630	-	-	20,00	0,504	20,000	0,504	80,00%
7	Pas. Kaca Mati Type KM1	4,00	unit	1,283	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pas. Kaca Mati Type KS	2,00	unit	0,109	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pas. Railling Tangga Utama Stainlessteel	18,00	m'	0,036	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Pas. Railling Tangga Selatan Stainlessteel	21,60	m'	0,043	-	-	-	-	-	-	0,00%
11	Pas. Fasad Utama Depan Type. FU 1	1,00	unit	0,859	-	-	0,75	0,644	0,750	0,644	75,00%
12	Pas. Fasad Utama Depan Type. FU 2	2,00	unit	1,099	-	-	1,40	0,770	1,400	0,770	70,00%
2.E	**PEKERJAAN DINDING PARTISI**						-				
1	Pas. Dinding Backdrop Type BK.6	1,00	unit	0,032	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Dinding Backdrop Type BK.7	1,00	unit	0,058	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Dinding Backdrop Type BK.8	2,00	unit	0,120	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Dinding Backdrop Type BK.9	1,00	unit	0,051	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Dinding Backdrop Type BK.10	3,00	unit	0,186	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pas. Papan Tulis Kaca Bening 8mm + Bevel	15,00	unit	0,110	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pas. Kitchen Set Multyplek Fin. HPL (Kabinet Meja)	2,70	m'	0,024	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pas. Kitchen Set Multyplek Fin. HPL (Kabinet Gantung)	2,70	m'	0,035	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pas. Dinding Cubicle Temperd Glass Laminated 6mm +1.14 PVB + 6mm	2,00	unit	0,243	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.F	**PEKERJAAN LANGIT - LANGIT**						-				
1	Memasang Rk. hollow Galvanis, modul 60 x 60 cm, plafon	926,82	m²	0,623	212,50	0,143	621,64	0,418	834,138	0,561	90,00%
2	Memasang Langit-langit Gypsum Board, Uk(120x240) tebal 9mm	855,18	m²	0,196	-	-	598,63	0,137	598,626	0,137	70,00%
3	Memasang Langit-langit Tritisan PVC tebal 6mm lebar 20cm	71,64	m²	0,076	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	List Langit-Langit Shadowline Alluminium lebar 15mm	634,65	m'	0,099	-	-	444,26	0,069	444,255	0,069	70,00%
2.G	**PEKERJAAN PENGECATAN**						-				
1	Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield	279,81	m²	0,070	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pengecat Tembok Baru Interior	974,85	m²	0,198	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Compound Beton expose	39,96	m²	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pengecatan Plafond	895,14	m²	0,139	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH B. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.II			10,505	-	1,383	-	3,156	-	4,539	43,21%
C.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.III**						-				
3.A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**						-				
1	Pemasangan Dinding Ruang Lift Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	45,46	m²	0,049	-	-	29,00	0,032	29,000	0,032	63,79%
2	Pemasangan Rolag Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	0,96	m²	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pemasangan Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	113,71	m²	0,071	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	912,08	m²	0,716	-	-	729,66	0,573	729,664	0,573	80,00%
5	Pemasangan Plesteran 1 SP : 6 PP Tebal 15mm	200,56	m²	0,072	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Finishing Plesteran Mortar Siap Pakai	1807,93	m²	0,708	-	-	1.265,55	0,495	1.265,551	0,495	70,00%
7	Pemasangan Plesteran Skoning 1 SP : 2 PP, lebar 10mm	801,28	m'	0,114	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pemasangan Acian	200,56	m²	0,043	-	-	30,08	0,006	30,084	0,006	15,00%
9	Pemasangan Finishing Acian Mortar Siap Pakai	1807,93	m²	0,485	-	-	1.265,55	0,339	1.265,551	0,339	70,00%
3.B	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**						-				
1	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	841,86	m²	1,187	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Lantai Tangga Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	21,60	m²	0,030	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Meja Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	61,18	m²	0,086	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Doff *(Area Toilet & Janitor)*	19,79	m²	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pemasangan Hospital Plint Ukuran 10 x 30cm	444,10	m'	0,232	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pas. Homogenous Tile Dinding uk. 60 x 120cm *(Dinding Lift)*	10,43	m²	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pas. Stepnosing uk. 10x60cm *(Tangga Utama)*	42,00	m'	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pas. Homogenous Tile Dinding uk. 60 x 120cm *(Area Toilet)*	81,49	m²	0,132	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pas. Keramik dinding 30x60 cm *(Area Washtafle Laborat, Janitor & Pantry)*	26,25	m²	0,064	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.C	**PEKERJAAN SANITAIR**						-				
	Dalam Gedung			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
1	Memasang Closet Duduk / Mono Blok	5,00	bh	0,128	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Floor Drain	6,00	bh	0,015	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Memasang Kitchen Sink 90x50cm One Hole + Wing stainlessteel Lengkap (Sifon + Kran) *Pantry, Area Tutorial* & Area Pengolahan	12,00	bh	0,121	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Memasang Kitchen Sink 80x50cm stainlessteel Lengkap (Sifon + Kran) *Area Cuci Alat*	3,00	bh	0,028	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Memasang Washtafle Wall Hung Lavatory 1 Tap Hole Lengkap (Sifon + Kran) *Toilet Difable*	1,00	bh	0,023	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Memasang Washtafle Semi Recessed Lavatory Lengkap (Sifon + Kran) *Toilet Pria & Wanita*	3,00	bh	0,050	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Memasang Washtafle Self Rimming Lavatory Lengkap (Sifon + Kran) *Lab. Bioteknologi Farmasi, Area Praktikum Mahasiswa* & Lab. PSG	9,00	bh	0,150	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pemasangan Kran Ø ½"	6,00	bh	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pemasangan Jet Shower	5,00	bh	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 175x100cm *(Lavatory Toilet Wanita)*	1,00	bh	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
11	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 100x90cm *(Lavatory Toilet Pria)*	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 60x100cm *(Lavatory Diffable)*	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
13	Pemasangan Handrail For Washbasin with Screws (For Wheelchair and Crutch Use	1,00	bh	0,043	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.D	**PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA**						-				
1	Pas. Pintu Type P2, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4	12,00	unit	0,531	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Pintu Type P3, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4	10,00	unit	0,228	-	-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
3	Pas. Pintu Type P4, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4	2,00	unit	0,037	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Pintu Type P4, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4	1,00	unit	0,022	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Pintu Type PS, Pintu Spandrell Rk. Alummunium 4	1,00	unit	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pas. Pintu Type PJ, Pintu Jendela Kaca Es Rk. Alummunium 4	1,00	unit	0,040	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pas. Jendela Type J1, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4	14,00	unit	0,353	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pas. Jendela Type J2, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4	1,00	unit	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pas. Jendela Type J3, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4	8,00	unit	0,088	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Pas. Kaca Mati Type KS	2,00	unit	0,109	-	-	-	-	-	-	0,00%
11	Pas. Boven Type BV	3,00	unit	0,018	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	Pas. Boven Type BV1	1,00	unit	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
13	Pas. Railling Tangga Utama Stainlessteel	18,00	m'	0,036	-	-	-	-	-	-	0,00%
14	Pas. Railing Kaca Type R1	20,00	m'	0,040	-	-	-	-	-	-	0,00%
15	Pasang Dinding Ruster Type RS	2,00	unit	0,023	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.E	**PEKERJAAN DINDING PARTISI**						-				
1	Pas. Dinding Partisi Type 3, Calsyboard/ GRCboard t=6mm Dua sisi, Rk. Metalstud	4,00	unit	0,142	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Dinding Partisi Type 4, Calsyboard/ GRCboard t=6mm Dua sisi, Rk. Metalstud	1,00	unit	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Dinding Partisi Type 5, Calsyboard/ GRCboard t=6mm Dua sisi, Rk. Metalstud	2,00	unit	0,071	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Dinding Partisi Type 6, Multyplek 6mm Lapis HPL Dua sisi; Calsyboard/ GRCboard t=6mm Dua sisi; Rk. Metalstud	2,00	unit	0,099	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Dinding Partisi Type 7, Calsyboard/ GRCboard t=6mm Dua sisi, Rk. Metalstud	1,00	unit	0,038	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pas. Dinding Backdrop Type BK.11	1,00	unit	0,070	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pas. Dinding Backdrop Type BK.12	1,00	unit	0,048	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pas. Dinding Backdrop Type BK.13	2,00	unit	0,136	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pas. Dinding Backdrop Type BK.14	3,00	unit	0,093	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Pas. Dinding Backdrop Type BK.15	1,00	unit	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
11	Pas. Dinding Backdrop Type BK.16	1,00	unit	0,062	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	Pas. Dinding Backdrop Type BK.17	2,00	unit	0,077	-	-	-	-	-	-	0,00%
13	Pas. Kitchen set ACP Rk. Alluminium	78,80	m'	0,961	-	-	-	-	-	-	0,00%
14	Pas. Kitchen Set Multyplek Fin. HPL (Kabinet Meja)	8,85	m'	0,078	-	-	-	-	-	-	0,00%
15	Pas. Kitchen Set Multyplek Fin. HPL (Kabinet Gantung)	8,85	m'	0,113	-	-	-	-	-	-	0,00%
16	Pas. Dinding Cubicle Temperd Glass Laminated 6mm +1.14 PVB + 6mm	2,00	unit	0,243	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.F	**PEKERJAAN LANGIT - LANGIT**						-				
1	Memasang Rk. hollow Galvanis, modul 60 x 60 cm, plafon	947,97	m^2	0,637	-	-	473,99	0,319	473,985	0,319	50,00%
2	Memasang Langit-langit Gypsum Board, Uk(120x240) tebal 9mm	876,33	m^2	0,201	-	-	87,63	0,020	87,633	0,020	10,00%
3	Memasang Langit-langit Tritisan PVC tebal 6mm lebar 20cm	71,64	m^2	0,076	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	List Langit-Langit Shadowline Alluminium lebar 15mm	770,75	m'	0,120	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pemasangan drop celling + Rangka	141,00	m'	0,039	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.G	**PEKERJAAN PENGECATAN**						-				
1	Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield	418,79	m^2	0,105	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pengecat Tembok Baru Interior	1424,54	m^2	0,289	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Compound Beton expose	17,10	m^2	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pengecatan Plafond + Compound	876,33	m^2	0,136	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH C. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.III			10,086	-	-	-	1,784	-	1,784	17,69%
D.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt. ROOF TOP**						-				
4.A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**						-				
1	Pemasangan Dinding Ruang Lift Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	30,38	m^2	0,033	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	542,84	m^2	0,426	-	-	325,70	0,256	325,704	0,256	60,00%
3	Pemasangan Plesteran 1 SP : 6 PP Tebal 15mm	60,76	m^2	0,022	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pemasangan Finishing Plesteran Mortar Siap Pakai	1048,88	m^2	0,411	-	-	524,44	0,205	524,440	0,205	50,00%
5	Pemasangan Plesteran Skoning 1 SP : 2 PP, lebar 10mm	142,40	m'	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Acian	60,76	m^2	0,013	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pemasangan Finishing Acian Mortar Siap Pakai	1048,88	m^2	0,281	-	-	524,44	0,141	524,440	0,141	50,00%
4.B	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**						-				
1	Pas. Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	3,60	m^2	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Finishing Lantai Roof Top			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Beton Screed Leveling Lantai	13,85	m^3	0,077	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Floor Harderner *(Atap Roof Top)*	276,94	m^2	0,258	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.C	**PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA**						-				
1	Pas. Pintu Type P6, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4	2,00	unit	0,034	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Pintu Type PB, Pintu Besi Rk. Hollow 40.40.1,2 Kusen Hollow 40.60.1,2	2,00	unit	0,034	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Jendela Type J2, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4	4,00	unit	0,057	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Boven Type BV	4,00	unit	0,023	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.D	**PEKERJAAN LANGIT - LANGIT**						-				
1	Memasang Rk. hollow Galvanis, modul 60 x 60 cm, plafon	18,75	m^2	0,013	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Memasang Langit-langit Gypsum Board, Uk(120x240) tebal 9mm	18,75	m^2	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	List Langit-Langit Shadowline Alluminium lebar 15mm	18,50	m'	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.E	**PEKERJAAN PENGECATAN**			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
1	Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield	777,37	m^2	0,195	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pengecat Tembok Baru Interior	76,64	m^2	0,016	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Compound Beton expose	21,20	m^2	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pengecatan Plafond + Compound	39,95	m^2	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH D. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt. ROOF TOP			1,932	-	-	-	0,602	-	0,602	31,15%
VI.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL**						-				
A.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.I**						-				
1.	**PEKERJAAN PLUMBING**						-				
	Distribusi Air Bersih						-				
1	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1/2" ke Unit Saniter	68,00	m'	0,012	57,80	0,010	-	-	57,800	0,010	85,00%
2	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø ¾"	69,80	m'	0,014	59,33	0,012	6,98	0,001	66,310	0,014	95,00%
3	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1"	3,00	m'	0,001	2,55	0,001	0,30	0,000	2,850	0,001	95,00%
4	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1¼"	59,40	m'	0,027	-	-	16,00	0,007	16,000	0,007	26,94%
	Sanitasi Air Kotor & Bekas						-				
5	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"	79,60	m'	0,023	51,74	0,015	23,88	0,007	75,620	0,022	95,00%
6	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	98,00	m'	0,037	68,60	0,026	24,50	0,009	93,100	0,035	95,00%
6	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 45x45 tinggi 50 cm	1,00	bh	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Material Konsumable Instalasi *(Valve, Pressure Gauge, Knee, Tee, dll)*	1,00	pkt	0,028	0,70	0,020	0,25	0,007	0,950	0,027	95,00%
	Luar Gedung						-				
8	Membuat Instalasi Bio Septic Tank Kapasitas 5000 L	1,00	paket	0,143	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pas. pipa buis beton, dia 30 cm tiap m'	19,00	m'	0,034	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Pas. Saluran buis beton, 1/2 Ø 30 cm dinding bata, dalam 50cm tiap m'	133,00	m'	0,226	-	-	33,00	0,056	33,000	0,056	24,81%
11	Pas. Grill Tutup Saluran Rangka Siku L30.30.3 Kisi-kisi C 100.50.20.2,3	65,50	m'	0,192	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 45x45 tinggi 50 cm	8,00	bh	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
13	Pek. Sumur Bor per m + Pipa & ACC	30,00	m'	0,081	-	-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
14	Ground Tank kapasitas 10.000L Lengkap + Rumah Pompa	1,00	paket	0,350	-	-	-	-	-	-	0,00%
15	Membuat Resapan Air Bekas Buis Beton Ø80 cm h=300 cm	3,00	unit	0,256	-	-	-	-	-	-	0,00%
16	Membuat Resapan Air Kotor Overflow Bioseptic Buis Beton Ø80 cm h=200 cm	1,00	unit	0,040	-	-	-	-	-	-	0,00%
17	Membuat Resapan Air Hujan Buis Beton Ø80 cm dalam 3 m	6,00	unit	0,074	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**						-				
2.a	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**						-				
1	PEKERJAAN PANEL						-				
	- Instalasi Main Distribution Panel	1,00	pkt	0,121	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel Penerangan Lt.1	1,00	pkt	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel Stop Kontak Lt.1	1,00	pkt	0,028	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel AC Lt.1	1,00	pkt	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel Pompa	1,00	pkt	0,016	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel Elektronik	1,00	pkt	0,019	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Grounding MDP System Pipa Tembaga Ø5/8"	1,00	pkt	0,043	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Grounding Elektronik System Pipa Tembaga Ø5/8"	1,00	pkt	0,043	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- UPS 10kVA	1,00	pkt	0,042	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI						-				
	- Penyambungan Over Spanning ke Box MCB	1,00	pkt	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x6mm² + BC 6mm²	46,40	m'	0,027	-	-	28,00	0,016	28,000	0,016	60,34%
	- Penarikan kabel NYY 4x35mm² + BC 16mm²	6,10	m'	0,015	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x4mm² + BC 4mm²	6,10	m'	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x10mm² + BC 10mm²	6,10	m'	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm²	185,00	ttk	0,260	175,00	0,246	0,75	0,001	175,750	0,247	95,00%
	- Instalasi Ceiling Exhaust Fan, Kabel NYM 3x2.5mm²	7,00	ttk	0,010	6,00	0,008	0,65	0,001	6,650	0,009	95,00%
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	109,00	ttk	0,217	104,00	0,207	-	-	104,000	0,207	95,41%
	- Instalasi Pompa, Kabel NYY 3x2.5mm²	5,00	ttk	0,052	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Photo Cell	1,00	ttk	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	140,00	ttk	0,059	133,00	0,056	-	-	133,000	0,056	95,00%
3	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Saklar Tunggal	10,00	bh	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Ganda	19,00	bh	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Hotel	2,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Dinding	22,00	bh	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Lantai	20,00	bh	0,037	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Ganda Dinding	67,00	bh	0,025	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 3W 3000K	23,00	ttk	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 4000K	87,00	ttk	0,127	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 3000K	14,00	ttk	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 12W 6500K	50,00	ttk	0,089	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Outbow LED 12W 6500K	5,00	ttk	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Ceiling Spotlight LED 3W 3000K	4,00	ttk	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Floor Spotlight LED 5W 3000K	2,00	ttk	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Strip 4,8W/m 3000K	221,60	m'	0,099	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Strip Dotless 3000K Dengan Housing	116,40	m'	0,238	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Ceiling Exhaust Fan 10"	7,00	bh	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Pompa Submersible 3A-18 1,5PK	1,00	bh	0,052	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Pompa Transfer 580W Head Max. 60m Kap. 35l/m	2,00	bh	0,022	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Pompa Transfer 1300W Head Max. 80m Kap. 32l/m	2,00	bh	0,047	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.b	**PEKERJAAN INST. FIRE ALARM Lt.I**						-				
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Master Control Fire Alarm Panel Semi Addressable	1,00	unit	0,094	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Terminal Box Fire Alarm & Module	1,00	unit	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Announciator 10 Zone Fire Alarm + Kabel FRC 2x1,5mm²	1,00	unit	0,046	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Conventional Manual Call Point + Instalasi	2,00	unit	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Conventional Horn Strobe + Instalasi	2,00	unit	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Smoke Detector	29,00	unit	0,104	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan ROR Detector	2,00	unit	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI						-				
	- Instalasi Master Control Fire Alarm Panel Semi Addressable	1,00	pkt	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Terminal Box Fire Alarm & Module	1,00	pkt	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Announciator 10 Zone Fire Alarm + Kabel FRC 2x1,5mm²	1,00	pkt	0,002	0,90	0,002	0,05	0,000	0,950	0,002	95,00%
	- Instalasi Conventional Manual Call Point + Instalasi	2,00	ttk	0,002	1,80	0,002	0,10	0,000	1,900	0,002	95,00%
	- Instalasi Conventional Horn Strobe + Instalasi	2,00	ttk	0,002	1,80	0,002	0,10	0,000	1,900	0,002	95,00%
	- Instalasi Smoke Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	29,00	ttk	0,131	26,10	0,118	1,45	0,007	27,550	0,125	95,00%
	- Instalasi ROR Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	2,00	ttk	0,009	1,80	0,008	0,10	0,000	1,900	0,008	95,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi FA	31,00	ttk	0,013	29,50	0,012	-	-	29,500	0,012	95,16%
	- Terminasi, Testing Commisioning, Dan Programming	1,00	ls	0,049	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.c	**PEKERJAAN INST. AUDIO / SOUND SYSTEM Lt.I**						-				
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	15,00	bh	0,028	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Microphone Pagging	3,00	bh	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Power Amplifier With EVAC System 60 W	3,00	bh	0,092	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Mounting Rack Audio 6U	3,00	Unit	0,013	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI						-				
	- Instalasi Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	15,00	ttk	0,016	12,00	0,013	2,25	0,002	14,250	0,015	95,00%
	- Material Konektor + Konsumable	1,00	ls	0,003	0,80	0,002	0,15	0,000	0,950	0,003	95,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi	15,00	ttk	0,006	12,00	0,005	2,25	0,001	14,250	0,006	95,00%
2.d	**PEKERJAAN INST. TELEPHONE Lt.I**						-				
	- PABX 8 CO Line (24 Ext.)	1,00	unit	0,024	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Box MDF	1,00	unit	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Single Line Telephone Analog	4,00	unit	0,004	3,00	0,003	-	-	3,000	0,003	75,00%
	- Pemasangan Wall Outlet Telephone	4,00	unit	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan Kabel ITC 2x2x0.6 Dengan Pipa Conduit	4,00	set	0,020	-	-	3,00	0,015	3,000	0,015	75,00%
	- Penarikan Kabel Telephone ke Jaringan Existing Kabel U-ES 1x2x0,6	70,00	m'	0,037	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Terminasi Instalasi & Program PABX	1,00	set	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	4,00	ttk	0,001	3,00	0,001	0,80	0,000	3,800	0,001	95,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,005	0,25	0,001	0,60	0,003	0,850	0,004	85,00%
2.e	**PEKERJAAN INST. DATA/ LAN Lt.I**						-				
1	Pekerjaan Peralatan Utama Data LAN lantai 1						-				
	- Pemasangan Wall Outlet LAN	18,00	ttk	0,016	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Ceiling Access Point	6,00	ttk	0,100	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Switch Hub 24G 2SFP+ 2XGT	1,00	ttk	0,013	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	18,00	Ttk	0,008	17,00	0,007	0,10	0,000	17,100	0,007	95,00%
	- Pekerjaan crimp Modular Data Outlet	18,00	ls	0,015	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Patch Panel Discrete Distribution Module Panel 24port	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Patch Cord Cat6 1m	18,00	bh	0,013	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Wire management 1U	1,00	bh	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Patch Cord OM4 LC to LC , Fiber Patch Cord OM4 Duplex, 1m	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	- OTB Rackmounted 12 port LC MM duplex adapters	1,00	bh	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- 12U Close Rack Depth 550mm Glass Door 19"	1,00	Unit	0,049	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi LAN Dengan Kabel STP CAT.6	18,00	ttk	0,045	17,00	0,042	0,10	0,000	17,100	0,043	95,00%
	- Instalasi Kabel Accses Point Dengan Kabel STP CAT.6	6,00	titik	0,035	5,00	0,029	0,70	0,004	5,700	0,033	95,00%
	- Instalasi power Switch Hub & Kotak Kontak ke power UPS	1,00	titik	0,005	0,80	0,004	0,15	0,001	0,950	0,004	95,00%
	- Pasang Jalur Kabel Fiber Optic (FO) ½Ø300mm 100x60x100cm	50,00	m'	0,022	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pasang Hand Hole Fiber Optic (FO) Pas Dinding Bata 80x80x100cm	2,00	bh	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Kabel Fiber Optic Single mode 1x12 Core + Pipa HDPE Ø2"	50,00	m'	0,040	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	18,00	ttk	0,005	17,00	0,005	0,10	0,000	17,100	0,005	95,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,008	0,60	0,005	0,35	0,003	0,950	0,007	95,00%
2	Pekerjaan penarikan jaringan dari existing						-				
	- OTB 24 port Rackmounted	1,00	bh	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Patch Cord OM4 LC to LC , Fiber Patch Cord Multimode Duplex, 1m	24,00	bh	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Router Utama Mikrotik Routerboard CCR2004-1G-12S+2XS	1,00	Unit	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Fiber Pigtails LC	24,00	set	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Modul SFP+ 10G Singlemode Miktorik	24,00	bh	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Wire management 1U	6,00	bh	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Close rack 20U depth 800mm Glass door	1,00	Unit	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Splicing Fiber Optic	6,00	set	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Fiber Optic Single mode 6 Core dari Switch to Switch	22,50	m	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.f	**PEKERJAAN INST. CCTV Lt.I**						-				
	- Pemasangan & Instalasi Indoor Unit CCTV Dengan Kabel CAT 6 Fungsional	2,00	ttk	0,024	1,80	0,022	-	-	1,800	0,022	90,00%
	- Pemasangan & Instalasi Outdoor Unit CCTV Dengan Kabel CAT 6 Fungsional	3,00	ttk	0,053	2,70	0,048	-	-	2,700	0,048	90,00%
	- Pemasangan NVR 24 Chanel	1,00	ttk	0,121	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Monitor LED 32"	2,00	ttk	0,125	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Terminasi, Testing Commisioning, Dan Programming	1,00	ls	0,032	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.g	**PEKERJAAN PROYEKTOR Lt.I**						-				
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Wall Outlet HDMI & VGA	2,00	ttk	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Screen Proyektor 120"	2,00	unit	0,023	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Proyektor Long Throw 3800lm WXGA	2,00	unit	0,098	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Bracket	2,00	unit	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak	2,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Kabel Extension HDMI 10m	2,00	bh	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,001	-	-	0,95	0,001	0,950	0,001	95,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI						-				
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	2,00	ttk	0,004	1,80	0,004	0,10	0,000	1,900	0,004	95,00%
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel HDMI	2,00	ttk	0,004	1,80	0,003	0,10	0,000	1,900	0,004	95,00%
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel VGA	2,00	ttk	0,003	1,80	0,003	0,10	0,000	1,900	0,003	95,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi	2,00	Ttk	0,001	1,80	0,001	0,10	0,000	1,900	0,001	95,00%
	JUMLAH A. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.I			5,208	-	0,942	-	0,144	-	1,087	20,87%
B.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.II**						-				
1.	**PEKERJAAN PLUMBING**						-				
	Distribusi Air Bersih						-				
1	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1/2" ke Unit Saniter	57,80	m'	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø ¾"	31,40	m'	0,006	18,84	0,004	10,99	0,002	29,830	0,006	95,00%
3	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1"	3,00	m'	0,001	2,40	0,001	0,45	0,000	2,850	0,001	95,00%
	Sanitasi Air Kotor & Bekas						-				
4	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"	29,00	m'	0,009	14,50	0,004	13,05	0,004	27,550	0,008	95,00%
5	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	29,00	m'	0,011	19,50	0,007	8,05	0,003	27,550	0,010	95,00%
6	Material Konsumable Instalasi *(Valve, Pressure Gauge, Knee, Tee, dll)*	1,00	pkt	0,010	0,50	0,005	0,45	0,005	0,950	0,010	95,00%
	Sanitasi Air Hujan						-				
7	Pemasangan Roff Drain	2,00	bh	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pemasangan Pipa Air Hujan PVC tipe AW Ø 4"	9,40	m'	0,004	4,70	0,002	4,23	0,002	8,930	0,003	95,00%
2.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**						-				
2.a	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**						-				
1	PEKERJAAN PANEL						-				
	- Instalasi Panel Penerangan Lt.2	1,00	pkt	0,019	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel Stop Kontak Lt.2	1,00	pkt	0,025	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel AC Lt.2	1,00	pkt	0,023	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI						-				
	- Penarikan kabel NYY 4x4mm²+ BC 4mm²	22,60	m'	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan Kabel NYY 4x35mm² + BC 16mm²	11,30	m'	0,016	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm²	171,00	ttk	0,241	80,00	0,113	82,00	0,115	162,000	0,228	94,74%
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	65,00	ttk	0,130	50,00	0,100	12,00	0,024	62,000	0,124	95,38%
	- Instalasi Ceiling Exhaust Fan, Kabel NYM 3x2.5mm²	7,00	ttk	0,010	-	-	6,00	0,008	6,000	0,008	85,71%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	91,00	ttk	0,038	60,00	0,025	26,45	0,011	86,450	0,036	95,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,026	0,50	0,013	0,45	0,012	0,950	0,025	95,00%
3	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Saklar Tunggal	5,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Ganda	17,00	bh	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Hotel	4,00	bh	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Dinding	18,00	bh	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Ganda Dinding	47,00	bh	0,018	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 3W 3000K	3,00	ttk	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 4000K	36,00	ttk	0,053	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 3000K	14,00	ttk	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 12W 6500K	50,00	ttk	0,089	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Outbow LED 12W 6500K	5,00	ttk	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Slim Panel 28W 6500K 30x120cm	56,00	ttk	0,247	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Slim Panel 28W 6500K 60x60cm	7,00	ttk	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Ceiling Exhaust Fan 10"	7,00	bh	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.b	**PEKERJAAN INST. FIRE ALARM Lt.II**						-				
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Terminal Box Fire Alarm & Module	1,00	pkt	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Conventional Manual Call Point + Instalasi	2,00	bh	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Conventional Horn Strobe + Instalasi	2,00	bh	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Smoke Detector	23,00	bh	0,082	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan ROR Detector	2,00	bh	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI						-				
	- Instalasi Terminal Box Fire Alarm & Module	1,00	pkt	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Conventional Manual Call Point + Instalasi	2,00	ttk	0,002	-	-	1,00	0,001	1,000	0,001	50,00%
	- Instalasi Conventional Horn Strobe + Instalasi	2,00	ttk	0,002	-	-	1,00	0,001	1,000	0,001	50,00%
	- Instalasi Smoke Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	23,00	ttk	0,104	20,00	0,091	1,00	0,005	21,000	0,095	91,30%
	- Instalasi ROR Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	2,00	ttk	0,009	1,00	0,004	-	-	1,000	0,004	50,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi FA	25,00	ttk	0,010	22,00	0,009	2,00	0,001	24,000	0,010	96,00%
	- Terminasi, Testing Commisioning, Dan Programming	1,00	ls	0,030	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.c	**PEKERJAAN INST. AUDIO / SOUND SYSTEM Lt.II**						-				
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	- Pemasangan Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	21,00	bh	0,040	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Microphone Pagging	8,00	bh	0,083	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Power Amplifier With EVAC System 60 W	8,00	bh	0,246	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Mounting Rack Audio 6U	8,00	Unit	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI						-				
	- Instalasi Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	21,00		0,022	-	-	19,00	0,020	19,000	0,020	90,48%
	- Material Konektor + Konsumable	1,00	ls	0,003	-	-	0,95	0,003	0,950	0,003	95,00%
2.d	**PEKERJAAN INST. DATA/ LAN Lt.II**						-				
1	Pekerjaan Peralatan Utama Data jaringan lantai 2						-				
	- Pemasangan Wall Outlet LAN	14,00	ttk	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Ceiling Access Point	7,00	ttk	0,092	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Switch Hub 24G 2SFP+ 2XGT	1,00	unit	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Commscope Patch Panel Discrete Distribution Module Panel 24port	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Commscope Patch Cord Cat6 1m	14,00	bh	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Commscope Wire management 1U	1,00	bh	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Patch Cord OM4 LC to LC , Fiber Patch Cord OM4 Duplex, 1m	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- OTB Rackmounted 12 port LC	1,00	Unit	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- 12U Close Rack Depth 550mm Glass Door 19"	1,00	Unit	0,049	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi LAN Dengan Kabel STP CAT.6	14,00	ttk	0,035	-	-	13,00	0,032	13,000	0,032	92,86%
	- Instalasi Kabel Accses Point Dengan Kabel STP CAT.6	7,00	titik	0,040	-	-	6,00	0,035	6,000	0,035	85,71%
	- Instalasi power Switch Hub & Kotak Kontak ke power UPS	1,00	titik	0,005	-	-	0,80	0,004	0,800	0,004	80,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	14,00	ttk	0,006	7,00	0,003	6,30	0,003	13,300	0,006	95,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,007	-	-	0,80	0,005	0,800	0,005	80,00%
2.f	**PEKERJAAN INST. CCTV Lt.II**						-				
	- Pemasangan & Instalasi Indoor Unit CCTV Dengan Kabel CAT 6	2,00	ttk	0,024	0,25	0,003	-	-	0,250	0,003	12,50%
2.g	**PEKERJAAN INST. PROYEKTOR Lt.II**						-				
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Wall Outlet HDMI & VGA	8,00	ttk	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Screen Proyektor 70"	2,00	unit	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Screen Proyektor 120"	6,00	unit	0,070	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Proyektor Long Throw 3800lm WXGA	8,00	unit	0,391	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Bracket	8,00	unit	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak	8,00	bh	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Kabel Extension HDMI 10m	8,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI						-				
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	8,00	ttk	0,016	6,00	0,012	1,00	0,002	7,000	0,014	87,50%
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel HDMI	8,00	ttk	0,015	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel VGA	8,00	ttk	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi	8,00	Ttk	0,003	7,00	0,003	0,60	0,000	7,600	0,003	95,00%
	JUMLAH B. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.II			2,687	-	0,398	-	0,297	-	0,695	25,86%
C.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.III**						-				
1.	**PEKERJAAN PLUMBING**						-				
	Distribusi Air Bersih						-				
1	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1/2" ke Unit Saniter	146,20	m'	0,025	-	-	74,00	0,013	74,000	0,013	50,62%
2	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10	121,00	m'	0,025	-	-	64,00	0,013	64,000	0,013	52,89%
3	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1"	15,75	m'	0,005	-	-	8,50	0,002	8,500	0,002	53,97%
4	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1¼"	27,30	m'	0,012	-	-	10,00	0,005	10,000	0,005	36,63%
	Sanitasi Air Kotor & Bekas						-				
5	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"	29,00	m'	0,009	-	-	26,00	0,008	26,000	0,008	89,66%
6	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	24,00	m'	0,009	-	-	20,00	0,008	20,000	0,008	83,33%
	Distribusi Air Limbah						-				
7	Pasang Grease trap stainless 3 sections	12,00	bh	0,090	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"	111,60	m'	0,033	-	-	50,00	0,015	50,000	0,015	44,80%
9	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	23,50	m'	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Material Konsumable Instalasi *(Valve, Pressure Gauge, Knee, Tee, dll)*	1,00	pkt	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**						-				
2.a	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**						-				
1	PEKERJAAN PANEL						-				
	- Instalasi Panel Penerangan Lt.3	1,00	pkt	0,025	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel Stop Kontak Lt.3	1,00	pkt	0,044	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel AC Lt.3	1,00	pkt	0,025	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN Instalasi						-				
	- Penarikan kabel NYY 4x6mm² + BC 6mm²	13,50	m'	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x50mm² + BC 25mm²	13,50	m'	0,086	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x4mm² + BC 4mm²	13,50	m'	0,013	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm²	167,00	ttk	0,235	-	-	70,00	0,099	70,000	0,099	41,92%
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	102,00	ttk	0,204	-	-	40,00	0,080	40,000	0,080	39,22%
	- Instalasi Stop Kontak 3P, Kabel NYY 4x2.5mm²	5,00	ttk	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Exhaust Fan, Kabel NYM 3x2.5mm²	40,00	ttk	0,056	-	-	7,00	0,010	7,000	0,010	17,50%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	162,00	ttk	0,068	-	-	105,00	0,044	105,000	0,044	64,81%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,039	-	-	0,35	0,014	0,350	0,014	35,00%
3	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Saklar Tunggal	11,00	bh	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Ganda	24,00	bh	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Hotel Tunggal	4,00	bh	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Dinding	47,00	bh	0,016	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Lantai	7,00	bh	0,013	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Ganda Dinding	48,00	bh	0,018	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tiga Phase Dinding	5,00	bh	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 3W 3000K	3,00	ttk	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 4000K	50,00	ttk	0,073	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 3000K	14,00	ttk	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 12W 4000K	39,00	ttk	0,070	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Outbow LED 12W 4000K	5,00	ttk	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Strip Dotless COB 8W/m 3000K Dengan Housing (Ornamen Cutting)	33,00	m'	0,068	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Strip 4,8W/m 3000K (drop ceiling)	138,24	m'	0,062	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Floor Spotlight LED 5W 3000K-6500K	6,00	bh	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Slim Panel 28W 6500K 30x120cm	21,00	ttk	0,079	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Slim Panel 28W 6500K 60x60cm	3,00	ttk	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Slim Panel 40W 6500K 30x120cm	20,00	ttk	0,088	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Ceiling Exhaust Fan 10"	24,00	bh	0,088	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Wall Mount Exhaust Fan 12"	16,00	bh	0,069	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.b	**PEKERJAAN INST. FIRE ALARM LT.III**						-				
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Terminal Box Fire Alarm & Module	1,00	pkt	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Conventional Manual Call Point + Instalasi	2,00	bh	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	- Pemasangan Conventional Horn Strobe + Instalasi	2,00	bh	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Smoke Detector	27,00	bh	0,096	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan ROR Detector	2,00	bh	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Terminal Box Fire Alarm & Module	1,00	pkt	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Conventional Manual Call Point + Instalasi	2,00	ttk	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Conventional Horn Strobe + Instalasi	2,00	ttk	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Smoke Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	27,00	ttk	0,122	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi ROR Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	2,00	ttk	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi FA	29,00	ttk	0,012	-	-	15,00	0,006	15,000	0,006	51,72%
	- Terminasi & Testing Commisioning	1,00	ls	0,033	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.c	**PEKERJAAN INST. AUDIO / SOUND SYSTEM Lt.III**						-				
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	11,00	bh	0,021	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Microphone Pagging	2,00	bh	0,021	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Power Amplifier With EVAC System 60 W	2,00	bh	0,061	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Mounting Rack Audio 6U	2,00	Unit	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	11,00	ttk	0,012	-	-	6,00	0,006	6,000	0,006	54,55%
	- Material Konektor + Konsumable	1,00	ls	0,003	-	-	0,45	0,001	0,450	0,001	45,00%
2.d	**PEKERJAAN INST. DATA/ LAN LT.III**						-				
1	Pekerjaan Peralatan Utama Data LAN lantai 3						-				
	- Pemasangan Wall Outlet LAN	10,00	ttk	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Ceiling Access Point	6,00	ttk	0,079	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Switch Hub 24G 2SFP+ 2XGT	1,00	unit	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Commscope Patch Panel Discrete Distribution Module Panel 24port	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Commscope Patch Cord Cat6 1m	10,00	bh	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Commscope Wire management 1U	1,00	bh	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Patch Cord OM4 LC to LC , Fiber Patch Cord OM4 Duplex, 1m	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- OTB Rackmounted 12 port LC	1,00	Unit	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- 12U Close Rack Depth 550mm Glass Door 19"	1,00	Unit	0,049	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi LAN Dengan Kabel STP CAT.6	10,00	ttk	0,025	-	-	5,00	0,012	5,000	0,012	50,00%
	- Instalasi Kabel Accses Point Dengan Kabel STP CAT.6	6,00	titik	0,035	-	-	3,00	0,017	3,000	0,017	50,00%
	- Instalasi power Switch Hub & Kotak Kontak ke power UPS	1,00	titik	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	10,00	ttk	0,004	-	-	9,00	0,004	9,000	0,004	90,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.e	**PEKERJAAN INST. TELEPHONE LT.III**						-				
	- Pemasangan Single Line Telephone Analog	1,00	unit	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Wall Outlet Telephone	1,00	unit	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.f	**PEKERJAAN INST. CCTV LT.III**						-				
	- Pemasangan & Instalasi Indoor Unit CCTV Dengan Kabel CAT 6	8,00	ttk	0,097	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan NVR 8 Chanel	1,00	ttk	0,121	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Monitor LED 40"	1,00	ttk	0,062	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,028	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.g	**PEKERJAAN INST. PROYEKTOR LT.III**						-				
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Wall Outlet HDMI & VGA	6,00	ttk	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Screen Proyektor 70"	6,00	unit	0,036	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Proyektor Long Throw 3800lm WXGA	6,00	unit	0,293	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Bracket	6,00	unit	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal	6,00	bh	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Kabel Extension HDMI 10m	6,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI						-				
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	6,00	ttk	0,012	-	-	3,00	0,006	3,000	0,006	50,00%
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel HDMI	6,00	ttk	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel VGA	6,00	ttk	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi	6,00	Ttk	0,003	-	-	4,00	0,002	4,000	0,002	66,67%
	JUMLAH C. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.III			3,211	-	-	-	0,364	-	0,364	11,32%
D.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL ROOF TOP**						-				
1.	**PEKERJAAN PLUMBING**						-				
	Distribusi Air Hujan						-				
1	Pemasangan Roff Drain	14,00	bh	0,021	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Pipa Air Hujan PVC tipe AW Ø 4"	211,40	m'	0,080	169,12	0,064	21,14	0,008	190,260	0,072	90,00%
	Luar Gedung						-				
3	Pasang Toren Air Kapasitas 1050 L	3,00	bh	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pemasangan Pipa PVC tipe PVC AW Ø 2" (Pipa Kuras Toren Air)	15,90	m'	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Material Konsumable Instalasi *(Header, Valve, Klem, Knee, Tee, dll)*	1,00	pkt	0,016	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**						-				
2.a	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**						-				
1	PEKERJAAN PANEL						-				
	- Instalasi Panel Lift	1,00	pkt	0,018	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel AC Outdoor	1,00	pkt	0,036	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN Instalasi						-				
	- Penyambungan Over Spanning ke Box MCB	1,00	pkt	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x16mm² + BC 16mm²	19,70	m'	0,027	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x120mm² + BC 70mm²	19,70	m'	0,162	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm²	7,00	ttk	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Pompa, Kabel NYY 3x2.5mm²	1,00	ttk	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	2,00	ttk	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	5,00	ttk	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Saklar Tunggal	1,00	bh	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Ganda	1,00	bh	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Hotel Tunggal	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Dinding	2,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 4000K	3,00	ttk	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Outbow LED 12W 6500K	4,00	ttk	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Pompa Boster 390W Head Max 33m Kap. 40l/m	1,00	tk	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH D. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL ROOF TOP			0,454	-	0,064	-	0,008	-	0,072	15,76%
E.	**PEKERJAAN INST. KITCHEN ROOM**						-				
	Air Circulation System						-				
	- Pemasangan Spiral Ducting Galvanis t=0,5mm	60,00	m'	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Elbow Ducting Galvanis t=0,5mm	11,00	bh	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Reducer Ducting Galvanis t=0,5mm	11,00	bh	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pengadaan dan instalasi Peredam Suara Ducting Exhaust	1,00	ls	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Island Cooker Hood Type x/ Grease Filter1500x800x500mm S/S 20	6,00	unit	0,050	-	-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	- Pemasangan Exhaust Hood Wall Type x/ Grease Filter1500x800x500mm S/S 201	3,00	unit	0,025	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Wall Mounted Cooker Hood 450x898mm	2,00	unit	0,085	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Axial Fan 32" 2200watt 3 Phase + Cover	1,00	unit	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Axial Fan Fan, Kabel NYY 4x4mm²	15,00	m'	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pas. Kompor Tanam uk. P310xL520xT130 RB-3311S (GBS)	1,00	ttk	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi *(Hanger, Insulation carpet, etc)*	1,00	ls	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
	GAS Distribution System						-				
	- Pengadaan & Instalasi Gas 1 Lot *(Selenoid system)*	1,00	ls	0,196	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi	15,00	Ttk	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH E. PEKERJAAN INST. KITCHEN ROOM			0,441	-	-	-	-	-	-	0,00%
F.	**PEKERJAAN INST. TATA UDARA**						-				
1	Indoor Multi V (VRF)						-				
	- Indoor Unit AC Wall Mounted 5500 Btu/h	4,00	unit	0,102	1,32	0,034	1,88	0,048	3,200	0,081	80,00%
	- Indoor Unit AC Wall Mounted 7500 Btu/h	8,00	unit	0,204	2,64	0,067	3,76	0,096	6,400	0,163	80,00%
	- Indoor Unit AC Wall Mounted 9600 Btu/h	1,00	unit	0,027	0,33	0,009	0,47	0,013	0,800	0,022	80,00%
	- Indoor Unit AC 1- way ceiling cassette 7500 Btu/h	4,00	unit	0,101	1,32	0,033	1,88	0,047	3,200	0,081	80,00%
	- Indoor Unit AC 2- way ceiling cassette 19100 Btu/h	2,00	unit	0,084	0,66	0,028	0,94	0,039	1,600	0,067	80,00%
	- Indoor Unit AC 2- way ceiling cassette 24200 Btu/h	3,00	unit	0,151	0,99	0,050	1,41	0,071	2,400	0,121	80,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette 19100 Btu/h	2,00	unit	0,050	0,66	0,017	0,94	0,024	1,600	0,040	80,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 24200 Btu/h	3,00	unit	0,227	2,10	0,159	0,30	0,023	2,400	0,181	80,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 28000 Btu/h	8,00	unit	0,694	5,60	0,486	0,80	0,069	6,400	0,555	80,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 30700 Btu/h	1,00	unit	0,104	0,70	0,072	0,10	0,010	0,800	0,083	80,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 36200 Btu/h	12,00	unit	1,309	8,40	0,917	1,20	0,131	9,600	1,048	80,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 42000 Btu/h	8,00	unit	1,231	2,64	0,406	3,76	0,579	6,400	0,985	80,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 48100 Btu/h	2,00	unit	0,375	0,66	0,124	0,94	0,176	1,600	0,300	80,00%
	- Stop Kontak AC Dinding 200W	13,00	bh	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Dudukan Indoor Unit	55,00	set	0,462	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Outdoor MULTI V (VRF)						-				
	- Outdoor Multi-V 5 Pro II 210200 Btu/h	1,00	unit	1,035	0,33	0,342	0,37	0,383	0,700	0,725	70,00%
	- Outdoor Multi-V 5 Pro II 248400 Btu/h	1,00	unit	1,203	0,33	0,397	0,37	0,445	0,700	0,842	70,00%
	- Outdoor Multi-V 5 Pro II 267500 Btu/h	1,00	unit	1,315	0,33	0,434	0,37	0,487	0,700	0,921	70,00%
	- Outdoor Multi-V 5 Pro II 210200 Btu/h	1,00	unit	1,035	0,33	0,342	0,37	0,383	0,700	0,725	70,00%
	- Outdoor Multi-V 5 Pro II 286600 Btu/h	1,00	unit	1,371	0,33	0,452	0,37	0,507	0,700	0,960	70,00%
	- Dudukan Outdoor Unit OU.1.1	1,00	lot	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Dudukan Outdoor Unit OU.1.2	1,00	lot	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Dudukan Outdoor Unit OU.2.1	1,00	lot	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Dudukan Outdoor Unit OU.2.2	1,00	lot	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Dudukan Outdoor Unit OU.3.1	1,00	lot	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Accessories MULTI V (VRF)						-				
	- Y-Branch	19,00	bh	0,005	13,30	0,003	-	-	13,300	0,003	70,00%
	- Y-Branch	19,00	bh	0,005	13,30	0,003	-	-	13,300	0,003	70,00%
	- Y-Branch	12,00	bh	0,003	8,40	0,002	-	-	8,400	0,002	70,00%
	- Y-Branch	1,00	bh	0,000	0,70	0,000	-	-	0,700	0,000	70,00%
	- Outdoor Pipe Connection	3,00	bh	0,001	0,99	0,000	1,11	0,000	2,100	0,001	70,00%
	- Wireless Remocon	11,00	bh	0,009	3,63	0,003	4,07	0,003	7,700	0,006	70,00%
	- Standard III Wired Remocon White	45,00	bh	0,011	31,50	0,008	-	-	31,500	0,008	70,00%
	- AC SMART 5	1,00	bh	0,027	0,33	0,009	0,37	0,010	0,700	0,019	70,00%
4	PIPES						-				
	- Pipa Refrigrant Ø1/4"	130,00	m'	0,031	-	-	26,00	0,006	26,000	0,006	20,00%
	- Pipa Refrigrant Ø3/8"	416,00	m'	0,126	-	-	83,20	0,025	83,200	0,025	20,00%
	- Pipa Refrigrant Ø1/2"	175,50	m'	0,073	-	-	35,10	0,015	35,100	0,015	20,00%
	- Pipa Refrigrant Ø5/8"	364,00	m'	0,198	-	-	72,80	0,040	72,800	0,040	20,00%
	- Pipa Refrigrant Ø3/4"	208,00	m'	0,141	-	-	41,60	0,028	41,600	0,028	20,00%
	- Pipa Refrigrant Ø7/8"	97,50	m'	0,081	-	-	19,50	0,016	19,500	0,016	20,00%
	- Pipa Refrigrant Ø1 1/8"	136,50	m'	0,167	-	-	27,30	0,033	27,300	0,033	20,00%
	- Pipa Refrigrant Ø1 3/8"	117,00	m'	0,189	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pipa Refrigrant Ø1 5/8"	19,50	m'	0,032	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pipa Drain Ø3/4" with insulation	169,00	m'	0,033	59,15	0,012	8,45	0,002	67,600	0,013	40,00%
	- Pipa Drain Ø1" with insulation	455,00	m'	0,140	159,25	0,049	-	-	159,250	0,049	35,00%
	- Pipa Drain Ø1 1/2" with insulation	435,00	m'	0,183	152,25	0,064	-	-	152,250	0,064	35,00%
	- Material Konsumable Instalasi (Hanger, Insulation, etc)	1,00	ls	0,014	0,35	0,005	0,05	0,001	0,400	0,006	40,00%
5	WIRING						-				
	- Instalasi Power AC Indoor Unit Dengan Kabel NYM 3x2,5mm²	58,00	titik	0,190	20,30	0,067	20,70	0,068	41,000	0,135	70,69%
	- Instalasi Power AC Outdoor Unit Dengan Kabel NYY 4x25mm²	40,00	m'	0,077	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Power AC Outdoor Unit Dengan Kabel NYY 4x35mm²	10,00	m'	0,025	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Communication Cable Shielded 2 x 1,5mm + conduit	1580,00	m'	0,066	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	PEKERJAAN TESTING - COMMISIONING						-				
	- Jasa pemasangan Indoor Unit AC Wall Mount	13,00	unit	0,055	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Jasa Pemasangan Indoor Unit AC Cassete	45,00	unit	0,189	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Jasa Pemasangan OU.1.1	1,00	lot	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Jasa Pemasangan OU.1.2	1,00	lot	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Jasa Pemasangan OU.2.1	1,00	lot	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Jasa Pemasangan OU.2.2	1,00	lot	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Jasa Pemasangan OU.3.1	1,00	lot	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Test instalasi pipa, flushing dan start up OU.1.1	1,00	lot	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Test instalasi pipa, flushing dan start up OU.1.2	1,00	lot	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Test instalasi pipa, flushing dan start up OU.2.1	1,00	lot	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Test instalasi pipa, flushing dan start up OU.2.2	1,00	lot	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Test instalasi pipa, flushing dan start up OU.3.1	1,00	lot	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi (Freon, Acc, dll)	1,00	ls	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH F. PEKERJAAN INST. TATA UDARA			13,268	-	4,592	-	3,778	-	8,370	63,08%
G.	**PEKERJAAN PENANGKAL PETIR**						-				
1	Instalasi Penangkal Petir Electro Static (Instalasi, Grounding dan Peralatan Bantu) R110 Kebutuhan per paket : - Kabel NYA 70mm = 35,00 m' - Klem BC/Conduit 20mm = 20,00 bh - Pipa Medium B Galvanis DN 63 (2") = 6,00 m' - Air Terminal Viking V4 = 1,00 bh - Pipa Conduit Ø3/4" = 35,00 m' - Grounding system = 1,00 bh - Bak Kontrol = 1,00 bh	1,00	pkt	0,112	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Izin Depnaker	1,00	pkt	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH G. PEKERJAAN PENANGKAL PETIR			0,131	-	-	-	-	-	-	0,00%
H.	**PEKERJAAN PEMASANGAN PASSENGER LIFT**						-				
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL UTAMA						-				

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	- Lift YZER 1 + ARD Loading 1600kg Model VB1600/1.0-VVVF 3/3/3 (Automatic Resque Device) + Mobilisasi	1,00	pkt	2,840	0,32	0,909	0,38	1,079	0,700	1,988	70,00%
	- Grounding System	1,00	pkt	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Stabilizer Tegangan 15kVA 3Phase	1,00	pkt	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI PASSENGER LIFT						-				
	- pemasangan lift termasuk material lokal, ijin Depnaker, dan masa pemeliharaan cuma-cuma selama 3 bulan sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima unit	1,00	pkt	0,028	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH H. PEKERJAAN PEMASANGAN PASSENGER LIFT			2,871	-	0,909	-	1,079	-	1,988	69,24%
I.	**PEKERJAAN SAMBUNGAN DAYA**						-				
1	Kabel Feeder dari PLN ke MDP Gedung Dengan Kabel NYFGBY 4x150mm² + BC 95 mm²	40,00	m'	0,448	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Sambungan Daya Baru 240kVA + Jaminan Langganan	1,00	pkt	1,477	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Transformer 400 kVA Prime Capacity : 315 kVA Voltage : 3Ø 3W 20kV/380V Vektor Group : YnYn0 Frekwensi : 50 HZ Cooling : Oil	1,00	pkt	0,644	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Kubikel Pelanggan (Panel Tegangan Menengah 20 kV) Supply and Install Medium Voltage Cable Distribution complete with relay, grounding , copper bar, breaker & others accessories in according to the specification and drawing. Lengkap Incoming LBS 1 unit lengkap Outgoing Panel 1 unit	1,00	pkt	0,532	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Raychem kabel TM 20 kv Pekerjaan instalasi Kabel TM 20 Kv	1,00	set	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Kabel TM dari kubikel PLN ke kubikel Pelanggan N2XSEBY 4 x 1 x 70 mm2	24,00	m'	0,186	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Kabel TM dari kubikel Pelanggan ke Trafo N2XSY 4 x 1 x 70 mm2	9,00	m'	0,070	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Pekerjaan instalasi Kabel TR			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Kabel TR dari Transformer ke Panel ATS NYY 4x1x240 mm2	9,00	m'	0,093	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Kabel TR dari Genset ke Panel ATS NYY 4x1x240 mm2	9,00	m'	0,093	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Biaya SLO	1,00	pkt	0,028	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH I. PEKERJAAN SAMBUNGAN DAYA			3,584	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN GEDUNG			96,733	-		-		-	-	0,00%
2.	**TAMAN DAN HALAMAN**						-				
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN**			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
1	Pengukuran & Pasang Bouwplank Kayu Lokal	258,00	m'	0,049	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH I. PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN			0,049	-	-	-	-	-	-	0,00%
II.	**PEKERJAAN TANAH & URUGAN**						-				
1	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	13,00	m³	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Urugan tanah kembali	3,90	m³	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Urugan pasir bawah Pondasi	1,63	m³	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH II. PEKERJAAN TANAH & URUGAN			0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
III.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR**						-				
A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**						-				
1	Pas. Pondasi Batu Belah 1 PC : 6 PP	24,38	m³	0,114	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Dinding Pot Bunga Bata Merah Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	65,52	m²	0,041	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pemasangan Plesteran 1 SP : 4 PP Tebal 15 mm	65,46	m²	0,024	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pemasangan Acian	65,46	m²	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pemasangan Finishing Siar Pasangan Batu Kali, Campuran 1SP : 2PP	10,00	m'	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
B	**PEKERJAAN PENGECATAN**						-				
1	Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield	20,01	m²	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH III. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR			0,201	-	-	-	-	-	-	0,00%
IV.	**PEKERJAAN PERKERASAN HALAMAN**						-				
1	Lapisan Pondasi Bawah Agregat Kelas B	308,40	m³	0,431	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Mengurug Sirtu Padat	154,20	m³	0,259	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pemasangan Paving Block t=8cm K300 dengan Abu Batu	513,59	m²	0,532	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH IV. PEKERJAAN PERKERASAN HALAMAN			1,222	-	-	-	-	-	-	0,00%
V.	**PEKERJAAN TAMAN DAN TANAMAN**						-				
1	Penanaman Pohon Ketapang Kencana h=2m	13,00	bh	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Penanaman Pohon Beringin Dolar Bonsai h=2m	2,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Penanaman Tanaman Hias Peace Lily	22,20	bh	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Penanaman Tanaman Hias Gardenia	22,20	bh	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Penanaman Rumput Gajah Mini	26,64	m²	0,015	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Tanah Humus + Pupuk	7,99	m³	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH V. PEKERJAAN TAMAN DAN TANAMAN			0,053	-	-	-	-	-	-	0,00%
VI.	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**						-				
1	Instalasi Penerangan Dengan Kabel 3x2.5mm	12,00	ttk	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PJU Single LED 100 W + tiang lampu	1,00	unit	0,027	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	PJU Doble LED 100 W + tiang lampu	1,00	unit	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pemasangan Lampu Taman Tiang 6W 3000K h=80cm	10,00	unit	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Photo Cell	3,00	ttk	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH VI. PEKERJAAN ELEKTRIKAL			0,090	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN TAMAN DAN HALAMAN			1,625	-		-		-	-	0,00%
3.	**RUMAH GENSET**						-				
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN**						-				
1	Membersihkan Lapangan dan Perataan	39,00	m²	0,004	37,05	0,003	1,95	0,000	39,000	0,004	100,00%
2	Pengukuran & Pasang Bouwplank Kayu Lokal	25,00	m'	0,005	23,75	0,004	1,25	0,000	25,000	0,005	100,00%
	JUMLAH I. PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN			0,008	-	0,008	-	0,000	-	0,008	100,00%
II.	**PEKERJAAN TANAH & URUGAN**						-				
1	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	29,30	m³	0,013	27,84	0,012	1,47	0,001	29,300	0,013	100,00%
2	Urugan tanah kembali	8,79	m³	0,003	8,35	0,003	0,44	0,000	8,790	0,003	100,00%
3	Urugan pasir bawah lantai	3,90	m³	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Urugan pasir bawah Pondasi dan Sloof	1,69	m³	0,003	1,61	0,003	0,08	0,000	1,690	0,003	100,00%
	JUMLAH II. PEKERJAAN TANAH & URUGAN			0,026	-	0,018	-	0,001	-	0,019	72,52%
III.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG**						-				
1	Membuat Lantai Kerja Beton campuran 1SP : 3 PB : 4 Kr, slump (30±60) mm	2,40	m³	0,012	2,28	0,012	0,12	0,001	2,400	0,012	100,00%
2	Membuat Rabat Keliling Beton campuran 1SP : 2,6 PB : 3,4 Kr, slump (120 ± 20) mm	1,40	m³	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
	a.) Pas. Acian lantai	20,00	m²	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
3	Pemasangan Pondasi Siklop, 60% Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr dan 40% batu belah	5,13	m^3	0,072	4,87	0,068	0,26	0,004	5,130	0,072	100,00%
4	Pekerjaan Beton Bertulang Footplat, Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20)mm			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	a.) Pembesian dengan Besi Ulir	270,06	kg	0,020	256,56	0,019	13,50	0,001	270,060	0,020	100,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20) mm	1,44	m^3	0,008	1,37	0,008	0,07	0,000	1,440	0,008	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	7,20	m^2	0,005	6,84	0,004	0,36	0,000	7,200	0,005	100,00%
5	Pekerjaan Beton Bertulang Sloof, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	34,48	kg	0,003	31,03	0,002	3,45	0,000	34,480	0,003	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	110,08	kg	0,008	99,07	0,007	11,01	0,001	110,080	0,008	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=24,0 MPa (K275), slump (120±20) mm	0,93	m^3	0,005	-	-	0,93	0,005	0,930	0,005	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	12,40	m^2	0,008	4,96	0,003	7,44	0,005	12,400	0,008	100,00%
6	Pekerjaan Beton Bertulang Plat Lantai, Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20)mm			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	175,64	kg	0,013	-	-	175,64	0,013	175,640	0,013	100,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20) mm	5,70	m^3	0,033	-	-	5,70	0,033	5,700	0,033	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	5,50	m^2	0,003	-	-	5,50	0,003	5,500	0,003	100,00%
	Finishing Lantai			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Beton Screed Leveling Lantai	1,95	m^3	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
	e.) Pas. Floor Harderner *(Atap Roof Top)*	39,00	m^2	0,036	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom, Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20)mm			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	136,95	kg	0,010	109,56	0,008	27,39	0,002	136,950	0,010	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	276,06	kg	0,021	220,85	0,017	55,21	0,004	276,060	0,021	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20) mm	2,40	m^3	0,014	0,48	0,003	1,92	0,011	2,400	0,014	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	96,00	m^2	0,075	19,20	0,015	76,80	0,060	96,000	0,075	100,00%
8	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Atap, Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20)mm			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	71,60	kg	0,005	-	-	71,60	0,005	71,600	0,005	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	243,80	kg	0,018	-	-	243,80	0,018	243,800	0,018	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20) mm	1,46	m^3	0,008	-	-	1,46	0,008	1,460	0,008	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	25,35	m^2	0,022	-	-	25,35	0,022	25,350	0,022	100,00%
9	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Atap, Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20)mm			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	545,36	kg	0,041	-	-	545,36	0,041	545,360	0,041	100,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20) mm	6,77	m^3	0,039	-	-	6,77	0,039	6,770	0,039	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	74,55	m^2	0,070	-	-	74,55	0,070	74,550	0,070	100,00%
8	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Latei, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr			0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	59,89	kg	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	81,38	kg	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,99	m^3	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	18,15	m^2	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pas. Waterproofing Polyurethane Acrilic Waterbased	61,56	m^2	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH III. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG			0,608	-	0,168	-	0,349	-	0,516	84,93%
IV.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR**						-				
A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**						-				
1	Aanstampeng Batu Belah	3,72	m^3	0,013	3,53	0,013	0,19	0,001	3,720	0,013	100,00%
2	Pas. Pondasi Batu Belah 1 PC : 6 PP	13,64	m^3	0,064	12,96	0,061	0,68	0,003	13,640	0,064	100,00%
3	Pas. Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	99,07	m^2	0,062	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Plesteran 1 SP : 6 PP Tebal 15 mm	387,89	m^2	0,140	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Acian dinding	387,89	m^2	0,083	-	-	-	-	-	-	0,00%
B	**PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA**						-				
1	Pas. Pintu Type PB, Pintu Besi Rk. Hollow 40.40.1,2 Kusen Hollow 40.60.1,2	3,00	unit	0,051	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Boven Type Boven Kisi-kisi Alluminium	7,00	unit	0,057	-	-	-	-	-	-	0,00%
C	**PEKERJAAN PENGECATAN**						-				
1	Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield	87,66	m^2	0,022	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pengecat Tembok Baru Interior	128,86	m^2	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Compound Beton expose	61,56	m^2	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pengecatan Plafond	61,56	m^2	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH IV. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR			0,534	-	0,073	-	0,004	-	0,077	14,47%
V.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL**						-				
A.	**PEKERJAAN PLUMBING**						-				
1	Pemasangan Roof Drain	6,00	bh	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	29,61	m'	0,011	-	-	2,00	0,001	2,000	0,001	6,75%
3	Pas. Saluran buis beton, 1/2 Ø 30 cm dinding bata, dalam 50cm tiap m'	16,90	m'	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Memasang pipa buis beton, dia 30 cm tiap m'	11,30	m'	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 45x45 tinggi 50 cm	4,00	bh	0,015	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH A. PEKERJAAN PLUMBING			0,084	-	-	-	0,001	-	0,001	0,89%
B.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**						-				
1	Penarikan Kabel Over Spaning NYY 4x50mm² + BC 25mm²	30,00	m'	0,247	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN PANEL & INSTALASI LISTRIK						-				
	- Instalasi Panel Power House	1,00	pkt	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Penyambungan Over Spanning ke Box MCB	1,00	pkt	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Inst. Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm²	8,00	Ttk	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Inst. Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	2,00	Ttk	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	5,00	Ttk	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Grounding System Pipa Tembaga Ø5/8"	1,00	pkt	0,043	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	pkt	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
3	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL						-				
	- Pemasangan Lampu TL T5 14W 3000K	4,00	ttk	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Outbow LED 6W 3000K-6500K	4,00	Ttk	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Dinding	2,00	Ttk	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Tunggal	3,00	Ttk	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Wall Mount Exhaust Fan 12"	6,00	bh	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH B. PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL			0,382	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN RUMAH GENSET			1,642	-		-		-	-	0,00%
JUMLAH TOTAL SELURUH PEKERJAAN				100,000		38,578		16,949		55,528	

Purwokerto, 28 Oktober 2024

Diperiksa/Disetujui	Konsultan Pengawas	Penyedia Jasa
Tim Teknis	PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT	PT. ARFAMAULANA CIPTA RAYA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN		
Dr. Ir. NANANG GUNAWAN WARIYANTO, S.T., M.T.	**ETI NURHAYATI, ST.**	**BADRUZZAMAN, ST.**
NIP. 197703262001121003	Team Leader	Project Manager

Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Ir. GATHOT HERI SUDIBYO, S.T., M.T.
NIP. 197202222000031001

Universitas Jenderal Soedirman
Fakultas Ilmu Ilmu Kesehatan



LAPORAN PELAKSANAAN

MONITORING DAN EVALUASI

BULAN KE : 7 (TUJUH)

Periode Tanggal

28 Oktober 2024 s/d 1 Desember 2024

PEKERJAAN :

PEMBANGUNAN GEDUNG

INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB)

FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

TAHUN 2024

Kontraktor Pelaksana

PT. ARFAHMAULANA CIPTA RAYA

Konsultan Pengawas

ELCENTRO Engineering Consultant

KONSULTAN PENGAWAS

LAPORAN BULANAN

DAFTAR ISI

		Halaman
1	DAFTAR ISI	i
2	LAPORAN UMUM	1
3	LAPORAN PENGAMATAN TENAGA	3
4	LAPORAN PENGAMATAN ALAT	4
5	LAPORAN PENGAMATAN MATERIAL	5
6	LAPORAN CUACA	6
7	LAPORAN VISUAL	
8	LAPORAN PROGRESS BOBOT PEKERJAAN	
	- REKAPITULASI PROGRES - LAPORAN PROGRES PEKERJAAN	

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN UMUM 1	HALAMAN	1

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

I. DATA PROYEK

1	Pekerjaan	:	PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
2	Lokasi	:	FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
3	Pemberi Tugas	:	FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
4	Konsultan Pengawas	:	PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT
5	Kontraktor Pelaksana	:	PT. ARFAMAULANA CIPTA RAYA
6	Tanggal Dimulainya Pekerjaan	:	27 Mei 2024
7	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	217 hari kalender
8	Jangka Waktu Pemeliharaan	:	180 hari kalender

II. EVALUASI PEKERJAAN

1	Prestasi Menurut Rencana	:	76,690 %	
2	Prestasi Dicapai	:	73,832 %	
3	Deviasi Prestasi Komulatif	:	-2,858 %	-TERLAMBAT-

B. Waktu Pelaksanaan

1	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	217 hari
2	Waktu Yang Telah Berjalan	:	189 hari
3	Sisa Waktu Pelaksanaan	:	28 hari

C. Masalah / Hambatan/Keterlambatan

NO	URAIAN	USULAN SOLUSI	STATUS
1	Banyak genangan air hujan yang tidak masuk atau mengalir menuju roofdrain.	Perlu penambahan titik instalasi roofdrain untuk membantu membuang air hujan dan atur kembali kemiringan atau leveling.	OPEN
2	Ukuran kabel dari MDP ke panel power house dirasa terlalu besar jika dibandingkan dengan penggunaan beban hanya untuk instalasi penerngan dan exhaust fan power house.	Ukuran kabel di koreksi semua 4x50 mm2 + BC 25 mm2 menjadi 4x4 mm2 + BC 4 mm2.	CLOSE
3	Pemasangan HPL pada backdrop banyak yang bergelombong.	PJ akan memperbaiki pemasangan HPL agar tidak bergelombang	OPEN

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

III. PEKERJAAN TERLAKSANA BULAN INI

NO	PEKERJAAN	STATUS	
		PROSES	SELESAI
1.	**GEDUNG**		
A.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. I**		V
23	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Praktis KP 12x12cm, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr		V
25	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL1 15x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr		V
26	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL2 12x25, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr		V
27	Pekerjaan Beton Bertulang Ring Balok, RB 12x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr		V
B.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. II**		
13	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Praktis KP 12x12cm, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr		V
16	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL2 12x25, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr		V
17	Pekerjaan Beton Bertulang Ring Balok RB 12x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr		V
18	Pekerjaan Beton Bertulang Meja Pantry, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr		V
C.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. III**		
6	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B 20x40, K250		V
7	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B' 20x40 - 20x20, K250		V
8	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok BK 25x60, K250		V
9	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Rooftop, K250		V
10	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Utama, K250		V
11	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Praktis, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr		V
12	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL 12x15, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr	V	V
13	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL2 15x25, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr	V	V
14	Pekerjaan Beton Bertulang Ring Balok RB 12x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr	V	
15	Pekerjaan Beton Bertulang Meja Beton, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr	V	
D.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. ROOFTOP**		
4	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Praktis, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr	V	
5	Pekerjaan Beton Bertulang Ring Balok RB 12x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr	V	
6	Pas. Waterproofing Polyurethane Acrilic Waterbased	V	
E.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON RUANG LIFT**		
	Pekerjaan Beton Sudah Termasuk Pekerjaan Besi Tulangan dan Bekisting		
1	Pekerjaan Beton Bertulang Pit Lift	V	
9	Pekerjaan Struktur Rangka Baja Lift (Termasuk Pengelasan)		V
IV.	**PEKERJAAN STRUKTUR BAJA DAN PENUTUP ATAP**		
	Pekerjaan Atap Dropoff		
19	Pas. Rangka Atap, Kaso dan Reng Baja Ringan		
20	Pek. Insulation Buble t=8mm + Roof Mesh		
V.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR**		
A.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.I**		
1.A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**	V	
1.B	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**	V	
1.C	**PEKERJAAN SANITAIR**	V	
1.D	**PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA**	V	
1.E	**PEKERJAAN DINDING PARTISI**	V	

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN UMUM 2	HALAMAN	**2**

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

III. PEKERJAAN TERLAKSANA BULAN INI

NO	PEKERJAAN	STATUS	
		PROSES	SELESAI
1.F	**PEKERJAAN LANGIT - LANGIT**	V	
1.G	**PEKERJAAN PENGECATAN**	V	
B.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.II**		
2.A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**	V	
2.B	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**	V	
2.C	**PEKERJAAN SANITAIR**	V	
2.D	**PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA**	V	
2.E	**PEKERJAAN DINDING PARTISI**	V	
2.F	**PEKERJAAN LANGIT - LANGIT**	V	
2.G	**PEKERJAAN PENGECATAN**	V	
C.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.III**		
3.A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**	V	
3.B	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**	V	
3.C	**PEKERJAAN SANITAIR**	V	
3.D	**PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA**	V	
3.E	**PEKERJAAN DINDING PARTISI**	V	
3.F	**PEKERJAAN LANGIT - LANGIT**	V	
3.G	**PEKERJAAN PENGECATAN**	V	
D.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt. ROOF TOP**		
4.A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**	V	
4.B	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**	V	
4.C	**PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA**	V	
4.D	**PEKERJAAN LANGIT - LANGIT**	V	
4.E	**PEKERJAAN PENGECATAN**	V	
VI.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL**		
A.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.I**		
1.	**PEKERJAAN PLUMBING**		
	Distribusi Air Bersih	V	
	Sanitasi Air Kotor & Bekas	V	
	Luar Gedung	V	
2.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**		
2.a	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL LT.1**	V	
2.c	**PEKERJAAN INST. AUDIO / SOUND SYSTEM Lt.I**	V	
2.d	**PEKERJAAN INST. TELEPHONE Lt.I**	V	
2.e	**PEKERJAAN INST. DATA/ LAN Lt.I**	V	
2.g	**PEKERJAAN PROYEKTOR Lt.I**	V	
B.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.II**		
1.	**PEKERJAAN PLUMBING**	V	
	Distribusi Air Bersih	V	

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN UMUM 2	HALAMAN	**2**

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

III. PEKERJAAN TERLAKSANA BULAN INI

NO	PEKERJAAN	STATUS	
		PROSES	SELESAI
	Sanitasi Air Kotor & Bekas	V	
	Sanitasi Air Hujan	V	
2.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**	V	
2.a	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**	V	
2.b	**PEKERJAAN INST. FIRE ALARM Lt.II**	V	
2.c	**PEKERJAAN INST. AUDIO / SOUND SYSTEM Lt.II**	V	
2.d	**PEKERJAAN INST. DATA/ LAN Lt.II**	V	
2.f	**PEKERJAAN INST. CCTV Lt.II**	V	
2.g	**PEKERJAAN INST. PROYEKTOR Lt.II**	V	
C.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.III**		
1.	**PEKERJAAN PLUMBING**		
	Distribusi Air Bersih	V	
	Sanitasi Air Kotor & Bekas	V	
	Distribusi Air Limbah	V	
2.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**		
2.a	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL LT.3**	V	
2.b	**PEKERJAAN INST. FIRE ALARM LT.III**	V	
2.c	**PEKERJAAN INST. AUDIO / SOUND SYSTEM Lt.III**	V	
2.d	**PEKERJAAN INST. DATA/ LAN LT.III**	V	
2.f	**PEKERJAAN INST. CCTV LT.III**	V	
2.g	**PEKERJAAN INST. PROYEKTOR LT.III**	V	
D.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL ROOF TOP**		
1.	**PEKERJAAN PLUMBING ROOF TOP**		
	Distribusi Air Hujan	V	
	Luar Gedung	V	
2.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**		
2.a	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**	V	
F.	**PEKERJAAN INST. TATA UDARA**		
1	Indoor Multi V (VRF)	V	
2	Outdoor MULTI V (VRF)	V	
3	Accessories MULTI V (VRF)	V	
4	PIPES	V	
5	WIRING	V	
6	PEKERJAAN TESTING - COMMISIONING	V	
G.	**PEKERJAAN PENANGKAL PETIR**	V	
H.	**PEKERJAAN PEMASANGAN PASSENGER LIFT**	V	
I.	**PEKERJAAN SAMBUNGAN DAYA**	V	

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN UMUM 2	HALAMAN	**2**

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

III. PEKERJAAN TERLAKSANA BULAN INI

NO	PEKERJAAN	STATUS	
		PROSES	SELESAI
2.	**TAMAN DAN HALAMAN**		
IV.	**PEKERJAAN PERKERASAN HALAMAN**		
1	Lapisan Pondasi Bawah Agregat Kelas B	V	
2	Mengurug Sirtu Padat	V	
3.	**RUMAH GENSET**		
III.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG**		
8	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Latei, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr		V
9	Pas. Waterproofing Polyurethane Acrilic Waterbased		V
IV.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR**		
A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**		
3	Pas. Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP		V
V.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL**		
A.	**PEKERJAAN PLUMBING**	V	
B.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**	V	

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN UMUM 2	HALAMAN	**2**

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

IV. SARAN DAN MASUKAN

NO	SARAN ATAU MASUKAN
1	Pemakaian APD oleh pekerja lebih diperhatikan terutama untuk pekerja di ketinggian
2	Pelaksana membuat time schedule material untuk kontrol pengadaan material.
3	Mengingat waktu pelaksanaan dan cuaca dimohon untuk pelaksana memperhatikan efektifitas dan efisiensi
	pelaksanaan pekerjaan.
4	Perhitungan CCO untuk segera diselesaikan agar progres pekerjaan dapat mengacu pada volume CCO
5	Dokumen shop drawing diajukan sebelum pelaksanaan pekerjaan
6	Kebersihan area gedung untuk dijaga
7	Waterproffing, screding dan floor hardener untuk segera dikerjakan
8	Administrasi terkait pekerjaan proyek untuk dilengkapi (approval material, ijin pelaksanaan, laporan harian
	hasil pengujian, shop drawing dan as built drawing)
9	Mengingat waktu yang tersisa sebaiknya melakukan percepatan pekerjaan MEP yang terkait
10	dengan pekerjaan plafond dan percepatan pekerjaan lift

ELCENTRO Engineering Consultant / PT. ARFAHMAULANA CIPTA RAYA	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN TENAGA	HALAMAN	3

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB)
FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI : FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN : 2024

TENAGA KERJA		SATUAN	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189
			SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG
			28-Oct	29-Oct	30-Oct	31-Oct	01-Nov	02-Nov	03-Nov	04-Nov	05-Nov	06-Nov	07-Nov	08-Nov	09-Nov	10-Nov	11-Nov	12-Nov	13-Nov	14-Nov	15-Nov	16-Nov	17-Nov	18-Nov	19-Nov	20-Nov	21-Nov	22-Nov	23-Nov	24-Nov	25-Nov	26-Nov	27-Nov	28-Nov	29-Nov	30-Nov	01-Dec
A. STAF KONSULTAN PENGAWAS :																																					
1	Team Leader	orang	1	1	1												1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1		1	1	1	
2	Tenaga Ahli Struktur	orang	1	1	1	1	1	1		2	2	2	2	2	2		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	LIBUR PILKADA	1	1	1	
3	Pengawas Lapangan	orang	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2		2	2	2	1
4	Tenaga Administrasi	orang	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1		1	1	1	
	Jumlah A	orang	5	5	5	4	4	4	1	4	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	1	5	5	0	5	5	5	1
B. STAF KONTRAKTOR :																																					
1	Project Manager	orang																																			
2	Site Manager	orang																																			
3	HSE	orang																																			
4	Supervisor	orang	1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1				
5	Surveyor	orang	2	2	2	2	2	2		1	1	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		1	1	1	1	1	1	
6	Logistik & administrasi	orang	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		2	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
7	Engineer	orang																																			
8	Mekanik	orang	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
PEKERJA :																																					
1	Tukang batu/pekerja harian	orang	11	11	11	11	11	11	3	25	25	25	25	25	25		30	30	33	33	33	31		30	27	27	27	27	27	12	26	26	3	26	25	24	
2	Tukang besi	orang																																			
3	Tukang kayu	orang	4	4	4	4	4	4	2																												
4	Tukang Bata, Plester dan Ac	orang	8	8	8	8	8	8	4	12	15	15	15	15	20		20	20	20	20	20	20		14	10	10	10	10	10	11	18	18	8	18	18	18	
5	Tukang MEP	orang	8	8	8	8	8	8		8	8	8	8	8	8		9	9	9	9	9	9		9	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	
6	Tukang Baja	orang																																			
7	Operator Alat Berat	orang					1	1			1	1	1		1		1																				
8	Tukang Plafond	orang	6	6	6	6	6	6		6	6	6	6	6	6		6	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	6		4	5	5	5	6	6	
9	Tukang ACP	orang	6	6	6	6	6	6		6	6	7	6	6			2	2																			
10	Tukang Kusen & Kaca	orang	5	5	7	7	7	7		2	3	3	2	2	1		3	4	4	4	4	5		4	4	4	4	4	3			3		5	5	5	
11	Tukang AC	orang	3	5	5	5	7	7		9	7	10	10	10	10		9	9	7	7	7	7		7	6	2	2	2	2		1	1		1	2	2	
12	Tukang Keramik/Granit	orang	6	6	6	6	6	6			4	11	11	11	14		14	10	10	10	12	12		10	10	6	6	10	10	8	11	15	6	14	13	13	
13	Tukang metal cutting	orang	5	5	5	5	5	5																													
14	Tukang Backdrop	orang															5	5	5	5	5	5		3	5	5	5	5	3								
15	Tukang Sumur Bor	orang									4	4	4		3		3	3	3	3	3					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
16	Tukang Lift	orang																	2	3	3			1	3	3	6	6	6		3	6		6	6	6	
17	Tukang Cat	orang																										2				3	7	7	7	7	

ELCENTRO Engineering Consultant / PT. ARFAHMAULANA CIPTA RAYA	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN TENAGA	HALAMAN	**3**

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB)
FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI : FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN : 2024

TENAGA KERJA	SATUAN	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189
		SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG
		28-Oct	29-Oct	30-Oct	31-Oct	01-Nov	02-Nov	03-Nov	04-Nov	05-Nov	06-Nov	07-Nov	08-Nov	09-Nov	10-Nov	11-Nov	12-Nov	13-Nov	14-Nov	15-Nov	16-Nov	17-Nov	18-Nov	19-Nov	20-Nov	21-Nov	22-Nov	23-Nov	24-Nov	25-Nov	26-Nov	27-Nov	28-Nov	29-Nov	30-Nov	01-Dec
Jumlah B	orang	67	69	71	70	73	73	9	72	83	95	93	88	93	0	107	101	102	103	105	98	0	88	80	75	78	84	81	40	78	92	44	96	96	95	0
TOTAL TENAGA KERJA (A + B)	**orang**	**72**	**74**	**76**	**74**	**77**	**77**	**10**	**76**	**88**	**100**	**98**	**93**	**98**	**1**	**112**	**106**	**107**	**108**	**110**	**103**	**1**	**93**	**85**	**80**	**83**	**89**	**86**	**41**	**83**	**97**	**44**	**101**	**101**	**100**	**1**

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN ALAT	HALAMAN	**4**

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

NO	NAMA ALAT	JUMLAH	SATUAN	JENIS	KAPASITAS	MOBILISASI / DEMOBILISASI
1	Meteran	1	pcs			
2	Cangkul	1	pcs			
3	Concerete Mixer	1	unit			
4	Bar cutter	1	unit			
5	Bar bender	1	unit			
6	Artco	3	pcs			
7	Alat Tukang Batu	1	set			
8	Alat Tukang Kayu	5	set			
9	Stemper	3	unit			
10	Gerobak	4	unit			
11	Excavator	1	unit			
12	Concerete pump long boom	1	unit			
13	Scafolding	150	unit			
14	Gergaji manual	4	pcs			
15	Gergaji mesin	4	pcs			

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN MATERIAL	HALAMAN	**5**

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB)
FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI : FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN : 2024

NO	MATERIAL	SAT	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	JUMLAH
			SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	
			28-Oct	29-Oct	30-Oct	31-Oct	01-Nov	02-Nov	03-Nov	04-Nov	05-Nov	06-Nov	07-Nov	08-Nov	09-Nov	10-Nov	11-Nov	12-Nov	13-Nov	14-Nov	15-Nov	16-Nov	17-Nov	18-Nov	19-Nov	20-Nov	21-Nov	22-Nov	23-Nov	24-Nov	25-Nov	26-Nov	27-Nov	28-Nov	29-Nov	30-Nov	01-Dec	
1	Granit	doz								117																												117
2	Bata Merah	pcs									1500							10000																				11.500
3	LPB	dt										3				3										1					1							8
4	BioSPT	pcs										1																										1
5	Toren	pcs										1																										1
6	Cat	pcs													35																							35
7	Pasir	dt															1			1					1		2			1		2		1				9
8	Semen Holcim	zak																	200					200						200								800
9	Semen Plester	zak																			200														200			200
10	Trafo 400 KVA	unit																			1																	1
11	Genteng																																					0

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
	HALAMAN	6

LAPORAN CUACA

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

NO	HARI / TANGGAL	KEADAAN CUACA PADA JAM																						
		02.00	03.00	04.00	05.00	06.00	07.00	08.00	09.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00
1	SENIN 28/10/24																							
2	SELASA 29/10/24																							
3	RABU 30/10/24																							
4	KAMIS 31/10/24																							
5	JUMAT 01/11/24																							
6	SABTU 02/11/24																							
7	MINGGU 03/11/24																							
8	SENIN 04/11/24																							
9	SELASA 05/11/24																							
10	RABU 06/11/24																							
11	KAMIS 07/11/24																							

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
	HALAMAN	6

LAPORAN CUACA

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

NO	HARI	TANGGAL	KEADAAN CUACA PADA JAM																					
			02.00	03.00	04.00	05.00	06.00	07.00	08.00	09.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00
12	JUMAT	08/11/24																							
13	SABTU	09/11/24																							
14	MINGGU	10/11/24																							
15	SENIN	11/11/24																							
16	SELASA	12/11/24																							
17	RABU	13/11/24																							
18	KAMIS	14/11/24																							
19	JUMAT	15/11/24																							
20	SABTU	16/11/24																							
21	MINGGU	17/11/24																							
22	SENIN	18/11/24																							
23	SELASA	19/11/24																							

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
	HALAMAN	6

LAPORAN CUACA

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

NO	HARI / TANGGAL	KEADAAN CUACA PADA JAM																						
		02.00	03.00	04.00	05.00	06.00	07.00	08.00	09.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00
24	RABU 20/11/24																							
25	KAMIS 21/11/24																							
26	JUMAT 22/11/24																							
27	SABTU 23/11/24																							
28	MINGGU 24/11/24																							
29	SENIN 25/11/24																							
30	SELASA 26/11/24																							
31	RABU 27/11/24																							
32	KAMIS 28/11/24																							
33	JUMAT 29/11/24																							
34	SABTU 30/11/24																							

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN CUACA	HALAMAN	**6**

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

NO	HARI	KEADAAN CUACA PADA JAM																						
	TANGGAL	02.00	03.00	04.00	05.00	06.00	07.00	08.00	09.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00
28	MINGGU 01/12/24																							

Keterangan :

CERAH

MENDUNG

GERIMIS

HUJAN

REKAPITULASI PROGRES

BULAN KE-7 (CCO-1)

NO.	: 7/LAP.BULAN/EEC/FIKES/XI/2024
TGL TERBIT	: 2 DESEMBER 2024
PERIODE	: BULAN KE-7
DARI TANGGAL	: 28 OKTOBER 2024
S/D TANGGAL	: 1 DESEMBER 2024

PEKERJAAN : **PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

LOKASI : **FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

TAHUN ANGGARAN : **2024**

KONSULTAN PERENCANA : **PT. JOGLOMAS BRILIANT KONSULTAN**

KONSULTAN PENGAWAS : **PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT**

KONTRAKTOR PELAKSANA : **PT. ARFAMAULANA CIPTA RAYA**

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN : **210 HARI KALENDER**

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN			PERSENTASE TERHADAP BOBOT	SISA S/D BULAN INI
			BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1.	**GEDUNG**	**97,045**	**51,335**	**21,199**	**72,534**		
I.	PELAKSANAAN K3 DAN PERSIAPAN						
	A. PELAKSANAAN K3 & PROTOKOL KESEHATAN	0,421	0,318	0,103	0,421	100,00%	0,00%
	B. PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN	1,203	0,657	0,523	1,180	98,10%	1,90%
II.	PEKERJAAN TANAH & URUGAN	0,614	0,448	0,166	0,614	100,00%	0,00%
III.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG				-		
	A. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. I	10,968	10,412	0,472	10,884	99,24%	0,76%
	B. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. II	6,796	6,214	0,553	6,767	99,58%	0,42%
	C. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. III	5,220	4,242	0,937	5,179	99,22%	0,78%
	D. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. ROOFTOP	0,766	0,440	0,207	0,647	84,50%	15,50%
	E. PEKERJAAN STRUKTUR BETON RUANG LIFT	1,372	1,203	0,159	1,363	99,31%	0,69%
IV.	PEKERJAAN STRUKTUR BAJA DAN PENUTUP ATAP	2,774	2,383	0,174	2,557	92,18%	7,82%
V.	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR				-		
	A. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.I	11,581	5,837	2,686	8,523	73,59%	26,41%
	B. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.II	11,200	5,217	2,654	7,871	70,28%	29,72%
	C. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.III	9,655	1,649	2,695	4,343	44,98%	55,02%
	D. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt. ROOF TOP	2,005	0,565	0,455	1,020	50,86%	49,14%
VI.	PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL				-		
	A. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.I	5,366	0,969	1,705	2,674	49,84%	50,16%
	B. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.II	2,746	0,652	0,470	1,122	40,85%	59,15%
	C. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.III	3,333	0,340	1,068	1,408	42,25%	57,75%
	D. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL ROOF TOP	0,429	0,067	0,212	0,279	65,03%	34,97%
	E. PEKERJAAN INST. KITCHEN ROOM	0,414	-	-	-	0,00%	100,00%
	F. PEKERJAAN INST. TATA UDARA	13,586	7,855	3,518	11,373	83,71%	16,29%
	G. PEKERJAAN PENANGKAL PETIR	0,123	-	0,089	0,089	72,31%	27,69%
	H. PEKERJAAN PEMASANGAN PASSENGER LIFT	2,694	1,866	0,400	2,265	84,08%	15,92%
	I. PEKERJAAN SAMBUNGAN DAYA	3,780	-	1,953	1,953	51,67%	48,33%
2.	**TAMAN DAN HALAMAN**	**1,600**	**-**	**0,533**	**0,533**		
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN	-	-	-	-		
II.	PEKERJAAN TANAH & URUGAN	-	-	-	-		
III.	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR	0,196	-	-	-	0,00%	100,00%
IV.	PEKERJAAN PERKERASAN HALAMAN	1,351	-	0,533	0,533	39,46%	60,54%
V.	PEKERJAAN TAMAN DAN TANAMAN	0,053	-	-	-	0,00%	100,00%
VI.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	-	-	-	-		
3.	**RUMAH GENSET**	**1,355**	**0,583**	**0,182**	**0,765**		
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN	0,008	0,008	-	0,008	100,00%	0,00%
II.	PEKERJAAN TANAH & URUGAN	0,024	0,017	0,007	0,024	100,00%	0,00%
III.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG	0,571	0,485	0,031	0,515	90,32%	9,68%
IV.	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR	0,501	0,072	0,058	0,130	26,00%	74,00%
V.	PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL				-		
	A. PEKERJAAN PLUMBING	0,079	0,001	0,023	0,023	29,51%	70,49%
	B. PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL	0,172	-	0,065	0,065	37,59%	62,41%
	TOTAL	**100,000**	**51,918**	**21,914**	**73,832**		

REALISASI PEKERJAAN	:	**73,832%**		**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**	:	**217**	**HARI KALENDER**
RENCANA KERJA	:	**76,690%**		**WAKTU TERPAKAI**	:	**189**	**HARI KALENDER**
DEVIASI	:	**-2,858%**	**-TERLAMBAT-**	**SISA WAKTU**	:	**28**	**HARI KALENDER**

Diperiksa/Disetujui
Tim Teknis
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Dr. Ir. NANANG GUNAWAN WARIYANTO, S.T., M.T.
NIP. 197703262001121003

Konsultan Pengawas
PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT

ETI NURHAYATI, ST.
Team Leader

Penyedia Jasa
PT. ARFAMAULANA CIPTA RAYA

BADRUZZAMAN, ST.
Project Manager

Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Ir. GATHOT HERI SUDIBYO, S.T., M.T.
NIP. 197202222000031001

LAPORAN PROGRES PEKERJAAN

BULAN KE-7 (CCO 1)

NO.	: 7/LAP.BULAN/EEC/FIKES/XI/2024
TGL TERBIT	: 2 DESEMBER 2024
PERIODE	: BULAN KE-7
DARI TANGGAL	: 28 OKTOBER 2024
S/D TANGGAL	: 1 DESEMBER 2024

PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS
LOKASI	:	FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN ANGGARAN	:	2024
KONSULTAN PERENCANA	:	PT. JOGLOMAS BRILIANT KONSULTAN
KONSULTAN PENGAWAS	:	PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT
KONTRAKTOR PELAKSANA	:	PT. ARFAMAULANA CIPTA RAYA
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	:	217 HARI KALENDER

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
1.	**GEDUNG**										
I.	**PELAKSANAAN K3 DAN PERSIAPAN**										
A.	**PELAKSANAAN K3 & PROTOKOL KESEHATAN**										
1	Sewa Alat Pelindung Diri (Asumsi Untuk 100 orang pekerja): - Topi pelindung (Safety helmet) - Sarung tangan (Safety gloves) - Sepatu keselamatan (Safety shoes) - Sepatu boot - Pelindung pernafasan dan mulut (Masker) - Rompi keselamatan (Safety vest) - Penunjang tubuh (full body harness) - Pelindung jatuh (fall arrester)	1,00	pkt	0,008	0,70	0,006	0,30	0,002	1,000	0,008	100,00%
2	Alat Pelindung Kerja: - Sewa Pagar Proyek	216,00	m'	0,210	216,00	0,210	-	-	216,000	0,210	100,00%
3	Alat Pelindung Kerja: - Sewa Jaring Safety	252,00	m'	0,199	124,00	0,098	128,00	0,101	252,000	0,199	100,00%
4	Penyediaan Fasilitas Kesehatan: - Pencuci tangan (Air, Sabun & Hand sanitizer) - Perlengkapan P3K	1,00	pkt	0,003	1,00	0,003	-	-	1,000	0,003	100,00%
5	Rambu- Rambu: - Papan Nama Proyek - Rambu Petunjuk - Rambu Larangan (Pengaman) - Rambu Peringatan - Rambu Kewajiban - Rambu Informasi - Pita / Patok Pengaman	1,00	pkt	0,003	1,00	0,003	-	-	1,000	0,003	100,00%
B.	**PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN**			-		-	-	-	-	-	
1	Membersihkan Lapangan (Selama Pekerjaan)	2.250,00	m^2	0,195	1.575,00	0,136	450,00	0,039	2.025,000	0,175	90,00%
2	Air kerja (Selama Project)	1,00	pkt	0,003	0,73	0,002	0,17	0,000	0,903	0,002	90,32%
3	Listrik kerja (Selama Project)	1,00	pkt	0,003	0,73	0,002	0,17	0,000	0,900	0,002	90,00%
4	Administrasi / dokumentasi	1,00	pkt	0,003	0,73	0,002	0,17	0,000	0,900	0,002	90,00%
5	Penebangan dan Cabut Akar Pohon	11,00	bh	0,144	11,00	0,144	-	-	11,000	0,144	100,00%
	Penebangan dan Cabut Akar Pohon	7,00	bh	0,011		-	7,00	0,011	7,000	0,011	100,00%
6	Pemindahan Tiang Listrik PLN	1,00	ttk	0,039	1,00	0,039	-	-	1,000	0,039	100,00%
7	Pengukuran & Pasang Bouwplank Kayu Lokal	147,00	m'	0,026	147,00	0,026	-	-	147,000	0,026	100,00%
8	Sewa kantor sementara lantai plesteran 3x3m	9,00	m^2	0,049	9,00	0,049	-	-	9,000	0,049	100,00%
9	Sewa Gudang Semen dan Peralatan 3x6m	18,00	m^2	0,090	18,00	0,090	-	-	18,000	0,090	100,00%
10	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	pkt	0,026	0,73	0,019	0,17	0,004	0,900	0,024	90,00%
	Penyiapan Lahan dan Pemadatan						-				
11	Striping Tanah (Pile Halaman Elv. +102.00)	55,11	m^3	0,002	-	-	55,11	0,002	55,113	0,002	100,00%
12	Urugan Tanah Tidak Mendatangkan & Pemadatan (Sisa Galian untuk Pile Halaman Elv. +102.00)	257,20	m^3	0,038	257,20	0,038	-	-	257,200	0,038	100,00%
13	Urugan Tanah Tidak Mendatangkan & Pemadatan (Pile Bangunan + 0.65 dari Muka Halaman Rencana)	309,76	m^3	0,046	309,76	0,046	-	-	309,760	0,046	100,00%
14	Urugan Tanah Mendatangkan & Pemadatan(Pile Bangunan + 0.65 dari Muka Halaman Rencana)	540,00	m^3	0,529	64,34	0,063	475,66	0,466	540,000	0,529	100,00%
II.	**PEKERJAAN TANAH & URUGAN**			-	-	-	-	-	-	-	
1	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	643,43	m^3	0,262	352,99	0,144	290,44	0,118	643,425	0,262	100,00%
2	Menggali Tanah Biasa Sedalam 2 m	200,03	m^3	0,100	162,78	0,081	37,25	0,019	200,028	0,100	100,00%
3	Urugan tanah kembali	253,04	m^3	0,075	154,73	0,046	98,31	0,029	253,036	0,075	100,00%
4	Urugan pasir bawah lantai	94,38	m^3	0,159	94,38	0,159	-	-	94,380	0,159	100,00%
5	Urugan pasir bawah Pondasi dan Sloof	10,98	m^3	0,019	10,98	0,019	-	-	10,983	0,019	100,00%
III.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG**			-	-	-	-	-	-	-	
A.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. I**			-	-	-	-	-	-	-	
	Pekerjaan Beton Sudah Termasuk Pekerjaan Besi Tulangan dan Bekisting			-	-	-	-	-	-	-	
1	Membuat Beton campuran 1SP : 3 PB : 4 Kr, slump (30±60) mm			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Lantai Kerja Bawah Footplat t=7cm	11,50	m^3	0,056	11,50	0,056	-	-	11,495	0,056	100,00%
	b.) Rabat Bawah Lantai t=5cm	54,20	m^3	0,262	50,38	0,244	3,82	0,018	54,199	0,262	100,00%
2	Pekerjaan Rabat Keliling Bangunan 1SP : 2,6 PB : 3,4 Kr, slump (120 ± 20) mm			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Rabat Beton Keliling t=5cm	9,72	m^3	0,048	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Pemasangan Acian Permukaan	150,00	m^2	0,030	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pekerjaan Pondasi Footplat FP 180x180x50cm, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Ulir	5.226,04	kg	0,371	5.017,72	0,356	208,32	0,015	5.226,042	0,371	100,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	51,84	m^3	0,286	51,84	0,286	-	-	51,840	0,286	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	115,20	m^2	0,059	115,20	0,059	-	-	115,200	0,059	100,00%
4	Pekerjaan Pondasi Footplat FP1 150x150x35cm, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Ulir	1.058,09	kg	0,075	1.038,25	0,074	19,84	0,001	1.058,090	0,075	100,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	7,88	m^3	0,043	7,88	0,043	-	-	7,875	0,043	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	21,00	m^2	0,011	21,00	0,011	-	-	21,000	0,011	100,00%
5	Pekerjaan Pondasi Footplat FP2 120x120x30cm, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Ulir	209,25	kg	0,015	203,87	0,014	5,38	0,000	209,250	0,015	100,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	1,30	m^3	0,007	1,30	0,007	-	-	1,296	0,007	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	4,32	m^2	0,002	4,32	0,002	-	-	4,320	0,002	100,00%
6	Pekerjaan Beton Bertulang Sloof S1 20x40cm, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	2.216,86	kg	0,157	2.208,94	0,157	7,92	0,001	2.216,858	0,157	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	5.353,40	kg	0,380	5.099,82	0,362	253,58	0,018	5.353,403	0,380	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	32,94	m^3	0,182	32,94	0,182	-	-	32,944	0,182	100,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	d.) Bekisting Kayu Tahun	317,60	m^2	0,164	317,60	0,164	-	-	317,600	0,164	100,00%
7	Pekerjaan Beton Bertulang Sloof S 15x20cm, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	339,44	kg	0,024	319,59	0,023	19,85	0,001	339,438	0,024	100,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	2,24	m^3	0,012	2,24	0,012	-	-	2,238	0,012	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	25,08	m^2	0,013	25,08	0,013	-	-	25,078	0,013	100,00%
8	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Lantai Conference, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	969,64	kg	0,069	560,88	0,040	408,76	0,029	969,636	0,069	100,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	10,07	m^3	0,056	10,07	0,056	-	-	10,074	0,056	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	2,98	m^2	0,002	2,98	0,002	-	-	2,983	0,002	100,00%
9	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K1 50x50cm, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	5.215,72	kg	0,370	4.932,54	0,350	283,18	0,020	5.215,720	0,370	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	8.482,06	kg	0,602	8.482,06	0,602	-	-	8.482,061	0,602	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	61,83	m^3	0,341	61,20	0,338	0,63	0,003	61,830	0,341	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	494,64	m^2	0,361	489,60	0,357	5,04	0,004	494,640	0,361	100,00%
10	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K2 30x50cm, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	428,22	kg	0,030	302,43	0,021	125,79	0,009	428,220	0,030	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	1.035,17	kg	0,073	1.035,17	0,073	-	-	1.035,169	0,073	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	7,37	m^3	0,041	6,48	0,036	0,89	0,005	7,371	0,041	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	71,60	m^2	0,052	69,12	0,050	2,48	0,002	71,604	0,052	100,00%
11	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K3 25x25cm, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	69,61	kg	0,005	63,11	0,004	6,50	0,000	69,605	0,005	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	205,19	kg	0,015	205,19	0,015	-	-	205,194	0,015	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	1,33	m^3	0,007	1,33	0,007	-	-	1,326	0,007	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	21,21	m^2	0,015	21,21	0,015	-	-	21,210	0,015	100,00%
12	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K4 D60cm, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	181,06	kg	0,013	146,99	0,010	34,07	0,002	181,060	0,013	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	213,11	kg	0,015	213,11	0,015	-	-	213,108	0,015	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	3,97	m^3	0,022	3,97	0,022	-	-	3,968	0,022	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	26,45	m^2	0,019	26,45	0,019	-	-	26,451	0,019	100,00%
13	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1 30x60, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	3.405,21	kg	0,242	3.405,21	0,242	-	-	3.405,215	0,242	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	12.501,28	kg	0,887	12.194,40	0,865	306,88	0,022	12.501,277	0,887	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	66,18	m^3	0,365	66,18	0,365	-	-	66,180	0,365	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	508,90	m^2	0,418	508,90	0,418	-	-	508,901	0,418	100,00%
14	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1' 30x60, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	55,50	kg	0,004	55,50	0,004	-	-	55,505	0,004	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	73,77	kg	0,005	73,77	0,005	-	-	73,767	0,005	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	0,73	m^3	0,004	0,73	0,004	-	-	0,729	0,004	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	8,64	m^2	0,007	8,24	0,007	0,40	0,000	8,640	0,007	100,00%
15	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B 20x40, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1.501,26	kg	0,107	1.501,26	0,107	-	-	1.501,262	0,107	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	4.952,53	kg	0,351	4.952,53	0,351	-	-	4.952,534	0,351	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	16,52	m^3	0,091	16,52	0,091	-	-	16,524	0,091	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	236,06	m^2	0,194	217,28	0,179	18,78	0,015	236,060	0,194	100,00%
16	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B' 20x40 - 20x20, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	448,33	kg	0,032	377,23	0,027	71,10	0,005	448,332	0,032	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	787,42	kg	0,056	603,68	0,043	183,74	0,013	787,416	0,056	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	11,69	m^3	0,065	5,10	0,028	6,59	0,036	11,685	0,065	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	56,56	m^2	0,047	48,45	0,040	8,11	0,007	56,563	0,047	100,00%
17	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba 15x35, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	52,32	kg	0,004	21,69	0,002	30,63	0,002	52,322	0,004	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	124,43	kg	0,009	124,43	0,009	-	-	124,433	0,009	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	0,42	m^3	0,002	0,42	0,002	-	-	0,417	0,002	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	10,29	m^2	0,008	8,24	0,007	2,05	0,002	10,285	0,008	100,00%
18	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba1 15x20, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	827,58	kg	0,059	514,36	0,036	313,22	0,022	827,583	0,059	100,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	3,67	m^3	0,020	3,67	0,020	-	-	3,666	0,020	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	108,43	m^2	0,089	103,73	0,085	4,70	0,004	108,433	0,089	100,00%
19	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba2 20x40 listplank 10x45, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	306,37	kg	0,022	306,37	0,022	-	-	306,366	0,022	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	430,73	kg	0,031	364,57	0,026	66,16	0,005	430,731	0,031	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	3,28	m^3	0,018	3,28	0,018	-	-	3,280	0,018	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	75,40	m^2	0,062	58,52	0,048	16,88	0,014	75,400	0,062	100,00%
20	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Lantai Lt. II & Atap Dropoff, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	18.169,52	kg	1,289	18.169,52	1,289	-	-	18.169,515	1,289	100,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	133,68	m^3	0,738	111,21	0,614	22,47	0,124	133,676	0,738	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	962,66	m^2	0,843	926,71	0,812	35,95	0,031	962,655	0,843	100,00%
21	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Utama, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	837,54	kg	0,059	656,36	0,047	181,18	0,013	837,541	0,059	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	33,32	kg	0,002	33,14	0,002	0,18	0,000	33,321	0,002	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	3,12	m^3	0,017	3,12	0,017	-	-	3,116	0,017	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Footplat Tangga	1,23	m^2	0,001	1,23	0,001	-	-	1,225	0,001	100,00%
	e.) Bekisting Kayu Tahun Plat Tangga	2,40	m^2	0,002	2,40	0,002	-	-	2,400	0,002	100,00%
	f.) Bekisting Kayu Tahun Trap Tangga	6,09	m^2	0,003	6,09	0,003	-	-	6,090	0,003	100,00%
	g.) Bekisting Kayu Tahun Balok Tangga	1,50	m^2	0,001	0,66	0,001	0,84	0,001	1,501	0,001	100,00%
22	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Selatan, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	906,25	kg	0,064	866,52	0,061	39,73	0,003	906,247	0,064	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	37,38	kg	0,003	37,38	0,003	-	-	37,384	0,003	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	3,60	m^3	0,020	3,60	0,020	-	-	3,598	0,020	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Footplat Tangga	1,38	m^2	0,001	1,38	0,001	-	-	1,375	0,001	100,00%
	e.) Bekisting Kayu Tahun Plat Tangga	6,14	m^2	0,005	6,14	0,005	-	-	6,144	0,005	100,00%
	f.) Bekisting Kayu Tahun Trap Tangga	7,35	m^2	0,004	7,35	0,004	-	-	7,350	0,004	100,00%
	g.) Bekisting Kayu Tahun Balok Tangga	2,02	m^2	0,002	0,74	0,001	1,28	0,001	2,016	0,002	100,00%
23	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Praktis KP 12x12cm, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1.263,48	kg	0,090	1.151,03	0,082	112,45	0,008	1.263,477	0,090	100,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	4,51	m^3	0,024	4,51	0,024	-	-	4,514	0,024	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	75,24	m^2	0,039	75,24	0,039	-	-	75,235	0,039	100,00%
24	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL 12x15, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	112,05	kg	0,008	112,05	0,008	-	-	112,054	0,008	100,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,50	m^3	0,003	0,50	0,003	-	-	0,495	0,003	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	11,55	m^2	0,006	11,55	0,006	-	-	11,554	0,006	100,00%
25	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL1 15x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	841,71	kg	0,060	838,25	0,059	3,46	0,000	841,714	0,060	100,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	7,00	m^3	0,037	6,00	0,031	1,00	0,005	6,996	0,037	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	42,41	m^2	0,022	42,41	0,022	-	-	42,405	0,022	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Plat	58,05	m^2	0,051	58,05	0,051	-	-	58,050	0,051	100,00%
26	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL2 12x25, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr			-	-	-	-	-	-	-	

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	92,38	kg	0,007	88,99	0,006	3,39	0,000	92,376	0,007	100,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	1,70	m^3	0,009	0,64	0,003	1,06	0,006	1,701	0,009	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun Balok	11,72	m^2	0,006	11,05	0,006	0,67	0,000	11,718	0,006	100,00%
27	Pekerjaan Beton Bertulang Ring Balok, RB 12x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	263,06	kg	0,019	263,06	0,019	-	-	263,056	0,019	100,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	1,49	m^3	0,008	1,31	0,007	0,18	0,001	1,487	0,008	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	32,21	m^2	0,017	28,37	0,015	3,84	0,002	32,214	0,017	100,00%
28	Pekerjaan Beton Bertulang Meja Pantry, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	29,38	kg	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,28	m^3	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	2,78	m^2	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
B.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. II**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K1 50x50cm, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	2.784,41	kg	0,198	2.202,14	0,156	582,27	0,041	2.784,413	0,198	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	4.114,02	kg	0,292	4.114,02	0,292	-	-	4.114,022	0,292	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	33,60	m^3	0,186	33,60	0,186	-	-	33,600	0,186	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	268,80	m^2	0,196	268,80	0,196	-	-	268,800	0,196	100,00%
2	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K2 30x50cm, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	259,74	kg	0,018	169,51	0,012	90,23	0,006	259,740	0,018	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	560,51	kg	0,040	560,51	0,040	-	-	560,510	0,040	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	3,78	m^3	0,021	3,78	0,021	-	-	3,780	0,021	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	40,32	m^2	0,029	40,32	0,029	-	-	40,320	0,029	100,00%
3	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K3 25x25cm, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	35,03	kg	0,002	31,16	0,002	3,87	0,000	35,034	0,002	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	112,49	kg	0,008	112,49	0,008	-	-	112,487	0,008	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	0,79	m^3	0,004	0,79	0,004	-	-	0,788	0,004	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	12,60	m^2	0,009	12,60	0,009	-	-	12,600	0,009	100,00%
4	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1 30x60, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	3.017,75	kg	0,214	3.017,75	0,214	-	-	3.017,746	0,214	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	11.509,18	kg	0,817	11.509,18	0,817	-	-	11.509,181	0,817	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	67,68	m^3	0,374	66,20	0,366	1,48	0,008	67,684	0,374	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	508,90	m^2	0,418	463,37	0,381	45,53	0,037	508,901	0,418	100,00%
5	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1' 30x60, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	55,50	kg	0,004	55,50	0,004	-	-	55,505	0,004	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	73,77	kg	0,005	73,77	0,005	-	-	73,767	0,005	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	0,79	m^3	0,004	0,79	0,004	-	-	0,792	0,004	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	8,64	m^2	0,007	8,64	0,007	-	-	8,640	0,007	100,00%
6	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B 20x40, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1.636,44	kg	0,116	1.566,09	0,111	70,35	0,005	1.636,444	0,116	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	5.164,92	kg	0,366	5.164,92	0,366	-	-	5.164,919	0,366	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	12,94	m^3	0,071	12,94	0,071	-	-	12,944	0,071	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	268,25	m^2	0,221	217,28	0,179	50,97	0,042	268,250	0,221	100,00%
7	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B' 20x40 - 20x20, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	325,55	kg	0,023	280,18	0,020	45,37	0,003	325,553	0,023	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	568,89	kg	0,040	447,43	0,032	121,46	0,009	568,890	0,040	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	7,56	m^3	0,042	3,78	0,021	3,78	0,021	7,560	0,042	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	56,56	m^2	0,047	35,91	0,030	20,65	0,017	56,563	0,047	100,00%
8	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba 15x35, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	102,63	kg	0,007	50,96	0,004	51,67	0,004	102,632	0,007	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	124,43	kg	0,009	124,43	0,009	-	-	124,433	0,009	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	0,42	m^3	0,002	0,42	0,002	-	-	0,417	0,002	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	10,29	m^2	0,008	10,29	0,008	-	-	10,285	0,008	100,00%
9	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba1 15x20, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	862,97	kg	0,061	507,67	0,036	355,30	0,025	862,971	0,061	100,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	3,67	m^3	0,020	3,67	0,020	-	-	3,666	0,020	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	108,43	m^2	0,089	103,73	0,085	4,70	0,004	108,433	0,089	100,00%
10	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Lt.III, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	16.049,49	kg	1,139	15.739,23	1,117	310,26	0,022	16.049,487	1,139	100,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	114,27	m^3	0,644	90,39	0,509	23,88	0,135	114,270	0,644	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	516,68	m^2	0,453	446,76	0,391	69,92	0,061	516,677	0,453	100,00%
11	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Utama, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	734,47	kg	0,052	587,56	0,042	146,91	0,010	734,472	0,052	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	33,32	kg	0,002	33,14	0,002	0,18	0,000	33,321	0,002	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	3,12	m^3	0,017	3,12	0,017	-	-	3,116	0,017	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Plat Tangga	22,87	m^2	0,018	19,55	0,016	3,32	0,003	22,871	0,018	100,00%
	e.) Bekisting Kayu Tahun Trap Tangga	6,09	m^2	0,003	6,09	0,003	-	-	6,090	0,003	100,00%
	f.) Bekisting Kayu Tahun Balok Tangga	1,50	m^2	0,001	0,66	0,001	0,84	0,001	1,501	0,001	100,00%
12	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Selatan, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	785,49	kg	0,056	785,49	0,056	-	-	785,494	0,056	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	37,38	kg	0,003	37,38	0,003	-	-	37,384	0,003	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	3,60	m^3	0,020	3,60	0,020	-	-	3,598	0,020	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Plat Tangga	29,85	m^2	0,024	25,49	0,021	4,36	0,004	29,846	0,024	100,00%
	e.) Bekisting Kayu Tahun Trap Tangga	7,35	m^2	0,004	7,35	0,004	-	-	7,350	0,004	100,00%
	f.) Bekisting Kayu Tahun Balok Tangga	2,02	m^2	0,002	0,74	0,001	1,28	0,001	2,016	0,002	100,00%
13	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Praktis KP 12x12cm, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1.263,48	kg	0,090	905,03	0,064	358,45	0,025	1.263,477	0,090	100,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	3,69	m^3	0,019	3,66	0,019	0,03	0,000	3,687	0,019	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	61,45	m^2	0,032	61,06	0,032	0,39	0,000	61,450	0,032	100,00%
14	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL 12x15, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	86,01	kg	0,006	86,01	0,006	-	-	86,010	0,006	100,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,39	m^3	0,002	0,39	0,002	-	-	0,392	0,002	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	9,14	m^2	0,005	9,14	0,005	-	-	9,135	0,005	100,00%
15	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL1 15x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	754,59	kg	0,054	651,02	0,046	103,57	0,007	754,587	0,054	100,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	6,18	m^3	0,032	4,43	0,023	1,76	0,009	6,183	0,032	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun Balok	42,41	m^2	0,022	42,41	0,022	-	-	42,405	0,022	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Plat	45,27	m^2	0,040	45,27	0,040	-	-	45,270	0,040	100,00%
16	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL2 12x25, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	122,77	kg	0,009		-	122,77	0,009	122,767	0,009	100,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	2,27	m^3	0,012		-	2,27	0,012	2,268	0,012	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun Balok	11,72	m^2	0,006		-	11,72	0,006	11,718	0,006	100,00%
17	Pekerjaan Beton Bertulang Ring Balok RB 12x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	133,56	kg	0,009	38,16	0,003	95,40	0,007	133,562	0,009	100,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,73	m^3	0,004	0,17	0,001	0,56	0,003	0,731	0,004	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	15,85	m^2	0,008	3,72	0,002	12,13	0,006	15,847	0,008	100,00%
18	Pekerjaan Beton Bertulang Meja Pantry, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	29,38	kg	0,002	-	-	29,38	0,002	29,375	0,002	100,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,28	m^3	0,001	-	-	0,28	0,001	0,279	0,001	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	11,11	m^2	0,006	-	-	11,11	0,006	11,106	0,006	100,00%
19	Pas. Waterproofing Polyurethane Acrilic Waterbased	286,00	m^2	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
C.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. III**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K1 50x50cm, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	2.436,36	kg	0,173	1.926,87	0,137	509,49	0,036	2.436,361	0,173	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	3.599,77	kg	0,255	3.140,72	0,223	459,05	0,033	3.599,770	0,255	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	29,40	m^3	0,162	29,40	0,162	-	-	29,400	0,162	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	235,20	m^2	0,172	235,20	0,172	-	-	235,200	0,172	100,00%
2	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K2 30x50cm, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	173,16	kg	0,012	113,00	0,008	60,16	0,004	173,160	0,012	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	373,67	kg	0,027	330,39	0,023	43,28	0,003	373,674	0,027	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	2,52	m^3	0,014	2,52	0,014	-	-	2,520	0,014	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	40,32	m^2	0,029	26,88	0,020	13,44	0,010	40,320	0,029	100,00%
3	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K3 25x25cm, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	35,03	kg	0,002	31,16	0,002	3,87	0,000	35,034	0,002	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	112,49	kg	0,008	112,49	0,008	-	-	112,487	0,008	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	0,79	m^3	0,004	0,79	0,004	-	-	0,788	0,004	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	12,60	m^2	0,009	12,60	0,009	-	-	12,600	0,009	100,00%
4	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1 30x60, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	2.292,77	kg	0,163	2.123,19	0,151	169,58	0,012	2.292,767	0,163	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	8.670,89	kg	0,615	6.219,35	0,441	2.451,54	0,174	8.670,890	0,615	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	43,61	m^3	0,241	43,61	0,241	-	-	43,605	0,241	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	465,90	m^2	0,383	311,72	0,256	154,18	0,127	465,900	0,383	100,00%
5	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1' 30x60, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	55,50	kg	0,004	55,50	0,004	-	-	55,505	0,004	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	73,77	kg	0,005	73,77	0,005	-	-	73,767	0,005	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	0,79	m^3	0,004	0,79	0,004	-	-	0,792	0,004	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	8,64	m^2	0,007	8,64	0,007	-	-	8,640	0,007	100,00%
6	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B 20x40, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	670,53	kg	0,048	362,36	0,026	308,17	0,022	670,527	0,048	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	2.047,10	kg	0,145	1.830,55	0,130	216,55	0,015	2.047,101	0,145	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	6,86	m^3	0,038	5,26	0,029	1,60	0,009	6,856	0,038	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	175,67	m^2	0,144	49,93	0,041	125,74	0,103	175,674	0,144	100,00%
7	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B' 20x40 - 20x20, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	415,06	kg	0,029	352,23	0,025	62,83	0,004	415,058	0,029	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	698,92	kg	0,050	686,26	0,049	12,66	0,001	698,922	0,050	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	9,29	m^3	0,051	4,75	0,026	4,54	0,025	9,288	0,051	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	27,72	m^2	0,023	27,72	0,023	-	-	27,720	0,023	100,00%
8	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok BK 25x60, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	387,50	kg	0,027	387,50	0,027	-	-	387,504	0,027	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	1.609,28	kg	0,114	1.377,82	0,098	231,46	0,016	1.609,282	0,114	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	11,61	m^3	0,064	11,52	0,064	0,09	0,000	11,610	0,064	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	112,23	m^2	0,092	92,93	0,076	19,30	0,016	112,230	0,092	100,00%
9	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Rooftop, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	9.040,92	kg	0,642	9.040,92	0,642	-	-	9.040,918	0,642	100,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	70,50	m^3	0,389	64,55	0,356	5,95	0,033	70,504	0,389	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	516,68	m^2	0,453	516,68	0,453	-	-	516,677	0,453	100,00%
10	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Utama, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	734,47	kg	0,052	587,56	0,042	146,91	0,010	734,472	0,052	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	33,32	kg	0,002	33,14	0,002	0,18	0,000	33,321	0,002	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	3,12	m^3	0,017	3,12	0,017	-	-	3,116	0,017	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Plat Tangga	61,64	m^2	0,050	19,55	0,016	42,09	0,034	61,636	0,050	100,00%
	e.) Bekisting Kayu Tahun Trap Tangga	6,09	m^2	0,003	6,09	0,003	-	-	6,090	0,003	100,00%
	f.) Bekisting Kayu Tahun Balok Tangga	2,02	m^2	0,002	0,66	0,001	1,36	0,001	2,016	0,002	100,00%
11	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Praktis, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr	-		-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1.248,44	kg	0,089	1.186,02	0,084	-	-	1.186,022	0,084	95,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	4,51	m^3	0,024	4,29	0,022	-	-	4,288	0,022	95,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	75,24	m^2	0,039	71,47	0,037	-	-	71,473	0,037	95,00%
12	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL 12x15, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	182,94	kg	0,013	173,79	0,012	-	-	173,795	0,012	95,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,80	m^3	0,004	0,72	0,004	0,04	0,000	0,758	0,004	95,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	9,14	m^2	0,005	8,68	0,004	-	-	8,678	0,004	95,00%
13	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL2 15x25, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr	-		-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	804,02	kg	0,057	-	-	763,81	0,054	763,814	0,054	95,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	6,65	m^3	0,035	-	-	6,32	0,033	6,321	0,033	95,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun Balok	42,41	m^2	0,022	-	-	40,28	0,021	40,285	0,021	95,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Plat	45,27	m^2	0,040	-	-	43,01	0,038	43,007	0,038	95,00%
14	Pekerjaan Beton Bertulang Ring Balok RB 12x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr	-		-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	564,61	kg	0,040	352,04	0,025	184,34	0,013	536,382	0,038	95,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	3,11	m^3	0,016	1,59	0,008	1,36	0,007	2,950	0,015	95,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	15,85	m^2	0,008	15,05	0,008	-	-	15,055	0,008	95,00%
15	Pekerjaan Beton Bertulang Meja Beton, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	470,43	kg	0,033	-	-	423,39	0,030	423,387	0,030	90,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	4,28	m^3	0,022	-	-	3,85	0,020	3,852	0,020	90,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	66,18	m^2	0,034	-	-	59,56	0,031	59,562	0,031	90,00%
16	Pas. Waterproofing Polyurethane Acrilic Waterbased	121,37	m^2	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
D.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. ROOFTOP**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K3 25x25cm, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	119,22	kg	0,008	119,22	0,008	-	-	119,220	0,008	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	215,05	kg	0,015	215,05	0,015	-	-	215,050	0,015	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	1,61	m^3	0,009	1,61	0,009	-	-	1,610	0,009	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	25,80	m^2	0,019	25,80	0,019	-	-	25,800	0,019	100,00%
2	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba 15x35, K250	-		-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	126,87	kg	0,009	126,87	0,009	-	-	126,870	0,009	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	807,46	kg	0,057	807,46	0,057	-	-	807,460	0,057	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,21	m^3	0,023	4,21	0,023	-	-	4,210	0,023	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	48,89	m^2	0,040	48,89	0,040	-	-	48,890	0,040	100,00%
3	Pekerjaan Beton Bertulang Plat Atap Struktur, K250	-		-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1.000,10	kg	0,071	1.000,10	0,071	-	-	1.000,100	0,071	100,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	6,21	m^3	0,034	6,21	0,034	-	-	6,210	0,034	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	51,74	m^2	0,045	51,74	0,045	-	-	51,740	0,045	100,00%
4	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Praktis, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr	-		-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1.112,92	kg	0,079	361,70	0,026	639,93	0,045	1.001,628	0,071	90,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	4,68	m^3	0,024	1,52	0,008	2,69	0,014	4,212	0,022	90,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	77,98	m^2	0,040	25,34	0,013	44,84	0,023	70,182	0,036	90,00%
5	Pekerjaan Beton Bertulang Ring Balok RB 12x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr	-		-	-	-	-	-	-	-	

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1.142,10	kg	0,081	331,21	0,024	582,47	0,041	913,680	0,065	80,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	9,30	m^3	0,049	2,70	0,014	4,74	0,025	7,440	0,039	80,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	161,20	m^2	0,083	46,75	0,024	82,21	0,042	128,960	0,067	80,00%
6	Pas. Waterproofing Polyurethane Acrilic Waterbased	771,77	m^2	0,077	-	-	154,35	0,015	154,354	0,015	20,00%
E.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON RUANG LIFT**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	Pekerjaan Beton Sudah Termasuk Pekerjaan Besi Tulangan dan Bekisting			-	-	-	-	-	-	-	
1	Pekerjaan Beton Bertulang Pit Lift			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Ulir	1.584,61	kg	0,112	1.506,60	0,107	78,01	0,006	1.584,610	0,112	100,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	9,40	m3	0,052	7,92	0,044	1,48	0,008	9,404	0,052	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	75,18	m2	0,066	45,44	0,040	29,74	0,026	75,184	0,066	100,00%
	d.) Pas. Pondasi siklop, 60% beton campuran 1SP : 2PB : 3Kr dan 40% batu belah	13,73	m3	0,180	13,73	0,180	-	-	13,727	0,180	100,00%
	e.) Pas. Waterproofing Polyurethane Acrilic Waterbased	35,12	m2	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	f.) Lantai Kerja Bawah Pondasi siklop t=10 cm	1,25	m3	0,006		-	1,25	0,006	1,248	0,006	100,00%
2	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Sloof S 20x30, K250	-		-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	35,24	kg	0,003	35,24	0,003	-	-	35,240	0,003	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	123,10	kg	0,009	123,10	0,009	-	-	123,100	0,009	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	0,78	m^3	0,004	0,78	0,004	-	-	0,780	0,004	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	13,00	m^2	0,007	13,00	0,007	-	-	13,000	0,007	100,00%
3	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur Lift K1 L 25x80cm, K250	-		-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1.077,26	kg	0,076	1.077,26	0,076	-	-	1.077,260	0,076	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	2.347,16	kg	0,167	2.347,16	0,167	-	-	2.347,160	0,167	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	22,82	m3	0,126	22,82	0,126	-	-	22,820	0,126	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	216,32	m2	0,158	216,32	0,158	-	-	216,320	0,158	100,00%
4	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur Lift K2 40x45cm, K250	-		-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	63,59	kg	0,005	63,59	0,005	-	-	63,590	0,005	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	125,00	kg	0,009	125,00	0,009	-	-	125,000	0,009	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	2,38	m3	0,013	2,38	0,013	-	-	2,380	0,013	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	22,44	m2	0,016	22,44	0,016	-	-	22,440	0,016	100,00%
5	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok BL 40x45, K250	-		-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	38,34	kg	0,003	38,34	0,003	-	-	38,340	0,003	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	73,86	kg	0,005	73,86	0,005	-	-	73,860	0,005	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	1,40	m^3	0,008	1,40	0,008	-	-	1,400	0,008	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	13,26	m^2	0,011	13,26	0,011	-	-	13,260	0,011	100,00%
6	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Struktur Lift B1 20x30, K250	-		-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	188,67	kg	0,013	188,67	0,013	-	-	188,670	0,013	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	883,81	kg	0,063	883,81	0,063	-	-	883,810	0,063	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,20	m3	0,023	4,20	0,023	-	-	4,200	0,023	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	56,00	m2	0,046	56,00	0,046	-	-	56,000	0,046	100,00%
7	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Struktur Lift B 20x40, K250	-		-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	43,57	kg	0,003	43,57	0,003	-	-	43,570	0,003	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	164,14	kg	0,012	164,14	0,012	-	-	164,140	0,012	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	1,04	m3	0,006	1,04	0,006	-	-	1,040	0,006	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	13,00	m2	0,011	13,00	0,011	-	-	13,000	0,011	100,00%
8	Pekerjaan Beton Bertulang Plat Struktur Atap Lift, K250	-		-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Ulir	235,13	kg	0,017	235,13	0,017	-	-	235,130	0,017	100,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	2,10	m3	0,012	2,10	0,012	-	-	2,100	0,012	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	10,50	m2	0,009	10,50	0,009	-	-	10,500	0,009	100,00%
9	Pekerjaan Struktur Rangka Baja Lift (Termasuk Pengelasan)	-		-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pemasangan Besi Baja IWF + zinc chromate	74,20	kg	0,014	-	-	70,49	0,013	70,490	0,013	95,00%
	b.) Pemasangan Besi Baja UNP + zinc chromate	32,50	kg	0,005	-	-	30,88	0,005	30,875	0,005	95,00%
	c.) Pemasangan Besi Baja T-Beam + zinc chromate	404,60	kg	0,064	-	-	384,37	0,061	384,370	0,061	95,00%
	d.) Pemasangan Plat Baja + zinc chromate	49,77	kg	0,009	-	-	47,28	0,009	47,282	0,009	95,00%
	e.) Angkur M16 p=40cm	24,00	bh	0,019	-	-	22,80	0,018	22,800	0,018	95,00%
	f.) Ladder Lift Pipa Seamless SCH 40 Ø2½" & Ø1"	2,70	m'	0,008	-	-	2,57	0,008	2,565	0,008	95,00%
IV.	**PEKERJAAN STRUKTUR BAJA DAN PENUTUP ATAP**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	Pekerjaan Baja Atap Utama (Sudah Termasuk Pengelasan)			-	-	-	-	-	-	-	
1	Pek. Kolom & Rafter Baja IWF.200.100.5,5.8	3.787,14	kg	0,698	3.787,14	0,698	-	-	3.787,140	0,698	100,00%
2	Eaves Haunch Baja IWF.200.100.5,5.8	894,60	kg	0,165	894,60	0,165	-	-	894,600	0,165	100,00%
3	Pek. Gording CNP 150.50.20.2,3	2.850,87	kg	0,452	2.850,87	0,452	-	-	2.850,870	0,452	100,00%
4	Pekerjaan perakitan Baja	7.532,61	kg	0,015	7.532,61	0,015	-	-	7.532,610	0,015	100,00%
5	Pas. Base plat & Fixed Platt=12mm	340,23	kg	0,063	340,23	0,063	-	-	340,230	0,063	100,00%
6	End plat, Stiffener, dudukan gording etc. t=8mm	558,01	kg	0,103	558,01	0,103	-	-	558,010	0,103	100,00%
7	Angkur M16 p=40cm	168,00	bh	0,132	168,00	0,132	-	-	168,000	0,132	100,00%
8	Baut Mur Ø12mm (½"x2")	840,00	bh	0,015	840,00	0,015	-	-	840,000	0,015	100,00%
9	Sagrod Ø12mm	332,38	kg	0,024	332,38	0,024	-	-	332,380	0,024	100,00%
10	Spanner kuda-kuda Ø16mm	343,43	kg	0,024	343,43	0,024	-	-	343,430	0,024	100,00%
11	Span Skrup M16	24,00	bh	0,009	24,00	0,009	-	-	24,000	0,009	100,00%
12	Pemasangan Grouting Beton	0,88	m^2	0,000	0,88	0,000	-	-	0,880	0,000	100,00%
13	Pek. Insulation Buble t=8mm + Roof Mesh	496,10	m^2	0,230	496,10	0,230	-	-	496,100	0,230	100,00%
14	Pemasangan Atap Galvalum Pasir, t=0.35mm	496,10	m^2	0,350	496,10	0,350	-	-	496,100	0,350	100,00%
15	Pemasangan Nok Galvalum Pasir, t=0.3mm	41,00	m'	0,022	41,00	0,022	-	-	41,000	0,022	100,00%
16	Pengecatan Permukaan Baja dg Zinc Chromate	485,20	m^2	0,081	485,20	0,081	-	-	485,200	0,081	100,00%
17	Pas. Lisplank wood plank 8x300 mm	65,20	m'	0,036	-	-	-	-	-	-	0,00%
18	Pengecatan Bidang Listplank Menggunakan Cat Minyak	19,56	m^2	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Pekerjaan Atap Dropoff			**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	
19	Pas. Rangka Atap, Kaso dan Reng Baja Ringan	63,82	m^2	0,185	-	-	54,25	0,157	54,247	0,157	85,00%
20	Pek. Insulation Buble t=8mm + Roof Mesh	63,82	m^2	0,030	-	-	37,02	0,017	37,016	0,017	58,00%
21	Pemasangan Atap Genteng Glazur Besar	63,82	m^2	0,082	-	-	-	-	-	-	0,00%
22	Pemasangan Bubung Genteng Glazur	24,72	m'	0,025	-	-	-	-	-	-	0,00%
23	Mahkota Bubungan	6,00	bh	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
24	Pengecatan Genteng (Bubungan & Mahkota Bubungan)	7,94	m^2	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
25	Pas. Lisplank wood plank 8x300 mm	26,80	m'	0,015	-	-	-	-	-	-	0,00%
26	Pengecatan Bidang Listplank Menggunakan Cat Minyak	8,04	m^2	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
V.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
A.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.I**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1.A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**			**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	
1	Aanstampeng Batu Belah	47,06	m^3	0,157	45,86	0,153	1,20	0,004	47,057	0,157	100,00%
2	Pas. Pondasi Batu Belah 1 PC : 6 PP	174,04	m^3	0,766	150,82	0,664	23,22	0,102	174,038	0,766	100,00%
3	Pemasangan Dinding Ruang Lift Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	50,86	m^2	0,052	43,40	0,044	4,92	0,005	48,319	0,049	95,00%
4	Pemasangan Rolag Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	12,68	m^2	0,013	12,68	0,013	-	-	12,675	0,013	100,00%
5	Pemasangan Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	111,37	m^2	0,065	111,37	0,065	-	-	111,371	0,065	100,00%
6	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	883,40	m^2	0,651	883,40	0,651	-	-	883,405	0,651	100,00%
7	Pemasangan Plesteran 1 SP : 6 PP Tebal 15mm	208,67	m^2	0,071	160,49	0,054	37,74	0,013	198,233	0,067	95,00%
8	Pemasangan Finishing Plesteran Mortar Siap Pakai	1.776,18	m^2	0,652	1.776,18	0,652	-	-	1.776,180	0,652	100,00%
	Pemasangan Finishing Plesteran Mortar Siap Pakai	781,59	m^2	0,245		-	742,51	0,233	742,512	0,233	95,00%
9	Pemasangan Plesteran Skoning 1 SP : 2 PP, lebar 10mm	848,12	m'	0,113	848,12	0,113	-	-	848,120	0,113	100,00%
10	Pemasangan Acian	208,67	m^2	0,042	160,49	0,032	37,74	0,008	198,233	0,040	95,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
11	Pemasangan Finishing Acian Mortar Siap Pakai	2.557,77	m²	0,643	2.130,54	0,536	299,34	0,075	2.429,883	0,611	95,00%
1.B	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**			-	-	-	-	-	-	-	
1	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	886,23	m²	1,173	707,28	0,936	160,95	0,213	868,230	1,149	97,97%
2	Pas. Lantai Tangga Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	50,55	m²	0,067	-	-	28,95	0,038	28,950	0,038	57,27%
3	Pas. Meja Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	3,61	m²	0,005	-	-	2,67	0,004	2,670	0,004	73,96%
4	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Doff (Area Toilet)	23,39	m²	0,033	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Doff (Area Entrance)	113,43	m²	0,158	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pas. Dinding Homogenous Tile uk. 60 x 120cm (Dinding Lift)	10,40	m²	0,016	-	-	3,39	0,005	3,390	0,005	32,60%
7	Pas. Stepnosing uk. 10x60cm (Tangga Utama, Tangga Selatan, Teras, R. Conference)	162,10	m'	0,062	-	-	50,40	0,019	50,400	0,019	31,09%
8	Pas. Homogenous Tile Dinding uk. 60 x 120cm (Area Toilet, Janitor & Pantry)	110,28	m²	0,167	-	-	64,64	0,098	64,644	0,098	58,62%
1.C	**PEKERJAAN SANITAIR**				-		-				
1	Memasang Closet Duduk / Mono Blok	5,00	bh	0,120	-	-	3,50	0,084	3,500	0,084	70,00%
2	Pemasangan Floor Drain	4,00	bh	0,009	-	-	2,80	0,006	2,800	0,006	70,00%
3	Memasang Kitchen Sink 90x50cm One Hole + Wing stainlessteel Lengkap (Sifon + Kran) Pantry	1,00	bh	0,009	-	-	0,70	0,007	0,700	0,007	70,00%
4	Memasang Washtafle Wall Hung Lavatory 1 Tap Hole Lengkap (Sifon + Kran) Toilet Difable	1,00	bh	0,021	-	-	0,70	0,015	0,700	0,015	70,00%
5	Memasang Washtafle Semi Recessed Lavatory Lengkap (Sifon + Kran) Toilet Pria & Wanita	3,00	bh	0,047	-	-	2,10	0,033	2,100	0,033	70,00%
6	Pemasangan Kran Ø ½"	8,00	bh	0,015	-	-	5,60	0,011	5,600	0,011	70,00%
7	Pemasangan Jet Shower	5,00	bh	0,011	-	-	3,50	0,008	3,500	0,008	70,00%
8	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 175x100cm (Lavatory Toilet Wanita)	1,00	bh	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 90x100cm (Lavatory Toilet Pria)	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 60x100cm (Lavatory Diffable)	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
11	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 60x100cm (Mushola)	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	Pemasangan Handrail For Washbasin with Screws (For Wheelchair and Crutch Users)	1,00	bh	0,040	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.D	**PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA**			-	-	-	-	-	-	-	
1	Pas. Pintu Type P1, Pintu Kaca Frameless	1,00	unit	0,168	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Pintu Type P2, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4"	5,00	unit	0,208	3,00	0,125	2,00	0,083	5,000	0,208	100,00%
3	Pas. Pintu Type P3, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4"	8,00	unit	0,171	5,00	0,107	3,00	0,064	8,000	0,171	100,00%
4	Pas. Pintu Type P3', Pintu Engineering Rk. Alummunium 4"	1,00	unit	0,021	0,50	0,011	-	-	0,500	0,011	50,00%
5	Pas. Pintu Type P4, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4"	2,00	unit	0,035	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pas. Pintu Type P4', Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4"	1,00	unit	0,021	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pas. Pintu Type P5, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4"	2,00	unit	0,051	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pas. Pintu Type PS, Pintu Spandrell Rk. Alummunium 4"	1,00	unit	0,016	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pas. Jendela Type J1, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4"	25,00	unit	0,591	25,00	0,591	-	-	25,000	0,591	100,00%
10	Pas. Kaca Mati Type KM	2,00	unit	0,139	-	-	0,38	0,026	0,380	0,026	19,00%
11	Pas. Kaca Mati Type KM2	1,00	unit	0,303	-	-	0,20	0,061	0,200	0,061	20,00%
12	Pas. Kaca Mati Type KC	1,00	unit	0,010	0,65	0,006	-	-	0,650	0,006	65,00%
	Pas. Kaca Mati Type KC1	1,00		0,016		-	0,65	0,010	0,650	0,010	65,00%
	Pas. Kaca Mati Type KC2	1,00		0,020		-	1,00	0,020	1,000	0,020	100,00%
13	Pas. Boven Type BV	4,00	unit	0,022	4,00	0,022	-	-	4,000	0,022	100,00%
14	Pas. Railling Ram Difabel Stainlessteel	24,50	m'	0,046	-	-	-	-	-	-	0,00%
15	Pas. Railling Tangga Utama Stainlessteel	18,00	m'	0,034	-	-	-	-	-	-	0,00%
16	Pas. Railling Tangga Selatan Stainlessteel	21,60	m'	0,041	-	-	-	-	-	-	0,00%
17	Pas. Listplank Ornamen Plat Galvanis 1,2mm, Cutting CNC Fin. Cat Duco	19,20	m²	0,090	5,76	0,027	-	-	5,760	0,027	30,00%
18	Pas. Cover Kolom ACP Rk. Hollow	37,96	m²	0,213	18,98	0,106	18,98	0,106	37,960	0,213	100,00%
1.E	**PEKERJAAN DINDING PARTISI**			-	-	-	-	-	-	-	
1	Pas. Meja Resepsionis / Front Office	1,00	unit	0,106	-	-	0,25	0,027	0,250	0,027	25,00%
2	Pas. Meja Resepsionis TPII	1,00	unit	0,111	-	-	0,30	0,033	0,300	0,033	30,00%
3	Pas. Fasad Gunungan Depan Type. DG	2,00	unit	0,464	-	-	1,20	0,279	1,200	0,279	60,00%
4	Pas. Dinding Partisi Type 1, Calsyboard/ GRCboard t=6mm Dua sisi, Rk. Metalstud	1,00	unit	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Dinding Partisi Type 2, Calsyboard/ GRCboard t=6mm Dua sisi, Rk. Metalstud	1,00	unit	0,044	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pas. Dinding Backdrop Type BK.1	1,00	unit	0,087	-	-	0,20	0,017	0,200	0,017	20,00%
7	Pas. Dinding Backdrop Type BK.2	1,00	unit	0,042	-	-	0,56	0,024	0,560	0,024	56,00%
8	Pas. Dinding Backdrop Type BK.3	1,00	unit	0,059	-	-	0,79	0,047	0,790	0,047	79,00%
9	Pas. Dinding Backdrop Type BK.4	1,00	unit	0,031	-	-	0,83	0,026	0,830	0,026	83,00%
	Pas. Dinding Backdrop Type BK.5	1,00		0,102		-	0,50	0,051	0,500	0,051	50,00%
10	Pas. Dinding Backdrop Type BK.18	1,00	unit	0,149	-	-	0,20	0,030	0,200	0,030	20,00%
11	Pas. Dinding Kedap Suara (Ava Studio & Lab Podcast)	205,09	m²	0,417	-	-	123,05	0,250	123,054	0,250	60,00%
12	Pas. Papan Tulis Kaca Bening 8mm + Bevel	1,00	unit	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
13	Pas. Kitchen Set Multyplek Fin. HPL (Kabinet Meja)	2,70	m'	0,022	-	-	-	-	-	-	0,00%
14	Pas. Kitchen Set Multyplek Fin. HPL (Kabinet Gantung)	2,70	m'	0,032	-	-	-	-	-	-	0,00%
15	Pas. Dinding Cubicle Temperd Glass Laminated 6mm +1.14 PVB + 6mm	2,00	unit	0,228	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.F	**PEKERJAAN LANGIT - LANGIT**			-	-	-	-	-	-	-	
1	Memasang Rk. hollow Galvanis, modul 60 x 60 cm, plafon	1.055,65	m²	0,666	950,09	0,599	52,78	0,033	1.002,868	0,632	95,00%
2	Memasang Langit-langit Gypsum Board, Uk. 120x240 tebal 9mm	798,16	m²	0,172	718,34	0,155	39,91	0,009	758,252	0,163	95,00%
3	Memasang Langit-langit Tritisan PVC tebal 6mm lebar 20cm	136,08	m²	0,136	-	-	129,28	0,129	129,276	0,129	95,00%
4	Pemasangan 1 m2 Langit-langit Akustik Ukuran 60 cm x 120 cm Berikut Rangka T	-	m²	-	-	-	-	-	-	-	
	Pemasangan 1 m2 Langit-langit Akustik Ukuran 60 cm x 120 cm Berikut Rangka T	86,30	m²	0,156		-	61,50	0,111	61,500	0,111	71,26%
5	Pemasangan Langit-langit Multyplek t=3mm Lapis HPL (R. Konference)	121,41	m²	0,090	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Pemasangan Langit-langit PVC tebal 6mm lebar 20cm (R. Konference)	-	m²	-	-	-	-	-	-	-	
6	Pemasangan Kisi-kisi Plafond Hollow Fin. Cat DUCO	-	m²	-	-	-	-	-	-	-	
7	List Langit-Langit Shadowline Alluminium lebar 15mm	852,30	m'	0,124	767,07	0,112	42,62	0,006	809,685	0,118	95,00%
8	Pemasangan drop celling + Rangka	264,00	m'	0,069	237,60	0,062	13,20	0,003	250,800	0,065	95,00%
1.G	**PEKERJAAN PENGECATAN**				-		-				
1	Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield	630,87	m²	0,149	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pengecat Tembok Baru Interior	1.263,30	m²	0,241	-	-	757,98	0,144	757,980	0,144	60,00%
	Pengecat Tembok Baru Interior	357,25	m²	0,058	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Compound Beton expose	39,96	m²	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pengecatan Plafond	980,76	m²	0,143	-	-	784,61	0,115	784,608	0,115	80,00%
B.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.II**			-	-	-	-	-	-	-	
2.A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**			-	-	-	-	-	-	-	
1	Pemasangan Dinding Ruang Lift Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	45,68	m²	0,047	29,00	0,030	-	-	29,000	0,030	63,49%
2	Pemasangan Rolag Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	0,96	m²	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pemasangan Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	111,37	m²	0,065	-	-	105,80	0,062	105,803	0,062	95,00%
4	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	651,28	m²	0,480	618,71	0,456	-	-	618,715	0,456	95,00%
5	Pemasangan Plesteran 1 SP : 6 PP Tebal 15mm	208,67	m²	0,071	-	-	31,30	0,011	31,300	0,011	15,00%
6	Pemasangan Finishing Plesteran Mortar Siap Pakai	1.496,63	m²	0,550	1.421,80	0,522	-	-	1.421,799	0,522	95,00%
	Pemasangan Finishing Plesteran Mortar Siap Pakai	438,28	m²	0,138		-	288,61	0,091	288,612	0,091	65,85%
7	Pemasangan Plesteran Skoning 1 SP : 2 PP, lebar 10mm	750,80	m'	0,100	713,26	0,095	-	-	713,260	0,095	95,00%
8	Pemasangan Acian	208,67	m²	0,042	-	-	31,30	0,006	31,300	0,006	15,00%
9	Pemasangan Finishing Acian Mortar Siap Pakai	1.934,91	m²	0,487	1.496,63	0,376	341,53	0,086	1.838,160	0,462	95,00%
2.B	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**			-	-	-	-	-	-	-	
1	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	841,86	m²	1,114	84,19	0,111	737,67	0,976	821,860	1,088	97,62%
2	Pas. Lantai Tangga Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	50,55	m²	0,067	-	-	48,02	0,064	48,023	0,064	95,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
3	Pas. Meja Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	3,68	m²	0,005	-	-	2,03	0,003	2,030	0,003	55,16%
4	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Doff (Area Toilet dan Janitor)	19,79	m²	0,028	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Homogenous Tile Dinding uk. 60 x 120cm (Dinding depan Lift)	10,40	m²	0,016	-	-	3,39	0,005	3,390	0,005	32,60%
6	Pas. Stepnosing uk. 10x60cm (Tangga Utama & Tangga Selatan)	91,00	m'	0,035	-	-	25,20	0,010	25,200	0,010	27,69%
7	Pas. Homogenous Tile Dinding uk. 60 x 120cm (Area Toilet, Janitor & Pantry)	85,18	m²	0,129	-	-	36,69	0,056	36,690	0,056	43,07%
2.C	**PEKERJAAN SANITAIR**				-		-				
	Dalam Gedung			-	-	-	-	-	-	-	
1	Memasang Closet Duduk / Mono Blok	5,00	bh	0,120	-	-	3,50	0,084	3,500	0,084	70,00%
2	Pemasangan Floor Drain	6,00	bh	0,014	-	-	4,20	0,010	4,200	0,010	70,00%
3	Memasang Kitchen Sink 90x50cm One Hole + Wing stainlessteel Lengkap (Sifon + Kran) Pantry	1,00	bh	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Memasang Washtafle Wall Hung Lavatory 1 Tap Hole Lengkap (Sifon + Kran) Toilet Difable	1,00	bh	0,021	-	-	0,70	0,015	0,700	0,015	70,00%
5	Memasang Washtafle Semi Recessed Lavatory Lengkap (Sifon + Kran) Toilet Pria & Wanita	3,00	bh	0,047	-	-	2,10	0,033	2,100	0,033	70,00%
6	Pemasangan Kran Ø ½"	12,00	bh	0,023	-	-	8,40	0,016	8,400	0,016	70,00%
7	Pemasangan Jet Shower	5,00	bh	0,011	-	-	3,50	0,008	3,500	0,008	70,00%
8	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 175x100cm (Lavatory Toilet Wanita)	1,00	bh	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 90x100cm (Lavatory Toilet Pria)	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 60x100cm (Lavatory Diffable)	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
11	Pemasangan Handrail For Washbasin with Screws (For Wheelchair and Crutch Users)	1,00	bh	0,040	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.D	**PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA**			-	-	-	-	-	-	-	
1	Pas. Pintu Type P2, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4"	7,00	unit	0,291	-	-	1,05	0,044	1,050	0,044	15,00%
2	Pas. Pintu Type P3, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4"	3,00	unit	0,064	-	-	0,24	0,005	0,240	0,005	8,00%
3	Pas. Pintu Type P4, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4"	2,00	unit	0,035	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Pintu Type P4', Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4"	1,00	unit	0,021	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Pintu Type PS, Pintu Spandrell Rk. Alummunium 4"	1,00	unit	0,016	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pas. Jendela Type J1, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4"	25,00	unit	0,591	20,00	0,473	1,00	0,024	21,000	0,497	84,00%
7	Pas. Kaca Mati Type KM1	4,00	unit	1,205	-	-	1,28	0,385	1,280	0,385	32,00%
8	Pas. Kaca Mati Type KS	2,00	unit	0,102	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pas. Railling Tangga Utama Stainlessteel	18,00	m'	0,034	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Pas. Railling Tangga Selatan Stainlessteel	21,60	m'	0,041	-	-	-	-	-	-	0,00%
11	Pas. Fasad Utama Depan Type. FU 1	-	unit	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pas. Dinding Tengah ACP Rk. Hollow	55,00	m²	0,308	55,00	0,308	-	-	55,000	0,308	100,00%
		20,53	m²	0,102	20,53	0,102	-	-	20,530	0,102	100,00%
	- Pas. Dinding Samping ACP Rk. Hollow	35,00	m²	0,196	35,00	0,196	-	-	35,000	0,196	100,00%
		34,20	m²	0,169	34,20	0,169	-	-	34,200	0,169	100,00%
	- Pas. Ornamen Plat Galvanis 1,2mm, Cutting CNC Fin. Cat Duco	45,00	m²	0,211	-	-	-	-	-	-	0,00%
		14,95	m²	0,070	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Logo Neon Box Akrilik t=3mm, h=155cm	1,00	bh	-	-	-	-	-	-	-	
	- Letering Neon Box Akrilik t=3mm, h=35cm	31,00	bh	-	-	-	-	-	-	-	
12	Pas. Fasad Utama Depan Type. FU 2	-	unit	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pas. Dinding Depan ACP Rk. Hollow	90,00	m²	0,504	90,00	0,504	-	-	90,000	0,504	100,00%
		67,60	m²	0,335	67,60	0,335	-	-	67,600	0,335	100,00%
	- Pas. Dinding Samping ACP Rk. Hollow	50,00	m²	0,280	50,00	0,280	-	-	50,000	0,280	100,00%
		109,18	m²	0,540	109,18	0,540	-	-	109,180	0,540	100,00%
	- Pas. Ornamen Plat Galvanis 1,2mm, Cutting CNC Fin. Cat Duco	28,00	m²	0,131	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.E	**PEKERJAAN DINDING PARTISI**			-	-	-	-	-	-	-	
1	Pas. Dinding Backdrop Type BK.6	1,00	unit	0,030	-	-	0,68	0,021	0,680	0,021	68,00%
2	Pas. Dinding Backdrop Type BK.7	1,00	unit	0,055	-	-	0,69	0,038	0,690	0,038	69,00%
3	Pas. Dinding Backdrop Type BK.8	2,00	unit	0,113	-	-	1,32	0,074	1,320	0,074	66,00%
4	Pas. Dinding Backdrop Type BK.9	1,00	unit	0,048	-	-	0,68	0,033	0,680	0,033	68,00%
5	Pas. Dinding Backdrop Type BK.10	3,00	unit	0,174	-	-	2,04	0,119	2,040	0,119	68,00%
6	Pas. Papan Tulis Kaca Bening 8mm + Bevel	23,00	unit	0,158	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pas. Kitchen Set Multyplek Fin. HPL (Kabinet Meja)	2,70	m'	0,022	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pas. Kitchen Set Multyplek Fin. HPL (Kabinet Gantung)	2,70	m'	0,032	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pas. Dinding Cubicle Temperd Glass Laminated 6mm +1.14 PVB + 6mm	2,00	unit	0,228	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.F	**PEKERJAAN LANGIT - LANGIT**			-	-	-	-	-	-	-	
1	Memasang Rk. hollow Galvanis, modul 60 x 60 cm, plafon	926,82	m²	0,584	834,14	0,526	46,34	0,029	880,479	0,555	95,00%
2	Memasang Langit-langit Gypsum Board, Uk(120x240) tebal 9mm	855,18	m²	0,184	598,63	0,129	213,80	0,046	812,421	0,175	95,00%
3	Memasang Langit-langit Tritisan PVC tebal 6mm lebar 20cm	71,64	m²	0,072	-	-	68,06	0,068	68,058	0,068	95,00%
4	List Langit-Langit Shadowline Alluminium lebar 15mm	634,65	m'	0,093	444,26	0,065	126,93	0,019	571,185	0,083	90,00%
2.G	**PEKERJAAN PENGECATAN**	-		-	-	-	-	-	-	-	
1	Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield	526,82	m²	0,124	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pengecat Tembok Baru Interior	974,85	m²	0,186	-	-	584,91	0,111	584,910	0,111	60,00%
	Pengecat Tembok Baru Interior	332,15	m²	0,054	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Compound Beton expose	39,96	m²	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pengecatan Plafond	895,14	m²	0,131	-	-	716,11	0,105	716,112	0,105	80,00%
C.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.III**			-	-	-	-	-	-	-	
3.A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**			-	-	-	-	-	-	-	
1	Pemasangan Dinding Ruang Lift Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	45,68	m²	0,047	29,00	0,030	-	-	29,000	0,030	63,49%
2	Pemasangan Rolag Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	0,96	m²	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pemasangan Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	111,37	m²	0,065	-	-	90,97	0,053	90,968	0,053	81,68%
4	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	771,89	m²	0,569	694,70	0,512	-	-	694,700	0,512	90,00%
5	Pemasangan Plesteran 1 SP : 6 PP Tebal 15mm	209,97	m²	0,071	-	-	31,50	0,011	31,496	0,011	15,00%
6	Pemasangan Finishing Plesteran Mortar Siap Pakai	1.807,93	m²	0,664	1.265,55	0,465	451,98	0,166	1.717,534	0,631	95,00%
	Pemasangan Finishing Plesteran Mortar Siap Pakai	363,17	m²	0,114	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pemasangan Plesteran Skoning 1 SP : 2 PP, lebar 10mm	801,28	m'	0,107	-	-	761,22	0,101	761,216	0,101	95,00%
	Pemasangan Plesteran Skoning 1 SP : 2 PP, lebar 10mm	0,12	m'	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pemasangan Acian	209,97	m²	0,042	30,08	0,006	1,41	0,000	31,496	0,006	15,00%
9	Pemasangan Finishing Acian Mortar Siap Pakai	2.171,10	m²	0,546	1.265,55	0,318	688,44	0,173	1.953,990	0,491	90,00%
3.B	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**			-	-	-	-	-	-	-	
1	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	841,86	m²	1,114	-	-	666,86	0,883	666,860	0,883	79,21%
2	Pas. Lantai Tangga Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	21,60	m²	0,029	-	-	10,80	0,014	10,800	0,014	50,00%
3	Pas. Meja Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	61,18	m²	0,081	-	-	31,50	0,042	31,500	0,042	51,49%
4	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Doff (Area Toilet & Janitor)	19,79	m²	0,028	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pemasangan Hospital Plint Ukuran 10 x 30cm	444,10	m'	0,217	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pas. Homogenous Tile Dinding uk. 60 x 120cm (Dinding Lift)	10,43	m²	0,016	-	-	3,39	0,005	3,390	0,005	32,50%
7	Pas. Stepnosing uk. 10x60cm (Tangga Utama)	42,00	m'	0,016	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pas. Homogenous Tile Dinding uk. 60 x 120cm (Area Toilet)	81,49	m²	0,124	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pas. Keramik dinding 30x60 cm (Area Washtafle Laborat, Janitor & Pantry)	26,25	m²	0,060	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.C	**PEKERJAAN SANITAIR**			-	-	-	-	-	-	-	
	Dalam Gedung			-	-	-	-	-	-	-	
1	Memasang Closet Duduk / Mono Blok	5,00	bh	0,120	-	-	3,50	0,084	3,500	0,084	70,00%
2	Pemasangan Floor Drain	6,00	bh	0,014	-	-	4,20	0,010	4,200	0,010	70,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
3	Memasang Kitchen Sink 90x50cm One Hole + Wing stainlessteel Lengkap (Sifon + Kran) Pantry, Area Tutorial & Area Pengolahan	12,00	bh	0,113	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Memasang Kitchen Sink 80x50cm stainlessteel Lengkap (Sifon + Kran) Area Cuci Alat	3,00	bh	0,027	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Memasang Washtafle Wall Hung Lavatory 1 Tap Hole Lengkap (Sifon + Kran) Toilet Difable	1,00	bh	0,021	-	-	0,70	0,015	0,700	0,015	70,00%
6	Memasang Washtafle Semi Recessed Lavatory Lengkap (Sifon + Kran) Toilet Pria & Wanita	3,00	bh	0,047	-	-	2,10	0,033	2,100	0,033	70,00%
7	Memasang Washtafle Self Rimming Lavatory Lengkap (Sifon + Kran) Lab. Bioteknologi Farmasi, Area Praktikum Mahasiswa & Lab. PSG	9,00	bh	0,141	-	-	6,30	0,098	6,300	0,098	70,00%
8	Pemasangan Kran Ø ½"	6,00	bh	0,012	-	-	4,20	0,008	4,200	0,008	70,00%
9	Pemasangan Jet Shower	5,00	bh	0,011	-	-	3,50	0,008	3,500	0,008	70,00%
10	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 175x100cm (Lavatory Toilet Wanita)	1,00	bh	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
11	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 100x90cm (Lavatory Toilet Pria)	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 60x100cm (Lavatory Diffable)	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
13	Pemasangan Handrail For Washbasin with Screws (For Wheelchair and Crutch Users)	1,00	bh	0,040	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.D	**PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA**			-	-	-	-	-	-	-	
1	Pas. Pintu Type P2, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4"	12,00	unit	0,499	-	-	1,80	0,075	1,800	0,075	15,00%
2	Pas. Pintu Type P3, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4"	10,00	unit	0,214	-	-	1,50	0,032	1,500	0,032	15,00%
3	Pas. Pintu Type P4, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4"	2,00	unit	0,035	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Pintu Type P4', Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4"	1,00	unit	0,021	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Pintu Type PS, Pintu Spandrell Rk. Alummunium 4"	1,00	unit	0,016	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pas. Pintu Type PJ, Pintu Jendela Kaca Es Rk. Alummunium 4"	1,00	unit	0,037	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pas. Jendela Type J1, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4"	14,00	unit	0,331	-	-	5,00	0,118	5,000	0,118	35,71%
8	Pas. Jendela Type J2, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4"	1,00	unit	0,013	-	-	1,00	0,013	1,000	0,013	100,00%
9	Pas. Jendela Type J3, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4"	8,00	unit	0,083	-	-	2,00	0,021	2,000	0,021	25,00%
10	Pas. Kaca Mati Type KS	2,00	unit	0,102	-	-	-	-	-	-	0,00%
11	Pas. Boven Type BV	3,00	unit	0,017	-	-	0,45	0,002	0,450	0,002	15,00%
12	Pas. Boven Type BV1	1,00	unit	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
13	Pas. Railling Tangga Utama Stainlessteel	18,00	m'	0,034	-	-	-	-	-	-	0,00%
14	Pas. Railing Kaca Type R1	20,00	m'	0,038	-	-	5,00	0,009	5,000	0,009	25,00%
15	Pasang Dinding Ruster Type RS	2,00	unit	0,021	-	-	0,30	0,003	0,300	0,003	15,00%
3.E	**PEKERJAAN DINDING PARTISI**			-	-	-	-	-	-	-	
1	Pas. Dinding Partisi Type 3, Calsyboard/ GRCboard t=6mm Dua sisi, Rk. Metalstud	4,00	unit	0,133	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Dinding Partisi Type 4, Calsyboard/ GRCboard t=6mm Dua sisi, Rk. Metalstud	1,00	unit	0,019	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Dinding Partisi Type 5, Calsyboard/ GRCboard t=6mm Dua sisi, Rk. Metalstud	2,00	unit	0,066	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Dinding Partisi Type 6, Multyplek 6mm Lapis HPL Dua sisi; Calsyboard/ GRCboard t=6mm Dua sisi; Rk. Metalstud	2,00	unit	0,093	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Dinding Partisi Type 7, Calsyboard/ GRCboard t=6mm Dua sisi, Rk. Metalstud	1,00	unit	0,035	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pas. Dinding Backdrop Type BK.11	1,00	unit	0,065	-	-	0,20	0,013	0,200	0,013	20,00%
7	Pas. Dinding Backdrop Type BK.12	1,00	unit	0,045	-	-	0,20	0,009	0,200	0,009	20,00%
8	Pas. Dinding Backdrop Type BK.13	2,00	unit	0,128	-	-	0,40	0,026	0,400	0,026	20,00%
9	Pas. Dinding Backdrop Type BK.14	3,00	unit	0,088	-	-	0,60	0,018	0,600	0,018	20,00%
10	Pas. Dinding Backdrop Type BK.15	1,00	unit	0,028	-	-	0,20	0,006	0,200	0,006	20,00%
11	Pas. Dinding Backdrop Type BK.16	1,00	unit	0,058	-	-	0,20	0,012	0,200	0,012	20,00%
12	Pas. Dinding Backdrop Type BK.17	2,00	unit	0,073	-	-	0,40	0,015	0,400	0,015	20,00%
13	Pas. Kitchen set ACP Rk. Alluminium	78,80	m'	0,902	-	-	-	-	-	-	0,00%
14	Pas. Kitchen Set Multyplek Fin. HPL (Kabinet Meja)	8,85	m'	0,073	-	-	-	-	-	-	0,00%
15	Pas. Kitchen Set Multyplek Fin. HPL (Kabinet Gantung)	8,85	m'	0,106	-	-	-	-	-	-	0,00%
16	Pas. Dinding Cubicle Temperd Glass Laminated 6mm +1.14 PVB + 6mm	2,00	unit	0,228	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.F	**PEKERJAAN LANGIT - LANGIT**			-	-	-	-	-	-	-	
1	Memasang Rk. hollow Galvanis, modul 60 x 60 cm, plafon	947,97	m^2	0,598	473,99	0,299	393,99	0,248	867,970	0,547	91,56%
2	Memasang Langit-langit Gypsum Board, Uk(120x240) tebal 9mm	876,33	m^2	0,188	87,63	0,019	709,83	0,153	797,460	0,172	91,00%
3	Memasang Langit-langit Tritisan PVC tebal 6mm lebar 20cm	71,64	m^2	0,072	-	-	68,06	0,068	68,058	0,068	95,00%
4	List Langit-Langit Shadowline Alluminium lebar 15mm	770,75	m'	0,112	-	-	701,38	0,102	701,383	0,102	91,00%
5	Pemasangan drop celling + Rangka	141,00	m'	0,037	-	-	133,95	0,035	133,950	0,035	95,00%
3.G	**PEKERJAAN PENGECATAN**	-		-	-	-	-	-	-	-	
1	Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield	647,39	m^2	0,152	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pengecat Tembok Baru Interior	1.424,54	m^2	0,271	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Pengecat Tembok Baru Interior	180,53	m^2	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Compound Beton expose	17,10	m^2	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pengecatan Plafond + Compound	876,33	m^2	0,128	-	-	87,63	0,013	87,633	0,013	10,00%
D.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt. ROOF TOP**			-	-	-	-	-	-	-	
4.A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**			-	-	-	-	-	-	-	
1	Pemasangan Dinding Ruang Lift Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	30,38	m^2	0,031	-	-	30,38	0,031	30,380	0,031	100,00%
2	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	542,84	m^2	0,400	325,70	0,240	162,86	0,120	488,560	0,360	90,00%
3	Pemasangan Plesteran 1 SP : 6 PP Tebal 15mm	60,76	m^2	0,021	-	-	54,68	0,019	54,684	0,019	90,00%
4	Pemasangan Finishing Plesteran Mortar Siap Pakai	1.048,88	m^2	0,385	524,44	0,193	472,00	0,173	996,436	0,366	95,00%
	Pemasangan Finishing Plesteran Mortar Siap Pakai	91,48	m^2	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pemasangan Plesteran Skoning 1 SP : 2 PP, lebar 10mm	142,40	m'	0,019	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Pemasangan Acian	60,76	m^2	0,012	-	-	48,61	0,010	48,608	0,010	80,00%
7	Pemasangan Finishing Acian Mortar Siap Pakai	1.163,16	m^2	0,293	524,44	0,132	406,09	0,102	930,526	0,234	80,00%
4.B	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**			-	-	-	-	-	-	-	
1	Pas. Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	3,60	m^2	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Finishing Lantai Roof Top			-	-	-	-	-	-	-	
2	Beton Screed Leveling Lantai	8,31	m^3	0,043	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Floor Harderner (Atap Roof Top)	276,94	m^2	0,242	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Pas. Floor Harderner (Atap Roof Top)	305,47	m^2	0,117	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.C	**PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA**			-	-	-	-	-	-	-	
1	Pas. Pintu Type P6, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4"	2,00	unit	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Pintu Type PB, Pintu Besi Rk. Hollow 40.40.1,2 Kusen Hollow 40.60.1,2	2,00	unit	0,032	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pas. Jendela Type J2, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4"	4,00	unit	0,054	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pas. Boven Type BV	4,00	unit	0,022	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.D	**PEKERJAAN LANGIT - LANGIT**			-	-	-	-	-	-	-	
1	Memasang Rk. hollow Galvanis, modul 60 x 60 cm, plafon	18,75	m^2	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Memasang Langit-langit Gypsum Board, Uk(120x240) tebal 9mm	18,75	m^2	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	List Langit-Langit Shadowline Alluminium lebar 15mm	18,50	m'	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.E	**PEKERJAAN PENGECATAN**			-	-	-	-	-	-	-	
1	Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield	974,05	m^2	0,229	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pengecat Tembok Baru Interior	76,64	m^2	0,015	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Compound Beton expose	21,20	m^2	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pengecatan Plafond + Compound	39,95	m^2	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
VI.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL**			-	-	-	-	-	-	-	
A.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.I**			-	-	-	-	-	-	-	
1.	**PEKERJAAN PLUMBING**			-	-	-	-	-	-	-	
	Distribusi Air Bersih			-	-	-	-	-	-	-	

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
1	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1/2" ke Unit Saniter	68,00	m'	0,011	57,80	0,009	6,80	0,001	64,600	0,010	95,00%
2	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø ¾"	69,80	m'	0,013	66,31	0,013	-	-	66,310	0,013	95,00%
3	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1"	3,00	m'	0,001	2,85	0,001	-	-	2,850	0,001	95,00%
4	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1¼"	59,40	m'	0,025	16,00	0,007	28,55	0,012	44,550	0,019	75,00%
	Sanitasi Air Kotor & Bekas			-	-	-	-	-	-	-	
	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 1 1/4" Outlet	8,00	m'	0,001		-	7,60	0,001	7,600	0,001	95,00%
	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 2"	12,00	m'	0,002		-	11,40	0,002	11,400	0,002	95,00%
5	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"	99,60	m'	0,027	75,62	0,021	19,00	0,005	94,620	0,026	95,00%
6	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	108,00	m'	0,038	93,10	0,033	9,50	0,003	102,600	0,036	95,00%
6	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 45x45 tinggi 50 cm	1,00	bh	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Material Konsumable Instalasi (Valve, Pressure Gauge, Knee, Tee, dll)	1,00	pkt	0,027	0,95	0,025	-	-	0,950	0,025	95,00%
	Luar Gedung			-	-	-	-	-	-	-	
8	Membuat Instalasi Bio Septic Tank Kapasitas 5000 L	1,00	paket	0,134	-	-	0,95	0,127	0,950	0,127	95,00%
	Membuat Instalasi Bio Septic Tank Kapasitas 2000 L	1,00	paket	0,054	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Pas. pipa buis beton, dia 30 cm tiap m'	19,00	m'	0,032	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Pas. Saluran buis beton, 1/2 Ø 30 cm dinding bata, dalam 50cm tiap m'	133,00	m'	0,212	33,00	0,053	17,00	0,027	50,000	0,080	37,59%
11	Pas. Grill Tutup Saluran Rangka Siku L30.30.3 Kisi-kisi C 100.50.20.2,3	65,50	m'	0,181	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 45x45 tinggi 50 cm	8,00	bh	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
13	Pek. Sumur Bor per m' + Pipa & ACC	30,00	m'	0,076	-	-	25,00	0,063	25,000	0,063	83,33%
14	Ground Tank kapasitas 10.000L Lengkap + Rumah Pompa	1,00	paket	0,328	-	-	0,50	0,164	0,500	0,164	50,00%
15	Membuat Resapan Air Bekas Buis Beton Ø80 cm h=300 cm	3,00	unit	0,240	-	-	3,00	0,240	3,000	0,240	100,00%
16	Membuat Resapan Air Kotor Overflow Bioseptic Buis Beton Ø80 cm h=200 cm	1,00	unit	0,037	-	-	1,00	0,037	1,000	0,037	100,00%
17	Membuat Resapan Air Hujan Buis Beton Ø80 cm dalam 3 m	6,00	unit	0,070	-	-	4,00	0,046	4,000	0,046	66,67%
2.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**				-		-				
2.a	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL LT.1**			-	-	-	-	-	-	-	
1	PEKERJAAN PANEL			-	-	-	-	-	-	-	
	- Instalasi Main Distribution Panel	1,00	pkt	0,114	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel Penerangan Lt.1	1,00	pkt	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel Stop Kontak Lt.1	1,00	pkt	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel AC Lt.1	1,00	pkt	0,024	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel Pompa	1,00	pkt	0,015	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel Elektronik	1,00	pkt	0,018	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Grounding MDP System Pipa Tembaga Ø5/8"	1,00	pkt	0,041	-	-	0,70	0,029	0,700	0,029	70,00%
	- Instalasi Grounding Elektronik System Pipa Tembaga Ø5/8"	1,00	pkt	0,041	-	-	0,70	0,029	0,700	0,029	70,00%
	- UPS 10kVA	1,00	pkt	0,039	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- PANEL ATS / AMF 300 KVA	-		-	-	-	-	-	-	-	
2	PEKERJAAN INSTALASI			-	-	-	-	-	-	-	
	- Penyambungan Over Spanning ke Box MCB	1,00	pkt	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x6mm² + BC 6mm²	51,50	m'	0,028	28,00	0,015	18,35	0,010	46,350	0,025	90,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x35mm² + BC 16mm²	9,90	m'	0,023	-	-	9,39	0,022	9,390	0,022	94,85%
	- Penarikan kabel NYY 4x4mm² + BC 4mm²	11,90	m'	0,011	-	-	10,71	0,010	10,710	0,010	90,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x10mm² + BC 10mm²	6,10	m'	0,004	-	-	5,49	0,004	5,490	0,004	90,00%
	- Instalasi Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm²	185,00	ttk	0,244	175,75	0,232	-	-	175,750	0,232	95,00%
	- Instalasi Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm²	35,00	ttk	0,039		-	33,25	0,037	33,250	0,037	95,00%
	- Instalasi Ceiling Exhaust Fan, Kabel NYM 3x2.5mm²	7,00	ttk	0,009	6,65	0,009	-	-	6,650	0,009	95,00%
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	109,00	ttk	0,204	103,55	0,194	-	-	103,550	0,194	95,00%
	- Instalasi Pompa, Kabel NYY 3x2.5mm²	5,00	ttk	0,049	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Photo Cell	1,00	ttk	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	140,00	ttk	0,055	133,00	0,052	-	-	133,000	0,052	95,00%
	- Kabel tray elektrikal uk.250x100x1,2 mm	95,00	m'	0,142		-	93,10	0,140	93,100	0,140	98,00%
	- Kabel tray elektronik uk.200x100x1,2 mm	30,00	m'	0,043		-	29,40	0,043	29,400	0,043	98,00%
	- Tee Joint Tray uk.250x100x1,2 mm	1,00	bh	0,001		-	0,98	0,001	0,980	0,001	98,00%
	- Cross Joint Tray uk.250x100x1,2 mm	1,00	bh	0,001		-	0,98	0,001	0,980	0,001	98,00%
	- Elbow Joint Tray uk.200x100x1,2 mm	2,00	bh	0,001		-	1,96	0,001	1,960	0,001	98,00%
	SHAFT KABEL			-	-	-	-	-	-	-	
	- Kabel Tray ladder elektrikal uk.200x100x1,2 mm	12,60	m'	0,020		-	12,35	0,019	12,348	0,019	98,00%
	- Kabel Tray ladder elektrionik uk.200x100x1,2 mm	12,60	m'	0,020		-	12,35	0,019	12,348	0,019	98,00%
3	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL			-	-	-	-	-	-	-	
	- Pemasangan Saklar Tunggal	10,00	bh	0,002	-	-	8,00	0,002	8,000	0,002	80,00%
	- Pemasangan Saklar Ganda	19,00	bh	0,005	-	-	15,20	0,004	15,200	0,004	80,00%
	- Pemasangan Saklar Hotel	2,00	bh	0,001	-	-	1,80	0,001	1,800	0,001	90,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Dinding	22,00	bh	0,007	-	-	17,60	0,006	17,600	0,006	80,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Lantai	20,00	bh	0,034	-	-	16,20	0,028	16,200	0,028	81,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Ganda Dinding	67,00	bh	0,024	-	-	53,60	0,019	53,600	0,019	80,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 3W 3000K	23,00	ttk	0,027	-	-	11,50	0,014	11,500	0,014	50,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 4000K	87,00	ttk	0,119	-	-	43,50	0,060	43,500	0,060	50,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 3000K	14,00	ttk	0,019	-	-	13,00	0,018	13,000	0,018	92,86%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 12W 6500K	50,00	ttk	0,084	-	-	35,00	0,059	35,000	0,059	70,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Outbow LED 12W 6500K	5,00	ttk	0,007	-	-	2,50	0,004	2,500	0,004	50,00%
	- Pemasangan Lampu Ceiling Spotlight LED 3W 3000K	4,00	ttk	0,006	-	-	2,00	0,003	2,000	0,003	50,00%
	- Pemasangan Lampu Floor Spotlight LED 5W 3000K	2,00	ttk	0,002	-	-	1,00	0,001	1,000	0,001	50,00%
	- Pemasangan Lampu LED Strip 4,8W/m 3000K	221,60	m'	0,093	-	-	110,80	0,046	110,800	0,046	50,00%
	- Pemasangan Lampu LED Strip Dotless 3000K Dengan Housing	116,40	m'	0,224	-	-	58,20	0,112	58,200	0,112	50,00%
	- Pemasangan Lampu LED Slim Panel 28W 6500K 60x60cm	35,00	ttk	0,123		-	17,50	0,062	17,500	0,062	50,00%
	- Pemasangan Ceiling Exhaust Fan 10"	7,00	bh	0,024	-	-	3,50	0,012	3,500	0,012	50,00%
	- Pemasangan Pompa Submersible 3A-18 1,5PK	1,00	bh	0,049	-	-	0,50	0,025	0,500	0,025	50,00%
	- Pemasangan Pompa Transfer 580W Head Max. 60m Kap. 35l/m	-	bh	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pemasangan Pompa Transfer 1300W Head Max. 80m Kap. 32l/m	2,00	bh	0,044	-	-	1,00	0,022	1,000	0,022	50,00%
	- Panel Kontrol Pompa Transfer WLC	1,00	unit	0,016	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.b	**PEKERJAAN INST. FIRE ALARM Lt.I**			-	-	-	-	-	-	-	
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL			-	-	-	-	-	-	-	
	- Pemasangan Master Control Fire Alarm Panel Semi Addressable	1,00	unit	0,088	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Terminal Box Fire Alarm & Module	1,00	unit	0,027	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Announciator 10 Zone Fire Alarm + Kabel FRC 2x1,5mm²	1,00	unit	0,043	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Conventional Manual Call Point + Instalasi	2,00	unit	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Conventional Horn Strobe + Instalasi	2,00	unit	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Smoke Detector	29,00	unit	0,097	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan ROR Detector	2,00	unit	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI			-	-	-	-	-	-	-	
	- Instalasi Master Control Fire Alarm Panel Semi Addressable	1,00	pkt	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Terminal Box Fire Alarm & Module	1,00	pkt	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Announciator 10 Zone Fire Alarm + Kabel FRC 2x1,5mm²	1,00	pkt	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Conventional Manual Call Point + Instalasi	2,00	ttk	0,002	1,90	0,002	-	-	1,900	0,002	95,00%
	- Instalasi Conventional Horn Strobe + Instalasi	2,00	ttk	0,002	1,90	0,002	-	-	1,900	0,002	95,00%
	- Instalasi Smoke Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	29,00	ttk	0,123	27,55	0,117	-	-	27,550	0,117	95,00%
	- Instalasi ROR Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	2,00	ttk	0,008	1,90	0,008	-	-	1,900	0,008	95,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi FA	31,00	ttk	0,012	29,45	0,012	-	-	29,450	0,012	95,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	- Terminasi, Testing Commisioning, Dan Programming	1,00	ls	0,046	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.c	**PEKERJAAN INST. AUDIO / SOUND SYSTEM Lt.I**			**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL			-	-	-	-	-	-	-	
	- Pemasangan Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	15,00	bh	0,026	-	-	14,25	0,025	14,250	0,025	95,00%
	- Pemasangan Microphone Pagging	3,00	bh	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Power Amplifier With EVAC System 60 W	1,00	bh	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Power Amplifier With EVAC System 240 W	2,00	bh	0,080	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Mounting Rack Audio 6U	3,00	Unit	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI			-	-	-	-	-	-	-	
	- Instalasi Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	15,00	ttk	0,015	14,25	0,014	-	-	14,250	0,014	95,00%
	- Material Konektor + Konsumable	1,00	ls	0,003	0,95	0,002	-	-	0,950	0,002	95,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi	15,00	ttk	0,006	14,25	0,006	-	-	14,250	0,006	95,00%
2.d	**PEKERJAAN INST. TELEPHONE Lt.I**			**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	
	- PABX 8 CO Line (24 Ext.)	1,00	unit	0,023	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Box MDF	1,00	unit	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Single Line Telephone Analog	4,00	unit	0,004	2,00	0,002	-	-	2,000	0,002	50,00%
	- Pemasangan Wall Outlet Telephone	4,00	unit	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan Kabel ITC 2x2x0.6 Dengan Pipa Conduit	4,00	set	0,018	3,00	0,014	0,80	0,004	3,800	0,018	95,00%
	- Penarikan Kabel Telephone ke Jaringan Existing Kabel U-ES 1x2x0,6	-	m'	-	-	-	-	-	-	-	
	- Terminasi Instalasi & Program PABX	1,00	set	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	4,00	ttk	0,001	3,80	0,001	-	-	3,800	0,001	95,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,005	0,85	0,004	0,10	0,000	0,950	0,004	95,00%
2.e	**PEKERJAAN INST. DATA/ LAN Lt.I**			**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	
1	Pekerjaan Peralatan Utama Data LAN lantai 1			-	-	-	-	-	-	-	
	- Pemasangan Wall Outlet LAN	20,00	ttk	0,016	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Ceiling Access Point	6,00	ttk	0,094	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Switch Hub 24G 2SFP+ 2XGT	2,00	ttk	0,025	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	20,00	Ttk	0,008	17,10	0,007	1,90	0,001	19,000	0,007	95,00%
	- Pekerjaan crimp Modular Data Outlet	18,00	ls	0,014	-	-	17,10	0,013	17,100	0,013	95,00%
	- Pekerjaan crimp Modular Data Outlet	2,00	ls	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Commscope Patch Panel Discrete Distribution Module Panel 24port	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Patch Panel Discrete Distribution Module Panel 24port	-	Unit	-	-	-	-	-	-	-	
	- Patch Cord Cat6 1m	20,00	bh	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Wire management 1U	1,00	bh	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Patch Cord OM4 LC to LC , Fiber Patch Cord OM4 Duplex, 1m	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- OTB Rackmounted 12 port LC MM duplex adapters	1,00	bh	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- 12U Close Rack Depth 550mm Glass Door 19"	1,00	Unit	0,046	-	-	0,95	0,044	0,950	0,044	95,00%
	- Instalasi LAN Dengan Kabel STP CAT.6	20,00	ttk	0,047	17,10	0,040	-	-	17,100	0,040	85,50%
	- Instalasi Kabel Accses Point Dengan Kabel STP CAT.6	6,00	titik	0,032	5,70	0,031	-	-	5,700	0,031	95,00%
	- Instalasi power Switch Hub & Kotak Kontak ke power UPS	1,00	titik	0,004	0,95	0,004	-	-	0,950	0,004	95,00%
	- Pasang Jalur Kabel Fiber Optic (FO) ½Ø300mm 100x60x100cm	-	m'	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pasang Hand Hole Fiber Optic (FO) Pas Dinding Bata 80x80x100cm	1,00	bh	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Kabel Fiber Optic Single mode 1x12 Core + Pipa HDPE Ø2"	-	m'	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	18,00	ttk	0,005	17,10	0,004	-	-	17,100	0,004	95,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,007	0,95	0,007	-	-	0,950	0,007	95,00%
2	Pekerjaan penarikan jaringan dari existing			-	-	-	-	-	-	-	
	- OTB 24 port Rackmounted	1,00	bh	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Patch Cord OM4 LC to LC , Fiber Patch Cord Multimode Duplex, 1m	24,00	bh	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Router Utama Mikrotik Routerboard CCR2004-1G-12S+2XS	1,00	Unit	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Fiber Pigtails LC	24,00	set	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Modul SFP+ 10G Singlemode Miktorik	24,00	bh	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Wire management 1U	6,00	bh	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Close rack 20U depth 800mm Glass door	1,00	Unit	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Splicing Fiber Optic	6,00	set	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Fiber Optic Single mode 6 Core dari Switch to Switch	22,50	m	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Switch Hub 24 Port + 4 SFP+ POE	1,00	Unit	0,061	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Patch Panel Discrete Distribution Module Panel 24port	-	Unit	-	-	-	-	-	-	-	
2.f	**PEKERJAAN INST. CCTV Lt.I**			**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	
	- Pemasangan & Instalasi Indoor Unit CCTV Dengan Kabel CAT 6 Fungsional	2,00	ttk	0,023	0,50	0,006	-	-	0,500	0,006	25,00%
	- Pemasangan & Instalasi Outdoor Unit CCTV Dengan Kabel CAT 6 Fungsional	3,00	ttk	0,050	0,75	0,012	-	-	0,750	0,012	25,00%
	- Pemasangan NVR 24 Chanel	1,00	ttk	0,113	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Monitor LED 32"	2,00	ttk	0,117	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Terminasi, Testing Commisioning, Dan Programming	1,00	ls	0,030	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.g	**PEKERJAAN PROYEKTOR Lt.I**			**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL			-	-	-	-	-	-	-	
	- Pemasangan Wall Outlet HDMI & VGA	2,00	ttk	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Screen Proyektor 120"	2,00	unit	0,022	-	-	1,90	0,021	1,900	0,021	95,00%
	- Proyektor Long Throw 3800lm WXGA	2,00	unit	0,092	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Bracket	2,00	unit	0,008	-	-	1,90	0,007	1,900	0,007	95,00%
	- Pemasangan Stop Kontak	2,00	bh	0,001	-	-	1,90	0,001	1,900	0,001	95,00%
	- Kabel Extension HDMI 10m	2,00	bh	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,001	0,95	0,001	-	-	0,950	0,001	95,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI			-	-	-	-	-	-	-	
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm^2	2,00	ttk	0,004	1,90	0,004	-	-	1,900	0,004	95,00%
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel HDMI	2,00	ttk	0,004	1,90	0,003	-	-	1,900	0,003	95,00%
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel VGA	2,00	ttk	0,003	1,90	0,003	-	-	1,900	0,003	95,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi	2,00	Ttk	0,001	1,90	0,001	-	-	1,900	0,001	95,00%
B.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.II**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1.	**PEKERJAAN PLUMBING**			**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	
	Distribusi Air Bersih			-	-	-	-	-	-	-	
1	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1/2" ke Unit Saniter	57,80	m'	0,009	-	-	54,91	0,009	54,910	0,009	95,00%
2	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø ¾"	31,40	m'	0,006	29,83	0,006	-	-	29,830	0,006	95,00%
3	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1"	3,00	m'	0,001	2,85	0,001	-	-	2,850	0,001	95,00%
	Sanitasi Air Kotor & Bekas			-	-	-	-	-	-	-	
	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 1/4" Outlet	8,00	m'	0,001		-	7,60	0,001	7,600	0,001	95,00%
	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 2"	12,00	m'	0,002		-	11,40	0,002	11,400	0,002	95,00%
4	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"	29,00	m'	0,008	27,55	0,008	-	-	27,550	0,008	95,00%
5	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	29,00	m'	0,010	27,55	0,010	-	-	27,550	0,010	95,00%
6	Material Konsumable Instalasi (Valve, Pressure Gauge, Knee, Tee, dll)	1,00	pkt	0,009	0,95	0,009	-	-	0,950	0,009	95,00%
	Sanitasi Air Hujan			-	-	-	-	-	-	-	
7	Pemasangan Roff Drain	4,00	bh	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pemasangan Pipa Air Hujan PVC tipe AW Ø 4"	24,00	m'	0,008	8,93	0,003	13,87	0,005	22,800	0,008	95,00%
2.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**			**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	
2.a	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**			**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	
1	PEKERJAAN PANEL			-	-	-	-	-	-	-	
	- Instalasi Panel Penerangan Lt.2	1,00	pkt	0,018	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel Stop Kontak Lt.2	1,00	pkt	0,024	-	-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	- Instalasi Panel AC Lt.2	1,00	pkt	0,021	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI			-	-	-	-	-	-	-	
	- Penarikan kabel NYY 4x4mm²+ BC 4mm²	34,90	m'	0,025	-	-	31,41	0,022	31,410	0,022	90,00%
	- Penarikan Kabel NYY 4x35mm² + BC 16mm²	17,00	m'	0,022	-	-	15,30	0,020	15,300	0,020	90,00%
	- Instalasi Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm²	171,00	ttk	0,226	162,00	0,214	0,45	0,001	162,450	0,215	95,00%
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	65,00	ttk	0,122	61,75	0,116	-	-	61,750	0,116	95,00%
	- Instalasi Ceiling Exhaust Fan, Kabel NYM 3x2.5mm²	7,00	ttk	0,009	6,00	0,008	0,65	0,001	6,650	0,009	95,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	91,00	ttk	0,036	86,45	0,034	-	-	86,450	0,034	95,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,024	0,95	0,023	-	-	0,950	0,023	95,00%
	- Kabel tray elektrikal uk.250x100x1,2 mm	60,00	m'	0,090		-	57,00	0,085	57,000	0,085	95,00%
	- Kabel tray elektronik uk.200x100x1,2 mm	50,00	m'	0,072		-	47,50	0,069	47,500	0,069	95,00%
	- Tee Joint Tray uk.250x100x1,2 mm	2,00	bh	0,001		-	1,96	0,001	1,960	0,001	98,00%
	- Tee Joint Tray uk.200x100x1,2 mm	3,00	bh	0,002		-	2,94	0,002	2,940	0,002	98,00%
3	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL			-	-	-	-	-	-	-	
	- Pemasangan Saklar Tunggal	5,00	bh	0,001	-	-	4,00	0,001	4,000	0,001	80,00%
	- Pemasangan Saklar Ganda	17,00	bh	0,004	-	-	13,60	0,004	13,600	0,004	80,00%
	- Pemasangan Saklar Hotel	4,00	bh	0,003	-	-	3,60	0,002	3,600	0,002	90,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Dinding	18,00	bh	0,006	-	-	14,40	0,005	14,400	0,005	80,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Ganda Dinding	47,00	bh	0,017	-	-	37,60	0,013	37,600	0,013	80,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 3W 3000K	3,00	ttk	0,004	-	-	1,50	0,002	1,500	0,002	50,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 4000K	36,00	ttk	0,049	-	-	18,00	0,025	18,000	0,025	50,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 3000K	14,00	ttk	0,019	-	-	7,00	0,010	7,000	0,010	50,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 12W 6500K	50,00	ttk	0,084	-	-	25,00	0,042	25,000	0,042	50,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Outbow LED 12W 6500K	5,00	ttk	0,007	-	-	2,50	0,004	2,500	0,004	50,00%
	- Pemasangan Lampu LED Slim Panel 28W 6500K 30x120cm	56,00	ttk	0,231	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Slim Panel 28W 6500K 60x60cm	7,00	ttk	0,025	-	-	3,50	0,012	3,500	0,012	50,00%
	- Pemasangan Ceiling Exhaust Fan 10"	7,00	bh	0,024	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.b	**PEKERJAAN INST. FIRE ALARM Lt.II**			**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL			-	-	-	-	-	-	-	
	- Pemasangan Terminal Box Fire Alarm & Module	1,00	pkt	0,027	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Conventional Manual Call Point + Instalasi	2,00	bh	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Conventional Horn Strobe + Instalasi	2,00	bh	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Smoke Detector	23,00	bh	0,077	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan ROR Detector	2,00	bh	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI			-	-	-	-	-	-	-	
	- Instalasi Terminal Box Fire Alarm & Module	1,00	pkt	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Conventional Manual Call Point + Instalasi	2,00	ttk	0,002	1,00	0,001	0,90	0,001	1,900	0,002	95,00%
	- Instalasi Conventional Horn Strobe + Instalasi	2,00	ttk	0,002	1,00	0,001	0,90	0,001	1,900	0,002	95,00%
	- Instalasi Smoke Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	23,00	ttk	0,098	21,00	0,089	0,85	0,004	21,850	0,093	95,00%
	- Instalasi ROR Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	2,00	ttk	0,008	1,00	0,004	0,90	0,004	1,900	0,008	95,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi FA	25,00	ttk	0,010	23,75	0,009	-	-	23,750	0,009	95,00%
	- Terminasi, Testing Commisioning, Dan Programming	1,00	ls	0,028	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.c	**PEKERJAAN INST. AUDIO / SOUND SYSTEM Lt.II**			**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL			-	-	-	-	-	-	-	
	- Pemasangan Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	21,00	bh	0,037	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Microphone Pagging	8,00	bh	0,078	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Power Amplifier With EVAC System 60 W	2,00	bh	0,058	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Power Amplifier With EVAC System 120 W	6,00	bh	0,203	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Mounting Rack Audio 6U	8,00	Unit	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI			-	-	-	-	-	-	-	
	- Instalasi Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	21,00		0,021	19,00	0,019	0,95	0,001	19,950	0,020	95,00%
	- Material Konektor + Konsumable	1,00	ls	0,003	0,95	0,002	-	-	0,950	0,002	95,00%
2.d	**PEKERJAAN INST. DATA/ LAN Lt.II**			**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	
1	Pekerjaan Peralatan Utama Data jaringan lantai 2			-	-	-	-	-	-	-	
	- Pemasangan Wall Outlet LAN	14,00	ttk	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Ceiling Access Point	7,00	ttk	0,086	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Switch Hub 24G 2SFP+ 2XGT	1,00	unit	0,016	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Commscope Patch Panel Discrete Distribution Module Panel 24port	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Patch Panel Discrete Distribution Module Panel 24port	-	Unit	-	-	-	-	-	-	-	
	- Commscope Patch Cord Cat6 1m	14,00	bh	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Commscope Wire management 1U	1,00	bh	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Patch Cord OM4 LC to LC , Fiber Patch Cord OM4 Duplex, 1m	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- OTB Rackmounted 12 port LC	1,00	Unit	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- 12U Close Rack Depth 550mm Glass Door 19"	1,00	Unit	0,046	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi LAN Dengan Kabel STP CAT.6	14,00	ttk	0,033	13,00	0,030	0,30	0,001	13,300	0,031	95,00%
	- Instalasi Kabel Accses Point Dengan Kabel STP CAT.6	7,00	titik	0,038	6,00	0,032	0,65	0,004	6,650	0,036	95,00%
	- Instalasi power Switch Hub & Kotak Kontak ke power UPS	1,00	titik	0,004	0,80	0,003	0,15	0,001	0,950	0,004	95,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	14,00	ttk	0,006	13,30	0,005	-	-	13,300	0,005	95,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,006	0,80	0,005	0,15	0,001	0,950	0,006	95,00%
2.f	**PEKERJAAN INST. CCTV Lt.II**			**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	
	- Pemasangan & Instalasi Indoor Unit CCTV Dengan Kabel CAT 6	2,00	ttk	0,023	0,25	0,003	0,25	0,003	0,500	0,006	25,00%
2.g	**PEKERJAAN INST. PROYEKTOR Lt.II**			**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL			-	-	-	-	-	-	-	
	- Pemasangan Wall Outlet HDMI & VGA	8,00	ttk	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Screen Proyektor 70"	2,00	unit	0,011	-	-	1,90	0,011	1,900	0,011	95,00%
	- Screen Proyektor 120"	6,00	unit	0,066	-	-	5,70	0,063	5,700	0,063	95,00%
	- Proyektor Long Throw 3800lm WXGA	8,00	unit	0,367	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Bracket	8,00	unit	0,010	-	-	7,60	0,010	7,600	0,010	95,00%
	- Pemasangan Stop Kontak	8,00	bh	0,003	-	-	7,60	0,002	7,600	0,002	95,00%
	- Kabel Extension HDMI 10m	8,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,003	-	-	0,95	0,003	0,950	0,003	95,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI			-	-	-	-	-	-	-	
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	8,00	ttk	0,015	7,00	0,013	0,60	0,001	7,600	0,014	95,00%
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel HDMI	8,00	ttk	0,014	-	-	7,60	0,013	7,600	0,013	95,00%
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel VGA	8,00	ttk	0,012	-	-	7,60	0,011	7,600	0,011	95,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi	8,00	Ttk	0,003	7,60	0,003	-	-	7,600	0,003	95,00%
C.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.III**			**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	
1.	**PEKERJAAN PLUMBING**			**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	
	Distribusi Air Bersih			-	-	-	-	-	-	-	
1	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1/2" ke Unit Saniter	146,20	m'	0,024	74,00	0,012	42,96	0,007	116,960	0,019	80,00%
2	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø ¾"	121,00	m'	0,023	64,00	0,012	32,80	0,006	96,800	0,019	80,00%
3	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1"	15,75	m'	0,004	8,50	0,002	4,10	0,001	12,600	0,003	80,00%
4	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1¼"	27,30	m'	0,012	10,00	0,004	11,84	0,005	21,840	0,009	80,00%
	Sanitasi Air Kotor & Bekas			-	-	-	-	-	-	-	
	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 1 1/4" Outlet	8,00	m'	0,001		-	6,40	0,001	6,400	0,001	80,00%
	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 2"	12,00	m'	0,002		-	9,60	0,002	9,600	0,002	80,00%
5	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"	29,00	m'	0,008	23,20	0,006	-	-	23,200	0,006	80,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
6	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	24,00	m'	0,008	19,20	0,007	-	-	19,200	0,007	80,00%
	Distribusi Air Limbah			-	-	-	-	-	-	-	
7	Pasang Grease trap stainless 3 sections	12,00	bh	0,084	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"	111,60	m'	0,031	50,00	0,014	39,28	0,011	89,280	0,025	80,00%
9	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	23,50	m'	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 1 1/4" Lemari Asam	12,00	m'	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4" Lemari Asam	8,00	m'	0,003		-	7,60	0,003	7,600	0,003	95,00%
10	Material Konsumable Instalasi (Valve, Pressure Gauge, Knee, Tee, dll)	1,00	pkt	0,030	-	-	0,80	0,024	0,800	0,024	80,00%
2.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**			**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	
2.a	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL LT.3**			**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	
1	PEKERJAAN PANEL			-	-	-	-	-	-	-	
	- Instalasi Panel Penerangan Lt.3	1,00	pkt	0,023	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel Stop Kontak Lt.3	1,00	pkt	0,041	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel AC Lt.3	1,00	pkt	0,023	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN Instalasi			-	-	-	-	-	-	-	
	- Penarikan kabel NYY 4x6mm² + BC 6mm²	18,95	m'	0,010	-	-	17,06	0,009	17,055	0,009	90,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x50mm² + BC 25mm²	30,00	m'	0,179	-	-	18,00	0,108	18,000	0,108	60,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x4mm² + BC 4mm²	52,00	m'	0,047	-	-	19,80	0,018	19,800	0,018	38,08%
	- Instalasi Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm²	167,00	ttk	0,221	70,00	0,093	88,65	0,117	158,650	0,210	95,00%
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	102,00	ttk	0,191	40,00	0,075	56,90	0,107	96,900	0,181	95,00%
	- Instalasi Stop Kontak 3P, Kabel NYY 4x2.5mm²	5,00	ttk	0,016	-	-	4,75	0,015	4,750	0,015	95,00%
	- Instalasi Exhaust Fan, Kabel NYM 3x2.5mm²	40,00	ttk	0,053	7,00	0,009	31,00	0,041	38,000	0,050	95,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	162,00	ttk	0,064	105,00	0,041	48,90	0,019	153,900	0,061	95,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,037	0,35	0,013	0,60	0,022	0,950	0,035	95,00%
	- Kabel tray elektrikal uk.250x100x1,2 mm	80,00	m'	0,120		-	76,00	0,114	76,000	0,114	95,00%
	- Kabel tray elektronik uk.200x100x1,2 mm	24,00	m'	0,035		-	22,80	0,033	22,800	0,033	95,00%
	- Tee Joint Tray uk.250x100x1,2 mm	2,00	bh	0,001		-	1,90	0,001	1,900	0,001	95,00%
	- Tee Joint Tray uk.200x100x1,2 mm	1,00	bh	0,001		-	0,95	0,001	0,950	0,001	95,00%
	- Elbow Joint Tray uk.250x100x1,2 mm	2,00	bh	0,001		-	1,90	0,001	1,900	0,001	95,00%
3	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL			-	-	-	-	-	-	-	
	- Pemasangan Saklar Tunggal	11,00	bh	0,003	-	-	8,25	0,002	8,250	0,002	75,00%
	- Pemasangan Saklar Ganda	24,00	bh	0,006	-	-	18,00	0,005	18,000	0,005	75,00%
	- Pemasangan Saklar Hotel Tunggal	4,00	bh	0,002	-	-	3,40	0,002	3,400	0,002	85,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Dinding	47,00	bh	0,015	-	-	35,25	0,011	35,250	0,011	75,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Lantai	7,00	bh	0,012	-	-	5,95	0,010	5,950	0,010	85,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Ganda Dinding	48,00	bh	0,017	-	-	36,00	0,013	36,000	0,013	75,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tiga Phase Dinding	5,00	bh	0,002	-	-	4,25	0,002	4,250	0,002	85,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 3W 3000K	3,00	ttk	0,004	-	-	1,50	0,002	1,500	0,002	50,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 4000K	50,00	ttk	0,069	-	-	25,00	0,034	25,000	0,034	50,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 3000K	14,00	ttk	0,019	-	-	7,00	0,010	7,000	0,010	50,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 12W 4000K	39,00	ttk	0,065	-	-	19,50	0,033	19,500	0,033	50,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Outbow LED 12W 4000K	5,00	ttk	0,007	-	-	2,50	0,004	2,500	0,004	50,00%
	- Pemasangan Lampu LED Strip Dotless COB 8W/m 3000K Dengan Housing (Ornamen Cutting)	33,00	m'	0,063	-	-	16,50	0,032	16,500	0,032	50,00%
	- Pemasangan Lampu LED Strip 4,8W/m 3000K (drop ceiling)	138,24	m'	0,058	-	-	69,12	0,029	69,120	0,029	50,00%
	- Pemasangan Lampu Floor Spotlight LED 5W 3000K-6500K	6,00	bh	0,007	-	-	3,00	0,003	3,000	0,003	50,00%
	- Pemasangan Lampu LED Slim Panel 28W 6500K 30x120cm	21,00	ttk	0,074	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu LED Slim Panel 28W 6500K 60x60cm	3,00	ttk	0,009	-	-	1,50	0,004	1,500	0,004	50,00%
	- Pemasangan Lampu LED Slim Panel 40W 6500K 30x120cm	20,00	ttk	0,083	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Ceiling Exhaust Fan 10"	24,00	bh	0,082	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Wall Mount Exhaust Fan 12"	16,00	bh	0,065	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.b	**PEKERJAAN INST. FIRE ALARM LT.III**			**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL			-	-	-	-	-	-	-	
	- Pemasangan Terminal Box Fire Alarm & Module	1,00	pkt	0,027	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Conventional Manual Call Point + Instalasi	2,00	bh	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Conventional Horn Strobe + Instalasi	2,00	bh	0,029	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Smoke Detector	27,00	bh	0,090	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan ROR Detector	2,00	bh	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI			-	-	-	-	-	-	-	
	- Instalasi Terminal Box Fire Alarm & Module	1,00	pkt	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Conventional Manual Call Point + Instalasi	2,00	ttk	0,002	-	-	1,90	0,002	1,900	0,002	95,00%
	- Instalasi Conventional Horn Strobe + Instalasi	2,00	ttk	0,002	-	-	1,90	0,002	1,900	0,002	95,00%
	- Instalasi Smoke Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	27,00	ttk	0,115	-	-	25,65	0,109	25,650	0,109	95,00%
	- Instalasi ROR Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	2,00	ttk	0,008	-	-	1,90	0,008	1,900	0,008	95,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi FA	29,00	ttk	0,011	15,00	0,006	12,55	0,005	27,550	0,011	95,00%
	- Terminasi & Testing Commisioning	1,00	ls	0,031	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.c	**PEKERJAAN INST. AUDIO / SOUND SYSTEM Lt.III**			**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL			-	-	-	-	-	-	-	
	- Pemasangan Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	11,00	bh	0,019	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Microphone Pagging	2,00	bh	0,019	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Power Amplifier With EVAC System 60 W	-	bh	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pemasangan Power Amplifier With EVAC System 120 W	1,00	bh	0,034	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Power Amplifier With EVAC System 240 W	1,00	bh	0,040	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Mounting Rack Audio 6U	2,00	Unit	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI	-		-	-	-	-	-	-	-	
	- Instalasi Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	11,00	ttk	0,011	6,00	0,006	4,45	0,004	10,450	0,010	95,00%
	- Material Konektor + Konsumable	1,00	ls	0,003	0,45	0,001	0,50	0,001	0,950	0,002	95,00%
2.d	**PEKERJAAN INST. DATA/ LAN LT.III**			**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	
1	Pekerjaan Peralatan Utama Data LAN lantai 3			-	-	-	-	-	-	-	
	- Pemasangan Wall Outlet LAN	10,00	ttk	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Ceiling Access Point	6,00	ttk	0,074	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Switch Hub 24G 2SFP+ 2XGT	1,00	unit	0,016	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Commscope Patch Panel Discrete Distribution Module Panel 24port	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Patch Panel Discrete Distribution Module Panel 24port	-	Unit	-	-	-	-	-	-	-	
	- Commscope Patch Cord Cat6 1m	10,00	bh	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Commscope Wire management 1U	1,00	bh	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Patch Cord OM4 LC to LC , Fiber Patch Cord OM4 Duplex, 1m	1,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- OTB Rackmounted 12 port LC	1,00	Unit	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- 12U Close Rack Depth 550mm Glass Door 19"	1,00	Unit	0,046	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi LAN Dengan Kabel STP CAT.6	10,00	ttk	0,023	5,00	0,012	4,50	0,011	9,500	0,022	95,00%
	- Instalasi Kabel Accses Point Dengan Kabel STP CAT.6	6,00	titik	0,032	3,00	0,016	2,70	0,015	5,700	0,031	95,00%
	- Instalasi power Switch Hub & Kotak Kontak ke power UPS	1,00	titik	0,004	-	-	0,50	0,002	0,500	0,002	50,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	10,00	ttk	0,004	9,00	0,004	0,50	0,000	9,500	0,004	95,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,003	-	-	0,80	0,002	0,800	0,002	80,00%
2.e	**PEKERJAAN INST. TELEPHONE LT.III**				**-**		-				
	- Pemasangan Single Line Telephone Analog	1,00	unit	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Wall Outlet Telephone	1,00	unit	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.f	**PEKERJAAN INST. CCTV LT.III**			**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	
	- Pemasangan & Instalasi Indoor Unit CCTV Dengan Kabel CAT 6	8,00	ttk	0,091	-	-	2,00	0,023	2,000	0,023	25,00%
	- Pemasangan NVR 8 Chanel	1,00	ttk	0,113	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Monitor LED 40"	1,00	ttk	0,059	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.g	**PEKERJAAN INST. PROYEKTOR LT.III**			**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL			-	-	-	-	-	-	-	
	- Pemasangan Wall Outlet HDMI & VGA	6,00	ttk	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Screen Proyektor 70"	6,00	unit	0,033	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Proyektor Long Throw 3800lm WXGA	6,00	unit	0,275	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Bracket	6,00	unit	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal	6,00	bh	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Kabel Extension HDMI 10m	6,00	bh	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI			-	-	-	-	-	-	-	
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	6,00	ttk	0,011	3,00	0,006	2,70	0,005	5,700	0,011	95,00%
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel HDMI	6,00	ttk	0,011	-	-	5,70	0,010	5,700	0,010	95,00%
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel VGA	6,00	ttk	0,009	-	-	5,70	0,008	5,700	0,008	95,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi	6,00	Ttk	0,002	4,00	0,002	1,70	0,001	5,700	0,002	95,00%
D.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL ROOF TOP**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1.	**PEKERJAAN PLUMBING ROOF TOP**			**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	
	Distribusi Air Hujan			-	-	-	-	-	-	-	
1	Pemasangan Roff Drain	16,00	bh	0,022	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Pipa Air Hujan PVC tipe AW Ø 4"	211,40	m'	0,075	190,26	0,067	21,14	0,007	211,400	0,075	100,00%
	Luar Gedung	-		-	-	-	-	-	-	-	
3	Pasang Toren Air Kapasitas 1050 L	3,00	bh	0,027	-	-	2,10	0,019	2,100	0,019	70,00%
4	Pemasangan Pipa PVC tipe PVC AW Ø 2" (Pipa Kuras Toren Air)	15,90	m'	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Material Konsumable Instalasi (Header, Valve, Klem, Knee, Tee, dll)	1,00	pkt	0,015	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**			**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	
2.a	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**			**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	
1	PEKERJAAN PANEL			-	-	-	-	-	-	-	
	- Instalasi Panel Lift	1,00	pkt	0,017	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Panel AC Outdoor	1,00	pkt	0,034	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN Instalasi	-		-	-	-	-	-	-	-	
	- Penyambungan Over Spanning ke Box MCB	1,00	pkt	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x16mm² + BC 16mm²	19,70	m'	0,026	-	-	17,73	0,023	17,730	0,023	90,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x120mm² + BC 70mm²	19,70	m'	0,152	-	-	17,73	0,137	17,730	0,137	90,00%
	- Instalasi Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm²	7,00	ttk	0,009	-	-	6,65	0,009	6,650	0,009	95,00%
	- Instalasi Pompa, Kabel NYY 3x2.5mm²	1,00	ttk	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	2,00	ttk	0,004	-	-	1,90	0,004	1,900	0,004	95,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	5,00	ttk	0,002	-	-	4,75	0,002	4,750	0,002	95,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,011	-	-	0,80	0,008	0,800	0,008	80,00%
3	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL	-		-	-	-	-	-	-	-	
	- Pemasangan Saklar Tunggal	1,00	bh	0,000	-	-	0,50	0,000	0,500	0,000	50,00%
	- Pemasangan Saklar Ganda	1,00	bh	0,000	-	-	0,50	0,000	0,500	0,000	50,00%
	- Pemasangan Saklar Hotel Tunggal	1,00	bh	0,001	-	-	0,50	0,000	0,500	0,000	50,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Dinding	2,00	bh	0,001	-	-	1,00	0,000	1,000	0,000	50,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 4000K	3,00	ttk	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Outbow LED 12W 6500K	4,00	ttk	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Pompa Boster 390W Head Max 33m Kap. 40l/m	1,00	tk	0,004	-	-	0,50	0,002	0,500	0,002	50,00%
E.	**PEKERJAAN INST. KITCHEN ROOM**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	Air Circulation System			-	-	-	-	-	-	-	
	- Pemasangan Spiral Ducting Galvanis t=0,5mm	60,00	m'	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Elbow Ducting Galvanis t=0,5mm	11,00	bh	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Reducer Ducting Galvanis t=0,5mm	11,00	bh	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pengadaan dan instalasi Peredam Suara Ducting Exhaust	1,00	ls	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Island Cooker Hood Type x/ Grease Filter1500x800x500mm S/S 201	6,00	unit	0,047	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Exhaust Hood Wall Type x/ Grease Filter1500x800x500mm S/S 201	3,00	unit	0,024	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Wall Mounted Cooker Hood 450x898mm	2,00	unit	0,080	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Axial Fan 32" 2200watt 3 Phase + Cover	1,00	unit	0,016	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Axial Fan Fan, Kabel NYY 4x4mm²	15,00	m'	0,013	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pas. Kompor Tanam uk. P310xL520xT130 RB-3311S (GBS)	1,00	ttk	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi (Hanger, Insulation carpet, etc)	1,00	ls	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	GAS Distribution System	-		-	-	-	-	-	-	-	
	- Pengadaan & Instalasi Gas 1 Lot (Selenoid system)	1,00	ls	0,184	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi	15,00	Ttk	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
F.	**PEKERJAAN INST. TATA UDARA**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1	Indoor Multi V (VRF)			-	-	-	-	-	-	-	
	- Indoor Unit AC Wall Mounted 5500 Btu/h	4,00	unit	0,096	3,20	0,076	0,40	0,010	3,600	0,086	90,00%
	- Indoor Unit AC Wall Mounted 7500 Btu/h	8,00	unit	0,191	6,40	0,153	0,80	0,019	7,200	0,172	90,00%
	- Indoor Unit AC Wall Mounted 9600 Btu/h	1,00	unit	0,026	0,80	0,020	0,10	0,003	0,900	0,023	90,00%
	- Indoor Unit AC 1- way ceiling cassette 7500 Btu/h	4,00	unit	0,095	3,20	0,076	0,40	0,009	3,600	0,085	90,00%
	- Indoor Unit AC 2- way ceiling cassette 19100 Btu/h	2,00	unit	0,079	1,60	0,063	0,20	0,008	1,800	0,071	90,00%
	- Indoor Unit AC 2- way ceiling cassette 24200 Btu/h	3,00	unit	0,142	2,40	0,113	0,30	0,014	2,700	0,128	90,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette 19100 Btu/h	2,00	unit	0,047	1,60	0,038	0,20	0,005	1,800	0,043	90,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 24200 Btu/h	3,00	unit	0,213	2,40	0,170	0,30	0,021	2,700	0,191	90,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 28000 Btu/h	8,00	unit	0,651	6,40	0,521	0,80	0,065	7,200	0,586	90,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 30700 Btu/h	1,00	unit	0,097	0,80	0,078	0,10	0,010	0,900	0,087	90,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 36200 Btu/h	12,00	unit	1,229	9,60	0,983	1,20	0,123	10,800	1,106	90,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 42000 Btu/h	8,00	unit	1,155	6,40	0,924	0,80	0,116	7,200	1,040	90,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 48100 Btu/h	2,00	unit	0,352	1,60	0,281	0,20	0,035	1,800	0,317	90,00%
	- Stop Kontak AC Dinding 200W	13,00	bh	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Stop Kontak AC Dinding 200W	2,00	bh	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Dudukan Indoor Unit	55,00	set	0,433	-	-	55,00	0,433	55,000	0,433	100,00%
	- Dudukan Indoor Unit	3,00	set	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Outdoor MULTI V (VRF)			-	-	-	-	-	-	-	
	- Outdoor Multi-V 5 Pro II 210200 Btu/h	1,00	unit	0,972	0,70	0,680	0,10	0,097	0,800	0,777	80,00%
	- Outdoor Multi-V 5 Pro II 181000 Btu/h	1,00	unit	0,837		-	0,80	0,669	0,800	0,669	80,00%
	- Outdoor Multi-V 5 Pro II 248400 Btu/h	1,00	unit	1,129	0,70	0,790	0,10	0,113	0,800	0,903	80,00%
	- Outdoor Multi-V 5 Pro II 267500 Btu/h	1,00	unit	1,234	0,70	0,864	0,10	0,123	0,800	0,987	80,00%
	- Outdoor Multi-V 5 Pro II 210200 Btu/h	1,00	unit	0,972	0,70	0,680	0,10	0,097	0,800	0,777	80,00%
	- Outdoor Multi-V 5 Pro II 286600 Btu/h	1,00	unit	1,287	0,70	0,901	0,10	0,129	0,800	1,029	80,00%
	- Dudukan Outdoor Unit OU.1.1	1,00	lot	0,004	-	-	0,98	0,004	0,980	0,004	98,00%
	- Dudukan Outdoor Unit OU.1.2	1,00	lot	0,004	-	-	0,98	0,004	0,980	0,004	98,00%
	- Dudukan Outdoor Unit OU.2.1	1,00	lot	0,004	-	-	0,98	0,004	0,980	0,004	98,00%
	- Dudukan Outdoor Unit OU.2.2	1,00	lot	0,004	-	-	0,98	0,004	0,980	0,004	98,00%
	- Dudukan Outdoor Unit OU.3.1	1,00	lot	0,004	-	-	0,98	0,004	0,980	0,004	98,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
3	Accessories MULTI V (VRF)			-	-	-	-	-	-	-	
	- Y-Branch	19,00	bh	0,004	13,30	0,003	2,85	0,001	16,150	0,004	85,00%
	- Y-Branch	19,00	bh	0,004	13,30	0,003	3,80	0,001	17,100	0,004	90,00%
	- Y-Branch	12,00	bh	0,003	8,40	0,002	2,40	0,001	10,800	0,003	90,00%
	- Y-Branch	1,00	bh	0,000	0,70	0,000	0,20	0,000	0,900	0,000	90,00%
	- Outdoor Pipe Connection	3,00	bh	0,001	2,10	0,000	0,45	0,000	2,550	0,001	85,00%
	- Wireless Remocon	11,00	bh	0,009	7,70	0,006	0,55	0,000	8,250	0,006	75,00%
	- Standard III Wired Remocon White	45,00	bh	0,011	31,50	0,007	2,25	0,001	33,750	0,008	75,00%
	- AC SMART 5	1,00	bh	0,025	0,70	0,017	0,05	0,001	0,750	0,019	75,00%
4	PIPES			-	-	-	-	-	-	-	
	- Pipa Refrigrant Ø1/4"	130,00	m'	0,029	26,00	0,006	78,00	0,017	104,000	0,023	80,00%
	- 'insulation Refrigrant Ø1/4"	130,00	m'	0,012		-	104,00	0,010	104,000	0,010	80,00%
	- Pipa Refrigrant Ø3/8"	416,00	m'	0,118	83,20	0,024	249,60	0,071	332,800	0,094	80,00%
	- 'insulation Refrigrant Ø3/8"	416,00	m'	0,045		-	332,80	0,036	332,800	0,036	80,00%
	- Pipa Refrigrant Ø1/2"	175,50	m'	0,068	35,10	0,014	105,30	0,041	140,400	0,055	80,00%
	- 'insulation Refrigrant Ø1/2"	175,50	m'	0,021		-	140,40	0,017	140,400	0,017	80,00%
	- Pipa Refrigrant Ø5/8"	364,00	m'	0,185	72,80	0,037	218,40	0,111	291,200	0,148	80,00%
	- 'insulation Refrigrant Ø5/8"	364,00	m'	0,047		-	291,20	0,038	291,200	0,038	80,00%
	- Pipa Refrigrant Ø3/4"	208,00	m'	0,132	41,60	0,026	124,80	0,079	166,400	0,106	80,00%
	- 'insulation Refrigrant Ø3/4"	208,00	m'	0,038		-	166,40	0,031	166,400	0,031	80,00%
	- Pipa Refrigrant Ø7/8"	97,50	m'	0,076	19,50	0,015	58,50	0,046	78,000	0,061	80,00%
	- 'insulation Refrigrant Ø7/8"	97,50	m'	0,018		-	78,00	0,015	78,000	0,015	80,00%
	- Pipa Refrigrant Ø1 1/8"	136,50	m'	0,156	27,30	0,031	81,90	0,094	109,200	0,125	80,00%
	- 'insulation Refrigrant Ø1 1/8"	136,50	m'	0,053		-	109,20	0,042	109,200	0,042	80,00%
	- Pipa Refrigrant Ø1 3/8"	117,00	m'	0,178	-	-	93,60	0,142	93,600	0,142	80,00%
	- 'insulation Refrigrant Ø1 3/8"	117,00	m'	0,049		-	93,60	0,039	93,600	0,039	80,00%
	- Pipa Refrigrant Ø1 5/8"	19,50	m'	0,030	-	-	10,73	0,016	10,725	0,016	55,00%
	- 'insulation Refrigrant Ø1 5/8"	19,50	m'	0,010		-	16,58	0,009	16,575	0,009	85,00%
	- Pipa Drain Ø3/4" with insulation	169,00	m'	0,031	67,60	0,012	76,05	0,014	143,650	0,026	85,00%
	- Pipa Drain Ø1" with insulation	455,00	m'	0,131	159,25	0,046	227,50	0,066	386,750	0,112	85,00%
	- Pipa Drain Ø1 1/2" with insulation	435,00	m'	0,171	152,25	0,060	217,50	0,086	369,750	0,146	85,00%
	- Material Konsumable Instalasi (Hanger, Insulation, etc)	1,00	ls	0,013	0,40	0,005	0,50	0,007	0,900	0,012	90,00%
5	WIRING			-	-	-	-	-	-	-	
	- Instalasi Power AC Indoor Unit Dengan Kabel NYM 3x2,5mm²	58,00	titik	0,179	41,00	0,126	14,10	0,043	55,100	0,170	95,00%
	- Instalasi Power AC Outdoor Unit Dengan Kabel NYY 4x25mm²	40,00	m'	0,072	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi Power AC Outdoor Unit Dengan Kabel NYY 4x35mm²	10,00	m'	0,023	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Communication Cable Shielded 2 x 1,5mm + conduit	1.580,00	m'	0,062	-	-	1.343,00	0,053	1.343,000	0,053	85,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,003	-	-	0,55	0,002	0,550	0,002	55,00%
6	PEKERJAAN TESTING - COMMISIONING			-	-	-	-	-	-	-	
	- Jasa pemasangan Indoor Unit AC Wall Mount	13,00	unit	0,051	-	-	12,35	0,049	12,350	0,049	95,00%
	- Jasa Pemasangan Indoor Unit AC Cassete	45,00	unit	0,177	-	-	42,75	0,168	42,750	0,168	95,00%
	- Jasa Pemasangan OU.1.1	1,00	lot	0,013	-	-	0,85	0,011	0,850	0,011	85,00%
	- Jasa Pemasangan OU.1.2	1,00	lot	0,013	-	-	0,85	0,011	0,850	0,011	85,00%
	- Jasa Pemasangan OU.2.1	1,00	lot	0,013	-	-	0,85	0,011	0,850	0,011	85,00%
	- Jasa Pemasangan OU.2.2	1,00	lot	0,013	-	-	0,85	0,011	0,850	0,011	85,00%
	- Jasa Pemasangan OU.3.1	1,00	lot	0,013	-	-	0,85	0,011	0,850	0,011	85,00%
	- Test instalasi pipa, flushing dan start up OU.1.1	1,00	lot	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Test instalasi pipa, flushing dan start up OU.1.2	1,00	lot	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Test instalasi pipa, flushing dan start up OU.2.1	1,00	lot	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Test instalasi pipa, flushing dan start up OU.2.2	1,00	lot	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Test instalasi pipa, flushing dan start up OU.3.1	1,00	lot	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi (Freon, Acc, dll)	1,00	ls	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
G.	**PEKERJAAN PENANGKAL PETIR**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1	Instalasi Penangkal Petir Electro Static (Instalasi, Grounding dan Peralatan Bantu) R110 Kebutuhan per paket : - Kabel NYA 70mm = 35,00 m' - Klem BC/Conduit 20mm = 20,00 bh - Pipa Medium B Galvanis DN 63 (2") = 6,00 m' - Air Terminal Viking V4 = 1,00 bh - Pipa Conduit Ø3/4" = 35,00 m' - Grounding system = 1,00 bh - Bak Kontrol = 1,00 bh	1,00	pkt	0,105	-	-	0,85	0,089	0,850	0,089	85,00%
2	Izin Depnaker	1,00	pkt	0,018	-	-	-	-	-	-	0,00%
H.	**PEKERJAAN PEMASANGAN PASSENGER LIFT**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL UTAMA			-	-	-	-	-	-	-	
	- Lift YZER 1 + ARD Loading 1600kg Model VB1600/1.0-VVVF 3/3/3 (Automatic Resque Device) + Mobilisasi	1,00	pkt	2,665	0,70	1,866	0,15	0,400	0,850	2,265	85,00%
	- Grounding System	1,00	pkt	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Stabilizer Tegangan 15kVA 3Phase	1,00	pkt	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI PASSENGER LIFT	1,00	pkt	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- pemasangan lift termasuk material lokal, ijin Depnaker, dan masa pemeliharaan cuma-cuma selama 3 bulan sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima unit			-	-	-	-	-	-	-	
I.	**PEKERJAAN SAMBUNGAN DAYA**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1	Kabel Feeder dari PLN ke MDP Gedung Dengan Kabel NYFGBY 4x150mm² + BC 95 mm²	-	m'	-	-	-	-	-	-	-	
	Kabel Feeder dari PLN ke MDP Gedung Dengan Kabel NYY 4x240mm²	53,00	m'	0,714		-	50,35	0,678	50,350	0,678	95,00%
3	Sambungan Daya Baru 240kVA + Jaminan Langganan	1,00	pkt	1,386	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Transformer 400 kVA Prime Capacity : 315 kVA Voltage : 3Ø 3W 20kV/380V Vektor Group : YnYn0 Frekwensi : 50 HZ Cooling : Oil	1,00	pkt	0,604	-	-	0,90	0,544	0,900	0,544	90,00%
5	Kubikel Pelanggan (Panel Tegangan Menengah 20 kV) Supply and Install Medium Voltage Cable Distribution complete with relay, grounding , copper bar, breaker & others accessories in according to the specification and drawing. Lengkap Incoming LBS 1 unit lengkap Outgoing Panel 1 unit	1,00	pkt	0,499	-	-	0,90	0,449	0,900	0,449	90,00%
6	Raychem kabel TM 20 kv Pekerjaan instalasi Kabel TM 20 Kv	1,00	set	0,013	-	-	0,90	0,012	0,900	0,012	90,00%
7	Kabel TM dari kubikel PLN ke kubikel Pelanggan N2XSEBY 4 x 1 x 70 mm2	24,00	m'	0,174	-	-	18,00	0,131	18,000	0,131	75,00%
8	Kabel TM dari kubikel Pelanggan ke Trafo N2XSY 4 x 1 x 70 mm2	9,00	m'	0,065	-	-	0,90	0,007	0,900	0,007	10,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	Pekerjaan instalasi Kabel TR	-		-	-	-	-	-	-	-	
9	Kabel TR dari Transformer ke Panel ATS NYY 4x1x240 mm2	-	m'	-	-	-	-	-	-	-	
10	Kabel TR dari Genset ke Panel ATS NYY 4x1x240 mm2	7,00	m'	0,068	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kabel Grounding BC 120 mm²	53,00	m'	0,140	-	-	50,35	0,133	50,350	0,133	95,00%
11	Biaya SLO	1,00	pkt	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Biaya SLO TM	1,00	pkt	0,089	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.	**TAMAN DAN HALAMAN**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1	Pengukuran & Pasang Bouwplank Kayu Lokal	-	m'	-	-	-	-	-	-	-	
II.	**PEKERJAAN TANAH & URUGAN**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	-	m³	-	-	-	-	-	-	-	
2	Urugan tanah kembali	-	m³	-	-	-	-	-	-	-	
3	Urugan pasir bawah Pondasi	-	m³	-	-	-	-	-	-	-	
III.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**			**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	
1	Pas. Pondasi Batu Belah 1 PC : 6 PP	24,38	m³	0,107	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Dinding Pot Bunga Bata Merah Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	65,52	m²	0,038	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pemasangan Plesteran 1 SP : 4 PP Tebal 15 mm	65,46	m²	0,022	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pemasangan Acian	65,46	m²	0,013	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pemasangan Finishing Siar Pasangan Batu Kali, Campuran 1SP : 2PP	-	m'	-	-	-	-	-	-	-	
B	**PEKERJAAN PENGECATAN**	**-**		**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	
1	Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield	65,46	m²	0,015	-	-	-	-	-	-	0,00%
IV.	**PEKERJAAN PERKERASAN HALAMAN**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1	Lapisan Pondasi Bawah Agregat Kelas B	364,78	m³	0,479	-	-	238,00	0,312	238,000	0,312	65,24%
2	Mengurug Sirtu Padat	154,20	m³	0,243	-	-	140,00	0,221	140,000	0,221	90,79%
	Mengurug Sirtu Padat	28,19	m³	0,040	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pemasangan Paving Block t=8cm K300 dengan Abu Batu	606,52	m²	0,589	-	-	-	-	-	-	0,00%
V.	**PEKERJAAN TAMAN DAN TANAMAN**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1	Penanaman Pohon Ketapang Kencana h=2m	-	bh	-	-	-	-	-	-	-	
2	Penanaman Pohon Beringin Dolar Bonsai h=2m	-	bh	-	-	-	-	-	-	-	
3	Penanaman Tanaman Hias Peace Lily	14,00	bh	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Penanaman Tanaman Hias Gardenia	14,00	bh	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Penanaman Rumput Gajah Mini	36,38	m²	0,019	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Tanah Humus + Pupuk	36,38	m³	0,019	-	-	-	-	-	-	0,00%
VI.	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1	Instalasi Penerangan Dengan Kabel 3x2.5mm²	-	ttk	-	-	-	-	-	-	-	
2	PJU Single LED 100 W + tiang lampu	-	unit	-	-	-	-	-	-	-	
3	PJU Doble LED 100 W + tiang lampu	-	unit	-	-	-	-	-	-	-	
4	Pemasangan Lampu Taman Tiang 6W 3000K h=80cm	-	unit	-	-	-	-	-	-	-	
5	Photo Cell	-	ttk	-	-	-	-	-	-	-	
3.	**RUMAH GENSET**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1	Membersihkan Lapangan dan Perataan	39,00	m²	0,003	39,00	0,003	-	-	39,000	0,003	100,00%
2	Pengukuran & Pasang Bouwplank Kayu Lokal	25,00	m'	0,004	25,00	0,004	-	-	25,000	0,004	100,00%
II.	**PEKERJAAN TANAH & URUGAN**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	29,30	m³	0,012	29,30	0,012	-	-	29,300	0,012	100,00%
2	Urugan tanah kembali	8,79	m³	0,003	8,79	0,003	-	-	8,790	0,003	100,00%
3	Urugan pasir bawah lantai	3,90	m³	0,007	-	-	3,90	0,007	3,900	0,007	100,00%
4	Urugan pasir bawah Pondasi dan Sloof	1,69	m³	0,003	1,69	0,003	-	-	1,690	0,003	100,00%
III.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1	Membuat Lantai Kerja Beton campuran 1SP : 3 PB : 4 Kr, slump (30±60) mm	2,40	m³	0,012	2,40	0,012	-	-	2,400	0,012	100,00%
2	Membuat Rabat Keliling Beton campuran 1SP : 2,6 PB : 3,4 Kr, slump (120 ± 20) mm	1,40	m³	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
	a.) Pas. Acian lantai	20,00	m²	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pemasangan Pondasi Siklop, 60% Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr dan 40% batu belah	5,13	m³	0,067	5,13	0,067	-	-	5,130	0,067	100,00%
4	Pekerjaan Beton Bertulang Footplat, Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20)mm	-		-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Ulir	270,06	kg	0,019	270,06	0,019	-	-	270,060	0,019	100,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20) mm	1,44	m³	0,008	1,44	0,008	-	-	1,440	0,008	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	7,20	m²	0,004	7,20	0,004	-	-	7,200	0,004	100,00%
5	Pekerjaan Beton Bertulang Sloof, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr	-		-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	34,48	kg	0,002	34,48	0,002	-	-	34,480	0,002	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	110,08	kg	0,008	110,08	0,008	-	-	110,080	0,008	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=24,0 MPa (K275), slump (120±20) mm	0,93	m³	0,005	0,93	0,005	-	-	0,930	0,005	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	12,40	m²	0,008	12,40	0,008	-	-	12,400	0,008	100,00%
6	Pekerjaan Beton Bertulang Plat Lantai, Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20)mm	-		-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	175,64	kg	0,012	175,64	0,012	-	-	175,640	0,012	100,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20) mm	5,70	m³	0,031	5,70	0,031	-	-	5,700	0,031	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	5,50	m²	0,003	5,50	0,003	-	-	5,500	0,003	100,00%
	Finishing Lantai	-		-	-	-	-	-	-	-	
	d.) Beton Screed Leveling Lantai	1,95	m³	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	e.) Pas. Floor Harderner (Atap Roof Top)	39,00	m²	0,034	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom, Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20)mm	-		-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	136,95	kg	0,010	136,95	0,010	-	-	136,950	0,010	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	276,06	kg	0,020	276,06	0,020	-	-	276,060	0,020	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20) mm	2,40	m³	0,013	2,40	0,013	-	-	2,400	0,013	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	96,00	m²	0,070	96,00	0,070	-	-	96,000	0,070	100,00%
8	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Atap, Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20)mm	-		-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	71,60	kg	0,005	71,60	0,005	-	-	71,600	0,005	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	243,80	kg	0,017	243,80	0,017	-	-	243,800	0,017	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20) mm	1,46	m³	0,008	1,46	0,008	-	-	1,460	0,008	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	25,35	m²	0,021	25,35	0,021	-	-	25,350	0,021	100,00%
9	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Atap, Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20)mm	-		-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	545,36	kg	0,039	545,36	0,039	-	-	545,360	0,039	100,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20) mm	6,77	m³	0,037	6,77	0,037	-	-	6,770	0,037	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	74,55	m²	0,065	74,55	0,065	-	-	74,550	0,065	100,00%
8	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Latei, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr	-		-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	59,89	kg	0,004	-	-	59,89	0,004	59,890	0,004	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	81,38	kg	0,006	-	-	81,38	0,006	81,380	0,006	100,00%
	c.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,99	m³	0,005	-	-	0,99	0,005	0,990	0,005	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	18,15	m²	0,009	-	-	18,15	0,009	18,150	0,009	100,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
9	Pas. Waterproofing Polyurethane Acrilic Waterbased	61,56	m^2	0,006	-	-	61,56	0,006	61,560	0,006	100,00%
IV.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR**	-		-	-	-	-	-	-	-	
A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**	-		-	-	-	-	-	-	-	
1	Aanstampeng Batu Belah	3,72	m^3	0,012	3,72	0,012	-	-	3,720	0,012	100,00%
2	Pas. Pondasi Batu Belah 1 PC : 6 PP	13,64	m^3	0,060	13,64	0,060	-	-	13,640	0,060	100,00%
3	Pas. Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	99,07	m^2	0,058	-	-	99,07	0,058	99,070	0,058	100,00%
4	Pas. Plesteran 1 SP : 6 PP Tebal 15 mm	387,89	m^2	0,132	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pas. Acian dinding	387,89	m^2	0,078	-	-	-	-	-	-	0,00%
B	**PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA**	-		-	-	-	-	-	-	-	
1	Pas. Pintu Type PB, Pintu Besi Rk. Hollow 40.40.1,2 Kusen Hollow 40.60.1,2	3,00	unit	0,047	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pas. Boven Type Boven Kisi-kisi Alluminium	7,00	unit	0,053	-	-	-	-	-	-	0,00%
C	**PEKERJAAN PENGECATAN**	-		-	-	-	-	-	-	-	
1	Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield	87,66	m^2	0,021	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pengecat Tembok Baru Interior	128,86	m^2	0,025	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Compound Beton expose	61,56	m^2	0,006	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Pengecatan Plafond	61,56	m^2	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
V.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL**	-		-	-	-	-	-	-	-	
A.	**PEKERJAAN PLUMBING**	-		-	-	-	-	-	-	-	
1	Pemasangan Roof Drain	6,00	bh	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	29,61	m'	0,010	2,00	0,001	26,13	0,009	28,130	0,010	95,00%
3	Pas. Saluran buis beton, 1/2 Ø 30 cm dinding bata, dalam 50cm tiap m'	16,90	m'	0,027	-	-	8,45	0,013	8,450	0,013	50,00%
4	Memasang pipa buis beton, dia 30 cm tiap m'	11,30	m'	0,019	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 45x45 tinggi 50 cm	4,00	bh	0,015	-	-	-	-	-	-	0,00%
B.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**	-		-	-	-	-	-	-	-	
1	Penarikan Kabel Over Spaning NYY 4x50mm² + BC 25mm²	-	m'	-	-	-	-	-	-	-	
	Penarikan Kabel Over Spaning NYY 4x4mm² + BC 4mm²	50,00	m'	0,045		-	47,50	0,043	47,500	0,043	95,00%
2	PEKERJAAN PANEL & INSTALASI LISTRIK	-		-	-	-	-	-	-	-	
	- Instalasi Panel Power House	1,00	pkt	0,013	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Penyambungan Over Spanning ke Box MCB	1,00	pkt	0,013	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Inst. Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm²	8,00	Ttk	0,011	-	-	7,60	0,010	7,600	0,010	95,00%
	- Inst. Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	2,00	Ttk	0,004	-	-	1,90	0,004	1,900	0,004	95,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	5,00	Ttk	0,002	-	-	4,75	0,002	4,750	0,002	95,00%
	- Instalasi Grounding System Pipa Tembaga Ø5/8"	1,00	pkt	0,041	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	pkt	0,008	-	-	0,80	0,007	0,800	0,007	80,00%
3	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL	-		-	-	-	-	-	-	-	
	- Pemasangan Lampu TL T5 14W 3000K	4,00	ttk	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Outbow LED 6W 3000K-6500K	4,00	Ttk	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Dinding	2,00	Ttk	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Saklar Tunggal	3,00	Ttk	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pemasangan Wall Mount Exhaust Fan 12"	6,00	bh	0,024	-	-	-	-	-	-	0,00%
	BIAYA TAMBAHAN						-	-	-	-	
	TOTAL PROGRES PEKERJAAN			100,000		51,918		21,914		73,832	

Diperiksa/Disetujui
Tim Teknis
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Dr. Ir. NANANG GUNAWAN WARIYANTO, S.T., M.T.
NIP. 197703262001121003

Konsultan Pengawas
PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT

ETI NURHAYATI, ST.
Team Leader

Penyedia Jasa
PT. ARFAMAULANA CIPTA RAYA

BADRUZZAMAN, ST.
Project Manager

Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Ir. GATHOT HERI SUDIBYO, S.T., M.T.
NIP. 197202222000031001

Universitas Jenderal Soedirman
Fakultas Ilmu Ilmu Kesehatan



LAPORAN PELAKSANAAN

MONITORING DAN EVALUASI

BULAN KE : 8 (DELAPAN)

Periode Tanggal

2 Desember 2024 s/d 6 Januari 2025

PEKERJAAN :

PEMBANGUNAN GEDUNG

INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB)

FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

TAHUN 2024

Kontraktor Pelaksana

PT. ARFAHMAULANA CIPTA RAYA

Konsultan Pengawas

ELCENTRO Engineering Consultant

KONSULTAN PENGAWAS

LAPORAN BULANAN

DAFTAR ISI

		Halaman
1	DAFTAR ISI	i
2	LAPORAN UMUM	1
3	LAPORAN PENGAMATAN TENAGA	3
4	LAPORAN PENGAMATAN ALAT	4
5	LAPORAN PENGAMATAN MATERIAL	5
6	LAPORAN CUACA	6
7	LAPORAN VISUAL	
8	LAPORAN PROGRESS BOBOT PEKERJAAN	
	- REKAPITULASI PROGRES - LAPORAN PROGRES PEKERJAAN	

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN UMUM 1	HALAMAN	1

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

I. DATA PROYEK

1	Pekerjaan	:	PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
2	Lokasi	:	FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
3	Pemberi Tugas	:	FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
4	Konsultan Pengawas	:	PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT
5	Kontraktor Pelaksana	:	PT. ARFAMAULANA CIPTA RAYA
6	Tanggal Dimulainya Pekerjaan	:	27 Mei 2024
7	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	217 hari kalender
8	Jangka Waktu Pemeliharaan	:	180 hari kalender

II. EVALUASI PEKERJAAN

1	Prestasi Menurut Rencana	:	###### %	
2	Prestasi Dicapai	:	###### %	
3	Deviasi Prestasi Komulatif	:	0,000 %	-TERLAMBAT-

B. Waktu Pelaksanaan

1	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	217 hari
2	Waktu Yang Telah Berjalan	:	225 hari
3	Sisa Waktu Pelaksanaan	:	0 hari

C. Masalah / Hambatan/Keterlambatan

NO	URAIAN	USULAN SOLUSI	STATUS

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN UMUM 2	HALAMAN	**2**

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

III. PEKERJAAN TERLAKSANA BULAN INI

NO	PEKERJAAN	STATUS	
		PROSES	SELESAI
1.	**GEDUNG**		
III.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG**		
A.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. I**		
1	Pekerjaan Rabat Keliling Bangunan 1SP : 2,6 PB : 3,4 Kr, slump (120 ± 20) mm		V
2	Pekerjaan Beton Bertulang Meja Pantry, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr		V
B.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. II**		
1	Pas. Waterproofing Polyurethane Acrilic Waterbased		V
C.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. III**		
1	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Praktis, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr		V
2	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL 12x15, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr		V
3	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL2 15x25, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr		V
4	Pekerjaan Beton Bertulang Ring Balok RB 12x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr		V
5	Pekerjaan Beton Bertulang Meja Beton, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr		V
6	Pas. Waterproofing Polyurethane Acrilic Waterbased		V
D.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. ROOFTOP**		
1	Pekerjaan Beton Bertulang Ring Balok RB 12x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr		V
2	Pas. Waterproofing Polyurethane Acrilic Waterbased		V
E.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON RUANG LIFT**		
1	Pekerjaan Beton Bertulang Pit Lift		
	e.) Pas. Waterproofing Polyurethane Acrilic Waterbased		V
2	Pekerjaan Struktur Rangka Baja Lift (Termasuk Pengelasan)		
	a.) Pemasangan Besi Baja IWF + zinc chromate		V
	b.) Pemasangan Besi Baja UNP + zinc chromate		V
	c.) Pemasangan Besi Baja T-Beam + zinc chromate		V
	d.) Pemasangan Plat Baja + zinc chromate		V
	e.) Angkur M16 p=40cm		V
	f.) Ladder Lift Pipa Seamless SCH 40 Ø2½" & Ø1"		V
IV.	**PEKERJAAN STRUKTUR BAJA DAN PENUTUP ATAP**		
	Pekerjaan Baja Atap Utama (Sudah Termasuk Pengelasan)		
1	Pas. Lisplank wood plank 8x300 mm		V
2	Pengecatan Bidang Listplank Menggunakan Cat Minyak		V
	Pekerjaan Atap Dropoff		
1	Pas. Rangka Atap, Kaso dan Reng Baja Ringan		V
2	Pek. Insulation Buble t=8mm + Roof Mesh		V
3	Pemasangan Atap Genteng Glazur Besar		V
4	Pemasangan Bubung Genteng Glazur		V
5	Mahkota Bubungan		V
6	Pengecatan Genteng (Bubungan & Mahkota Bubungan)		V
7	Pas. Lisplank wood plank 8x300 mm		V
8	Pengecatan Bidang Listplank Menggunakan Cat Minyak		V

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

III. PEKERJAAN TERLAKSANA BULAN INI

NO	PEKERJAAN	STATUS	
		PROSES	SELESAI
V.	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR		
A.	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.I		
1.A	PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN		V
1.B	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING		V
1.C	PEKERJAAN SANITAIR		V
1.D	PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA		V
1.E	PEKERJAAN DINDING PARTISI		V
1.F	PEKERJAAN LANGIT - LANGIT		V
1.G	PEKERJAAN PENGECATAN		V
B.	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.II		
2.A	PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN		V
2.B	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING		V
2.C	PEKERJAAN SANITAIR		V
2.D	PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA		V
2.E	PEKERJAAN DINDING PARTISI		V
2.F	PEKERJAAN LANGIT - LANGIT		V
2.G	PEKERJAAN PENGECATAN		V
C.	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.III		
3.A	PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN		V
3.B	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING		V
3.C	PEKERJAAN SANITAIR		V
3.D	PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA		V
3.E	PEKERJAAN DINDING PARTISI		V
3.F	PEKERJAAN LANGIT - LANGIT		V
3.G	PEKERJAAN PENGECATAN		V
D.	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt. ROOF TOP		
4.A	PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN		V
4.B	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING		V
4.C	PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA		V
4.D	PEKERJAAN LANGIT - LANGIT		V
4.E	PEKERJAAN PENGECATAN		V
VI.	PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL		
A.	PEK. PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.I		
1.	PEKERJAAN PLUMBING		
	Distribusi Air Bersih		V
	Sanitasi Air Kotor & Bekas		V
	Luar Gedung		V
2.	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL		
2.a	PEKERJAAN ELEKTRIKAL LT.1		V
2.b	PEKERJAAN INST. FIRE ALARM Lt.I		V
2.c	PEKERJAAN INST. AUDIO / SOUND SYSTEM Lt.I		V

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

III. PEKERJAAN TERLAKSANA BULAN INI

NO	PEKERJAAN	STATUS	
		PROSES	SELESAI
2.d	**PEKERJAAN INST. TELEPHONE Lt.I**		V
2.e	**PEKERJAAN INST. DATA/ LAN Lt.I**		V
2.f	**PEKERJAAN INST. CCTV Lt.I**		V
2.g	**PEKERJAAN PROYEKTOR Lt.I**		V
B.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.II**		
1.	**PEKERJAAN PLUMBING**		
	Distribusi Air Bersih		V
	Sanitasi Air Kotor & Bekas		V
	Sanitasi Air Hujan		V
2.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**		
2.a	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**		V
2.b	**PEKERJAAN INST. FIRE ALARM Lt.II**		V
2.c	**PEKERJAAN INST. AUDIO / SOUND SYSTEM Lt.II**		V
2.d	**PEKERJAAN INST. DATA/ LAN Lt.II**		V
2.f	**PEKERJAAN INST. CCTV Lt.II**		V
2.g	**PEKERJAAN INST. PROYEKTOR Lt.II**		V
C.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.III**		
1.	**PEKERJAAN PLUMBING**		
	Distribusi Air Bersih		V
	Sanitasi Air Kotor & Bekas		V
	Distribusi Air Limbah		V
2.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**		
2.a	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL LT.3**		V
2.b	**PEKERJAAN INST. FIRE ALARM LT.III**		V
2.c	**PEKERJAAN INST. AUDIO / SOUND SYSTEM Lt.III**		V
2.d	**PEKERJAAN INST. DATA/ LAN LT.III**		V
2.e	**PEKERJAAN INST. TELEPHONE LT.III**		V
2.f	**PEKERJAAN INST. CCTV LT.III**		V
2.g	**PEKERJAAN INST. PROYEKTOR LT.III**		V
D.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL ROOF TOP**		
1.	**PEKERJAAN PLUMBING ROOF TOP**		
2.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**		
2.a	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**		
1	PEKERJAAN PANEL		V
2	PEKERJAAN Instalasi		V
3	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL		V
E.	**PEKERJAAN INST. KITCHEN ROOM**		
F.	**PEKERJAAN INST. TATA UDARA**		
1	Indoor Multi V (VRF)		V
2	Outdoor MULTI V (VRF)		V
3	Accessories MULTI V (VRF)		V

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

III. PEKERJAAN TERLAKSANA BULAN INI

NO	PEKERJAAN	STATUS	
		PROSES	SELESAI
4	PIPES		V
5	WIRING		V
6	PEKERJAAN TESTING - COMMISIONING		V
G.	**PEKERJAAN PENANGKAL PETIR**		V
H.	**PEKERJAAN PEMASANGAN PASSENGER LIFT**		V
I.	**PEKERJAAN SAMBUNGAN DAYA**		V
2.	**TAMAN DAN HALAMAN**		
III.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR**		
A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**		
1	Pas. Pondasi Batu Belah 1 PC : 6 PP		V
2	Pas. Dinding Pot Bunga Bata Merah Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP		V
3	Pemasangan Plesteran 1 SP : 4 PP Tebal 15 mm		V
4	Pemasangan Acian		V
B	**PEKERJAAN PENGECATAN**		
1	Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield		V
IV.	**PEKERJAAN PERKERASAN HALAMAN**		
1	Lapisan Pondasi Bawah Agregat Kelas B		V
2	Mengurug Sirtu Padat		V
3	Pemasangan Paving Block t=8cm K300 dengan Abu Batu		V
V.	**PEKERJAAN TAMAN DAN TANAMAN**		
1	Penanaman Tanaman Hias Peace Lily		V
2	Penanaman Tanaman Hias Gardenia		V
3	Penanaman Rumput Gajah Mini		V
4	Tanah Humus + Pupuk		V
3.	**RUMAH GENSET**		
1	Membuat Rabat Keliling Beton campuran 1SP : 2,6 PB : 3,4 Kr, slump (120 ± 20) mm		V
2	a.) Pas. Acian lantai		V
3	d.) Beton Screed Leveling Lantai		V
4	e.) Pas. Floor Harderner (Atap Roof Top)		V
5	Pas. Plesteran 1 SP : 6 PP Tebal 15 mm		V
6	Pas. Acian dinding		V
7	Pas. Pintu Type PB, Pintu Besi Rk. Hollow 40.40.1,2 Kusen Hollow 40.60.1,2		V
8	Pas. Boven Type Boven Kisi-kisi Alluminium		V
9	Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield		V
10	Pengecat Tembok Baru Interior		V
11	Compound Beton expose		V
12	Pengecatan Plafond		V
A.	**PEKERJAAN PLUMBING**		
1	Pemasangan Roof Drain		V

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN UMUM 2	HALAMAN	**2**

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

III. PEKERJAAN TERLAKSANA BULAN INI

NO	PEKERJAAN	STATUS	
		PROSES	SELESAI
2	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"		V
3	Pas. Saluran buis beton, 1/2 Ø 30 cm dinding bata, dalam 50cm tiap m'		V
4	Memasang pipa buis beton, dia 30 cm tiap m'		V
5	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 45x45 tinggi 50 cm		V
B.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**		
	Penarikan Kabel Over Spaning NYY 4x4mm^2 + BC 4mm^2		V
2	PEKERJAAN PANEL & INSTALASI LISTRIK		V
3	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL		V

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

IV. SARAN DAN MASUKAN

NO	SARAN ATAU MASUKAN
1	Pemakaian APD oleh pekerja lebih diperhatikan terutama untuk pekerja di ketinggian
2	Mengingat waktu pelaksanaan dan cuaca dimohon untuk pelaksana memperhatikan efektifitas dan efisiensi
	pelaksanaan pekerjaan.
3	Dokumen shop drawing diajukan sebelum pelaksanaan pekerjaan
4	Kebersihan area gedung untuk dijaga
5	Waterproffing, screding dan floor hardener untuk segera dikerjakan
6	Administrasi terkait pekerjaan proyek untuk dilengkapi (approval material, ijin pelaksanaan, laporan harian
	hasil pengujian, shop drawing dan as built drawing)
7	Mengingat waktu yang tersisa sebaiknya melakukan percepatan pekerjaan MEP yang terkait
8	dengan pekerjaan plafond dan percepatan pekerjaan lift
9	Kebersihan area dalam dan luar gedung untuk dipehatikan
10	Tingkatkan lembur pekerja untuk mengejar progres keterlambatan
11	Kontrol pengawasan tenaga kerja untuk percepatan pekerjaan
12	Matrial yang belum tersedia segera di datangkan
13	Segera koordinasi dengan Tim Teknis dan PPK terkait keterlambatan penyelesaian pekerjaan
14	Ceklist pekerjaan defect untuk diperhatikan dan segera diperbaiki
15	dengan pekerjaan plafond dan percepatan pekerjaan lift

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN TENAGA	HALAMAN	**3**

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB)
FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI : FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN : 2024

TENAGA KERJA		SATUAN	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225
			SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN
			02-Dec	03-Dec	04-Dec	05-Dec	06-Dec	07-Dec	08-Dec	09-Dec	10-Dec	11-Dec	12-Dec	13-Dec	14-Dec	15-Dec	16-Dec	17-Dec	18-Dec	19-Dec	20-Dec	21-Dec	22-Dec	23-Dec	24-Dec	25-Dec	26-Dec	27-Dec	28-Dec	29-Dec	30-Dec	31-Dec	01-Jan	02-Jan	03-Jan	04-Jan	05-Jan	06-Jan
A. STAF KONSULTAN PENGAWAS :																																						
1	Team Leader	orang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
2	Tenaga Ahli Struktur	orang	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2						
3	Pengawas Lapangan	orang	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
4	Tenaga Administrasi	orang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
	Jumlah A	orang	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	2		6	6	6	6	6	6	2	6	6	6	6	6	6	2	6	6	3	3	3	3	3	3
B. STAF KONTRAKTOR :																																						
1	Project Manager	orang																																				
2	Site Manager	orang																																				
3	HSE	orang																																				
4	Supervisor	orang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
5	Surveyor	orang							1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
6	Logistik & administrasi	orang		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
7	Engineer	orang																																				
8	Mekanik	orang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
PEKERJA :																																						
1	Tukang batu/pekerja harian	orang	20	20	20	20	26	23	21	21	20	20	25	25			27	27	27	27	27	27	11	15	15	15	15	15	14	10	13	13		13	13	13	13	13
2	Tukang besi	orang																																				
3	Tukang kayu	orang																																				
4	Tukang Bata, Plester dan Aci	orang	17	17	15	15	19	19	6	6	6	6	6	6			13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	17	22	22		13	13	13	13	13
5	Tukang MEP	orang	3	3	5	5	5	5	7	7	5	5	5	5			7	7	7	7	7	7	3	6	6	6	6	6	6	3	5	5	5	5	5	5	5	5
6	Tukang Baja	orang																																				
7	Operator Alat Berat	orang																																				
8	Tukang Plafond	orang	6	6	6	6	5	5	6	6	6	6	6	6			6	6	6	6	6	6		6	6	6	6	6	5	1	2	2	2	2	2	2	2	2
9	Tukang ACP	orang															5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5										
10	Tukang Kusen & Kaca	orang		4	5	5	6	6	5	5	3	3	3	3			6	6	6	6	6	6		3	3	3	3	5	3		6	6	6	6	6	6	6	6
11	Tukang AC	orang	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2			6	6	6	6	6	6	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	Tukang Keramik/Granit	orang	15	15	15	15	13	12	8	8	5	5	5	5			11	11	11	11	11	11	6	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
13	Tukang metal cutting	orang		4	5	5	6	6																														
14	Tukang Backdrop	orang		2		3	5	4	4	4	5	5	5	5			7	7	7	7	7	7		4	4	4	4	4	4									
15	Tukang Sumur Bor	orang	3	3																			3	4	4	4	4	4	4					4	4	4	4	4
16	Tukang Lift	orang	5	5	5	5	5	5	5	5																			5	2	4	4	4	4	4	4	4	4
17	Tukang Cat	orang	5	5	6	6	7	5	3	3	7	7	7	7			7	7	7	7	7	7		8	8	8	8	8	8		7	7	7	7	7	7	7	7
18	Tukang Metal Cutting	orang							5	5																												
19	Tukang Kitchen Hood	orang									3	3	3	3														4	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN TENAGA	HALAMAN	**3**

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB)
FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI : FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN : 2024

TENAGA KERJA		SATUAN	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225
			SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN
			02-Dec	03-Dec	04-Dec	05-Dec	06-Dec	07-Dec	08-Dec	09-Dec	10-Dec	11-Dec	12-Dec	13-Dec	14-Dec	15-Dec	16-Dec	17-Dec	18-Dec	19-Dec	20-Dec	21-Dec	22-Dec	23-Dec	24-Dec	25-Dec	26-Dec	27-Dec	28-Dec	29-Dec	30-Dec	31-Dec	01-Jan	02-Jan	03-Jan	04-Jan	05-Jan	06-Jan
20	Tukang Railing	orang																			3	3	4	5	5	5	5											
21	Tukang Kebersihan Gedung	orang																															5	5	5	5	5	5
	Jumlah B	orang	78	89	85	90	102	95	76	76	66	66	71	71	0	0	99	99	99	99	102	102	49	85	85	85	85	88	81	46	75	75	45	75	75	75	75	75
TOTAL TENAGA KERJA (A + B)		**orang**	**83**	**94**	**90**	**95**	**107**	**100**	**82**	**82**	**72**	**72**	**77**	**77**	**2**	**0**	**105**	**105**	**105**	**105**	**108**	**108**	**51**	**91**	**91**	**91**	**91**	**94**	**87**	**48**	**81**	**81**	**48**	**78**	**78**	**78**	**78**	**78**

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN ALAT	HALAMAN	**4**

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

NO	NAMA ALAT	JUMLAH	SATUAN	JENIS	KAPASITAS	MOBILISASI / DEMOBILISASI
1	Meteran	1	pcs			
2	Cangkul	1	pcs			
3	Concerete Mixer	1	unit			
4	Bar cutter	1	unit			
5	Bar bender	1	unit			
6	Artco	3	pcs			
7	Alat Tukang Batu	1	set			
8	Alat Tukang Kayu	5	set			
9	Stemper	3	unit			
10	Gerobak	4	unit			
11	Excavator	1	unit			
12	Concerete pump long boom	1	unit			
13	Scafolding	150	unit			
14	Gergaji manual	4	pcs			
15	Gergaji mesin	4	pcs			

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN MATERIAL	HALAMAN	**5**

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB)
FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI : FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN : 2024

NO	MATERIAL	SAT	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	JUMLAH
			SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	
			02-Dec	03-Dec	04-Dec	05-Dec	06-Dec	07-Dec	08-Dec	09-Dec	10-Dec	11-Dec	12-Dec	13-Dec	14-Dec	15-Dec	16-Dec	17-Dec	18-Dec	19-Dec	20-Dec	21-Dec	22-Dec	23-Dec	24-Dec	25-Dec	26-Dec	27-Dec	28-Dec	29-Dec	30-Dec	31-Dec	01-Jan	02-Jan	03-Jan	04-Jan	05-Jan	06-Jan	
1	Pasir	dt	1	1	1			3																															
2	Semen plester	pcs					200																																
3	Bata ringan	m3					4																																
4	Micropohone	Unit								13																													
5	Access point	Unit								19																													
6	PABX	Unit								1																													
7	Celling Exhaust Fan	Unit								38																													
8	Router	Unit								1																													
9	CCTV	Unit								12														3															
10	Monitor LED	Unit								3																													
11	Rack data	Unit								..																													
12	Wall Speker	Unit								47																													
13	Ampilifier	Unit								13																													
14	Wall mount exhaust fan	Unit										22																											
15	Kompor tanam	Unit										1																											
16	Cooking Hood	Unit										6																											
17	Lem sikabond	pcs											..																										
18	Accesoris pintu dan jendela	Unit															..																						
19	Engineering door	Unit																..																					
20	Paving Block	m2																	660																				
21	Woodplank	m																				..					..												
22	Kubikel schneider	Unit																							..														
23	Floor drain	Unit																										..											
24	Cubicel temperd glass	Unit																										6											
25	Rumput gajah	m2																															40						
26	Tanaman hias	pcs																															28						
27	Kabinet/Kitchen set ACP	m2																																	..				
28	Kabinet/Kitchen set HPL	m2																																	..				

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
	HALAMAN	6

LAPORAN CUACA

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

NO	HARI / TANGGAL	KEADAAN CUACA PADA JAM																						
		02.00	03.00	04.00	05.00	06.00	07.00	08.00	09.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00
1	SENIN 02/12/24																							
2	SELASA 03/12/24																							
3	RABU 04/12/24																							
4	KAMIS 05/12/24																							
5	JUMAT 06/12/24																							
6	SABTU 07/12/24																							
7	MINGGU 08/12/24																							
8	SENIN 09/12/24																							
9	SELASA 10/12/24																							
10	RABU 11/12/24																							
11	KAMIS 12/12/24																							

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
	HALAMAN	6

LAPORAN CUACA

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

NO	HARI	TANGGAL	KEADAAN CUACA PADA JAM																					
			02.00	03.00	04.00	05.00	06.00	07.00	08.00	09.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00
12	JUMAT	13/12/24																							
13	SABTU	14/12/24																							
14	MINGGU	15/12/24																							
15	SENIN	16/12/24																							
16	SELASA	17/12/24																							
17	RABU	18/12/24																							
18	KAMIS	19/12/24																							
19	JUMAT	20/12/24																							
20	SABTU	21/12/24																							
21	MINGGU	22/12/24																							
22	SENIN	23/12/24																							
23	SELASA	24/12/24																							

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
	HALAMAN	6

LAPORAN CUACA

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

NO	HARI	TANGGAL	KEADAAN CUACA PADA JAM																						
			02.00	03.00	04.00	05.00	06.00	07.00	08.00	09.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00
24	RABU	25/12/24																							
25	KAMIS	26/12/24																							
26	JUMAT	27/12/24																							
27	SABTU	28/12/24																							
28	MINGGU	29/12/24																							
29	SENIN	30/12/24																							
30	SELASA	31/12/24																							
31	RABU	01/01/25																							
32	KAMIS	02/01/25																							
33	JUMAT	03/01/25																							
34	SABTU	04/01/25																							

	NO. DOKUMEN	
	NO. REVISI	
LAPORAN CUACA	HALAMAN	**6**

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING (IHSB) FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LOKASI	: FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN	: 2024

NO	HARI / TANGGAL	KEADAAN CUACA PADA JAM																					
		02.00	03.00	04.00	05.00	06.00	07.00	08.00	09.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00
35	MINGGU 05/01/25																							
36	SENIN 06/01/25																							

Keterangan :

	CERAH
	MENDUNG
	GERIMIS
	HUJAN

REKAPITULASI PROGRES

BULAN KE-8 (MC 100)

NO.	: 8/LAP.BULAN/EEC/FIKES/I/2025
TGL TERBIT	: 6 JANUARI 2025
PERIODE	: BULAN KE-8
DARI TANGGAL	: 2 DESEMBER 2024
S/D TANGGAL	: 6 JANUARI 2025

PEKERJAAN : **PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

LOKASI : **FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

TAHUN ANGGARAN : **2024**

KONSULTAN PERENCANA : **PT. JOGLOMAS BRILIANT KONSULTAN**

KONSULTAN PENGAWAS : **PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT**

KONTRAKTOR PELAKSANA : **PT. ARFAMAULANA CIPTA RAYA**

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN : **217 HARI KALENDER**

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN			PERSENTASE TERHADAP BOBOT	SISA S/D BULAN INI
			BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1.	**GEDUNG**	**96,639**	**72,238**	**24,401**	**96,639**		
I.	PELAKSANAAN K3 DAN PERSIAPAN						
	A. PELAKSANAAN K3 & PROTOKOL KESEHATAN	0,421	0,421	-	0,421	100,00%	0,00%
	B. PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN	1,203	1,180	0,023	1,203	100,00%	0,00%
II.	PEKERJAAN TANAH & URUGAN	0,655	0,614	0,040	0,655	100,00%	0,00%
III.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG				-		
	A. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. I	10,929	10,859	0,071	10,929	100,00%	0,00%
	B. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. II	6,795	6,767	0,027	6,795	100,00%	0,00%
	C. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. III	5,220	5,179	0,041	5,220	100,00%	0,00%
	D. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. ROOFTOP	0,694	0,589	0,104	0,694	100,00%	0,00%
	E. PEKERJAAN STRUKTUR BETON RUANG LIFT	1,372	1,363	0,009	1,372	100,00%	0,00%
IV.	PEKERJAAN STRUKTUR BAJA DAN PENUTUP ATAP	2,598	2,388	0,211	2,598	100,00%	0,00%
V.	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR				-		
	A. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.I	11,480	8,489	2,992	11,480	100,00%	0,00%
	B. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.II	11,227	7,862	3,364	11,227	100,00%	0,00%
	C. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.III	9,143	4,343	4,800	9,143	100,00%	0,00%
	D. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt. ROOF TOP	2,113	1,020	1,094	2,113	100,00%	0,00%
VI.	PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL				-		
	A. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.I	5,492	2,674	2,819	5,492	100,00%	0,00%
	B. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.II	2,746	1,122	1,624	2,746	100,00%	0,00%
	C. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.III	3,332	1,408	1,924	3,332	100,00%	0,00%
	D. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL ROOF TOP	0,429	0,279	0,150	0,429	100,00%	0,00%
	E. PEKERJAAN INST. KITCHEN ROOM	0,454	-	0,454	0,454	100,00%	0,00%
	F. PEKERJAAN INST. TATA UDARA	13,605	11,373	2,232	13,605	100,00%	0,00%
	G. PEKERJAAN PENANGKAL PETIR	0,123	0,089	0,034	0,123	100,00%	0,00%
	H. PEKERJAAN PEMASANGAN PASSENGER LIFT	2,694	2,265	0,429	2,694	100,00%	0,00%
	I. PEKERJAAN SAMBUNGAN DAYA	3,913	1,953	1,960	3,913	100,00%	0,00%
2.	**TAMAN DAN HALAMAN**	**1,965**	**0,496**	**1,469**	**1,965**		
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN	-	-	-	-		
II.	PEKERJAAN TANAH & URUGAN	-	-	-	-		
III.	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR	0,284	-	0,284	0,284	100,00%	0,00%
IV.	PEKERJAAN PERKERASAN HALAMAN	1,605	0,496	1,108	1,605	100,00%	0,00%
V.	PEKERJAAN TAMAN DAN TANAMAN	0,076	-	0,076	0,076	100,00%	0,00%
VI.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	-	-	-	-		
3.	**RUMAH GENSET**	**1,396**	**0,765**	**0,630**	**1,396**		
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN	0,008	0,008	-	0,008	100,00%	0,00%
II.	PEKERJAAN TANAH & URUGAN	0,024	0,024	-	0,024	100,00%	0,00%
III.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG	0,571	0,515	0,055	0,571	100,00%	0,00%
IV.	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR	0,501	0,130	0,371	0,501	100,00%	0,00%
V.	PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL				-		
	A. PEKERJAAN PLUMBING	0,097	0,023	0,074	0,097	100,00%	0,00%
	B. PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL	0,195	0,065	0,131	0,195	100,00%	0,00%
	TOTAL	**100,000**	**73,500**	**26,500**	**100,000**		

REALISASI PEKERJAAN	:	**100,000%**		**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**	:	**217**	**HARI KALENDER**
RENCANA KERJA	:	**100,000%**		**WAKTU TERPAKAI**	:	**217**	**HARI KALENDER**
DEVIASI	:	**0,000%**	**-TERLAMBAT-**	**SISA WAKTU**	:	**0**	**HARI KALENDER**

Purwokerto, 6 Januari 2025

Diperiksa/Disetujui
Tim Teknis
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Dr. Ir. NANANG GUNAWAN WARIYANTO, S.T., M.T.
NIP. 197703262001121003

Konsultan Pengawas
PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT

ETI NURHAYATI, ST.
Team Leader

Penyedia Jasa
PT. ARFAMAULANA CIPTA RAYA

BADRUZZAMAN, ST.
Project Manager

Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Ir. GATHOT HERI SUDIBYO, S.T., M.T.
NIP. 197202222000031001

LAPORAN PROGRES PEKERJAAN

BULAN KE-8 (MC 100)

NO.	: 8/LAP.BULAN/EEC/FIKES/I/2025
TGL TERBIT	: 6 JANUARI 2025
PERIODE	: BULAN KE-8
DARI TANGGAL	: 2 DESEMBER 2024
S/D TANGGAL	: 6 JANUARI 2025

PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN INTEGRATED HEALTH SAINS BUILDING FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS
LOKASI	:	FIKES, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN ANGGARAN	:	2024
KONSULTAN PERENCANA	:	PT. JOGLOMAS BRILIANT KONSULTAN
KONSULTAN PENGAWAS	:	PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT
KONTRAKTOR PELAKSANA	:	PT. ARFAMAULANA CIPTA RAYA
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	:	217 HARI KALENDER

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
1.	GEDUNG										
I.	PELAKSANAAN K3 DAN PERSIAPAN										
A.	PELAKSANAAN K3 & PROTOKOL KESEHATAN										
1	Sewa Alat Pelindung Diri (Asumsi Untuk 100 orang pekerja): - Topi pelindung (Safety helmet) - Sarung tangan (Safety gloves) - Sepatu keselamatan (Safety shoes) - Sepatu boot - Pelindung pernafasan dan mulut (Masker) - Rompi keselamatan (Safety vest) - Penunjang tubuh (full body harness) - Pelindung jatuh (fall arrester)	1,00	pkt	0,008	1,00	0,008	-	-	1,000	0,008	100,00%
2	Alat Pelindung Kerja: - Sewa Pagar Proyek	216,00	m'	0,210	216,00	0,210	-	-	216,000	0,210	100,00%
3	Alat Pelindung Kerja: - Sewa Jaring Safety	252,00	m'	0,199	252,00	0,199	-	-	252,000	0,199	100,00%
4	Penyediaan Fasilitas Kesehatan: - Pencuci tangan (Air, Sabun & Hand sanitizer) - Perlengkapan P3K	1,00	pkt	0,003	1,00	0,003	-	-	1,000	0,003	100,00%
5	Rambu- Rambu: - Papan Nama Proyek - Rambu Petunjuk - Rambu Larangan (Pengaman) - Rambu Peringatan - Rambu Kewajiban - Rambu Informasi - Pita / Patok Pengaman	1,00	pkt	0,003	1,00	0,003	-	-	1,000	0,003	100,00%
B.	PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN			-	-	-		-	-	-	
1	Membersihkan Lapangan (Selama Pekerjaan)	2.250,00	m^2	0,195	2.025,00	0,175	225,00	0,019	2.250,000	0,195	100,00%
2	Air kerja (Selama Project)	1,00	pkt	0,003	0,90	0,002	0,10	0,000	1,000	0,003	100,00%
3	Listrik kerja (Selama Project)	1,00	pkt	0,003	0,90	0,002	0,10	0,000	1,000	0,003	100,00%
4	Administrasi / dokumentasi	1,00	pkt	0,003	0,90	0,002	0,10	0,000	1,000	0,003	100,00%
5	Penebangan dan Cabut Akar Pohon	11,00	bh	0,144	11,00	0,144	-	-	11,000	0,144	100,00%
	Penebangan dan Cabut Akar Pohon	7,00	bh	0,011	7,00	0,011	-	-	7,000	0,011	100,00%
6	Pemindahan Tiang Listrik PLN	1,00	ttk	0,039	1,00	0,039	-	-	1,000	0,039	100,00%
7	Pengukuran & Pasang Bouwplank Kayu Lokal	147,00	m'	0,026	147,00	0,026	-	-	147,000	0,026	100,00%
8	Sewa kantor sementara lantai plesteran 3x3m	9,00	m^2	0,049	9,00	0,049	-	-	9,000	0,049	100,00%
9	Sewa Gudang Semen dan Peralatan 3x6m	18,00	m^2	0,090	18,00	0,090	-	-	18,000	0,090	100,00%
10	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	pkt	0,026	0,90	0,024	0,10	0,003	1,000	0,026	100,00%
	Penyiapan Lahan dan Pemadatan			-		-	-	-	-	-	
11	Striping Tanah (Pile Halaman Elv. +102.00)	55,11	m^3	0,002	55,11	0,002	-	-	55,113	0,002	100,00%
12	Urugan Tanah Tidak Mendatangkan & Pemadatan (Sisa Galian untuk Pile Halaman Elv. +102.00)	257,20	m^3	0,038	257,20	0,038	-	-	257,200	0,038	100,00%
13	Urugan Tanah Tidak Mendatangkan & Pemadatan (Pile Bangunan + 0.65 dari Muka Halaman Rencana)	309,76	m^3	0,046	309,76	0,046	-	-	309,760	0,046	100,00%
14	Urugan Tanah Mendatangkan & Pemadatan(Pile Bangunan + 0.65 dari Muka Halaman Rencana)	540,00	m^3	0,529	540,00	0,529	-	-	540,000	0,529	100,00%
II.	PEKERJAAN TANAH & URUGAN			-	-	-		-	-	-	
1	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	724,64	m^3	0,295	643,43	0,262	81,22	0,033	724,642	0,295	100,00%
2	Menggali Tanah Biasa Sedalam 2 m	200,03	m^3	0,100	200,03	0,100	-	-	200,028	0,100	100,00%
3	Urugan tanah kembali	277,40	m^3	0,082	253,04	0,075	24,36	0,007	277,401	0,082	100,00%
4	Urugan pasir bawah lantai	94,38	m^3	0,159	94,38	0,159	-	-	94,380	0,159	100,00%
5	Urugan pasir bawah Pondasi dan Sloof	10,98	m^3	0,019	10,98	0,019	-	-	10,983	0,019	100,00%
III.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG			-	-	-		-	-	-	
A.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. I			-	-	-		-	-	-	
	Pekerjaan Beton Sudah Termasuk Pekerjaan Besi Tulangan dan Bekisting			-	-	-	-	-	-	-	
1	Membuat Beton campuran 1SP : 3 PB : 4 Kr, slump (30±60) mm			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Lantai Kerja Bawah Footplat t=7cm	11,50	m^3	0,056	11,50	0,056	-	-	11,495	0,056	100,00%
	b.) Rabat Bawah Lantai t=5cm	54,20	m^3	0,262	54,20	0,262	-	-	54,199	0,262	100,00%
2	Pekerjaan Rabat Keliling Bangunan 1SP : 2,6 PB : 3,4 Kr, slump (120 ± 20) mm			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Rabat Beton Keliling t=5cm	7,13	m^3	0,036	-	-	7,13	0,036	7,126	0,036	100,00%
	b.) Pemasangan Acian Permukaan	150,00	m^2	0,030	-	-	150,00	0,030	150,000	0,030	100,00%
3	Pekerjaan Pondasi Footplat FP 180x180x50cm, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Ulir	5.226,04	kg	0,371	5.226,04	0,371	-	-	5.226,042	0,371	100,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	51,84	m^3	0,286	51,84	0,286	-	-	51,840	0,286	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	115,20	m^2	0,059	115,20	0,059	-	-	115,200	0,059	100,00%
4	Pekerjaan Pondasi Footplat FP1 150x150x35cm, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Ulir	1.058,09	kg	0,075	1.058,09	0,075	-	-	1.058,090	0,075	100,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	7,88	m^3	0,043	7,88	0,043	-	-	7,875	0,043	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	21,00	m^2	0,011	21,00	0,011	-	-	21,000	0,011	100,00%
5	Pekerjaan Pondasi Footplat FP2 120x120x30cm, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Ulir	209,25	kg	0,015	209,25	0,015	-	-	209,250	0,015	100,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	1,30	m^3	0,007	1,30	0,007	-	-	1,296	0,007	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	4,32	m^2	0,002	4,32	0,002	-	-	4,320	0,002	100,00%
6	Pekerjaan Beton Bertulang Sloof S1 20x40cm, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	2.216,86	kg	0,157	2.216,86	0,157	-	-	2.216,858	0,157	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	5.067,41	kg	0,360	5.067,41	0,360	-	-	5.067,415	0,360	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	32,94	m^3	0,182	32,94	0,182	-	-	32,944	0,182	100,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	d.) Bekisting Kayu Tahun	317,60	m^2	0,164	317,60	0,164	-	-	317,600	0,164	100,00%
7	Pekerjaan Beton Bertulang Sloof S 15x20cm, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	339,44	kg	0,024	339,44	0,024	-	-	339,438	0,024	100,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	2,24	m^3	0,012	2,24	0,012	-	-	2,238	0,012	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	25,08	m^2	0,013	25,08	0,013	-	-	25,078	0,013	100,00%
8	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Lantai Conference, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	969,64	kg	0,069	969,64	0,069	-	-	969,636	0,069	100,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	10,07	m^3	0,056	10,07	0,056	-	-	10,074	0,056	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	2,98	m^2	0,002	2,98	0,002	-	-	2,983	0,002	100,00%
9	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K1 50x50cm, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	5.215,72	kg	0,370	5.215,72	0,370	-	-	5.215,720	0,370	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	8.482,06	kg	0,602	8.482,06	0,602	-	-	8.482,061	0,602	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	61,83	m^3	0,341	61,83	0,341	-	-	61,830	0,341	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	494,64	m^2	0,361	494,64	0,361	-	-	494,640	0,361	100,00%
10	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K2 30x50cm, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	428,22	kg	0,030	428,22	0,030	-	-	428,220	0,030	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	1.035,17	kg	0,073	1.035,17	0,073	-	-	1.035,169	0,073	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	7,37	m^3	0,041	7,37	0,041	-	-	7,371	0,041	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	71,60	m^2	0,052	71,60	0,052	-	-	71,604	0,052	100,00%
11	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K3 25x25cm, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	69,61	kg	0,005	69,61	0,005	-	-	69,605	0,005	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	205,19	kg	0,015	205,19	0,015	-	-	205,194	0,015	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	1,33	m^3	0,007	1,33	0,007	-	-	1,326	0,007	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	21,21	m^2	0,015	21,21	0,015	-	-	21,210	0,015	100,00%
12	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K4 D60cm, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	181,06	kg	0,013	181,06	0,013	-	-	181,060	0,013	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	213,11	kg	0,015	213,11	0,015	-	-	213,108	0,015	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	3,97	m^3	0,022	3,97	0,022	-	-	3,968	0,022	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	26,45	m^2	0,019	26,45	0,019	-	-	26,451	0,019	100,00%
13	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1 30x60, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	3.405,21	kg	0,242	3.405,21	0,242	-	-	3.405,215	0,242	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	12.501,28	kg	0,887	12.501,28	0,887	-	-	12.501,277	0,887	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	66,18	m^3	0,365	66,18	0,365	-	-	66,180	0,365	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	508,90	m^2	0,418	508,90	0,418	-	-	508,901	0,418	100,00%
14	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1' 30x60, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	55,50	kg	0,004	55,50	0,004	-	-	55,505	0,004	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	73,77	kg	0,005	73,77	0,005	-	-	73,767	0,005	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	0,73	m^3	0,004	0,73	0,004	-	-	0,729	0,004	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	8,64	m^2	0,007	8,64	0,007	-	-	8,640	0,007	100,00%
15	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B 20x40, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1.501,26	kg	0,107	1.501,26	0,107	-	-	1.501,262	0,107	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	4.952,53	kg	0,351	4.952,53	0,351	-	-	4.952,534	0,351	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	16,52	m^3	0,091	16,52	0,091	-	-	16,524	0,091	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	236,06	m^2	0,194	236,06	0,194	-	-	236,060	0,194	100,00%
16	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B' 20x40 - 20x20, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	448,33	kg	0,032	448,33	0,032	-	-	448,332	0,032	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	787,42	kg	0,056	787,42	0,056	-	-	787,416	0,056	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	11,69	m^3	0,065	11,69	0,065	-	-	11,685	0,065	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	56,56	m^2	0,047	56,56	0,047	-	-	56,563	0,047	100,00%
17	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba 15x35, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	32,82	kg	0,002	32,82	0,002	-	-	32,824	0,002	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	124,43	kg	0,009	124,43	0,009	-	-	124,433	0,009	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	0,42	m^3	0,002	0,42	0,002	-	-	0,417	0,002	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	10,29	m^2	0,008	10,29	0,008	-	-	10,285	0,008	100,00%
18	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba1 15x20, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	774,48	kg	0,055	774,48	0,055	-	-	774,479	0,055	100,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	3,67	m^3	0,020	3,67	0,020	-	-	3,666	0,020	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	108,43	m^2	0,089	108,43	0,089	-	-	108,433	0,089	100,00%
19	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba2 20x40 listplank 10x45, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	306,37	kg	0,022	306,37	0,022	-	-	306,366	0,022	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	430,73	kg	0,031	430,73	0,031	-	-	430,731	0,031	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	3,28	m^3	0,018	3,28	0,018	-	-	3,280	0,018	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	75,40	m^2	0,062	75,40	0,062	-	-	75,400	0,062	100,00%
20	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Lantai Lt. II & Atap Dropoff, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	18.169,52	kg	1,289	18.169,52	1,289	-	-	18.169,515	1,289	100,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	133,68	m^3	0,738	133,68	0,738	-	-	133,676	0,738	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	962,66	m^2	0,843	962,66	0,843	-	-	962,655	0,843	100,00%
21	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Utama, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	837,54	kg	0,059	837,54	0,059	-	-	837,541	0,059	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	33,32	kg	0,002	33,32	0,002	-	-	33,321	0,002	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	3,12	m^3	0,017	3,12	0,017	-	-	3,116	0,017	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Footplat Tangga	1,23	m^2	0,001	1,23	0,001	-	-	1,225	0,001	100,00%
	e.) Bekisting Kayu Tahun Plat Tangga	2,40	m^2	0,002	2,40	0,002	-	-	2,400	0,002	100,00%
	f.) Bekisting Kayu Tahun Trap Tangga	6,09	m^2	0,003	6,09	0,003	-	-	6,090	0,003	100,00%
	g.) Bekisting Kayu Tahun Balok Tangga	1,50	m^2	0,001	1,50	0,001	-	-	1,501	0,001	100,00%
22	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Selatan, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	906,25	kg	0,064	906,25	0,064	-	-	906,247	0,064	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	37,38	kg	0,003	37,38	0,003	-	-	37,384	0,003	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	3,60	m^3	0,020	3,60	0,020	-	-	3,598	0,020	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Footplat Tangga	1,38	m^2	0,001	1,38	0,001	-	-	1,375	0,001	100,00%
	e.) Bekisting Kayu Tahun Plat Tangga	6,14	m^2	0,005	6,14	0,005	-	-	6,144	0,005	100,00%
	f.) Bekisting Kayu Tahun Trap Tangga	7,35	m^2	0,004	7,35	0,004	-	-	7,350	0,004	100,00%
	g.) Bekisting Kayu Tahun Balok Tangga	2,02	m^2	0,002	2,02	0,002	-	-	2,016	0,002	100,00%
23	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Praktis KP 12x12cm, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1.263,48	kg	0,090	1.263,48	0,090	-	-	1.263,477	0,090	100,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	4,51	m^3	0,024	4,51	0,024	-	-	4,514	0,024	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	75,24	m^2	0,039	75,24	0,039	-	-	75,235	0,039	100,00%
24	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL 12x15, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	112,05	kg	0,008	112,05	0,008	-	-	112,054	0,008	100,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,50	m^3	0,003	0,50	0,003	-	-	0,495	0,003	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	11,55	m^2	0,006	11,55	0,006	-	-	11,554	0,006	100,00%
25	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL1 15x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	841,71	kg	0,060	841,71	0,060	-	-	841,714	0,060	100,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	7,00	m^3	0,037	7,00	0,037	-	-	6,996	0,037	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	42,41	m^2	0,022	42,41	0,022	-	-	42,405	0,022	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Plat	58,05	m^2	0,051	58,05	0,051	-	-	58,050	0,051	100,00%
26	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL2 12x25, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr			-	-	-	-	-	-	-	

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	92,38	kg	0,007	92,38	0,007	-	-	92,376	0,007	100,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	1,70	m^3	0,009	1,70	0,009	-	-	1,701	0,009	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun Balok	11,72	m^2	0,006	11,72	0,006	-	-	11,718	0,006	100,00%
27	Pekerjaan Beton Bertulang Ring Balok, RB 12x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	263,06	kg	0,019	263,06	0,019	-	-	263,056	0,019	100,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	1,49	m^3	0,008	1,49	0,008	-	-	1,487	0,008	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	32,21	m^2	0,017	32,21	0,017	-	-	32,214	0,017	100,00%
28	Pekerjaan Beton Bertulang Meja Pantry, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	29,38	kg	0,002	-	-	29,38	0,002	29,375	0,002	100,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,28	m^3	0,001	-	-	0,28	0,001	0,279	0,001	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	2,78	m^2	0,001	-	-	2,78	0,001	2,776	0,001	100,00%
B.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. II**			**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
1	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K1 50x50cm, K250			-	-	-		-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	2.784,41	kg	0,198	2.784,41	0,198		-	2.784,413	0,198	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	4.114,02	kg	0,292	4.114,02	0,292		-	4.114,022	0,292	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	33,60	m^3	0,186	33,60	0,186		-	33,600	0,186	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	268,80	m^2	0,196	268,80	0,196		-	268,800	0,196	100,00%
2	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K2 30x50cm, K250			-	-	-		-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	259,74	kg	0,018	259,74	0,018		-	259,740	0,018	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	560,51	kg	0,040	560,51	0,040		-	560,510	0,040	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	3,78	m^3	0,021	3,78	0,021		-	3,780	0,021	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	40,32	m^2	0,029	40,32	0,029		-	40,320	0,029	100,00%
3	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K3 25x25cm, K250			-	-	-		-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	35,03	kg	0,002	35,03	0,002		-	35,034	0,002	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	112,49	kg	0,008	112,49	0,008		-	112,487	0,008	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	0,79	m^3	0,004	0,79	0,004		-	0,788	0,004	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	12,60	m^2	0,009	12,60	0,009		-	12,600	0,009	100,00%
4	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1 30x60, K250			-	-	-		-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	3.017,75	kg	0,214	3.017,75	0,214		-	3.017,746	0,214	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	11.509,18	kg	0,817	11.509,18	0,817		-	11.509,181	0,817	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	67,68	m^3	0,374	67,68	0,374		-	67,684	0,374	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	508,90	m^2	0,418	508,90	0,418		-	508,901	0,418	100,00%
5	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1' 30x60, K250			-	-	-		-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	55,50	kg	0,004	55,50	0,004		-	55,505	0,004	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	73,77	kg	0,005	73,77	0,005		-	73,767	0,005	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	0,79	m^3	0,004	0,79	0,004		-	0,792	0,004	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	8,64	m^2	0,007	8,64	0,007		-	8,640	0,007	100,00%
6	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B 20x40, K250			-	-	-		-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1.636,44	kg	0,116	1.636,44	0,116		-	1.636,444	0,116	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	5.164,92	kg	0,366	5.164,92	0,366		-	5.164,919	0,366	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	12,94	m^3	0,071	12,94	0,071		-	12,944	0,071	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	268,25	m^2	0,221	268,25	0,221		-	268,250	0,221	100,00%
7	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B' 20x40 - 20x20, K250			-	-	-		-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	325,55	kg	0,023	325,55	0,023		-	325,553	0,023	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	568,89	kg	0,040	568,89	0,040		-	568,890	0,040	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	7,56	m^3	0,042	7,56	0,042		-	7,560	0,042	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	56,56	m^2	0,047	56,56	0,047		-	56,563	0,047	100,00%
8	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba 15x35, K250			-	-	-		-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	102,63	kg	0,007	102,63	0,007		-	102,632	0,007	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	124,43	kg	0,009	124,43	0,009		-	124,433	0,009	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	0,42	m^3	0,002	0,42	0,002		-	0,417	0,002	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	10,29	m^2	0,008	10,29	0,008		-	10,285	0,008	100,00%
9	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba1 15x20, K250			-	-	-		-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	862,97	kg	0,061	862,97	0,061		-	862,971	0,061	100,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	3,67	m^3	0,020	3,67	0,020		-	3,666	0,020	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	108,43	m^2	0,089	108,43	0,089		-	108,433	0,089	100,00%
10	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Lt.III, K250			-	-	-		-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	16.049,49	kg	1,139	16.049,49	1,139		-	16.049,487	1,139	100,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	114,27	m^3	0,644	114,27	0,644		-	114,270	0,644	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	516,68	m^2	0,453	516,68	0,453		-	516,677	0,453	100,00%
11	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Utama, K250			-	-	-		-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	734,47	kg	0,052	734,47	0,052		-	734,472	0,052	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	33,32	kg	0,002	33,32	0,002		-	33,321	0,002	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	3,12	m^3	0,017	3,12	0,017		-	3,116	0,017	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Plat Tangga	22,87	m^2	0,018	22,87	0,018		-	22,871	0,018	100,00%
	e.) Bekisting Kayu Tahun Trap Tangga	6,09	m^2	0,003	6,09	0,003		-	6,090	0,003	100,00%
	f.) Bekisting Kayu Tahun Balok Tangga	1,50	m^2	0,001	1,50	0,001		-	1,501	0,001	100,00%
12	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Selatan, K250			-	-	-		-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	785,49	kg	0,056	785,49	0,056		-	785,494	0,056	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	37,38	kg	0,003	37,38	0,003		-	37,384	0,003	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	3,60	m^3	0,020	3,60	0,020		-	3,598	0,020	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Plat Tangga	29,85	m^2	0,024	29,85	0,024		-	29,846	0,024	100,00%
	e.) Bekisting Kayu Tahun Trap Tangga	7,35	m^2	0,004	7,35	0,004		-	7,350	0,004	100,00%
	f.) Bekisting Kayu Tahun Balok Tangga	2,02	m^2	0,002	2,02	0,002		-	2,016	0,002	100,00%
13	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Praktis KP 12x12cm, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr			-	-	-		-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1.263,48	kg	0,090	1.263,48	0,090		-	1.263,477	0,090	100,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	3,69	m^3	0,019	3,69	0,019		-	3,687	0,019	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	61,45	m^2	0,032	61,45	0,032		-	61,450	0,032	100,00%
14	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL 12x15, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr			-	-	-		-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	86,01	kg	0,006	86,01	0,006		-	86,010	0,006	100,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,39	m^3	0,002	0,39	0,002		-	0,392	0,002	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	9,14	m^2	0,005	9,14	0,005		-	9,135	0,005	100,00%
15	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL1 15x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr			-	-	-		-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	754,59	kg	0,054	754,59	0,054		-	754,587	0,054	100,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	6,18	m^3	0,032	6,18	0,032		-	6,183	0,032	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun Balok	42,41	m^2	0,022	42,41	0,022		-	42,405	0,022	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Plat	45,27	m^2	0,040	45,27	0,040		-	45,270	0,040	100,00%
16	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL2 12x25, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr			-	-	-		-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	122,77	kg	0,009	122,77	0,009		-	122,767	0,009	100,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	2,27	m^3	0,012	2,27	0,012		-	2,268	0,012	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun Balok	11,72	m^2	0,006	11,72	0,006		-	11,718	0,006	100,00%
17	Pekerjaan Beton Bertulang Ring Balok RB 12x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr			-	-	-		-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	133,56	kg	0,009	133,56	0,009		-	133,562	0,009	100,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,73	m^3	0,004	0,73	0,004		-	0,731	0,004	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	15,85	m^2	0,008	15,85	0,008		-	15,847	0,008	100,00%
18	Pekerjaan Beton Bertulang Meja Pantry, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr			-	-	-		-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	29,38	kg	0,002	29,38	0,002		-	29,375	0,002	100,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,28	m^3	0,001	0,28	0,001		-	0,279	0,001	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	11,11	m^2	0,006	11,11	0,006		-	11,106	0,006	100,00%
19	Pas. Waterproofing Polyurethane Acrilic Waterbased	274,41	m^2	0,027	-	-	274,41	0,027	274,405	0,027	100,00%
C.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. III**			-	-	-		-	-	-	
1	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K1 50x50cm, K250			-	-	-		-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	2.436,36	kg	0,173	2.436,36	0,173	-	-	2.436,361	0,173	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	3.599,77	kg	0,255	3.599,77	0,255	-	-	3.599,770	0,255	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	29,40	m^3	0,162	29,40	0,162	-	-	29,400	0,162	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	235,20	m^2	0,172	235,20	0,172	-	-	235,200	0,172	100,00%
2	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K2 30x50cm, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	173,16	kg	0,012	173,16	0,012	-	-	173,160	0,012	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	373,67	kg	0,027	373,67	0,027	-	-	373,674	0,027	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	2,52	m^3	0,014	2,52	0,014	-	-	2,520	0,014	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	40,32	m^2	0,029	40,32	0,029	-	-	40,320	0,029	100,00%
3	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K3 25x25cm, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	35,03	kg	0,002	35,03	0,002	-	-	35,034	0,002	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	112,49	kg	0,008	112,49	0,008	-	-	112,487	0,008	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	0,79	m^3	0,004	0,79	0,004	-	-	0,788	0,004	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	12,60	m^2	0,009	12,60	0,009	-	-	12,600	0,009	100,00%
4	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1 30x60, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	2.292,77	kg	0,163	2.292,77	0,163	-	-	2.292,767	0,163	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	8.670,89	kg	0,615	8.670,89	0,615	-	-	8.670,890	0,615	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	43,61	m^3	0,241	43,61	0,241	-	-	43,605	0,241	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	465,90	m^2	0,383	465,90	0,383	-	-	465,900	0,383	100,00%
5	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1' 30x60, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	55,50	kg	0,004	55,50	0,004	-	-	55,505	0,004	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	73,77	kg	0,005	73,77	0,005	-	-	73,767	0,005	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	0,79	m^3	0,004	0,79	0,004	-	-	0,792	0,004	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	8,64	m^2	0,007	8,64	0,007	-	-	8,640	0,007	100,00%
6	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B 20x40, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	670,53	kg	0,048	670,53	0,048	-	-	670,527	0,048	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	2.047,10	kg	0,145	2.047,10	0,145	-	-	2.047,101	0,145	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	6,86	m^3	0,038	6,86	0,038	-	-	6,856	0,038	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	175,67	m^2	0,144	175,67	0,144	-	-	175,674	0,144	100,00%
7	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B' 20x40 - 20x20, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	415,06	kg	0,029	415,06	0,029	-	-	415,058	0,029	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	698,92	kg	0,050	698,92	0,050	-	-	698,922	0,050	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	9,29	m^3	0,051	9,29	0,051	-	-	9,288	0,051	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	27,72	m^2	0,023	27,72	0,023	-	-	27,720	0,023	100,00%
8	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok BK 25x60, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	387,50	kg	0,027	387,50	0,027	-	-	387,504	0,027	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	1.609,28	kg	0,114	1.609,28	0,114	-	-	1.609,282	0,114	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	11,61	m^3	0,064	11,61	0,064	-	-	11,610	0,064	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	112,23	m^2	0,092	112,23	0,092	-	-	112,230	0,092	100,00%
9	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Rooftop, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	9.040,92	kg	0,642	9.040,92	0,642	-	-	9.040,918	0,642	100,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	70,50	m^3	0,389	70,50	0,389	-	-	70,504	0,389	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	516,68	m^2	0,453	516,68	0,453	-	-	516,677	0,453	100,00%
10	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga Utama, K250			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	734,47	kg	0,052	734,47	0,052	-	-	734,472	0,052	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	33,32	kg	0,002	33,32	0,002	-	-	33,321	0,002	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	3,12	m^3	0,017	3,12	0,017	-	-	3,116	0,017	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Plat Tangga	61,64	m^2	0,050	61,64	0,050	-	-	61,636	0,050	100,00%
	e.) Bekisting Kayu Tahun Trap Tangga	6,09	m^2	0,003	6,09	0,003	-	-	6,090	0,003	100,00%
	f.) Bekisting Kayu Tahun Balok Tangga	2,02	m^2	0,002	2,02	0,002	-	-	2,016	0,002	100,00%
11	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Praktis, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr	-		-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1.248,44	kg	0,089	1.186,02	0,084	62,42	0,004	1.248,444	0,089	100,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	4,51	m^3	0,024	4,29	0,022	0,23	0,001	4,514	0,024	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	75,24	m^2	0,039	71,47	0,037	3,76	0,002	75,235	0,039	100,00%
12	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL 12x15, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	182,94	kg	0,013	173,79	0,012	9,15	0,001	182,942	0,013	100,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,80	m^3	0,004	0,76	0,004	0,04	0,000	0,798	0,004	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	9,14	m^2	0,005	8,68	0,004	0,46	0,000	9,135	0,005	100,00%
13	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL2 15x25, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr	-		-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	804,02	kg	0,057	763,81	0,054	40,20	0,003	804,015	0,057	100,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	6,65	m^3	0,035	6,32	0,033	0,33	0,002	6,654	0,035	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun Balok	42,41	m^2	0,022	40,28	0,021	2,12	0,001	42,405	0,022	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun Plat	45,27	m^2	0,040	43,01	0,038	2,26	0,002	45,270	0,040	100,00%
14	Pekerjaan Beton Bertulang Ring Balok RB 12x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr	-		-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	564,61	kg	0,040	536,38	0,038	28,23	0,002	564,612	0,040	100,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	3,11	m^3	0,016	2,95	0,015	0,16	0,001	3,105	0,016	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	15,85	m^2	0,008	15,05	0,008	0,79	0,000	15,847	0,008	100,00%
15	Pekerjaan Beton Bertulang Meja Beton, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr			-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	470,43	kg	0,033	423,39	0,030	47,04	0,003	470,430	0,033	100,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	4,28	m^3	0,022	3,85	0,020	0,43	0,002	4,280	0,022	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	66,18	m^2	0,034	59,56	0,031	6,62	0,003	66,180	0,034	100,00%
16	Pas. Waterproofing Polyurethane Acrilic Waterbased	121,37	m^2	0,012	-	-	121,37	0,012	121,370	0,012	100,00%
D.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. ROOFTOP**			-	-	-		-	-	-	
1	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K3 25x25cm, K250			-	-	-		-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	119,22	kg	0,008	119,22	0,008	-	-	119,220	0,008	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	215,05	kg	0,015	215,05	0,015	-	-	215,050	0,015	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	1,61	m^3	0,009	1,61	0,009	-	-	1,610	0,009	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	25,80	m^2	0,019	25,80	0,019	-	-	25,800	0,019	100,00%
2	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba 15x35, K250	-		-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	126,87	kg	0,009	126,87	0,009	-	-	126,870	0,009	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	807,46	kg	0,057	807,46	0,057	-	-	807,460	0,057	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,21	m^3	0,023	4,21	0,023	-	-	4,210	0,023	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	48,89	m^2	0,040	48,89	0,040	-	-	48,890	0,040	100,00%
3	Pekerjaan Beton Bertulang Plat Atap Struktur, K250	-		-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1.000,10	kg	0,071	1.000,10	0,071	-	-	1.000,100	0,071	100,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	6,21	m^3	0,034	6,21	0,034	-	-	6,210	0,034	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	51,74	m^2	0,045	51,74	0,045	-	-	51,740	0,045	100,00%
4	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Praktis, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr	-		-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	556,46	kg	0,039	556,46	0,039	-	-	556,460	0,039	100,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	2,34	m^3	0,012	2,34	0,012	-	-	2,340	0,012	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	38,99	m^2	0,020	38,99	0,020	-	-	38,990	0,020	100,00%
5	Pekerjaan Beton Bertulang Ring Balok RB 12x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr	-		-	-	-	-	-	-	-	

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1.142,10	kg	0,081	913,68	0,065	228,42	0,016	1.142,100	0,081	100,00%
	b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	9,30	m^3	0,049	7,44	0,039	1,86	0,010	9,300	0,049	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	161,20	m^2	0,083	128,96	0,067	32,24	0,017	161,200	0,083	100,00%
6	Pas. Waterproofing Polyurethane Acrilic Waterbased	771,77	m^2	0,077	154,35	0,015	617,42	0,062	771,770	0,077	100,00%
E.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON RUANG LIFT**			-	-	-		-	-	-	
	Pekerjaan Beton Sudah Termasuk Pekerjaan Besi Tulangan dan Bekisting			-	-	-		-	-	-	
1	Pekerjaan Beton Bertulang Pit Lift			-	-	-		-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Ulir	1.584,61	kg	0,112	1.584,61	0,112	-	-	1.584,610	0,112	100,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	9,40	m3	0,052	9,40	0,052	-	-	9,404	0,052	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	75,18	m2	0,066	75,18	0,066	-	-	75,184	0,066	100,00%
	d.) Pas. Pondasi siklop, 60% beton campuran 1SP : 2PB : 3Kr dan 40% batu belah	13,73	m3	0,180	13,73	0,180	-	-	13,727	0,180	100,00%
	e.) Pas. Waterproofing Polyurethane Acrilic Waterbased	35,12	m2	0,004	-	-	35,12	0,004	35,119	0,004	100,00%
	f.) Lantai Kerja Bawah Pondasi siklop t=10 cm	1,25	m3	0,006	1,25	0,006	-	-	1,248	0,006	100,00%
2	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Sloof S 20x30, K250	-		-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	35,24	kg	0,003	35,24	0,003	-	-	35,240	0,003	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	123,10	kg	0,009	123,10	0,009	-	-	123,100	0,009	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	0,78	m^3	0,004	0,78	0,004	-	-	0,780	0,004	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	13,00	m^2	0,007	13,00	0,007	-	-	13,000	0,007	100,00%
3	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur Lift K1 L 25x80cm, K250	-		-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	1.077,26	kg	0,076	1.077,26	0,076	-	-	1.077,260	0,076	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	2.347,16	kg	0,167	2.347,16	0,167	-	-	2.347,160	0,167	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	22,82	m3	0,126	22,82	0,126	-	-	22,820	0,126	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	216,32	m2	0,158	216,32	0,158	-	-	216,320	0,158	100,00%
4	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur Lift K2 40x45cm, K250	-		-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	63,59	kg	0,005	63,59	0,005	-	-	63,590	0,005	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	125,00	kg	0,009	125,00	0,009	-	-	125,000	0,009	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	2,38	m3	0,013	2,38	0,013	-	-	2,380	0,013	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	22,44	m2	0,016	22,44	0,016	-	-	22,440	0,016	100,00%
5	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok BL 40x45, K250	-		-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	38,34	kg	0,003	38,34	0,003	-	-	38,340	0,003	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	73,86	kg	0,005	73,86	0,005	-	-	73,860	0,005	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	1,40	m^3	0,008	1,40	0,008	-	-	1,400	0,008	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	13,26	m^2	0,011	13,26	0,011	-	-	13,260	0,011	100,00%
6	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Struktur Lift B1 20x30, K250	-		-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	188,67	kg	0,013	188,67	0,013	-	-	188,670	0,013	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	883,81	kg	0,063	883,81	0,063	-	-	883,810	0,063	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	4,20	m3	0,023	4,20	0,023	-	-	4,200	0,023	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	56,00	m2	0,046	56,00	0,046	-	-	56,000	0,046	100,00%
7	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Struktur Lift B 20x40, K250	-		-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	43,57	kg	0,003	43,57	0,003	-	-	43,570	0,003	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	164,14	kg	0,012	164,14	0,012	-	-	164,140	0,012	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	1,04	m3	0,006	1,04	0,006	-	-	1,040	0,006	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	13,00	m2	0,011	13,00	0,011	-	-	13,000	0,011	100,00%
8	Pekerjaan Beton Bertulang Plat Struktur Atap Lift, K250	-		-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Ulir	235,13	kg	0,017	235,13	0,017	-	-	235,130	0,017	100,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm	2,10	m3	0,012	2,10	0,012	-	-	2,100	0,012	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	10,50	m2	0,009	10,50	0,009	-	-	10,500	0,009	100,00%
9	Pekerjaan Struktur Rangka Baja Lift (Termasuk Pengelasan)	-		-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pemasangan Besi Baja IWF + zinc chromate	74,20	kg	0,014	70,49	0,013	3,71	0,001	74,200	0,014	100,00%
	b.) Pemasangan Besi Baja UNP + zinc chromate	32,50	kg	0,005	30,88	0,005	1,63	0,000	32,500	0,005	100,00%
	c.) Pemasangan Besi Baja T-Beam + zinc chromate	404,60	kg	0,064	384,37	0,061	20,23	0,003	404,600	0,064	100,00%
	d.) Pemasangan Plat Baja + zinc chromate	49,77	kg	0,009	47,28	0,009	2,49	0,000	49,770	0,009	100,00%
	e.) Angkur M16 p=40cm	24,00	bh	0,019	22,80	0,018	1,20	0,001	24,000	0,019	100,00%
	f.) Ladder Lift Pipa Seamless SCH 40 Ø2½" & Ø1"	2,70	m'	0,008	2,57	0,008	0,14	0,000	2,700	0,008	100,00%
IV.	**PEKERJAAN STRUKTUR BAJA DAN PENUTUP ATAP**			-	-	-		-	-	-	
	Pekerjaan Baja Atap Utama (Sudah Termasuk Pengelasan)			-	-	-		-	-	-	
1	Pek. Kolom & Rafter Baja IWF.200.100.5,5.8	3.609,34	kg	0,666	3.609,34	0,666	-	-	3.609,340	0,666	100,00%
2	Eaves Haunch Baja IWF.200.100.5,5.8	852,60	kg	0,157	852,60	0,157	-	-	852,600	0,157	100,00%
3	Pek. Gording CNP 150.50.20.2,3	2.095,10	kg	0,332	2.095,10	0,332	-	-	2.095,100	0,332	100,00%
4	Pekerjaan perakitan Baja	6.557,04	kg	0,013	6.557,04	0,013	-	-	6.557,040	0,013	100,00%
5	Pas. Base plat & Fixed Platt=12mm	379,17	kg	0,070	340,23	0,063	38,94	0,007	379,167	0,070	100,00%
6	End plat, Stiffener, dudukan gording etc. t=8mm	516,64	kg	0,095	516,64	0,095	-	-	516,636	0,095	100,00%
7	Angkur M16 p=40cm	168,00	bh	0,132	168,00	0,132	-	-	168,000	0,132	100,00%
8	Baut Mur Ø12mm (½"x2")	840,00	bh	0,015	840,00	0,015	-	-	840,000	0,015	100,00%
9	Sagrod Ø12mm	332,38	kg	0,024	332,38	0,024	-	-	332,380	0,024	100,00%
10	Spanner kuda-kuda Ø16mm	343,43	kg	0,024	343,43	0,024	-	-	343,430	0,024	100,00%
11	Span Skrup M16	24,00	bh	0,009	24,00	0,009	-	-	24,000	0,009	100,00%
12	Pemasangan Grouting Beton	0,88	m^2	0,000	0,88	0,000	-	-	0,880	0,000	100,00%
13	Pek. Insulation Buble t=8mm + Roof Mesh	496,10	m^2	0,230	496,10	0,230	-	-	496,100	0,230	100,00%
14	Pemasangan Atap Galvalum Pasir, t=0.35mm	496,10	m^2	0,350	496,10	0,350	-	-	496,100	0,350	100,00%
15	Pemasangan Nok Galvalum Pasir, t=0.3mm	41,00	m'	0,022	41,00	0,022	-	-	41,000	0,022	100,00%
16	Pengecatan Permukaan Baja dg Zinc Chromate	485,20	m^2	0,081	485,20	0,081	-	-	485,200	0,081	100,00%
17	Pas. Lisplank wood plank 8x300 mm	65,20	m'	0,036	-	-	65,20	0,036	65,200	0,036	100,00%
18	Pengecatan Bidang Listplank Menggunakan Cat Minyak	19,56	m^2	0,006	-	-	19,56	0,006	19,560	0,006	100,00%
	Pekerjaan Atap Dropoff			-	-	-	-	-	-	-	
19	Pas. Rangka Atap, Kaso dan Reng Baja Ringan	60,93	m^2	0,177	54,25	0,157	6,69	0,019	60,934	0,177	100,00%
20	Pek. Insulation Buble t=8mm + Roof Mesh	60,93	m^2	0,028	37,02	0,017	23,92	0,011	60,934	0,028	100,00%
21	Pemasangan Atap Genteng Glazur Besar	60,93	m^2	0,079	-	-	60,93	0,079	60,934	0,079	100,00%
22	Pemasangan Bubung Genteng Glazur	24,72	m'	0,025	-	-	24,72	0,025	24,720	0,025	100,00%
23	Mahkota Bubungan	6,00	bh	0,008	-	-	6,00	0,008	6,000	0,008	100,00%
24	Pengecatan Genteng (Bubungan & Mahkota Bubungan)	7,94	m^2	0,002	-	-	7,94	0,002	7,940	0,002	100,00%
25	Pas. Lisplank wood plank 8x300 mm	26,80	m'	0,015	-	-	26,80	0,015	26,800	0,015	100,00%
26	Pengecatan Bidang Listplank Menggunakan Cat Minyak	8,04	m^2	0,002	-	-	8,04	0,002	8,040	0,002	100,00%
V.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR**			-	-	-		-	-	-	
A.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.I**			-	-	-		-	-	-	
1.A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**			-	-	-		-	-	-	
1	Aanstampeng Batu Belah	47,06	m^3	0,157	47,06	0,157	-	-	47,057	0,157	100,00%
2	Pas. Pondasi Batu Belah 1 PC : 6 PP	174,04	m^3	0,766	174,04	0,766	-	-	174,038	0,766	100,00%
3	Pemasangan Dinding Ruang Lift Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	50,86	m^2	0,052	48,32	0,049	2,54	0,003	50,863	0,052	100,00%
4	Pemasangan Rolag Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	12,68	m^2	0,013	12,68	0,013	-	-	12,675	0,013	100,00%
5	Pemasangan Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	111,37	m^2	0,065	111,37	0,065	-	-	111,371	0,065	100,00%
6	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	883,40	m^2	0,651	883,40	0,651	-	-	883,405	0,651	100,00%
7	Pemasangan Plesteran 1 SP : 6 PP Tebal 15mm	208,67	m^2	0,071	198,23	0,067	10,43	0,004	208,666	0,071	100,00%
8	Pemasangan Finishing Plesteran Mortar Siap Pakai	1.776,18	m^2	0,652	1.776,18	0,652	-	-	1.776,180	0,652	100,00%
	Pemasangan Finishing Plesteran Mortar Siap Pakai	781,59	m^2	0,245	742,51	0,233	39,08	0,012	781,592	0,245	100,00%
9	Pemasangan Plesteran Skoning 1 SP : 2 PP, lebar 10mm	848,12	m'	0,113	848,12	0,113	-	-	848,120	0,113	100,00%
10	Pemasangan Acian	208,67	m^2	0,042	198,23	0,040	10,43	0,002	208,666	0,042	100,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
11	Pemasangan Finishing Acian Mortar Siap Pakai	2.557,77	m²	0,643	2.429,88	0,611	127,89	0,032	2.557,772	0,643	100,00%
1.B	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**			-	-	-	-	-	-	-	
1	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	842,35	m²	1,115	842,35	1,115	-	-	842,347	1,115	100,00%
2	Pas. Lantai Tangga Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	41,69	m²	0,055	28,95	0,038	12,74	0,017	41,685	0,055	100,00%
3	Pas. Meja Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	3,61	m²	0,005	2,67	0,004	0,94	0,001	3,610	0,005	100,00%
4	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Doff (Area Toilet)	20,77	m²	0,029	-	-	20,77	0,029	20,771	0,029	100,00%
5	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Doff (Area Entrance)	113,43	m²	0,158	-	-	113,43	0,158	113,430	0,158	100,00%
6	Pas. Dinding Homogenous Tile uk. 60 x 120cm (Dinding Lift)	10,40	m²	0,016	3,39	0,005	7,01	0,011	10,400	0,016	100,00%
7	Pas. Stepnosing uk. 10x60cm (Tangga Utama, Tangga Selatan, Teras, R. Conference)	144,50	m'	0,055	50,40	0,019	94,10	0,036	144,500	0,055	100,00%
8	Pas. Homogenous Tile Dinding uk. 60 x 120cm (Area Toilet, Janitor & Pantry)	96,66	m²	0,147	64,64	0,098	32,02	0,049	96,660	0,147	100,00%
1.C	**PEKERJAAN SANITAIR**			-		-	-	-	-	-	
1	Memasang Closet Duduk / Mono Blok	5,00	bh	0,120	3,50	0,084	1,50	0,036	5,000	0,120	100,00%
2	Pemasangan Floor Drain	4,00	bh	0,009	2,80	0,006	1,20	0,003	4,000	0,009	100,00%
3	Memasang Kitchen Sink 90x50cm One Hole + Wing stainlessteel Lengkap (Sifon + Kran) Pantry	1,00	bh	0,009	0,70	0,007	0,30	0,003	1,000	0,009	100,00%
4	Memasang Washtafle Wall Hung Lavatory 1 Tap Hole Lengkap (Sifon + Kran) Toilet Difable	1,00	bh	0,021	0,70	0,015	0,30	0,006	1,000	0,021	100,00%
5	Memasang Washtafle Semi Recessed Lavatory Lengkap (Sifon + Kran) Toilet Pria & Wanita	3,00	bh	0,047	2,10	0,033	0,90	0,014	3,000	0,047	100,00%
6	Pemasangan Kran Ø ½"	8,00	bh	0,015	5,60	0,011	2,40	0,005	8,000	0,015	100,00%
7	Pemasangan Jet Shower	5,00	bh	0,011	3,50	0,008	1,50	0,003	5,000	0,011	100,00%
8	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 175x100cm (Lavatory Toilet Wanita)	1,00	bh	0,002	-	-	1,00	0,002	1,000	0,002	100,00%
9	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 90x100cm (Lavatory Toilet Pria)	1,00	bh	0,001	-	-	1,00	0,001	1,000	0,001	100,00%
10	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 60x100cm (Lavatory Diffable)	1,00	bh	0,001	-	-	1,00	0,001	1,000	0,001	100,00%
11	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 60x100cm (Mushola)	1,00	bh	0,001	-	-	1,00	0,001	1,000	0,001	100,00%
12	Pemasangan Handrail For Washbasin with Screws (For Wheelchair and Crutch Users)	1,00	bh	0,040	-	-	1,00	0,040	1,000	0,040	100,00%
1.D	**PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA**			-	-	-	-	-	-	-	
1	Pas. Pintu Type P1, Pintu Kaca Frameless	1,00	unit	0,168	-	-	1,00	0,168	1,000	0,168	100,00%
2	Pas. Pintu Type P2, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4"	5,00	unit	0,208	5,00	0,208	-	-	5,000	0,208	100,00%
3	Pas. Pintu Type P3, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4"	8,00	unit	0,171	8,00	0,171	-	-	8,000	0,171	100,00%
4	Pas. Pintu Type P3', Pintu Engineering Rk. Alummunium 4"	1,00	unit	0,021	0,50	0,011	0,50	0,011	1,000	0,021	100,00%
5	Pas. Pintu Type P4, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4"	2,00	unit	0,035	-	-	2,00	0,035	2,000	0,035	100,00%
6	Pas. Pintu Type P4', Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4"	1,00	unit	0,021	-	-	1,00	0,021	1,000	0,021	100,00%
7	Pas. Pintu Type P5, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4"	2,00	unit	0,051	-	-	2,00	0,051	2,000	0,051	100,00%
8	Pas. Pintu Type PS, Pintu Spandrell Rk. Alummunium 4"	1,00	unit	0,016	-	-	1,00	0,016	1,000	0,016	100,00%
9	Pas. Jendela Type J1, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4"	25,00	unit	0,591	25,00	0,591	-	-	25,000	0,591	100,00%
10	Pas. Kaca Mati Type KM	2,00	unit	0,139	0,38	0,026	1,62	0,112	2,000	0,139	100,00%
11	Pas. Kaca Mati Type KM2	1,00	unit	0,303	0,20	0,061	0,80	0,242	1,000	0,303	100,00%
12	Pas. Kaca Mati Type KC	1,00	unit	0,010	0,65	0,006	0,35	0,003	1,000	0,010	100,00%
	Pas. Kaca Mati Type KC1	1,00		0,016	0,65	0,010	0,35	0,005	1,000	0,016	100,00%
	Pas. Kaca Mati Type KC2	1,00		0,020	1,00	0,020	-	-	1,000	0,020	100,00%
13	Pas. Boven Type BV	4,00	unit	0,022	4,00	0,022	-	-	4,000	0,022	100,00%
14	Pas. Railling Ram Difabel Stainlessteel	24,50	m'	0,046	-	-	24,50	0,046	24,500	0,046	100,00%
15	Pas. Railling Tangga Utama Stainlessteel	18,00	m'	0,034	-	-	18,00	0,034	18,000	0,034	100,00%
16	Pas. Railling Tangga Selatan Stainlessteel	21,60	m'	0,041	-	-	21,60	0,041	21,600	0,041	100,00%
17	Pas. Listplank Ornamen Plat Galvanis 1,2mm, Cutting CNC Fin. Cat Duco	19,20	m²	0,090	5,76	0,027	13,44	0,063	19,200	0,090	100,00%
18	Pas. Cover Kolom ACP Rk. Hollow	37,96	m²	0,213	37,96	0,213	-	-	37,960	0,213	100,00%
1.E	**PEKERJAAN DINDING PARTISI**			-	-	-	-	-	-	-	
1	Pas. Meja Resepsionis / Front Office	1,00	unit	0,106	0,25	0,027	0,75	0,080	1,000	0,106	100,00%
2	Pas. Meja Resepsionis TPII	1,00	unit	0,111	0,30	0,033	0,70	0,078	1,000	0,111	100,00%
3	Pas. Fasad Gunungan Depan Type. DG	2,00	unit	0,464	1,20	0,279	0,80	0,186	2,000	0,464	100,00%
4	Pas. Dinding Partisi Type 1, Calsyboard/ GRCboard t=6mm Dua sisi, Rk. Metalstud	1,00	unit	0,029	-	-	1,00	0,029	1,000	0,029	100,00%
5	Pas. Dinding Partisi Type 2, Calsyboard/ GRCboard t=6mm Dua sisi, Rk. Metalstud	1,00	unit	0,044	-	-	1,00	0,044	1,000	0,044	100,00%
6	Pas. Dinding Backdrop Type BK.1	1,00	unit	0,087	0,20	0,017	0,80	0,070	1,000	0,087	100,00%
7	Pas. Dinding Backdrop Type BK.2	1,00	unit	0,042	0,56	0,024	0,44	0,019	1,000	0,042	100,00%
8	Pas. Dinding Backdrop Type BK.3	1,00	unit	0,059	0,79	0,047	0,21	0,012	1,000	0,059	100,00%
9	Pas. Dinding Backdrop Type BK.4	1,00	unit	0,031	0,83	0,026	0,17	0,005	1,000	0,031	100,00%
	Pas. Dinding Backdrop Type BK.5	1,00		0,102	0,50	0,051	0,50	0,051	1,000	0,102	100,00%
10	Pas. Dinding Backdrop Type BK.18	1,00	unit	0,149	0,20	0,030	0,80	0,119	1,000	0,149	100,00%
11	Pas. Dinding Kedap Suara (Ava Studio & Lab Podcast)	205,09	m²	0,417	123,05	0,250	82,04	0,167	205,090	0,417	100,00%
12	Pas. Papan Tulis Kaca Bening 8mm + Bevel	1,00	unit	0,007	-	-	1,00	0,007	1,000	0,007	100,00%
13	Pas. Kitchen Set Multyplek Fin. HPL (Kabinet Meja)	2,70	m'	0,022	-	-	2,70	0,022	2,700	0,022	100,00%
14	Pas. Kitchen Set Multyplek Fin. HPL (Kabinet Gantung)	2,70	m'	0,032	-	-	2,70	0,032	2,700	0,032	100,00%
15	Pas. Dinding Cubicle Temperd Glass Laminated 6mm +1.14 PVB + 6mm	2,00	unit	0,228	-	-	2,00	0,228	2,000	0,228	100,00%
1.F	**PEKERJAAN LANGIT - LANGIT**			-	-	-	-	-	-	-	
1	Memasang Rk. hollow Galvanis, modul 60 x 60 cm, plafon	1.055,65	m²	0,666	1.002,87	0,632	52,78	0,033	1.055,650	0,666	100,00%
2	Memasang Langit-langit Gypsum Board, Uk. 120x240 tebal 9mm	798,16	m²	0,172	758,25	0,163	39,91	0,009	798,160	0,172	100,00%
3	Memasang Langit-langit Tritisan PVC tebal 6mm lebar 20cm	136,08	m²	0,136	129,28	0,129	6,80	0,007	136,080	0,136	100,00%
4	Pemasangan 1 m2 Langit-langit Akustik Ukuran 60 cm x 120 cm Berikut Rangka T	-	m²	-	-	-	-	-	-	-	
	Pemasangan 1 m2 Langit-langit Akustik Ukuran 60 cm x 120 cm Berikut Rangka T	86,30	m²	0,156	61,50	0,111	24,80	0,045	86,300	0,156	100,00%
5	Pemasangan Langit-langit Multyplek t=3mm Lapis HPL (R. Konference)	121,41	m²	0,090	-	-	121,41	0,090	121,410	0,090	100,00%
	Pemasangan Langit-langit PVC tebal 6mm lebar 20cm (R. Konference)	-	m²	-	-	-	-	-	-	-	
6	Pemasangan Kisi-kisi Plafond Hollow Fin. Cat DUCO	-	m²	-	-	-	-	-	-	-	
7	List Langit-Langit Shadowline Alluminium lebar 15mm	852,30	m'	0,124	809,69	0,118	42,62	0,006	852,300	0,124	100,00%
8	Pemasangan drop celling + Rangka	264,00	m'	0,069	250,80	0,065	13,20	0,003	264,000	0,069	100,00%
1.G	**PEKERJAAN PENGECATAN**			-		-	-	-	-	-	
1	Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield	630,87	m²	0,149	-	-	630,87	0,149	630,866	0,149	100,00%
2	Pengecat Tembok Baru Interior	1.263,30	m²	0,241	757,98	0,144	505,32	0,096	1.263,300	0,241	100,00%
	Pengecat Tembok Baru Interior	357,25	m²	0,058	-	-	357,25	0,058	357,248	0,058	100,00%
3	Compound Beton expose	39,96	m²	0,004	-	-	39,96	0,004	39,960	0,004	100,00%
4	Pengecatan Plafond	980,76	m²	0,143	784,61	0,115	196,15	0,029	980,760	0,143	100,00%
B.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.II**			-	-	-		-	-	-	
2.A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**			-	-	-		-	-	-	
1	Pemasangan Dinding Ruang Lift Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	45,68	m²	0,047	29,00	0,030	16,68	0,017	45,680	0,047	100,00%
2	Pemasangan Rolag Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	0,96	m²	0,001	-	-	0,96	0,001	0,960	0,001	100,00%
3	Pemasangan Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	111,37	m²	0,065	105,80	0,062	5,57	0,003	111,371	0,065	100,00%
4	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	651,28	m²	0,480	618,71	0,456	32,56	0,024	651,279	0,480	100,00%
5	Pemasangan Plesteran 1 SP : 6 PP Tebal 15mm	208,67	m²	0,071	31,30	0,011	177,37	0,060	208,666	0,071	100,00%
6	Pemasangan Finishing Plesteran Mortar Siap Pakai	1.496,63	m²	0,550	1.421,80	0,522	74,83	0,027	1.496,630	0,550	100,00%
	Pemasangan Finishing Plesteran Mortar Siap Pakai	438,28	m²	0,138	288,61	0,091	149,66	0,047	438,275	0,138	100,00%
7	Pemasangan Plesteran Skoning 1 SP : 2 PP, lebar 10mm	750,80	m'	0,100	713,26	0,095	37,54	0,005	750,800	0,100	100,00%
8	Pemasangan Acian	208,67	m²	0,042	31,30	0,006	177,37	0,036	208,666	0,042	100,00%
9	Pemasangan Finishing Acian Mortar Siap Pakai	1.934,91	m²	0,487	1.838,16	0,462	96,75	0,024	1.934,905	0,487	100,00%
2.B	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**			-	-	-	-	-	-	-	
1	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	828,84	m²	1,097	821,86	1,088	6,98	0,009	828,841	1,097	100,00%
2	Pas. Lantai Tangga Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	41,69	m²	0,055	41,69	0,055	-	-	41,690	0,055	100,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
3	Pas. Meja Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	3,68	m^2	0,005	2,03	0,003	1,65	0,002	3,680	0,005	100,00%
4	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Doff (Area Toilet dan Janitor)	16,91	m^2	0,024	-	-	16,91	0,024	16,910	0,024	100,00%
5	Pas. Homogenous Tile Dinding uk. 60 x 120cm (Dinding depan Lift)	10,40	m^2	0,016	3,39	0,005	7,01	0,011	10,400	0,016	100,00%
6	Pas. Stepnosing uk. 10x60cm (Tangga Utama & Tangga Selatan)	91,00	m'	0,035	25,20	0,010	65,80	0,025	91,000	0,035	100,00%
7	Pas. Homogenous Tile Dinding uk. 60 x 120cm (Area Toilet, Janitor & Pantry)	81,62	m^2	0,124	36,69	0,056	44,93	0,068	81,620	0,124	100,00%
	Beton Screed Leveling Lantai	12,49	m^3	0,065		-	12,49	0,065	12,491	0,065	100,00%
2.C	**PEKERJAAN SANITAIR**			-		-	-	-	-	-	
	Dalam Gedung			-	-	-	-	-	-	-	
1	Memasang Closet Duduk / Mono Blok	5,00	bh	0,120	3,50	0,084	1,50	0,036	5,000	0,120	100,00%
2	Pemasangan Floor Drain	6,00	bh	0,014	4,20	0,010	1,80	0,004	6,000	0,014	100,00%
3	Memasang Kitchen Sink 90x50cm One Hole + Wing stainlessteel Lengkap (Sifon + Kran) Pantry	1,00	bh	0,009	-	-	1,00	0,009	1,000	0,009	100,00%
4	Memasang Washtafle Wall Hung Lavatory 1 Tap Hole Lengkap (Sifon + Kran) Toilet Difable	1,00	bh	0,021	0,70	0,015	0,30	0,006	1,000	0,021	100,00%
5	Memasang Washtafle Semi Recessed Lavatory Lengkap (Sifon + Kran) Toilet Pria & Wanita	3,00	bh	0,047	2,10	0,033	0,90	0,014	3,000	0,047	100,00%
6	Pemasangan Kran Ø ½"	12,00	bh	0,023	8,40	0,016	3,60	0,007	12,000	0,023	100,00%
7	Pemasangan Jet Shower	5,00	bh	0,011	3,50	0,008	1,50	0,003	5,000	0,011	100,00%
8	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 175x100cm (Lavatory Toilet Wanita)	1,00	bh	0,002	-	-	1,00	0,002	1,000	0,002	100,00%
9	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 90x100cm (Lavatory Toilet Pria)	1,00	bh	0,001	-	-	1,00	0,001	1,000	0,001	100,00%
10	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 60x100cm (Lavatory Diffable)	1,00	bh	0,001	-	-	1,00	0,001	1,000	0,001	100,00%
11	Pemasangan Handrail For Washbasin with Screws (For Wheelchair and Crutch Users)	1,00	bh	0,040	-	-	1,00	0,040	1,000	0,040	100,00%
2.D	**PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA**			-	-	-	-	-	-	-	
1	Pas. Pintu Type P2, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4"	7,00	unit	0,291	1,05	0,044	5,95	0,247	7,000	0,291	100,00%
2	Pas. Pintu Type P3, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4"	3,00	unit	0,064	0,24	0,005	2,76	0,059	3,000	0,064	100,00%
3	Pas. Pintu Type P4, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4"	2,00	unit	0,035	-	-	2,00	0,035	2,000	0,035	100,00%
4	Pas. Pintu Type P4', Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4"	1,00	unit	0,021	-	-	1,00	0,021	1,000	0,021	100,00%
5	Pas. Pintu Type PS, Pintu Spandrell Rk. Alummunium 4"	1,00	unit	0,016	-	-	1,00	0,016	1,000	0,016	100,00%
6	Pas. Jendela Type J1, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4"	25,00	unit	0,591	21,00	0,497	4,00	0,095	25,000	0,591	100,00%
7	Pas. Kaca Mati Type KM1	4,00	unit	1,205	1,28	0,385	2,72	0,819	4,000	1,205	100,00%
8	Pas. Kaca Mati Type KS	2,00	unit	0,102	-	-	2,00	0,102	2,000	0,102	100,00%
9	Pas. Railling Tangga Utama Stainlessteel	18,00	m'	0,034	-	-	18,00	0,034	18,000	0,034	100,00%
10	Pas. Railling Tangga Selatan Stainlessteel	21,60	m'	0,041	-	-	21,60	0,041	21,600	0,041	100,00%
11	Pas. Fasad Utama Depan Type. FU 1	-	unit	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pas. Dinding Tengah ACP Rk. Hollow	55,00	m^2	0,308	55,00	0,308	-	-	55,000	0,308	100,00%
		20,53	m^2	0,102	20,53	0,102	-	-	20,530	0,102	100,00%
	- Pas. Dinding Samping ACP Rk. Hollow	35,00	m^2	0,196	35,00	0,196	-	-	35,000	0,196	100,00%
		34,20	m^2	0,169	34,20	0,169	-	-	34,200	0,169	100,00%
	- Pas. Ornamen Plat Galvanis 1,2mm, Cutting CNC Fin. Cat Duco	45,00	m^2	0,211	-	-	45,00	0,211	45,000	0,211	100,00%
		14,95	m^2	0,070	-	-	14,95	0,070	14,950	0,070	100,00%
	- Logo Neon Box Akrilik t=3mm, h=155cm	1,00	bh	-	-	-	1,00	-	1,000	-	
	- Letering Neon Box Akrilik t=3mm, h=35cm	31,00	bh	-	-	-	31,00	-	31,000	-	
12	Pas. Fasad Utama Depan Type. FU 2	-	unit	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pas. Dinding Depan ACP Rk. Hollow	90,00	m^2	0,504	90,00	0,504	-	-	90,000	0,504	100,00%
		67,60	m^2	0,335	67,60	0,335	-	-	67,600	0,335	100,00%
	- Pas. Dinding Samping ACP Rk. Hollow	50,00	m^2	0,280	50,00	0,280	-	-	50,000	0,280	100,00%
		109,18	m^2	0,540	109,18	0,540	-	-	109,180	0,540	100,00%
	- Pas. Ornamen Plat Galvanis 1,2mm, Cutting CNC Fin. Cat Duco	28,00	m^2	0,131	-	-	28,00	0,131	28,000	0,131	100,00%
2.E	**PEKERJAAN DINDING PARTISI**			-	-	-	-	-	-	-	
1	Pas. Dinding Backdrop Type BK.6	1,00	unit	0,030	0,68	0,021	0,32	0,010	1,000	0,030	100,00%
2	Pas. Dinding Backdrop Type BK.7	1,00	unit	0,055	0,69	0,038	0,31	0,017	1,000	0,055	100,00%
3	Pas. Dinding Backdrop Type BK.8	2,00	unit	0,113	1,32	0,074	0,68	0,038	2,000	0,113	100,00%
4	Pas. Dinding Backdrop Type BK.9	1,00	unit	0,048	0,68	0,033	0,32	0,015	1,000	0,048	100,00%
5	Pas. Dinding Backdrop Type BK.10	3,00	unit	0,174	2,04	0,119	0,96	0,056	3,000	0,174	100,00%
6	Pas. Papan Tulis Kaca Bening 8mm + Bevel	23,00	unit	0,158	-	-	23,00	0,158	23,000	0,158	100,00%
7	Pas. Kitchen Set Multyplek Fin. HPL (Kabinet Meja)	2,70	m'	0,022	-	-	2,70	0,022	2,700	0,022	100,00%
8	Pas. Kitchen Set Multyplek Fin. HPL (Kabinet Gantung)	2,70	m'	0,032	-	-	2,70	0,032	2,700	0,032	100,00%
9	Pas. Dinding Cubicle Temperd Glass Laminated 6mm +1.14 PVB + 6mm	2,00	unit	0,228	-	-	2,00	0,228	2,000	0,228	100,00%
2.F	**PEKERJAAN LANGIT - LANGIT**			-	-	-	-	-	-	-	
1	Memasang Rk. hollow Galvanis, modul 60 x 60 cm, plafon	926,82	m^2	0,584	880,48	0,555	46,34	0,029	926,820	0,584	100,00%
2	Memasang Langit-langit Gypsum Board, Uk(120x240) tebal 9mm	855,18	m^2	0,184	812,42	0,175	42,76	0,009	855,180	0,184	100,00%
3	Memasang Langit-langit Tritisan PVC tebal 6mm lebar 20cm	71,64	m^2	0,072	68,06	0,068	3,58	0,004	71,640	0,072	100,00%
4	List Langit-Langit Shadowline Alluminium lebar 15mm	634,65	m'	0,093	571,19	0,083	63,46	0,009	634,650	0,093	100,00%
2.G	**PEKERJAAN PENGECATAN**	-		-	-	-	-	-	-	-	
1	Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield	526,82	m^2	0,124	-	-	526,82	0,124	526,822	0,124	100,00%
2	Pengecat Tembok Baru Interior	974,85	m^2	0,186	584,91	0,111	389,94	0,074	974,850	0,186	100,00%
	Pengecat Tembok Baru Interior	332,15	m^2	0,054	-	-	332,15	0,054	332,148	0,054	100,00%
3	Compound Beton expose	39,96	m^2	0,004	-	-	39,96	0,004	39,960	0,004	100,00%
4	Pengecatan Plafond	895,14	m^2	0,131	716,11	0,105	179,03	0,026	895,140	0,131	100,00%
C.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.III**			-	-	-		-	-	-	
3.A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**			-	-	-		-	-	-	
1	Pemasangan Dinding Ruang Lift Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	45,68	m^2	0,047	29,00	0,030	16,68	0,017	45,680	0,047	100,00%
2	Pemasangan Rolag Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	0,96	m^2	0,001	-	-	0,96	0,001	0,960	0,001	100,00%
3	Pemasangan Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	111,37	m^2	0,065	90,97	0,053	20,40	0,012	111,371	0,065	100,00%
4	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	771,89	m^2	0,569	694,70	0,512	77,19	0,057	771,889	0,569	100,00%
5	Pemasangan Plesteran 1 SP : 6 PP Tebal 15mm	209,97	m^2	0,071	31,50	0,011	178,48	0,061	209,973	0,071	100,00%
6	Pemasangan Finishing Plesteran Mortar Siap Pakai	1.807,93	m^2	0,664	1.717,53	0,631	90,40	0,033	1.807,930	0,664	100,00%
	Pemasangan Finishing Plesteran Mortar Siap Pakai	363,17	m^2	0,114	-	-	363,17	0,114	363,170	0,114	100,00%
7	Pemasangan Plesteran Skoning 1 SP : 2 PP, lebar 10mm	801,28	m'	0,107	761,22	0,101	40,06	0,005	801,280	0,107	100,00%
	Pemasangan Plesteran Skoning 1 SP : 2 PP, lebar 10mm	0,12	m'	0,000	-	-	0,12	0,000	0,120	0,000	100,00%
8	Pemasangan Acian	209,97	m^2	0,042	31,50	0,006	178,48	0,036	209,973	0,042	100,00%
9	Pemasangan Finishing Acian Mortar Siap Pakai	2.171,10	m^2	0,546	1.953,99	0,491	217,11	0,055	2.171,100	0,546	100,00%
3.B	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**			-	-	-	-	-	-	-	
1	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	801,31	m^2	1,061	666,86	0,883	134,45	0,178	801,306	1,061	100,00%
2	Pas. Lantai Tangga Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	17,66	m^2	0,023	10,80	0,014	6,86	0,009	17,664	0,023	100,00%
3	Pas. Meja Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	70,03	m^2	0,093	31,50	0,042	38,53	0,051	70,033	0,093	100,00%
4	Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Doff (Area Toilet & Janitor)	16,91	m^2	0,024	-	-	16,91	0,024	16,910	0,024	100,00%
5	Pemasangan Hospital Plint Ukuran 10 x 30cm	444,10	m'	0,217	-	-	444,10	0,217	444,100	0,217	100,00%
6	Pas. Homogenous Tile Dinding uk. 60 x 120cm (Dinding Lift)	10,43	m^2	0,016	3,39	0,005	7,04	0,011	10,430	0,016	100,00%
7	Pas. Stepnosing uk. 10x60cm (Tangga Utama)	42,00	m'	0,016	-	-	42,00	0,016	42,000	0,016	100,00%
8	Pas. Homogenous Tile Dinding uk. 60 x 120cm (Area Toilet)	79,01	m^2	0,120	-	-	79,01	0,120	79,009	0,120	100,00%
9	Pas. Keramik dinding 30x60 cm (Area Washtafle Laborat, Janitor & Pantry)	28,35	m^2	0,064	-	-	28,35	0,064	28,350	0,064	100,00%
	Beton Screed Leveling Lantai	4,26	m^3	0,022		-	4,26	0,022	4,260	0,022	100,00%
3.C	**PEKERJAAN SANITAIR**			-	-	-	-	-	-	-	
	Dalam Gedung			-	-	-	-	-	-	-	
1	Memasang Closet Duduk / Mono Blok	5,00	bh	0,120	3,50	0,084	1,50	0,036	5,000	0,120	100,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
2	Pemasangan Floor Drain	6,00	bh	0,014	4,20	0,010	1,80	0,004	6,000	0,014	100,00%
3	Memasang Kitchen Sink 90x50cm One Hole + Wing stainlessteel Lengkap (Sifon + Kran) Pantry, Area Tutorial & Area Pengolahan	13,00	bh	0,123	-	-	13,00	0,123	13,000	0,123	100,00%
4	Memasang Kitchen Sink 80x50cm stainlessteel Lengkap (Sifon + Kran) Area Cuci Alat	3,00	bh	0,027	-	-	3,00	0,027	3,000	0,027	100,00%
5	Memasang Washtafle Wall Hung Lavatory 1 Tap Hole Lengkap (Sifon + Kran) Toilet Difable	1,00	bh	0,021	0,70	0,015	0,30	0,006	1,000	0,021	100,00%
6	Memasang Washtafle Semi Recessed Lavatory Lengkap (Sifon + Kran) Toilet Pria & Wanita	3,00	bh	0,047	2,10	0,033	0,90	0,014	3,000	0,047	100,00%
7	Memasang Washtafle Self Rimming Lavatory Lengkap (Sifon + Kran) Lab. Bioteknologi Farmasi, Area Praktikum Mahasiswa & Lab. PSG	9,00	bh	0,141	6,30	0,098	2,70	0,042	9,000	0,141	100,00%
8	Pemasangan Kran Ø ½"	6,00	bh	0,012	4,20	0,008	1,80	0,003	6,000	0,012	100,00%
9	Pemasangan Jet Shower	5,00	bh	0,011	3,50	0,008	1,50	0,003	5,000	0,011	100,00%
10	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 175x100cm (Lavatory Toilet Wanita)	1,00	bh	0,002	-	-	1,00	0,002	1,000	0,002	100,00%
11	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 100x90cm (Lavatory Toilet Pria)	1,00	bh	0,001	-	-	1,00	0,001	1,000	0,001	100,00%
12	Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 60x100cm (Lavatory Diffable)	1,00	bh	0,001	-	-	1,00	0,001	1,000	0,001	100,00%
13	Pemasangan Handrail For Washbasin with Screws (For Wheelchair and Crutch Users)	1,00	bh	0,040	-	-	1,00	0,040	1,000	0,040	100,00%
3.D	**PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA**			-	-	-	-	-	-	-	
1	Pas. Pintu Type P2, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4"	12,00	unit	0,499	1,80	0,075	10,20	0,424	12,000	0,499	100,00%
2	Pas. Pintu Type P3, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4"	10,00	unit	0,214	1,50	0,032	8,50	0,182	10,000	0,214	100,00%
3	Pas. Pintu Type P4, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4"	2,00	unit	0,035	-	-	2,00	0,035	2,000	0,035	100,00%
4	Pas. Pintu Type P4', Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4"	1,00	unit	0,021	-	-	1,00	0,021	1,000	0,021	100,00%
5	Pas. Pintu Type PS, Pintu Spandrell Rk. Alummunium 4"	1,00	unit	0,016	-	-	1,00	0,016	1,000	0,016	100,00%
6	Pas. Pintu Type PJ, Pintu Jendela Kaca Es Rk. Alummunium 4"	1,00	unit	0,037	-	-	1,00	0,037	1,000	0,037	100,00%
7	Pas. Jendela Type J1, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4"	14,00	unit	0,331	5,00	0,118	9,00	0,213	14,000	0,331	100,00%
8	Pas. Jendela Type J2, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4"	1,00	unit	0,013	1,00	0,013	-	-	1,000	0,013	100,00%
9	Pas. Jendela Type J3, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4"	8,00	unit	0,083	2,00	0,021	6,00	0,062	8,000	0,083	100,00%
10	Pas. Kaca Mati Type KS	2,00	unit	0,102	-	-	2,00	0,102	2,000	0,102	100,00%
11	Pas. Boven Type BV	1,00	unit	0,006	0,45	0,002	0,55	0,003	1,000	0,006	100,00%
12	Pas. Boven Type BV1	1,00	unit	0,006	-	-	1,00	0,006	1,000	0,006	100,00%
13	Pas. Railling Tangga Utama Stainlessteel	18,00	m'	0,034	-	-	18,00	0,034	18,000	0,034	100,00%
14	Pas. Railing Kaca Type R1	20,00	m'	0,038	5,00	0,009	15,00	0,028	20,000	0,038	100,00%
15	Pasang Dinding Ruster Type RS	2,00	unit	0,021	0,30	0,003	1,70	0,018	2,000	0,021	100,00%
3.E	**PEKERJAAN DINDING PARTISI**			-	-	-	-	-	-	-	
1	Pas. Dinding Partisi Type 3, Calsyboard/ GRCboard t=6mm Dua sisi, Rk. Metalstud	4,00	unit	0,133	-	-	4,00	0,133	4,000	0,133	100,00%
2	Pas. Dinding Partisi Type 4, Calsyboard/ GRCboard t=6mm Dua sisi, Rk. Metalstud	1,00	unit	0,019	-	-	1,00	0,019	1,000	0,019	100,00%
3	Pas. Dinding Partisi Type 5, Calsyboard/ GRCboard t=6mm Dua sisi, Rk. Metalstud	2,00	unit	0,066	-	-	2,00	0,066	2,000	0,066	100,00%
4	Pas. Dinding Partisi Type 6, Multyplek 6mm Lapis HPL Dua sisi; Calsyboard/ GRCboard t=6mm Dua sisi; Rk. Metalstud	2,00	unit	0,093	-	-	2,00	0,093	2,000	0,093	100,00%
5	Pas. Dinding Partisi Type 7, Calsyboard/ GRCboard t=6mm Dua sisi, Rk. Metalstud	1,00	unit	0,035	-	-	1,00	0,035	1,000	0,035	100,00%
6	Pas. Dinding Backdrop Type BK.11	1,00	unit	0,065	0,20	0,013	0,80	0,052	1,000	0,065	100,00%
7	Pas. Dinding Backdrop Type BK.12	1,00	unit	0,045	0,20	0,009	0,80	0,036	1,000	0,045	100,00%
8	Pas. Dinding Backdrop Type BK.13	2,00	unit	0,128	0,40	0,026	1,60	0,102	2,000	0,128	100,00%
9	Pas. Dinding Backdrop Type BK.14	3,00	unit	0,088	0,60	0,018	2,40	0,070	3,000	0,088	100,00%
10	Pas. Dinding Backdrop Type BK.15	1,00	unit	0,028	0,20	0,006	0,80	0,022	1,000	0,028	100,00%
11	Pas. Dinding Backdrop Type BK.16	1,00	unit	0,058	0,20	0,012	0,80	0,047	1,000	0,058	100,00%
12	Pas. Dinding Backdrop Type BK.17	2,00	unit	0,073	0,40	0,015	1,60	0,058	2,000	0,073	100,00%
13	Pas. Kitchen set ACP Rk. Alluminium	36,71	m'	0,420	-	-	36,71	0,420	36,705	0,420	100,00%
14	Pas. Kitchen Set Multyplek Fin. HPL (Kabinet Meja)	8,85	m'	0,073	-	-	8,85	0,073	8,850	0,073	100,00%
15	Pas. Kitchen Set Multyplek Fin. HPL (Kabinet Gantung)	8,85	m'	0,106	-	-	8,85	0,106	8,850	0,106	100,00%
16	Pas. Dinding Cubicle Temperd Glass Laminated 6mm +1.14 PVB + 6mm	2,00	unit	0,228	-	-	2,00	0,228	2,000	0,228	100,00%
3.F	**PEKERJAAN LANGIT - LANGIT**			-	-	-	-	-	-	-	
1	Memasang Rk. hollow Galvanis, modul 60 x 60 cm, plafon	947,97	m^2	0,598	867,97	0,547	80,00	0,050	947,970	0,598	100,00%
2	Memasang Langit-langit Gypsum Board, Uk(120x240) tebal 9mm	876,33	m^2	0,188	797,46	0,172	78,87	0,017	876,330	0,188	100,00%
3	Memasang Langit-langit Tritisan PVC tebal 6mm lebar 20cm	71,64	m^2	0,072	68,06	0,068	3,58	0,004	71,640	0,072	100,00%
4	List Langit-Langit Shadowline Alluminium lebar 15mm	770,75	m'	0,112	701,38	0,102	69,37	0,010	770,750	0,112	100,00%
5	Pemasangan drop celling + Rangka	141,00	m'	0,037	133,95	0,035	7,05	0,002	141,000	0,037	100,00%
3.G	**PEKERJAAN PENGECATAN**	-		-	-	-	-	-	-	-	
1	Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield	647,39	m^2	0,152	-	-	647,39	0,152	647,394	0,152	100,00%
2	Pengecat Tembok Baru Interior	1.424,54	m^2	0,271	-	-	1.424,54	0,271	1.424,540	0,271	100,00%
	Pengecat Tembok Baru Interior	180,53	m^2	0,029	-	-	180,53	0,029	180,535	0,029	100,00%
3	Compound Beton expose	17,10	m^2	0,002	-	-	17,10	0,002	17,100	0,002	100,00%
4	Pengecatan Plafond + Compound	876,33	m^2	0,128	87,63	0,013	788,70	0,115	876,330	0,128	100,00%
D.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt. ROOF TOP**			-	-	-		-	-	-	
4.A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**			-	-	-		-	-	-	
1	Pemasangan Dinding Ruang Lift Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	30,38	m^2	0,031	30,38	0,031	-	-	30,380	0,031	100,00%
2	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	542,84	m^2	0,400	488,56	0,360	54,28	0,040	542,844	0,400	100,00%
3	Pemasangan Plesteran 1 SP : 6 PP Tebal 15mm	60,76	m^2	0,021	54,68	0,019	6,08	0,002	60,760	0,021	100,00%
4	Pemasangan Finishing Plesteran Mortar Siap Pakai	1.048,88	m^2	0,385	996,44	0,366	52,44	0,019	1.048,880	0,385	100,00%
	Pemasangan Finishing Plesteran Mortar Siap Pakai	91,48	m^2	0,029	-	-	91,48	0,029	91,478	0,029	100,00%
5	Pemasangan Plesteran Skoning 1 SP : 2 PP, lebar 10mm	142,40	m'	0,019	-	-	142,40	0,019	142,400	0,019	100,00%
6	Pemasangan Acian	60,76	m^2	0,012	48,61	0,010	12,15	0,002	60,760	0,012	100,00%
7	Pemasangan Finishing Acian Mortar Siap Pakai	1.163,16	m^2	0,293	930,53	0,234	232,63	0,059	1.163,158	0,293	100,00%
4.B	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**			-	-	-	-	-	-	-	
1	Pas. Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy	3,60	m^2	0,005	-	-	3,60	0,005	3,600	0,005	100,00%
	Finishing Lantai Roof Top			-	-	-	-	-	-	-	
2	Beton Screed Leveling Lantai	29,12	m^3	0,152	-	-	29,12	0,152	29,121	0,152	100,00%
3	Pas. Floor Harderner (Atap Roof Top)	276,94	m^2	0,242	-	-	276,94	0,242	276,940	0,242	100,00%
	Pas. Floor Harderner (Atap Roof Top)	305,47	m^2	0,117	-	-	305,47	0,117	305,470	0,117	100,00%
4.C	**PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA**			-	-	-	-	-	-	-	
1	Pas. Pintu Type P6, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4"	2,00	unit	0,031	-	-	2,00	0,031	2,000	0,031	100,00%
2	Pas. Pintu Type PB, Pintu Besi Rk. Hollow 40.40.1,2 Kusen Hollow 40.60.1,2	2,00	unit	0,032	-	-	2,00	0,032	2,000	0,032	100,00%
3	Pas. Jendela Type J2, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4"	4,00	unit	0,054	-	-	4,00	0,054	4,000	0,054	100,00%
4	Pas. Boven Type BV	4,00	unit	0,022	-	-	4,00	0,022	4,000	0,022	100,00%
4.D	**PEKERJAAN LANGIT - LANGIT**			-	-	-	-	-	-	-	
1	Memasang Rk. hollow Galvanis, modul 60 x 60 cm, plafon	18,75	m^2	0,012	-	-	18,75	0,012	18,750	0,012	100,00%
2	Memasang Langit-langit Gypsum Board, Uk(120x240) tebal 9mm	18,75	m^2	0,003	-	-	18,75	0,003	18,750	0,003	100,00%
3	List Langit-Langit Shadowline Alluminium lebar 15mm	18,50	m'	0,003	-	-	18,50	0,003	18,500	0,003	100,00%
4.E	**PEKERJAAN PENGECATAN**			-	-	-	-	-	-	-	
1	Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield	974,05	m^2	0,229	-	-	974,05	0,229	974,045	0,229	100,00%
2	Pengecat Tembok Baru Interior	76,64	m^2	0,015	-	-	76,64	0,015	76,640	0,015	100,00%
3	Compound Beton expose	21,20	m^2	0,002	-	-	21,20	0,002	21,200	0,002	100,00%
4	Pengecatan Plafond + Compound	39,95	m^2	0,006	-	-	39,95	0,006	39,950	0,006	100,00%
VI.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL**			-	-	-		-	-	-	
A.	**PEK. PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.I**			-	-	-		-	-	-	
1.	**PEKERJAAN PLUMBING**			-	-	-		-	-	-	

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	Distribusi Air Bersih			-	-	-		-	-	-	
1	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1/2" ke Unit Saniter	68,00	m'	0,011	64,60	0,010	3,40	0,001	68,000	0,011	100,00%
2	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø ¾"	69,80	m'	0,013	66,31	0,013	3,49	0,001	69,800	0,013	100,00%
3	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1"	3,00	m'	0,001	2,85	0,001	0,15	0,000	3,000	0,001	100,00%
4	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1¼"	59,40	m'	0,025	44,55	0,019	14,85	0,006	59,400	0,025	100,00%
	Sanitasi Air Kotor & Bekas			-	-	-	-	-	-	-	
	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 1 1/4" Outlet	8,00	m'	0,001	7,60	0,001	0,40	0,000	8,000	0,001	100,00%
	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 2"	12,00	m'	0,002	11,40	0,002	0,60	0,000	12,000	0,002	100,00%
5	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"	99,60	m'	0,027	94,62	0,026	4,98	0,001	99,600	0,027	100,00%
6	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	108,00	m'	0,038	102,60	0,036	5,40	0,002	108,000	0,038	100,00%
6	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 45x45 tinggi 50 cm	1,00	bh	0,004	-	-	1,00	0,004	1,000	0,004	100,00%
7	Material Konsumable Instalasi (Valve, Pressure Gauge, Knee, Tee, dll)	1,00	pkt	0,027	0,95	0,025	0,05	0,001	1,000	0,027	100,00%
	Luar Gedung			-	-	-	-	-	-	-	
8	Membuat Instalasi Bio Septic Tank Kapasitas 5000 L	1,00	paket	0,134	0,95	0,127	0,05	0,007	1,000	0,134	100,00%
	Membuat Instalasi Bio Septic Tank Kapasitas 2000 L	1,00	paket	0,054	-	-	1,00	0,054	1,000	0,054	100,00%
9	Pas. pipa buis beton, dia 30 cm tiap m'	18,10	m'	0,031	-	-	18,10	0,031	18,100	0,031	100,00%
10	Pas. Saluran buis beton, 1/2 Ø 30 cm dinding bata, dalam 50cm tiap m'	133,03	m'	0,212	50,00	0,080	83,03	0,132	133,030	0,212	100,00%
11	Pas. Grill Tutup Saluran Rangka Siku L30.30.3 Kisi-kisi C 100.50.20.2,3	65,50	m'	0,181	-	-	65,50	0,181	65,500	0,181	100,00%
12	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 45x45 tinggi 50 cm	8,00	bh	0,029	-	-	8,00	0,029	8,000	0,029	100,00%
13	Pek. Sumur Bor per m' + Pipa & ACC	30,00	m'	0,076	25,00	0,063	5,00	0,013	30,000	0,076	100,00%
14	Ground Tank kapasitas 10.000L Lengkap + Rumah Pompa	1,00	paket	0,328	0,50	0,164	0,50	0,164	1,000	0,328	100,00%
15	Membuat Resapan Air Bekas Buis Beton Ø80 cm h=300 cm	3,00	unit	0,240	3,00	0,240	-	-	3,000	0,240	100,00%
16	Membuat Resapan Air Kotor Overflow Biosepctic Buis Beton Ø80 cm h=200 cm	2,00	unit	0,074	1,00	0,037	1,00	0,037	2,000	0,074	100,00%
17	Membuat Resapan Air Hujan Buis Beton Ø80 cm dalam 3 m	6,00	unit	0,070	4,00	0,046	2,00	0,023	6,000	0,070	100,00%
2.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**			-		-		-	-	-	
2.a	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL LT.1**			-	-	-		-	-	-	
1	PEKERJAAN PANEL			-	-	-		-	-	-	
	- Instalasi Main Distribution Panel	1,00	pkt	0,114	-	-	1,00	0,114	1,000	0,114	100,00%
	- Instalasi Panel Penerangan Lt.1	1,00	pkt	0,011	-	-	1,00	0,011	1,000	0,011	100,00%
	- Instalasi Panel Stop Kontak Lt.1	1,00	pkt	0,026	-	-	1,00	0,026	1,000	0,026	100,00%
	- Instalasi Panel AC Lt.1	1,00	pkt	0,024	-	-	1,00	0,024	1,000	0,024	100,00%
	- Instalasi Panel Pompa	1,00	pkt	0,015	-	-	1,00	0,015	1,000	0,015	100,00%
	- Instalasi Panel Elektronik	1,00	pkt	0,018	-	-	1,00	0,018	1,000	0,018	100,00%
	- Instalasi Grounding MDP System Pipa Tembaga Ø5/8"	1,00	pkt	0,041	0,70	0,029	0,30	0,012	1,000	0,041	100,00%
	- Instalasi Grounding Elektronik System Pipa Tembaga Ø5/8"	1,00	pkt	0,041	0,70	0,029	0,30	0,012	1,000	0,041	100,00%
	- UPS 10kVA	1,00	pkt	0,039	-	-	1,00	0,039	1,000	0,039	100,00%
				-	-	-	-	-	-	-	
2	PEKERJAAN INSTALASI			-	-	-	-	-	-	-	
	- Penyambungan Over Spanning ke Box MCB	1,00	pkt	0,008	-	-	1,00	0,008	1,000	0,008	100,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x6mm² + BC 6mm²	51,50	m'	0,028	46,35	0,025	5,15	0,003	51,500	0,028	100,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x35mm² + BC 16mm²	9,90	m'	0,023	9,39	0,022	0,51	0,001	9,900	0,023	100,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x4mm² + BC 4mm²	11,90	m'	0,011	10,71	0,010	1,19	0,001	11,900	0,011	100,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x10mm² + BC 10mm²	6,10	m'	0,004	5,49	0,004	0,61	0,000	6,100	0,004	100,00%
	- Instalasi Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm²	185,00	ttk	0,244	175,75	0,232	9,25	0,012	185,000	0,244	100,00%
	- Instalasi Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm²	51,00	ttk	0,058	33,25	0,037	17,75	0,020	51,000	0,058	100,00%
	- Instalasi Ceiling Exhaust Fan, Kabel NYM 3x2.5mm²	7,00	ttk	0,009	6,65	0,009	0,35	0,000	7,000	0,009	100,00%
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	109,00	ttk	0,204	103,55	0,194	5,45	0,010	109,000	0,204	100,00%
	- Instalasi Pompa, Kabel NYY 3x2.5mm²	5,00	ttk	0,049	-	-	5,00	0,049	5,000	0,049	100,00%
	- Photo Cell	1,00	ttk	0,001	-	-	1,00	0,001	1,000	0,001	100,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	140,00	ttk	0,055	133,00	0,052	7,00	0,003	140,000	0,055	100,00%
	- Kabel tray elektrikal uk.250x100x1,2 mm	95,00	m'	0,142	93,10	0,140	1,90	0,003	95,000	0,142	100,00%
	- Kabel tray elektronik uk.200x100x1,2 mm	30,00	m'	0,043	29,40	0,043	0,60	0,001	30,000	0,043	100,00%
	- Tee Joint Tray uk.250x100x1,2 mm	1,00	bh	0,001	0,98	0,001	0,02	0,000	1,000	0,001	100,00%
	- Cross Joint Tray uk.250x100x1,2 mm	1,00	bh	0,001	0,98	0,001	0,02	0,000	1,000	0,001	100,00%
	- Elbow Joint Tray uk.200x100x1,2 mm	2,00	bh	0,001	1,96	0,001	0,04	0,000	2,000	0,001	100,00%
	SHAFT KABEL			-	-	-	-	-	-	-	
	- Kabel Tray ladder elektrikal uk.200x100x1,2 mm	12,60	m'	0,020	12,35	0,019	0,25	0,000	12,600	0,020	100,00%
	- Kabel Tray ladder elektrionik uk.200x100x1,2 mm	12,60	m'	0,020	12,35	0,019	0,25	0,000	12,600	0,020	100,00%
3	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL			-	-	-	-	-	-	-	
	- Pemasangan Saklar Tunggal	10,00	bh	0,002	8,00	0,002	2,00	0,000	10,000	0,002	100,00%
	- Pemasangan Saklar Ganda	19,00	bh	0,005	15,20	0,004	3,80	0,001	19,000	0,005	100,00%
	- Pemasangan Saklar Hotel	2,00	bh	0,001	1,80	0,001	0,20	0,000	2,000	0,001	100,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Dinding	22,00	bh	0,007	17,60	0,006	4,40	0,001	22,000	0,007	100,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Lantai	20,00	bh	0,034	16,20	0,028	3,80	0,007	20,000	0,034	100,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Ganda Dinding	67,00	bh	0,024	53,60	0,019	13,40	0,005	67,000	0,024	100,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 3W 3000K	23,00	ttk	0,027	11,50	0,014	11,50	0,014	23,000	0,027	100,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 4000K	87,00	ttk	0,119	43,50	0,060	43,50	0,060	87,000	0,119	100,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 3000K	14,00	ttk	0,019	13,00	0,018	1,00	0,001	14,000	0,019	100,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 12W 6500K	50,00	ttk	0,084	35,00	0,059	15,00	0,025	50,000	0,084	100,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Outbow LED 12W 6500K	5,00	ttk	0,007	2,50	0,004	2,50	0,004	5,000	0,007	100,00%
	- Pemasangan Lampu Ceiling Spotlight LED 3W 3000K	4,00	ttk	0,006	2,00	0,003	2,00	0,003	4,000	0,006	100,00%
	- Pemasangan Lampu Floor Spotlight LED 5W 3000K	2,00	ttk	0,002	1,00	0,001	1,00	0,001	2,000	0,002	100,00%
	- Pemasangan Lampu LED Strip 4,8W/m 3000K	221,60	m'	0,093	110,80	0,046	110,80	0,046	221,600	0,093	100,00%
	- Pemasangan Lampu LED Strip Dotless 3000K Dengan Housing	116,40	m'	0,224	58,20	0,112	58,20	0,112	116,400	0,224	100,00%
	- Pemasangan Lampu LED Slim Panel 28W 6500K 60x60cm	35,00	ttk	0,123	17,50	0,062	17,50	0,062	35,000	0,123	100,00%
	- Pemasangan Lampu LED Slim Panel 28W 6500K 30x120cm	16,00	ttk	0,066		-	16,00	0,066	16,000	0,066	100,00%
	- Pemasangan Ceiling Exhaust Fan 10"	7,00	bh	0,024	3,50	0,012	3,50	0,012	7,000	0,024	100,00%
	- Pemasangan Pompa Submersible 3A-18 1,5PK	1,00	bh	0,049	0,50	0,025	0,50	0,025	1,000	0,049	100,00%
	- Pemasangan Pompa Transfer 580W Head Max. 60m Kap. 35l/m	-	bh	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pemasangan Pompa Transfer 1300W Head Max. 80m Kap. 32l/m	2,00	bh	0,044	1,00	0,022	1,00	0,022	2,000	0,044	100,00%
	- Panel Kontrol Pompa Transfer WLC	1,00	unit	0,016	-	-	1,00	0,016	1,000	0,016	100,00%
	- Panel Kontrol Pompa Submersible 3A-18 1,5PK WLC	1,00	unit	0,016		-	1,00	0,016	1,000	0,016	100,00%
2.b	**PEKERJAAN INST. FIRE ALARM Lt.I**			-	-	-	-	-	-	-	
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL			-	-	-	-	-	-	-	
	- Pemasangan Master Control Fire Alarm Panel Semi Addressable	1,00	unit	0,088	-	-	1,00	0,088	1,000	0,088	100,00%
	- Pemasangan Terminal Box Fire Alarm & Module	1,00	unit	0,027	-	-	1,00	0,027	1,000	0,027	100,00%
	- Pemasangan Announciator 10 Zone Fire Alarm + Kabel FRC 2x1,5mm²	1,00	unit	0,043	-	-	1,00	0,043	1,000	0,043	100,00%
	- Pemasangan Conventional Manual Call Point + Instalasi	2,00	unit	0,029	-	-	2,00	0,029	2,000	0,029	100,00%
	- Pemasangan Conventional Horn Strobe + Instalasi	2,00	unit	0,029	-	-	2,00	0,029	2,000	0,029	100,00%
	- Pemasangan Smoke Detector	29,00	unit	0,097	-	-	29,00	0,097	29,000	0,097	100,00%
	- Pemasangan ROR Detector	2,00	unit	0,006	-	-	2,00	0,006	2,000	0,006	100,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI			-	-	-	-	-	-	-	
	- Instalasi Master Control Fire Alarm Panel Semi Addressable	1,00	pkt	0,001	-	-	1,00	0,001	1,000	0,001	100,00%
	- Instalasi Terminal Box Fire Alarm & Module	1,00	pkt	0,003	-	-	1,00	0,003	1,000	0,003	100,00%
	- Instalasi Announciator 10 Zone Fire Alarm + Kabel FRC 2x1,5mm²	1,00	pkt	0,002	-	-	1,00	0,002	1,000	0,002	100,00%
	- Instalasi Conventional Manual Call Point + Instalasi	2,00	ttk	0,002	1,90	0,002	0,10	0,000	2,000	0,002	100,00%
	- Instalasi Conventional Horn Strobe + Instalasi	2,00	ttk	0,002	1,90	0,002	0,10	0,000	2,000	0,002	100,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	- Instalasi Smoke Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	29,00	ttk	0,123	27,55	0,117	1,45	0,006	29,000	0,123	100,00%
	- Instalasi ROR Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	2,00	ttk	0,008	1,90	0,008	0,10	0,000	2,000	0,008	100,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi FA	31,00	ttk	0,012	29,45	0,012	1,55	0,001	31,000	0,012	100,00%
	- Terminasi, Testing Commisioning, Dan Programming	1,00	ls	0,046	-	-	1,00	0,046	1,000	0,046	100,00%
2.c	**PEKERJAAN INST. AUDIO / SOUND SYSTEM Lt.I**			**-**	**-**	**-**	-	-	**-**	**-**	
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL			-	-	-	-	-	-	-	
	- Pemasangan Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	15,00	bh	0,026	14,25	0,025	0,75	0,001	15,000	0,026	100,00%
	- Pemasangan Microphone Pagging	3,00	bh	0,029	-	-	3,00	0,029	3,000	0,029	100,00%
	- Pemasangan Power Amplifier With EVAC System 60 W	1,00	bh	0,029	-	-	1,00	0,029	1,000	0,029	100,00%
	- Pemasangan Power Amplifier With EVAC System 240 W	2,00	bh	0,080	-	-	2,00	0,080	2,000	0,080	100,00%
	- Pemasangan Mounting Rack Audio 6U	3,00	Unit	0,012	-	-	3,00	0,012	3,000	0,012	100,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI			-	-	-	-	-	-	-	
	- Instalasi Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	15,00	ttk	0,015	14,25	0,014	0,75	0,001	15,000	0,015	100,00%
	- Material Konektor + Konsumable	1,00	ls	0,003	0,95	0,002	0,05	0,000	1,000	0,003	100,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi	15,00	ttk	0,006	14,25	0,006	0,75	0,000	15,000	0,006	100,00%
2.d	**PEKERJAAN INST. TELEPHONE Lt.I**			**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	
	- PABX 8 CO Line (24 Ext.)	1,00	unit	0,023	-	-	1,00	0,023	1,000	0,023	100,00%
	- Box MDF	1,00	unit	0,004	-	-	1,00	0,004	1,000	0,004	100,00%
	- Pemasangan Single Line Telephone Analog	4,00	unit	0,004	2,00	0,002	2,00	0,002	4,000	0,004	100,00%
	- Pemasangan Wall Outlet Telephone	4,00	unit	0,004	-	-	4,00	0,004	4,000	0,004	100,00%
	- Penarikan Kabel ITC 2x2x0.6 Dengan Pipa Conduit	4,00	set	0,018	3,80	0,018	0,20	0,001	4,000	0,018	100,00%
	- Penarikan Kabel Telephone ke Jaringan Existing Kabel U-ES 1x2x0,6	-	m'	-	-	-	-	-	-	-	
	- Terminasi Instalasi & Program PABX	1,00	set	0,005	-	-	1,00	0,005	1,000	0,005	100,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	4,00	ttk	0,001	3,80	0,001	0,20	0,000	4,000	0,001	100,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,005	0,95	0,004	0,05	0,000	1,000	0,005	100,00%
2.e	**PEKERJAAN INST. DATA/ LAN Lt.I**			**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	
1	Pekerjaan Peralatan Utama Data LAN lantai 1			-	-	-	-	-	-	-	
	- Pemasangan Wall Outlet LAN	18,00	ttk	0,015	-	-	18,00	0,015	18,000	0,015	100,00%
	- Pemasangan Ceiling Access Point	6,00	ttk	0,094	-	-	6,00	0,094	6,000	0,094	100,00%
	- Switch Hub 24G 2SFP+ 2XGT	2,00	ttk	0,025	-	-	2,00	0,025	2,000	0,025	100,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	18,00	Ttk	0,007	18,00	0,007	-	-	18,000	0,007	100,00%
	- Pekerjaan crimp Modular Data Outlet	18,00	ls	0,014	17,10	0,013	0,90	0,001	18,000	0,014	100,00%
	- Pekerjaan crimp Modular Data Outlet	-	ls	-	-	-	-	-	-	-	
	- Commscope Patch Panel Discrete Distribution Module Panel 24port	1,00	bh	0,001	-	-	1,00	0,001	1,000	0,001	100,00%
	- Patch Panel Discrete Distribution Module Panel 24port	-	Unit	-	-	-	-	-	-	-	
	- Patch Cord Cat6 1m	18,00	bh	0,013	-	-	18,00	0,013	18,000	0,013	100,00%
	- Wire management 1U	1,00	bh	0,000	-	-	1,00	0,000	1,000	0,000	100,00%
	- Patch Cord OM4 LC to LC , Fiber Patch Cord OM4 Duplex, 1m	1,00	bh	0,001	-	-	1,00	0,001	1,000	0,001	100,00%
	- OTB Rackmounted 12 port LC MM duplex adapters	1,00	bh	0,000	-	-	1,00	0,000	1,000	0,000	100,00%
	- 12U Close Rack Depth 550mm Glass Door 19"	1,00	Unit	0,046	0,95	0,044	0,05	0,002	1,000	0,046	100,00%
	- Instalasi LAN Dengan Kabel STP CAT.6	18,00	ttk	0,042	17,10	0,040	0,90	0,002	18,000	0,042	100,00%
	- Instalasi Kabel Accses Point Dengan Kabel STP CAT.6	6,00	titik	0,032	5,70	0,031	0,30	0,002	6,000	0,032	100,00%
	- Instalasi power Switch Hub & Kotak Kontak ke power UPS	1,00	titik	0,004	0,95	0,004	0,05	0,000	1,000	0,004	100,00%
	- Pasang Jalur Kabel Fiber Optic (FO) ½Ø300mm 100x60x100cm	-	m'	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pasang Hand Hole Fiber Optic (FO) Pas Dinding Bata 80x80x100cm	1,00	bh	0,004	-	-	1,00	0,004	1,000	0,004	100,00%
	- Kabel Fiber Optic Single mode 1x12 Core + Pipa HDPE Ø2"	-	m'	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	18,00	ttk	0,005	17,10	0,004	0,90	0,000	18,000	0,005	100,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,007	0,95	0,007	0,05	0,000	1,000	0,007	100,00%
2	Pekerjaan penarikan jaringan dari existing			-	-	-	-	-	-	-	
	- OTB 24 port Rackmounted	1,00	bh	0,000	-	-	1,00	0,000	1,000	0,000	100,00%
	- Patch Cord OM4 LC to LC , Fiber Patch Cord Multimode Duplex, 1m	24,00	bh	0,010	-	-	24,00	0,010	24,000	0,010	100,00%
	- Router Utama Mikrotik Routerboard CCR2004-1G-12S+2XS	1,00	Unit	0,000	-	-	1,00	0,000	1,000	0,000	100,00%
	- Fiber Pigtails LC	24,00	set	0,010	-	-	24,00	0,010	24,000	0,010	100,00%
	- Modul SFP+ 10G Singlemode Miktorik	24,00	bh	0,010	-	-	24,00	0,010	24,000	0,010	100,00%
	- Wire management 1U	6,00	bh	0,002	-	-	6,00	0,002	6,000	0,002	100,00%
	- Close rack 20U depth 800mm Glass door	1,00	Unit	0,000	-	-	1,00	0,000	1,000	0,000	100,00%
	- Splicing Fiber Optic	6,00	set	0,002	-	-	6,00	0,002	6,000	0,002	100,00%
	- Fiber Optic Single mode 6 Core dari Switch to Switch	22,50	m	0,011	-	-	22,50	0,011	22,500	0,011	100,00%
	- Switch Hub 24 Port + 4 SFP+ POE	1,00	Unit	0,061	-	-	1,00	0,061	1,000	0,061	100,00%
	- Patch Panel Discrete Distribution Module Panel 24port	-	Unit	-	-	-	-	-	-	-	
2.f	**PEKERJAAN INST. CCTV Lt.I**			**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	
	- Pemasangan & Instalasi Indoor Unit CCTV Dengan Kabel CAT 6 Fungsional	2,00	ttk	0,023	0,50	0,006	1,50	0,017	2,000	0,023	100,00%
	- Pemasangan & Instalasi Outdoor Unit CCTV Dengan Kabel CAT 6 Fungsional	3,00	ttk	0,050	0,75	0,012	2,25	0,037	3,000	0,050	100,00%
	- Pemasangan NVR 24 Chanel	1,00	ttk	0,113	-	-	1,00	0,113	1,000	0,113	100,00%
	- Pemasangan Monitor LED 32"	2,00	ttk	0,117	-	-	2,00	0,117	2,000	0,117	100,00%
	- Terminasi, Testing Commisioning, Dan Programming	1,00	ls	0,030	-	-	1,00	0,030	1,000	0,030	100,00%
2.g	**PEKERJAAN PROYEKTOR Lt.I**			**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL			-	-	-	-	-	-	-	
	- Pemasangan Wall Outlet HDMI & VGA	2,00	ttk	0,002	-	-	2,00	0,002	2,000	0,002	100,00%
	- Screen Proyektor 120"	2,00	unit	0,022	1,90	0,021	0,10	0,001	2,000	0,022	100,00%
	- Proyektor Long Throw 3800lm WXGA	2,00	unit	0,092	-	-	2,00	0,092	2,000	0,092	100,00%
	- Pemasangan Bracket	2,00	unit	0,008	1,90	0,007	0,10	0,000	2,000	0,008	100,00%
	- Pemasangan Stop Kontak	2,00	bh	0,001	1,90	0,001	0,10	0,000	2,000	0,001	100,00%
	- Kabel Extension HDMI 10m	2,00	bh	0,000	-	-	2,00	0,000	2,000	0,000	100,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,001	0,95	0,001	0,05	0,000	1,000	0,001	100,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI			-	-	-	-	-	-	-	
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	2,00	ttk	0,004	1,90	0,004	0,10	0,000	2,000	0,004	100,00%
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel HDMI	2,00	ttk	0,004	1,90	0,003	0,10	0,000	2,000	0,004	100,00%
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel VGA	2,00	ttk	0,003	1,90	0,003	0,10	0,000	2,000	0,003	100,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi	2,00	Ttk	0,001	1,90	0,001	0,10	0,000	2,000	0,001	100,00%
B.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.II**			**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
1.	**PEKERJAAN PLUMBING**			**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
	Distribusi Air Bersih			-	-	-		-	-	-	
1	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1/2" ke Unit Saniter	57,80	m'	0,009	54,91	0,009	2,89	0,000	57,800	0,009	100,00%
2	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø ¾"	31,40	m'	0,006	29,83	0,006	1,57	0,000	31,400	0,006	100,00%
3	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1"	3,00	m'	0,001	2,85	0,001	0,15	0,000	3,000	0,001	100,00%
	Sanitasi Air Kotor & Bekas			-	-	-	-	-	-	-	
	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 1/4" Outlet	8,00	m'	0,001	7,60	0,001	0,40	0,000	8,000	0,001	100,00%
	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 2"	12,00	m'	0,002	11,40	0,002	0,60	0,000	12,000	0,002	100,00%
4	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"	29,00	m'	0,008	27,55	0,008	1,45	0,000	29,000	0,008	100,00%
5	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	29,00	m'	0,010	27,55	0,010	1,45	0,001	29,000	0,010	100,00%
6	Material Konsumable Instalasi (Valve, Pressure Gauge, Knee, Tee, dll)	1,00	pkt	0,009	0,95	0,009	0,05	0,000	1,000	0,009	100,00%
	Sanitasi Air Hujan			-	-	-	-	-	-	-	
7	Pemasangan Roff Drain	4,00	bh	0,006	-	-	4,00	0,006	4,000	0,006	100,00%
8	Pemasangan Pipa Air Hujan PVC tipe AW Ø 4"	24,00	m'	0,008	22,80	0,008	1,20	0,000	24,000	0,008	100,00%
2.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**			**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
2.a	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**			**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
1	PEKERJAAN PANEL			-	-	-		-	-	-	
	- Instalasi Panel Penerangan Lt.2	1,00	pkt	0,018	-	-	1,00	0,018	1,000	0,018	100,00%
	- Instalasi Panel Stop Kontak Lt.2	1,00	pkt	0,024	-	-	1,00	0,024	1,000	0,024	100,00%
	- Instalasi Panel AC Lt.2	1,00	pkt	0,021	-	-	1,00	0,021	1,000	0,021	100,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI			-	-	-	-	-	-	-	
	- Penarikan kabel NYY 4x4mm²+ BC 4mm²	34,90	m'	0,025	31,41	0,022	3,49	0,002	34,900	0,025	100,00%
	- Penarikan Kabel NYY 4x35mm² + BC 16mm²	17,00	m'	0,022	15,30	0,020	1,70	0,002	17,000	0,022	100,00%
	- Instalasi Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm²	171,00	ttk	0,226	162,45	0,215	8,55	0,011	171,000	0,226	100,00%
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	65,00	ttk	0,122	61,75	0,116	3,25	0,006	65,000	0,122	100,00%
	- Instalasi Ceiling Exhaust Fan, Kabel NYM 3x2.5mm²	7,00	ttk	0,009	6,65	0,009	0,35	0,000	7,000	0,009	100,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	91,00	ttk	0,036	86,45	0,034	4,55	0,002	91,000	0,036	100,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,024	0,95	0,023	0,05	0,001	1,000	0,024	100,00%
	- Kabel tray elektrikal uk.250x100x1,2 mm	60,00	m'	0,090	57,00	0,085	3,00	0,004	60,000	0,090	100,00%
	- Kabel tray elektronik uk.200x100x1,2 mm	50,00	m'	0,072	47,50	0,069	2,50	0,004	50,000	0,072	100,00%
	- Tee Joint Tray uk.250x100x1,2 mm	2,00	bh	0,001	1,96	0,001	0,04	0,000	2,000	0,001	100,00%
	- Tee Joint Tray uk.200x100x1,2 mm	3,00	bh	0,002	2,94	0,002	0,06	0,000	3,000	0,002	100,00%
3	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL			-	-	-	-	-	-	-	
	- Pemasangan Saklar Tunggal	5,00	bh	0,001	4,00	0,001	1,00	0,000	5,000	0,001	100,00%
	- Pemasangan Saklar Ganda	17,00	bh	0,004	13,60	0,004	3,40	0,001	17,000	0,004	100,00%
	- Pemasangan Saklar Hotel	4,00	bh	0,003	3,60	0,002	0,40	0,000	4,000	0,003	100,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Dinding	18,00	bh	0,006	14,40	0,005	3,60	0,001	18,000	0,006	100,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Ganda Dinding	47,00	bh	0,017	37,60	0,013	9,40	0,003	47,000	0,017	100,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 3W 3000K	3,00	ttk	0,004	1,50	0,002	1,50	0,002	3,000	0,004	100,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 4000K	36,00	ttk	0,049	18,00	0,025	18,00	0,025	36,000	0,049	100,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 3000K	14,00	ttk	0,019	7,00	0,010	7,00	0,010	14,000	0,019	100,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 12W 6500K	50,00	ttk	0,084	25,00	0,042	25,00	0,042	50,000	0,084	100,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Outbow LED 12W 6500K	5,00	ttk	0,007	2,50	0,004	2,50	0,004	5,000	0,007	100,00%
	- Pemasangan Lampu LED Slim Panel 28W 6500K 30x120cm	56,00	ttk	0,231	-	-	56,00	0,231	56,000	0,231	100,00%
	- Pemasangan Lampu LED Slim Panel 28W 6500K 60x60cm	7,00	ttk	0,025	3,50	0,012	3,50	0,012	7,000	0,025	100,00%
	- Pemasangan Ceiling Exhaust Fan 10"	7,00	bh	0,024	-	-	7,00	0,024	7,000	0,024	100,00%
2.b	**PEKERJAAN INST. FIRE ALARM Lt.II**			**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL			-	-	-	-	-	-	-	
	- Pemasangan Terminal Box Fire Alarm & Module	1,00	pkt	0,027	-	-	1,00	0,027	1,000	0,027	100,00%
	- Pemasangan Conventional Manual Call Point + Instalasi	2,00	bh	0,029	-	-	2,00	0,029	2,000	0,029	100,00%
	- Pemasangan Conventional Horn Strobe + Instalasi	2,00	bh	0,029	-	-	2,00	0,029	2,000	0,029	100,00%
	- Pemasangan Smoke Detector	23,00	bh	0,077	-	-	23,00	0,077	23,000	0,077	100,00%
	- Pemasangan ROR Detector	2,00	bh	0,006	-	-	2,00	0,006	2,000	0,006	100,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI			-	-	-	-	-	-	-	
	- Instalasi Terminal Box Fire Alarm & Module	1,00	pkt	0,003	-	-	1,00	0,003	1,000	0,003	100,00%
	- Instalasi Conventional Manual Call Point + Instalasi	2,00	ttk	0,002	1,90	0,002	0,10	0,000	2,000	0,002	100,00%
	- Instalasi Conventional Horn Strobe + Instalasi	2,00	ttk	0,002	1,90	0,002	0,10	0,000	2,000	0,002	100,00%
	- Instalasi Smoke Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	23,00	ttk	0,098	21,85	0,093	1,15	0,005	23,000	0,098	100,00%
	- Instalasi ROR Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	2,00	ttk	0,008	1,90	0,008	0,10	0,000	2,000	0,008	100,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi FA	25,00	ttk	0,010	23,75	0,009	1,25	0,000	25,000	0,010	100,00%
	- Terminasi, Testing Commisioning, Dan Programming	1,00	ls	0,028	-	-	1,00	0,028	1,000	0,028	100,00%
2.c	**PEKERJAAN INST. AUDIO / SOUND SYSTEM Lt.II**			**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL			-	-	-	-	-	-	-	
	- Pemasangan Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	21,00	bh	0,037	-	-	21,00	0,037	21,000	0,037	100,00%
	- Pemasangan Microphone Pagging	8,00	bh	0,078	-	-	8,00	0,078	8,000	0,078	100,00%
	- Pemasangan Power Amplifier With EVAC System 60 W	2,00	bh	0,058	-	-	2,00	0,058	2,000	0,058	100,00%
	- Pemasangan Power Amplifier With EVAC System 120 W	6,00	bh	0,203	-	-	6,00	0,203	6,000	0,203	100,00%
	- Pemasangan Mounting Rack Audio 6U	8,00	Unit	0,006	-	-	8,00	0,006	8,000	0,006	100,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI			-	-	-	-	-	-	-	
	- Instalasi Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	21,00		0,021	19,95	0,020	1,05	0,001	21,000	0,021	100,00%
	- Material Konektor + Konsumable	1,00	ls	0,003	0,95	0,002	0,05	0,000	1,000	0,003	100,00%
2.d	**PEKERJAAN INST. DATA/ LAN Lt.II**			**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	
1	Pekerjaan Peralatan Utama Data jaringan lantai 2			-	-	-	-	-	-	-	
	- Pemasangan Wall Outlet LAN	14,00	ttk	0,011	-	-	14,00	0,011	14,000	0,011	100,00%
	- Pemasangan Ceiling Access Point	7,00	ttk	0,086	-	-	7,00	0,086	7,000	0,086	100,00%
	- Switch Hub 24G 2SFP+ 2XGT	1,00	unit	0,016	-	-	1,00	0,016	1,000	0,016	100,00%
	- Commscope Patch Panel Discrete Distribution Module Panel 24port	1,00	bh	0,001	-	-	1,00	0,001	1,000	0,001	100,00%
	- Patch Panel Discrete Distribution Module Panel 24port	-	Unit	-	-	-	-	-	-	-	
	- Commscope Patch Cord Cat6 1m	14,00	bh	0,010	-	-	14,00	0,010	14,000	0,010	100,00%
	- Commscope Wire management 1U	1,00	bh	0,000	-	-	1,00	0,000	1,000	0,000	100,00%
	- Patch Cord OM4 LC to LC , Fiber Patch Cord OM4 Duplex, 1m	1,00	bh	0,001	-	-	1,00	0,001	1,000	0,001	100,00%
	- OTB Rackmounted 12 port LC	1,00	Unit	0,000	-	-	1,00	0,000	1,000	0,000	100,00%
	- 12U Close Rack Depth 550mm Glass Door 19"	1,00	Unit	0,046	-	-	1,00	0,046	1,000	0,046	100,00%
	- Instalasi LAN Dengan Kabel STP CAT.6	14,00	ttk	0,033	13,30	0,031	0,70	0,002	14,000	0,033	100,00%
	- Instalasi Kabel Accses Point Dengan Kabel STP CAT.6	7,00	titik	0,038	6,65	0,036	0,35	0,002	7,000	0,038	100,00%
	- Instalasi power Switch Hub & Kotak Kontak ke power UPS	1,00	titik	0,004	0,95	0,004	0,05	0,000	1,000	0,004	100,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	14,00	ttk	0,006	13,30	0,005	0,70	0,000	14,000	0,006	100,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,006	0,95	0,006	0,05	0,000	1,000	0,006	100,00%
2.f	**PEKERJAAN INST. CCTV Lt.II**			**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	
	- Pemasangan & Instalasi Indoor Unit CCTV Dengan Kabel CAT 6	2,00	ttk	0,023	0,50	0,006	1,50	0,017	2,000	0,023	100,00%
2.g	**PEKERJAAN INST. PROYEKTOR Lt.II**			**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL			-	-	-	-	-	-	-	
	- Pemasangan Wall Outlet HDMI & VGA	8,00	ttk	0,008	-	-	8,00	0,008	8,000	0,008	100,00%
	- Screen Proyektor 70"	2,00	unit	0,011	1,90	0,011	0,10	0,001	2,000	0,011	100,00%
	- Screen Proyektor 120"	6,00	unit	0,066	5,70	0,063	0,30	0,003	6,000	0,066	100,00%
	- Proyektor Long Throw 3800lm WXGA	8,00	unit	0,367	-	-	8,00	0,367	8,000	0,367	100,00%
	- Pemasangan Bracket	8,00	unit	0,010	7,60	0,010	0,40	0,001	8,000	0,010	100,00%
	- Pemasangan Stop Kontak	8,00	bh	0,003	7,60	0,002	0,40	0,000	8,000	0,003	100,00%
	- Kabel Extension HDMI 10m	8,00	bh	0,001	-	-	8,00	0,001	8,000	0,001	100,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,003	0,95	0,003	0,05	0,000	1,000	0,003	100,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI			-	-	-	-	-	-	-	
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	8,00	ttk	0,015	7,60	0,014	0,40	0,001	8,000	0,015	100,00%
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel HDMI	8,00	ttk	0,014	7,60	0,013	0,40	0,001	8,000	0,014	100,00%
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel VGA	8,00	ttk	0,012	7,60	0,011	0,40	0,001	8,000	0,012	100,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi	8,00	Ttk	0,003	7,60	0,003	0,40	0,000	8,000	0,003	100,00%
C.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.III**			**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
1.	**PEKERJAAN PLUMBING**			**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
	Distribusi Air Bersih			-	-	-		-	-	-	
1	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1/2" ke Unit Saniter	146,20	m'	0,024	116,96	0,019	29,24	0,005	146,200	0,024	100,00%
2	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø ¾"	121,00	m'	0,023	96,80	0,019	24,20	0,005	121,000	0,023	100,00%
3	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1"	15,75	m'	0,004	12,60	0,003	3,15	0,001	15,750	0,004	100,00%
4	Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10 Ø 1¼"	27,30	m'	0,012	21,84	0,009	5,46	0,002	27,300	0,012	100,00%
	Sanitasi Air Kotor & Bekas			-	-	-	-	-	-	-	

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 1 1/4" Outlet	8,00	m'	0,001	6,40	0,001	1,60	0,000	8,000	0,001	100,00%
	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 2"	12,00	m'	0,002	9,60	0,002	2,40	0,000	12,000	0,002	100,00%
5	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"	29,00	m'	0,008	23,20	0,006	5,80	0,002	29,000	0,008	100,00%
6	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	24,00	m'	0,008	19,20	0,007	4,80	0,002	24,000	0,008	100,00%
	Distribusi Air Limbah			-	-	-	-	-	-	-	
7	Pasang Grease trap stainless 3 sections	12,00	bh	0,084	-	-	12,00	0,084	12,000	0,084	100,00%
8	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"	111,60	m'	0,031	89,28	0,025	22,32	0,006	111,600	0,031	100,00%
9	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	23,50	m'	0,008	-	-	23,50	0,008	23,500	0,008	100,00%
	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 1 1/4" Lemari Asam	12,00	m'	0,002	-	-	12,00	0,002	12,000	0,002	100,00%
	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3/4" Lemari Asam	8,00	m'	0,001		-	8,00	0,001	8,000	0,001	100,00%
	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4" Lemari Asam	8,00	m'	0,003	7,60	0,003	0,40	0,000	8,000	0,003	100,00%
10	Material Konsumable Instalasi (Valve, Pressure Gauge, Knee, Tee, dll)	1,00	pkt	0,030	0,80	0,024	0,20	0,006	1,000	0,030	100,00%
2.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**			**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
2.a	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL LT.3**			**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
1	PEKERJAAN PANEL			-	-	-		-	-	-	
	- Instalasi Panel Penerangan Lt.3	1,00	pkt	0,023	-	-	1,00	0,023	1,000	0,023	100,00%
	- Instalasi Panel Stop Kontak Lt.3	1,00	pkt	0,041	-	-	1,00	0,041	1,000	0,041	100,00%
	- Instalasi Panel AC Lt.3	1,00	pkt	0,023	-	-	1,00	0,023	1,000	0,023	100,00%
2	PEKERJAAN Instalasi			-	-	-	-	-	-	-	
	- Penarikan kabel NYY 4x6mm² + BC 6mm²	18,95	m'	0,010	17,06	0,009	1,90	0,001	18,950	0,010	100,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x50mm² + BC 25mm²	20,00	m'	0,120	18,00	0,108	2,00	0,012	20,000	0,120	100,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x4mm² + BC 4mm²	52,00	m'	0,047	19,80	0,018	32,20	0,029	52,000	0,047	100,00%
	- Instalasi Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm²	167,00	ttk	0,221	158,65	0,210	8,35	0,011	167,000	0,221	100,00%
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	128,00	ttk	0,240	96,90	0,181	31,10	0,058	128,000	0,240	100,00%
	- Instalasi Stop Kontak 3P, Kabel NYY 4x2.5mm²	5,00	ttk	0,016	4,75	0,015	0,25	0,001	5,000	0,016	100,00%
	- Instalasi Exhaust Fan, Kabel NYM 3x2.5mm²	40,00	ttk	0,053	38,00	0,050	2,00	0,003	40,000	0,053	100,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	162,00	ttk	0,064	153,90	0,061	8,10	0,003	162,000	0,064	100,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,037	0,95	0,035	0,05	0,002	1,000	0,037	100,00%
	- Kabel tray elektrikal uk.250x100x1,2 mm	80,00	m'	0,120	76,00	0,114	4,00	0,006	80,000	0,120	100,00%
	- Kabel tray elektronik uk.200x100x1,2 mm	24,00	m'	0,035	22,80	0,033	1,20	0,002	24,000	0,035	100,00%
	- Tee Joint Tray uk.250x100x1,2 mm	2,00	bh	0,001	1,90	0,001	0,10	0,000	2,000	0,001	100,00%
	- Tee Joint Tray uk.200x100x1,2 mm	1,00	bh	0,001	0,95	0,001	0,05	0,000	1,000	0,001	100,00%
	- Elbow Joint Tray uk.250x100x1,2 mm	2,00	bh	0,001	1,90	0,001	0,10	0,000	2,000	0,001	100,00%
3	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL			-	-	-	-	-	-	-	
	- Pemasangan Saklar Tunggal	11,00	bh	0,003	8,25	0,002	2,75	0,001	11,000	0,003	100,00%
	- Pemasangan Saklar Ganda	24,00	bh	0,006	18,00	0,005	6,00	0,002	24,000	0,006	100,00%
	- Pemasangan Saklar Hotel Tunggal	4,00	bh	0,002	3,40	0,002	0,60	0,000	4,000	0,002	100,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Dinding	73,00	bh	0,023	35,25	0,011	37,75	0,012	73,000	0,023	100,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Lantai	7,00	bh	0,012	5,95	0,010	1,05	0,002	7,000	0,012	100,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Ganda Dinding	48,00	bh	0,017	36,00	0,013	12,00	0,004	48,000	0,017	100,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tiga Phase Dinding	5,00	bh	0,002	4,25	0,002	0,75	0,000	5,000	0,002	100,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 3W 3000K	3,00	ttk	0,004	1,50	0,002	1,50	0,002	3,000	0,004	100,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 4000K	50,00	ttk	0,069	25,00	0,034	25,00	0,034	50,000	0,069	100,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 3000K	14,00	ttk	0,019	7,00	0,010	7,00	0,010	14,000	0,019	100,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 12W 4000K	39,00	ttk	0,065	19,50	0,033	19,50	0,033	39,000	0,065	100,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Outbow LED 12W 4000K	5,00	ttk	0,007	2,50	0,004	2,50	0,004	5,000	0,007	100,00%
	- Pemasangan Lampu LED Strip Dotless COB 8W/m 3000K Dengan Housing (Ornamen Cutting)	33,00	m'	0,063	16,50	0,032	16,50	0,032	33,000	0,063	100,00%
	- Pemasangan Lampu LED Strip 4,8W/m 3000K (drop ceiling)	138,24	m'	0,058	69,12	0,029	69,12	0,029	138,240	0,058	100,00%
	- Pemasangan Lampu Floor Spotlight LED 5W 3000K-6500K	6,00	bh	0,007	3,00	0,003	3,00	0,003	6,000	0,007	100,00%
	- Pemasangan Lampu LED Slim Panel 28W 6500K 30x120cm	21,00	ttk	0,074	-	-	21,00	0,074	21,000	0,074	100,00%
	- Pemasangan Lampu LED Slim Panel 28W 6500K 60x60cm	3,00	ttk	0,009	1,50	0,004	1,50	0,004	3,000	0,009	100,00%
	- Pemasangan Lampu LED Slim Panel 40W 6500K 30x120cm	20,00	ttk	0,083	-	-	20,00	0,083	20,000	0,083	100,00%
	- Pemasangan Ceiling Exhaust Fan 10"	24,00	bh	0,082	-	-	24,00	0,082	24,000	0,082	100,00%
	- Pemasangan Wall Mount Exhaust Fan 12"	16,00	bh	0,065	-	-	16,00	0,065	16,000	0,065	100,00%
2.b	**PEKERJAAN INST. FIRE ALARM LT.III**			**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL			-	-	-	-	-	-	-	
	- Pemasangan Terminal Box Fire Alarm & Module	1,00	pkt	0,027	-	-	1,00	0,027	1,000	0,027	100,00%
	- Pemasangan Conventional Manual Call Point + Instalasi	2,00	bh	0,029	-	-	2,00	0,029	2,000	0,029	100,00%
	- Pemasangan Conventional Horn Strobe + Instalasi	2,00	bh	0,029	-	-	2,00	0,029	2,000	0,029	100,00%
	- Pemasangan Smoke Detector	27,00	bh	0,090	-	-	27,00	0,090	27,000	0,090	100,00%
	- Pemasangan ROR Detector	2,00	bh	0,006	-	-	2,00	0,006	2,000	0,006	100,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI			-	-	-	-	-	-	-	
	- Instalasi Terminal Box Fire Alarm & Module	1,00	pkt	0,003	-	-	1,00	0,003	1,000	0,003	100,00%
	- Instalasi Conventional Manual Call Point + Instalasi	2,00	ttk	0,002	1,90	0,002	0,10	0,000	2,000	0,002	100,00%
	- Instalasi Conventional Horn Strobe + Instalasi	2,00	ttk	0,002	1,90	0,002	0,10	0,000	2,000	0,002	100,00%
	- Instalasi Smoke Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	27,00	ttk	0,115	25,65	0,109	1,35	0,006	27,000	0,115	100,00%
	- Instalasi ROR Detector + Kabel NYA 2x1,5mm²	2,00	ttk	0,008	1,90	0,008	0,10	0,000	2,000	0,008	100,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi FA	29,00	ttk	0,011	27,55	0,011	1,45	0,001	29,000	0,011	100,00%
	- Terminasi & Testing Commisioning	1,00	ls	0,031	-	-	1,00	0,031	1,000	0,031	100,00%
2.c	**PEKERJAAN INST. AUDIO / SOUND SYSTEM Lt.III**			**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL			-	-	-	-	-	-	-	
	- Pemasangan Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	11,00	bh	0,019	-	-	11,00	0,019	11,000	0,019	100,00%
	- Pemasangan Microphone Pagging	2,00	bh	0,019	-	-	2,00	0,019	2,000	0,019	100,00%
	- Pemasangan Power Amplifier With EVAC System 60 W	-	bh	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pemasangan Power Amplifier With EVAC System 120 W	1,00	bh	0,034	-	-	1,00	0,034	1,000	0,034	100,00%
	- Pemasangan Power Amplifier With EVAC System 240 W	1,00	bh	0,040	-	-	1,00	0,040	1,000	0,040	100,00%
	- Pemasangan Mounting Rack Audio 6U	2,00	Unit	0,008	-	-	2,00	0,008	2,000	0,008	100,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI	-		-	-	-	-	-	-	-	
	- Instalasi Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm	11,00	ttk	0,011	10,45	0,010	0,55	0,001	11,000	0,011	100,00%
	- Material Konektor + Konsumable	1,00	ls	0,003	0,95	0,002	0,05	0,000	1,000	0,003	100,00%
2.d	**PEKERJAAN INST. DATA/ LAN LT.III**			**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	
1	Pekerjaan Peralatan Utama Data LAN lantai 3			-	-	-	-	-	-	-	
	- Pemasangan Wall Outlet LAN	10,00	ttk	0,008	-	-	10,00	0,008	10,000	0,008	100,00%
	- Pemasangan Ceiling Access Point	6,00	ttk	0,074	-	-	6,00	0,074	6,000	0,074	100,00%
	- Switch Hub 24G 2SFP+ 2XGT	1,00	unit	0,016	-	-	1,00	0,016	1,000	0,016	100,00%
	- Commscope Patch Panel Discrete Distribution Module Panel 24port	1,00	bh	0,001	-	-	1,00	0,001	1,000	0,001	100,00%
	- Patch Panel Discrete Distribution Module Panel 24port	-	Unit	-	-	-	-	-	-	-	
	- Commscope Patch Cord Cat6 1m	10,00	bh	0,007	-	-	10,00	0,007	10,000	0,007	100,00%
	- Commscope Wire management 1U	1,00	bh	0,000	-	-	1,00	0,000	1,000	0,000	100,00%
	- Patch Cord OM4 LC to LC , Fiber Patch Cord OM4 Duplex, 1m	1,00	bh	0,001	-	-	1,00	0,001	1,000	0,001	100,00%
	- OTB Rackmounted 12 port LC	1,00	Unit	0,000	-	-	1,00	0,000	1,000	0,000	100,00%
	- 12U Close Rack Depth 550mm Glass Door 19"	1,00	Unit	0,046	-	-	1,00	0,046	1,000	0,046	100,00%
	- Instalasi LAN Dengan Kabel STP CAT.6	10,00	ttk	0,023	9,50	0,022	0,50	0,001	10,000	0,023	100,00%
	- Instalasi Kabel Accses Point Dengan Kabel STP CAT.6	6,00	titik	0,032	5,70	0,031	0,30	0,002	6,000	0,032	100,00%
	- Instalasi power Switch Hub & Kotak Kontak ke power UPS	1,00	titik	0,004	0,50	0,002	0,50	0,002	1,000	0,004	100,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	10,00	ttk	0,004	9,50	0,004	0,50	0,000	10,000	0,004	100,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,003	0,80	0,002	0,20	0,001	1,000	0,003	100,00%
2.e	**PEKERJAAN INST. TELEPHONE LT.III**			-		-	-	-	-	-	
	- Pemasangan Single Line Telephone Analog	1,00	unit	0,002	-	-	1,00	0,002	1,000	0,002	100,00%
	- Pemasangan Wall Outlet Telephone	1,00	unit	0,010	-	-	1,00	0,010	1,000	0,010	100,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,001	-	-	1,00	0,001	1,000	0,001	100,00%
2.f	**PEKERJAAN INST. CCTV LT.III**			-	-	-	-	-	-	-	
	- Pemasangan & Instalasi Indoor Unit CCTV Dengan Kabel CAT 6	8,00	ttk	0,091	2,00	0,023	6,00	0,069	8,000	0,091	100,00%
	- Pemasangan NVR 8 Chanel	1,00	ttk	0,113	-	-	1,00	0,113	1,000	0,113	100,00%
	- Pemasangan Monitor LED 40"	1,00	ttk	0,059	-	-	1,00	0,059	1,000	0,059	100,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,026	-	-	1,00	0,026	1,000	0,026	100,00%
2.g	**PEKERJAAN INST. PROYEKTOR LT.III**			-	-	-	-	-	-	-	
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL			-	-	-	-	-	-	-	
	- Pemasangan Wall Outlet HDMI & VGA	6,00	ttk	0,006	-	-	6,00	0,006	6,000	0,006	100,00%
	- Screen Proyektor 70"	6,00	unit	0,033	-	-	6,00	0,033	6,000	0,033	100,00%
	- Proyektor Long Throw 3800lm WXGA	6,00	unit	0,275	-	-	6,00	0,275	6,000	0,275	100,00%
	- Pemasangan Bracket	6,00	unit	0,008	-	-	6,00	0,008	6,000	0,008	100,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal	6,00	bh	0,002	-	-	6,00	0,002	6,000	0,002	100,00%
	- Kabel Extension HDMI 10m	6,00	bh	0,001	-	-	6,00	0,001	6,000	0,001	100,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI			-	-	-	-	-	-	-	
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	6,00	ttk	0,011	5,70	0,011	0,30	0,001	6,000	0,011	100,00%
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel HDMI	6,00	ttk	0,011	5,70	0,010	0,30	0,001	6,000	0,011	100,00%
	- Instalasi Proyektor Dengan Kabel VGA	6,00	ttk	0,009	5,70	0,008	0,30	0,000	6,000	0,009	100,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi	6,00	Ttk	0,002	5,70	0,002	0,30	0,000	6,000	0,002	100,00%
D.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL ROOF TOP**			-	-	-		-	-	-	
1.	**PEKERJAAN PLUMBING ROOF TOP**			-	-	-		-	-	-	
	Distribusi Air Hujan			-	-	-		-	-	-	
1	Pemasangan Roff Drain	16,00	bh	0,022	-	-	16,00	0,022	16,000	0,022	100,00%
2	Pemasangan Pipa Air Hujan PVC tipe AW Ø 4"	211,40	m'	0,075	211,40	0,075	-	-	211,400	0,075	100,00%
	Luar Gedung	-		-	-	-	-	-	-	-	
3	Pasang Toren Air Kapasitas 1050 L	3,00	bh	0,027	2,10	0,019	0,90	0,008	3,000	0,027	100,00%
4	Pemasangan Pipa PVC tipe PVC AW Ø 2" (Pipa Kuras Toren Air)	15,90	m'	0,003	-	-	15,90	0,003	15,900	0,003	100,00%
5	Material Konsumable Instalasi (Header, Valve, Klem, Knee, Tee, dll)	1,00	pkt	0,015	-	-	1,00	0,015	1,000	0,015	100,00%
2.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**			-	-	-		-	-	-	
2.a	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**			-	-	-		-	-	-	
1	PEKERJAAN PANEL			-	-	-		-	-	-	
	- Instalasi Panel Lift	1,00	pkt	0,017	-	-	1,00	0,017	1,000	0,017	100,00%
	- Instalasi Panel AC Outdoor	1,00	pkt	0,034	-	-	1,00	0,034	1,000	0,034	100,00%
2	PEKERJAAN Instalasi	-		-	-	-	-	-	-	-	
	- Penyambungan Over Spanning ke Box MCB	1,00	pkt	0,008	-	-	1,00	0,008	1,000	0,008	100,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x16mm² + BC 16mm²	19,70	m'	0,026	17,73	0,023	1,97	0,003	19,700	0,026	100,00%
	- Penarikan kabel NYY 4x120mm² + BC 70mm²	19,70	m'	0,152	17,73	0,137	1,97	0,015	19,700	0,152	100,00%
	- Instalasi Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm²	7,00	ttk	0,009	6,65	0,009	0,35	0,000	7,000	0,009	100,00%
	- Instalasi Pompa, Kabel NYY 3x2.5mm²	1,00	ttk	0,010	-	-	1,00	0,010	1,000	0,010	100,00%
	- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	2,00	ttk	0,004	1,90	0,004	0,10	0,000	2,000	0,004	100,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	5,00	ttk	0,002	4,75	0,002	0,25	0,000	5,000	0,002	100,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,011	0,80	0,008	0,20	0,002	1,000	0,011	100,00%
3	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL	-		-	-	-	-	-	-	-	
	- Pemasangan Saklar Tunggal	1,00	bh	0,000	0,50	0,000	0,50	0,000	1,000	0,000	100,00%
	- Pemasangan Saklar Ganda	1,00	bh	0,000	0,50	0,000	0,50	0,000	1,000	0,000	100,00%
	- Pemasangan Saklar Hotel Tunggal	1,00	bh	0,001	0,50	0,000	0,50	0,000	1,000	0,001	100,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Dinding	2,00	bh	0,001	1,00	0,000	1,00	0,000	2,000	0,001	100,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 4000K	3,00	ttk	0,004	-	-	3,00	0,004	3,000	0,004	100,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Outbow LED 12W 6500K	4,00	ttk	0,006	-	-	4,00	0,006	4,000	0,006	100,00%
	- Pemasangan Pompa Boster 390W Head Max 33m Kap. 40l/m	1,00	tk	0,004	0,50	0,002	0,50	0,002	1,000	0,004	100,00%
E.	**PEKERJAAN INST. KITCHEN ROOM**			-	-	-		-	-	-	
	Air Circulation System			-	-	-		-	-	-	
	- Pemasangan Spiral Ducting Galvanis t=0,5mm	60,00	m'	0,008	-	-	60,00	0,008	60,000	0,008	100,00%
	- Elbow Ducting Galvanis t=0,5mm	11,00	bh	0,005	-	-	11,00	0,005	11,000	0,005	100,00%
	- Reducer Ducting Galvanis t=0,5mm	11,00	bh	0,005	-	-	11,00	0,005	11,000	0,005	100,00%
	- Pengadaan dan instalasi Peredam Suara Ducting Exhaust	1,00	ls	0,008	-	-	1,00	0,008	1,000	0,008	100,00%
	- Pemasangan Island Cooker Hood Type x/ Grease Filter1500x800x500mm S/S 201	6,00	unit	0,047	-	-	6,00	0,047	6,000	0,047	100,00%
	- Pemasangan Exhaust Hood Wall Type x/ Grease Filter1500x800x500mm S/S 201	3,00	unit	0,024	-	-	3,00	0,024	3,000	0,024	100,00%
	- Pemasangan Wall Mounted Cooker Hood 450x898mm	3,00	unit	0,120	-	-	3,00	0,120	3,000	0,120	100,00%
	- Pemasangan Axial Fan 32" 2200watt 3 Phase + Cover	1,00	unit	0,016	-	-	1,00	0,016	1,000	0,016	100,00%
	- Instalasi Axial Fan Fan, Kabel NYY 4x4mm²	15,00	m'	0,013	-	-	15,00	0,013	15,000	0,013	100,00%
	- Pas. Kompor Tanam uk. P310xL520xT130 RB-3311S (GBS)	1,00	ttk	0,007	-	-	1,00	0,007	1,000	0,007	100,00%
	- Material Konsumable Instalasi (Hanger, Insulation carpet, etc)	1,00	ls	0,010	-	-	1,00	0,010	1,000	0,010	100,00%
	GAS Distribution System	-		-	-	-	-	-	-	-	
	- Pengadaan & Instalasi Gas 1 Lot (Selenoid system)	1,00	ls	0,184	-	-	1,00	0,184	1,000	0,184	100,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi	15,00	Ttk	0,006	-	-	15,00	0,006	15,000	0,006	100,00%
F.	**PEKERJAAN INST. TATA UDARA**			-	-	-		-	-	-	
1	Indoor Multi V (VRF)			-	-	-		-	-	-	
	- Indoor Unit AC Wall Mounted 5500 Btu/h	4,00	unit	0,096	3,60	0,086	0,40	0,010	4,000	0,096	100,00%
	- Indoor Unit AC Wall Mounted 7500 Btu/h	8,00	unit	0,191	7,20	0,172	0,80	0,019	8,000	0,191	100,00%
	- Indoor Unit AC Wall Mounted 9600 Btu/h	1,00	unit	0,026	0,90	0,023	0,10	0,003	1,000	0,026	100,00%
	- Indoor Unit AC 1- way ceiling cassette 7500 Btu/h	4,00	unit	0,095	3,60	0,085	0,40	0,009	4,000	0,095	100,00%
	- Indoor Unit AC 2- way ceiling cassette 19100 Btu/h	2,00	unit	0,079	1,80	0,071	0,20	0,008	2,000	0,079	100,00%
	- Indoor Unit AC 2- way ceiling cassette 24200 Btu/h	3,00	unit	0,142	2,70	0,128	0,30	0,014	3,000	0,142	100,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette 19100 Btu/h	2,00	unit	0,047	1,80	0,043	0,20	0,005	2,000	0,047	100,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 24200 Btu/h	3,00	unit	0,213	2,70	0,191	0,30	0,021	3,000	0,213	100,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 28000 Btu/h	8,00	unit	0,651	7,20	0,586	0,80	0,065	8,000	0,651	100,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 30700 Btu/h	1,00	unit	0,097	0,90	0,087	0,10	0,010	1,000	0,097	100,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 36200 Btu/h	12,00	unit	1,229	10,80	1,106	1,20	0,123	12,000	1,229	100,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 42000 Btu/h	8,00	unit	1,155	7,20	1,040	0,80	0,116	8,000	1,155	100,00%
	- Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 48100 Btu/h	2,00	unit	0,352	1,80	0,317	0,20	0,035	2,000	0,352	100,00%
	- Stop Kontak AC Dinding 200W	13,00	bh	0,004	-	-	13,00	0,004	13,000	0,004	100,00%
	- Stop Kontak AC Dinding 200W	-	bh	-	-	-	-	-	-	-	
	- Dudukan Indoor Unit	55,00	set	0,433	55,00	0,433	-	-	55,000	0,433	100,00%
	- Dudukan Indoor Unit	3,00	set	0,004	-	-	3,00	0,004	3,000	0,004	100,00%
2	Outdoor MULTI V (VRF)			-	-	-	-	-	-	-	
	- Outdoor Multi-V 5 Pro II 210200 Btu/h	1,00	unit	0,972	0,80	0,777	0,20	0,194	1,000	0,972	100,00%
	- Outdoor Multi-V 5 Pro II 181000 Btu/h	1,00	unit	0,837	0,80	0,669	0,20	0,167	1,000	0,837	100,00%
	- Outdoor Multi-V 5 Pro II 248400 Btu/h	1,00	unit	1,129	0,80	0,903	0,20	0,226	1,000	1,129	100,00%
	- Outdoor Multi-V 5 Pro II 267500 Btu/h	1,00	unit	1,234	0,80	0,987	0,20	0,247	1,000	1,234	100,00%
	- Outdoor Multi-V 5 Pro II 210200 Btu/h	1,00	unit	0,972	0,80	0,777	0,20	0,194	1,000	0,972	100,00%
	- Outdoor Multi-V 5 Pro II 286600 Btu/h	1,00	unit	1,287	0,80	1,029	0,20	0,257	1,000	1,287	100,00%
	- Dudukan Outdoor Unit OU.1.1	1,00	lot	0,004	0,98	0,004	0,02	0,000	1,000	0,004	100,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	- Dudukan Outdoor Unit OU.1.2	1,00	lot	0,004	0,98	0,004	0,02	0,000	1,000	0,004	100,00%
	- Dudukan Outdoor Unit OU.2.1	1,00	lot	0,004	0,98	0,004	0,02	0,000	1,000	0,004	100,00%
	- Dudukan Outdoor Unit OU.2.2	1,00	lot	0,004	0,98	0,004	0,02	0,000	1,000	0,004	100,00%
	- Dudukan Outdoor Unit OU.3.1	1,00	lot	0,004	0,98	0,004	0,02	0,000	1,000	0,004	100,00%
3	Accessories MULTI V (VRF)			-	-	-	-	-	-	-	
	- Y-Branch	19,00	bh	0,004	16,15	0,004	2,85	0,001	19,000	0,004	100,00%
	- Y-Branch	19,00	bh	0,004	17,10	0,004	1,90	0,000	19,000	0,004	100,00%
	- Y-Branch	12,00	bh	0,003	10,80	0,003	1,20	0,000	12,000	0,003	100,00%
	- Y-Branch	1,00	bh	0,000	0,90	0,000	0,10	0,000	1,000	0,000	100,00%
	- Outdoor Pipe Connection	3,00	bh	0,001	2,55	0,001	0,45	0,000	3,000	0,001	100,00%
	- Wireless Remocon	11,00	bh	0,009	8,25	0,006	2,75	0,002	11,000	0,009	100,00%
	- Standard III Wired Remocon White	45,00	bh	0,011	33,75	0,008	11,25	0,003	45,000	0,011	100,00%
	- AC SMART 5	1,00	bh	0,025	0,75	0,019	0,25	0,006	1,000	0,025	100,00%
4	PIPES			-	-	-	-	-	-	-	
	- Pipa Refrigrant Ø1/4"	130,00	m'	0,029	104,00	0,023	26,00	0,006	130,000	0,029	100,00%
	- 'insulation Refrigrant Ø1/4"	130,00	m'	0,012	104,00	0,010	26,00	0,002	130,000	0,012	100,00%
	- Pipa Refrigrant Ø3/8"	416,00	m'	0,118	332,80	0,094	83,20	0,024	416,000	0,118	100,00%
	- 'insulation Refrigrant Ø3/8"	416,00	m'	0,045	332,80	0,036	83,20	0,009	416,000	0,045	100,00%
	- Pipa Refrigrant Ø1/2"	175,50	m'	0,068	140,40	0,055	35,10	0,014	175,500	0,068	100,00%
	- 'insulation Refrigrant Ø1/2"	175,50	m'	0,021	140,40	0,017	35,10	0,004	175,500	0,021	100,00%
	- Pipa Refrigrant Ø5/8"	364,00	m'	0,185	291,20	0,148	72,80	0,037	364,000	0,185	100,00%
	- 'insulation Refrigrant Ø5/8"	364,00	m'	0,047	291,20	0,038	72,80	0,009	364,000	0,047	100,00%
	- Pipa Refrigrant Ø3/4"	208,00	m'	0,132	166,40	0,106	41,60	0,026	208,000	0,132	100,00%
	- 'insulation Refrigrant Ø3/4"	208,00	m'	0,038	166,40	0,031	41,60	0,008	208,000	0,038	100,00%
	- Pipa Refrigrant Ø7/8"	97,50	m'	0,076	78,00	0,061	19,50	0,015	97,500	0,076	100,00%
	- 'insulation Refrigrant Ø7/8"	97,50	m'	0,018	78,00	0,015	19,50	0,004	97,500	0,018	100,00%
	- Pipa Refrigrant Ø1 1/8"	136,50	m'	0,156	109,20	0,125	27,30	0,031	136,500	0,156	100,00%
	- 'insulation Refrigrant Ø1 1/8"	136,50	m'	0,053	109,20	0,042	27,30	0,011	136,500	0,053	100,00%
	- Pipa Refrigrant Ø1 3/8"	117,00	m'	0,178	93,60	0,142	23,40	0,036	117,000	0,178	100,00%
	- 'insulation Refrigrant Ø1 3/8"	117,00	m'	0,049	93,60	0,039	23,40	0,010	117,000	0,049	100,00%
	- Pipa Refrigrant Ø1 5/8"	19,50	m'	0,030	10,73	0,016	8,78	0,013	19,500	0,030	100,00%
	- 'insulation Refrigrant Ø1 5/8"	19,50	m'	0,010	16,58	0,009	2,93	0,002	19,500	0,010	100,00%
	- Pipa Drain Ø3/4" with insulation	169,00	m'	0,031	143,65	0,026	25,35	0,005	169,000	0,031	100,00%
	- Pipa Drain Ø1" with insulation	455,00	m'	0,131	386,75	0,112	68,25	0,020	455,000	0,131	100,00%
	- Pipa Drain Ø1 1/2" with insulation	435,00	m'	0,171	369,75	0,146	65,25	0,026	435,000	0,171	100,00%
	- Material Konsumable Instalasi (Hanger, Insulation, etc)	1,00	ls	0,013	0,90	0,012	0,10	0,001	1,000	0,013	100,00%
5	WIRING			-	-	-	-	-	-	-	
	- Instalasi Power AC Indoor Unit Dengan Kabel NYM 3x2,5mm²	58,00	titik	0,179	55,10	0,170	2,90	0,009	58,000	0,179	100,00%
	- Instalasi Power AC Outdoor Unit Dengan Kabel NYY 4x25mm²	44,20	m'	0,080	-	-	44,20	0,080	44,200	0,080	100,00%
	- Instalasi Power AC Outdoor Unit Dengan Kabel NYY 4x35mm²	10,00	m'	0,023	-	-	10,00	0,023	10,000	0,023	100,00%
	- Communication Cable Shielded 2 x 1,5mm + conduit	1.885,00	m'	0,074	1.343,00	0,053	542,00	0,021	1.885,000	0,074	100,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	ls	0,003	0,55	0,002	0,45	0,002	1,000	0,003	100,00%
6	PEKERJAAN TESTING - COMMISIONING			-	-	-	-	-	-	-	
	- Jasa pemasangan Indoor Unit AC Wall Mount	13,00	unit	0,051	12,35	0,049	0,65	0,003	13,000	0,051	100,00%
	- Jasa Pemasangan Indoor Unit AC Cassete	45,00	unit	0,177	42,75	0,168	2,25	0,009	45,000	0,177	100,00%
	- Jasa Pemasangan OU.1.1	1,00	lot	0,013	0,85	0,011	0,15	0,002	1,000	0,013	100,00%
	- Jasa Pemasangan OU.1.2	1,00	lot	0,013	0,85	0,011	0,15	0,002	1,000	0,013	100,00%
	- Jasa Pemasangan OU.2.1	1,00	lot	0,013	0,85	0,011	0,15	0,002	1,000	0,013	100,00%
	- Jasa Pemasangan OU.2.2	1,00	lot	0,013	0,85	0,011	0,15	0,002	1,000	0,013	100,00%
	- Jasa Pemasangan OU.3.1	1,00	lot	0,013	0,85	0,011	0,15	0,002	1,000	0,013	100,00%
	- Test instalasi pipa, flushing dan start up OU.1.1	1,00	lot	0,004	-	-	1,00	0,004	1,000	0,004	100,00%
	- Test instalasi pipa, flushing dan start up OU.1.2	1,00	lot	0,004	-	-	1,00	0,004	1,000	0,004	100,00%
	- Test instalasi pipa, flushing dan start up OU.2.1	1,00	lot	0,004	-	-	1,00	0,004	1,000	0,004	100,00%
	- Test instalasi pipa, flushing dan start up OU.2.2	1,00	lot	0,004	-	-	1,00	0,004	1,000	0,004	100,00%
	- Test instalasi pipa, flushing dan start up OU.3.1	1,00	lot	0,004	-	-	1,00	0,004	1,000	0,004	100,00%
	- Material Konsumable Instalasi (Freon, Acc, dll)	1,00	ls	0,000	-	-	1,00	0,000	1,000	0,000	100,00%
G.	**PEKERJAAN PENANGKAL PETIR**			-	-	-		-	-	-	
1	Instalasi Penangkal Petir Electro Static (Instalasi, Grounding dan Peralatan Bantu) R110 Kebutuhan per paket : - Kabel NYA 70mm = 35,00 m' - Klem BC/Conduit 20mm = 20,00 bh - Pipa Medium B Galvanis DN 63 (2") = 6,00 m' - Air Terminal Viking V4 = 1,00 bh - Pipa Conduit Ø3/4" = 35,00 m' - Grounding system = 1,00 bh - Bak Kontrol = 1,00 bh	1,00	pkt	0,105	0,85	0,089	0,15	0,016	1,000	0,105	100,00%
2	Izin Depnaker	1,00	pkt	0,018	-	-	1,00	0,018	1,000	0,018	100,00%
H.	**PEKERJAAN PEMASANGAN PASSENGER LIFT**			-	-	-		-	-	-	
1	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL UTAMA			-	-	-		-	-	-	
	- Lift YZER 1 + ARD Loading 1600kg Model VB1600/1.0-VVVF 3/3/3 (Automatic Resque Device) + Mobilisasi	1,00	pkt	2,665	0,85	2,265	0,15	0,400	1,000	2,665	100,00%
	- Grounding System	1,00	pkt	0,003	-	-	1,00	0,003	1,000	0,003	100,00%
	- Stabilizer Tegangan 15kVA 3Phase	1,00	pkt	0,000	-	-	1,00	0,000	1,000	0,000	100,00%
2	PEKERJAAN INSTALASI PASSENGER LIFT	1,00	pkt	0,026	-	-	1,00	0,026	1,000	0,026	100,00%
	- pemasangan lift termasuk material lokal, ijin Depnaker, dan masa pemeliharaan cuma-cuma selama 3 bulan sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima unit			-	-	-	-	-	-	-	
I.	**PEKERJAAN SAMBUNGAN DAYA**	-		-	-	-		-	-	-	
1	Kabel Feeder dari PLN ke MDP Gedung Dengan Kabel NYFGBY 4x150mm² + BC 95 mm²	-	m'	-	-	-	-	-	-	-	
	Kabel Feeder dari PLN ke MDP Gedung Dengan Kabel NYY 4x240mm²	60,00	m'	0,808	50,35	0,678	9,65	0,130	60,000	0,808	100,00%
3	Sambungan Daya Baru 240kVA + Jaminan Langganan	1,00	pkt	1,386	-	-	1,00	1,386	1,000	1,386	100,00%
4	Transformer 400 kVA Prime Capacity : 315 kVA Voltage : 3Ø 3W 20kV/380V Vektor Group : YnYn0 Frekwensi : 50 HZ Cooling : Oil	1,00	pkt	0,604	0,90	0,544	0,10	0,060	1,000	0,604	100,00%
5	Kubikel Pelanggan (Panel Tegangan Menengah 20 kV) Supply and Install Medium Voltage Cable Distribution complete with relay, grounding , copper bar, breaker & others accessories in according to the specification and drawing. Lengkap Incoming LBS 1 unit lengkap Outgoing Panel 1 unit	1,00	pkt	0,499	0,90	0,449	0,10	0,050	1,000	0,499	100,00%
6	Raychem kabel TM 20 kv Pekerjaan instalasi Kabel TM 20 Kv	1,00	set	0,013	0,90	0,012	0,10	0,001	1,000	0,013	100,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
7	Kabel TM dari kubikel PLN ke kubikel Pelanggan N2XSEBY 4 x 1 x 70 mm2	24,00	m'	0,174	18,00	0,131	6,00	0,044	24,000	0,174	100,00%
	Instalasi Grounding Load & Plat System Pipa Tembaga Ø5/8"	1,00	pkt	0,041		-	1,00	0,041	1,000	0,041	100,00%
8	Kabel TM dari kubikel Pelanggan ke Trafo N2XSY 4 x 1 x 70 mm2	9,00	m'	0,065	0,90	0,007	8,10	0,059	9,000	0,065	100,00%
	Pekerjaan instalasi Kabel TR	-		-	-	-	-	-	-	-	
9	Kabel TR dari Transformer ke Panel ATS NYY 4x1x240 mm2	-	m'	-	-	-	-	-	-	-	
10	Kabel TR dari Genset ke Panel ATS NYY 4x1x240 mm2	-	m'	-	-	-	-	-	-	-	
	Kabel Grounding BC 120 mm²	75,00	m'	0,199	50,35	0,133	24,65	0,065	75,000	0,199	100,00%
11	Biaya SLO	1,00	pkt	0,026	-	-	1,00	0,026	1,000	0,026	100,00%
	Biaya SLO TM	1,00	pkt	0,089	-	-	1,00	0,089	1,000	0,089	100,00%
	Pagar BRC sekat Cubicle	1,00	unit	0,008		-	1,00	0,008	1,000	0,008	100,00%
2.	**TAMAN DAN HALAMAN**			**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN**			**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
1	Pengukuran & Pasang Bouwplank Kayu Lokal	-	m'	-	-	-		-	-	-	
II.	**PEKERJAAN TANAH & URUGAN**	**-**		**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
1	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	-	m³	-	-	-		-	-	-	
2	Urugan tanah kembali	-	m³	-	-	-		-	-	-	
3	Urugan pasir bawah Pondasi	-	m³	-	-	-		-	-	-	
III.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR**			**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**			**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	
1	Pas. Pondasi Batu Belah 1 PC : 6 PP	45,26	m³	0,199	-	-	45,26	0,199	45,257	0,199	100,00%
2	Pas. Dinding Pot Bunga Bata Merah Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	54,24	m²	0,032	-	-	54,24	0,032	54,238	0,032	100,00%
3	Pemasangan Plesteran 1 SP : 4 PP Tebal 15 mm	68,96	m²	0,023	-	-	68,96	0,023	68,959	0,023	100,00%
4	Pemasangan Acian	68,96	m²	0,014	-	-	68,96	0,014	68,959	0,014	100,00%
5	Pemasangan Finishing Siar Pasangan Batu Kali, Campuran 1SP : 2PP	-	m'	-	-	-	-	-	-	-	
B	**PEKERJAAN PENGECATAN**	**-**		**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	
1	Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield	68,96	m²	0,016	-	-	68,96	0,016	68,959	0,016	100,00%
IV.	**PEKERJAAN PERKERASAN HALAMAN**	**-**		**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
1	Lapisan Pondasi Bawah Agregat Kelas B	210,00	m³	0,276	210,00	0,276	-	-	210,000	0,276	100,00%
2	Mengurug Sirtu Padat	140,00	m³	0,221	140,00	0,221	-	-	140,000	0,221	100,00%
	Mengurug Sirtu Padat	-	m³	-	-	-	-	-	-	-	
3	Pemasangan Paving Block t=8cm K300 dengan Abu Batu	1.140,89	m²	1,108	-	-	1.140,89	1,108	1.140,894	1,108	100,00%
V.	**PEKERJAAN TAMAN DAN TANAMAN**	**-**		**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
1	Penanaman Pohon Ketapang Kencana h=2m	-	bh	-	-	-	-	-	-	-	
2	Penanaman Pohon Beringin Dolar Bonsai h=2m	-	bh	-	-	-	-	-	-	-	
3	Penanaman Tanaman Hias Peace Lily	14,00	bh	0,007	-	-	14,00	0,007	14,000	0,007	100,00%
4	Penanaman Tanaman Hias Gardenia	14,00	bh	0,007	-	-	14,00	0,007	14,000	0,007	100,00%
5	Penanaman Rumput Gajah Mini	58,00	m²	0,030	-	-	58,00	0,030	58,000	0,030	100,00%
6	Tanah Humus + Pupuk	58,00	m³	0,030	-	-	58,00	0,030	58,000	0,030	100,00%
VI.	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**	**-**		**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
1	Instalasi Penerangan Dengan Kabel 3x2.5mm²	-	ttk	-	-	-		-	-	-	
2	PJU Single LED 100 W + tiang lampu	-	unit	-	-	-		-	-	-	
3	PJU Doble LED 100 W + tiang lampu	-	unit	-	-	-		-	-	-	
4	Pemasangan Lampu Taman Tiang 6W 3000K h=80cm	-	unit	-	-	-		-	-	-	
5	Photo Cell	-	ttk	-	-	-		-	-	-	
3.	**RUMAH GENSET**			**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN**			**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
1	Membersihkan Lapangan dan Perataan	39,00	m²	0,003	39,00	0,003		-	39,000	0,003	100,00%
2	Pengukuran & Pasang Bouwplank Kayu Lokal	25,00	m'	0,004	25,00	0,004		-	25,000	0,004	100,00%
II.	**PEKERJAAN TANAH & URUGAN**	**-**		**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
1	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	29,30	m³	0,012	29,30	0,012		-	29,300	0,012	100,00%
2	Urugan tanah kembali	8,79	m³	0,003	8,79	0,003		-	8,790	0,003	100,00%
3	Urugan pasir bawah lantai	3,90	m³	0,007	3,90	0,007		-	3,900	0,007	100,00%
4	Urugan pasir bawah Pondasi dan Sloof	1,69	m³	0,003	1,69	0,003		-	1,690	0,003	100,00%
III.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG**	**-**		**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
1	Membuat Lantai Kerja Beton campuran 1SP : 3 PB : 4 Kr, slump (30±60) mm	2,40	m³	0,012	2,40	0,012	-	-	2,400	0,012	100,00%
2	Membuat Rabat Keliling Beton campuran 1SP : 2,6 PB : 3,4 Kr, slump (120 ± 20) mm	1,40	m³	0,007	-	-	1,40	0,007	1,400	0,007	100,00%
	a.) Pas. Acian lantai	20,00	m²	0,004	-	-	20,00	0,004	20,000	0,004	100,00%
3	Pemasangan Pondasi Siklop, 60% Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr dan 40% batu belah	5,13	m³	0,067	5,13	0,067	-	-	5,130	0,067	100,00%
4	Pekerjaan Beton Bertulang Footplat, Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20)mm	-		-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Ulir	270,06	kg	0,019	270,06	0,019	-	-	270,060	0,019	100,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20) mm	1,44	m³	0,008	1,44	0,008	-	-	1,440	0,008	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	7,20	m²	0,004	7,20	0,004	-	-	7,200	0,004	100,00%
5	Pekerjaan Beton Bertulang Sloof, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr	-		-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	34,48	kg	0,002	34,48	0,002	-	-	34,480	0,002	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	110,08	kg	0,008	110,08	0,008	-	-	110,080	0,008	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=24,0 MPa (K275), slump (120±20) mm	0,93	m³	0,005	0,93	0,005	-	-	0,930	0,005	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	12,40	m²	0,008	12,40	0,008	-	-	12,400	0,008	100,00%
6	Pekerjaan Beton Bertulang Plat Lantai, Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20)mm	-		-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	175,64	kg	0,012	175,64	0,012	-	-	175,640	0,012	100,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20) mm	5,70	m³	0,031	5,70	0,031	-	-	5,700	0,031	100,00%
	c.) Bekisting Kayu Tahun	5,50	m²	0,003	5,50	0,003	-	-	5,500	0,003	100,00%
	Finishing Lantai	-		-	-	-	-	-	-	-	
	d.) Beton Screed Leveling Lantai	1,95	m³	0,010	-	-	1,95	0,010	1,950	0,010	100,00%
	e.) Pas. Floor Harderner (Atap Roof Top)	39,00	m²	0,034	-	-	39,00	0,034	39,000	0,034	100,00%
7	Pekerjaan Beton Bertulang Kolom, Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20)mm	-		-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	136,95	kg	0,010	136,95	0,010	-	-	136,950	0,010	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	276,06	kg	0,020	276,06	0,020	-	-	276,060	0,020	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20) mm	2,40	m³	0,013	2,40	0,013	-	-	2,400	0,013	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	96,00	m²	0,070	96,00	0,070	-	-	96,000	0,070	100,00%
8	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Atap, Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20)mm	-		-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	71,60	kg	0,005	71,60	0,005	-	-	71,600	0,005	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	243,80	kg	0,017	243,80	0,017	-	-	243,800	0,017	100,00%
	c.) Membuat Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20) mm	1,46	m³	0,008	1,46	0,008	-	-	1,460	0,008	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	25,35	m²	0,021	25,35	0,021	-	-	25,350	0,021	100,00%
9	Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Atap, Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20)mm	-		-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	545,36	kg	0,039	545,36	0,039	-	-	545,360	0,039	100,00%
	b.) Membuat Beton Mutu f'c=19,3 MPa (K225), slump (120±20) mm	6,77	m³	0,037	6,77	0,037	-	-	6,770	0,037	100,00%

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	BOBOT PELAKSANAAN						PERSENTASE
					BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		
					VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
	c.) Bekisting Kayu Tahun	74,55	m^2	0,065	74,55	0,065	-	-	74,550	0,065	100,00%
8	Pekerjaan Beton Bertulang Balok Latei, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr	-		-	-	-	-	-	-	-	
	a.) Pembesian dengan Besi Polos	59,89	kg	0,004	59,89	0,004	-	-	59,890	0,004	100,00%
	b.) Pembesian dengan Besi Ulir	81,38	kg	0,006	81,38	0,006	-	-	81,380	0,006	100,00%
	c.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm	0,99	m^3	0,005	0,99	0,005	-	-	0,990	0,005	100,00%
	d.) Bekisting Kayu Tahun	18,15	m^2	0,009	18,15	0,009	-	-	18,150	0,009	100,00%
9	Pas. Waterproofing Polyurethane Acrilic Waterbased	61,56	m^2	0,006	61,56	0,006	-	-	61,560	0,006	100,00%
IV.	**PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR**	-		-	-	-		-	-	-	
A	**PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN**	-		-	-	-		-	-	-	
1	Aanstampeng Batu Belah	3,72	m^3	0,012	3,72	0,012	-	-	3,720	0,012	100,00%
2	Pas. Pondasi Batu Belah 1 PC : 6 PP	13,64	m^3	0,060	13,64	0,060	-	-	13,640	0,060	100,00%
3	Pas. Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	99,07	m^2	0,058	99,07	0,058	-	-	99,070	0,058	100,00%
4	Pas. Plesteran 1 SP : 6 PP Tebal 15 mm	387,89	m^2	0,132	-	-	387,89	0,132	387,890	0,132	100,00%
5	Pas. Acian dinding	387,89	m^2	0,078	-	-	387,89	0,078	387,890	0,078	100,00%
6	Pas. Saluran buis beton, 1/2 Ø 30 cm dinding bata, dalam 50cm tiap m'	-	m'	-		-	-	-	-	-	
B	**PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA**	-		-	-	-	-	-	-	-	
1	Pas. Pintu Type PB, Pintu Besi Rk. Hollow 40.40.1,2 Kusen Hollow 40.60.1,2	3,00	unit	0,047	-	-	3,00	0,047	3,000	0,047	100,00%
2	Pas. Boven Type Boven Kisi-kisi Alluminium	7,00	unit	0,053	-	-	7,00	0,053	7,000	0,053	100,00%
C	**PEKERJAAN PENGECATAN**	-		-	-	-	-	-	-	-	
1	Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield	87,66	m^2	0,021	-	-	87,66	0,021	87,660	0,021	100,00%
2	Pengecat Tembok Baru Interior	128,86	m^2	0,025	-	-	128,86	0,025	128,860	0,025	100,00%
3	Compound Beton expose	61,56	m^2	0,006	-	-	61,56	0,006	61,560	0,006	100,00%
4	Pengecatan Plafond	61,56	m^2	0,009	-	-	61,56	0,009	61,560	0,009	100,00%
V.	**PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL**	-		-	-	-		-	-	-	
A.	**PEKERJAAN PLUMBING**	-		-	-	-		-	-	-	
1	Pemasangan Roof Drain	6,00	bh	0,008	-	-	6,00	0,008	6,000	0,008	100,00%
2	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	29,61	m'	0,010	28,13	0,010	1,48	0,001	29,610	0,010	100,00%
3	Pas. Saluran buis beton, 1/2 Ø 30 cm dinding bata, dalam 50cm tiap m'	27,35	m'	0,044	8,45	0,013	18,90	0,030	27,350	0,044	100,00%
4	Memasang pipa buis beton, dia 30 cm tiap m'	12,15	m'	0,021	-	-	12,15	0,021	12,150	0,021	100,00%
5	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 45x45 tinggi 50 cm	4,00	bh	0,015	-	-	4,00	0,015	4,000	0,015	100,00%
B.	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**	-		-	-	-	-	-	-	-	
1	Penarikan Kabel Over Spaning NYY 4x50mm² + BC 25mm²	-	m'	-	-	-	-	-	-	-	
	Penarikan Kabel Over Spaning NYY 4x4mm² + BC 4mm²	50,00	m'	0,045	47,50	0,043	2,50	0,002	50,000	0,045	100,00%
2	PEKERJAAN PANEL & INSTALASI LISTRIK	-		-	-	-	-	-	-	-	
	- Instalasi Panel Power House	1,00	pkt	0,013	-	-	1,00	0,013	1,000	0,013	100,00%
	- Penyambungan Over Spanning ke Box MCB	1,00	pkt	0,013	-	-	1,00	0,013	1,000	0,013	100,00%
	- Inst. Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm²	8,00	Ttk	0,011	7,60	0,01	0,40	0,00	8,00	0,01	100,00%
	- Instalasi Exhaust Fan, Kabel NYM 3x2.5mm²	6,00	ttk	0,008		-	6,00	0,01	6,00	0,01	100,00%
	- Inst. Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm²	9,00	Ttk	0,017	1,90	0,00	7,10	0,01	9,00	0,02	100,00%
	- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi	5,00	Ttk	0,002	4,75	0,00	0,25	0,00	5,00	0,00	100,00%
	- Instalasi Grounding System Pipa Tembaga Ø5/8"	1,00	pkt	0,041	-	-	1,00	0,04	1,00	0,04	100,00%
	- Material Konsumable Instalasi	1,00	pkt	0,008	0,80	0,01	0,20	0,00	1,00	0,01	100,00%
3	PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL	-		-	-	-	-	-	-	-	
	- Pemasangan Lampu TL T5 14W 3000K	4,00	ttk	0,005	-	-	4,00	0,01	4,00	0,01	100,00%
	- Pemasangan Lampu Downlight Outbow LED 6W 3000K-6500K	4,00	Ttk	0,005	-	-	4,00	0,00	4,00	0,00	100,00%
	- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Dinding	9,00	Ttk	0,003	-	-	9,00	0,00	9,00	0,00	100,00%
	- Pemasangan Saklar Tunggal	3,00	Ttk	0,001	-	-	3,00	0,00	3,00	0,00	100,00%
	- Pemasangan Wall Mount Exhaust Fan 12"	6,00	bh	0,024	-	-	6,00	0,02	6,00	0,02	100,00%
	TOTAL PROGRES PEKERJAAN			100,000		73,500		26,500		100,000	

Purwokerto, 6 Januari 2025

Diperiksa/Disetujui	Konsultan Pengawas	Penyedia Jasa
Tim Teknis	PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT	PT. ARFAMAULANA CIPTA RAYA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN		
Dr. Ir. NANANG GUNAWAN WARIYANTO, S.T., M.T.	**ETI NURHAYATI, ST.**	**BADRUZZAMAN, ST.**
NIP. 197703262001121003	Team Leader	Project Manager

Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Ir. GATHOT HERI SUDIBYO, S.T., M.T.
NIP. 197202222000031001